

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2023 ve znění Dodatku č. 1 – č. 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) UNIGEO a.s.

Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová

IČO: 45192260

DIČ: CZ45192260

zastoupený Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva

zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 386

bankovní spojení:

č. účtu

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 (Nad Úpravou)**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2 1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem (24.07.2023)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		5 týdnů od výzvy objednatele k opětovnému zahájení prací (bez přerušování prací) (27.04.2025)

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (08.06.2025)
Přerušení prací		24.07.2023 – 13.08.2023 13.11.2023 – 31.03.2024 15.04.2024 – 30.09.2024 29.10.2024 – 20.04.2025
Doba realizace Díla		20 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Petr Koleta
hejtman

Zhotovitel
Ing. Jan Pekař
předseda představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	36600
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	19.07.2023

4

Název stavby :

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad úpravnou vody)

Název objektu :

SO 251, 252, 253 Zárubní zeď se systémem ochranných sítí v km 14,020 - 14,411

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

ING. IVAN ŠÍR, Projektování dopravních staveb CZ, s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava

Popis a zdůvodnění změny :

Změna termínu dokončení stavby z důvodu koordinace 3 staveb. V počátku provádění stavebních prací došlo vlivem kácení stromů nad stavbou (KRNP) k pádům uvolněných kamenů do prostoru staveniště a na silnici II/295. Silniční správní úřad nařídil okamžitě provést dočasné (stavba č.2) a trvalé opatření (stavba č.3) k zajištění bezpečnosti silnice II/295. Tato stavba byla nejprve koordinována, poté přerušena pro osazení betonových svodidel se sítěmi (stavba č.2) a poté zhotovením "Lehkého ochranného plotu" (LOP) nad horizontem této stavby. Teprve poté mohla být tato stavba dokončena. Na základě Pokynu správce stavby k 1.10.2024 (zápis do stavebního deníku) provede zhotovitel dokončení této stavby. Z důvodu klimatických podmínek dejde k přerušení prací týkajících se pokládky asfaltobetonových vrstev a tyto práce budou provedeny v týdnu od 21.04.2025. Termín dokončení Stavby (= prací) se posouvá na 27.04.2025 a termín dokončení Díla na 08.06.2025. Doba realizace Díla zůstává zachována 20 + 6 týdnů.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Aktualizovaný HGM
----	-------------------

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídkce:
		méněpráce	vícepráce		
30 808 257,12 Kč	39 808 438,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	39 808 438,95 Kč	9 000 181,83 Kč
Součet cen změn od počátku stavby vč. změny č. 1, 2, 3 a 4		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel:	UNIGEO a.s.	Marek Štvrtna		
Projektant (autorský dozor):	ING. IVAN ŠÍR	Ing. Ivan Šír		
Hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Libor Kabele		
Technický dozor stavebníka:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Libor Kabele		
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jaroslava Valentová		

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Objekt	Cí polozky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé
SO 00 Všeobecné a předběžné položky			
	2943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	UNIGEO a.s.
	2910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	GIS-STAVINVEK , a.s.
	29112	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ	GIS-STAVINVEK , a.s.
	SOU 251, 252, 253	Zánubní zeď se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411	
	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVINY	UNIGEO a.s.
	11204	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PARÉZU	UNIGEO a.s.
	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	COLAS CZ .a.s.
	261816	VRT PRO KOTVY, INJEK, MIKRROPIL NA POVRR TR III A IV D DO 80MM	UNIGEO a.s.
	289941	ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝMI ZPUSOBEM	UNIGEO a.s.
	3272C7	ZDI OPĚR, ŽÁRUB, NABŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	UNIGEO a.s., GABIONY TOMIS s.r.o.
	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADI VRSTVY ACQ 16t+ 16S	COLAS CZ .a.s.
	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRSUNE VRSTVY ACO 11 TL 40MM	COLAS CZ .a.s.
	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDMOSTR, UROVEN ZADRŽ NI, N2 - DODÁVKVA A MONTÁŽ	VESIBA s.r.o.
SO 901	935B12	ŽLABY A RIGOLY DLÁždĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	UNIGEO a.s.
	Dopravné Inženýrská opatření		
	02720	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAUIJT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	Tomáš Holec- dopravní značení
	916321	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLII TR 2 - DOD A MONTÁŽ	
	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ	

Datum zahájení prací
Přerušení stavebních prací
Zahájení prací po přerušení
Přerušení prací
Zahájení prací po přerušení
Přerušení prací
Zahájení prací po přerušení
Přerušení prací
Zahájení prací po přerušení
Termín pro dokončení Stavby
Termín dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

24.7.2023	24.7.2023 - 13.8.2023
14.08.2023	13.11.2023 - 31.3.2024
01.04.2024	15.04.2024 - 30.09.2024
01.10.2024	29.10.2024 - 20.04.2025
27.04.2025	20 týdnů + 6 týdnů
08.06.2025	