

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 04.04.2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Město Nová Paka**
Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka
IČO: 002 71 888
DIČ: CZ00271888
zastoupený starostou Pavlem Bouchnerem
bankovní spojení: ()
č. účtu: ()
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Maximem Kokočevem, ředitelem divize Silniční stavitelství
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 65569
bankovní spojení: ()
č. účtu: ()
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (08.04.2024)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	71 týdnů od termínu určeného zadavatelem (26.10.2025)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby 07.12.2025)
Doba realizace Díla		71 týdnů + 6 týdnů

Číslo stavby: 33113

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Města Nová Paka č. 8/63/24/RM ze dne 16.12.2024.....

V Nové Pace dne 19.12.2024

Objednatel
Pavel Boucher
starosta

Zhotovitel
Ing. Maxim Kokočev
Ředitel divize Silniční stavitelství

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33113
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	04.04.2024

1

Název stavby :

II/284 Nová Paka – Lomnická ulice

Název objektu :

SO 102.2 - Chodníky pro pěší, SO 103 - Parkoviště a úpravy MK, SO 404 - Rezervní chráničky, SO301StokaD1 - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek (II. etapa), SO301StokaD1-II - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek (III. etapa)

Objednatel :

Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČO: 002 71 888

Správce stavby :

Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČO: 002 71 888

Projektant stavby (autorský dozor) :

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČO: 274 84 211

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 261 77 005

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě Výzvy k provádění prací ze dne 02.04.2024 byl datum zahájení prací stanoven na 08.04.2024. Z důvodu složitosti prací v daném území, kde muselo dojít k úpravě trasy kanalizace, doplnění přípojek kanalizace, proběhla sanace základů rodinného domu a v ulici Lomená došlo ke změně pracovního postupu výstavby, dojde k prodloužení doby realizace Díla o 12 týdnů. Konečný termín dle SoD a HMG se nemění.

Termín zahájení prací dle Výzvy k provedení Díla: 08.04.2024

Termín zahájení prací v roce 2024: 08.04.2024

Termín zahájení přerušení prací: 16.12.2024

Termín zahájení prací v roce 2025: 31.03.2025

Termín dokončení Stavby (= prací): 26.10.2025

Termín dokončení Díla: 07.12.2025

Doba realizace Díla (celkem bez přerušení prací): 71 týdnů + 6 týdnů

Přílohy evidenčního listu :

1. Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- proti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
33 007 316,92 Kč	33 007 316,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 007 316,92 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Ing. Jan Šilhán	17.12.2024
Projektant (autorský dozor) :	VS Chrudim, a.s.	Ing. Martin Soudek, Ph.D.	18.12.2024
Správce stavby :	Město Nová Paka	Ing. Ladislav Stuchlík	18.12.2024
Hlavní inženýr :			
Technický dozor :	DABONA s.r.o.	Ing. Milan Kunert	18.12.2024
Asistent technického dozora:			

