

Dodatek č. 10

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“
číslo smlouvy	AV.22031.1.110/001/INV

Vedoucí společník : **GEOSAN GROUP a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459

IČO	28169522
DIČ	CZ28169522
se sídlem	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zástupce	

Společník: **STRABAG a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 7634

IČO	60838744
DIČ	CZ60838744
se sídlem	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce	Michal Vaněček, prokurista a Ing. Jan Chromý, prokurista

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 90 až 95 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 90, 92 - 95 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změny závazku dle ZL č. 91 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 90 až 95, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	756.399.380,63
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.654.104,83
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-5.768,93
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	760.047.716,53
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4.146.655,45
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-1.272.836,47
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	762.921.535,51
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	9.134.017,87
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	0,00
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	772.055.553,38
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	5.450.651,38
Cena méněprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	-2.313.987,64
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	775.192.217,12
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	4.861.364,06
Cena méněprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	- 1.838.219,15
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	778.215.362,03
Cena víceprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	8.827.534,02
Cena méněprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	-351.740,44
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	786.819.146,65
Cena víceprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	9.423.782,31
Cena méněprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	-2.025.574,07
Cena dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	794.217.354,89
Cena víceprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	29.681.361,89
Cena méněprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	-6.495.473,14
Cena dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	817.403.243,64
Cena víceprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	27.130.242,44
Cena méněprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	-3.961.558,14
Cena dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	840.571.927,94
Cena víceprací dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	14.512.409,43
Cena méněprací dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	-1.469.503,62
Cena dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	853.614.833,75

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/5/257/2025 ze dne 17. 2. 2025.

Příloha



Příloha č. 1 - změnové listy č. 90 až 95

Příloha č. 2 - Plná moc zhotovitele

Za objednatele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

Za zhotovitele



**Michal
Vaněček**

Podpsal Michal Vaněček
DN: cn=Michal Vaněček, c=CZ,
email=michal.vanecsek@strabag.com
Datum: 2025.02.25 14:43:16 +01'00'

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Michal Vaněček, prokurista

**Ing. Jan
Chromý**

Podpsal Ing. Jan Chromý
DN: cn=Ing. Jan Chromý, c=CZ,
email=jan.chromy.74@gmail.com
Datum: 2025.02.25 15:36:15
+01'00'

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Ing. Jan Chromý, prokurista

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 90
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 022	Číslo změny stavby: 90
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj		7.11.2024,21.11.2024, 5.12.2024, 9.1.2025, 16.1.2025	A
Vliv ZL na konečný termín: — (.....); / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je změna technologického vybavení operačních sálů ve vazbě na soudobé požadavky lékařů. Změna přinese větší komfort pro výkon operací a zahrnuje moderní a lepší řešení. Původně naprojektované stativy byly do projektu zapracovány před cca 4 lety,mezitím technologie značně pokročily. Zdrojové mosty umožňují pohyb přístrojů nad operačním místem,aniž by byl přemísťován pacient a dále lepší kontrolu průběhu operace ze strany lékařů. Obdobně více funkční světla nad operačními pozicemi značně v průběhu let technologicky pokročila a dodávka svítidel obsažebých ve VP zaručuje moderní nasvícení operačního místa. Všechna zařízení uvedená v tomto ZL byla vedením nemocnice konzultována s odbornými primáři a schválena.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 434 913,86		5 408 897,55	3 973 983,69
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt: D.2.2 - PS 02 Medicinální plyny v SO 01

Soupis: 2.2.02 - Medicinální plyny - rozvody část A + část B

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Datum:

Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 973 983,69	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 973 983,69	
D	1		Rozvody část A + část B				3 973 983,69	
49	K	Pol59	zdrojový most stropní pro 1 lůžko, výbava : 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC, 2x zásuvka DO, 12x zásuvka ZIS-LED, 6x zásuvka VDO-LED, 8x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 4x prázdné víčko, 1x příprava doroz.zařízení sestra/pacient, 2x mediišťa 400mm	kus	-6,000	239 152,31	-1 434 913,86	SOD
N			otočná stropní dvouramenný stativ zdvojený 1. stativ výšková hlava 1000mm, rameno 800/800mm 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC 2x zásuvka DO, 6x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 6x zdířka ochr.pospojení, 1x datová zásuvka RJ45, 6x prázdné víčko 1x mediišťa 300mm, 1x police s ovládáním a mediišťami, 2x policová tyč (pr.28mm, délka 1000mm) 4x ramínko pro uchycení hladké tyče (300/300mm) + 2x hladká tyč do ramínek (pr.28mm, délka 1200mm) 2x ramínko pro uchycení nosiče infuzí (300/300mm) + 2x nosič infuzí do ramínek (pr.20mm, délka 900mm) 2. stativ výšková hlava 1000mm, rameno 800/800mm 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC 2x zásuvka DO, 8x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 6x zdířka ochr.pospojení, 1x datová zásuvka RJ45, 6x prázdné víčko, 1x noční orient.osvětlení 1x mediišťa 300mm, 1x police s ovládáním a mediišťami, 1x police se šuplíkem a mediišťami, 2x policová tyč (pr.28mm, délka 1000mm) 1x ramínko pro uchycení nosiče infuzí (300/300mm) + 1x nosič infuzí do ramínek (pr.28mm, délka 1200mm) 1x lomené rameno pro monitor (300/300mm) vyšetřovací svítidlo ARO	ks	6,000	734 990,60	4 409 943,60	vlastní
N			změna osvětlení - vyšetřovací svítidlo JIP	ks	13,000	70 584,15	917 593,95	vlastní
N			příruba ocelová P15 průměr 500 mm s otvory pro šrouby, povrchová úprava galvanický zinek, úprava stávající kce	ks	12,000	6 780,00	81 360,00	vlastní

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby k schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Účinná k 1.1.2024

Účel: A-02-02-02-02														
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předložení ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněprací a bez výceprací	Cena navrhovaných výceprací	Cena všech výceprací navrhovaných	Cena stavby s výceprací a bez měněprací	Nová cena stavby s měněprací a bez výceprací	Finanční změna v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
A	N	N			100,00									

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 023	Číslo změny stavby: 91
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 023	Číslo změny stavby: 91
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj		14.11.2024, 21.11.2024, 28.11.2024	D
Vliv ZL na konečný termín: — (.....) / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku uživatele je nutné doplnit kompletní kabeláž pro videomanagement na operační sály do 3.NP SO 01 Urgentní příjem. Stávající videomanagement bude přesunut ze stávajících operačních sálů až po kompletním dokončení nového objektu SO 01 Urgentní příjem. Je nutné udělat kompletní přípravu, včetně kabeláže, s tím, že demontáž stávajících rozvodů na funkčních sálech nelze z provozních důvodů provést, jak se původně předpokládalo. V původní dokumentaci bylo uvažováno s dodáním videomanagementu, ale byly opomenuty rozvody slaboproudu.			
Udaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		505 705,82	505 705,82
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

Úroveň 5:

1.4.8.1 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Zhotovitel

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							505 705,82	
D		742.1b	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Patch panely, zásuvky				21 083,39	
16	K	7421B03	Patch panel CAT6A STP komplet - Modulární inteligentní panel 24STP CAT6 STP keystoneů, vč. e-modulu managementu fyzické vrstvy	kus	1,000	13 292,09	13 292,09	SOD
P			Poznámka k položce: Strukturovaná kabeláž - systém managementu fyzické vrstvy systém dvojité reprezentace (Cross-Connect), syst. záruka 25let)					
VV			"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP,"					
VV			"NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"					
VV			154					
VV			Součet					
18	K	7421B05	Datová dvouzásuvka 2-Ports STP cat.6a, 568A+B (keystone pro management fyz vrstvy) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN	kus	10,000	779,13	7 791,30	SOD
VV			"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP,"					
VV			"NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"					
VV			178+132+128+78+80+72+15					
			720,000					
D		742.1d	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Kabely				114 274,10	
25	K	7421D01	Datový kabel cat. 6a S/STP B2caS1d0a1 dle 23/2008 Sb.	m	1 900,000	58,61	111 359,00	SOD
VV			"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP,"					
VV			"NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"					
VV			(720*2+350)*68					
			123 620,000					
28	K	7421D04	Patch kabel cat.6a 1m	kus	5,000	251,82	1 259,10	SOD
VV			"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP,"					
VV			"NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"					
VV			260					
			265,000					
30	K	7421D06	Patch kabel cat.6a 3m	kus	5,000	331,20	1 656,00	SOD
VV			"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP,"					
VV			"NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"					
VV			260					
			250,000					
D		742.1e	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Kabelové konstrukce, chráničky				11 518,40	
41	K	742E06	Mřížový kabelový žlab 100/60, vč. příslušenství, nosného materiálu a drobného nespecifikovaného materiálu, kompletní dodávka	m	20,000	308,16	6 163,20	SOD
VV			"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP,"					
VV			"NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"					
VV			110+115+70+75+70+70+40					
			700,000					
42	K	742E07	Mřížový kabelový žlab 50/60, vč. příslušenství, nosného materiálu a drobného nespecifikovaného materiálu, kompletní dodávka	m	20,000	267,76	5 355,20	SOD
VV			"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA_101_1PP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1, NRK_DPS_SLA_104_3NP,"					
VV			"NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_5NP, NRK_DPS_SLA_107_6NP"					
VV			160+160+70+75+75+75+40					
			750,000					
D		742.1f	Datové rozvody, strukturovaná kabeláž: Ostatní				2 997,40	
48	K	7421F02	Měření STP segmentu dle EN 50173/ISO11801 vč. protokolu	kus	20,000	149,87	2 997,40	SOD
VV			"součet z příloh: NRK_DPS_SLA_101-107" 1125					
			1 200,000					

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)


Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH														
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření enerocentra	Stavební úprav zázemí údržbv	ANO	0.00	0.00	0.00	756 399 380.63	169 199.02	169 199.02	756 568 579.65	756 568 579.65	100.02%	0.02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areáliu nemocnice	ANO	0.00	-5 768.93	-5 768.93	756 393 611.70	60 425.03	229 624.05	756 629 004.68	756 623 235.75	100.03%	0.03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768.93	0.00	-5 768.93	756 393 611.70	3 424 480.78	3 654 104.83	760 053 485.46	760 047 716.53	100.48%	0.48%
4	122/01	Přeložka slabooproutu	Provizorní přeložka otkického kabelu	ANO	-5 768.93	0.00	-5 768.93	756 393 611.70	80 558.42	3 734 663.25	760 134 043.88	760 128 274.95	100.49%	0.49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768.93	-23 383.55	-29 152.52	756 370 228.11	118 296.02	3 852 959.27	760 252 339.90	760 223 187.36	100.51%	0.51%
6	01/01	Úroentní ořiem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152.52	-16 538.78	-45 691.30	756 353 689.33	436 781.97	4 289 741.24	760 689 121.87	760 643 430.57	100.56%	0.57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691.30	0.00	-45 691.30	756 353 689.33	75 188.07	4 364 929.31	760 764 309.94	760 718 618.64	100.57%	0.58%
8	102/01	Donravní značení	Donravní značení trvalé	ANO	-45 691.30	0.00	-45 691.30	756 353 689.33	23 804.68	4 388 733.95	760 788 114.62	760 742 423.32	100.57%	0.58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691.30	0.00	-45 691.30	756 353 689.33	360 351.32	4 749 085.31	761 148 465.94	761 102 774.64	100.62%	0.63%
10	115/01	Areálové rozvody slabooproutu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691.30	-178 092.16	-223 783.46	756 175 597.17	414 526.80	5 163 612.11	761 562 992.74	761 339 209.28	100.65%	0.68%
11	02/02	Úroentní ořiem	VZT jednotkv změna teplotního soádu	ANO	-223 783.46	0.00	-223 783.46	756 175 597.17	256 512.13	5 420 124.24	761 819 504.87	761 595 572.41	100.69%	0.72%
12	122/02	Přeložka slabooproutu	Provizorní přeložka otkického kabelu	ANO	-223 783.46	0.00	-223 783.46	756 175 597.17	98 740.22	5 518 864.46	761 918 245.09	761 694 461.63	100.70%	0.73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783.46	0.00	-223 783.46	756 175 597.17	140 587.31	5 659 451.77	762 058 832.40	761 835 048.94	100.72%	0.75%
14	01/03	Úroentní ořiem	Zatřídění zeminv	ANO	-223 783.46	-1 054 821.94	-1 278 605.40	755 120 775.23	2 141 308.51	7 800 760.28	764 200 140.91	762 921 535.51	100.86%	1.03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodinv	ANO	-1 278 605.40	0.00	-1 278 605.40	755 120 775.23	37 450.00	7 838 210.28	764 237 590.91	762 958 985.51	100.87%	1.04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havariní stav nodlah a kanalizace	ANO	-1 278 605.40	0.00	-1 278 605.40	755 120 775.23	8 217 736.51	16 055 946.75	772 455 327.42	771 176 722.02	101.95%	2.12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávajících JIP	ANO	-1 278 605.40	0.00	-1 278 605.40	755 120 775.23	878 831.36	16 934 778.15	773 334 158.78	772 055 553.38	102.07%	2.24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statikv	ANO	-1 278 605.40	0.00	-1 278 605.40	755 120 775.23	168 000.00	17 102 778.15	773 502 158.78	772 223 553.38	102.09%	2.26%
19	118/001	Přeložka mediclnálních plvnv	Přeložka mediclnálních plvnv	ANO	-1 278 605.40	0.00	-1 278 605.40	755 120 775.23	1 173 460.32	18 276 238.47	774 675 619.10	773 397 013.70	102.25%	2.42%
20	01/004	Úroentní ořiem	Změna založení	ANO	-1 278 605.40	-1 987 355.17	-3 265 960.57	753 133 420.06	1 956 246.65	20 232 485.12	776 631 865.75	773 365 905.18	102.24%	2.67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960.57	-326 632.47	-3 592 593.04	752 806 787.59	0.00	20 232 485.12	776 631 865.75	773 039 272.71	102.20%	2.67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložkv elektro	ANO	-3 592 593.04	0.00	-3 592 593.04	752 806 787.59	883 220.94	21 115 706.06	777 515 086.65	773 922 493.65	102.32%	2.79%
23	111/002	Rozšíření enerocentra	Úprava objektu garáží u enerocentra	ANO	-3 592 593.04	0.00	-3 592 593.04	752 806 787.59	849 952.91	21 965 658.97	778 365 039.60	774 772 446.56	102.43%	2.90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání nodtlah	ANO	-3 592 593.04	0.00	-3 592 593.04	752 806 787.59	348 763.08	22 314 422.05	778 713 802.68	775 121 209.64	102.48%	2.95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž nodhledv	ANO	-3 592 593.04	0.00	-3 592 593.04	752 806 787.59	71 007.48	22 385 429.53	778 784 810.16	775 192 217.12	102.48%	2.96%
26	01/005	Úroentní ořiem	Změna odvětrání kotelnv	ANO	-3 592 593.04	0.00	-3 592 593.04	752 806 787.59	291 624.07	22 677 053.60	779 076 434.23	775 483 841.15	102.52%	3.00%
27	01/006	Úroentní ořiem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593.04	0.00	-3 592 593.04	752 806 787.59	80 157.95	22 757 211.55	779 156 592.18	775 563 999.14	102.53%	3.01%
28	01/007	Úroentní ořiem	Uoninění maonetickvch litru ored kotle	ANO	-3 592 593.04	0.00	-3 592 593.04	752 806 787.59	225 042.11	22 982 253.65	779 381 634.28	777 671 945.07	102.58%	3.04%
29	01/008	Úroentní ořiem	Donlnění koncovvch ořvkv VZT	ANO	-3 592 593.04	-103 852.98	-3 696 446.02	752 702 934.61	662 304.14	23 644 557.75	780 043 938.42	776 347 492.42	102.64%	3.13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základv	ANO	-3 696 446.02	0.00	-3 696 446.02	752 702 934.61	459 985.46	24 104 543.28	780 503 923.91	776 807 477.85	102.70%	3.19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446.02	0.00	-3 696 446.02	752 702 934.61	147 786.04	24 252 329.32	780 651 709.95	776 955 283.93	102.72%	3.21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446.02	0.00	-3 696 446.02	752 702 934.61	1 424 961.85	25 677 291.17	782 076 671.80	778 380 225.78	102.91%	3.39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havariní stav kanalizace	ANO	-3 696 446.02	-1 630 790.34	-5 327 236.36	751 072 144.27	922 509.63	26 599 800.80	782 989 181.43	777 671 945.07	102.81%	3.52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anodickvch dvorkv	ANO	-5 327 236.36	0.00	-5 327 236.36	751 072 144.27	434 540.74	27 034 341.54	783 433 722.17	778 106 485.81	102.87%	3.57%
35	105/01	Přeložkv sroačkovv kanalizace	Záměna kanalizačnho potrubí	ANO	-5 327 236.36	-103 575.83	-5 430 812.15	750 968 568.44	805 883.95	27 840 225.45	784 239 606.12	778 808 793.93	102.96%	3.68%
36	111/03	Rozšíření enerocentra	Věnev atkv u enerocentra	ANO	-5 430 812.15	0.00	-5 430 812.15	750 968 568.44	39 293.33	27 374 784.63	783 774 165.26	778 343 353.07	102.90%	3.62%
37	116/01	PS 06 Zdroje mediclnálních plvnv v SO 11	Přesun záložního zdroje kvsilku pro budov	ANO	-5 430 812.15	0.00	-5 430 812.15	750 968 568.44	84 357.00	27 459 141.63	783 858 522.26	778 427 210.07	102.91%	3.63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812.15	0.00	-5 430 812.15	750 968 568.44	636 532.34	28 095 673.97	784 495 054.60	779 064 242.41	103.00%	3.71%
39	119.1/02	Asanace a nástební opatření	Kácení stromv	ANO	-5 430 812.15	0.00	-5 430 812.15	750 968 568.44	116 187.88	28 211 861.85	784 611 242.48	779 180 430.25	103.01%	3.73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna vřtáhv a změna sterilizace	ANO	-5 430 812.15	0.00	-5 430 812.15	750 968 568.44	1 065 534.00	29 277 395.85	785 676 776.48	780 245 593.25	103.15%	3.87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozv	ANO	-5 430 812.15	0.00	-5 430 812.15	750 968 568.44	710 318.63	29 987 714.48	786 387 095.11	780 956 282.92	103.25%	3.96%
42	01/009	Úroentní ořiem	Donlnění profilv KFRDYN	ANO	-5 430 812.15	-69 447.90	-5 500 260.05	750 899 120.54	140 919.60	30 128 634.08	786 528 014.71	781 027 754.62	103.26%	3.98%
43	104/01	Přeložkv deštovv kanalizace	Úprava deštovv kanalizace	ANO	-5 500 260.05	-140 052.55	-5 640 312.59	750 759 068.04	2 186 033.64	32 314 667.72	788 714 048.35	783 073 735.76	103.53%	4.27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodložení termínu	ANO	-5 640 312.59	0.00	-5 640 312.59	750 759 068.04	1 497 860.49	33 812 528.21	790 211 908.84	784 571 596.25	103.72%	4.47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadovv hospodářství	ANO	-5 640 312.59	0.00	-5 640 312.59	750 759 068.04	14 997.12	33 827 525.33	790 226 905.96	784 586 593.27	103.73%	4.47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312.59	-118 129.50	-5 758 442.09	750 640 938.54	81 156.59	33 908 681.92	790 308 062.55	784 549 620.46	103.72%	4.48%

47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro rozvody	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úprava areálového vodovodu	Provození vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení osazů a COV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,15	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úprava v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1. PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Úroentní příjem	Dvoukomorový paracetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úprava v DIGIP	Stenizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 988 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úprava v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření enerocentra	Obnovení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,65	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektorů	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 977 983,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Úroentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úprava v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plnů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Úroentní příjem	Změna okenních klíčků a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/021	Úprava v DIGIP	Stavební úpravy interní	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 488 728,93	517 808,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,85	105,05%	6,10%
62	02/021	Úprava v DIGIP	Doplňování požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-102 525,00	-8 013 176,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,45	105,11%	6,16%
63	01/013	Úroentní příjem	Doplňování požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	89 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
64	02/022	Úprava v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interní	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
65	105/02	Přeložka solákové kanalizace	Úprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zvevnné plochy	Přemístění omítky	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zvevnné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úprava v DIGIP	Výměna a prodloužení vřtů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úprava v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,98	821 539 902,58	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Úroentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úprava v DIGIP	Úprava vodu	ANO	-8 267 853,27	-1 468 998,82	-9 736 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Úroentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 736 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálové rozvody NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opračních sálů	Vestavby opračních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Úroentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,75	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úprava v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,15	855 780 933,75	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úprava stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úprava v DIGIP	Odbourání ovlivňování	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 477 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úprava v DIGIP	Odstavení fasád	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,58	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kviberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Úroentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Úroentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Úroentní příjem	Doplňování samozavíračů, žaluzií a okna v 6	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úprava v DIGIP	Doplňování strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,65	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Úroentní příjem	Pronození objektu stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Úroentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,55	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úprava v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro nastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,75	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přeložka solákové kanalizace	Úprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,25	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Úroentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Úroentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 617,45	111,72%	14,32%




Tabulka místností 3.NP - URGENTNÍ PŘÍJEM						
Číslo míst.	Název místnosti	Plocha (m²)	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
3001	SCHODIŠTĚ	37,63	KAUČUK - ZATĚŽ.	NÁTĚR	-	
3002	VÝTAHOVÉ LOBBY	28,05	KAUČUK - ZATĚŽ.	MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3003	SCHODIŠTĚ	30,96	KAUČUK - ZATĚŽ.	NÁTĚR	-	
3004	STROJOVNAVZT	83,07	STĚRKA	MALBA	-	
3005	CHODBA	71,74	KAUČUK - ZATĚŽ.	MALBA	MIN. PODHL.	V.P. 2600 MM
3006	STROJOVNAVZT	111,29	STĚRKA	MALBA	-	
3007	FILTR MATERIÁLU	16,23	KAUČUK - ZATĚŽ.	NÁTĚR, MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3008	ODPAD	14,12	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3009	ČISTIČ MÍSTNOST ASTROJE PRO UK	23,77	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3010	PŘEDSÍŇ	2,47	KER. DLAŽBA	KER. OBKL. MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3011	WC PER	1,84	KER. DLAŽBA	KER. OBKL. MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3012	DOPRAVA	151,11	KAUČUK - ANTIS.	NÁTĚR ZDRAV.	SDK PODHL.	V.P. 3000 MM
3013	LÉKAŘSKÝ POKOJ	17,42	KAUČUK	MALBA	SDK PODHL.	V.P. 3000 MM
3014	LÉKAŘSKÝ POKOJ	17,55	KAUČUK	MALBA	SDK PODHL.	V.P. 3000 MM
3015	CHODBA	2,34	KAUČUK	MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3016	KOUPELNA	4,25	KER. DLAŽBA	KER. OBKL. MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3017	KOUPELNA	4,3	KER. DLAŽBA	KER. OBKL. MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3018	CHODBA	2,34	KAUČUK	MALBA	SDK PODHL.	V.P. 3000 MM
3019	CHODBA	9,3	KAUČUK - ZATĚŽ.	MALBA	MIN. PODHL.	V.P. 2600 MM
3020	PARKOVÁNÍ POSTELÍ	33,13	KAUČUK - ZATĚŽ.	MALBA	MIN. PODHL.	V.P. 2600 MM
3021	PŘELŮŽKOVÁNÍ	10,76	KAUČUK - ZATĚŽ.	MALBA	MIN. PODHL.	V.P. 2600 MM
3022	MYTÍ DESEK	13,97	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3023	ÚKLID	3,01	KAUČUK	KER. OBKL. MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3024	ÚKLID	3,3	KAUČUK	KER. OBKL. MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3025	PARKOVÁNÍ	14,58	KAUČUK - ZATĚŽ.	MALBA	MIN. PODHL.	V.P. 2600 MM
3026	FILTR Ž. ZAM.	8,99	KAUČUK	NÁTĚR, MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3029	KOUPELNA Ž. ZAM.	16,39	KAUČUK	MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3031	FILTR M. ZAM.	8,86	KAUČUK	NÁTĚR, MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3032	ŠATNA Ž. ZAM.	12,43	KAUČUK	NÁTĚR, MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3033	ŠATNA M. ZAM.	10,94	KAUČUK	NÁTĚR, MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3034	CHODBA	99,36	KAUČUK - ZATĚŽ.	NÁTĚR OMYV.	MIN. PODHL.	V.P. 2600 MM
3035	KOUPELNA M. ZAM.	5,12	KER. DLAŽBA	KER. OBKL. MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3036	PROTOKOLY	13,53	KAUČUK	MALBA	MIN. PODHL.	V.P. 2600 MM
3037	ODPOČIVÁRNA	43,93	KAUČUK	MALBA	SDK PODHL.	V.P. 3000 MM
3038	MYTÍ LÉKAŘŮ	18,56	KER. DLAŽBA	KER. OBKL. VEST.	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3039	OPERAČNÍ SÁL 4	55,33	KAUČUK - ANTIS.	VESTAVBA	-	
3040	PŘÍPRAVNA	15,03	KAUČUK - ANTIS.	KER. OBKLAD	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3041	DEKONTAMINACE	5,9	KAUČUK	KER. OBKLAD	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3042	OPERAČNÍ SÁL 3	42,67	KAUČUK - ANTIS.	VESTAVBA	-	
3043	PŘÍPRAVNA	13,85	KAUČUK - ANTIS.	KER. OBKLAD	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3044	PŘÍPRAVNA	12,56	KAUČUK - ANTIS.	KER. OBKLAD	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3045	OPERAČNÍ SÁL 2	42,68	KAUČUK - ANTIS.	VESTAVBA	-	
3046	DEKONTAMINACE	10,85	KAUČUK	KER. OBKLAD	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3047	OPERAČNÍ SÁL 1	42,72	KAUČUK - ANTIS.	VESTAVBA	-	
3048	PŘÍPRAVNA	13,08	KAUČUK - ANTIS.	KER. OBKLAD	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3049	SKLAD STERILNÍHO MATERIÁLU	57,85	KAUČUK	NÁTĚR, MALBA	MIN. PODHL.	V.P. 3000 MM
3050	STERILNÍ CHODBA	56,57	KAUČUK	ZDR. NÁT. VEST.	MIN. PODHL.	V.P. 3000 MM
3051	STERILIZACE	10,2	KAUČUK	NÁTĚR, MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3052	ADJUSTACE MATERIÁLU	13,9	KAUČUK	NÁTĚR, MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3053	KOSTNÍ BANKA	3,8	KAUČUK	NÁTĚR, MALBA	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3054	DEKONTAMINACE	6,66	KAUČUK	KER. OBKLAD	SDK PODHL.	V.P. 2600 MM
3055	ROZDOVNÁSLA	6,32	MALBA	MALBA	-	
3056	PŘEDSÍŇ	7,26	KAUČUK	MALBA	-	
V01	VÝTAH 1	8,91	-	MALBA	-	
V02	VÝTAH 2	8,91	-	MALBA	-	
V03	VÝTAH 3	8,91	-	MALBA	-	

- Legenda**
- SDI BNC zásuvka
 - 1x zásuvka 230VVDO ZIS
 - Datová zásuvka viz výkr.č.NRK_DPS_SLA_104E_3NP
- STATIVY**
- Konektory** - 1x SDI zásuvka:
Kabely - 2x SDI (1x+1x rezerva), 1x FTP rezerva
- ELO 22" - OVLÁDACÍ MONITOR DOTYKOVÝ**
22" ELO touch + Konekt.
Konektory - 1x HDMI, 2x USB, PowerButton, 1x SDI Zásuvka
Kabely - 1x HDMI, 1x 12G SDI 2x USB, 2x FTP (1x rezerva)
Sílnoproud - 1x 230V
- Operační monitor 55"**
Kabely - 2x 12G SDI (1x rezerva)
Napájení monitoru - 230V v podhledu
- Operační monitor 32"**
Kabely - 2x 12G SDI (1x rezerva)
Napájení monitoru - 230V v podhledu
- Kamera ve světle - modul**
Převodník - HDMI - SDI
Napájení převodníku - 230V ze stativu
- PODHLADOVÝ REPRODUKTOR**
Kabely - 1x Dvojlinka
- PODHLADOVÝ SMĚROVÝ MIKROFON**
Kabely - 1x FTP
- PŘEHLEDOVÁ IP KAMERA**
- RACK 12U**
Rozměry: 19U, 900x600x600mm (VxŠxH)
Sílnoproud: 230 V 1x VDO-ZIS; Přikon - 0,75Kw, Jištění 16A
Datové zásuvka: přívod datové sítě síť nemocnice

POZNÁMKA

- PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOV POŽÁRNĚ UTUŠENÝ DLE ČSN 730802 A ČSN 730801
- NA HRANICI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOV KONSTRUKCE S PŘEPEDSAŇOU
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- PODLAHY BUDOV PŘEVEDENY JAKO PLOVOUČÍ S LEMOVÁNÍM PŘI STĚNÁCH MIN. TL 10MM
- NA PŘECHODECH JEDNOTLIVÝCH BRUHŮ POOLAH BUDOV POUŽITÝ SYSTÉMOVÉ PŘECHODOVÉ PROFILY SYSTÉMOVÉ PROFILY
- BUDOV NEDILNŮ SOUČÁSTI DODÁVKY PODLAH VČETNĚ REŠENÍ DETAILŮ NÁVÁZNOSTI POOLAH NA SVISLÉ STĚNY
- V MÍSTĚ DILATAČÍ BUDOV DO POOLAHOVÝCH VRSTEV KONSTRUKČÍ ZLOŽACÍ A DALŠÍCH FUNKČNÍCH VRSTEV STAVBY VLOŽENÝ SYSTÉMOVÉ DILATAČNÍ PROFILY
- KERAMICKÉ OKLADY BUDOV PŘEVEDENY S POUŽITÍM ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH PROFILŮ
- POD KERAMICKÉ OKLADY A DLAŽBY BUDOV DLE SPECIFIKACE V TECHNICE ZPRAVĚ PŘEVEDENY HYDROIZOLAČNÍ STĚRY
- PROSTUPY VESKERÝCH INSTALACÍ HYDROIZOLAČNÍM SOUVRSTVÍM (POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE VODONEPROUSTNÉ BETONY ATD.) BUDOV OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI PROSTUPKAMI A MANŽETAMI



±0,000 = 331,15 BPV ±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU

investor / investor

Královhradecký kraj
řídící úřad státní 1245
500 03 Hradec Králové
CZ 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

IPTVlastní zástupce / owner representativeIng. Martin Červák, hejman

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s r.o.

DOMY ARCHITECTS
Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 233 730
email domy@domy.cz, www.domy.cz

pozn. tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo

IPTVlastní zástupce / owner representativeING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

Hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

ING. METROPROJEKT
METROPROJEKT Praha a.s.
Artemská 12/110
118 00 Praha 7
generální ředitel Ing. David Krása
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

IPTVlastní zástupce / owner representativeING. DAVID KRÁSA

projektant / planner ZDENĚK ZVĚDĚLÍK

IPTVlastní build

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Část projektu / project part D.1.4.8 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

stávek / phase DPS

datum / date 02/2021

objekt / object SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM, SO 02 ÚPRAVY V DIGP

mřížka / scale 1:50

název výkresu / drawing title

autor / authors

ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní inženýr projektu / project leader ING. ARCH. JAN TOPINKA, ING. TOMÁŠ KOPECKÝ

hlavní projektant / chief designer ING. ARCH. JAN TOPINKA, ING. ROMAN JAROSL

vypísal / prepared by ZDENĚK ZVĚDĚLÍK

kontrola / checked by

ING. JAKUB VOJTĚCH

autorizoval / authorized by

ING. JAKUB VOJTĚCH

číslo výkresu / drawing No.

D.1.4.8

NRK_DPS_SLA_103_3NP

číslo kópie / copy No.

109

POZNÁMKA / NOTE

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 102 / 04	Číslo změny stavby: 92
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Komunikace a zpevněné plochy			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 102 / 04	Číslo změny stavby: 92
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Komunikace a zpevněné plochy			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou		24.10.2024, 7.11.2024, 14.11.2024	A
Vliv ZL na konečný termín: — (.....) / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: GP v původní PD požadavek na úpravu okolí bufetu ze strany od stávající budovy DIGIP neměl zadán. Při realizaci však vystal požadavek na přístup k plynoměrům a zároveň přístup k výběhové ploše z budovy při požáru a dále požadavek na zpevněnou plochu údržbu vlastní fasády bufetu. Všechny tyto požadavky nad rámec původního Projektu řešil GP výkresovou dokumentací (přílohou ZL) nad rámec původní PD. Dle požadavků uživatele budou doplněny zpevněné plochy za bufetem pro lepší přístup k nouzovým dveřím do DIGP a anglickému dvorku do kotelny.			
Udaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		116 573,13	116 573,13
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt: D.2.102 - SO 102 Komunikace a zpevněné plochy

Soupis: Evakuační chodník za bufetem

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Datum:

Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								116 573,13
D HSV Práce a dodávky HSV								116 573,13
D 1 Zemní práce								9 264,73
N	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,700	1 059,152	2 859,71	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
	WV		chodník (2,1+3)*0,6*0,335		1,025			
	WV		schodiště (1,8+7,2+3,5)*0,4*0,335		1,675			
	WV		Součet		2,700			
N	K	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	5,360	329,736	1 767,38	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
	WV		chodník (2,1+3)*0,6*0,665		2,035			
	WV		schodiště (1,8+7,2+3,5)*0,4*0,665		3,325			
	WV		Součet		5,360			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,060	80,08	645,44	SOD
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,060	200,19	1 613,53	SOD
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,060	29,74	239,70	SOD
15	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhlých silnic a dálnic	m3	8,060	51,27	413,24	SOD
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,508	118,95	1 725,73	SOD
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								57 820,52
N	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	27,200	481,614	13 099,91	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
	WV		schod. k HUP 3*2+8*0,7		11,600			
	WV		únikové schod. 3,3*2+10*0,9		15,600			
	WV		Součet		27,200			
N	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x500mm	kus	247,273	180,855	44 720,61	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
	WV		27,200/0,11		247,273			
D 5 Komunikace pozemní								27 113,09
49	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	35,200	210,54	7 411,01	SOD
	WV		ŠD fr. 0-32 - 2 vrstvy (1,8+2,1+7,2+3+3,5)*2		35,200			
	WV		Součet		35,200			
N	M	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	8,585	361,710	3 105,28	CS ÚRS 2024_02 *0,9992_
	WV		(14,5+2,5)*0,5*1,01		8,585			
N	K	R1	Pochozí vrstva 5cm z pískovcového mlatu	m2	17,600	943,000	16 596,80	vlastní
	WV		1,8+2,1+7,2+3+3,5		17,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								20 592,13
121	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	22,800	485,07	11 059,60	SOD
	WV		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou 2,7+0,8+8+6,4+0,9*2+1,5+1,6		22,800			
	WV		Součet		22,800			
122	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	23,028	166,53	3 834,85	SOD
	WV		barva přírodní + ztratiné 22,800*1,01		23,028			
	WV		Součet		23,028			
129	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	17,600	71,37	1 256,11	SOD
	WV		netkaná geotextilie tl. 5 až 15 mm, odvodnění lože na nepropustné podkladní vrstvě 3,5+7,2+1,8+3+2,1		17,600			
	WV		Součet		17,600			
162	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	8,500	461,04	3 918,84	SOD
	WV		ZP1, linka podél objektu (14,5+2,5)*0,5		8,500			
	WV		Součet		8,500			
278	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	8,500	23,19	197,12	SOD
	WV		ZP1, linka podél objektu (14,5+2,5)*0,5		8,500			
	WV		Součet		8,500			
279	M	69311068	geotextilie 300g/m2	m2	9,775	33,31	325,61	SOD
	WV		8,5*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		9,775			
D 998 Přesun hmot								1 782,66
143	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	21,109	84,450	1 782,66	SOD

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)


Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH														
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření enerocentra	Stavební úprav zázemí údržbv	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areáliu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slabooproutu	Provizorní přeložka otkického kabelu	ANO	-5 768 93	0 00	-5 768 93	756 393 611 70	80 558 42	3 734 663 25	760 134 043 88	760 128 274 95	100 49%	0 49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,55	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,36	100,51%	0,51%
6	01/01	Úroentní ořiem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Donravní značení	Donravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,95	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slabooproutu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	02/02	Úroentní ořiem	VZT jednotkv změna teplotního soádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 572,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slabooproutu	Provizorní přeložka otkického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úroentní ořiem	Zatřídění zeminv	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotkv čas hlavní hodinv	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havariní stav nadržá a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,75	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávajících JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statkv	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka mediclnálních plvnů	Přeložka mediclnálních plvnů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úroentní ořiem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložkv elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,65	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření enerocentra	Úprava objektu garáží u enerocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání nadržá	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž nadržá	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úroentní ořiem	Změna odvětrání kotelnv	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,15	102,52%	3,00%
27	01/006	Úroentní ořiem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úroentní ořiem	Ukončení maonetických litru ored kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	777 671 945,07	102,58%	3,04%
29	01/008	Úroentní ořiem	Donlnění koncových ořkv VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,75	780 043 938,42	776 347 492,42	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,46	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,85	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havariní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 989 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anodických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přeložka sroačnické kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,15	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,45	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření enerocentra	Věnc atkv u enerocentra	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje mediclnálních plvnů v SO 11	Přesun záložního zdroje kvsilku pro budov	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 210,47	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a nástební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,25	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna vřtáhu a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 593,25	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Úroentní ořiem	Donlnění profilu KFRDYN	ANO	-5 430 812,15	-69 447,90	-5 500 260,05	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přeložka dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,05	-140 052,55	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodložení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,27	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%

47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro rozvody nízkého napětí	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úprava areálového vodovodu	Přeložení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přeložení osáží a COV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,15	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úprava v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1. PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Úroentní příjem	Dvoukomorový paracetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úprava v DIGIP	Stenizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 988 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úprava v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření enerocentra	Ohlacení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,65	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektorů	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 977 983,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Úroentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úprava v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plnů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241 17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Úroentní příjem	Změna okenních klíčů a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/021	Úprava v DIGIP	Stavební úpravy v internu	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 488 728,93	517 808,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,85	105,05%	6,10%
62	02/021	Úprava v DIGIP	Doplňování požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 808,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,85	105,05%	6,10%
63	01/013	Úroentní příjem	Doplňování požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,45	105,11%	6,16%
64	02/022	Úprava v DIGIP	Stavební úpravy JIP a internu	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	89 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přeložka solákové kanalizace	Úprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úprava v DIGIP	Výměna a prodloužení vřtů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úprava v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,98	821 539 902,58	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Úroentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,35	107,53%	8,63%
71	02/025	Úprava v DIGIP	Úprava vodu	ANO	-8 267 853,27	-1 468 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Úroentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálové rozvody NN v SO 111	Přeložení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opračních sálů	Vestavby opračních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Úroentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,75	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úprava v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,15	855 780 933,75	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úprava stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úprava v DIGIP	Odbourání ovlivňování	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 477 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úprava v DIGIP	Odstanění fasád	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,58	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kviberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Úroentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Úroentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Úroentní příjem	Doplňování samozavíračů, žaluzií a okna v 6	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úprava v DIGIP	Doplňování strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,65	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Úroentní příjem	Pronošení objektu stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Úroentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,55	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úprava v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro nastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,75	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přeložka solákové kanalizace	Úprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,25	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Úroentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Úroentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,75	864 868 262,42	845 168 190,56	111,74%	14,34%



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 93
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 24	Číslo změny stavby: 93
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou		21.11.2024, 28.11.2024, 5.12.2024, 12.12.2024	A
Vliv ZL na konečný termín: — (.....) / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je dle požadavku uživatele změna stojánkových baterií na nástěnné baterie v objektu urgentního příjmu v přípravnách pro operační sál 1., operační sál 2., operační sál 3., operační sál 4. Práce byly uživatelem vyžádány na základě požadavku nemocniční hygieny na základě upřesnění zdravotnických předpisů.			
Udaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-34 589,76		193 971,89	159 382,13
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

SO 01 URGENT - Předělání přípravný

Místo:

Datum:

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
atelier

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							159 382,13	
D	763		Konstrukce suché výstavby				62 482,57	
	K	763121465.0	DP4 - SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5, minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	7,220	999,15	7 213,86	dle SoD
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3051		7,220			
	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	15,625	672,46	10 507,21	dle ZL
	VV		3.NP - výdřeva předstěny					
	VV		m.č. 3051		3,125			
	VV		1.NP a 3.NP - výdřeva příčky					
	VV		m.č. 1064, 1070, 1093, 1097, 1081, 3040, 3041, 3043, 3046, 3044, 3054, 3048, 3051		12,500			
	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	47,130	119,90	5 651,08	dle ZL
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1064		3,240			
	VV		m.č. 1070		1,880			
	VV		m.č. 1093		3,340			
	VV		m.č. 1097		2,750			
	VV		m.č. 1081		2,880			
	VV		3.NP					
	VV		m.č. 3040		4,130			
	VV		m.č. 3041		4,130			
	VV		m.č. 3043		4,130			
	VV		m.č. 3046		4,130			
	VV		m.č. 3044		4,130			
	VV		m.č. 3054		4,130			
	VV		m.č. 3048		4,130			
	VV		m.č. 3051		4,130			
	K	763111437	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5, minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	47,130	737,47	34 756,96	dle SoD
	VV		50% nové příčky					
	VV		j.cena z SoD děleno dvěma					
	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,930	2 378,94	2 212,41	dle SoD
	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	1,200	1 784,20	2 141,04	dle SoD
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				43 573,44	
	N	R07	Příprava v již hotové SDK příčce, včetně zasádrování a začistění	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00	vlastní
	N	R02 - 722130913	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky DN do 25	kus	32,000	78,00	2 496,00	vlastní
	K	722130234R01	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	9,600	513,61	4 930,66	dle SoD
	K	28377109.4	Izolace potrubí 28x25 mm nápleková	m	9,600	118,29	1 135,58	dle SoD
	N	R06 - 72225303	Šroubení přechodové krátké nebo rohové s vnitřním závitem D 25xR 3/4"	kus	32,000	657,60	21 043,20	vlastní
	N	R04 - 722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	32,000	384,00	12 288,00	vlastní
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				20 025,24	
	N	R08	Příprava v již hotové SDK příčce, včetně zasádrování a začistění	kpl	1,000	2 640,00	2 640,00	vlastní
	N	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	3,800	479,40	1 821,72	vlastní
	N	721170973R	Potrubí z PVC krácení trub DN 70	kus	16,000	30,00	480,00	vlastní
	N	721171914	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 70	kus	16,000	354,72	5 675,52	dle SoD
	N	721171904R	Potrubí z PVC vsazení odbočky do hrdla DN 70	kus	16,000	588,00	9 408,00	vlastní
D	725		Zdravotechnika - zařízeníové předměty				8 944,80	
	N	R26	Baterie umyvadlová stojánková páková, kartuše 35mm z keram.disků, povrh chrom vč. mont.	kus	-16,000	2 161,86	-34 589,76	dle SoD
	N	R27	Baterie sprchová nástěná páková + sprchový set, kartuše 35mm z keram.disků, povrh chrom vč. mont.	kus	16,000	2 720,91	43 534,56	dle SoD
D	SLN		Silnoproud				24 356,08	
	K	7404.4.52K	Montáž vodiče CYA 16 zž, kompletní dodávka	m	19,200	24,98	479,62	dle SoD
	M	7404.4.52M	vodič CYA 16 zž, dodávka	m	19,200	64,37	1235,904	dle SoD
	K	7408.8.9M	Montáž - Svorka pro vyrovnání potenciálů (min. 8x CYA16), kompletní	kus	16,000	199,83	3 197,28	dle SoD
	M	7408.8.9D	svorka pro vyrovnání potenciálů (min. 8x CYA16), dodávka	kus	16,000	212,08	3393,28	dle SoD
	N	R09	Posun zásuvek a vypínačů dle stavební připravenosti operačních sálů, rozdílné oproti PD DPS. V ceně je počítáno s drážkováním a vykroužením nových otvorů do SDK a zapravením původního řešení.	kpl	1,000	10 450,00	10 450,00	vlastní
	VV		PRÁCE					
	VV		1*19*1*550 (délník * počet úprav * hodin * hodinová sazba)		10 450,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	74009.9.1	Odpojení, demontáž a ekologická likvidace v 1.NP a 3.NP URGENT: stávající kabelová vedení a elektroinstalace, zásuvky	sada	1,000	3 200,00	3 200,00	dle SoD
	K	7404.4.57	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, kompletní dodávka	sada	1,000	2 400,00	2 400,00	dle SoD

-34 589,76
193 971,89
159 382,13

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH														
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření enerocentra	Stavební úprav zázemí údržbv	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areáliu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slabooproutu	Provizorní přeložka otkického kabelu	ANO	-5 768 93	0 00	-5 768 93	756 393 611 70	80 558 42	3 734 663 25	760 134 043 88	760 128 274 95	100 49%	0 49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,55	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,36	100,51%	0,51%
6	01/01	Úroentní ořiem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Donravní značení	Donravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,95	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slabooproutu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	02/02	Úroentní ořiem	VZT jednotkv změna teplotního soádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 572,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slabooproutu	Provizorní přeložka otkického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úroentní ořiem	Zatřídění zeminv	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotkv čas hlavní hodinv	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havariní stav nodlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,75	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávajících JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statikv	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plvnv	Přeložka medicínálních plvnv	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úroentní ořiem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložkv elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,65	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření enerocentra	Úprava objektu garáží u enerocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižená bourání nodtlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž nodtledv	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úroentní ořiem	Změna odvětrání kotelnv	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,15	102,52%	3,00%
27	01/006	Úroentní ořiem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úroentní ořiem	Uoninění maonetickvch litru ored kotlie	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	777 671 945,07	102,58%	3,04%
29	01/008	Úroentní ořiem	Donlnění koncovvch ovkv VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,75	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základv	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,46	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,85	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 283,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havariní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 989 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anodickvch dvorkv	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přeložkv sroačkovv kanalizace	Záměna kanalizačnho notnvl	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,15	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,45	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření enerocentra	Věnev atkv u enerocentra	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plvnv v SO 11	Přesun záložního zdroje kvsilku pro budov	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 210,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a nástební opatření	Kácení stromv	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,25	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna vřtáhv a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 593,25	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozv	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Úroentní ořiem	Donlnění profilv KFRDYN	ANO	-5 430 812,15	-69 447,90	-5 500 260,05	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přeložkv deštovv kanalizace	Úprava deštovv kanalizace	ANO	-5 500 260,05	-140 052,55	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloženv termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadovv hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,27	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%

47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro rozvody nízkého napětí	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úprava areálového vodovodu	Přeložení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přeložení osazů a COV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,15	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úprava v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1. PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Úroentní příjem	Dvoukomorový paracetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úprava v DIGIP	Stenizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 988 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úprava v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření enerocentra	Ohlacení shrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,65	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havariční stav kolektorů	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 977 983,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Úroentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úprava v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plnů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Úroentní příjem	Změna okenních klíčů a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/021	Úprava v DIGIP	Stavební úpravy v internu	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 488 728,93	517 808,00	46 143 906,96	802 542 887,59	794 632 635,85	105,05%	6,10%
62	02/021	Úprava v DIGIP	Doplňování požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-102 525,00	-8 013 176,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,45	105,11%	6,16%
63	01/013	Úroentní příjem	Doplňování požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,45	105,11%	6,16%
64	02/022	Úprava v DIGIP	Stavební úpravy JIP a internu	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	89 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přeložka solákové kanalizace	Úprava havaričního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zvevnné plochy	Přemístění omíčky	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zvevnné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úprava v DIGIP	Výměna a prodloužení vřtů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úprava v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,98	821 539 902,58	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Úroentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,35	107,53%	8,63%
71	02/025	Úprava v DIGIP	Úprava vodu	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Úroentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálové rozvody NN v SO 111	Přeložení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opračních sálů	Vestavby opračních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Úroentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,75	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úprava v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,15	855 780 933,75	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úprava stávilního topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úprava v DIGIP	Odbourání ořivaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 477 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úprava v DIGIP	Odstanění fasád	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,58	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kvberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Úroentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Úroentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Úroentní příjem	Doplňování samozavíračů, žaluzií a okna v 6	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úprava v DIGIP	Doplňování strukruované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,65	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Úroentní příjem	Pronošení objektu stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Úroentní příjem	Přesun kabeovčů žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,55	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úprava v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro nastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,75	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přeložka solákové kanalizace	Úprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,25	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Úroentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Úroentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zvevnné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,75	864 868 262,42	845 168 190,56	111,74%	14,34%
93	01/024	Úroentní příjem	Předělání přípravy	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,65	865 062 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 94
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 25
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		94
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO	01 Urgentní příjem	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 25

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou	28.11.2024, 5.12.2024, 12.12.2024, 09.01.2025	A, B

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění vybavení pro jednotlivé místnosti viz samostatný výkaz z důvodu technické vazby provádění a dodávek tohoto zařízení ze stavebním dílem . Objednatel zvolil tento způsob zajištění z důvodu zachování záruky na práce a dodávky, které bezprostředně s dodaným materiálem VP souvisí

Cenová nabídka neobsahuje:

- Náplně do dávkovačů mýdla, desinfekcí, aj.
- Náplně do dávkovačů ručníků, ubrousků, toaletních papírů, aj.
- Igelitové náplně do odpadkových košů, aj.
- El. napojení bezdotykových zařízení

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	7 870 184,89	7 870 184,89

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis
Zhotovitel	jméno		datum	podpis
	jméno		datum	podpis

*) kategorie změn	
A - Požadavek uživatele	
B - Požadavek objednatele	
C - Nepředvídatelná změna	
D - Chyba PD	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

Úroveň 3:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Datum:

Projektant:

DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 988 477,58
D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 988 477,58
D	778	Ostatní výrobky					6 988 477,58
739	K	OS 31	OS 31 věšáky na oděvy pro lůžkové pokoje a DM pacientů	ks	32,000	690,00	22 080,00
	vv		barevné terčové věšáky v barvách zelené, žluté apod		32,000		
	vv		32		32,000		
			Součet		32,000		
750	K	OS 48	OS 48 sedící box HOVORNA (4NP a 5NP)	ks	2,000	79 350,00	158 700,00
	vv		dřevěná konstrukce s polstrovaným čalouněním z ekokoženky, přesný tvar schválen výrobní dokumentací a předlažen architektovi ke schválení				
	vv		výška 2600 mm				
	vv		prostor na sezení 1150x2300x1150, hloubka sezení 600 mm				
	vv		hovorna u lůžkových pater				
	vv		2		2,000		
			Součet		2,000		
752	K	OS 50	OS 50 Sestava doplňků k umyvadlu VYŠETŘOVNY DŘEZ V LINCE+SAMOSTATNÉ UMYVADLO	ks	2,000	24 652,55	49 305,10
	vv		- závěsný dávkovač tekutého toaletního mýdla - nerez				
	vv		- závěsný dávkovač desinfekce - nerez				
	vv		-zásobník papírových ručníků				
	vv		- zrcadlo lepené nad obklad na šířku obkladu				
	vv		- koš nášlapný - plast				
	vv		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem				
	vv		- barevné určení dle architekta				
	vv		3		2,000		
			Součet		2,000		
753	K	OS 51	OS 51 Sestava doplňků k umyvadlu PRACOVIŠTĚ, MYTÍ, ÚKLID	ks	24,000	14 561,30	349 471,20
	vv		- závěsný dávkovač tekutého toaletního mýdla -nerez				
	vv		- závěsný dávkovač desinfekce - nerez				
	vv		-zásobník papírových ručníků				
	vv		- koš nášlapný - plast				
	vv		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem				
	vv		- barevné určení dle architekta				
	vv		21		24,000		
			Součet		24,000		
755	K	OS 53	OS 53 Sestava doplňků k umyvadlu - JIP pokoje	ks	19,000	21 962,13	417 280,38
	vv		Dávkovač dezinfekce, bezdotykový				
	vv		- nástěnný,plastový ABS, objem min. 800 ml, s průzorem pro zjištění stavu náplně				
	vv		- možnost volby trysky pro tekutou/gelovou dezinfekci				
	vv		Dávkovač mýdla, bezdotykový				
	vv		- nástěnný				
	vv		- plastový ABS,objem min. 800 ml, s průzorem pro zjištění stavu náplně				
	vv		- možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel				
	vv		Zásobník papírových ručníků				
	vv		- nástěnný, plastový,Zásobník na papírové ručníky z bílého plastu. kapacita min. 400 ks papírových ručníků "Z", uzamykatelný standardním klíčem, kte				
	vv		- rozměry cca 320 x 260 x 140 mm				
	vv		Nádoba na odpad nášlapná min. 30 l				
	vv		- plast ABS, nášlapný,s vnitřní vyjímatelnou nádobou				
	vv		- rozměr cca 250 x 400 x 300 mm				
	vv		Odkládací police - nerez				
	vv		veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem				
	vv		19		19,000		
			Součet		19,000		
756	K	OS 54	OS 54 Sestava doplňků pro invalidní WC (vybavení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)	ks	3,000	55 332,25	165 996,75
	vv		- sklopné a pevné madlo u WC - nerez 2x				
	vv		- svislé madlo k umyvadlu délky min. 500 mm - nerez				
	vv		- madlo na hloubku umyvadla - nerez				
	vv		- háček na oděv - dvojíťý - nerez				
	vv		- koš otevřený - nerez				
	vv		- závěsný dávkovač tekutého toaletního mýdla - nerez				
	vv		- zásobník hygienických sáčků				
	vv		- zásobník papírových ručníků - nerez				
	vv		- zrcadlo lepené do obkladu š. 900 x v. 1200 mm				
	vv		- zásobník na toaletní papír - nerez				
	vv		- odkládací police - nerez				
	vv		- WC souprava závěsná				
	vv		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	vv		3		3,000		
			Součet		3,000		
757	K	OS 55	OS 55 Sestava doplňků pro sprchu - personal	ks	25,000	3 554,08	88 851,88
	vv		- háček na oděv - dvojíťý - nerez				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		- háček na ručník - nerez				
	VV		- polička do sprchy (na šampon, mýdlo)				
	VV		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	VV		27		25,000		
	VV		Součet		25,000		
758	K	OS 56	OS 56 Sestava doplňků pro WC	ks	46,000	7 763,65	357 127,90
	VV		- háček na oděv - dvojitý - nerez				
	VV		- zásobník na toaletní papír - nerez				
	VV		- zásobník hygienických sáčků (u WC ženy)				
	VV		- WC souprava závěsná				
	VV		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	VV		49		46,000		
	VV		Součet		46,000		
759	K	OS 57	OS 57 Sestava doplňků pro předsíň WC s dvěma umyvadly PERSONÁL	ks	10,000	22 521,26	225 212,55
	VV		- zrcadlo lepené do obkladu š. 1900 x v. 900 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní)				
	VV		- zásobník papírových ručníků - nerez				
	VV		- závěsný dávkovač toaletního mýdla - 2x -nerez				
	VV		- koš nášlapný - nerez				
	VV		- koš na papírové ručníky drátěný veký - nerez				
	VV		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	VV		11		10,000		
	VV		Součet		10,000		
760	K	OS 58	OS 58 Sestava doplňků pro předsíň WC s jedním umyvadlem, samostatné umyvadlo	ks	22,000	19 539,65	429 872,30
	VV		- zrcadlo lepené do obkladu š. 900 x v. 600 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní)				
	VV		- zásobník papírových ručníků - nerez				
	VV		- závěsný dávkovač toaletního mýdla - 1x -nerez				
	VV		- koš nášlapný - nerez				
	VV		- koš na papírové ručníky drátěný veký - nerez				
	VV		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	VV		25		22,000		
	VV		Součet		22,000		
761	K	OS 59	OS 59 Sestava doplňků pro předsíň WC s třemi umyvadly	ks	1,000	26 073,95	26 073,95
	VV		- zrcadlo lepené do obkladu š. 2500 mm x v. 600 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní)				
	VV		- zásobník papírových ručníků - nerez				
	VV		- závěsný dávkovač toaletního mýdla - 3x -nerez				
	VV		- koš nášlapný - nerez				
	VV		- koš na papírové ručníky drátěný veký - nerez				
	VV		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
762	K	OS 60	OS 60 Sestava doplňků pro WC s umyvadlem	ks	1,000	20 562,58	20 562,58
	VV		- zásobník na toaletní papír -nerez				
	VV		- háček na oděv - nerez - dvojitý				
	VV		- závěsný dávkovač toaletního mýdla -nerez				
	VV		- zrcadlo lepené do obkladu 900 x 600 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní)				
	VV		- koš malý nášlapný - nerez				
	VV		- WC souprava závěsná				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
763	K	OS 61	OS 61 Sestava doplňků pro předsíň WC s dvěma umyvadly VEŘEJNOST-PACIENTI	ks	2,000	30 199,58	60 399,15
	VV		- zrcadlo lepené do obkladu š. 1900 x v. 900 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní)				
	VV		- elektrický osoušeč rukou - nerez				
	VV		- závěsný dávkovač toaletního mýdla - 2x -nerez				
	VV		- koš nášlapný - nerez				
	VV		- koš na papírové ručníky drátěný veký - nerez				
	VV		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
764	K	OS 62	OS 62 Sestava doplňků pro pracovní linku s umyvadlem a dřezem VÝŠETŘOVNÝ, PŘÍPRAVNÝ, čistící místnost, dekontaminace apod.	ks	39,000	17 432,28	679 858,73
	VV		Dávkovač dezinfekce, standardní				
	VV		nástěnný, plastový ABS, objem min. 800 ml,s průzorem pro zjištění stavu náplně				
	VV		možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel				
	VV		Dávkovač mýdla, standardní				
	VV		nástěnný, plastový ABS,objem min. 800 ml,s průzorem pro zjištění stavu náplně				
	VV		možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel				
	VV		Zásobník papírových ručníků				
	VV		nástěnný, plastový,Zásobník na papírové ručníky z bílého plastu. ,kapacita min. 400 ks papírových ručníků "Z"				
	VV		uzamykatelný standardním klíčem, který umožňuje otevření víka a doplnění zásobníku.				
	VV		rozměry cca 320 x 260 x 140 mm				
	VV		Odpadkový koš nášlapný min. 30 l				
	VV		plast ABS				
	VV		rozměr cca 250 x 400 x 300 mm				
	VV		s vnitřní vyjímatelnou nádobou				
	VV		Nášlapný				
	VV		Koš na papírové ručníky drátěný veký - nerez				
	VV		veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem				
	VV		35		39,000		
	VV		Součet		39,000		
765	K	OS 63	OS 63 Sestava doplňků pro pracovní linku s umyvadlem a dřezem DENNÍ MÍSTNOSTI, PRÁCOVNÝ	ks	17,000	17 432,28	296 348,68
	VV		Dávkovač dezinfekce, standardní				
	VV		nástěnný, plastový ABS, objem min. 800 ml,s průzorem pro zjištění stavu náplně				
	VV		možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel				
	VV		Dávkovač mýdla, standardní				
	VV		nástěnný, plastový ABS,objem min. 800 ml,s průzorem pro zjištění stavu náplně				
	VV		možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel				
	VV		Zásobník papírových ručníků				
	VV		nástěnný, plastový,Zásobník na papírové ručníky z bílého plastu. ,kapacita min. 400 ks papírových ručníků "Z"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		uzamykatelný standardním klíčem, který umožňuje otevření víka a doplnění zásobníku.				
	VV		rozměry cca 320 x 260 x 140 mm				
	VV		Odpadkový koš nášlapný min. 30 l				
	VV		plast ABS				
	VV		rozměr cca 250 x 400 x 300 mm				
	VV		s vnitřní vyjímatelnou nádobou				
	VV		Nášlapný				
	VV		Koš na papírové ručníky drátěný veký - nerez				
	VV		veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem				
	VV		17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
766	K	OS 64	OS 64 Sestava doplňků pro asistovanou lázeň s WC	ks	4,000	35 110,65	140 442,60
	VV		- sklopné madlo pro WC - 2x - nerez				
	VV		- háček na oděv - nerez - dvojitý				
	VV		- zásobník na papírové ručníky - nerez				
	VV		- koš na ručníky - nerez				
	VV		- závěsný dávkovač toaletního mýdla -nerez				
	VV		- WC souprava závěsná				
	VV		- sklopné zrcadlo - rám nerez				
	VV		- zásobník na toaletní papír -nerez				
	VV		- madlo na hloubku umyvadla -nerez				
	VV		- háček na ručník - nerez				
	VV		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
767	K	OS 65	OS 65 Sestava doplňků pro hygienickou buňku s WC, umyvadlem a sprchou - personál pracovní	ks	13,000	22 619,35	294 051,55
	VV		- závěsný dávkovač toaletního mýdla -nerez				
	VV		- zrcadlo lepené do obkladu 900 x 600 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní)				
	VV		- zásobník papírových ručníků -nerez				
	VV		- háček na oděv - nerez - dvojitý				
	VV		- tyč na ručník délky 600 mm - nerez				
	VV		- polička do sprchy (na šampon, mýdlo)				
	VV		- koš malý nášlapný - nerez				
	VV		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
768	K	OS 66	OS 66 Sestava doplňků pro hygienickou buňku s WC, umyvadlem a sprchou - lůžkové pokoje	ks	35,000	45 077,13	1 577 699,38
	VV		- madlo do sprchy - nerez				
	VV		- sklopné sedátko do sprchy (únosnost min. 130 kg) - nerez				
	VV		- polička do sprchy (na šampon, mýdlo)				
	VV		- svislé madlo u wc				
	VV		- WC souprava závěsná				
	VV		- zásobník na toaletní papír -nerez				
	VV		- závěsný dávkovač toaletního mýdla - nerez				
	VV		- zásobník papírových ručníků -nerez				
	VV		- zrcadlo lepené do obkladu 900 x 600 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní)				
	VV		- háček na oděv - nerez - dvojitý				
	VV		- tyč na ručník délky 600 mm - nerez -2x				
	VV		- koš malý nášlapný - nerez				
	VV		- polička - 600 mm, uložená na konzoli pod zrcadlem				
	VV		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	VV		36		35,000		
	VV		Součet		35,000		
770	K	OS 68	OS 68 Sestava doplňků pro umyvadlové žlaby u mytí lékařů	ks	4,000	32 385,73	129 542,90
	VV		Dávkovač dezinfekce, bezdotykový				
	VV		pro každou baterii jeden, nástěnný, plastový ABS,objem min. 800 ml, s průzorem pro zjištění stavu				
	VV		náplně, možnost volby trysky pro tekutou/gelovou dez				
	VV		Dávkovač mýdla, bezdotykový				
	VV		pro každou baterii jeden, nástěnný, plastový ABS,objem min. 800 ml, s průzorem pro zjištění stavu				
	VV		náplně, možnost volby trysky pro tekuté/gelové mýdlo				
	VV		Zásobník papírových ručníků				
	VV		pro každou baterii jeden, nástěnný, plastový, Zásobník na papírové ručníky z bílého plastu, kapacita				
	VV		min. 400 ks papírových ručníků "Z",				
	VV		uzamykatelný standardním klíčem, který umožňuje otevření víka a doplnění zásobníku.				
	VV		rozměry cca 320 x 260 x 140 mm				
	VV		Odpadkový koš nášlapný min. 30 l				
	VV		pro dvojic baterií jeden, plast ABS, s vnitřní vyjímatelnou nádobou, nášlapný,				
	VV		rozměr cca 250 x 400 x 300 mm				
	VV		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
771	K	OS 75	OS 75 pracovní pult stanoviště sester 1PP	ks	1,000	205 850,00	205 850,00
	VV		Poznámka k položce:				
	VV		0043 EXPEKTAČNÍ LŮŽKA				
	VV		MDF desky s nosnou jeklovou kci				
	VV		rozměr: délka 4490 mm výška pultu 1100 mm, výška prac. desky 750 mm, šířka pultu 300 mm,				
	VV		šířka pracovní plochy 750 mm, uprostřed pultu prostor 720 x 550 mm na lékový trezor v=1250 mm. -				
	VV		Nika na lékový trezor musí být koordinována se skutečně dodanou technologií.				
	VV		- 2x mobilní čtyřzásuvkový kontejner na kolečkách s centrálním zamykáním a zásuvkami s				
	VV		tlumeným dojezdem, materiál lamino, barva bílá podobná RAL 9010, kovové úchytky				
	VV		vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru				
	VV		"barva celého pultu bílá RAL 9010, okopový sokl barva šedobéžová podobná RAL 100 80 05				
	VV		čelní stěna z plexi skla opatřena grafickým polepem v tónech oranžové"				
	VV		presné určení barev dle předloženého vzorníku				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
772	K	OS 76	OS 76 recepční pult	ks	1,000	69 000,00	69 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: 0040 RECEPCE MDF desky s nosnou jeklovou kčí, čelní deska plexisklo, podsvětleno rozměr: délka 3000 mm, výška pultu 1200 mm, výška prac. desky 750 mm, šířka pultu 300 mm, šířka pracovní plochy 750 mm - 2x mobilní čtyřzásuvkový kontejner na kolečkách s centrálním zamykáním a zásuvkami s tlumeným dojezdem, materiál lamino, barva bílá podobná RAL 9010, kovové úchytky vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru barva celého pultu bílá RAL 9010, okopový sokl šedobéžová podobná RAL 100 80 05, čelní strana plexi sklo s designovým polepem v tónech červené, růžové a oranžové barvy přesné určení barev dle předloženého vzorníku 1				
					1,000		
			Součet		1,000		
773	K	OS 77	OS 77 pracovní pult stanoviště sester 1NP	ks	2,000	116 150,00	232 300,00
			Poznámka k položce: 1060 a 1066 STANOVIŠTĚ SESTER MDF desky s nosnou jeklovou kčí, tvar L rozměr: délka 3670x2200mm, výška pultu 1200 mm, výška prac. desky 750 mm, šířka vrchního pultu 300 mm, šířka pracovní plochy 750 mm - 2x mobilní čtyřzásuvkový kontejner na kolečkách s centrálním zamykáním a zásuvkami s tlumeným dojezdem, materiál lamino, barva bílá podobná RAL 9010, kovové úchytky vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru "barva celého pultu bílá RAL 9010, okopový sokl barva šedobéžová podobná RAL 100 80 05, čelní strana plexi sklo s designovým polepem v tónech zelené barvy" přesné určení barev dle předloženého vzorníku 2				
					2,000		
			Součet		2,000		
774	K	OS 78	OS 78 pracovní pult stanoviště sester 1NP	ks	1,000	135 700,00	135 700,00
			Poznámka k položce: 1078 STANOVIŠTĚ SESTER MDF desky s nosnou jeklovou kčí, tvar L rozměr: délka 4200 x 2200 mm, výška pultu 1200 mm, výška prac. desky 750 mm, šířka pultu 300 mm, šířka pracovní plochy 750 mm - 2x mobilní čtyřzásuvkový kontejner na kolečkách s centrálním zamykáním a zásuvkami s tlumeným dojezdem, materiál lamino, barva bílá podobná RAL 9010, kovové úchytky vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru "barva celého pultu bílá RAL 9010, okopový sokl barva šedobéžová podobná RAL 100 80 05, čelní strana plexi sklo s designovým polepem v tónech zelené barvy" přesné určení barev dle předloženého vzorníku 1				
					1,000		
			Součet		1,000		
775	K	OS 79	OS 79 pracovní pult stanoviště sester 3NP	ks	1,000	109 250,00	109 250,00
			Poznámka k položce: 1078 STANOVIŠTĚ SESTER MDF desky s nosnou jeklovou kčí rozměr: délka 4750 mm, výška pultu 1200 mm, výška prac. desky 750 mm, šířka pultu 300 mm, šířka pracovní plochy 750 mm - 2x mobilní čtyřzásuvkový kontejner na kolečkách s centrálním zamykáním a zásuvkami s tlumeným dojezdem, materiál lamino, barva bílá podobná RAL 9010, kovové úchytky vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru barva celého pultu bílá RAL 9010, okopový sokl barva šedobéžová podobná RAL 100 80 05, čelní strana plexi sklo s designovým polepem v tónech modré barvy přesné určení barev dle předloženého vzorníku 1				
					1,000		
			Součet		1,000		
776	K	OS 80	OS 80 pracovní pult stanoviště sester lůžkové pokoje	ks	2,000	333 500,00	667 000,00
			Poznámka k položce: 4009 A 5009 STANOVIŠTĚ SESTER MDF desky s nosnou jeklovou kčí, tvar U rozměr: délka 3900x7200x3900 mm, výška pultu 1200 mm, výška prac. desky 750 mm, šířka pultu 300 mm, šířka pracovní plochy 750 mm - 4x mobilní čtyřzásuvkový kontejner na kolečkách s centrálním zamykáním a zásuvkami s tlumeným dojezdem, materiál lamino, barva bílá podobná RAL 9010, kovové úchytky vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru "barva celého pultu bílá RAL 9010, okopový sokl barva šedobéžová podobná RAL 100 80 05, čelní strana plexi sklo s designovým polepem pro 4.NP v tónech žluté barvy a pro 5.NP v tónech oranžové barvy" přesné určení barev dle předloženého vzorníku 2				
					2,000		
			Součet		2,000		
777	K	OS 81	OS 81 pracovní pult stanoviště sester lůžkové pokoje	ks	1,000	80 500,00	80 500,00
			Poznámka k položce: 0014 RECEPCE MDF desky s nosnou jeklovou kčí, tvar L rozměr: délka 2400x1500 mm, výška pultu 1200 mm, výška prac. desky 750 mm, šířka pultu 300 mm, šířka pracovní plochy 750 mm - 2x mobilní čtyřzásuvkový kontejner na kolečkách s centrálním zamykáním a zásuvkami s tlumeným dojezdem, materiál lamino, barva bílá podobná RAL 9010, kovové úchytky vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru barva celého pultu bílá RAL 9010, okopový sokl barva šedobéžová podobná RAL 100 80 05, čelní strana plexi sklo s designovým polepem v tónech červené, růžové a oranžové barvy				
					1,000		
			Součet		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

01.02 - Urgentní příjem – DIGIP (vyjma 1.PP)

Úroveň 3:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

881 707,31

D		0	POZNÁMKA K POLOŽKÁM					881 707,31
D		778	Ostatní výrobky					881 707,31
156	K	OS 50	OS 50 Sestava doplňků k umyvadlu VYŠETŘOVNY DŘEZ V LINCE+SAMOSTATNÉ UMYVADLO	ks	6,000	25 190,75	151 144,50	
	VV		- závěsný dávkovač tekutého toaletního mýdla - nerez					
	VV		- závěsný dávkovač desinfekce - nerez					
	VV		-zásobník papírových ručníků					
	VV		- zrcadlo lepené nad obklad na šířku obkladu					
	VV		- koš nášlapný - plast					
	VV		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem					
	VV		- barevné určení dle architekta					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
157	K	OS 56	OS 56 Sestava doplňků pro WC	ks	5,000	7 763,65	38 818,25	
	VV		- háček na oděv - dvojitý - nerez					
	VV		- zásobník na toaletní papír - nerez					
	VV		- zásobník hygienických sáčků (u WC ženy)					
	VV		- WC souprava závěsná					
	VV		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
158	K	OS 58	OS 58 Sestava doplňků pro předsíň WC s jedním umyvadlem, samostatné umyvadlo	ks	5,000	19 539,65	97 698,25	
	VV		- zrcadlo lepené do obkladu š. 900 x v. 600 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní)					
	VV		- zásobník papírových ručníků - nerez					
	VV		- závěsný dávkovač toaletního mýdla - 1x -nerez					
	VV		- koš nášlapný - nerez					
	VV		- koš na papírové ručníky drátěný veký - nerez					
	VV		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
159	K	OS 60	OS 60 Sestava doplňků pro WC s umyvadlem	ks	5,000	20 562,58	102 812,88	
	VV		- zásobník na toaletní papír -nerez					
	VV		- háček na oděv - nerez - dvojitý					
	VV		- závěsný dávkovač toaletního mýdla -nerez					
	VV		- zrcadlo lepené do obkladu 900 x 600 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní)					
	VV		- koš malý nášlapný - nerez					
	VV		- WC souprava závěsná					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
160	K	OS 62	OS 62 Sestava doplňků pro pracovní linku s umyvadlem a dřezem VYŠETŘOVNY, PŘÍPRAVNÝ, čistící místnost, dekontaminace apod.	ks	14,000	17 973,93	251 634,95	
	VV		Dávkovač dezinfekce, standardní					
	VV		nástěnný, plastový ABS, objem min. 800 ml,s průzorem pro zjištění stavu náplně					
	VV		možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel					
	VV		Dávkovač mýdla, standardní					
	VV		nástěnný, plastový ABS,objem min. 800 ml,s průzorem pro zjištění stavu náplně					
	VV		možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel					
	VV		Zásobník papírových ručníků					
	VV		nástěnný, plastový,Zásobník na papírové ručníky z bílého plastu. ,kapacita min. 400 ks papírových ručníků "Z"					
	VV		uzamykatelný standardním klíčem, který umožňuje otevření víka a doplnění zásobníku.					
	VV		rozměry cca 320 x 260 x 140 mm					
	VV		Odpadkový koš nášlapný min. 30 l					
	VV		plast ABS					
	VV		rozměr cca 250 x 400 x 300 mm					
	VV		s vnitřní vyjímatelnou nádobou					
	VV		Nášlapný					
	VV		Koš na papírové ručníky drátěný veký - nerez					
	VV		veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
161	K	OS 63	OS 63 Sestava doplňků pro pracovní linku s umyvadlem a dřezem DENNÍ MÍSTNOSTI, PRACOVNY	ks	3,000	17 973,93	53 921,78	
	VV		Dávkovač dezinfekce, standardní					
	VV		nástěnný, plastový ABS, objem min. 800 ml,s průzorem pro zjištění stavu náplně					
	VV		možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel					
	VV		Dávkovač mýdla, standardní					
	VV		nástěnný, plastový ABS,objem min. 800 ml,s průzorem pro zjištění stavu náplně					
	VV		možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel					
	VV		Zásobník papírových ručníků					
	VV		nástěnný, plastový,Zásobník na papírové ručníky z bílého plastu. ,kapacita min. 400 ks papírových ručníků "Z"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		uzamykatelný standardním klíčem, který umožňuje otevření víka a doplnění zásobníku.				
	VV		rozměry cca 320 x 260 x 140 mm				
	VV		Odpadkový koš nášlapný min. 30 l				
	VV		plast ABS				
	VV		rozměr cca 250 x 400 x 300 mm				
	VV		s vnitřní vyjímatelnou nádobou				
	VV		Nášlapný				
	VV		Koš na papírové ručníky drátěný veký - nerez				
	VV		veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
162	K	OS 65	OS 65 Sestava doplňků pro hygienickou buňku s WC, umyvadlem a sprchou - personál pracovní	ks	2,000	22 619,35	45 238,70
	VV		- závěsný dávkovač toaletního mýdla -nerez				
	VV		- zrcadlo lepené do obkladu 900 x 600 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní)				
	VV		- zásobník papírových ručníků -nerez				
	VV		- háček na oděv - nerez - dvojitý				
	VV		- tyč na ručník délky 600 mm - nerez				
	VV		- polička do sprchy (na šampon, mýdlo)				
	VV		- koš malý nášlapný - nerez				
	VV		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
163	K	OS 69	OS 69 pracovní pult stanoviště sester 1PP	ks	1,000	140 438,00	140 438,00
			Poznámka k položce:				
			D-138 ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ				
			MDF desky s nosnou jeklovou kci, tvar U				
			rozměr: délka 1555x2575x155 mm, výška pultu 1200 mm, výška prac. desky 750 mm, šířka pultu 300 mm, šířka pracovní plochy 750 mm				
	VV		- 2x mobilní čtyřzásuvkový kontejner na kolečkách s centrálním zamykáním a zásuvkami s tlumeným dojezdem, materiál lamino, barva bílá podobná RAL 9010, kovové úchytky				
			vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru				
			"barva celého pultu bílá RAL 9010, okopový sokl šedobéžová podobná RAL 100 80 05				
			čelní strana plexi skla opatřena grafickým polepem v tónech tyrkysové barvy"				
			přesné určení barev dle předloženého vzorníku				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH														
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření enerocentra	Stavební úprav zázemí údržbv	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areáliu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slabooproutu	Provizorní přeložka otkého kabelu	ANO	-5 768 93	0 00	-5 768 93	756 393 611 70	80 558 42	3 734 663 25	760 134 043 88	760 128 274 95	100 49%	0 49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,55	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,36	100,51%	0,51%
6	01/01	Úroentní ořiem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Donravní značení	Donravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,95	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slabooproutu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	02/02	Úroentní ořiem	VZT jednotkv změna teplotního soádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 572,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slabooproutu	Provizorní přeložka otkého kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úroentní ořiem	Zatřídění zemínv	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodinv	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav nodlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,75	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statíkv	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plvnů	Přeložka medicínálních plvnů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úroentní ořiem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložkv elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,65	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření enerocentra	Úprava objektu garáží u enerocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání nodtlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž nodtledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úroentní ořiem	Změna odvětrání kotelnv	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,15	102,52%	3,00%
27	01/006	Úroentní ořiem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úroentní ořiem	Uoninění maonetických litru ored kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	777 671 945,07	102,58%	3,04%
29	01/008	Úroentní ořiem	Donlnění koncových ovků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,75	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,46	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,85	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 989 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anodických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přeložka sroačnické kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,15	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,45	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření enerocentra	Věnc atíkv u enerocentra	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plvnů v SO 11	Přesun záložního zdroje kvsilku pro budov	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 210,47	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a nástební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,25	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna vítahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 593,25	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Úroentní ořiem	Donlnění profilů KFRDYN	ANO	-5 430 812,15	-69 447,90	-5 500 260,05	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přeložka dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,05	-140 052,55	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodložení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,27	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%

47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro rozvody nízkého napětí	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úprava areálového vodovodu	Přepojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení osazů a COV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,15	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úprava v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1. PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Úroentní příjem	Dvoukomorový paracetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úprava v DIGIP	Stenizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úprava v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření enerocentra	Ohlacení shrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,65	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havariční stav kolektorů	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 977 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Úroentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úprava v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plnů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Úroentní příjem	Změna okenních klíčů a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/021	Úprava v DIGIP	Stavební úpravy v internu	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 488 728,93	517 808,00	46 143 906,96	802 542 387,59	794 632 635,85	105,05%	6,10%
62	02/021	Úprava v DIGIP	Doplňování požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 808,00	46 143 906,96	802 542 387,59	794 632 635,85	105,05%	6,10%
63	01/013	Úroentní příjem	Doplňování požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,45	105,11%	6,16%
64	02/022	Úprava v DIGIP	Stavební úpravy JIP a internu	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	89 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přeložka solákové kanalizace	Úprava havaričního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zvevnné plochy	Přemístění omíčky	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zvevnné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úprava v DIGIP	Výměna a prodloužení vřtů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úprava v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,98	821 539 902,58	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Úroentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úprava v DIGIP	Úprava vodu	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Úroentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálové rozvody NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opračních sálů	Vestavby opračních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Úroentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,75	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úprava v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,12	855 780 933,75	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úprava stávilního topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úprava v DIGIP	Odbourání ořivlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úprava v DIGIP	Odstanění fasád	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kvberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Úroentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Úroentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Úroentní příjem	Doplňování samozavíračů, žaluzií a okna v 6	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úprava v DIGIP	Doplňování strukruované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,65	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Úroentní příjem	Pronoiení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Úroentní příjem	Přesun kabeovčů žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,55	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úprava v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro nastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,75	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přeložka solákové kanalizace	Úprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,25	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Úroentní příjem	Změna zdrojovích mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Úroentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zvevnné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,75	864 868 262,42	845 168 190,55	111,74%	14,34%
93	01/024	Úroentní příjem	Předělání ofioravny	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,64	865 062 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Úroentní příjem	Úroentní příjem vzhavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853 197 757,60	112,80%	15,41%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 31	Číslo změny stavby: 95
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 31	Číslo změny stavby: 95
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou		28.11.2024, 5.12.2024, 12.12.2024, 09.01.2025	A, B
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je doplnění vybavení pro jednotlivé místnosti viz samostatný výkaz z důvodu technické vazby provádění a dodávek tohoto zařízení ze stavebním dílem . Objednatel zvolil tento způsob zajištění z důvodu zachování záruky na práce a dodávky, které bezprostředně s dodaným materiálem VP souvisí Cenová nabídka neobsahuje: - Náplně do dávkovačů mýdla, desinfekcí, aj. - Náplně do dávkovačů ručníků, ubrousků, toaletních papírů, aj. - Igelitové náplně do odpadkových košů, aj. - El. napojení bezdotykových zařízení			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	417 076,15	417 076,15	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum podpis
Zhotovitel	jméno		datum podpis
	jméno		datum podpis
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

02 - SO 02 Úpravy v DIGIP

Soupis:

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

Zhotovitel:

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							417 076,15
D	0	POZNÁMKA K POLOŽKÁM					417 076,15
D	778	Ostatní výrobky					417 076,15
265	K	OS 51	OS 51 Sestava doplňků k umyvadlu PRACOVÍŠTĚ, MYTÍ, ÚKLID	ks	4,000	14 561,30	58 245,20
	vv		- závěsný dávkovač tekutého toaletního mýdla - nerez				
	vv		- závěsný dávkovač desinfekce - nerez				
	vv		-zásobník papírových ručníků				
	vv		- koš nášlapný - plast				
	vv		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem				
	vv		- barevné určení dle architekta				
	vv		4		4,000		
	vv		Součet		4,000		
266	K	OS 55	OS 55 Sestava doplňků pro sprchu - personal	ks	1,000	3 554,08	3 554,08
	vv		- háček na oděv - dvojitý - nerez				
	vv		- háček na ručník - nerez				
	vv		- polička do sprchy (na šampon, mýdlo)				
	vv		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
267	K	OS 56	OS 56 Sestava doplňků pro WC	ks	8,000	7 763,65	62 109,20
	vv		- háček na oděv - dvojitý - nerez				
	vv		- zásobník na toaletní papír - nerez				
	vv		- zásobník hygienických sáčků (u WC ženy)				
	vv		- WC souprava závěsná				
	vv		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	vv		8		8,000		
	vv		Součet		8,000		
268	K	OS 58	OS 58 Sestava doplňků pro předsíň WC s jedním umyvadlem, samostatné umyvadlo	ks	4,000	19 539,65	78 158,60
	vv		- zrcadlo lepené do obkladu š. 900 x v. 600 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní)				
	vv		- zásobník papírových ručníků - nerez				
	vv		- závěsný dávkovač toaletního mýdla - 1x -nerez				
	vv		- koš nášlapný - nerez				
	vv		- koš na papírové ručníky drátěný veký - nerez				
	vv		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	vv		4		4,000		
	vv		Součet		4,000		
269	K	OS 61	OS 61 Sestava doplňků pro předsíň WC s dvěma umyvadly VEŘEJNOST-PACIENTI	ks	2,000	29 697,26	59 394,51
	vv		- zrcadlo lepené do obkladu š. 1900 x v. 900 mm (horní hrana zrcadla bude lícovat s obkladem příp.se zárubní)				
	vv		- elektrický osoušeč rukou - nerez				
	vv		- závěsný dávkovač toaletního mýdla - 2x -nerez				
	vv		- koš nášlapný - nerez				
	vv		- koš na papírové ručníky drátěný veký - nerez				
	vv		- veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem, matný nerez,hranatý design				
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
270	K	OS 62	OS 62 Sestava doplňků pro pracovní linku s umyvadlem a dřezem VYŠETŘOVNY, PŘÍPRAVNÝ, čistící místnost, dekontaminace apod.	ks	1,000	17 432,28	17 432,28
	vv		Dávkovač dezinfekce, standardní				
	vv		nástěnný, plastový ABS, objem min. 800 ml,s průzorem pro zjištění stavu náplně				
	vv		možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel				
	vv		Dávkovač mýdla, standardní				
	vv		nástěnný, plastový ABS,objem min. 800 ml,s průzorem pro zjištění stavu náplně				
	vv		možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel				
	vv		Zásobník papírových ručníků				
	vv		nástěnný, plastový,Zásobník na papírové ručníky z bílého plastu. „kapacita min. 400 ks papírových ručníků "Z"				
	vv		uzamykatelný standardním klíčem, který umožňuje otevření víka a doplnění zásobníku.				
	vv		rozměry cca 320 x 260 x 140 mm				
	vv		Odpadkový koš nášlapný min. 30 l				
	vv		plast ABS				
	vv		rozměr cca 250 x 400 x 300 mm				
	vv		s vnitřní vyjímatelnou nádobou				
	vv		Nášlapný				
	vv		Koš na papírové ručníky drátěný veký - nerez				
	vv		veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
271	K	OS 63	OS 63 Sestava doplňků pro pracovní linku s umyvadlem a dřezem DENNÍ MÍSTNOSTI, PRACOVNY	ks	1,000	17 432,28	17 432,28
	vv		Dávkovač dezinfekce, standardní				
	vv		nástěnný, plastový ABS, objem min. 800 ml,s průzorem pro zjištění stavu náplně				
	vv		možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel				
	vv		Dávkovač mýdla, standardní				
	vv		nástěnný, plastový ABS,objem min. 800 ml,s průzorem pro zjištění stavu náplně				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		možnost volby trysky pro tekuté mýdlo/gel				
	VV		Zásobník papírových ručníků				
	VV		nástěnný, plastový,Zásobník na papírové ručníky z bílého plastu. ,kapacita min. 400 ks papírových ručníků "Z"				
	VV		uzamykatelný standardním klíčem, který umožňuje otevření víka a doplnění zásobníku.				
	VV		rozměr cca 320 x 260 x 140 mm				
	VV		Odpadkový koš nášlapný min. 30 l				
	VV		plast ABS				
	VV		rozměr cca 250 x 400 x 300 mm				
	VV		s vnitřní vyjímatelnou nádobou				
	VV		Nášlapný				
	VV		Koš na papírové ručníky drátěný veký - nerez				
	VV		veškeré doplňky budou sjednocené tvarem i stylem				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
272	K	OS 70	OS 70 recepční pult	ks	1,000	120 750,00	120 750,00
			Poznámka k položce:				
			H-106 recepcce				
			MDF desky s nosnou jeklovou kcí, čelní deska plexisklo, podsvětleno				
			rozměr: délka 4400mm, výška pultu 1200 mm, výška prac. desky 750 mm, šířka pultu 300 mm, šířka pracovní plochy 750 mm				
	VV		- 2x mobilní čtyřzásuvkový kontejner na kolečkách s centrálním zamykáním a zásuvkami s tlumeným dojezdem, materiál lamino, barva bílá podobná RAL 9010, kovové úchytky				
			vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu interieru				
			"barva celého pultu bílá RAL 9010, okopový sokl šedobéžová podobná RAL 100 80 05				
			čelní strana plexi skla opatřena grafickým polepem v tónech tyrkysové a zelené barvy"				
			presné určení barev dle předloženého vzorníku				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH														
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření enerocentra	Stavební úprav zázemí údržbv	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areáliu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slabooproutu	Provizorní přeložka otkického kabelu	ANO	-5 768 93	0 00	-5 768 93	756 393 611 70	80 558 42	3 734 663 25	760 134 043 88	760 128 274 95	100 49%	0 49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,55	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,35	100,51%	0,51%
6	01/01	Úroentní ořiem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Donravní značení	Donravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,95	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slabooproutu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,25	100,65%	0,68%
11	02/02	Úroentní ořiem	VZT jednotkv změna teplotního soádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 572,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slabooproutu	Provizorní přeložka otkického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úroentní ořiem	Zatřídění zemínv	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,25	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotkv čas hlavní hodinv	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,25	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havariní stav noddah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,75	777 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávajících JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,35	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statikv	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,35	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plvnv	Přeložka medicínálních plvnv	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úroentní ořiem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,15	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložkv elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,65	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření enerocentra	Úprava objektu garáží v enerocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižená bourání noddah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž noddahv	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úroentní ořiem	Změna odvětrání kotelnv	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,15	102,52%	3,00%
27	01/006	Úroentní ořiem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úroentní ořiem	Uoninění maonetickvch litru ored kotlie	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	777 671 945,07	102,58%	3,04%
29	01/008	Úroentní ořiem	Donlnění koncovvch ořvkv VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,75	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základv	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,46	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,85	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,75	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havariní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 989 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anodickvch dvorkv	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přeložkv sroačkovv kanalizace	Záměna kanalizačnho potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,15	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,45	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření enerocentra	Věncv atkv v enerocentra	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,25	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plvnv v SO 11	Přesun záložního zdroje kvsilkv pro budov	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,25	778 427 210,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a nástební opatření	Kácení stromv	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,25	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna vřtáhv a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 593,25	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozv	ANO	-5 430 812,15	0,00	-5 430 812,15	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Úroentní ořiem	Donlnění profilv KFRDYN	ANO	-5 430 812,15	-69 447,90	-5 500 260,05	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přeložkv deštovv kanalizace	Úprava deštovv kanalizace	ANO	-5 500 260,05	-140 052,55	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,75	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloženv termínv	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadovv hospodářstv	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,27	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustickvch podhledv v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,45	103,72%	4,48%

47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro rozvody	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úprava areálového vodovodu	Provození vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení osazů a COV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,15	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úprava v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1. PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Úroentní příjem	Dvoukomorový paracetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úprava v DIGIP	Stenitizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úprava v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření enerocentra	Ohlacení shrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,65	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havariční stav kolektorů	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 977 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Úroentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úprava v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plnů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Úroentní příjem	Změna okenních klíčů a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/021	Úprava v DIGIP	Stavební úprava interní	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 488 728,93	517 808,00	46 143 906,96	802 542 887,59	794 632 635,85	105,05%	6,10%
62	02/021	Úprava v DIGIP	Doplňování požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 808,00	46 143 906,96	802 542 887,59	794 632 635,85	105,05%	6,10%
63	01/013	Úroentní příjem	Doplňování požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,45	105,11%	6,16%
64	02/022	Úprava v DIGIP	Stavební úprava JIP a interní	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	89 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přeložka solákové kanalizace	Úprava havaričního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zvevnné plochy	Přemístění omíčky	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zvevnné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úprava v DIGIP	Výměna a prodloužení vřtů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úprava v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,58	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Úroentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 408,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úprava v DIGIP	Úprava vodu	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Úroentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálové rozvody NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavb v opračních sálů	Vestavb v opračních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Úroentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,75	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úprava v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,15	855 780 933,75	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úprava stávilního topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úprava v DIGIP	Odbourání ořivlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úprava v DIGIP	Odstranění fasád	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kvberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Úroentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Úroentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Úroentní příjem	Doplňování samozavíračů, žaluzií a okna v 6	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úprava v DIGIP	Doplňování strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,65	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Úroentní příjem	Pronození objektu stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Úroentní příjem	Přesun kabeovných žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,55	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úprava v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro nastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,75	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přeložka solákové kanalizace	Úprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,25	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Úroentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Úroentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zvevnné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,75	864 868 262,42	845 168 190,55	111,74%	14,34%
93	01/024	Úroentní příjem	Předělání ofioravny	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,65	865 062 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Úroentní příjem	Úroentní příjem vbavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853 197 757,60	112,80%	15,41%
95	02/031	DIGP	DIGP vbavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853 614 833,75	112,85%	15,46%

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luďkem Kostkou, předsedou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto
zmocňuje



aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitelůždTřetědnat [redacted] 3 dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců nebo [redacted] dále alespoň jedním z dalších **patnácti** zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne 2. ledna 2025

[redacted]
Luďek Kostka, předseda představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

[redacted]
Ivan Havl, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.



projektů