

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	Společnost M – SILNICE – EUROVIA – Chládek a Tintěra Pardubice – PZ Solnice jih
se sídlem	M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	10897552/0800

Správce (Společník č. 1): M - SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 430
u Krajského soudu v Hradci Králové
číslo smlouvy společníka: 23-SOD-2023-084s

IČO	421 96 868
DIČ	CZ42196868
se sídlem	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce	Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva a Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	1080015329/0800

Společník č. 2: EUROVIA CZ a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1561
u Městského soudu v Praze
číslo smlouvy společníka: 1519.3070761MPO

IČO	452 74 924
DIČ	CZ45274924
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zástupce	anonymizováno EUROVIA CZ a.s., jednající na základě plné moci
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
číslo účtu	141 370 152 / 0100

Společník č. 3: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1441
u Krajského soudu v Hradci Králové
číslo smlouvy společníka: 2023/1014/0586

IČO 252 53 361
DIČ CZ25253361
se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zástupce Petr Janeček, DiS., člen představenstva
bankovní spojení UniCredit Bank
číslo účtu 2106299978/2700

dále jako „**zhotovitel**“, objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih**“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-003949, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází k nápravě administrativního pochybení spočívající v nesprávném přepisu částky méněprací a celkové ceny včetně DPH v odst. 2 předmětu dodatku č. 3 ze dne 22. 10. 2024 (dále jen „dodatek č. 3“). V dodatku č. 3 byla u části Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.10 až 18 v odst. 2 předmětu dodatku uvedena nesprávně částka - 3.124.063,99 Kč, přičemž měla být uvedena, jak vyplývá ze změnových listů dle dodatku č. 3, částka - 3.124.603,99 Kč a dále došlo k přepisu u části Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 3, kde byla uvedena nesprávně částka 673.488.944,23 Kč, přičemž měla být uvedená částka 673.488.994,23. Cena víceprací i celková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 tímto nebyla dotčena.
3. Změna závazku dle odst. 2 úvodního ustanovení tohoto dodatku je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Předmět dodatku

1. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	543.304.104,16
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3	3.325.332,35
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3	-1.665.757,88
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	544 963 678,63
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 4 až 9	20.287.187,37
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.4 až 9	-11.204.464,90
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	554.046.401,10

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 10 až 18	5.680.677,46
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č.10 až 18	- 3.124.603,99
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	556.602.474,57
DPH v Kč samostatně	116.886.519,66
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 3	673.488.994,23

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16. 12. 2024.

Za objednatele 12/3/2025

Za zhotovitele

Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje

za dodavatele **M – SILNICE a.s. 11/3/2025**
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva a

Ing. Zdeněk Babka 10/3/2025
místopředseda představenstva

za dodavatele **EUROVIA CZ a.s. 5/3/2025**

za dodavatele **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 10/3/2025**
Petr Janeček, DiS.
člen představenstva