

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 04.09.2023
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

IČO: 274 66 868

DIČ: 27466868

Zastoupený/jednající Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/30815 Opočno – České Meziříčí“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1., a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 04.09.2023)	2.194.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	31.500 Kč
Cena celkem bez DPH	2.225.500 Kč
DPH (21%)	467.355 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.692.855 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát vč. diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) – <u>v konceptu</u>	do 22 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v konceptu</u>	do 63 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) – <u>v čístopise</u> a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>v konceptu</u>	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v konceptu</u>	do 17 týdnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – <u>vše v čístopise</u>	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)
Dodatek č. 1 – vícepráce spojené s doplněním Diagnostiky vozovky	do 3 měsíců od podpisu Dodatku č. 1

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zpracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16.12.2024.

V Hradci Králové dne 19. 03. 2025

V Hradci Králové dne 12. 3. 2025

.....

Objednatel
Petr Koleta, hejtmán

.....

Zhotovitel
Ing. Miloš Burianec, jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

35813

Název akce:

III/30815 Opočno - České Meziříčí

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

04.09.2023

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

V rekonstruovaném úseku, ve staničení km 0,000 - 0,715, byly provedeny tři vrtané sondy. První vrtaná sodna byla provedena ve staničení km 0,202, za křižovatkou s ul. Tyršova, kde bylo změřeno krytí dlažby v tl. 19 cm. V úseku km 0,000 - 0,200 se předpokládalo, na základě informací z Města Opočno, že se vyskytuje dlažba s nízkým krytím (cca 3 - 5 cm = úsek od ul. Hradecká za hranici křižovatky s ul. Tyršova). Vzhledem k této skutečnosti byl upraven návrh opravy silnice III/30815 tak, že v úseku km 0,000 - 0,200 se navrhuje výměna celé konstrukce vozovky.

V úseku km 0,00 - 0,715 je dle aktuální diagnostiky možná oprava vozovky frézováním (od ul. Tyršova po OK obchvatu Opočna). Na základě informací z Města Opočno je v tomto úseku krytí dlažby proměnlivé a bylo by vhodné ověřit tloušťku krytí dlažby dalšími sondami, zejména uprostřed vozovky, kde může být krytí oproti krajům nižší. Při krajích vozovky zde bylo zjištěno krytí 16-20 cm (Diagnostika: VS 1-3). Na základě předložené diagnostiky, aby návrh rekonstrukce vozovky korespondoval se skutečným stavem v daném úseku, navrhl objednatel PD provést doplňkové sondy pro ověření tl. krytí dlažby v úseku 0,000 - 0,715.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
2 194 000,00 Kč		-	31 500,00 Kč	2 225 500,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát vč. diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v konceptu	do 22 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 63 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - v konceptu	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele	

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 17 týdnů od vydání pravomocného společného povolení	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)	
Dodatek č. 1 - vícepráce spojené s doplněním Diagnostiky vozovky		do 3 měsíců od podpisu Dodatku č. 1

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek
3.	Cenová kalkulace - doplňková diagnostika vozovky (Silniční vývoj a laboratoř s.r.o.)

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	I	

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„III/30815 Opočno - České Meziříčí“

Rekapitulace nabídkové ceny - Dodatek č.1

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		CENA BEZ DPH po dodatku č. 1
			Vícepráce	Méněpráce	
A	Zeměměřické práce, mapový podklad	150 000,00 Kč			150 000,00 Kč
B	Diagnostický průzkum	150 000,00 Kč	31 500,00 Kč	0,00 Kč	181 500,00 Kč
C	Vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	65 000,00 Kč			65 000,00 Kč
D	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	135 000,00 Kč			135 000,00 Kč
E	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUS/), včetně mostu ev. č. 30815-3	850 000,00 Kč			850 000,00 Kč
F	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně mostu ev. č. 30815-3	350 000,00 Kč			350 000,00 Kč
G	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	102 000,00 Kč			102 000,00 Kč
H	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	95 000,00 Kč			95 000,00 Kč
I	DIO a PD objízdných tras	25 000,00 Kč			25 000,00 Kč
J	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 000,00 Kč			12 000,00 Kč
K	Dendrologický průzkum	65 000,00 Kč			65 000,00 Kč
L	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	50 000,00 Kč			50 000,00 Kč
M	Pročištění kanalizace	25 000,00 Kč			25 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		2 074 000,00 Kč	31 500,00 Kč	0,00 Kč	2 105 500,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 800 Kč/hod		120 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		2 194 000,00 Kč	31 500,00 Kč	0,00 Kč	2 225 500,00 Kč
DPH 21%		460 740,00 Kč	6 615,00 Kč	0,00 Kč	467 355,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 654 740,00 Kč	38 115,00 Kč	0,00 Kč	2 692 855,00 Kč

V Hradci Králové 12.4.2024

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Akce: **III/30815 Opočno – České Meziříčí**

Věc: **Dodatek k SoD – cenová nabídka na doplňkový diagnostický průzkum**

Na základě výzvy ze dne 14.03.2024 Vám zasílám nabídku na rozšíření předmětu plnění předmětné akce.

Zdůvodnění a rozsah prací:

Původně autor diagnostiky předpokládal, že dlažba s nízkým krytím (cca 3-5 cm) se předpokládá v úseku km 0,000 - 0,200 (úsek od ul. Hradecká za hranici křižovatky s ul. Tyršova), kde nebyla provedena žádná sonda. Nejbližší vrtaná sonda byla provedena ve staničení km 0,202 - tedy až za křižovatkou s ul. Tyršova, kde bylo změřeno krytí dlažby v tl. 19 cm.

Vzhledem k této skutečnosti byl upraven návrh opravy III/30815 tak, že v prvních 200 m se navrhuje výměna celé konstrukce vozovky - bez jiné varianty.

Dle aktuální diagnostiky je možná oprava vozovky frézováním v úseku 0,200 - 0,715 (od ul. Tyršova po OK obchvatu Opočna). V tomto úseku by však bylo vhodné ověřit tloušťku krytí dlažby dalšími sondami - zejména uprostřed vozovky, kde může být krytí oproti krajům nižší. Při krajích vozovky zde bylo zjištěno krytí 16-20 cm (Diagnostika: VS 1-3).

Navrhujeme tedy provést doplňkové sondy pro ověření tl. krytí dlažby v úseku 0,000 - 0,715. Konkrétní návrh doplňkového diagnostického průzkumu je doložen v příloze.

Výsledná navrhovaná cena: 31500,-Kč bez DPH.

Navrhovaná cena se skládá z vlastní doplňkové diagnostiky vozovky ve výši 27750,-Kč bez DPH (viz příloha) a obchodní a kompletační činnosti ve výši 3750,-Kč bez DPH (5 hod x 750,-Kč/hod).

Termín: 3. měsíce od závazné objednávky

S pozdravem

Ing. Miloš Burianec



Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 282 79 174, DIČ: CZ28279174

výzkum, vývoj, poradenství, průzkumy a diagnostika, akreditovaná zkušební laboratoř

CENOVÁ KALKULACE - DOPLŇKOVÁ DIAGNOSTIKA VOZOVKY

Akce: "III/30815 Opočno"

Objednatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Silnice:		III/30815			
Lokalizace úseku:		Opočno průtah			
Délka úseku:		cca 700 m			
Poř.č.	Druh diagnostického úkonu	Jednotka	Jednotková cena [Kč bez DPH]	Jednotek na úseku	Cena celkem [Kč bez DPH]
1	JV - jádrový vývrt	ks	1000	5	5000
2	VS - vrtaná sonda	2 ks	12000	1	12000
3	DOP - dopravné	km	15	290	4350
4	RSV - rozbor směsného vzorku	ks	1600	1	1600
5	RPZ - rozbor podložní zeminy	ks	1800	1	1800
6	ZPR - vyhodnocení, zpráva	hod	750	4	3000
Cena celkem bez DPH (Kč)					27750
DPH 21%					5828
Cena celkem včetně DPH (Kč)					33578

Poznámka:

Pol. 2 - VS: Cena za subdodávku GlobalGEO včetně dopravy + převzetí vzorků

Zpracoval :

Brno, 13.3.2024

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/30815 Opočno - České Meziříčí

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		2 194 000,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 31 500,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 31 500,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		31 500,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	31 500 Kč < 5 401 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	1,44 % < 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 194 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 194 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		2 194 000,00 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 31 500,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	31 500,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 194 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 225 500,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 225 500,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: