

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13. 1. 2015

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
- Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Čeněk Hrdlička, tel.: 493 586 965, e-mail.: cenek.hrdlicka@suskhk.cz

a

- (2) AF-CITYPLAN s.r.o.
Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218
Zastoupený/jednající Ing. Milanem Komínkem, jednatelem
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1 (banka), č. účtu: 482851413/0300
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále je „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská

Na základě jednání se smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo ze dne 13. 1. 2015. Dodatek zohledňuje změnu termínů odevzdání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, které jsou způsobeny tím, že v době uzavření smlouvy o dílo nebylo známo, do jakého recipientu se zaústí navrhovaná dešťová kanalizace (řeka Cidlina/vodoteč Porák) a dále tím, že v současné době nelze dopracovat hlukovou studii, pro kterou požaduje krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje porovnat výsledky hlukové studie (zpracovaná Ing. Šnajdrem) s prováděným měřením hluku u silnice I/16, jehož výsledky se očekávají na přelomu měsíců červenec/srpen 2015.

Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo.

Termín nebo lhůta pro dokončení – 210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	125 dní od pokynu objednatele (po vyřešení otázky zaústění dešťové kanalizace a hlukové studie)
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

Dělení díla a dílčí termíny:


Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	125 dní od pokynu objednatele (po vyřešení otázky zaústění dešťové kanalizace a hlukové studie)
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.


V Hradci Králové dne 13 -07- 2015



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
Hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

V Praze dne 1. 7. 2015



Zhotovitel
Ing. Milan Komínek
jednatel



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218