

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**  
**ze dne 7.3.2024**

**Smluvní strany**

**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Petrem Koletou, hejtnanem kraje  
IČO: 708 89 546  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

**dále též „objednatel“**

**a**

**Společnost**

**„Společnost BAK – GEOSAN – OKB Trutnov“**

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek  
zastoupený: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva Vedoucího  
společníka BAK stavební společnost, a.s.  
IČO: -  
DIČ: -  
zapsaná v OR vedeném -  
Bankovní spojení: -  
Číslo účtu: -

**Vedoucí společník**

**BAK stavební společnost, a.s.**

(společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14336)

se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek  
IČO 284 02 758  
DIČ CZ28402758  
Bankovní spojení   
  
  
Číslo účtu   
  


**Společník:** **GEOSAN GROUP a.s.**

(společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12459)

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

IČO 281 69 522

DIČ CZ28169522

Bankovní spojení



Číslo účtu



Zástupci společnosti Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel společnosti GEOSAN GROUP a.s.  
Miroslav Hlava, ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové  
(oba na základě plné moci, příloha č. 4)

(dále též „**zhotovitel**“ nebo „**dodavatel**“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2024, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané „**Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov**“ (dále též „veřejná zakázka“).

## **I. Účel dodatku**

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 1.3 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“ nebo „ZZVZ“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou specifikovány v přílohách tohoto dodatku.
2. Jedná se j o změnu závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Tato změna je specifikována v přílohách – změnových listech:

- č. 10:

*vícepráce:* 206 339,37 Kč bez DPH

*méněpráce:* - -----

- č. 11:

vícepráce: -----

méněpráce: - 105 266,60 Kč bez DPH

- č. 12:

vícepráce: 400 000,- Kč bez DPH

méněpráce: -----

---

*Součet všech víceprací dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ je 606 339,37 Kč bez DPH*

*Součet všech méněprací dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ je 105 266,60 Kč bez DPH.*

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ je tedy **501 072,77 Kč bez DPH.**

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je tedy **501 072,77 Kč bez DPH.**

## II.

### Vymezení rozsahu změn

#### 1. Článek 6 původní smlouvy o dílo se mění následovně:

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení stavenišť, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

#### **Cena celkem:**

**173 849 428,42 Kč bez DPH** (slovy: sto sedmdesát tři miliony osm set čtyřicet devět tisíc čtyři sta dvacet osm korun českých čtyřicet dva haléře),

#### **DPH celkem:**

**36 508 379, 97 Kč** (slovy: třicet šest milionů pět set osm tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých devadesát sedm haléřů),

#### **cena celkem včetně DPH:**

**210 357 808, 39 Kč** (slovy: dvě stě deset milionů tři sta padesát sedm tisíc osm set osm korun českých třicet devět haléřů)

**Cena za 1. část díla:**

**145 568 593,13 Kč bez DPH** (slovy: sto čtyřicet pět milionů pět set šedesát osm tisíc pět set devadesát tři koruny české třináct haléřů),

**DPH za 1. část díla:**

**30 569 404,56 Kč** (slovy: třicet milionů pět set šedesát devět tisíc čtyři sta čtyři koruny české padesát šest haléřů),

**cena za 1. část díla včetně DPH:**

**176 137 997,69 Kč** (slovy: sto sedmdesát šest milionů sto třicet sedm tisíc devět set devadesát sedm korun českých šedesát devět haléřů).

**Cena za 2. část díla:**

**28 280 835,29 Kč bez DPH** (slovy: dvacet osm milionů dvě stě osmdesát tisíc osm set třicet pět korun českých dvacet devět haléřů),

**DPH za 2. část díla:**

**5 938 975,41 Kč** (slovy: pět milionů devět set třicet osm tisíc devět set sedmdesát pět korun českých čtyřicet jeden haléř),

**cena za 2. část díla včetně DPH:**

**34 219 810,70 Kč** (slovy: třicet čtyři miliony dvě stě devatenáct tisíc osm set deset korun českých sedmdesát haléřů)

Ve zbývající části zůstává čl. 6 původní smlouvy o dílo nezměněn.

**III.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 14.4.2025.

**Přílohy:**

- Příloha č. 1: Seznam změnových listů k dodatku č. 3
- Příloha č. 2: Změnové listy č. 10 – č. 12
- Příloha č. 3: Změny závazků ze smlouvy
- Příloha č. 4: Plná moc

Za objednatele:



Petr Koleta

hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:



Ing. Radek Mrázek, MBA

místopředseda představenstva vedoucího  
společníka BAK stavební společnost, a.s.



Ing. Kamil Vykydal

Výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s.



Miroslav Hlava

ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové

**"Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v ON Trutnov"**

**DODATEK č.3**

SoD 168 889 999,98 Kč  
Cena celková vč. Dodatku č.1 a 2 : 173 348 355,65 Kč

**Cena celková vč. Dodatku č. 1, č.2 a č. 3:** 173 849 428,42

| č.ZL    | obsah změny                                                     | cena bez DPH (celkem) | méněpráce      | vícepráce     | odstavec dle § 222 ZZVZ | poznámka |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------|
| ZL.č.10 | Střecha-provizorní opatření proti zatečení - nástavba objektu E | 206 339,37 Kč         | 0,00 Kč        | 206 339,37 Kč | ④                       |          |
| ZL.č.11 | Lešení - pronájem - nástavba objektu E                          | -105 266,60 Kč        | -105 266,60 Kč | 0,00 Kč       | ④                       |          |
| ZL.č.12 | Zpracování změny PD- posouzení a průzkumy - nástavba objektu E  | 400 000,00 Kč         | 0,00 Kč        | 400 000,00 Kč | ④                       |          |
|         |                                                                 |                       |                |               |                         |          |
|         |                                                                 |                       |                |               |                         |          |
|         | Celkem odst. 4                                                  |                       | -105 266,60 Kč | 606 339,37 Kč |                         |          |
|         |                                                                 |                       |                |               |                         |          |
|         |                                                                 |                       |                |               |                         |          |
|         |                                                                 |                       |                |               |                         |          |
|         | Navýšení dodatkem č.3                                           | 501 072,77 Kč         |                |               |                         |          |



| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                               |                                          |                               | 010 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| Střecha - provizorní opatření proti zatečení                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                               |                                          |                               |     |
| Stavba:                                                                                                                                                                                 | Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov |                                                                               |                                          |                               |     |
| Objekt:                                                                                                                                                                                 | Nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov                       |                                                                               |                                          |                               |     |
| Předkládá:                                                                                                                                                                              | Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov                                                    |                                                                               | Datum:                                   | 26.11.2024                    |     |
| Odesláno / předáno:                                                                                                                                                                     | Přílohy / počet listů                                                                    |                                                                               |                                          |                               |     |
| poštou                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | 1) Položkový rozpočet změny                                                   | 1                                        | list                          |     |
| e-mailem                                                                                                                                                                                | X                                                                                        |                                                                               |                                          |                               |     |
| osobně                                                                                                                                                                                  | X                                                                                        |                                                                               |                                          |                               |     |
| 1 Technický popis změny:                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                                          |                               |     |
| 1.1 Popis původního řešení:<br>Původní krytina měla být demontována v 6/2024. v 11/2024 měl být objekt pod novou střechou. Uvedené termíny nebyly dodrženy ve vazbě na přerušení prací. |                                                                                          |                                                                               |                                          |                               |     |
| 1.2 Popis nového řešení:<br>Plnoplošné zakrytí střech novou krytinou vč. kotvení, zatížení proti větru.                                                                                 |                                                                                          |                                                                               |                                          |                               |     |
| 2 Zdůvodnění změny:<br>Nutnost provedení jako opatření proti zatékání.                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                               |                                          |                               |     |
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:<br>projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL                                                                                   |                                                                                          |                                                                               |                                          |                               |     |
| 4 Dopad do smluvních termínů:<br>po předložení předmětné projektové dokumentace                                                                                                         |                                                                                          |                                                                               |                                          |                               |     |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek                                                                                           |                                                                                          |                                                                               |                                          |                               |     |
| odst. 4                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                               |                                          |                               |     |
| 6 Náklady:                                                                                                                                                                              | Cena méněprací (odpočet):                                                                | -                                                                             | bez DPH                                  |                               |     |
|                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací (přípočet):                                                               | +                                                                             | 206 339,37 Kč                            | bez DPH                       |     |
|                                                                                                                                                                                         | Výsledná cena změny:                                                                     |                                                                               | 206 339,37 Kč                            | bez DPH                       |     |
| 7 Schválil:                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                               |                                          |                               |     |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                                         |                                                                                          | za TDS:                                                                       | za AD:                                   | za uživatele:                 |     |
| 26.11.2024                                                                                                                                                                              |                                                                                          | 11.2.2025                                                                     |                                          |                               |     |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                               |                                          |                               |     |
| Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud<br>Společnost BAK - GEOSAN -<br>OKB Trutnov                                                                                                               |                                                                                          | Ing. Marek Martiška/Martin<br>Hynek<br>Ekologický rozvoj a výstavba<br>s.r.o. | Ing. Jan Dinga<br>DIGITRONIC CZ s. r. o. | Ing. Petr Kozák<br>ON Trutnov |     |
| Ing. Jiří Strnad<br>Královéhradecký kraj                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                               |                                          |                               |     |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov I

Objekt  
D.1.1a - Architektonicko stavební řešení

Místo

Zadavatel

Uchazeč  
BAK stavební společnost, a.s.

Datum

Projektant

Zpracovatel

| PČ                                           | Typ | Kód            | Popis                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava     |
|----------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| Náklady soupisu celkem                       |     |                |                                                                                                       |    |          |              | 206 339,37        |                     |
| Střecha - provizorní opatření proti zatečení |     |                |                                                                                                       |    |          |              | 206 339,37        |                     |
| N1                                           | SP  | 712363444      | Přivezení povlak krytiny mechanicky kotvený do betonu Tl tl přes 100 do 140 mm vnitřní pole, budova v | m2 | 458,000  | 209,88       | 96 125,04         | CS ÚRS 2024 02*0,99 |
| N2                                           | SP  | 998712103      | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m                               | t  | 0,957    | 1 613,70     | 1 544,67          | CS ÚRS 2024 02*0,99 |
| N3                                           | H   | DEK.1015102080 | DEKPLAN 76 kotvený 1,5mm š.1,60m šedá (24m2)                                                          | m2 | 503,800  | 215,70       | 108 669,66        | CS ÚRS 2024 02*0,99 |
| Ztrátě:                                      |     |                |                                                                                                       | 10 | 45,8     |              |                   |                     |



| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          | 011 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----|
| Lešení                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          |     |
| <b>Stavba:</b>                                                                                                                                                                                           | Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov |                                                                         |                               |                                          |     |
| <b>Objekt:</b>                                                                                                                                                                                           | Nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov                       |                                                                         |                               |                                          |     |
| <b>Předkládá:</b>                                                                                                                                                                                        | Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov                                                    | <b>Datum:</b>                                                           | 17.12.2024                    |                                          |     |
| <b>Odesláno / předáno:</b>                                                                                                                                                                               | <b>Přílohy / počet listů</b>                                                             |                                                                         |                               |                                          |     |
| poštou                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | 1) Položkový rozpočet změny                                             | 1                             | list                                     |     |
| e-mailem                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                        |                                                                         |                               |                                          |     |
| osobně                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                        |                                                                         |                               |                                          |     |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          |     |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          |     |
| Původně bylo uvažováno s lešením v rozsahu dle VV na 90 dní.                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          |     |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          |     |
| Pronájem lešení prodloužen o 50 dní. Pozn.: Tento ZL lešení kompletně ruší, na základě aktualizovaného harmonogramu v návaznosti na zpracování nové PD bude vystaven ZL na komplet lešení pro realizaci. |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          |     |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          |     |
| Na základě rozhodnutí objednatele bylo lešení na objektu E ponecháno i v čase pozastavení prací.                                                                                                         |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          |     |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | ANO<br><small>(uvést jaký dokument)</small>                             | X                             | NE                                       |     |
| projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          |     |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | ANO<br><small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small> | X                             | NE                                       |     |
| po předložení předmětné projektové dokumentace                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          |     |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>                                                                                                     |                                                                                          |                                                                         |                               | odst. 4                                  |     |
| <b>6 Náklady:</b>                                                                                                                                                                                        | Cena méněprací (odpočet):                                                                |                                                                         | -                             | -105 266,60 Kč bez DPH                   |     |
|                                                                                                                                                                                                          | Cena víceprací (přípočet):                                                               |                                                                         | +                             | bez DPH                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>Výsledná cena změny:</b>                                                              |                                                                         |                               | -105 266,60 Kč bez DPH                   |     |
| <b>7 Schválil:</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          |     |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                                                          | za TDS:                                                                                  | za AD:                                                                  | za uživatele:                 | za objednatele:                          |     |
| 17.12.2024                                                                                                                                                                                               | 11.2.2025                                                                                |                                                                         |                               |                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                         |                               |                                          |     |
| Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud<br>Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov                                                                                                                                   | Ing. Marek Martiška/Martin Hynek<br>Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.                  | Ing. Jan Dinga<br>DIGITRONIC CZ s. r. o.                                | Ing. Petr Kozák<br>ON Trutnov | Ing. Jiří Strnád<br>Královéhradecký kraj |     |

| SOUPIS PRACÍ                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                      |    |              |              |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Název: Změna provozné technické objekty - ON Truhlový                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                      |    |              |              |                   |                 |
| Objekt: D.1.1a - Architektonicko stavební řešení                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                      |    |              |              |                   |                 |
| Město: Datum:                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                      |    |              |              |                   |                 |
| Zadavatel: Projektant:                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                      |    |              |              |                   |                 |
| Ukončení: BAK stavební společnost, a.s. Zpracovatel:                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                      |    |              |              |                   |                 |
| PČ                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                | MJ | Množství     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                      |    |              |              | -105 266,60       |                 |
| Lešení                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                      |    |              |              | -105 266,60       |                 |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 941111112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m     | m2 | -391,000     | 82,90        | -32 413,90        | CS ÚRS 2023 01  |
| Odpčetí za neprovedenou výměru 1117-1508=-391                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                      |    | -391,000     | 0            |                   |                 |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 941111212 | Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití                 | m2 | 55 850,000   | 1,00         | 55 850,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 1117,000/50 (průměrné lešení 27,6 - 13,11. = 140 dní, původně 90 dní, navíc 50 dní) |     |           |                                                                                                                      |    | 55 850,000   | 0            |                   |                 |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 941111212 | Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití                 | m2 | -35 190,000  | 1,00         | -35 190,00        | CS ÚRS 2023 01  |
| Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112, odpčetí za neprovedenou výměru -391*90=-35190                                      |     |           |                                                                                                                      |    | -35 190,000  | 0            |                   |                 |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                     | m2 | -1 153,000   | 23,50        | -27 095,50        | CS ÚRS 2023 01  |
| Odpčetí za neprovedenou výměru 355-1508=-1153                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                      |    | -1 153,000   | 0            |                   |                 |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití                                                                 | m2 | 31 950,000   | 0,40         | 12 780,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 355*90=31950 (90 dní navíc)                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                      |    | 31 950,000   | 0            |                   |                 |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití                                                                 | m2 | -103 770,000 | 0,40         | -41 508,00        | CS ÚRS 2023 01  |
| Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111, odpčetí za neprovedenou výměru -1153*90=-103770                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                      |    | -103 770,000 | 0            |                   |                 |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                   | m2 | -1 153,000   | 15,80        | -18 217,40        | CS ÚRS 2023 01  |
| Demontáž ochranné sítě zavedení na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken, odpčetí -1153                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                      |    | -1 153,000   | 0            |                   |                 |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | -391,000     | 49,80        | -19 471,80        | CS ÚRS 2023 01  |
| Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. 1006 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m, odpčetí -391                                                                                |     |           |                                                                                                                      |    | -391,000     | 0            |                   |                 |

# ZMĚNOVÝ LIST

PD

012

|            |                                                                                          |        |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:    | Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov |        |            |
| Objekt:    | Nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov                       |        |            |
| Předkládá: | Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov                                                    | Datum: | 13.01.2025 |

|                     |                       |   |      |
|---------------------|-----------------------|---|------|
| Odesláno / předáno: | Přílohy / počet listů |   |      |
| poštou              |                       | 1 | list |
| e-mailem            | X                     |   |      |
| osobně              | X                     |   |      |

## 1 Technický popis změny:

### 1.1 Popis původního řešení:

### 1.2 Popis nového řešení:

## 2 Zdůvodnění změny:

Zpracování změny stavebně konstrukčního řešení dokumentace stavby na základě skutečného stavu konstrukcí v 1. PP oproti předpokladu v DPS.

|                                               |   |                              |  |    |
|-----------------------------------------------|---|------------------------------|--|----|
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: | X | ANO<br>(uvést jaký dokument) |  | NE |
|-----------------------------------------------|---|------------------------------|--|----|

projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL

|                               |   |                                                          |  |    |
|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------|--|----|
| 4 Dopad do smluvních termínů: | X | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) |  | NE |
|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------|--|----|

na základě předmětné projektové dokumentace, která bude předložena do 31.3.2025

|                                                                                               |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek | odst. | 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|

|            |                            |   |               |         |
|------------|----------------------------|---|---------------|---------|
| 6 Náklady: | Cena méněprací (odpočet):  | - |               | bez DPH |
|            | Cena víceprací (přípočet): | + | 400 000,00 Kč | bez DPH |
|            | Výsledná cena změny:       |   | 400 000,00 Kč | bez DPH |

## 7 Schválil:

|                 |           |        |               |                 |
|-----------------|-----------|--------|---------------|-----------------|
| za zhotovitele: | za TDS:   | za AD: | za uživatele: | za objednatele: |
| 13.01.2025      | 11.2.2025 |        |               |                 |

|                                                                           |                                                                               |                                          |                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud<br>Společnost BAK - GEOSAN -<br>OKB Trutnov | Ing. Marek Martiška/Martin<br>Hynek<br>Ekologický rozvoj a výstavba<br>s.r.o. | Ing. Jan Dinga<br>DIGITRONIC CZ s. r. o. | Ing. Petr Kozák<br>ON Trutnov | Ing. Jiří Strnad<br>Královéhradecký kraj |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|

## SOUPIS PRACÍ

Návodce provozní techniky - ON Technic 3

#### D.1.1a - Architektonicko stavebni řešení

Uchazeč

BAK stavebni společnost, a.s.

| PČ                                                                                                                                                | Typ | Kód | Popis                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                     |     |     |                                                 |     |          |              | <b>400 000,00</b> |                 |
| PD                                                                                                                                                |     |     |                                                 |     |          |              | 400 000,00        |                 |
|                                                                                                                                                   |     |     | Stavebné konstrukční řešení - změna dokumentace | kpl | 1,000    | 400 000,00   | 400 000,00        |                 |
| <p>Zpracování změny stavební konstrukčního řešení dokumentace stavby na základě skutečného stavu konstrukcí v 1. PP oproti předpokladu v DPS.</p> |     |     |                                                 |     |          |              |                   |                 |

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v ON Trutnov "

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|                                                                     |                                     |                                |  |                                        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                      |                                     | 168 889 999,98 Kč bez DPH      |  |                                        |     |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?      |                                     | ANO                            |  |                                        |     |
| Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků) |                                     | 168 889 999,98 Kč bez DPH      |  |                                        |     |
| Druh veřejné zakázky                                                |                                     | stavební práce                 |  |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                               |                                     | + 0,00 Kč bez DPH              |  | Dodatek č. 1                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                               |                                     | – 0,00 Kč bez DPH              |  |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                               |                                     | + 7 562 314,52 Kč bez DPH      |  | Dodatek č. 2                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                               |                                     | – 3 416 395,63 Kč bez DPH      |  |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                               |                                     | + 606 339,37 Kč bez DPH        |  | Dodatek č. 3                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                               |                                     | – 105 266,60 Kč bez DPH        |  |                                        |     |
|                                                                     |                                     |                                |  | Dodatek č. 4                           | NE  |
|                                                                     |                                     |                                |  |                                        |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 4)                                  |                                     | + 8 168 653,89 Kč bez DPH      |  | POSOUZENÍ:                             |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 4)                                  |                                     | – 3 521 662,23 Kč bez DPH      |  |                                        |     |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                        |                                     | 11 690 316,12 Kč bez DPH       |  | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| a)                                                                  | (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) | 11 690 316 Kč < 135 348 000 Kč |  |                                        |     |
| b)                                                                  | (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %   | 6,92 % < 15,00 %               |  |                                        |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

|                                    |                           |              |     |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                       | 168 889 999,98 Kč bez DPH |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 42 291,74 Kč bez DPH    | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 42 291,74 Kč bez DPH    |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | – 0,00 Kč bez DPH         |              |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

|                                           |                           |              |     |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                              | 168 889 999,98 Kč bez DPH |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 270 145,04 Kč bez DPH   | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |

|                                                                  |                         |              |     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 0,00 Kč bez DPH       | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 6)                               | + 270 145,04 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi   | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |

| § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6                          |                                                         |                           |                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Smluvní cena                                                     |                                                         | 168 889 999,98 Kč bez DPH |                                         |
| (5)                                                              | Všechny vícepráce (k odst. 5)                           | + 42 291,74 Kč bez DPH    |                                         |
|                                                                  | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH         |                                         |
| (6)                                                              | Všechny vícepráce (k odst. 6)                           | + 270 145,04 Kč bez DPH   |                                         |
|                                                                  | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH         |                                         |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) |                                                         | 312 436,78 Kč bez DPH     | POSOUZENÍ:<br>Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (9)                                                              | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %                        | 0,18 % ≤ 30,00 %          |                                         |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7       |                   |              |     |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH   | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH   |              |     |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč ≥ 0 Kč       |              |     |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | – 0,00 Kč bez DPH |              |     |
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH   | Dodatek č. 2 | ANO |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH   |              |     |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč ≥ 0 Kč       |              |     |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | – 0,00 Kč bez DPH |              |     |
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH   | Dodatek č. 3 | ANO |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH   |              |     |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč ≥ 0 Kč       |              |     |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | – 0,00 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | – 0,00 Kč bez DPH |              |     |

| § 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"     |                           |                                  |     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----|
| Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)                   | 5 000 000,00 Kč bez DPH   |                                  |     |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                      | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 1                     | ANO |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                      | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 2                     | ANO |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                      | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 3                     | ANO |
| Součet všech vyhrazených změn                       | + 0,00 Kč bez DPH         | POSOUZENÍ:                       |     |
| (Vyhr. změny / Předpokl. h.) ≤ 30 %                 | 0,00 % ≤ 30,00 %          | Vyhrazená změna nepřekročí 30 %. |     |
| Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky | 168 889 999,98 Kč bez DPH |                                  |     |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU                  |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku                             | 3                       |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 606 339,37 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 105 266,60 Kč bez DPH |
| Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)       | + 0,00 Kč bez DPH       |

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Celkové navýšení smluvní ceny</b> (aktuálního dodatku) | <b>501 072,77 Kč bez DPH</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|

| <b>SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ</b>                  |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>                  | <b>168 889 999,98 Kč bez DPH</b> |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1                        | 168 889 999,98 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2                        | 173 348 355,65 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 3                        | 173 849 428,42 Kč bez DPH        |
| <b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b> | <b>173 849 428,42 Kč bez DPH</b> |

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad



## PLNÁ MOC

**EOSAN GROUP a. s.**, IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, chodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Medou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto  
**z m o c ň u j e**

**Ing. Kamila Vykydala**, [redacted]  
výkonného ředitele společnosti,  
**Ing. Romanu Vidnerovou**, [redacted] finanční  
ředitelku,  
**JUDr. Ing. Karla Kutnohorského, LL.M.**, [redacted]  
ředitele Závodu pozemních staveb Čechy,  
**Ing. Františka Skalu**, [redacted] ředitele Závodu  
pozemních staveb Plzeň,  
**Ing. Jiřího Krzyse**, [redacted] ředitele  
Závodu pozemních staveb Ostrava,  
**Ing. Miroslava Vika**, [redacted]  
ředitele Závodu pozemních staveb strategických projektů,  
**Ing. Jiřího Chroustovského**, [redacted] ředitele  
Závodu dopravních staveb,  
**Ing. Zdeňka Jurásku**, [redacted] ředitele  
Závodu pozemních staveb Brno,  
**Miroslava Hlavu**, [redacted], ředitele Závodu  
pozemních staveb Hradec Králové,  
**Lukáše Laštovičku, DiS.**, [redacted] výrobního  
náměstka,  
**Lukáše Trávníčka**, [redacted] výrobního  
náměstka,  
**Ing. Františka Váňu**, [redacted] výrobního náměstka,  
**Ing. Ondřeje Valentu**, [redacted], výrobního  
náměstka pro ekologické stavby,  
**Ing. Pavla Olenička**, [redacted]  
obchodního náměstka,  
**Marka Podzemného**, [redacted]  
obchodního náměstka,  
**Ing. Petra Dontha**, [redacted] obchodního  
náměstka,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ing. Kamil Vykydal** a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců nebo **Ing. Romana Vidnerová** a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne [redacted]

Ludek Meda [redacted] nstva  
**GEOSAN GROUP a. s.**

Ivan Havel, [redacted]  
**GEOSAN GROUP a. s.**

Přijímám zn

**Ing. Kamil Vykydal**, výkonný ředitel

**Ing. Romana Vidnerová**, finanční ředitelka

**JUDr. Ing. Karel Kutáňhorský, LL.M.**,  
ředitel Závodu pozemních staveb Čechy

**Ing. František Skala**,  
ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň

**Ing. Jiří Krzys**,  
ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava

**Ing. Miroslav Vik**,  
ředitel Závodu pozemních staveb strategických projektů

**Ing. Jiří Chroustovský**,  
ředitel Závodu dopravních staveb

**Ing. Zdeněk Jurásek**,  
ředitel Závodu pozemních staveb Brno

**Miroslav Hlava**,  
ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové

**Lukáš Laštovička**, výrobní náměstek

**Lukáš Trávníček**, výrobní náměstek

**Ing. František Váňa**, výrobní náměstek

**Ing. Ondřej Valenta**,  
výrobní náměstek pro ekologické stavby

**Ing. Pavel Oleníček**, obchodní náměstek

**Marek Podzemný**, obchodní náměstek

**Ing. Petr Donth**, obchodní náměstek

## PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **22879/031/2024**

Já, níže podepsaný

**Mgr. Daniel Thelen**

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| jméno a příjmení | Luděk Kostka |
| datum narození   |              |
| bydliště         |              |
| místo narození   | Kolín        |

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| typ dokladu          | občanský průkaz |
| číslo dokladu        |                 |
| doklad vydal         |                 |
| datum vydání dokladu |                 |

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025



Mgr. Daniel Thelen, advokát

**PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM**

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **22879/032/2024**

Já, níže podepsaný

**Mgr. Daniel Thelen**

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

|                  |            |
|------------------|------------|
| jméno a příjmení | Ivan Havel |
| datum narození   |            |
| bydliště         |            |
| místo narození   |            |

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| typ dokladu          | občanský průkaz |
| číslo dokladu        |                 |
| doklad vydal         |                 |
| datum vydání dokladu |                 |

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025



Mgr. Daniel Thelen, advokát



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169420302-18390-250107103401.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169420302-18390-250107103401**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **5**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 7, IČ: 00063754

Pracoviště: Městská část Praha 7

Datum vyhotovení: **07.01.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA OŽDIANOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



169420302-18390-250107103401