

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.12.2018, ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-30373/MJ/2022 ze dne 1. 9. 2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

- (2) **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: [REDACTED]

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„III/2997 Josefov – Hradec Králové (odbočka Piletice) -
Část I: III/2997 Josefov - Vlkov“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 19.12.2018)

1.000.000,00 Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 1

62.000,00 Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 2	110.000,00 Kč
<i>Diagnostika</i>	<i>101.920,00 Kč</i>
<i>Zpracování do dokumentace</i>	<i>8.080,00 Kč</i>
Cena celkem bez DPH	1.172.000,00 Kč
DPH (21%)	246.120,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.418.120,00 Kč

2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

A) Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Pro část I.:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu + diagnostický průzkum v konceptu	do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 3 týdnů dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Aktualizace DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zpracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

B) Dále se upravuje v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

Diagnostika vozovky, mostů a propustků musí obsahovat vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Číslo stavby: 34191

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16.12.2024 ^{14.4.2025}
^{10/664/2025} 03-04-2025

V Hradci Králové dne 17.04. 2025

V Hradci Králové dne

Objednatel
Petr Koleta
hejtmán

Zhotovitel
Ing. Ivan Šír
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

34191

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/2997 Josefův - Hradec Králové (odbočka Piletice) - Část I: III/2997 Josefův - Vlčkov"

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 25962914

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

19.12.2018

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

8.1.2020, dodatek č.1

Popis a zdůvodnění změny:

V době po odevzdání projektové dokumentace došlo k další změně předpisu, který řeší možnost nakládání se znovuzískaným asfaltovým materiálem. Vyhláška č. 130/2019 Sb, na základě které byly provedeny průzkumy dle dodatku č.1, již neplatí a byla nahrazena vyhláškou č. 283/2023 Sb. Nová vyhláška již zahrnuje možnost zpětného použití i pro penetrační makadamy, pro jejichž použitelnost je ale nutné provést další zkoušky. Bez provedení průzkumu dle platné vyhlášky není možné zpracovat položkový rozpočet.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 000 000,00 Kč	1 062 000,00 Kč		110 000,00 Kč	1 172 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu + diagnostický průzkum v konceptu	do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	x
DSP +PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	x
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	x
Aktualizace DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	x	do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2

Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)	
----------------	--	--

Přílohy evidenčního listu :

1.	Cenová nabídka - stanovení obsahu PAU
2.	
3.	
4.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

„Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Josefov – Hradec králové (odbočka Piletice)“

část I. – III/2997 Josefov – Vlkov

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	Cena dle nabídky	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		Cena celkem po změnách
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	150 000,00					150 000,00
b.	Diagnostický průzkum	145 000,00					145 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	0,00	62 000,00	0,00			62 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	0,00			110 000,00	0,00	110 000,00
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	65 000,00					65 000,00
e.	PD ve stupni DSP+PDPS včetně odvodnění	436 000,00					436 000,00
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	75 000,00					75 000,00
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	10 000,00					10 000,00
h.	DIO a PD objízdných tras	15 000,00					15 000,00
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	6 000,00					6 000,00
j.	Dendrologický průzkum	8 000,00					8 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		910 000,00	62 000,00	0,00	110 000,00	0,00	1 082 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 180 hod x 500 Kč/hod		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
CENA CELKEM bez DPH		1 000 000,00	62 000,00	0,00	110 000,00	0,00	1 172 000,00
DPH 21%		210 000,00	13 020,00	0,00	23 100,00	0,00	246 120,00
CENA CELKEM vč. DPH		1 210 000,00	75 020,00	0,00	133 100,00	0,00	1 418 120,00

Cenová nabídka na stanovení obsahu PAU "III-2997 Josefov – Hradec Králové"

Jednotkové ceny				Cena díla	
Poř. číslo	Popis úkonu	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Počet jednotek	Cena bez DPH
"úsek I. Josefov – Vlkov (po křižovatku Smiřice – Smržov) " předpoklad plochy 26 000 m ²					
1	Jádrové vývrty do hloubky max. 250 mm, odběr dílčích vzorků, včetně zapravení	ks	1 320	11	14 520 Kč
2	Stanovení obsahu PAU v pojivu asfaltem stmelených vrstev (Vyhl. 283/2023 Sb.), zařazení do kategorií ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS- T3 nebo ZAS-T4, z každé vrstvy HAV a PM	ks	2 200	31	68 200 Kč
3*	Stanovení obsahu škodlivin ve výluhu dle vyhl. č. 273/2021 Sb. příl. č. 2, pro kvalitativní třídu materiálu dle obsahu PAU kat. ZAS-T3 a ZAS-T4, dle vyhl. 283/2023 Sb.	ks	2 400	6	14 400 Kč
4	Vypracování závěrečné zprávy	hod	800	6	4 800 Kč
Celkem bez DPH		101 920 Kč			
"úsek II. křižovatka Smiřice – Smržov po křižovatku Piletická" předpoklad plochy 56 500 m ²					
1	Jádrové vývrty do hloubky max. 250 mm, odběr dílčích vzorků, včetně zapravení	ks	1 320	23	30 360 Kč
2	Stanovení obsahu PAU v pojivu asfaltem stmelených vrstev (Vyhl. 283/2023 Sb.), zařazení do kategorií ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS- T3 nebo ZAS-T4, z každé vrstvy HAV a PM	ks	2 200	59	129 800 Kč
3*	Stanovení obsahu škodlivin ve výluhu dle vyhl. č. 273/2021 Sb. příl. č. 2, pro kvalitativní třídu materiálu dle obsahu PAU kat. ZAS-T3 a ZAS-T4, dle vyhl. 283/2023 Sb.	ks	2 400	12	28 800 Kč
4	Vypracování závěrečné zprávy	hod	800	10	8 000 Kč
Celkem bez DPH		196 960 Kč			
Celkem za oba úseky bez DPH		298 880 Kč			
Celkem s DPH		361 645 Kč			

Pozn. * Počet vzorků určen odhadem, čerpání v případě kat ZAS-T3 nebo ZAS-T4.

Cenová nabídka

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/2997 Josefov – Hradec Králové (odbočka Piletice) -
Část I: III/2997 Josefov - Vlkov“**

V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k další změně předpisu, který řeší možnost nakládání se znovuzískaným asfaltovým materiálem. Vyhláška č. 130/2019 Sb, na základě které byly provedeny průzkumy dle dodatku č.1, již neplatí a byla nahrazena vyhláškou č. 283/2023 Sb. Nová vyhláška již zahrnuje možnost zpětného použití i pro penetrační makadamy, pro jejichž použitelnost je ale nutné provést další zkoušky. Bez provedení průzkumu dle platné vyhlášky není možné zpracovat položkový rozpočet.

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 19. 12. 2018 a Dodatku č.1)	1 062 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	110 000,- Kč
<i>diagnostika</i>	<i>101 920,- Kč</i>
<i>zpracování do dokumentace</i>	<i>8 080,- Kč</i>
Cena celkem bez DPH	1 172 000,- Kč
DPH (21%)	246 120,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1 418 120,- Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

Diagnostika vozovky, mostů a propustků musí obsahovat vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - Část I: III/2997 Josefov -Vlkov"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		1 000 000,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 401 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 000 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 62 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 110 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 172 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 000 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 000 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 172 000,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	172 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	17,20 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 110 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	110 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 000 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 062 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 172 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 172 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: