

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Město Nový Bydžov**
Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 002 69 247
DIČ: CZ00269247
Zastoupeno Ing. Pavlem Loudou, starostou

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 252 53 361
DIČ: CZ25253361

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Změnového listu č. 3 a položkového rozpočtu, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově**“, včetně změny č. 1 – 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **18.993 418,96 Kč vč. DPH** (slovy: devatenáct milionů padesát jedna tisíc osm set dvacet Korun českých osmdesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto **Dodatkem mění takto:**

Cena bez DPH	15 697 040,46 Kč
DPH (21%)	3 296 378,50 Kč
Cena celkem	18 993 418,96 Kč

Číslo stavby: 32917

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0599

Číslo smlouvy Objednatele: 2024-172/I

3) Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku je i Tabulka rekapitulace nabídkové ceny.


Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.


Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Nový Bydžov č. ^{1302/662/2025} 1302/662/2025, ze dne 14. 4. 2025.

V Novém Bydžově dne 15. 4. 2025



Objednatel
Ing. Pavel Louda
starosta

V Pardubicích dne 15. 4. 2025



Zhotovitel
Petr Janeček, DiS
člen představenstva

SO 431/03

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název Stavby:	329 17-NB-CH - II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	21-039-03 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 431 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	SO 431/003

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1/5	
Soupis prací	3/5	
Zápis ze stavebního deníku ze dne 2.10.2024	1/5	

Změnový list			
Název Stavby dle SoD: II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 431/03	Číslo ZBV 03
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 431 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení			
Strany smlouvy o dílo 955/47R/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2024			
Objednatel: Město Nový Bydžov se sídlem Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov			
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice			
Přílohy Změnového listu: Soupis prací 3 počet listů		Příjemce Za objednatele: Ing. Leoš Mendl	
Iniciátor Změny: Objednatel			
Popis změny: V průběhu realizace došlo na základě požadavků objednatele ke změnám původně navržených prvků veřejného osvětlení. Původně navržené hliníkové stožáry, výložníky byly nahrazeny pozinkovanými ocelovými stožáry a betonové prvky základu byly nahrazeny plastovým pouzdem, které vyhovují podmínkám investora. Zároveň došlo k doplnění dalších prvků, které nebyly součástí původní dokumentace, a to zejména: - výměna svítidel SP100 na objektu č.p. 18 v místě napojení na stávající veřejné osvětlení, - výměna svítidel SP100 na objektu č.p. 78 v místě napojení na vánoční výzdobu, - výměna stávajícího obloukového výložníku na objektu svítidla bod č. 1. Veškeré změny a doplnění a včetně jejich technického provedení byly provedeny na základě požadavků a investora.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-48 266,00 Kč	0,00 Kč	-48 266,00 Kč	48 266,00 Kč
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Správce stavby):	jméno	Ing. Leoš Mendl	podpis
Zhotovitel:	jméno	Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb	podpis
			26-03-2025

Změna stavby č. 03 Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově - Veřejné osvětlení - změna stožárů VO, výložníků, pouzder VO a výměna SP

Stavba: 329 17-NB-CH - II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Objekt: SO 431 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení
Rozpočet: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

Objednatel: Ing. Leoš Menci
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb

Změna stavby celkem:	
Celková cena:	-48 266,00 Kč
DPH:	-10 135,86 Kč
Cena s DPH:	-58 401,86 Kč

--

Položky změny stavby č. 03

Rozpočet: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 431 Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení						
M21 Elektromontáže						
10	0000000.07	Kuželovy Al sloup, nadz. v. 6m, povrch. úpr. elox, ochrana Elastomer, dod.	KS	-4,000000	23 205,00	-92 820,00
105	0000000.07.R	Stožar silniční tříštupňový JBUD 6 ST, žárově zinkovaný	KS	4,000000	11 350,00	45 400,00
116	0000000.08.R	Stožar silniční tříštupňový JBUD 8 ST, žárově zinkovaný	KS	3,000000	17 090,00	51 270,00
12	0000000.09	Kuželovy Al sloup, nadz. v. 9m, povrch. úpr. elox, ochrana Elastomer, dod.	KS	-23,000000	39 795,00	-915 285,00
106	0000000.09.R	Stožar silniční tříštupňový JBUD 9 ST, žárově zinkovaný	KS	26,000000	20 425,00	531 050,00
13	0000000.10	Výložník Al na sloup, max. vyložení 2,0m, povrchová úprava elox	KS	-4,000000	8 505,00	-34 020,00
107	0000000.10.R	Výložník rovný UD1/89-2000, žárově zinkovaný	KS	8,000000	3 850,00	30 800,00
14	0000000.11	Výložník Al na sloup, max. vyložení 2,0m, povrchová úprava elox	KS	-11,000000	8 033,00	-88 363,00
108	0000000.11.R	Výložník rovný UD1/89-2000, žárově zinkovaný	KS	17,000000	3 850,00	65 450,00
15	0000000.12	Výložník Al na sloup, vyložení 1,0m, povrchová úprava elox	KS	-9,000000	7 875,00	-70 875,00
112	0000000.12.1.R	Dodávka stýpického výložníku na stožár č. 4	KS	1,000000	5 750,00	5 750,00
109	0000000.12.R	Výložník rovný UD1/89-1000, žárově zinkovaný	KS	9,000000	3 160,00	28 440,00
16	0000000.13	Výložník Al na sloup, vyložení 0,5m, povrchová úprava elox	KS	-3,000000	4 914,00	-14 742,00
17	0000000.14	Betonový prefabrikát + spojovací materiál	KS	-27,000000	4 463,00	-120 501,00
110	0000000.14.R	Plastové pouzdro 315/1500	KS	33,000000	1 725,00	56 925,00
28	000-0000.30	Komora kabelová ŠxDxV 700x500x600, se zátežovým vikem, vč. dodávky komory	KS	-9,000000	40 425,00	-363 825,00
111	000-0000.30.R	Komora kabelová ŠxDxV 580x580x600, se zátežovým vikem, vč. dodávky komory	KS	13,000000	63 250,00	822 250,00

114	210192102R00.1.R Výměna nové SP100 na objektu č.p. 18 v místě napojení na stáv. VO	KS	1,000000	5 060,00	5 060,00
115	210192102R00.2.R Výměna nové SP100 na objektu č.p. 78 v místě napojení na vřetovní výzdoby	KS	1,000000	4 885,00	4 885,00
113	210204100.1.R Výměna stávajícího oboukoveho výložníku na objektu sv. bod č. 1	KS	1,000000	4 885,00	4 885,00
	Cenová soustava: R - položka				
	Cenová soustava: R - položka				
	Cenová soustava: R - položka				

STAVBA: II/327 ZÁBĚDOV – NOVÝ BYDŽOV - NB CHODNÍKY



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Déšť	10,9°C	0,3 mm/h	2,9 m/s	78°	91%
12:00	Déšť	11,4°C	0,3 mm/h	2,0 m/s	100°	88%
18:00	Déšť	10,9°C	0,8 mm/h	1,8 m/s	64°	93%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.							
Barák Patrik	Dělník	1	10	Kamenický Marek	Dělník	1	10
Ing. Jaroslav Remza	Stavbyvedoucí	1	10	Kubín Ondřej	Dělník	1	10
Ing. Petr Dostál	Hlavní Stavbyvedoucí	1	8	Peterka Pavel	Dělník	1	10
Kamenický Josef	Dělník	1	10	Ryšína Jiří	Dělník	1	10
LoStav							
Hříbek Miloslav	Dělník	1	10	Sláma Petr	Stavbyvedoucí	1	10
Novák Jiří	Dělník	1	10				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
UNC	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Ryšína Jiří	1	10
Pásový bagr	LoStav	Hříbek Miloslav	1	10
Nákladní automobil	LoStav	Novák Jiří	1	10
Osobní automobily a dodávky			5	50

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
1) Kontrola BOZP a OPP			
2) odstranění konstrukčních vrstev stávajícího chodníku, včetně urovnání a přehutnění podkladu			
3) pokládka ŠD včetně rovnání a hutnění			
4) pokládka nového krytu chodníku z bet. dlažby dle schváleného vzoru			
5) pokládka mopové folie u zdí přilehlých nemovitostí			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Bobr Jiří (TDS)	NÁZEV DODAVATELE	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Zhotovitel dodá sloupy V.O. z AI nově v provedení Fe.			
Změna bude součástí ZBV.			

Podpisy:

II/327 Zábědov – Nový Bydžov

Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)		ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	278 960,00 Kč								278 960,00 Kč
SO 101	Chodník	6 498 270,52 Kč	403 053,57 Kč	0,00 Kč						6 901 324,09 Kč
SO 102	Sjezdy - nepochozí část	1 397 649,16 Kč								1 397 649,16 Kč
SO 103	Sjezdy - pochozí část	1 037 050,71 Kč								1 037 050,71 Kč
SO 431	Veřejné osvětlení	6 119 942,50 Kč								6 082 056,50 Kč
CENA CELKEM bez DPH		15 331 872,89 Kč	403 053,57 Kč	0,00 Kč		10 380,00 Kč	0,00 Kč		48 266,00 Kč	15 697 040,46 Kč
DPH 21%		3 219 693,31 Kč	84 641,25 Kč	0,00 Kč		2 179,80 Kč	0,00 Kč		10 135,86 Kč	3 296 378,50 Kč
CENA CELKEM		18 551 566,20 Kč	487 694,82 Kč	0,00 Kč		12 559,80 Kč	0,00 Kč		58 401,86 Kč	18 993 418,96 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"II/327 Zábědov - Nový Bydžov" Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	15 331 872,89 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 316 525,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 48 266,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 316 525,27 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 48 266,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	364 791,27 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	364 791 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	2,38 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	15 331 872,89 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	15 331 872,89 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 96 908,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 96 908,30 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	15 331 872,89 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 96 908,30 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	96 908,30 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,63 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 48 266,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-48 266,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	15 331 872,89 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	15 745 306,46 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	15 697 040,46 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	15 697 040,46 Kč bez DPH