

Dodatek č. 11

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“
číslo smlouvy	AV.22031.1.110/001/INV

Vedoucí společník : **GEOSAN GROUP a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou B 12459

IČO	28169522
DIČ	CZ28169522
se sídlem	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zástupce	Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel a Miroslav Hlava, ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové, oba na základě plné moci

Společník: **STRABAG a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou B 7634

IČO	60838744
DIČ	CZ60838744
se sídlem	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce	Michal Vaněček, prokurista a Ing. Jan Chromý, prokurista

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 96 až 106 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 100 a 106 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změny závazku dle ZL č. 96 až 99 a 101 až 105 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 96 až 106, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	756.399.380,63
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.654.104,83
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-5.768,93
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	760.047.716,53
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4.146.655,45
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-1.272.836,47
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	762.921.535,51
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	9.134.017,87
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	0,00
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	772.055.553,38
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	5.450.651,38
Cena méněprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	-2.313.987,64
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	775.192.217,12
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	4.861.364,06
Cena méněprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	- 1.838.219,15
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	778.215.362,03
Cena víceprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	8.827.534,02
Cena méněprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	-351.740,44
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	786.819.146,65
Cena víceprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	9.423.782,31
Cena méněprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	-2.025.574,07
Cena dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	794.217.354,89
Cena víceprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	29.681.361,89
Cena méněprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	-6.495.473,14
Cena dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	817.403.243,64
Cena víceprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	27.130.242,44
Cena méněprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	-3.961.558,14
Cena dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	840.571.927,94
Cena víceprací dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	14.512.409,43
Cena méněprací dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	-1.469.503,62

Cena dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	853.614.833,75
Cena víceprací dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	9.166.158,28
Cena méněprací dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	- 1.197.964,93
Cena dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	861.583.027,10

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/11/727/2025 ze dne 28. 4. 2025

Příloha


Příloha č. 1 - změnové listy č. 96 až 106

Příloha č. 2 - plná moc GEOSAN GROUP a.s.


Za objednatele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

Za zhotovitele



vedoucí společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“



GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“



**Michal
Vaněček**

Podpsal Michal Vaněček
DN: cn=Michal Vaněček, c=CZ,
email=michal.vaneczek@strabag.com
Datum: 2025.05.14 15:07:18 +02'00'

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Michal Vaněček, prokurista

**Ing. Jan
Chromý**

Podpsal Ing. Jan Chromý
DN: cn=Ing. Jan Chromý, c=CZ,
email=jan.chromy.74@gmail.com
Datum: 2025.05.13 18:14:03
+02'00'

STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Ing. Jan Chromý, prokurista

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín I, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Kostkou, předsedou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto
zmocňuje



aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání zmocněnci oprávnění jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat [redacted] a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců nebo HHHHHMHHHK dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.


Praha dne 2. ledna 2025



GEOSAN GROUP a. s.

GEOSAN GROUP a. s.

Příloha zprávy



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 026	Číslo změny stavby: 96
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 026	Číslo změny stavby: 96
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou		21.11.2024, 28.11.2024, 12.12.2024, 9.1.2025, 23.1.2025	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že původní navržené řešení není vhodné z důvodů uspořádání vybavení ordinací urgentního příjmu a manipulace pacientů na lehátkách v ordinacích. Vzniknul požadavek na na dispoziční úpravy ambulancí v 1.PP objektu SO 01 - Urgent. Stavební práce zahrnují v první řadě demontáže již hotových příček, podhledů nebo zárubní a odpočet původně uvažovaných dveřních otvorů. Nově byly doplněny sádrokartonové příčky dle aktuálních stavebních výkresů, dále musely být rozšířeny dveřní otvory, objednány nové dveře dle příslušné specifikace a požadovaných rozměrů, zrealizovány instalační předstěny a doplněny rozvody mediálních plynů do příslušných ambulancí. Součástí změnového listu je i záměna původně otevíravých dveří označených dle projektové dokumentace 01.71 za posuvné. Na záměnu způsobu užívání dveří se opět vážou příslušné stavební práce, jako jsou zejména úpravy na rozšíření, zapravení a vyztužení původní sádrokartonové příčky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-187 716,23		810 388,48	622 672,25
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

Úprava ambulancí 1.PP Urgentní příjem

Místo:	k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)	Datum:	
Objednatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Projektant:	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 622 672,25

D PSV - Práce a dodávky PSV 197 801,82

D 763 Konstrukce suché výstavby 197 801,82

383	K	763121465.1	DP4 - SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5, minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	13,050	1 094,31	14 280,75
-----	---	-------------	---	----	--------	----------	-----------

	vv		8,7*1,5		13,050		
--	----	--	---------	--	--------	--	--

	vv		Součet		13,050		
--	----	--	--------	--	--------	--	--

1	N	763111812R01	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité - 100% hotovo, včetně všech vedení instalací, koncových prvků, postupné rozebírání	m2	81,860	270,00	22 102,20
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

	vv		m.č.0027/0028		21,970		
--	----	--	---------------	--	--------	--	--

	vv		m.č.0025/0026		21,970		
--	----	--	---------------	--	--------	--	--

	vv		m.č.0018		5,440		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		m.č.0023		5,440		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		m.č.0024		5,440		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		m.č.0025		5,440		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		m.č.0026		2,640		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		m.č.0027		5,440		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		m.č.0028		2,640		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		m.č.0029		5,440		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		Součet		81,860		
--	----	--	--------	--	--------	--	--

370	K	763111417	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5, minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	37,920	1 344,10	50 968,27
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

	vv		m.č.0018		5,440		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		m.č.0023		5,440		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		m.č.0024		5,440		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		m.č.0025		5,440		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		m.č.0026		2,640		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		m.č.0027		5,440		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		m.č.0028		2,640		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		m.č.0029		5,440		
--	----	--	----------	--	-------	--	--

	vv		Součet		37,920		
--	----	--	--------	--	--------	--	--

27	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,910	297,37	4 433,79
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

	vv		0,9*2,1*7		13,230		
--	----	--	-----------	--	--------	--	--

	vv		0,8*2,1*1		1,680		
--	----	--	-----------	--	-------	--	--

	vv		Součet		14,910		
--	----	--	--------	--	--------	--	--

400	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	6,000	2 290,92	13 745,52
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

406	M	55331597	OZ-S - ocelová zárubeň do SDK příčky, celoovodové tesnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 150mm, rozměru 1100/2100mm	kus	6,000	4 900,02	29 400,12
-----	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------

2	N	R02	Demontáž SDK podhledu pružně zavěšeného SDK na nosném roštu z plechových prutů, opláštěný SDK deskou tl. 15 mm - 85% hotovo, včetně všech vedení instalací, koncových prvků, postupné rozebírání	m2	45,260	270,00	12 220,20
---	---	-----	--	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		W	m.č.0027/0028		12,630		
		W	m.č.0025/0026		12,630		
		W	m.č.0018		2,500		
		W	m.č.0023		2,500		
		W	m.č.0024		2,500		
		W	m.č.0025		2,500		
		W	m.č.0026		2,500		
		W	m.č.0027		2,500		
		W	m.č.0028		2,500		
		W	m.č.0029		2,500		
		W	Součet		45,260		
385	K	763131414	SDR - Podhled průzhe zavesený SDR na nosném roštu z plechových profilů, oplástený SDR deskou tl. 15 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podkladu)	m2	45,260	820,73	37 146,24
94	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,794	2 259,99	6 314,41
425	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	4,030	1 784,20	7 190,33
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 152,12
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 152,12
216	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,600	297,37	3 152,12

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (max. % hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat		3= 1x30%
756 369 380,63		0,00	226 919 814,19

Poznámka:
Cenu měnícípráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH														
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech ménícíchprácí předchodících ZBV	Cena navrhovaných ménícíchprácí	Cena všech ménícíchprácí včetně navrhovaných	Cena stavby s ménícípráci 144 a bez výměrcprácí	Cena navrhovaných výměrcprácí	Cena všech výměrcprácí včetně navrhovaných	Cena stavby s výměrcpráci 144 a bez výměrcprácí	Nová cena stavby všepráci 144 a bez výměrcprácí	Finanční změna v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	11101	Rozšíření energetického	Stavební úpravy základů údržby	ANO	0,00	0,00	756 369 380,63	169 199,02	169 199,02	756 538 579,65	756 538 579,65	100,02%	0,02%	0,02%
2	119_101	Asanace a přestěbní opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	756 363 611,70	60 425,03	229 624,05	756 620 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%	0,03%
3	0201	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 363 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	12201	Přelozka stávkoprodu	Provozovní přelozka otčického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 363 611,70	80 558,42	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%	0,49%
5	0202	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařazení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 233 187,38	100,51%	0,51%
6	0101	Úpravy v DIGIP	Odhalení a obnovení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,56%
7	0203	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provozovního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,57%
8	10201	Dopravní značení	Dopravní značení Invalide	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	0204	Úpravy v DIGIP	Zakládání zkrácení dráhy	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 083,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,62%
10	11501	Analýza rozvodů stávkoprodu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 992,16	-223 793,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 012,11	761 562 992,74	761 530 209,28	100,65%	0,65%
11	0102	Úpravy v DIGIP	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 793,46	0,00	-223 793,46	756 175 597,17	296 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,69%
12	12202	Přelozka stávkoprodu	Provozovní přelozka otčického kabelu	ANO	-223 793,46	0,00	-223 793,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,83	100,70%	0,73%
13	10601	Úpravy aneolového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 793,46	0,00	-223 793,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,73%
14	0103	Úpravy v DIGIP	Zařízení zeminy	ANO	-223 793,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	0206	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	0207	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	0205	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	876 631,36	16 934 778,15	773 334 156,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Náhrada potrubí	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	116001	Přelozka mediálních plynů	Přelozka mediálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 377 013,70	102,25%	2,42%
20	01004	Úpravy aneolového vodovodu	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 132 420,06	1 996 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 395 905,18	102,24%	2,67%
21	02008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 395 905,18	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provozovní přelozky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111002	Rozšíření energetického	Úprava objektu garží a energetického	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02009	Úpravy v DIGIP	Zřízení bouřní podlahy	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podlahy	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 786 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01005	Úpravy v DIGIP	Změna opěrných konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01006	Úpravy v DIGIP	Návrhové zámečnické konstrukce	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 995,14	102,53%	3,01%
28	01007	Úpravy v DIGIP	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01008	Úpravy v DIGIP	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 928,97	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 485,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	10601	Úpravy aneolového vodovodu	Přelozka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	10602	Úpravy aneolového vodovodu	Přelozka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	776 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	222 593,63	26 909 880,80	782 299 961,43	777 617 945,07	102,92%	3,40%
34	02013	Úpravy v DIGIP	Přelozka anglických dvířek	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 314,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	10501	Přelozka splaškové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 662,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	11103	Rozšíření energetického	Věneč atiky u energetického	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	11601	PS 06 Zdroje mediálních plynů v SO 111	Provozovní zdroj elektro	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provozovní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,02%	3,71%
39	119_102	Asanace a přestěbní opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 87,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PO změna vytáhu a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02014	Úpravy v DIGIP	Obdoburní shrom	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 397 085,11	780 956 262,92	103,25%	3,96%
42	01009	Úpravy v DIGIP	Doplnění podlahy KERDYNE	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,28%	3,98%
43	10401	Přelozka splaškové kanalizace	Úprava deskové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-104 052,50	-5 604 312,59	750 968 064,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	778 733 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení kanálu	ANO	-5 604 312,59	0,00	-5 604 312,59	750 968 064,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provozovní kanalizace	ANO	-5 604 312,59	0,00	-5 604 312,59	750 968 064,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02015	Úpravy v DIGIP	Opodoba akustického podlahy v kotelně	ANO	-5 604 312,59	-118 129,50	-5 722 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 540 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Pochoz pro provozní plyn odpadového	ANO	-5 722 442,09	0,00	-5 722 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	10503	Úpravy aneolového vodovodu	Prodloužení vodovodu	ANO	-5 722 442,09	0,00	-5 722 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,28	103,78%	4,54%
49	11301	Analýza rozvodů nízkého napětí	Prodloužení garží a COV	ANO	-5 722 442,09	0,00	-5 722 442,09	750 640 938,54	1 875 341,53	36 202 316,65	792 601 699,28	786 943 257,19	104,02%	4,79%
50	10701	Přelozka potrubí pro hydranty	Nová potrubí podzemního hydrantu	ANO	-5 722 442,09	-24 110,54	-5 746 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 316,65	792 601 699,28	786 943 257,19	104,02%	4,79%
51	02016	Úpravy v DIGIP	Úprava odvětrávacího v 1 PP	ANO	-5 746 552,63	0,00	-5 746 552,63	750 616 828,00	29 898,18	36 232 204,83	79			

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 02 DIGP		
02 / 032		
97		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 032	Číslo změny stavby: 97
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Královéhradecký kraj, Společnost G+S		27.2.2025, 6.3.2025, 13.3.2025	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů -----) / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu jsou dodatečné stavební práce a úpravy nutné pro zrealizování nových výtahů H-V01 a H-V02 v objektu SO 02 - DIGP. Po zdemontování stávajících výtahů byl zjištěn skutečný stav výtahové šachty, který staticky nevyhovoval stavební připravenosti nových výtahů. Ze statických důvodů musely být proto do výtahové šachty doplněny ocelové konstrukce, konkrétně nové výtahářské kotvy do stropu výtahové šachty, ocelová konstrukce pro zpevnění výtahové šachty v místě kotvení na podlaží 6.NP a kotvící roznášecí desky vně výtahové šachty pro zajištění vyhovující únosnosti. S ohledem na realizaci OK pro zpevnění výtahové šachty musely být v podlaží 6.NP provedeny tyto stavební práce: odsekání obkladů, dlažby, otlučení omítky a ruční šetrné vybourání zděné příčky v tl. cca 800mm, dále demontáž klozetu, demontáž podhledu a opětovné zapravení dvou místností v rozsahu vybouraných ploch (nové obklady, nová omítka, nový podhled, zpětná montáž stávajícího klozetu, atd.). Dále byla provedena v místě horního přejezdu výtahu demolice stávající stěny, kde byla zhotovena nová ŽB stěna v tl. 1m. V každém podlaží muselo být dále provedeno u vstupů do výtahu odsekání špalet a ostění a odbourání ostění v rozsahu 16cm po celém obvodu s ohledem na rozšíření vstupních dveří do nových výtahů. Součástí soupisu prací jsou i náklady spojené s pronájmem lešení do výtahové šachty a dále lešení v nutném rozsahu pro demoliční práce. V rozpočtu nejsou započítány jiné práce nebo v jiném rozsahu, než je popsáno v soupisu prací. Např. není řešen SDK obklad kolem nově zrealizované OK pro zpevnění výtahové šachty v 6.NP - není požadováno. OK je opatřena pouze 1x základním nátěrem. Ve změnovém listě nejsou zahrnuty případné úpravy výtahové šachty pro výtahy V3 a V4.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		1 060 825,55	1 060 825,55
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 02 DIGP

Úprava výtahové šachty pro výtahy H-V01 a H-V02

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
atelér

Zhotovitel:

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280
02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 060 825,55
Poznámka: V rozpočtu prací není např. počítáno se SDK obkladem kolem nově zrealizované ocelové konstrukce pro zpevnění výtahové šachty v 6.NP DIGP								
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				39 205,05	
1	N	312321611	Výplňová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	1,150	5 055,95	5 814,34	ÚRS 2025 * 0,9992
	WV		Dobetonování obvodového zdiva výtahové šachty nad 6.NP po odbourání stávajícího zdiva v šířce 1m 2" (1*1,15*0,5)		1,150			
53	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,300	626,59	1 441,16	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
	WV		2" (1*1,15)		2,300			
54	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,300	281,33	647,06	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
55	K	312361821	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,140	55 755,36	7 805,75	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
75	K	340231025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tl 100 mm	m2	0,366	1 954,06	715,19	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
	WV		6. NP - zazdívká otvoru po vybourání zdiva pro ocelovku 0,8*3,05*0,15		0,366			
2	N	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,550	1 568,74	4 000,30	ÚRS 2025 * 0,9992
	WV		Dobetonování obvodového zdiva výtahové šachty nad 6.NP po odbourání stávajícího zdiva v šířce 1m 17" 0,15		2,550			
3	N	985331911	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci ve stísněném prostoru	m	2,550	615,51	1 569,54	ÚRS 2025 * 0,9992
6	N	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	2,550	138,89	354,17	ÚRS 2025 * 0,9992
7	N	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	5,040	1 598,72	8 057,55	ÚRS 2025 * 0,9992
8	N	063002000R01	Práce na těžce přístupných místech při betonáži	hod	10,000	550,00	5 500,00	položka ÚRS, cena vlastní
9	N	063603000R01	Omezení přístup pracovní techniky, přesun techniky do 6.NP	hod	6,000	550,00	3 300,00	položka ÚRS, cena vlastní
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 987,37	
10	N	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	3,100	46,26	143,42	ÚRS 2025 * 0,9992
	WV		6. NP - odkrytí zdiva před vybouráním 1*(3,05-1,5)*2		3,100			
110	K	611131122R01	Příprava podkladu, vyrovnaní, penetrační nátěr, spojovací můstky vnitřních stěn nanášený ručně	m2	9,150	79,34	725,96	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem
4	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	3,050	504,75	1 539,49	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem
5	K	612131121	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	9,600	73,87	709,15	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem
115	K	612321141.1	Vápenocementová omítka štuková dvoustvrvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,100	402,16	1 246,70	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem
47	K	711193138	Hydroizolační stěrka komplet vč. příslušenství (výztuž. síťovina, rohové pásy, těsnění prostupů armatur, atd.) tl. 2 mm	m2	4,500	588,79	2 649,56	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem
118	K	616331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá uzavřených kanálů nanášená ručně	m2	4,500	660,69	2 973,11	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 263,08	
18	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	64,092	52,06	3 336,52	ÚRS 2025 * 0,9992
	WV		Lešení pro přibourání špalet vstupů do výtahů DIGIP ve všech patrech					
	WV		Množství měrných jednotek se určuje v m3 jako součin půdorysné plochy a výšky					
	WV		14" (2,18*1,4) * 1,5		64,092			
	WV		Součet		64,092			
19	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m	897,288	1,66	1 488,31	ÚRS 2025 * 0,9992
	WV		64,092*14		897,288			
20	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m	64,092	41,47	2 657,69	ÚRS 2025 * 0,9992
21	K	949311113	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 20 do 30 m	m	24,850	1 179,06	29 299,54	ÚRS 2025 * 0,9992
	WV		Lešení pro kotvení prvků ve výtahové šachtě					
	WV		Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku.		24,850			
	WV		Součet		24,850			
22	K	949311213	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v přes 20 do 30 m za každý den použití	m	347,900	10,39	3 615,27	ÚRS 2025 * 0,9992
	WV		24,85*14		347,900			
23	K	949311813	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 20 do 30 m	m	24,850	826,34	20 534,51	ÚRS 2025 * 0,9992
65	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	239,000	59,47	14 213,33	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
	WV		Položka zahrnuje pouze hrubý stavební úklid na koště!					
	WV		Po přibourání špalet vstupů do výtahů DIGIP ve všech patrech					
	WV		14" 8*2		224,000			
	WV		Bourání v 6.NP					
	WV		1*11*2+2*1,5+5*2		15,000			
	WV		Součet		239,000			
79	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném nebo plynosilikátové pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,366	2 378,94	870,69	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
	WV		6. NP - vybourání zdiva pro ocelovku 0,8*3,05*0,15		0,366			
80	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	1,150	7 136,81	8 207,33	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
	WV		6. NP - dobetonávka 2" (1*1,15*0,5)		1,150			
24	K	967041112	Přisekání rovňových ostění v betonu	m2	10,458	1 089,13	11 390,10	ÚRS 2025 * 0,9992
	WV		Přibourání špalet vstupů do výtahů DIGIP ve všech patrech		10,458			
	WV		14" (0,15*2,18+0,15*1,4*2)					
86	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	7,238	178,42	1 291,40	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Příbourní špalet a ostění vstupů do výtahů DIGIP ve všech patrech					
			vv 0,15*(2,18*2+1,4*2+2,18*2+1,7*2)		2,238			
			vv 6. NP - vybourání podlahy pro ocelovku					
			vv 1*1*2		2,000			
			vv 6. NP - vybourání zdíva pro ocelovku					
			vv 1*1,5*2		3,000			
			vv Součet		7,238			
11	N	967031733	Přisekání plošné zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	2,440	486,61	1 187,33	ÚRS 2025 * 0,9992
			vv 6. NP - vybourání zdíva pro ocelovku, dorovnání po obou stranách					
			vv 0,8*3,05		2,440			
			vv Součet		2,440			
12	N	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000	273,78	273,78	ÚRS 2025 * 0,9992
13	N	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,000	897,28	897,28	ÚRS 2025 * 0,9992
	D	997	Přesun sutě				22 477,27	
14	N	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	5,225	3 747,00	19 578,08	ÚRS 2025 * 0,9992
			vv Přesun vybouraných hmot až ze 6.NP objektu DIGP					
87	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,225	261,68	1 367,28	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
88	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	229,900	3,96	910,40	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
			vv 5,225*44 *Přepočtené koeficientem množství					
91	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,512	118,95	179,85	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
92	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,932	118,95	229,81	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
93	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	1,781	118,95	211,85	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 368,74	
146	K	763135201	MIN1 - Montáž SDK lamelového, kazetového podhledu minerálního šxd 300x1200 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	3,750	499,58	1 873,43	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
			vv Demontáž a nová montáž kazetového podhledu na WC v 6.NP DIGP					
147	M	59030587	MIN1 - Podhled skládaný z desek z minerálních vláken pružně zavěšený na polozapuštěném roštu z kovových profilů. Opláštěný minerálními odnímatelnými kazetami tl. 15 mm, šířka 300 mm a délka min. 1200 mm. (vč. zakrytí volných svislých boků resp. čel)	m2	4,000	1 046,73	4 186,92	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
148	K	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	3,750	190,31	713,66	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
163	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,250	2 378,94	594,74	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
	D	767	Konstrukce zámečnické				871 396,33	
215	K	767995115R01	Montáž atypických zámečnických konstrukcí v omezeném prostoru v 6.NP objektu DIGP	kg	3 002,960	142,74	428 642,51	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
			vv Ztižená montáž ve stísněném prostoru v 6.NP objektu DIGP, montáž zahrnuje i ztižený přesun hmot					
214	M	15945237R01	Výtahářské kotevní body	t	1,116	167 580,00	187 019,28	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
			vv 2ks, HILTI HAP 2.5, dle výkresu č. D.1.2/804 - VÝKRES ÚPRAV VE STROPĚ NAD 6.NP v DIGIP, celková hmotnost výrobků pro 1ks výtahu: 558kg/ks					
221	M	13011000	Ostatní spojovací materiál, sváry, připoje, víčka a pod.	t	0,558	5 709,45	3 185,87	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
			vv 1,116*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		0,558			
214	M	15945237R02	Ocelová konstrukce zpevnění výtahové šachty, povrchová úprava 1x základní nátěr	t	0,520	119 898,41	62 347,17	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
			vv Jekl 150x150x8, 6x Plotna 700x400x20, 2x Plotna 700x670x20, 4x Plotna 350x250x25, 2x Plotna 350x295x25					
221	M	13011000	Ostatní spojovací materiál, sváry, připoje, víčka a pod.	t	0,082	5 709,45	468,17	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
			vv 0,520*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		0,082			
214	M	15945237R03	Kotvici roznášecí desky pro výtahy DIGP HV01, HV02, povrchová úprava 1x základní nátěr	t	0,604	214 104,31	129 353,26	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
			vv 22 ks velká deska = 600x400x8, 6x otvor D20mm, 2x díř M16, 26 ks malá deska = 400x400x8, 4x otvor D20mm, 2x díř M16					
221	M	13011000	Ostatní spojovací materiál, sváry, připoje, víčka a pod.	t	0,123	5 709,45	701,12	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
			vv 0,614*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		0,123			
15	N	062103000R	Překládání nákladu za pomoci mobilního jeřábu, hodinová pronájem včetně obsluhy a dopravy na stavbu, + přistavení	hod	6,000	9 500,00	57 000,00	Dle ZL 098
225	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	3,003	892,10	2 678,94	SoD 02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
	D	771	Podlahy z dlaždic				4 189,04	
132	K	771574260	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	2,000	745,80	1 491,60	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem
16	N	59761134	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	2,500	1 019,18	2 547,96	ÚRS 2025 * 0,9992
134	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,075	1 993,02	149,48	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem
	D	781	Dokončovací práce - obklady				6 456,93	
191	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených plastem obohacením lepidlem pro obkládání do tenkého lože na bázi cementu schopného přetváření (všechny rohy, kouty a hrany budou opatřeny podobkladovými lištami)	m2	4,500	745,80	3 356,10	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem
17	N	59761706	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	5,000	557,55	2 787,77	ÚRS 2025 * 0,9992
196	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	0,150	2 087,07	313,06	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				481,73	
866	K	784181001.5	Základní penetrační nátěr (parametry dle technické zprávy)	m2	4,500	14,27	64,22	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem
867	K	784211101.5	M2 - 2x interiérová silikonová bezrozpuštědlová barva pro malby stěn a stropů odolná plísňím, ořěr za moka: třída 1 dle normy ČSN EN 13 300 (parametry dle technické zprávy)	m2	4,500	92,78	417,51	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otkického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otkického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložka elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 736,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového odpadu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtřžené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 938,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stance mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 533,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíčků a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Připojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	817 452 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dílažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Připojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vratek	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	845 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845 168 190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravy	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853 197 757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853 614 833,75	112,91%	15,51%

96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 503,20	874 159 883,83	854 237 506,00	112,93%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 821 328,75	875 220 709,38	855 298 331,55	113,07%	15,71%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	98
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	116 / 003	
SO 116 Stanice medicíálních plynů		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	98
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 116 Stanice medicíálních plynů	116 / 003	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Královéhradecký kraj, Společnost G+S	30.01.2025, 06.02.2025, 13.02.2025, 20.02.2025	D
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění ocelové konstrukce pro jednotku vzduchotechniky na střeše objektu SO 116 - Medicíální plyny, která nebyla součástí výkazu výměr.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	393 753,93	393 753,93

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

D.2.116 - SO 116 Stanice medicínálních plynů

Soupis:

D.2.116.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 250 02

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	D	767	Konstrukce zámečnické
165	K	767997319	Montáž atypických zámečnických konstrukcí
	VV		2161+432
	VV		Součet
166	M	13013112957	Ocelová konstrukce pod VZT jednotky, konstrukce HEA 160 nosníky, příčníky IPE 160 nosníky a stojny jekl 100/100/5, spojovací plotny, povrchová úprava žárový zinek
	VV		HEA 160: 954,84kg/1000
	VV		IPE 160: 97,58kg/1000
	VV		JEKL 100/100/5: 184,80kg/1000
	VV		PLOTNY:
	VV		P15/250/250: 12ks/90,00kg/1000
	VV		P15/160/160: 16ks/56,00kg/1000
	VV		P20/160/160: 24ks/120,00kg/1000
	VV		P25/250/250: 24ks/312,00kg/1000
	VV		Součet
167	M	13011000	Ostatní spojovací materiál, sváry, přípoje, víčka a pod.
	VV		1,815*0,2 'Přepočtené koeficientem množství
N	K	789421531	Příplatek za žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm
	VV		HEA 160:
	VV		IPE 160:
	VV		JEKL 100/100/5:
	VV		PLOTNY:
	VV		Součet
N	K	062103000R	Překládání nákladu za pomocí mobilního jeřábu, hodinová pronájem včetně obsluhy a dopravy na stavbu, + přistavení
169	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

Projektant: DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

80 02 Kolín

MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			393 753,93	
			393 753,93	
			393 753,93	
kg	2 178,000	49,23	107 222,94	SoD + ZL 072
			2 593,000	
			2 178,000	
t	1,815	119 898,41	217 641,99	SoD + ZL 072
			0,955	
			0,098	
			0,185	
			0,090	
			0,056	
			0,120	
			0,312	
			1,815	
t	0,363	5 709,45	2 072,53	SoD + ZL 072
			0,363	
m2	42,220	1 199,04	50 623,47	ZL 072
	27,290			
	3,580			
	4,800			
	6,550			
			42,220	
hod	3,000	4 750,00	14 250,00	ZL 072
t	2,178	892,10	1 942,99	SoD + ZL 072

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areáliu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areál rozvodu slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižená bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnc atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 999 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového odpadu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 927 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíčů a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Připojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	790 927 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dílažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Připojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845 168 190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravný	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853 197 757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853 614 833,75	112,91%	15,51%

96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 503,20	874 159 883,83	854 237 506,00	112,93%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 821 328,75	875 220 709,38	855 298 331,55	113,07%	15,71%
98	116/003	Stanice medicíálních plynů	Ocelová koe	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 463,30	855 692 085,47	113,13%	15,76%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby: 99
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 001 / 027
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 001 / 027	Číslo změny stavby: 99
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Společnost G+S	15.01.2025, 22.01.2025, 29.01.2025, 06.02.2025	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění sádkartonových předstěn z důvodu provedení rozvodů ústředního topení pro nové radiátory osazené na parapet ve spojovacích krčcích v podlažích 3.NP - 6.NP mezi objektem urgentního příjmu a stávající budovou DIGP. Při osazování radiátorů na podlahu bylo zjištěno, že tyto zmenšují průjezd při manipulaci pacientů na lehátkách mezi budovami Urgentního příjmu a DIGP. Proto budou radiátory osazeny na parapety.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	380 812,30	380 812,30

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 282 01

PČ	Typ	Kód	Popis
Předstěny ve spojovací chodbě mezi DIGIP a urgentní			

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	D	763	Konstrukce suché výstavby
1	K	763121593R01	SDK stěna předsazená tl 55 mm pro chladicí a topné systémy profil CD+UD deska 1x10 mm bez izolace rozteč profilů 500 mm - 625mm
	VV		3.NP - m.č.3005
	VV		Špalety
	VV		6,2 x ((0,3-0)/2+0)
	VV		5,5 x ((0,55-0,4)/2+0,4)
	VV		Sloupy a stěny
	VV		1,15 x 3,1
	VV		1 x 3,4
	VV		2,4 x 3,5
	VV		2,3 x 2,5
	VV		Nadpraží
	VV		14,4 x 0,2
	VV		4.NP - m.č.4004+4008
	VV		Špalety
	VV		6,2 x ((0,75-0,65)/2+0,65))
	VV		6,2 x 0,65 x 2
	VV		5,5 x 0,65
	VV		5,2 x 0,65
	VV		Sloupy a stěny
	VV		1,2 x 2,9
	VV		1 x 3,1 x 3
	VV		0,4 x 3,1
	VV		1,8 x 3,1
	VV		0,7 x 3,1
	VV		Nadpraží
	VV		28,3 x 0,4
	VV		5.NP - m.č.5004+5008
	VV		Špalety
	VV		6,2 x ((0,35-0,25)/2+0,25)
	VV		6,2 x 0,25 x 2
	VV		5,5 x 0,25

VV 5,2 x 0,25
 VV Sloupy a stěny
 VV 1,2 x 3,4
 VV 1 x 3,1 x 3
 VV 0,4 x 3,1
 VV 1,8 x 3,1
 VV 0,7 x 3,1
 VV Nadpraží
 VV 28,5 x 0,4
 VV 6.NP - m.č.6002
 VV Špalety
 VV 1,55 x 0,25
 VV 5,5 x 0,25
 VV Sloupy a stěny
 VV 0,1 x 2,9
 VV 1 x 2,9
 VV 1,2 x 2,9
 VV Nadpraží
 VV 9,2 x 0,5
 VV Součet

2	N	763121713	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě
3	N	763182314	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl přes 0,3 do 0,5 m

VV 3.NP - m.č.3005
 VV Ostění oken
 VV 6,250 x 2 + 2,35 x 2
 VV 5,475 x 2 + 2,35 x 2
 VV 4.NP - m.č.4004+4008
 VV Ostění oken
 VV (6,250 x 2 + 1,95 x 2) x 3
 VV 5,475 x 2 + 1,95 x 2
 VV 5.NP - m.č.5004+5008
 VV Ostění oken
 VV (6,250 x 2 + 2,35 x 2) x 3
 VV 5,475 x 2 + 2,35 x 2
 VV 6.NP - m.č.6002
 VV Ostění oken
 VV 1,600 x 2 + 2,350 x 2
 VV 5,475 x 2 + 2,350 x 2
 VV Součet

4	N	763121711	SDK stěna předsazená dilatace
---	---	-----------	-------------------------------

VV 3.NP - m.č.3005
 VV 4.NP - m.č.4004+4008
 VV 5.NP - m.č.5004+5008
 VV 6.NP - m.č.6002
 VV Součet

5	N	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.
---	---	-----------	--

VV Vyztužení obvodového profilu předstěny
 VV Výdřeva 625x300x22mm (umyvadlo,pisoár) - bm
 VV 3.NP - m.č.3005
 VV 4.NP - m.č.4004+4008
 VV 5.NP - m.č.5004+5008
 VV 6.NP - m.č.6002
 VV Součet

425	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m
-----	---	-----------	---

Projektant: DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

30 02 Kolín

MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
příjem a v denní místnosti				
			380 812,30	
			380 812,30	
			380 812,30	
m2	134,420	1 443,75	194 069,14	ÚRS * 0,9992

0,930
2,613

3,565
3,400
8,400
5,750

2,880

4,340
8,060
3,575
3,380

3,480
9,300
1,240
5,580
2,170

11,320

1,860
3,100
1,375

1,300

4,080

9,300

1,240

5,580

2,170

11,400

0,388

1,375

0,290

2,900

3,480

4,600

134,420

m2	134,420	62,25	8 367,67	ÚRS * 0,9992
m	187,700	481,61	90 399,02	ÚRS * 0,9992

17,200

15,650

49,200

14,850

51,600

15,650

7,900

15,650

187,700

m	23,900	243,80	5 826,93	ÚRS * 0,9992
---	--------	--------	----------	--------------

2,830

10,900

8,220

1,950

23,900

m	103,590	672,46	69 660,13	ZL č. 075 - Revize DPS
---	---------	--------	-----------	------------------------

81,590

5,500

8,250

8,250

0,000

103,590

t	7,000	1 784,20	12 489,40	SoD 01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP
---	-------	----------	-----------	--

K čemu výztuhy? pro madla

› je potřeba pouze 12 m.

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areáliu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areál rozvodu slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižená bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového odpadu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtřizené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stance mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 533,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíčů a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	806 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845 168 190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravný	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853 197 757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853 614 833,75	112,91%	15,51%

96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 503,20	874 159 883,83	854 237 506,00	112,93%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 821 328,75	875 220 709,38	855 298 331,55	113,07%	15,71%
98	116/003	Stanice medicíálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 463,30	855 692 085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 275,60	856 072 897,77	113,18%	15,81%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 01 Urgentní příjem		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	100
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem	01 / 028	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou	06.03.2025, 13.03.2025	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění kuchyňských a pracovních linek dle vyvolaných změn uživatelem. Dále je součástí změnového listu odpočet skříněk pod umyvadla, označení OS 49, které nebudou předmětem dodávky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 010 248,70	547 531,40	-462 717,30

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt: SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

Kuchyňské a pracovní linky

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Projektant: DOMY spol. s .r.o.

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -462 717,30

Kuchyňské a pracovní linky

Odpočty -1 010 248,70 Kč

8	K	401411	pracovní linka s umývadlem a dřezem	ks	-2,000	84 024,05	-168 048,10
---	---	--------	-------------------------------------	----	--------	-----------	-------------

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areál rozvodu slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižená bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnc atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového odpadu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 927 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíčů a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Připojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	790 927 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Připojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845 168 190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravný	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853 197 757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853 614 833,75	112,91%	15,51%

96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 503,20	874 159 883,83	854 237 506,00	112,93%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 821 328,75	875 220 709,38	855 298 331,55	113,07%	15,71%
98	116/003	Stanice medicíálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 463,30	855 692 085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 275,60	856 072 897,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	855 610 180,47	113,12%	15,88%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby: 101
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 111 Rozšíření energocentra		111 / 005
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:		
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		101		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		
SO 111 Rozšíření energocentra		111 / 005		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):				
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				
Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín				
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:		Kategorie
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Společnost G+S		23.01.2025, 30.01.2025, 06.02.2025		A, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE		Přílohy soupisu prací:		
Popis a zdůvodnění změny:				
Předmětem změnového listu je doplnění sádkartonových konstrukcí (požární obklad VZT) dle požadavků požární bezpečnostního řešení a hasičského záchraného sboru. Dále je součástí změnového listu doplnění slizčkového plechu na podlaze v místnosti číslo 003 - ROZVODNA NN a v místnosti číslo 002 - STROJOVNA DIESEL sloužící k zakrytí podlahových kanálů pro rozvody na základě požadavku SÚ města Rychnova nad Kněžnou při kolaudačním řízení.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací		Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		233 408,42		233 408,42
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	
Objednatel	jméno	datum	podpis	
TDS	jméno	datum	podpis	
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis	
Supervize	jméno	datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel	jméno	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	
*) kategorie změn				
A - Požadavek uživatele				
B - Požadavek objednatele				
C - Nepředvídatelná změna				
D - Chyba PD				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

D.2.111 - SO 111 Rozšíření energocentra

Soupis:

D.2.111.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, K

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

SO 111 Rozšíření energocentra - požární

	D	PSV	Práce a dodávky PSV	
	D	763	Konstrukce suché výstavby	
1	K	763121442	SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 15 s izolací EI 30	m2
	VV		SO 111, m.č. 003 - ROZVODNA NN	
	VV		Součet	
2	K	763121622	Montáž desek tl 15 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2
	VV		PO EI30 oboustranně (požadováno EI15 oboustranně)	
	VV		SO 111, m.č. 003 - ROZVODNA NN	
	VV		Součet	
3	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2
	VV		SO 111, m.č. 003 - ROZVODNA NN	
	VV		Součet	
4	K	OS 112R03	OS 112.1 Revizní dvířka 650x800 mm PBR	ks
	VV		Revizní dvířka, pojistné lanko, PO EI30 (požadováno EI15)	
	VV		SO 111, m.č. 003 - ROZVODNA NN	
	VV		Součet	
5	K	763132111	SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm TI 40 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI Z/S 15/45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2
	VV		PO EI15/45 oboustranně (požadováno EI15 oboustranně)	
	VV		SO 111, m.č. 003 - ROZVODNA NN	
	VV		Součet	
425	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t

SO 111 Rozšíření energocentra - doplnění s

	D	PSV	Práce a dodávky PSV	
	D	767	Konstrukce zámečnické	
165	K	767997319	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg
	VV		78+16+212	
	VV		Součet	
166	M	13013112957	Ocelová konstrukce zdvojené podlahy z profilů U80, P15x200, P15x240, P10x150, L60x6 vč. povrchové úpravy	t
	VV		L60x60x6	
	VV		(0,7+2+2,5+0,33+2,5+1+0,7+0,8*2+2,8)*5,49/1000	

VV		Součet		
167	M	13011000	Ostatní spojovací materiál, sváry, přípoje, víčka a pod.	t
VV		0,078*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		
168	M	13611309	plech ocelový žebrovaný slza tl 6mm, vč. povrchové úpravy	t
VV		slzičkový plech		
VV		2,570*0,330*49,7/1000		
VV		1,780*0,700*49,7/1000		
VV		1,100*0,700*49,7/1000		
VV		1,200*0,800*49,7/1000		
VV		0,560*0,800*49,7/1000		
VV		Součet		
N	K	789421531	Příplatek za žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2
VV		L60x60x6		
VV		(0,7+2+2,5+0,33+2,5+1+0,7+0,8*2+2,8)*0,24		
VV		Součet		
169	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t
SO 111 Rozšíření energocentra - požár				
D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D.2.111.1 - Architektonicko-stavební řešení				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
817	K	OS 128	OS 128 Značení únikových cest	ks
818	K	OS 129	OS 129 Dokumentace požárních evakuačních plánů	sada
2.111.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
50	K	742913	Požární ucpávky - Intumex, vč. štítků a dokumentace	dm3
2.111.4.3 - Měření a regulace				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
22	K	Pol239	Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 150x150 mm	ks

Králové Projektant: DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

olín III, 280 02 Kolín

Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233 408,42			

ní obklad VZT

104 130,02

104 130,02

15,860	888,29	14 088,26	ÚRS * 0,9992
--------	--------	-----------	--------------

15,860

15,860

15,860	105,92	1 679,82	ÚRS * 0,9992
--------	--------	----------	--------------

15,860

15,860

15,860	55,86	885,86	ÚRS * 0,9992
--------	-------	--------	--------------

15,860

15,860

7,000	8 564,17	59 949,19	vlastní, j. cena dle položky č. OS 112 z SoD 01.01 - Urgentní p
-------	----------	-----------	---

7,000

7,000

23,160	1 069,14	24 761,38	ÚRS * 0,9992
--------	----------	-----------	--------------

23,160

23,160

1,550	1 784,20	2 765,51	SoD 01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP
-------	----------	----------	--

zičkového plechu

46 253,16

46 253,16

306,000	49,28	15 079,68	SoD D.2.111.1 SO111 ARS
---------	-------	-----------	-------------------------

306,000

306,000

0,078	119 898,41	9 300,96	SoD D.2.111.1 SO111 ARS
-------	------------	----------	-------------------------

0,078

0,078

0,016	5 709,45	89,07	SoD D.2.111.1 SO111 ARS
-------	----------	-------	-------------------------

0,016

0,212	82 073,32	17 426,08	SoD 01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP
-------	-----------	-----------	--

0,042

0,062

0,038

0,048

0,022

0,212

3,391	1199,04	4 066,18	ZL 072
-------	---------	----------	--------

3,391

3,391

0,306	951,57	291,18	SoD D.2.111.1 SO111 ARS
-------	--------	--------	-------------------------

rní ucpávky

83 025,25

í

13 678,88

5,000	356,84	1 784,20	SoD D.1.1 SO01.01 ARS
1,000	11 894,68	11 894,68	SoD D.1.1 SO01.01 ARS

66 134,81

139,000	475,79	66 134,81	SoD 2.111.4.5 - Slaboproudá elektrotechnika
---------	--------	-----------	---

3 211,56

6,000	535,26	3 211,56	SoD 2.111.4.3 - Měření a regulace
-------	--------	----------	-----------------------------------

říjem – přístavba + 1.PP DIGIP

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areáliu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areál rozvodu slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižená bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnc atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového odpadu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 927 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíčů a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Připojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Připojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845 168 190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravný	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853 197 757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853 614 833,75	112,91%	15,51%

96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 503,20	874 159 883,83	854 237 506,00	112,93%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 821 328,75	875 220 709,38	855 298 331,55	113,07%	15,71%
98	116/003	Stanice medicíálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 463,30	855 692 085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 275,60	856 072 897,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	855 610 180,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	855 843 588,90	113,15%	15,91%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby: 102
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 029
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	102
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	01 / 029	
SO 01 Urgentní příjem		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Královéhradecký kraj, Společnost G+S	20.02.2025, 27.2.2025, 6.3.2025, 13.03.2025	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění protipožárního sádkartonového kastlíku kolem vzduchotechnických rozvodů a doplnění kouřotěsných revizních dvířek dle požadavků požárně bezpečnostního řešení.
 1) Z důvodů nepožárních přírodních kabelů do výtahového lobby musí být SDK předstěna opatřena požární předstěnou s oboustrannou požární odolností min. EI45DP1 s kouřotěsnými dvířky s požární odolností min. EI30DP1-S200.
 2) Motory vzduchotechnického zařízení, které jsou opatřeny požární izolací, musí mít zajištěnou i požární odolnost v místě motoru. Musí být tedy opět opatřeny sádkartonovým kastlíkem s oboustrannou požární odolností s kouřotěsnými revizními dvířky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	186 095,42	186 095,42

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
Objekt: 01 - SO 01 Urgentní příjem
Soupis:

01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Revizní dvířka CHUC								
Náklady soupisu celkem							186 095,42	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						186 095,42
2	K	OS 112R02	OS 112 Revizní dvířka 600x800 mm PBR	ks	18,000	8 564,17	154 155,06	vlastní, j. cena dle položky č. OS 112 z SoD 01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP
	vv	Přechod, RAL 9003, PO E130 DP1 - S200, otevírání na klíčku - čtyřhran						
	vv	Šachta SIL a SLA 1PP - 6NP			18,000			
	vv	Součet			18,000			
5	N	763111720	D+M SDK kastlík okolo VZT potrubí, rozklepení již zaklopené stropu, úprava rastru	kpl	3,000	7 940,75	23 822,25	vlastní
	vv	PO E130 oboustranně						
	vv	Požární kastlík okolo VZT 1NP, 4NP a 5NP						
	vv	Součet			3,000			
425	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	4,550	1 784,20	8 118,11	SoD 01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,15

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby: 103
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 033
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 033	Číslo změny stavby: 103
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Královéhradecký kraj, Společnost G+S		06.03.2025, 13.03.2025, 20.03.2025,	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je doplnění 2ks filtrů pro teplou vodu a cirkulaci a úprava celého systému přepojování na hlavním rozvodu vody v kotelně DIGP, která zásobuje teplou vodou jak stávající objekt DIGP, tak nový objekt URGENTNÍHO PŘÍJMU. V první řadě bylo nutné provést rozdělení starého a nového řádu jak na studené, tak teplé vodě a cirkulaci, aby se oba systémy mohli samostatně ovládat. V druhém kroku bylo nutné v rámci bypassu provizorně zapojit před větvením starého a nového řádu novou úpravnu vody a chloraci, aby bylo možné do nového i starého řádu pouštět upravenou vodu současně. Posledním krokem bylo z důvodů zanešených rozvodů vody na objektu DIGP nutné doplnit 2 filtry na teplou vodu a cirkulaci opět včetně realizace bypassu, aby se veškeré uvolněné nečistoty z potrubí nedostávaly dále do nového systému a nedošlo tak k znehodnocení nově provedeného díla.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		572 418,51	572 418,51
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
Objekt: SO 02 DIGP
Soupis: SO 02 DIGP

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							572 418,51	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				572 418,51	
1	N	877212011	Montáž svérných T-kusů na vodovodním potrubí z trub d 63	kus	14,000	206,83	2 895,68	ÚRS 2025 * 0,9992
2	N	28654082	T-kus jednoznačný PPR D 63mm	kus	5,000	183,84	969,22	ÚRS 2025 * 0,9992
3	N	28654122	T-kus redukovaný PPR D 63x50x63mm	kus	6,000	209,83	1 258,99	ÚRS 2025 * 0,9992
4	N	28654118	T-kus redukovaný PPR D 63x32x63mm	kus	1,000	181,85	181,85	ÚRS 2025 * 0,9992
5	N	28616420	T-kus mosaz pro topení a pitnou vodu stejný 63x63x63mm	kus	2,000	4 716,22	9 432,45	ÚRS 2025 * 0,9992
6	N	877222011	Montáž svérných T-kusů na vodovodním potrubí z trub d 75	kus	4,000	211,83	847,32	ÚRS 2025 * 0,9992
7	N	28654084	T-kus jednoznačný PPR D 75mm	kus	4,000	377,70	1 510,79	ÚRS 2025 * 0,9992
8	N	877172011	Montáž svérných T-kusů na vodovodním potrubí z trub d 40	kus	2,000	174,86	349,72	ÚRS 2025 * 0,9992
9	N	28654078	T-kus jednoznačný PPR D 40mm	kus	2,000	43,76	87,53	ÚRS 2025 * 0,9992
10	N	877221611	Montáž přechodů s kovovým vnitřním/vnějšíм závitem d 63 x 2" spojovaných lisováním na předizolovaném dvoutrubkovém plastovém potrubí	kus	19,000	1 298,96	24 680,24	ÚRS 2025 * 0,9992
11	N	28654302	přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 63x2"	kus	16,000	875,30	14 004,79	ÚRS 2025 * 0,9992
12	N	28654311	přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 63x2"	kus	3,000	972,22	2 916,66	ÚRS 2025 * 0,9992
13	N	877231611	Montáž přechodů s kovovým vnitřním/vnějšíм závitem d 75 x 2 1/2" spojovaných lisováním na předizolovaném dvoutrubkovém plastovém potrubí	kus	2,000	1 518,78	3 037,57	ÚRS 2025 * 0,9992
14	N	28654303	přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 75x2 1/2"	kus	2,000	1 608,71	3 217,42	ÚRS 2025 * 0,9992
15	N	877211611	Montáž přechodů s kovovým vnitřním/vnějšíм závitem d 50 x 6/4" spojovaných lisováním na předizolovaném dvoutrubkovém plastovém potrubí	kus	18,000	1 249,00	22 482,00	ÚRS 2025 * 0,9992
16	N	28654301	přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 50x6/4"	kus	9,000	629,50	5 665,46	ÚRS 2025 * 0,9992
17	N	28654310	přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 50x6/4"	kus	9,000	657,47	5 917,26	ÚRS 2025 * 0,9992
18	N	877211401	Montáž předizolovaných kolén 90° spojovaných lisováním na jednorubkovém předizolovaném plastovém potrubí d 50	kus	10,000	626,50	6 264,98	ÚRS 2025 * 0,9992
19	N	28654010	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 50mm	kus	10,000	68,55	685,45	ÚRS 2025 * 0,9992
20	N	877221401	Montáž předizolovaných kolén 90° spojovaných lisováním na jednorubkovém předizolovaném plastovém potrubí d 63	kus	20,000	648,48	12 969,62	ÚRS 2025 * 0,9992
21	N	28654012	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 63mm	kus	20,000	121,90	2 438,05	ÚRS 2025 * 0,9992
22	N	877181401	Montáž předizolovaných kolén 90° spojovaných lisováním na jednorubkovém předizolovaném plastovém potrubí d 40	kus	8,000	603,52	4 828,13	ÚRS 2025 * 0,9992
23	N	28654008	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 40mm	kus	8,000	29,28	234,21	ÚRS 2025 * 0,9992
24	N	877231401	Montáž předizolovaných kolén 90° spojovaných lisováním na jednorubkovém předizolovaném plastovém potrubí d 75	kus	10,000	1 119,10	11 191,04	ÚRS 2025 * 0,9992
25	N	28654013	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 75mm	kus	10,000	237,81	2 378,10	ÚRS 2025 * 0,9992
26	N	722178118	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní D přes 63 do 75 mm	m	36,000	609,51	21 942,43	ÚRS 2025 * 0,9992
27	N	722171918	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 63 do 75 mm	m	12,000	19,28	231,41	ÚRS 2025 * 0,9992
28	N	28614446	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 63mm	m	24,000	339,73	8 153,47	ÚRS 2025 * 0,9992
29	N	28614447	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 75mm	m	12,000	597,52	7 170,26	ÚRS 2025 * 0,9992
30	K	28377118	Isolace potrubí 65x65 mm šedočerná	m	24,000	960,50	23 052,00	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem 1.4.1 SO01.01 ZTI
31	K	28377219.AR	Isolace potrubí 76x70 mm šedočerná	m	12,000	987,79	11 853,48	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem 1.4.1 SO01.01 ZTI
32	N	722176117	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní D přes 50 do 63 mm	m	6,000	470,62	2 823,74	ÚRS 2025 * 0,9992
33	N	722171917	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 50 do 63 mm	m	2,000	16,99	33,97	ÚRS 2025 * 0,9992
34	N	28614445	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 50mm	m	6,000	222,82	1 336,93	ÚRS 2025 * 0,9992
35	K	28377117.6	Isolace potrubí 54x50 mm nálevková	m	28,000	346,79	9 710,12	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem 1.4.1 SO01.01 ZTI
36	N	722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní D přes 40 do 50 mm	m	10,000	404,68	4 046,76	ÚRS 2025 * 0,9992
37	N	722171916	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 40 do 50 mm	kus	4,000	15,29	61,15	ÚRS 2025 * 0,9992
38	N	28614444	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 40mm	m	10,000	136,89	1 368,90	ÚRS 2025 * 0,9992
39	K	28377115.25	Isolace potrubí 42x40 mm nálevková	m	10,000	230,52	2 305,20	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem 1.4.1 SO01.01 ZTI
40	N	722110925	Potrubí litinové propojení přírubového potrubí DN 100	kus	2,000	1 608,71	3 217,42	ÚRS 2025 * 0,9992
41	N	722111915	Oprava příruba kruhová litinová závitová DN 100	soubor	2,000	3 737,01	7 474,02	ÚRS 2025 * 0,9992
42	N	722110915	Potrubí litinové přetěsnění přírubového spoje DN přes 80 do 125	kus	2,000	1 009,19	2 018,38	ÚRS 2025 * 0,9992
43	N	55251612R00	příruba litinová pro vodovodní ocelové potrubí 100 X 21/2" vnitř. záv. epox.	kus	2,000	3 167,46	6 334,93	vlastní, cena dle ÚRS 2025 * 0,9992
44	N	27322510	těsnění přírubové pryžové DN 100	kus	2,000	24,78	49,56	ÚRS 2025 * 0,9992
45	N	722220987	Zpětná montáž armatur s jedním závitem G 6/4	kus	6,000	33,17	199,04	ÚRS 2025 * 0,9992
46	N	722220945	Přetěsnění šroubení G 6/4	kus	9,000	164,87	1 483,81	ÚRS 2025 * 0,9992
47	N	31940005	šroubení mosazné k vodotěm 6/4"	sada	4,000	677,46	2 709,83	ÚRS 2025 * 0,9992
48	N	31940004	šroubení mosazné k vodotěm 6/4"	sada	2,000	668,46	1 336,93	ÚRS 2025 * 0,9992
49	N	31944464	šroubení přímé s plochým těsněním s vnitřním a vnějším závitem zinkované DN 1/2"	kus	5,000	71,54	357,71	ÚRS 2025 * 0,9992
50	N	210230132	Montáž koulíků manometrových zkusebních	kus	3,000	373,70	1 121,10	ÚRS 2025 * 0,9992
51	N	580505119	Kontrola napojení manometru regulační soupravy	kus	3,000	33,57	100,72	ÚRS 2025 * 0,9992
52	N	580505121	Kontrola správné funkce manometru regulační soupravy	kus	3,000	160,87	482,61	ÚRS 2025 * 0,9992
53	N	722335811R01	Manometr	kus	3,000	1 248,54	3 745,92	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem 1.4.1 SO01.01 ZTI
54	N	722249127	Montáž armatury plastové PPR DN 63 ostatní typ	kus	11,000	273,78	3 011,59	ÚRS 2025 * 0,9992
55	N	28654213	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 63x50mm	kus	1,000	75,04	75,04	ÚRS 2025 * 0,9992
56	N	28654215	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 75x63mm	kus	6,000	208,83	1 253,00	ÚRS 2025 * 0,9992
57	N	28654200	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x20mm	kus	4,000	21,78	87,13	ÚRS 2025 * 0,9992
58	N	722239107	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2 1/2"	kus	6,000	339,73	2 038,37	ÚRS 2025 * 0,9992
59	N	722130902	Potrubí pozinkované závitové vysekání závitů	kus	4,000	127,90	511,59	ÚRS 2025 * 0,9992
60	N	722130901	Potrubí pozinkované závitové zažátkování vývodu	kus	4,000	39,87	159,47	ÚRS 2025 * 0,9992
61	N	R01	redukce pozink 2 1/2" x 2"	kus	2,000	379,00	758,00	vlastní
62	N	31942713	redukce mosaz 2 1/2x2"	kus	2,000	1 029,18	2 058,35	ÚRS 2025 * 0,9992
63	N	31942485	dvigovurka s vnitřním závitem mosaz 2"	kus	2,000	479,62	959,23	ÚRS 2025 * 0,9992
64	N	722229106	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 2" ostatní typ	kus	10,000	100,92	1 009,19	ÚRS 2025 * 0,9992
65	N	48466563	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 2"	kus	10,000	3 295,00	32 950,00	vlastní
66	N	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	3,000	56,45	169,36	ÚRS 2025 * 0,9992
67	N	48466560	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 1"	kus	3,000	1 170,00	3 510,00	ÚRS 2025 * 0,9992
68	N	722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4" ostatní typ	kus	3,000	85,03	255,10	ÚRS 2025 * 0,9992
69	N	48466561	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 5/4"	kus	3,000	1 450,00	4 350,00	vlastní
70	N	724242526R01	Montáž filtru na teplou vodu se zpětným proplachem	kus	2,000	24 900,00	49 800,00	vlastní, cena dle ÚRS 2025 * 0,9992
71	N	R02	JUDO JRSF-HW - filtr pro T2B manuální se zpětným proplachem, na teplou vodu do 85°C, DN 65, jemnost síta 0,32mm	kus	1,000	132 500,00	132 500,00	vlastní
72	N	R03	JUDO JRSF-HW 2" - filtr pro T2B manuální se zpětným proplachem, na teplou vodu do 85°C, DN 65, jemnost síta 0,32mm	kus	1,000	52 889,00	52 889,00	vlastní
73	N	724399102R01	Montáž úpravny TV 02, příslušenství	soubor	1,000	9 800,00	9 800,00	vlastní
74	N	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	m	5,000	102,92	514,59	ÚRS 2025 * 0,9992
75	K	722290234R01	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	52,000	16,18	841,36	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem 1.4.1 SO01.01 ZTI
76	K	722290226R00	Zkouška tlaku vodovodního potrubí DN 50	m	52,000	24,27	1 262,04	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem 1.4.1 SO01.01 ZTI
77	K	R04	Uvedení filtračního a chloračního zařízení do provozu	soubor	1,000	5 980,00	5 980,00	vlastní
78	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	1,251	407,45	509,72	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem 1.4.1 SO01.01 ZTI

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicijnálních plynů	Přeložka medicijnálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložka elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztláčené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,86%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicijnálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 736,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpčet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtřžené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 938,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stance mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 533,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	815 527 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstanění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dílažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vratnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	845 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845 168 190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravy	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853 197 757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853 614 833,75	112,91%	15,51%

96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 503,20	874 159 883,83	854 237 506,00	112,93%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 821 328,75	875 220 709,38	855 298 331,55	113,07%	15,71%
98	116/003	Stanice medicíálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 463,30	855 692 085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 275,60	856 072 897,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	855 610 180,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	855 843 588,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBR	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 095,42	120 562 930,22	876 962 310,85	856 029 684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtrů na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 135 348,73	877 534 729,36	856 602 102,83	113,25%	16,01%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 030	Číslo změny stavby: 104
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	01 / 030	104
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Královéhradecký kraj, Společnost G+S	27.2.2025, 6.3.2025, 13.3.2025, 20.03.2025	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění odvodu kondenzátu pro klimatizační jednotky v 1.PP, 5.NP a 6.NP. Původní projektová dokumentace neobsahovala požadavek na napojení vnitřních klimatizačních jednotek a proto bylo nutné provést jeho doplnění v již hotových sádkartonových příčkách.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	89 514,41	89 514,41

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 01 Urgentní příjem

Odvod kondenzátů pro klima jednotky v 1.PP, 5.NP a 6.NP

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice
430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

89 514,41

D	763	Konstrukce suché výstavby					28 535,89	
1	N	763111812R01	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité - 100% hotovo, včetně všech vedení instalací, koncových prvků, postupné rozebrání	m2	3,890	411,76	1 601,75	ZL 096

vv m.č. 0054, 0057, 0062, 0078, 0081

370	K	763111417	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5, minerální izolaci tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	3,890	1 344,10	5 228,55	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem
2	N	R01	Úprava příčky pro dodatečné napojení	bm	20,600	270,25	5 567,15	vlastní
390	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	4,380	214,10	937,76	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem

vv m.č. 0054, 0057, 0062, 0078, 0081

385	K	763131414	SDK1 - Podhled pružně zavěšený SDK na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný SDK deskou tl. 15 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	8,730	820,73	7 164,97	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	---------------------------------------

vv m.č.1050, 1048, 1040, 1038, 3011, 3012

3	N	R01	Úprava podhledu pro dodatečné napojení	bm	19,500	270,25	5 269,88	vlastní
4	N	R03	Likvidace vybouraného materiálu	kpl	1,000	1 731,00	1 731,00	vlastní
425	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,580	1 784,20	1 034,84	SoD 01 - SO 01 Urgentní příjem

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

60 978,53

42	K	721170955R01	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové, D70/50	kus	4,000	1 722,83	6 891,32	vlastní, j. cena dle SoD ZTI - 01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP
42	K	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové, D110,125	kus	5,000	1 722,83	8 614,15	vlastní, j. cena dle SoD ZTI - 01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

vv 1.NP

2,000

vv 5.NP a 6.NP

3,000

vv Součet

5,000

8	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm, včetně kolen	m	25,000	388,24	9 706,00	SoD ZTI - 01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP
5	N	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,000	308,75	617,51	ÚRS 2025 * 0,9992
6	N	722171917	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 50 do 63 mm	kus	6,000	16,99	101,92	ÚRS 2025 * 0,9992
7	N	722249126	Montáž armatury plastové PPR DN 50 ostatní typ	kus	9,000	230,82	2 077,34	ÚRS 2025 * 0,9992

vv Redukce HT DN 50/32 včetně montáže tvarovky pro odvádění odpadních vod uvnitř budov z polypropylenu, jmenovitá světlost DN 50/32

vv 1.NP

6,000

vv 5.NP a 6.NP

3,000

vv Součet

9,000

9	N	28654205	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 50x32mm	kus	9,000	40,47	364,21	ÚRS 2025 * 0,9992
10	N	721175301	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 32 úzké hrdlo	m	5,000	699,44	3 497,20	ÚRS 2025 * 0,9992

vv 1.NP

5,000

11	N	721175302	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 40 úzké hrdlo	m	15,000	700,44	10 506,59	ÚRS 2025 * 0,9992
vv			5.NP a 6.NP		15,000			

12	N	R04	Kondenzační podomítkový sifon (zápachová uzávěrka) DN32 pro odvod kondenzátu (kulička) v podomítkové provedení včetně montáže	kus	6,000	1 490,00	8 940,00	vlastní
vv			1.NP		6,000			

13	N	R05	Kondenzační sifon HL21 nálevka DN32 včetně montáže	kus	3,000	1 879,10	5 637,30	vlastní
vv			5.NP a 6.NP		3,000			

14	N	R06	Vybourání a vyřezání šliců do cihelného zdiva, včetně zapravení	kpl	1,000	4 025,00	4 025,00	vlastní
vv			1.NP, 5.NP a 6.NP - komplet		3,000			

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otkického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otkického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijný stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložka elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijný stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 736,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového odpadu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtřžené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 938,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stance mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 533,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíčků a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapků a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 636,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapků a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Připojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění omnice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	817 452 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dílažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Připojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vratek	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	845 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845 168 190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravy	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853 197 757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853 614 833,75	112,91%	15,51%

96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 503,20	874 159 883,83	854 237 506,00	112,93%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 821 328,75	875 220 709,38	855 298 331,55	113,07%	15,71%
98	116/003	Stanice medicíálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 463,30	855 692 085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 275,60	856 072 897,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	855 610 180,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	855 843 588,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBR	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 095,42	120 562 930,22	876 962 310,85	856 029 684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtrů na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 135 348,73	877 534 729,36	856 602 102,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856 691 617,24	113,26%	16,03%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby: 105
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 031
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 031	Číslo změny stavby: 105
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Společnost G+S		06.03.2025, 13.03.2025, 20.03.2025, 27.03.2025	A, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je kompletní provedení rozvodů pro nově realizované vnitřní GSM pokrytí budovy mobilním signálem operátorů, na základě zpracování projektové dokumentace dle smlouvy o dílo a na základě výsledku měření signálu v nově vybudovaném pavilonu. Výsledkem je realizace opatření nutných k zabezpečení GSM signálu v budově DIGP a nového pavilonu Urgentního příjmu včetně doplnění příslušného silnoproudého napájení a slaboproudých rozvodů, včetně úpravy a doplnění rozvaděčů a doplnění části měření a regulace. Pro umístění rozvaděčů a technologického vybavení jednotlivých operátorů bylo nutné zrealizovat samostatnou místnost v 6.NP budově Urgentního příjmu o novou sádkartonovou příčku a nové dveře.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		3 990 027,44	3 990 027,44
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
Objekt:

Soupis: GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 990 027 Kč

D		GSM	Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů				3 501 407,76	
1	K	GSM.01_001	Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů	kpl	1,000	3 501 407,76	3 501 407,76	vlastní
	vv		Kompletní dodávka dle samostatné cenové nabídky	kpl	1,000			
D + M		mikrotrubička 6NP do místnosti posílení signálu						
			Mikrotrubička				26 874,50	
1			Mikrotrubička DuraMicro DB 14/10 STANDARD drážka HDPE zelená-dodávka + montáž	m	207	112,79	23 346,50	vlastní
2			Uchycení na žlab/strop	ks	70	50,40	3 528,00	vlastní
		SDK doplnění rozvodna v 6. NP příčka, dveře a zárubeň					40 339,09	
1		76311417	DP2 - SDK příčka tl 150 mm, profil CW + UW 100 desky 2xA 12,5, minerální izolace tl 50 mm, min 100 kg/m3	m2	6,59	1 344,10	8 857,62	dle SoD
N	K	7631814243	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky před 4,25 do 4,75	m	6,000	2 168,26	13 009,58	dle ZL.75
3		763181311	Montáž jednokřídlých kovových zárubní SDK příčka	ks	1	2 355,15	2 355,15	SOD pol. 75 D.1.1
443	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 193,82	1 193,82	dle SoD
445	M	61160002	dveře jednokřídlé otočné, dřevěné hladké křídlo falcované - 800x2100 mm	kus	1,000	14 922,92	14 922,92	dle SoD
		Silnoproud a MaR					421 406,10	
1	M	R01	Hlavní rozvaděč RHND - Doplnění vývodového jističe 3x100A	ks	1,000	19 243,20	19 243,20	vlastní
2	K	R02	Podružný rozvaděč Rgsm - kompletní montáž	ks	1,000	10 620,00	10 620,00	vlastní
3	M	R03	Oceloplechový podružný rozvaděč Rgsm	kpl	1,000	34 442,40	34 442,40	vlastní
	vv		Hlavní jistič 80A	ks	1,000			
	vv		Svodič přepětí SPD T2 3ř 20A	ks	1,000			
	vv		Jistič 32A/C	ks	3,000			
	vv		Elektroměr pro přímé měření spotřeby	ks	3,000			
	vv		Vnitřní zapojení rozvaděče, řadové svorky, vývodky a drobný instalační materiál	kpl	1,000			
4	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	ks	100,000	20,82	2 082,00	SoD 1.4.7 - Silnop
5	M	35432541	příchytka kabelová 14-28mm	ks	100,000	17,13	1 713,00	SoD 1.4.7 - Silnop
6	M	R04	Mřížový kabelový žlab 50/50, vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, ...), kompletní dodávka	m	20,000	350,77	7 015,40	vlastní
7	M	R05	Drobný nespecifikovaný materiál	sada	1,000	4 380,00	4 380,00	vlastní
8	K	7404.4.03M	Montáž kabelu 1-CXKH-R 5x70, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka	m	160,000	66,61	10 657,60	SoD 1.4.7 - Silnop
9	M	7404.4.03D	kabel 1-CXKH-R 5x70, B2ca,s1,d1, dodávka	m	160,000	1 554,40	248 704,00	SoD 1.4.7 - Silnop
10	K	7404.4.19M	Montáž vodiče CYA 50 zž, kompletní	m	50,000	58,28	2 914,00	SoD 1.4.7 - Silnop
11	M	7404.4.19D	vodič CYA 50 zž, dodávka	m	50,000	401,09	20 054,50	SoD 1.4.7 - Silnop
12	K	R06	Ukončení výše uvedené kabeláže	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	vlastní
13	K	R07	Demontáž stávajících kabelových tras v nutném rozsahu a opětovná montáž	sada	1,000	12 600,00	12 600,00	vlastní
14	K	R08	Zhotovení projektové dokumentace rozvaděče Rgsm	ks	1,000	17 220,00	17 220,00	vlastní
15	K	R09	Úprava stávající projektové dokumentace a zpracování dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	9 960,00	9 960,00	vlastní
16	K	R10	Výchozí revize elektro	ks	1,000	15 900,00	15 900,00	vlastní

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areáliu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areál rozvodu slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižená bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového odpadu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stance mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 533,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíčů a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	806 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845 168 190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravný	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853 197 757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853 614 833,75	112,91%	15,51%

96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 503,20	874 159 883,83	854 237 506,00	112,93%	15,57%
97	02/032	DIGP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 821 328,75	875 220 709,38	855 298 331,55	113,07%	15,71%
98	116/003	Stanice medicíálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 463,30	855 692 085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 275,60	856 072 897,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	855 610 180,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	855 843 588,90	113,15%	15,91%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplnění SDK dle PBR	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 095,42	120 562 930,22	876 962 310,85	856 029 684,32	113,17%	15,94%
103	02/033	DIGP	Doplnění filtrů na teplé vodě a cirkulaci	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	572 418,51	121 135 348,73	877 534 729,36	856 602 102,83	113,25%	16,01%
104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856 691 617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních o	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,59	881 614 271,22	860 681 644,69	113,79%	16,55%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 032	Číslo změny stavby: 106
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 032	Číslo změny stavby: 106
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj		7.11.2024,21.11.2024, 5.12.2024, 9.1.2025, 16.1.2025	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů -----) / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je dle dodatečného požadavku uživatele doplnění elektroinstalace pro nová zákrovová svítidla včetně doplnění a přezbrojení rozvaděčů do pokojů JIP a ARO v 1.NP Urgentní příjem, pro tyto práce bylo nutné provést stavební a jiné úpravy na SDK konstrukcích. Dále je předmětem změnového listu doplnění kabeláže + rozvaděčů rack + stropní směrové mikrofony pro čtyři operační sály v 3.NP Urgentní příjem			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		901 382,41	901 382,41
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

Zhotovitel

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							901 382,41		
	D		Revize 08 - Stativy, vyšetřovací svítidla				419 177,66		
	D	EM	Elektromontáže				419 177,66		
	D	1	ROZVADĚČE				60 954,11		
	M+K	1.17	Hlavní rozvaděč RHN3 - Doplnění vývodového jističe 3x200A (záložní přívod pro RPO) - chybný zázkes v DPS, Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a protokolch o zkoušce	sada	1,000	19 776,59	19 776,59	vlastní, cena dle výrobce rc	
	M+K	1.16	Podružný rozvaděč 1Raro - Doplnění přístrojové náplne v rozsahu dle výkresové části PD, Přeznačení vývodů, změna popisů v rozvaděči Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a protokolch o zkoušce	sada	1,000	16 385,77	16 385,77	vlastní, cena dle výrobce rc	
	M+K	1.17	Podružný rozvaděč 1Rjip - Doplnění přístrojové náplne v rozsahu dle výkresové části PD ,Přeznačení vývodů, změna popisů v rozvaděči, Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a protokolch o zkoušce	sada	1,000	11 254,54	11 254,54	vlastní, cena dle výrobce rc	
	M+K	1.30	Patrový rozvaděč 1RA Doplnění vývodového jističe 3x80A (záložní vývod pro 1RA/DO) - chybný zázkes v DPS Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a protokolch o zkoušce	sada	1,000	13 537,21	13 537,21	vlastní, cena dle výrobce rc	
	D	3	KONCOVÉ PRVKY				19 620,00		
	M+K	3.23	Skříňka pro vyrovnání potenciálů MX - doplnění svorkovnic: MX1.1: 6x PE (vyšetřovací svítidlo) MX1.2: 7x PE (vyšetřovací svítidlo) MX1.3: 2x PA (stativ), 4x PE (stativ, vyšetřovací svítidlo) MX1.4: 4x PA (stativ), 8x PE (stativ, vyšetřovací svítidlo)	sada	1,000	19 620,00	19 620,00	vlastní	
	D	4	KABELY				291 741,05		
	M	4.16	Kabel 1-CXKH-R 3x2,5, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka	m	180,000	40,68	7 322,40	SoD, 01 - SO 01 Urgentní příje	
	K	7404.4.16M	Montáž kabelu 1-CXKH-R 3x2,5, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka	m	180,000	23,31	4 195,80	SoD, 01 - SO 01 Urgentní příje	
	M	4.21	Kabel 1-CXKH-V 5x70, P60R, B2ca,s1,d0 - nedostatečná výměra v DPS	m	80,000	1 877,39	150 191,20	SoD, 01 - SO 01 Urgentní příje	
	K	7404.4.21K	Montáž kabelu 1-CXKH-V 5x70, P60R, B2ca,s1,d0, kompletní dodávka	m	80,000	66,61	5 328,80	SoD, 01 - SO 01 Urgentní příje	
	M	4.17	Kabel 1-CXKH-R 3x1,5, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka	m	570,000	29,11	16 592,70	SoD, 01 - SO 01 Urgentní příje	
	K	7404.4.17K	Montáž kabelu 1-CXKH-R 3x1,5, B2ca,s1,d1, kompletní dodávka	m	570,000	23,31	13 286,70	SoD, 01 - SO 01 Urgentní příje	
	M	4.55	Vodič CYA 6 zž, kompletní dodávka	m	775,000	21,70	16 817,50	SoD, 01 - SO 01 Urgentní příje	
	K	7404.4.24M	Montáž vodiče CYA 6 zž, kompletní	m	775,000	24,98	19 359,50	SoD, 01 - SO 01 Urgentní příje	
	K	4.57	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, kompletní dodávka	sada	1,000	2 893,03	2 893,03	vlastní	
	M+K	4.58	Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky), kompletní dodávka	sada	1,000	2 565,92	2 565,92	vlastní	
	K	4.59	Přepojení (přeložení) stávající kabeláže (48 okruhů á 3m)	sada	1,000	53 187,50	53 187,50	vlastní, ztižená montáž ve	
	D	5	KABELOVÉ TRASY				4 887,50		
	M	5.31	Drobný nespécifikovaný materiál (12x krabička, 6x krycí víčko, 33x wago svorky...)	sada	1,000	4 887,50	4 887,50	vlastní	
	D	9	Ostatní materiál a montážní práce				41 975,00		
	K	74004.4.3	Stavební připomocné práce (prostupy, drážky, zapravení, lokální drážkování v SDK, začistiění, výmalba), stavební připravenost, dodávka a montáž	sada	1,000	41 975,00	41 975,00	vlastní	
	D	PSV - Práce a dodávky PSV					113 316,23		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				113 316,23		
2	N	R02	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění jednoduché - 100% hotovo	m2	24,440	270,00	6 598,80	j. cena dle ZL č. 096 - Úpra	
	vv		m.č.1056		1,880				
	vv		m.č.1067		1,880				
	vv		m.č.1082		1,880				
	vv		m.č.1083		1,880				
	vv		m.č.1084		1,880				
	vv		m.č.1085		1,880				
	vv		m.č.1086		1,880				
	vv		m.č.1087		1,880				
	vv		m.č.1088		1,880				
	vv		m.č.1089		1,880				
	vv		m.č.1090		1,880				
	vv		m.č.1091		1,880				
	vv		m.č.1092		1,880				
	vv		Součet		24,440				
385	K	763131414	SDK1 - Podhled pružně zavěšený SDK na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný SDK deskou tl. 15 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	24,440	820,73	20 058,64	SoD, 01.01 - Urgentní příje	
	N	K	763131912	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	13,000	773,38	10 053,94	j. cena dle ZL č. 075 - Rev.
Reproduktory do průměru 250mm, VZT výustky do rozměru 400x400mm									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K	R03	Úprava podhledu pro dodatečné napojení	bm	24,440	270,00	6 598,80	vlastní
	VV		Poznámka: Dodatečné napojování SDK opláštění může vykazovat viditelné napojení spojů					
	VV		m.č.1056		1,880			
	VV		m.č.1067		1,880			
	VV		m.č.1082		1,880			
	VV		m.č.1083		1,880			
	VV		m.č.1084		1,880			
	VV		m.č.1085		1,880			
	VV		m.č.1086		1,880			
	VV		m.č.1087		1,880			
	VV		m.č.1088		1,880			
	VV		m.č.1089		1,880			
	VV		m.č.1090		1,880			
	VV		m.č.1091		1,880			
	VV		m.č.1092		1,880			
	VV		Součet		24,440			
N	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	3,000	1 079,14	3 237,42	j. cena dle ZL č. 075 - Reviz.
			Svitidla, VZT výustky					
824	K	OS 135	OS 135 Revizní dvířka do stěny 500x500 mm	ks	4,000	1 712,83	6 851,32	SoD, 01.01 - Urgentní příje.
148	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	40,100	190,31	7 631,43	SoD, 01.01 - Urgentní příje.
69	K	763135201	MIN1 - Montáž SDK lamelového, kazetového podhledu minerálního šxd 300x1200 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	40,100	499,58	20 033,16	SoD, 01.01 - Urgentní příje.
70	M	59030587	MIN1 - Podhled skládany z desek z minerálních vláken pružně zavěšený na polozapuštěném roštu z kovových profilů. Opláštěný minerálními odnímatelnými kazetami tl. 15 mm, šířka 300 mm a délka min. 1200 mm. (vč. zakrytí volných svislých boků resp. čel) - 40% hotovo	m2	40,100	628,04	25 184,32	SoD, 01.01 - Urgentní příje.
3	N	R03	Likvidace vybouraného materiálu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
425	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	2,000	1 784,20	3 568,40	01.01 - Urgentní příjem – p
			Elektromontáže operační sály 3.NP				368 888,52	
		ROR15	HW rack-skříň 15U s přísluř., pro standardní OS	ks	4,000	34 068,12	136 272,48	vlastní
		M2TCE	Stropní směrový mikrofon, set	ks	4,000	32 513,01	130 052,04	vlastní
		SDIKAB	Kabel 12G-SDI L-5.5CUHD	m	1 100,000	93,24	102 564,00	vlastní

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 480,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřízení bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteleny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnc atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%

44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,80	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Připojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálové rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opravních sálů	Vestavby opravních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstaňování fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukurované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Připojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vrátnice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,55	107 846 602,84	864 245 983,47	844 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01/023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 705,82	108 352 308,66	864 751 689,29	845 051 617,45	111,72%	14,32%
92	102/04	Komunikace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za bufetem	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	116 573,13	108 468 881,79	864 868 262,42	845 168 190,58	111,74%	14,34%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání přípravy	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 664 719,03	193 971,89	108 662 853,68	865 062 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	853 197 757,60	112,84%	15,45%
95	02/031	DIGIP	DIGIP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 664 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 495,35	853 614 833,75	112,91%	15,51%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulancí	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 760 503,20	874 159 883,83	854 237 506,00	112,93%	15,57%
97	02/032	DIGIP	Úprava výtahové šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,55	118 821 328,75	875 220 709,38	855 298 331,55	113,07%	15,71%
98	116/003	Stanice mediálních plynů	Ocelová kce	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 753,93	119 215 082,67	875 614 463,30	855 692 085,47	113,13%	15,76%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK předstěny	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 595 894,97	875 995 275,60	856 072 897,77	113,18%	15,81%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	855 610 180,47	113,12%	15,88%
101	111/05	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy SO 111 - Energocentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80				

104	01/030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	89 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856 691 617,24	113,26%	16,03%
105	01/031	Urgentní příjem	GSM - Vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	3 990 027,44	125 214 890,59	881 614 271,22	860 681 644,69	113,79%	16,55%
106	01/032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace ARO, JIP a operační sály včetně SDK	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	901 382,41	126 116 273,00	882 515 653,63	861 583 027,10	113,91%	16,67%