

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce	Petr Koleta, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Společnost zemní práce pro ZAV - 1/14 Solnice
sídlo:	Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
bankovní spojení	ČSOB, a.s.
číslo účtu	293145800/0300

Správce:	SMOLA HK a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3711

IČO	09137912
DIČ	CZ09137912
se sídlem	Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
zástupce	Radek Vychopeň, předseda správní rady

Společník:	Univerzita Hradec Králové
	veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsána v obchodním rejstříku
IČO	62690094
DIČ	CZ62690094
se sídlem	Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové
zástupce	Mgr. Jan Prouza, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2025, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem: 1/14 Solnice, obchvat - zemní práce pro ZAV“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, evidenční číslo VVZ: Z2024-034032, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází k úpravě předmětu díla o vícepráce a méněpráce dle změnových listů (dále jen „ZL“) č. 1 až 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tímto dodatkem tak dochází k navýšení celkové ceny díla.
3. Změny závazku dle ZL č. 1 až 3 jsou nepodstatnými změnami závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Bližší odůvodnění změny závazku je uvedeno v jednotlivých změnových listech, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Čl. 1 a 2 smlouvy se mění dle změnových listů č. 1 až 3, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	8.184.564,00
Cena víceprací dle ZL č. 1 až 3 v Kč bez DPH	+ 2.451.717,10
Cena méněprací dle ZL č. 1 až 3 v Kč bez DPH	-556.097,30
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	10.080.183,80
DPH v Kč samostatně	2.116.838,60
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	12.197.022,40

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek, obdobně smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, bude uzavřen elektronicky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek byl uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 14. 4. 2025, č. usnesení RK/10/664/2025.

Příloha č. 1 - ZL č. 1 až 3

Za objednatele v Hradci Králové dne

.....
Petr Koleta

hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele v dne


.....
Radek Vychopeň

předseda správní rady

SMOLA HK a.s.


.....
Mgr. Jan Prouza, Ph.D.

děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Z2024-034032 „1/14 Solnice, obchvat - zemní práce pro ZAV“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 810.2 / ZL1	Číslo změny stavby: 1																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 810.2 Příprava území - skrávká ornice																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td>Zastoupený:</td> <td>název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Společnost zemní práce pro ZAV - 1/14 Solnice</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>správce:</td> <td>SMOLA HK a.s. Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové IČ: 09137912</td> </tr> <tr> <td></td> <td>společník:</td> <td>Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové IČ: 62690094</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	Společnost zemní práce pro ZAV - 1/14 Solnice		adresa:	Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové		správce:	SMOLA HK a.s. Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové IČ: 09137912		společník:	Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové IČ: 62690094									
Zhotovitel:	název:	Společnost zemní práce pro ZAV - 1/14 Solnice																						
	adresa:	Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové																						
	správce:	SMOLA HK a.s. Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové IČ: 09137912																						
	společník:	Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové IČ: 62690094																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Z2024-034032

„1/14 Solnice, obchvat - zemní práce pro ZAV“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 810.2 Příprava území - skryvka ornice

Číslo změny stavby:

1

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 810.2 / ZL1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.1.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

Společnost zemní práce pro ZAV - 1/14 Solnice, se sídlem Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Změny projednány na KD dne:

Kategorie

Zhotovitel: Společnost zemní práce pro ZAV - 1/14 Solnice

14.03.2025

D

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci akce "1/14 Solnice, obchvat - zemní práce pro ZAV" měla být po ukončení stavebních prací a záchranného archeologického výzkumu sejmutá ornice navracena a rozhrnuta zpět. Z důvodu očekávaného brzkého zahájení stavby "1/14 Solnice, obchvat" se zhotovitel s objednatelem kvůli časové i finanční úspoře dohodli na ponechání skryvky ornice na mezideponii. Dále bylo na základě geodetického zaměření kubatur výkopů zjištěno navýšení objemu sejmuté zeminy. Skutečně provedené objemy jsou obsahem protokolu č. I/14-DZ-JK-ZAV-KUB-002

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací

Cena navrhovaných Víceprací

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

-398 324,30

2 451 717,10

2 053 392,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 24.4.2025

podpis

Objednatel

jméno

datum 24.4.2025

podpis

TDS

jméno

datum 24.4.2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených u/Půnuef oucastFvýše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum 24.4.2025

Zhotovitel

jméno

datum 24.4.2025

H kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

p - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Z2024-034032 „I/14 Solnice, obchvat -zemní práce pro ZAV“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:



SO 810.2 Pnprava území - skryvka ornice
SO 810.2 Příprava území - skryvka ornice
SO 810.2 Příprava území - skryvka ornice

Číslo a název varianty:																	
SO 810.2 Pnpřava území - skryvka ornice																	
SO 810.2 Příprava území - skryvka ornice																	
SO 810.2 Příprava území - skryvka ornice																	
Číslo a název SO/PS:																	
Číslo a název rozpočtu:																	
poř. č.	pol.	kód položky	název položky	1	2	3	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 1	množství ve změně č. 1	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně 1 v Kč	rozdlí cen celkem v Kč	rozdlí cen celkem v %
1	2						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			SO 810.2 Příprava území - skryvka ornice SO 810.2 Příprava území - skryvka ornice Zemní práce														
4	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY	m3	18 491,750	20 346,200		20 346,200	20 346,200	115,00	2 126 551,25	0,00	2 339 813,00	2 339 813,00	2 339 813,00	215,43	
5	12573a		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Naložení a odvoz ornice a podrobný rozpis	m3	14934,650	20 346,200		20 346,200	20 346,200	5,00	74 673,25	0,00	101 731,00	101 731,00	101 731,00	242,93	
6	12573b		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Naložení a odvoz ornice třídy ochrany I. a II. na zemědělské plochy ZEAS Podorlicko	m3	3 557,100	-3 557,100		-3 557,100	-3 557,100	5,00	17 785,50	-17 785,50	0,00	-17 785,50	-17 785,50	-17 785,50	-100,00
9	171203		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	18 491,750	20 346,200		20 346,200	20 346,200	0,50	9 245,88	0,00	10 173,10	10 173,10	10 173,10	215,43	
10	17120b		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	3 557,100	-3 557,100		-3 557,100	-3 557,100	0,50	1 778,55	-1 778,55	0,00	-1 778,55	-1 778,55	-1 778,55	-100,00
12	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	m3	14 934,650	-14 934,650		-14 934,650	-14 934,650	25,00	373 366,25	-373 366,25	0,00	-373 366,25	-373 366,25	-373 366,25	-100,00
13	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	m2	87,000	-87,000		-87,000	-87,000	62,00	5 394,00	-5 394,00	0,00	-5 394,00	-5 394,00	-5 394,00	-100,00

CELKEM SO 810.2	2 608 794,68	-398 324,30	2 451 717,10	2 053 392,80	2 053 392,80
-----------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

CELKEM změnový list č. 1:	2 608 794,68	-398 324,301	2 451 717,10	2 053 392,801	2 053 392,801
---------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Za zhotovitele:
Datum:



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Z2024-034032 „1/14 Solnice, obchvat - zemní práce pro ZAV“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 810.4 / ZL1	Číslo změny stavby: 2												
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 810.4 Dočasné odchytové a bezodchytové bariéry															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546			
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj													
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové													
	IČ:	70889546													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840			
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací													
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové													
	IČ:	71218840													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Společnost zemní práce pro ZAV - 1/14 Solnice</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">správce:</td> <td>SMOLA HK a.s. Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové IČ: 09137912</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">společník:</td> <td>Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové IČ: 62690094</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	Společnost zemní práce pro ZAV - 1/14 Solnice		adresa:	Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové		správce:	SMOLA HK a.s. Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové IČ: 09137912		společník:	Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové IČ: 62690094
Zhotovitel:	název:	Společnost zemní práce pro ZAV - 1/14 Solnice													
	adresa:	Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové													
	správce:	SMOLA HK a.s. Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové IČ: 09137912													
	společník:	Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové IČ: 62690094													

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „1/14 Solnice, obchvat - zemní práce pro ZAV“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Z2024-034032	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 810.4 ZL 1	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 810.4 Dočasné odchytyvé a bezodchytyvé bariéry			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.1.2025(dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost zemní práce pro ZAV - 1/14 Solnice, se sídlem Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel: Společnost zemní práce pro ZAV - 1/14 Solnice	14.03.2025	D

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci akce "1/14 Solnice, obchvat - zemní práce pro ZAV" dochází s ohledem na časový průběh stavby ke snížení čerpání v položce "Obsluha odchytyvých bariér" podle skutečně provedeného rozsahu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-4 000,00	0,00	-4 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených změn budou provedeny Změny, jejichž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP č. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Z2024-034032 „1/14 Solnice, obchvat - zemní práce pro ZAV“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Číslo a název stavby:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

SO 810.4 Dočasné odchytové a bezodchytové bariéry
SO 810.4 Dočasné odchytové a bezodchytové bariéry
SO 810.4 Dočasné odchytové a bezodchytové bariéry

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve		množství ve změně č. 1 až 1	množství ve změně č. 2		cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně 2 v Kč		rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
				1	2		3	4					5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SO 810.4 Dočasné odchytové a bezodchytové bariéry																
SO 810.4 Dočasné odchytové a bezodchytové bariéry																
SO 810.4 Dočasné odchytové a bezodchytové bariéry																
Ostatní konstrukce a práce																
3	81900-3	Obsluha odchytových bariér	KPL	6,000	0,000	-4,000	1,000,00	€ 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	33,33

CELKEM SO 810.2	6 000,00	-4 000,30	0,00	-4 000,00	-4 000,00
CELKEM změnový list č. 1:	6 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00

Za zhotovitele: Radek Vrchoněš

Za objedn

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Z2024-034032		Číslo změny stavby: 3
„1/14 Solnice, obchvat - zemní práce pro ZAV“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší a ostatní náklady		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: S0000 / ZL1
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost zemní práce pro ZAV - 1/14 Solnice adresa: Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové správce: SMOLA HK a.s. Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové IČ: 09137912 společník: Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové IČ: 62690094	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „1/14 Solnice, obchvat - zemní práce pro ZAV“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Z2024-034032	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 000 / ZL 1	Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší a ostatní náklady			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.1.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost zemní práce pro ZAV - 1/14 Solnice, se sídlem Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel: Společnost zemní práce pro ZAV - 1/14 Solnice	14.03.2025	D

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci akce "1/14 Solnice, obchvat - zemní práce pro ZAV" dochází s ohledem na skutečně prozkoumanou plochu ke snížení čerpání v položkách "PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU-Podrobný záchranný archeologický průzkum a Archeologický dohled při provádění skrývek". Výsledné čerpání je provedeno na podkladě skutečně prozkoumané plochy v rámci ZAV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-153 773,00	0,00	-153 773,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Z2024-034032 „1/14 Solnice, obchvat - zemní práce pro ZAV“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.	pol.	kód položky	název položky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady																	
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady																	
Všeobecné konstrukce a práce																	
3	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Podrobný zachráněný archeologický průzkum				KPL	1,000	0,000	-126 495,000	5 000 000,00	5 000 000,00	-126 495,00	0,00	-126 495,00	0,00	-2,53
4	02821-E		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Archeologický dohled při provádění skrývek				KPL	1,000	0,000	-27 278,000	252 209,00	252 209,00	-27 278,00	0,00	-27 278,00	0,00	-10,82

CELKEM SO 810.2	5 252 209,00	-153 773,00	0,00	-153 773,00	0,00
CELKEM změnový list č. 1:	5 252 209,00	-153 773,00	0,00	-153 773,00	0,00

Za zhotovitel

Dotčený

Za obě

