

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 27.6.2025
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Petrem Koletou
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený Ing. Janem Neradilkem, manažerem regionu Východní Čechy
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 – II/308 s MK, ul. Lipová a Odstranění nehodové lokality ID UP1 – III/29810, V Mlejniku**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (8.7.2025)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	6 týdnů od termínu určeného zadavatelem (15.8.2025)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (26.9.2025)
Doba realizace Díla		6 týdnů + 6 týdnů

Číslo stavby: Lipová 32829, V Mlejniku 32827

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3) Hlavní stavbyvedoucí, tak jak byl uveden v Příloze k nabídce ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) se tímto dodatkem mění takto:

Název Smluvních podmínek	Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Hlavní stavbyvedoucí (autorizaci v oboru dopravní stavby)			Michal Krysl Tel.: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická podoba Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Dodatku v elektronické podobě je vyžadováno, aby dokument obsahující text Dodatku a veškeré přílohy dle textu Dodatku byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. To neplatí, pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne dle el. podpisu

V Hradci Králové dne dle el. podpisu

Objednatel
Petr Koleta
hejtman

[REDACTED]
Zhotovitel
Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Východní Čechy
COLAS CZ, a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny:

Číslo stavby:	Lipová 32829, V Mlejniku 32827
Registrační číslo projektu:	
Smlouva o dílo uzavřená dne:	27.06.2025

1

Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová a Odstranění nehodové lokality ID UP1 - III/29810, V Mlejniku

Název objektu:

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb s r. o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25962914; hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Fiala, ČKAIT – 0601877

Zhotovitel:

COLAS CZ, a s., sídlo Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9; oblast Sever, Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové, IČ: 26177005

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny stavby č. 1 je následující:

Při projednání uzavírky silnice III/29810 v rámci realizace odstranění nehodové lokality se silničním správním úřadem (MM Hradec Králové, odbor dopravně správních agend) byla původně navržená úplná uzavírka silnice III/29810 z důvodu zajištění dopravní obslužnosti obce Vysoká nad Labem (zejména MHD) změněna na uzavírku částečnou s tím, že úplná uzavírka silnice III/29810 bude povolena pouze o víkendech. Tímto řešením nebude omezena dopravní obslužnost obce Vysoká nad Labem v pracovních dnech a rovněž nebude omezen nutný příjezd vozidel do areálu ČOV společnosti VAK Hradec Králové.

Další změna termínu realizace stavby nehodové lokality na silnici II/308 (ul. Lipová) byla vyvolána při projednání částečné uzavírky silnice II/308 se silničním správním úřadem (MM Hradec Králové, odbor dopravně správních agend). Důvodem změny je termínová kolize s původně navrženým termínem realizace stavby se stavbou rekonstrukce ul. Vážní, kterou zajišťovalo Město Hradec Králové. Z výše uvedených důvodů došlo v rámci projednání uzavírek silnic III/29810 a II/308 k návrhu termínů, které jsou uvedeny ve stanovených přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích a v rozhodnutích o povolení úpných nebo částečných uzavírek silnic dotčených předmětnou stavbou.

Termín realizace stavby - dle Souhlasu smluvních dohod, resp. Výzvy k zahájení plnění

Datum zahájení Stavby (= prací): 8. 7. 2025

Termín dokončení Stavby (= prací): 5. 8. 2025

Termín pro dokončení Díla: 16. 9. 2025

Doba realizace Díla: 4 + 6 týdnů

Termín realizace stavby dle ZBV č. 1

Datum zahájení Stavby (= prací): 8. 7. 2025

Termín dokončení Stavby (= prací): 15. 8. 2025

Termín pro dokončení Díla: 26. 9. 2025

Doba realizace Díla: 6 + 6 týdnů

Předmětem této změny stavby je změna stavbyvedoucího, která byla na základě žádosti zhotovitele ze dne 1. 7. 2025 dne 3. 7. 2025 správcem stavby odsouhlasena.

Přílohy evidenčního listu:

1	HMG stavby, aktualizovaný ze dne 7. 7. 2025
2	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH:

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
9 349 670,00 Kč	9 349 670,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 349 670,00 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny:

	Název firmy:	Jméno a příjmení:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.	Michal Krysl		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Ivan Šír, projektování dopravního staveb s r. o.	Ing. Jan Fiala		
Správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Martin Dvořáček		
Technický dozor:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Martin Dvořáček		
Asistent technického dozora:				

