

Dodatek č. 12

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“
číslo smlouvy	AV.22031.1.110/001/INV

Vedoucí společník : **GEOSAN GROUP a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou B 12459

IČO	28169522
DIČ	CZ28169522
se sídlem	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zástupce	

Společník: **STRABAG a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou B 7634

IČO	60838744
DIČ	CZ60838744
se sídlem	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce	Michal Vaněček, prokurista a Ing. Jan Chromý, prokurista

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 107 až 120 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny spočívající ve víceprací a méněprací je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Dodatkem dále dochází k prodloužení termínu dokončení díla, a to nejpozději do 31. 12. 2025. Hlavním důvodem prodloužení termínu dokončení díla jsou naprosto nepředvídatelné vynucené práce na stávajícím objektu DIGIP a původních stávajících souvisejících objektech včetně inženýrských sítí. Původní objekt DIGIP vykazuje značné množství statických vad v nosných konstrukcích, dále zcela poškozené rozvody vody, rozvody

elektro vnitřní a technický stav ostatních konstrukcí. Vzhledem k tomu, že vlastní stavba obsahuje rekonstrukční práce v 1.N.P. a 1.P.P., které obsahují technologie důležité pro provoz obou budov, je nutné všechny vynucené práce nad rámec původního předmětu díla provést před dokončením vlastního díla. Posun termínu u objektu Urgentního příjmu vychází z rozšíření rozsahu díla související s novými provozními podmínkami, které vznikly v období mezi odevzdáním PD a zahájením realizace (např. úpravy Ortopedie, urgentních ambulancí apod.) a to na základě dodatků č. 10, 11 a 12. V důsledku tohoto rozšíření je předpokládané prodloužení prací přibližně o 8 týdnů, tedy do 30. 9. 2025. Součástí dodatku je aktualizovaný harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

3. Změny závazku dle ZL č. 108 a 115 - 117 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změny závazku dle ZL č. 107, 109 - 114 a 118 - 120 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech. Změna závazku spočívající v prodloužení části termínu plnění je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona, přičemž bližší odůvodnění změny je uvedeno v odst. 2 tohoto článku dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 107 až 120, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	756.399.380,63
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.654.104,83
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-5.768,93
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	760.047.716,53
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4.146.655,45
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-1.272.836,47
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	762.921.535,51
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	9.134.017,87
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	0,00
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	772.055.553,38
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	5.450.651,38
Cena méněprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	- 2.313.987,64
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	775.192.217,12
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	4.861.364,06
Cena méněprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	- 1.838.219,15
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	778.215.362,03
Cena víceprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	8.827.534,02
Cena méněprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	-351.740,44
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	786.819.146,65

Cena víceprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	9.423.782,31
Cena méněprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	-2.025.574,07
Cena dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	794.217.354,89
Cena víceprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	29.681.361,89
Cena méněprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	-6.495.473,14
Cena dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	817.403.243,64
Cena víceprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	27.130.242,44
Cena méněprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	-3.961.558,14
Cena dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	840.571.927,94
Cena víceprací dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	14.512.409,43
Cena méněprací dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	-1.469.503,62
Cena dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	853.614.833,75
Cena víceprací dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	9.166.158,28
Cena méněprací dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	- 1.197.964,93
Cena dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	861.583.027,10
Cena víceprací dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	7.152.387,25
Cena méněprací dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	-1.098.015,09
Cena dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	867.637.399,26

3. Článek 5 odst. 2 písm. A smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

A. dokončení stavebních prací:

- a. na objektu Urgentní příjem SO 01, Komunikace a zpevněné plochy SO 102, SO 101, SO 103, SO 114, SO 119, SO 120, Rozšíření energocentra SO 111, SO 110, SO 113, SO 115, SO 122, Stanice medicinálních plynů SO 116, SO 117, SO 118, Přípojky, SO 104, SO 105, SO 106, SO 107, SO 108, SO 109, SO 121 včetně předání dokladů nejdéle **do 30. 09. 2025**;
 - b. na objektu DIGP SO 02 včetně Bufetu včetně a předání dokladů nejdéle **do 31. 12. 2025**.
4. Tímto dodatkem dále dochází k nahrazení přílohy č. 2 smlouvy – Časový a finanční harmonogram, aktualizovaným harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
 5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
 6. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
 7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
 8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

9. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/17/1149/2025 ze dne 21.07.2025.

Příloha

Příloha č. 1 - změnové listy č. 107 až 120


Příloha č. 2 – plná moc GEOSAN GROUP a.s.

Příloha č. 3 – Aktualizovaný harmonogram prací

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

.....
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“


.....
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“


.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Michal Vaněček, prokurista

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Ing. Jan Chromý, prokurista

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 107
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		Číslo SO/PS/ / číslo změny SO/PS: 01 / 033
Objednatel:	název, adresa, IČ; Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 70889546	
Zastoupený:	název, adresa, IČ; Centrum investic, rozvoje a inovací Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové 71218840	
Zhotovitel:	název, adresa, IČ; Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby.		Číslo změny stavby 107
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 01 Urgentní příjem		01 / 033
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva).		
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové		
Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430. Kolin III, 280 02 Kolín		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Společnost G+S	06.03.2025, 13.03.2025, 20.03.2025, 27.03.2025	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnu) ! NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu jsou dodatečné stavební úpravy pro automaticky posuvné kourotésné dveře v 1.NP a 3.NP, pozice 1.31, 1.65, 3.06, 3.23. Úprava stavebních konstrukcí byla vyvolána upřesněním statických vlastností (únosnost) konstrukce zdívá (SDK) kde na základě těchto požadavků, muselo dojít k dodatečnému rozšíření stavebního otvoru, aby byla splněna požadovaná světlost posuvných dveří. Změnový list teší rozklopení již hotové SDK příčky. podhledu, rozšíření otvoru včetně doplnění výztuh UA profily pro kotvení ocelové konstrukce na požadované rozměry výrobcem dveří, zpětné zaklopení a začíslení stěn, příp. podhledů, včetně zapravení rohů a napojení na stávající SDK konstrukci, zavěšenou ocelovou predsazenou konstrukci pro pojezd automaticky otevíravých dveří včetně zaklopení a zakrytí OK požárním SDK, dále doplnění požárních ucpávek v SDK předstěně a drobné úpravy na rozvodech slaboproudu a silnoproudu z hlediska rozšíření stavebního otvoru.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	457 896,19	457 896,19

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	22. 05. 2025	podp
Objednatel	jméno	22. 05. 2025	podp
TDS	jméno	22. 05. 2025	podp
Zásupce ONN	jméno	22. 05. 2025	podp
Supervíze	jméno	22. 05. 2025	podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené popsané stavby, budou provedeny Změny, jejichž součástí je i tento Evidenční list změny. V tomto Evidenčním listu změny jsou uvedeny práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele, které jsou v tomto Evidenčním listu změny uvedeny a ukázkou toho připojují příslušné osoby od			
Objednatel	jméno	22. 05. 2025	podp
Zhotovitel	jméno	22. 05. 2025	podp

- A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatel
C - Nepředvídatelná změna
D - Chytlá PO

|SOUPIS PRACI

Stavba,

Nemocnice Rychnov nad Knižnou - rozšíření průmyslové zóny Stwnica - Kvasiny

Ot iekt

01 - SO01 Urgentní příjem

Soupis

Úprava posuvných dverí 1.31, 1.44, 1.65, 3.06. 3.23, 3.24

Místo:

K ú. Rychnov nad Knižnou [744 107)

Objednatel:

Královehradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03
Hradec Králové

Projektant

□OMY, spal jrc
architekt a projekt.
ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U
Nemocnice 430. Kolín IIL 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cuna Celikurn [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							457 896,19	
o		PSV	Práce a dodávky PSV				457 396,19	
□		763	Konstrukce suché výstavby				226 320,55	
1	N	753111512P01	;Dřtmo(titáE SDK ofitky s jednoduciuiu ocelovou np&Jlou konsukvoi joplá&ktúni dvojitě - 100W tiolovo. vůolná všech vedení instalaci ionravných prvků postupně -ařenítani	m2	n 250	2 TO,1»	3 037 50	vlastní, J. cena dle dohaay ; a demontáže 53K
W			omam® SDK pnj ncsirših otvoru					
W		1.N²	mi ■ 1004/1050posuvné Uvftfp č 1 31		1,975			
W		1>P	m.fl. - 1004/1105 posuvní dveře e 1 55		1,875			
W		S.HP	m.fl. - 10D4/11MD posuvné dveře fl. t 14		1,875			
W		3 NP	mi - 30260034 posuvné dveře ř 3,24		1,075			
W		3MP	m.fl. -3023/3012 posuvné dveře.4.3. «		1,975			
W		3 NP	m.5.-302M022 posuvné dvoře 1 323		1,875			
W			Souía		11,250			
382	*	121465 a	o=14 . SDK E0113 mínérální žlncnr tl. 50 mm, min. íaa karmá	m2	31,770	999,15	31 743,00	SoD 01 01 - urgentní olejnm - přístavná + 1 PP DÍSI
W			FředElóno oce-WE konstrukce					
VV		I.NP	m.t. - 1004U10SD posuvné dveře 6 1 31		7,530			
VV		1 NP	mfl. - 10O>V1105 posuvné dvme 6 155		7,430			
VV		1NP	mí - 1064/1040 posuvná dvoře tl. 44		3,480			
VV		3 NP	m.4 - 3020/3034 posuvné dvofo 6 3 24		5,570			
VV		3 NP	líti -302M012 posuvné duele 1 3,59		3,480			
W		3 NP	nit - 3023/3022 posuvné dvoře 5,3,23		3,450			
W			Suma		31,770			
2	N	7831814243	Zluzující vyplň otvoiu um dvoře s UA o UW pmjílitrn pro příčky před 4,25 da 4,75 vtatné upravy orvoiu pra púsuvnu dvoře kihovní do ocelové konstrukce, zvorieni otvoru na ooaaanvany rozměr dvojité olemované ostění (čistý otvDQ včetně atulu ruliú a úpravy příčky pro dudatečne napojení)	m	B9,672	2 1B8,25	151 057,01	2L fc075
VU			Rwíření trtvau, výluhy pro ucolovku					
VV		1 NP	(4,57-2*1,555-2r3					
VV		S.NP	(3,93'2.1,558-2)3					
W			suma					
3	N	783121622301	Přípibtek za montuf desek tl 15 mm nn nosnou lral SDK slina pfadsarena	mz	31,770	105,84	3 352,3	SCSÚRS 2025J11 *0,3992_
W			PL patek / * polili:tní 2-DF 75 Dmm, MarHfruke 2KCW/UW5D, PO El <10DP1 - dhaiAtrahé					
4	N	50030029	deska SDK protipožární OF tl 15mm	m2	38,124	137,59	5 256,9D	CS ÚPS 2025J31 *0.999f_
W		1 NP	31 T* 1,2 Přepočtené toaficifitem mnošt.v.'		38,124			
5	N	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochráni rohů	bm	27,500	50,26	1 307,64	CS ÚHS 2025.01 1),3992_
W			Úcravy rozlífenHo envaru					
VV		TNP	mi - 1004/1050plfuwne dveři i 31		7,930			
VV		1 NP	mú - 1004/1105 posuvné dveře-f.i.LSS		7,990			
VV		1 NP	mi - 100411046 posuvné dvsfeé 1,44		1,6M			
VV		3 NP	mí ■ 302CV3034 posuvné dvoře é 3 24		8,740			
VV		3 NP	m i - 3020/30"2 posuvné dveře _3 &5		1,800			
VU		3 NP	m é - 3020/3022 posuvné dveře i 3 23		1,800			
VV			SuiTli		27,MO			
355	K	763135812	Démoniaž podhledu sádkartonovéhoc kazellovébo na rastu polohaauilén-m	mí	20, ISO	190,31	3 836,65	SaD 01 01 - Uigwilní příjem - ciivtáva * 1 PP DIGI
W		1 NP	mí - 1004/1040 pauuwné dveře * 1 44		10,000			
W		1 NP	mí - 1DG4/11Q5 pouuwné dveře*1 55		10,082			
W			Suma		26,166			
391	K	763135201	MINI Montáž SDK tainolovúD■ mužúlQvno podhluitu miiiaiafnho íxd 300x20n mm [v C zakrytí valných svislých boků rrsp. Cel vzniklých pn lzrnéhá výškové úrovni strapritia xr-j-Meduj	m2	20,160	439,58	10071 53	SoD 01 01 - Urgentní příjem - přístavba t 1 PP DIGI
392	V	53030587	Miní - PodVeúIWlrtrmy z rftmkz s mneriUrriich vioken pcrrzai zavSeóny opatzoaprffteíram rotly Zkovových protiú. Opášásný rftiwdrfirra opitrtntšťuimj.kazutárnt ía tmi. WkirJOOinm ,I dítt n myr rzlfijmm ívé zakryjí icYnych svrstých boků resp. telf	m2	4,234	1 345,73	4 431,44	SoD 0VQ1 - Urgantní příjem ->přístavta ♦ 1PP OIQ
W			Pouze ZDI,					
VV			20 IEF1,05*3 2 'eoáuterie -law/iae-rt -n Tinpfsti		á 234			
a	N	RO3	Likvidace vynouraného malcnaiuu	KPI	1,MB	5 310,00	5 310,00	vlaatní
123	K	995763304	Přesun trmoí lota	1	3,2B0	1 784,20	5 816,49	Soo Q1.01 ■Urgentní p/ijem -přístavbDá * 1 PP DÍGI
o		767	Konstrukce zametucků				203 560,42	
656	K	767995128	Moniňž atynckých zamctmckých konstantní	-1	1 025 MO	72,34	75 4E2 24	SaD 01.01 - Urgentní příjem - pHstarbe + 1 PP DIGt
657	v	(32J0957R01	Oeufciví kmi-mJkeapn posrvnoé URGENT, pozrce 7 31. J 44 r 55 3 06, 3 23 3 24	f	0,03	119 B9B,41	1M 520,29	SoD 01.01 - Urgentní příjem -3 fistulce t 1 PP DÍHl
W			*X sru posuvné dveře					
VV			B53.4		□.363			
VV			Součet		0.=03			
658	M	13011000	íostefní apúovácí matwíál. rváry. prípoje videa J md	t	t 173	5 709,45	985,45	SoD 01.01 -Urgantní přijtm - nCsiavia - 1 PP DÍG
W			lB63"0,2 Přepočtené wfic cnem množství		0.173			
7	N	783334201	Základní anlnotozní ledunásobný upoxilavý nátěr zámečnických kurišlukluc	ni2	26,22D	151,85	4 768 2	CS PRS 2055,01 ■C1.9992.
a	N	013294C00R	Qstntní anmmeniace - zpracování díliiiske dokumentace vtiaté statického výtMětu	souber	1,01»	17 900,DC	17 960,00	vMni
S75	K	993767164	si esun hmoí tonážii pro zámečnické konsirucko v oDfOkluh v du 36 m	1	1,035	392 1D	824,22	SoD 61.01 ■Jn;antní přijlam - přhuawa - 1 =PDIG
□		SLN	Silnoproud				6 495 32	
9	N	1741218843	iDemantú kabelu silovýúu z ruuvodnica uruřúdí žil tites 4 do 10 mm2 S0	KuS	12,000	109,91	1 318,94	CS ÚRS 2025_01 *0.9992_

1B< K	74C4.4 17K	Montáž kabelu 1-CXKH-R 3x1.5. B2ca,sl,d1, kompletní dodávka	m	72 000	23,31	1 678,32	SoD 01.01 - Urgentní příjem - přístavba * 1 PP DIGI
755 V	7404.4.17W	MOat 1-CXKH-R 3x1.5. S2m.sl.d1. rtjffifuia	m	72,000	29,11	2 095,92	SoD 01.01 - Urgentní příjem - přístavba * 1 PP DIGI
252 K	7404 4.57	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, kompletní dodávka	sada	1 000	500,00	500,00	SoD 01-01 - urgentní příjem - přístavba * t PPDIGs
552 K	7408.8.10M	Montáž ■ Svorka spojovací (všeobecně), kompletní	kus	12.000	58,28	599,36	SoD 01.01 - Urgentní příjem - přístavba ■ i PP DO
353 M	7408 8 10D	Svorka spojovací (všeobecně), dodávka	kus	12.000	16,94	203,28	soD 01,01 ■ Urgentní příjem - přístavba ■ i PPOIGI

40	ANO4	Veřejný rozpočtový náklady a ostatní nakládatel	ANO	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 958 568,44	1 025 534,00	29 277 395,65	785 676 778,48	780 245 984,29	103,15%	3,87%
41	C2014	Úpravy v DIGIP	ANO	ANO	4 530 812,19	0,00	4 530 812,19	750 958 568,44	710 318,83	29 987 714,48	786 387 085,11	760 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01X09	Upravení příjmů	ANO	ANO	5 430 812,19	-69 447,90	5 430 812,19	750 958 568,44	710 318,83	30 128 631,08	786 528 014,71	761 027 754,92	103,36%	3,96%
43	01X01	Příspěvy důstojných k nákladům	ANO	ANO	5 430 812,19	-140 525,90	5 430 812,19	750 958 568,44	2 186 033,84	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	01X05	Veřejný rozpočtový náklady a ostatní nakládatel	ANO	ANO	5 430 812,19	0,00	5 430 812,19	750 958 568,44	1 487 860,49	33 812 529,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,73%	4,47%
45	AOOB	Veřejný rozpočtový náklady a ostatní nakládatel	ANO	ANO	5 430 812,19	0,00	5 430 812,19	750 958 568,44	14 997,42	33 827 526,33	790 226 905,96	784 586 583,37	103,73%	4,47%
46	01X15	Úpravy v DIGIP	ANO	ANO	-5 430 812,19	-na 129,50	-5 430 812,19	750 958 568,44	61 156,59	33 908 001,92	790 308 002,57	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	AOX7	Veřejný rozpočtový náklady a ostatní nakládatel	ANO	ANO	5 758 442,09	0,00	5 758 442,09	750 958 568,44	77 931,80	33 956 613,72	790 385 984,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	10X3	Úpravy veřejného vodu	ANO	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 958 568,44	340 483,84	34 327 010,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	11X31	Analýzy veřejného vodu	ANO	ANO	5 758 442,09	0,00	5 758 442,09	750 958 568,44	1 675 241,13	36 202 318,65	792 801 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	10X1	Příspěvy veřejného vodu	ANO	ANO	5 758 442,09	24 110,54	5 758 442,09	750 958 568,44	0,00	33 202 318,65	792 801 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
51	01X11	Upravení příjmů	ANO	ANO	5 782 552,63	0,00	5 782 552,63	750 958 568,44	29 863,38	33 202 318,65	792 801 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
52	01X11	Upravení příjmů	ANO	ANO	5 782 552,63	3 257,10	5 782 552,63	750 958 568,44	165 025,00	33 397 229,83	792 735 610,46	787 018 800,73	104,06%	4,81%
53	01X11	Upravení příjmů	ANO	ANO	5 782 552,63	-532 872,64	5 782 552,63	750 958 568,44	1 820 232,28	38 217 462,13	794 616 842,74	790 799 100,37	104,06%	4,81%
54	01X11	Upravení příjmů	ANO	ANO	5 782 552,63	0,00	5 782 552,63	750 958 568,44	26 712 711,40	40 690 173,51	797 259 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	11X04	Ruční práce v úpravě	ANO	ANO	-6 618 532,37	0,00	-6 618 532,37	749 780 698,26	55 578,60	40 545 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	11X02	Analýzy veřejného vodu	ANO	ANO	6 618 532,37	0,00	6 618 532,37	749 780 698,26	246 545,35	-41 102 293,55	707 591 676,38	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01X11	Upravení příjmů	ANO	ANO	6 618 532,37	820 881,56	6 618 532,37	749 780 698,26	1 105 139,16	42 297 434,73	790 972 993,81	791 357 201,43	104,61%	5,49%
58	01X19	Upravení příjmů	ANO	ANO	7 439 533,91	176 038,17	7 439 533,91	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 886 226,47	791 205 664,37	104,61%	5,63%
59	11X02	Analýzy veřejného vodu	ANO	ANO	7 439 533,91	-1 454,60	7 439 533,91	748 783 808,53	2 200 778,02	48 532 230,83	802 331 611,45	797 375 949,76	105,42%	6,47%
60	01X12	Upravení příjmů	ANO	ANO	7 439 533,91	191 100,00	7 439 533,91	748 783 808,53	129 188,02	49 061 428,65	805 400 009,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
61	02X20	Upravení příjmů	ANO	ANO	-7 808 567,70	6,00	-7 808 567,70	748 783 808,53	281 190,00	42 896 287,01	791 205 664,37	751 397 540,94	104,69%	5,66%
62	01X11	Upravení příjmů	ANO	ANO	-7 808 567,70	-102 525,00	-7 808 567,70	748 783 808,53	281 190,00	46 143 906,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
63	01X13	Upravení příjmů	ANO	ANO	-7 910 551,70	41 010,00	-7 910 551,70	746 447 718,93	431 673,60	46 545 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,11%	6,10%
64	02X22	Upravení příjmů	ANO	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,26	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	10X32	Příspěvy veřejného vodu	ANO	ANO	7 951 661,70	0,00	7 951 661,70	748 447 718,93	2 200 778,02	48 532 230,83	802 331 611,45	797 375 949,76	105,42%	6,47%
66	10X02	Komunikace a zprávné plochy	ANO	ANO	-7 951 661,70	170 166,43	-7 951 661,70	748 447 718,93	129 188,02	49 061 428,65	805 400 009,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	02X07	Komunikace a zprávné plochy	ANO	ANO	8 121 766,13	0,00	8 121 766,13	748 277 612,50	8 349 807,52	57 411 336,62	813 810 717,30	805 688 949,17	105,75%	7,50%
68	02X07	Upravení příjmů	ANO	ANO	8 121 766,13	0,00	8 121 766,13	748 277 612,50	7 653 958,08	85 064 594,75	821 464 075,35	813 810 717,30	105,75%	7,50%
69	01X09	Upravení příjmů	ANO	ANO	8 121 766,13	-53 244,89	8 121 766,13	748 277 612,50	75 827,22	85 140 521,96	822 158 902,59	813 810 717,30	105,75%	7,50%
70	01X09	Upravení příjmů	ANO	ANO	8 121 766,13	52 840,25	8 121 766,13	748 277 612,50	12 180 206,00	65 204 009,02	821 661 769,65	813 810 717,30	105,75%	7,50%
71	01X09	Upravení příjmů	ANO	ANO	8 121 766,13	-1 469 698,82	8 121 766,13	748 277 612,50	3 028 869,55	66 200 098,57	824 650 379,20	814 552 527,13	107,74%	9,03%
72	01X09	Upravení příjmů	ANO	ANO	8 121 766,13	-1 469 698,82	8 121 766,13	748 277 612,50	3 028 869,55	66 200 098,57	824 650 379,20	814 552 527,13	107,74%	9,03%
73	01X01	Analýzy veřejného vodu	ANO	ANO	8 121 766,13	-1 469 698,82	8 121 766,13	748 277 612,50	3 028 869,55	66 200 098,57	824 650 379,20	814 552 527,13	107,74%	9,03%
74	01X01	Analýzy veřejného vodu	ANO	ANO	8 121 766,13	-1 469 698,82	8 121 766,13	748 277 612,50	3 028 869,55	66 200 098,57	824 650 379,20	814 552 527,13	107,74%	9,03%
75	01X01	Analýzy veřejného vodu	ANO	ANO	8 121 766,13	-1 469 698,82	8 121 766,13	748 277 612,50	3 028 869,55	66 200 098,57	824 650 379,20	814 552 527,13	107,74%	9,03%
76	01X01	Analýzy veřejného vodu	ANO	ANO	8 121 766,13	-1 469 698,82	8 121 766,13	748 277 612,50	3 028 869,55	66 200 098,57	824 650 379,20	814 552 527,13	107,74%	9,03%
77	12X001	Úpravy veřejného vodu	ANO	ANO	17 672 395,88	0,00	17 672 395,88	738 726 964,75	288 011,32	99 301 553,16	855 780 333,70	830 106 537,91	110,80%	13,14%
78	02X01	Úpravy veřejného vodu	ANO	ANO	17 672 395,88	0,00	17 672 395,88	738 726 964,75	320 279,95	99 301 553,16	855 780 333,70	830 106 537,91	110,80%	13,14%
79	02X01	Úpravy veřejného vodu	ANO	ANO	17 672 395,88	0,00	17 672 395,88	738 726 964,75	320 279,95	99 301 553,16	855 780 333,70	830 106 537,91	110,80%	13,14%
80	01X01	Analýzy veřejného vodu	ANO	ANO	17 672 395,88	0,00	17 672 395,88	738 726 964,75	320 279,95	99 301 553,16	855 780 333,70	830 106 537,91	110,80%	13,14%
81	01X01	Analýzy veřejného vodu	ANO	ANO	17 672 395,88	0,00	17 672 395,88	738 726 964,75	320 279,95	99 301 553,16	855 780 333,70	830 106 537,91	110,80%	13,14%
82	01X01	Analýzy veřejného vodu	ANO	ANO	17 672 395,88	0,00	17 672 395,88	738 726 964,75	320 279,95	99 301 553,16	855 780 333,70	830 106 537,91	110,80%	13,14%
83	01X01	Analýzy veřejného vodu	ANO	ANO	17 672 395,88	0,00	17 672 395,88	738 726 964,75	320 279,95	99 301 553,16	855 780 333,70	830 106 537,91	110,80%	13,14%
84	01X01	Analýzy veřejného vodu	ANO	ANO	17 672 395,88	0,00	17 672 395,88	738 726 964,75	320 279,95	99 301 553,16	855 780 333,70	830 106 537,91	110,80%	13,14%
85	01X20	Upravení příjmů	ANO	ANO	17 669 468,75	0,00	17 669 468,75	738 709 911,88	138 198,30	100 145 512,23	857 54 893,66	839 003 426,52	111,03%	13,37%
86	01X20	Upravení příjmů	ANO	ANO	17 669 468,75	0,00	17 669 468,75	738 709 911,88	138 198,30	100 145 512,23	857 54 893,66	839 003 426,52	111,03%	13,37%
87	02X30	Úpravy veřejného vodu	ANO	ANO	17 669 468,75	-576 589,23	17 669 468,75	738 709 911,88	902 598,00	102 048 110,00	856 447 490,71	840 162 332,73	111,03%	13,37%
88	11X34	Analýzy veřejného vodu	ANO	ANO	18 265 157,98	0,00	18 265 157,98	736 134 222,55	148 196,71	102 196 308,70	856 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	10X32	Příspěvy veřejného vodu	ANO	ANO	18 265 157,98	1 919 973,66	18 265 157,98	736 134 222,55	2 408 897,55	102 437 705,29	856 837 005,92	840 330 531,44	111,05%	13,51%
90	01X22	Upravení příjmů	ANO	ANO	19 700 071,84	0,00	19 700 071,84	736 696 308,70	5 408 937,55	107 846 502,84	864 245 083,47	844 545 911,63	111,05%	13,51%
91	01X23	Upravení příjmů	ANO	ANO	19 700 071,84	0,00	19 700 071,84	736 696 308,70	5 408 937,55	107 846 502,84	864 245 083,47	844 545 911,63	111,05%	13,51%
92	10204	Komunikace a zprávné plochy	ANO	ANO	19 700 071,84	0,00	19 700 071,84	736 696 308,70	5 408 937,55	107 846 502,84	864 245 083,47	844 545 911,63	111,05%	13,51%
93	01X24	Upravení příjmů	ANO	ANO	19 734 661,50	-3H 588 760	19 734 661,50	736 664 719,03	193 971,33	106 562 853,68	865 052 234,32	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01X25	Upravení příjmů	ANO	ANO	19 734 661,50	-3H 588 760	19 734 661,50	736 664 719,03	193 971,33	106 562 853,68	865 052 234,32	845 327 572,71	111,76%	14,37%
95	02X031	DIGIP vybavení	ANO	ANO	-19 734 661,50	0,00	-19 734 661,50	736 664 719,03	417 076,15	110 950 114,72	873 349 405,35	853 614 833,76	112,64%	15,45%

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		01 / 034	108
SO 01 Urgentní příjem			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S- Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 1Kvašiny

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

SO 01 Urgentní příjem

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS.

01 / 034

Číslo změny stavby:

108

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6 12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel;

Společnost . G+S - Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430. Kolín lil, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj

Změny projednány na KD dne:

03.04.2025. 10 04 2025, 17 04 2025. 24.04 2025

Kategorie

C

Vliv ZL na konečný termín: ANO (~~dnů~~) / NE

Přílohy soupisu prací:

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění přídržných magnetu u dvoukřídlových dveří v krčkách 1.NIP, 3 NP. 4.NP a 5 NP mezi objekty SO 01 Urgent a SO 02 DIGP a dále doplnění tabla u dveří do zádveří čísla místnosti 0022 hlavního vstupu do objektu SO 01 Urgent. Tyto práce nebyly předmětem projektové dokumentace slaboproudu a vznikly na základě upřesnění provozních podmínek a podmínek pravidel havarijních plánů dle požadavků na zabezpečení zdravotnických zařízení.. Práce zahrnují doplnění příslušné kabeláže. úpravu ústředny EPS. koncové prvky nutné komplexní zkoušky včetně revizí a stavební přípomocí jako frézování drážek pro kabeláže včetně jejich zapravení v již dokončených stěnách a požární ucpávky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Viceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Viceprací celkem
0,00	206 470,60	206 470,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

22. 05. 2025

podpí

Objednatel

jméno

datum

22. 05. 2025

předp

TDS

jméno

datum

22. 05. 2025

předp

Zástupce ONN

jméno

datum

22. 05. 2025

předp

Supervize .

jméno

datum

22. 05. 2015

předp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeně popsaný, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy, zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podp

Objednatel

jméno

datum

22. 05. 2025

sapí

Zhotovitel

jméno

datum

22. 05. 2025

řodp

*) Kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt

Slaboproud - krčky

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel:

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí
1245. 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spoi. sr.o,
architekt, a projekt
ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U
Nemocnice 430, Kolín lil, 290 02 Kolín

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							206 470,60	
0	1	Ústředna EPS						20 349,56
1	K	01	Napáječi zdroj 230V/24V-3A vč 2x Aku 12V	ks	1 000	12 831,38	12 831,38	vlastní
2	K	02	vstupní/výstupní modul 2x výstříp+4x vstup	Ks	2,000	3 759,09	7 518,18	vlastní
		2	Hlásiče EPS, tlačítka, sirény, moduly				57 199,36	
3	K	03	dvířní přídržný magnet vč.přisloušenství	ks	8 300	6 516,32	52 130,56	dle ZL č. 054
4	K	04	Ostatní nespecifikované součásti	sada	1,000	5 368,80	5 068,30	dle ŽL č. 064, poměrně p
	D	3	Kabeláž				49 985,90	
5	K	05	kabel 1x2x15	m	400,000	69,97	27 985,40	vlastní
5	K	06	Trubky, žláby, krabice	sada	1,000	7 371,50	7 371,50	vlastní
7	K	07	Otrnsduina kaučebvá příchylka pro jeden/dva kabely včetně	kus	400,000	36,57	14 828,00	vlastní
0	4	Ústřední montáž, opravy, materiál, dokumentace						26 827,31
8	K	08	Oživení ústředny, programování	ks	1,000	8 050,00	8 050,00	vlastní
9	K	09	Propojení, montáž, oživení, revize, školení obsluhy,	ks	1,000	4 416,00	4 416,00	vlastní
10	K	10	přípomocné práce, vrtání, řezání	ks	1,000	3 220,00	3 220,00	vlastní
11	K	11	přezkoušení vedlejších funkcí ústředny	ks	1,000	544,00	644,00	vlastní
12	K	12	komplexní zkoušky	ks	1,000	4 140,00	4 140,00	vlastní
13	K	13	revize zařízení	ks	1,000	6 417,31	6 417,31	vlastní
		13	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	ks	1,000			
		13	Ústřední montáž, opravy, materiál, dokumentace				26 827,31	
14	K	742A00 I	Datový kabel cat. Ba S/STP 32caS1d0a1 die 23/2008 Sb	m	85 000	58,61	4 981,85	SoD 1.4.B.1 SO01.02 Slab-
15	K	15	Prostupy a frézování	kpl	1,000	3 339,60	3 339,60	vlastní
16	K	7421DOS	Patch kabel cat 6a 2m	kus	1,000	289,80	289,80	SoD 1.4.8.1 3001.01 Slab-
17	K	17	Ke/stone a zapojení v patchpanelu	kpl	1,000	607,78	607,78	vlastní
18	K	7421A05	IP video interkom, kompletní sestava, prosvětlení tlačítek, SiP protokol - přenos hlasu (kodeky G 711 PCM - 64 kbps, G.729) a videa (H.254 - 64-2048 kbil/s, H 263 H.263+1, možncsl napájení PoE. nerez provedení vč mont. poslušenství	kus	1,000	32 345,09	32 345,09	SoD 1.4.8.1 SQ01.02 Slab-
0	5	Ústřední montáž, opravy, materiál, dokumentace						11 428,45
19	K	974049121R01	Vysekání rýn v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm včetně přesunu hmot a likvidace suti	m	17,100	289,00	4 941,90	vlastní
20	K	612325121RQ1	Vapénocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm včetně vymalování	m	17,100	105,00	3 163,50	vlastní
49	K	7421F03	Požární ucpávky - Intumex, vč. štítků a dokumentace	□m3	5,000	475,79	2 378,95	SoD 1.4.B.1 SO01.01 Slab-

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS 119 / 002	Číslo změny stavby 109																											
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 119 Sadové úpravy																														
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td style="vertical-align: top;">Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td style="vertical-align: top;">Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td style="vertical-align: top;">70889546</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td style="vertical-align: top;">Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td style="vertical-align: top;">Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td style="vertical-align: top;">71218840</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td style="vertical-align: top;">Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td style="vertical-align: top;">U Nemocnice 430, Kolín lil, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td style="vertical-align: top;">28169522</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546	Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840	Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín lil, 280 02 Kolín		IČ:	28169522
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																												
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																												
	IČ:	70889546																												
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																												
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																												
	IČ:	71218840																												
Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"																												
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín lil, 280 02 Kolín																												
	IČ:	28169522																												

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Název stavebního objektu/provoznitio souboru (SO/PS):

SO 119 Sadové úpravy

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

119 / 002

Číslo změny stavby:

109

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12 2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

Společnost „ G+S - Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430. Kolín III. 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj

Změny projednány na KD dne:

03.04.2025, 10.04.2025, 17.04.2025. 24.04.2025

Kategorie

C

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnu / NE

Přílohy soupisu prací:

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je provedení rekultivace ploch s obděláním pudy pro následné parkové zatravnění na plochách, které nebyly v předmětu projektové dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o přípravu ploch pro provedení náhradní výsadby podle požadavku vedoucí OŽP MěÚ Rychnova nad Kněžnou pani Langerové, které bylo dohodnuto na KD č. 99 dne 10.4.2025. Součástí změnového listu jsou práce související se sadovými úpravami jako například provedení chemického odplevelení ploch, použití hnojivá, zálevkové vody a zemních prací spojených s přípravou terénu před výsadbou. Rozproštění, včetně dovozu ornice provedl zhotovitel na všech dotčených plochách po areálu nemocnice na své náklady. Po dohodě s investorem provedl zhotovitel na své náklady na ploše 1 500m2 před stávajícím RTG centrem obdělání pudy se zatravněním.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací

Cena navrhovaných Víceprací

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

0,00

215 853,91

215 853,91

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

22 05. 2025

podpis

Objednatel

jméno

datum

22. 05. 2025

podpis

TDS

jméno

datum

2.2 05. 2025

podpis

Zástupce ONN

jméno

datum

2.2 05. 2025

podpis

Supervize

jméno

datum

2 2 05. 2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného zdůvodnění, dokladování a ocenění výše a v příložené stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě Objednatele a Zhotovitele své podpisy,

bené Stavby, budou provedeny Změny, jež i tento Evidenční list změny stavby. Terr tamto Evidenčním listu změny stavby. V ps ují příslušné osoby oprávněné jednal jmém

Objednatel

jméno

datum

2.2 05. 2025

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

22 05, 2025

podpis

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nemocnice Rychnov nad Knížnou

Objekt

D2119- SO 119 Saňové opravy

Místo

K_ů Rychnov nad Knémau (744107)

OÚjeanwlul

KrÉlovÉhraaecky kra_ se sialeu Pivovarské namesb 12x5, 500 03 Hradec Králové

Proiaktant

OOMV, jpol. s_ a architekt. a tnojekl. ateliér

Zhotovitel.

Společnost „G+S- Nematnřte Rychnov“ se sídlenř u Nemocnice 430 Kolřn lil 230 02 Kolřn

=■- T,p		Kotř	Pottřř	MJ	Mnořstvř	J cena [CŽK]	Cena celkam(CZK)	
Náklady soupřsu celkem							24 242,10	
□ D2		PŘřPRAVA STANOVIŘTŘ, kapitola 10.3. TZ,Str. 23					1 147,13	
1	K	1	Heřbicid před vřsadnou - Glyfosál (např.:Roundup), O.OĐ051/m2, opakovanř 2x vřpočet: (2000+411m2)*0,00051*2	i	2.411	475.79	1 147,13	SOD
D D3		ZALOŽENř TRÁVNřKU, kapitola 10 4. TZ, str 23					23 094,97	
2	K	2	Travnř semenu, parková smřs. 20fl/m2 vřpočet: 2411fn2*0.02k[j	kg	48.220	116.95	5 735,77	590
3	K	3	Voda gálřvkavá. zálřvka trávřřku. 40ř/m2 vřpočet: 2411m2*40ř	ř	96 440.000	0.1B	ř7 359,20	SoĐ

SOUPOIS PRACÍ

Stavba	Nemocnice Rychnov nad Knížnou					
Otíik.	0 2. 119- SO 119 Sadové úpravy					
Miste	ku Rychnov nad Kněžnou (744107)					
Objednatel	Královéhradecký kraj se Sídílím Pivovarské nOmfatř 1245, 500 03 Hraoec Králově			Projektant.	DOMY, spol s r o ,	
Zhalnvdet	Spctefinost. G+S - Namonnlcu Rychnov" se sídlím U Nemocnice 430 Kolín III 280 02Kolm				architekt, a projeli ateliér	

=*Č	Typ	Kiíd	Popa	VIJ	Množství	J cona [CZKJ	Cenu Mikem [CZK]	
Náklady soupisu celkem				191 611,81				
D	D1		PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ, kapitola 10.3.TZ, sir. 23	63 119,98				
1	K	184802111	Chemické odplavení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 výpočet: 2411m2*2	m2	4 322,000	4.76	22 952.72	SoD
2	K	183403114	Občelám půdy kultivatorováním v rovině a svahu do 1:5 výpočet 2411m2	m2	2411.000	9.52	22 952.72	SoD
3	K	183403153	Občelám půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 opakování 2x výpočet: 2411m2*2	m2	4 822,000	2.38	11 476.36	SoD
4	K	J 8_3403161	Obdělám půdy válením v rovině a svahu do 1:5 výpočet. 2411m2	in2	241 1,000	2.38	5 738.18	SoD
D	02		ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU, kapitola 10.4. TZ, str. 23	128 491.83				
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochý do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 výpočet 2411m2	m2	2 411,000	33.31	80 310.41	SoD
7	K	185803211	Uvalcovani trávníku v rovině a svahu do 1:5 výpočet 2411m2	m2	2 411.000	2.38	5 738.18	SoD
8	K	185804312	Zaliti rostlin vodou olocha přes 20 m2 výpočet: 2411m2*40l/1000	m3	96 440	178.42	17 206.82	SoD
9	K	135851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m výpočet 241 1in2*40l/1000	m3	96.440	261.58	25 236.42	SoD

Krycí list změny

Název a evidenční Číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 110																		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 035																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králově</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td>název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>			Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králově		IČ:	70889546	Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																		
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králově																		
	IČ:	70889546																		
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																		
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																		
	IČ:	71218840																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov”</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov”		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522									
Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov”																		
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín																		
	IČ:	28169522																		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		110
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem	01 / 035	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králově

Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou. Královéhradecký kraj, Společnost G+S	0506.2025, 12.06.2025. 19.06.2025	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnu) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je záměna vody za nemrznoucí kapalinu v systému zpětného získávání tepla. V období tvorby PD použil GP referenční výrobek s chlazením vodou. Projektant nemůže uvádět konkrétní výrobky (technologie) a nesmí uvádět konkrétní dodavatele Dle projektové dokumentace pro stavební povolení byla v systému projektem uvažováno zařízení chlazené vodou.. Na základě předepsaných parametru však na trhu již původně referenční výrobek není k dispozici a v nových modelech tohoto zařízení musí být v systému nemrznoucí kapalina Econet. Na základě výše uvedeného bylo provedeno vypuštění vody a naplnění svstvem nemrznoucí kapalinou s nutným ovzdušněním potrubí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	113 595,61	113 595,61

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	26. 6. 2025	podpis
Objednatel	jméno	datum	26. 6. 2025	podpis
TDS	jméno	datum	26. 6. 2025	nadpis
Zástupce CNN	jméno	datum	26. 6. 2025	předseda
Supervize	jméno	datum	26. 6. 2025	předseda
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného projektu bude provedena kontrola stavby, která bude prováděna podle přílohy č. 1 k této smlouvě. Tato kontrola bude prováděna v souladu s přílohou č. 1 k této smlouvě a bude prováděna v souladu s přílohou č. 1 k této smlouvě. Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel	jméno	datum	26. 6. 2025	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	26. 6. 2025	podpis

l') kategorie změn

A • Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou —rozšíření průmyslově zóny Solnice - Kvasiny

Objekt SO 01 Urgentní příjem

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám 1245, H Králové

Zhotovitel: .Společnost G + S - Nemocnice Rychnov¹ Vedoucí společník GEOSAN GROUP a s.

Projektant DOME, spol. s r o,
architekt, a projekt
ateliér

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

113 595,61

p	□ 1		Chlazení		113 595,51			
	K	R01	Nízkotuhneucí kapalina, glykol (neředěná)	I	2 174,870	50 49	109 509,19	elle SoD- 1.4.5.1 3001.01
	2	*	ROS	hod	S.000	631,07	3 780,42	vlastni

Poznámka: Číslu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena listyby die -riliLr, bel rclzLy	1	3	2
Zakony linul pro JRBU IWMf hodru 712aukyj	11-20%	3	2

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / ! číslo změny SO/PS'	Číslo změny stavby: 111																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem	01 / 036																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Zastoupený:</td> <td>název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>			Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																					
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																					
	IČ:	70889546																					
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																					
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																					
	IČ:	71218840																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>U Nemocnice 430. Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"		adresa:	U Nemocnice 430. Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522												
Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"																					
	adresa:	U Nemocnice 430. Kolín III, 280 02 Kolín																					
	IČ:	28169522																					

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 111
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS. 01 / 036	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou. Královéhradecký kraj, Společnost G+S	12.12.2024, 09.01.2025, 16.01.2025,23.01.2025	D
Vliv ZL na konečný termín: ANO-(4nů) / NE	Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu jsou práce spojené s úpravou chlazení na vzduchotechnických zařízeních. Byly doplněny rozvody profese CHL k hydromodulům vzduchotechnických jednotek, které nebyly předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení a současně byly odečteny neprovedené rozvody.		
Údaje v Kč bez DPH.		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-140 625,17	512 913,18	372 288,01
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 2 & 06. 2625 pode
Objednatel	jméno	datum 2 6. 06. 2025 pode
TDS	jméno	datum 2 6. 06. 2025 podp
Zástupce ONN	jméno	datum 2 6. 06, 2025 podp
Supervize	jméno	datum 2 6. 06. 2025 podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného zdůvodnění dokladování a ocenění výše a v položené stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva stanoví povinnost Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel	jméno	datum 2 6. 06. 2025 p
Zhotovitel	jméno	datum 2 6. 06. 2025 podp
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele S - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD		

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření promyslové zóny Solnice —Kvasiny

Objekt:

SO 01 Urgentní příjem

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel:

Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245 H Králové

Projektant

DOMY, spol sr o
architekt a projekt.
ateliér

Zhotovitel:


„Společnost G + S- Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem							372 288,01	
Odpočty							-94 243,43	
132	K	POI1113	kkDN 15	ks	-4,000	574,93	-2 299,92	cena f SoD
29	K	Poli Mil	ruční OV DN 15	ks	-14,000	1 178,00	-16 492,00	cena z SoD
30	K	Pol1041	odvzduš. Nádobka DN 65	ks	-7,000	6711,72	-46 932,04	cena z SoD
38	K	POI1049	filtr DN 125	ks	-2,000	10 076,67	-20153,34	cena c SoD
36	K	Pal1047	filtr DN 30	ks	-1,000	8316,13	-8 316,13	cena z SoD
Připočty							176 178,90	
42	K	POI1053	KKDN 100	ks	2,000	4 124,92	8 249,54	cena z SoD ponižena o 22%
41	K	Pal1052	UK DN 80	ks	2,000	3 590,21	7 160,43	cena z SoD ponižena o 22%
54	K	Pal1147	KK DN 65	ks	5,000	4 167,48	25 004,85	cena f SoD ponižena o 22%
55	K	Poli 148	KKDN 50	ks	6,000	1 990,76	11 944,59	cena z SoD ponižena o 22%
56	K	Poli 149	KK DN 40	ks	6,000	1 772,00	10 631,98	cena z SoD ponižena o 22%
57	K	POI1150	KK DN 32	ks	6,000	386,00	5 315,99	cena z SoD ponižena o 22%
62	*	Pot1155	filtr DN 65	ks	2 000	5 534,76	11 069,52	cena z SoD ponižena a 22%
63	K	Pot1156	filtr DN 50	ks	2,000	1 332,16	3 664,31	cena z SoD ponižena o 22%
64	K	Poli 157	filtr DN40	ks	2,000	1 290,71	2 581,42	cena z SoD ponižena o 22%
65	K	Pot1158	filtr DN 32	ks	2,000	946,16	1 892,32	cena z SoD ponižena o 22%
9	K	POI102D	PV DN 25	ks	1 000	3 106,47	3 106,47	cena z SoD ponižena o 22%
66	K	POI1159	odvzdušňavací rtadabka DN 65	ks	4 000	9 210,01	36 340,05	cena z SoD ponižena o 22%
67	K	POIH6O	obvzdušňovací nadobka DN 50	ks	4,000	5 009,72	20 038,90	ceno z SoD ponižena o 22%
63	K	Poli 161	odvzdušňovací nadobka DN 40	ks	4,000	4 353,43	17 413,72	cena z SoD ponižena o 22%
69	K	POI1162	odvzdušňovací nadobka DN 32	ks	4 000	2 311,13	11 244,51	cena z SoD ponižena o 22%
3 N.P. RS 03							254 795,74	
Připočty							254 795,74	
54	K	POI1147	UK DN 65	ks	6 000	4 167,48	25 304,35	cena z SoD ponižena 0 22%
55	K	Poli 148	KK DN 50	ks	6,000	1 990,76	11 944,59	cena z SaD ponižena 0 22%
56	K	POI1149	KK DN 40	ks	24 000	1 772,00	42 527,92	cena z SoD ponižena 0 22%
57	K	Pol1 150	KK DN 32	ks	6,000	886,00	5 315,99	cena z SoD ponižena 0 22%
25	K	Pot1036	KK DN 25	ks	6 000	567,23	4 003,38	cana z SoD ponižena 0 22%
62	K	Pol1155	filtr DN 65	ks	2 000	5 534,76	11 069,52	cena z SoD ponižena 0 22%
63	K	POI1156	filtr DN 50	ks	2 000	1 832,16	3 664,31	cena z SoD ponižena 0 22%
64	K	POI1157	Filtr DN 40	ks	8,000	1 290,71	10 325,70	cena z SoD ponižena 0 22%
65	*	POI1158	filtr DN 32	ks	2 000	946,16	1 892,32	cena z SoD ponižena 0 22%
126	K	Poli 198	filtr DN 25	ks	2 000	634,42	1 268,83	cena z SoD ponižena 0 22%
127	K	Poli 159	odvzdušňovací nadobka DN 65	ks	4,000	9 210,01	36 340,05	cana z SoD ponižena 0 22%
128	K	Poli 160	odvzdušňovací nadobka DN 50	ks	4,000	5 309,72	20 038,90	cena z SoD ponižena 0 22%
129	K	Poli 161	odvzdušňovací nadobka DN 40	ks	16,000	4 353,43	69 654,87	cena z SoD ponižena 0 22%
59	K	Poli 162	odvzdušňovací nadobka DN 32	ks	4 000	2811,13	11 244,51	cena z SoD ponižena 0 22%
1 P P RS 04 + CHLADÍCI TRÁMY							-46 381,74	
Odpočty							-46 381,74	
56	K	Poli 149	KK DN 40	ks	-6 000	2 271,06	-13631,16	cena z SoO
25	K	Pol1036	KK DN 25	ks	-6,000	855,45	-5 132,70	cena z SoO
41	K	Pdi1052	UK DN 30	ks	-6 000	4 602,56	-27 617,88	cena z SoD
Připočty							81 938,54	
55	K	Pal1148	KK DN 50	ks	8,000	1 990,76	15 926,12	cena z SoD ponižena 0 22%
24	K	POI1035	KK DN 20	ks	2,000	503,16	1 006,33	cena z SoD ponižena 0 22%
121	K	POI1196	ZK DN 25	ks	1 000	634,42	634,42	cena z SoD ponižena 0 22%
53	K	Pal1156	filtr DN 50	ks	2,000	1 832,16	3 664,31	cena z SoD ponižena 0 22%
64	K	Pal1157	filtr DN 40	ks	2,000	1 290,71	2 581,42	cena z SoD ponižena 0 22%
126	K	Pal1198	filtr DN 25	ks	1 000	634,42	634,42	cena z SoD ponižena 0 22%
128	K	Pal1160	odvzdušňovací nadobka DN 50	ks	8,000	5,972	40 077,80	cena z SaD ponižena 0 22%
129	K	Pal1161	odvzdušňovací nadobka DN 40	ks	4,000	4 353,43	17 413,72	cena z SoD ponižena 0 22%

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: % Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: A / 008	Číslo změny stavby: 112
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): A Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady			
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546 Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840			
Zhotovitel: název: Společnost „ G+S - Nemocnice Rychnov" adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522			



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby 112
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): A Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: A / 008
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):		
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové		
Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430. Kolín IIL, 280 02 Kolín		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou. Královéhradecký kraj. Společnost G+S	05.06.2025. 12.06.2025. 19.06.2025	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu dodatečného prodloužení termínu výstavby a navýšení ceny dojde k navýšení Vedlejších rozpočtových nákladů a ostatních nákladů dle smlouvy o dílo. Jedná se hlavně o prodloužení používání ZS a rozšíření rozsahu geodetických prací souvisejících s více pracemi.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	1 847 329,81	1 847 329,81

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	2 6. 06. 2025	podpis
Objednatel	jméno	datum	2 6. 06. 2025	podpis
TDS	jméno	datum	2 6. 06. 2025	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	2 6. 06. 2025	podpis
Supervize	jméno	datum	2 6. 06. 2025	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené/zdůvodněné stavby představené přílohou pro dodatek Smlouvy. Smlouva stanoví povinnost Objednatel a Zhotovitele sjednat ve Smlouvě Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel	jméno	datum	2 6. 06. 2025	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	2 6. 06. 2025	podpis
I. Kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD				

SOUPIS PRACÍ

Stavba. Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt: A - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Místo: ků. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Kralověřrad.kraj, Pivovarské nám.1245. H.Králové Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt a projekt, ateliér

Zhotovitel. „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a s,

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 847 329,81
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady					1 847 329,81

p	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					312 500,00
1	K	012002000	Geodetická práce po celou dobu výstavby	j sada	1.000	312 500,00	312 500,001
w			Naklady na geodetické práce pravšechny částí (objekty stavby				
w			Náklady na geodetická vytyčení řešených všecn stavebních a inženýrských objektů.				
w			Náklady na vytyčení všech stávajících a nových inženýrských sítí v místě řešené stavby				
w			Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polenopisné a výškopisné) skutečného				
w			provedení díla (všech řešených stavebních a inženýrských objektLi).				
w			Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a t x v digitální podobě)				
w			Vypracování geccetickaho piánu včetně jeho ověření na katastrálním úřadu, v 5-ti vyhotoveních				
w			■ 5x v tištěné a 1x v digitální podobě)				
w			Detekce a vytyčení všech známých a předpokládaných vnitřních				
w			a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a pod.oovrchových vedení □ rozvodů inženýrských sítí.				
w			Detekce stávajících venkovních ptoch, kde je předpoklad stavební činnost				
w			1		1 300		
w			Součet		1 DOD		
			Termín dokončení v týdnech dle SoD a		117.ÚOD		
			Termín prodloužení v týdnech		13,000		

D	VRN3	Zařízení staveniště					859 829,81
4	K	030D0100D	Zařízení staveniště	set	0.107	8 039 950,00	859 829 81
w			Vybudování zařízení staveniště včetně				
w			zřízení sociálních zařízení				
w			zřízení připojem na energie a zajištění měření jgich spotřeby				
w			Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá ootřebná povolení				
w			k užívání veřejných ploch včetně záboru veřejného				
w			prostranství				
w			na náklady zhotovitele, buae-li stavba vyžadovat				
w			Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla				
w			tok,				
w			aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob				
w			a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a				
w			pozemky dotčartě stavbou, k poškození stávajících staveb				
w			jejich součástí zařízení a přilehlých nemovitosti				
w			Poskytnuli místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním				«*
w			stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,				
w			případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ.				
w			1		1.000		
w			Součet		1.000		
			SOD		778 343 353.07		
			SOD vč. Dodatků		861 583 027.10		

D	VRN3	Zařízení stavemstě					675 000.00
51	k	032903DOQ	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště po celou dobu výstavby	set	7,000	675 000.00	575 000,00

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

1	1	2
2	2	3
3	3	4
4	4	5
5	5	6
6	6	7
7	7	8
8	8	9
9	9	10
10	10	11
11	11	12
12	12	13
13	13	14
14	14	15
15	15	16
16	16	17
17	17	18
18	18	19
19	19	20
20	20	21
21	21	22
22	22	23
23	23	24
24	24	25
25	25	26
26	26	27
27	27	28
28	28	29
29	29	30
30	30	31
31	31	32
32	32	33
33	33	34
34	34	35
35	35	36
36	36	37
37	37	38
38	38	39
39	39	40
40	40	41
41	41	42
42	42	43
43	43	44
44	44	45
45	45	46
46	46	47
47	47	48
48	48	49
49	49	50
50	50	51
51	51	52
52	52	53
53	53	54
54	54	55
55	55	56
56	56	57
57	57	58
58	58	59
59	59	60
60	60	61
61	61	62
62	62	63
63	63	64
64	64	65
65	65	66
66	66	67
67	67	68
68	68	69
69	69	70
70	70	71
71	71	72
72	72	73
73	73	74
74	74	75
75	75	76
76	76	77
77	77	78
78	78	79
79	79	80
80	80	81
81	81	82
82	82	83
83	83	84
84	84	85
85	85	86
86	86	87
87	87	88
88	88	89
89	89	90
90	90	91
91	91	92
92	92	93
93	93	94
94	94	95
95	95	96
96	96	97
97	97	98
98	98	99
99	99	100

Údaje v Kč bez DPH									
Číslo ZBV SOPS	Číslo SOPS	Název stavěného objektu,provozovitel stavbu (SOPS)	Zkrácený popis stavby (ZBV)	Schválení ZBV Opatřitelnou stavbou (ANO / NE)	Číslo stavby, resp. prodeje ZBV	Číslo stavby, resp. prodeje ZBV	Číslo stavby, resp. prodeje ZBV	Číslo stavby, resp. prodeje ZBV	Číslo stavby, resp. prodeje ZBV
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11001	Realizace energetické	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	11001	11001	11001	11001	11001
2	11002	Realizace energetické	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	11002	11002	11002	11002	11002
3	12001	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12001	12001	12001	12001	12001
4	12002	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12002	12002	12002	12002	12002
5	12003	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12003	12003	12003	12003	12003
6	12004	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12004	12004	12004	12004	12004
7	12005	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12005	12005	12005	12005	12005
8	12006	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12006	12006	12006	12006	12006
9	12007	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12007	12007	12007	12007	12007
10	12008	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12008	12008	12008	12008	12008
11	12009	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12009	12009	12009	12009	12009
12	12010	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12010	12010	12010	12010	12010
13	12011	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12011	12011	12011	12011	12011
14	12012	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12012	12012	12012	12012	12012
15	12013	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12013	12013	12013	12013	12013
16	12014	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12014	12014	12014	12014	12014
17	12015	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12015	12015	12015	12015	12015
18	12016	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12016	12016	12016	12016	12016
19	12017	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12017	12017	12017	12017	12017
20	12018	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12018	12018	12018	12018	12018
21	12019	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12019	12019	12019	12019	12019
22	12020	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12020	12020	12020	12020	12020
23	12021	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12021	12021	12021	12021	12021
24	12022	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12022	12022	12022	12022	12022
25	12023	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12023	12023	12023	12023	12023
26	12024	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12024	12024	12024	12024	12024
27	12025	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12025	12025	12025	12025	12025
28	12026	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12026	12026	12026	12026	12026
29	12027	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12027	12027	12027	12027	12027
30	12028	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12028	12028	12028	12028	12028
31	12029	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12029	12029	12029	12029	12029
32	12030	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12030	12030	12030	12030	12030
33	12031	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12031	12031	12031	12031	12031
34	12032	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12032	12032	12032	12032	12032
35	12033	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12033	12033	12033	12033	12033
36	12034	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12034	12034	12034	12034	12034
37	12035	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12035	12035	12035	12035	12035
38	12036	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12036	12036	12036	12036	12036
39	12037	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12037	12037	12037	12037	12037
40	12038	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12038	12038	12038	12038	12038
41	12039	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12039	12039	12039	12039	12039
42	12040	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12040	12040	12040	12040	12040
43	12041	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12041	12041	12041	12041	12041
44	12042	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12042	12042	12042	12042	12042
45	12043	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12043	12043	12043	12043	12043
46	12044	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12044	12044	12044	12044	12044
47	12045	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12045	12045	12045	12045	12045
48	12046	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12046	12046	12046	12046	12046
49	12047	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12047	12047	12047	12047	12047
50	12048	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	Úprava stávajícího objektu,provozovitel stavbu	ANO	12048	12048	12048	12048	12048

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 02 DIGP		
		002 / 034
113		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S- Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby.
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	002 / 034	113
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6 12 2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín lil, 280 02 Kalin

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou. Královéhradecký kraj	03 04 2025, 10 04 2025. 17 04.2025, 24.04.2025	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) i NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci upřesnění aktualizovaných požadavku na únosnosti nových zařízení (tyto nebylo možno v době tvorby PD předvídat, protože v období mezi projektováním a dodávkou byly parametry výrobců změněny). Předmětem změnového listu jsou v rámci stavebních úprav a statických požadavků na objektu SO 02 - DIGP nově navržené roznášecí rošty pro zavěšení stativů ve stropě nad 1.NP stávajícího objektu které nebyly předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení. Ocelové konstrukce budou provedeny ve dvou místnostech endoskopie pro kotvení 2ks stativů a v místnostech onkologické stacionáře pro kotvení 4ks stativů. Celková hmotnost ocelové konstrukce činí 7 329,60kg a povrchová úprava je navržena otřiskáním s jednou základním a jednou vrchním nátěrem v barvě RAL 9010.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Meněpraci	Cena navrhovaných Vicepraci	Cena navrhovaných Méněpraci a Vicepraci celkem
0,00	355 750,54	355 750,54

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	22. 05. 20'5	poc
Objednatel	jméno	datum	22. 05. 2025	pot
TDS	jméno	datum	22. 05. 2025	pot
Zástupce ONN	jméno	datum	22. 05. 2025	pot
Supervize	jméno	datum	22. 05. 2025	pot
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SC zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dok představuje přílohu pro dodatek Smlouvy Smlouva se mění 'Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Zhotovitele své podpisy.		Iléné Stavby, budou provedeny Změny, jež jsi le i tento Evidenční list změny stavby. Tento videnčním listu změny stavby. V ostatním zd b osoby oprávněné jednat jménem nebo v za		
Objednatel	jméno	datum	22. 05. 2025	po
Zhotovitel	jméno	datum	22. 05. 2025	po

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D ■ Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt
Ocelová konstrukce DIGP

Místo
k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant: UUIVII , spui. Sl. U ,
architekt a projekt
staliar

Zhotovitel: Společnost G+S - Nemocnice Rychnov", se sídlem
U Nemocnice 430. Kolín lil, 2B0 02 Kolín

PC	Tvp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 355 750,54

□ 7B7		Konstrukce zámečnické					355 750 54	
219	K	767995833	Montáž alypických zámečnických konstrukci včetně dodatečných úprav OK	kg	1 957,120	49.23	96 349,02	dle SoD - 0.1.1 SD01.01 AR
220	M	13217959	Ocelová konstrukce pro kotvení stativů ve stropě nad 1NP v objektu SO 02 DIGP vč. povrchové úpravy	ř	1.957	119 393,41	234 655.58	dle SeD - 0.1.1 S001.01 AR
W		Materiál S235 * výňatky dle výrobní PD						
W		~330kg			7 330			
W		- oapocet množství ze ZL č. 075						
W		- 5523kg			.5,523			
W		Dodatečné úpravy OK kvůli prostupům topení						
W		155,12kq			0,155			
w		Součet			1,857			
N	K	013203000R01	Montážní a výrobní dokumentace po upravach. statické posouzení	kpl	1,000	23 000,00	23 000.00	vlastni
225	K	9987B7104	Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	1,957	892,10	1 745,95	dle SoD - D.1.1 5001.01 AR

[illegible]

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 001 / 037
SO 01 Urgentní příjem		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	114
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		001 / 037	114
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: Společnost, G+S - Nemocnice Rychnov" se sídlem U Nemocnice 430 Kolín III. 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, Jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj		3.72025, 10.7.2025	O
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE		Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je chyba v projektové dokumentaci SO 119 pro Sadové úpravy - zelené střechy, kdy bylo projektem uvažováno s nerezovou lištou výšky 130mm pro oddělení kačírku od substrátu. Ve skutečnosti musela být ale dodána nerezová lišta výšky 300mm, aby byl substrát od kačírku správně lištou po celé výšce oddělen. Změnový list vykazuje rozdíl ceny v nákupu materiálu nerezové lišty výšky 130mm oproti nerezové liště výšky 300mm.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	30 909,06	30 909,06

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	10. 07. m	podpis
Objednatel	jméno	datum	10. 07. KÍ5	podpis
TDS	jméno	datum	10. 07. MS	podpis /
Zástupce ONN	jméno	datum	10. 07. 2025	podpis
Supervize	jméno	datum	10. 07. 20E5	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného i zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené (j stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouvy povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		leně Stavby, budou provedeny Změny, jež jd e i tento Evidenční list změny stavby. Tento pmtio Evidenčním listu změny stavby, V osla lji příslušné osoby oprávněné jednat jménem		
Objednatel	jméno	datum	10. 07. 2025	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	10. 07. 2025	podpis
*) kategorie změn				
A - Požadavek uživatele				
B - Požadavek objednatele				
C - Nepředvídatelná změna				
D - Chyba PO				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO 01 URGENT - zelené střechy dělící lišta mezi kačírkiem a substrátem
Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Projektant: DOMY, spol s r o , architekt, a projekt, ateliér
Zhotovitel: Společnost „G + S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín lil. 230 02 Kolin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cana celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 909,06	
o 02			Ostatní materiál, viz kapitola 10.9 TZ, str 25				30 909 06	
i 12	K	2	kačírková lišta, nerezová, výška 300mm, navýšení ceny (původně uvažovaná výška dle PD 130mm)	bm	139,860	221,00	30 909,06	dle SoD - 119.05 - Střešní
	w		V projektové dokumentaci počítáno s:					
	w		kačírková lišta, nerezová, výška 13Dmm bm výpočet:					
	w		49.7+90,1&bm. včetně dopravy					
	w		Dle skutečnosti je potřeba počítat s výškou lišty 300mm					
	w		Navýšení ceny jako rozdíl v nákupu nerezové lišty výšky 130mmi Vs. 30Dmm					
					13H.860			

48	02315	Úprava v DGP	Číslo účtu, které je podléhá v rámci	ANO	-5 540 312,50	-118 129,50	-5 758 442,09	750 040 938,54	81 146,59	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	103,72%	4,48%
1	13002	Vedení a rozpisování nákladů a ostatní náklady	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	791 931,80	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	103,73%	4,48%
2	13003	Úprava a rozpisování nákladů	Úprava a rozpisování nákladů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	540 483,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	103,73%	4,48%
3	13004	Analýza účtů, které jsou podléhá v rámci	Úprava a rozpisování nákladů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	1 016 241,91	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
4	13005	Úprava a rozpisování nákladů	Úprava a rozpisování nákladů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
5	02010	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
6	02011	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
7	02012	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
8	02013	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
9	02014	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
10	02015	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
11	02016	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
12	02017	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
13	02018	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
14	02019	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
15	02020	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
16	02021	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
17	02022	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
18	02023	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
19	02024	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
20	02025	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
21	02026	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
22	02027	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
23	02028	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
24	02029	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
25	02030	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
26	02031	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
27	02032	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
28	02033	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
29	02034	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
30	02035	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
31	02036	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
32	02037	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
33	02038	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
34	02039	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
35	02040	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
36	02041	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
37	02042	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
38	02043	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
39	02044	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
40	02045	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
41	02046	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
42	02047	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
43	02048	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
44	02049	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
45	02050	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
46	02051	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
47	02052	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
48	02053	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
49	02054	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
50	02055	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
51	02056	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
52	02057	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
53	02058	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
54	02059	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
55	02060	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
56	02061	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
57	02062	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
58	02063	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
59	02064	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
60	02065	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 081,52	750 100 002,55	781 549 000,46	104,02%	4,71%
61	02066	Úprava v DGP	Úprava v DGP	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 040 938,54	2 000,00	33 988 08				

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 001 / 038	Číslo změny stavby 115
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546			
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840			
Zhotovitel: název: Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov" adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS; 001 / 038	Číslo změny stavby: 115
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost G+S - Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	17.04.2025, 24.04 2025, 29 04 2025	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO-(dnů ...) / NE	Přílohy soupisu práci:	

Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je ocenění nového návrhu Informačního systému . který byl upřesněn až v průběhu realizace Podkladem je nový grafický design zadaný uživatelem a investorem z důvodu sjednocení grafických vizuálů nemocnic Královéhradeckého kraje. Změna je vyčíslena na základě obdržených parametrů designu, velikosti, barevnosti a materiálovém řešení orientačních prvků

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Měnéprací	Cena navrhovaných Vicepraci	Cena navrhovaných Měnéprací a Vicepraci celkem
-543 991,25	965 000,97	421 009,72

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	12 06. 2025	podpis
Objednatel	jméno	datum	12. OS. ZOzS	podpis
TDS	jméno	datum	12 06. 2025	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	12. 06. 2025	podpis
Supervize	jméno	datum	12. 06, 2025	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného a zdůvodněny dokladovány a oceněny výše a v příložené Dř stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		Ivedené Stavby, budou provedeny Změny, jel stf je i tento Evidenční list změny stavby. Ten i v tomto Evidenčním listu změny stavby V q pojují příslušné osoby oprávněné jednat jmél		
Objednatel	jméno	datum	12 06. 2025	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	12. 06. 2025	podpis
Kategorie změny				
A - Požadavek uživatele				
B - Požadavek objednatele				
C - Nepredvidaleiná změna				
D - Chyba PD				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO01 URGENT

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou {744107}

Objednatel.

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králově

Projektant

DOMY, spol. s r. o., architekt, a projekt, ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem (J Nemocnice 430 Kolín III 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK1	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-543 991,25	
D	02		Ostatní materiál, viz kapitola 1D 9. TZ, str 25				-543 991,25	
7811	K	OS 85	OS B5 Orientační systém - hlavní tabule	ks	-1,000	27 024,72	-27 024,72	
	W		informační tabule s grafickým označením dle požadavku investora					
	W		návaznost na stávající nemocniční značení, konzultace s architektem					
	W		rozměr 2000x1500 mm					
	W		pro URGENT 1pp 0022 zádvarf					
	W		*****					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7821	K	OS 86	OS 86 Orientační systém - patrová ohentační tabule	ks	-7,000	27 024,72	-189 173,04	
	W		patová informační tabule s grafickým označením oddělení dle požadavků investora					
	W		návaznost na stávající nemocniční značení, konzultace s árttliWem					
	W		rozměr 2000x1500 mm					
	W		Výťahové lobby všech pater urgent					
	W		1pro Diglp 1pp D-037 chodba.					
	W		7		7,000			
	W		Součet		7,000			
733	K	OS 87	OS 37 označení- piktogram automaty, coffepoint apod.	ks	-4,000	452,00	-1 808,00	
	W		PVC piktogram , vyřezávaný, lepený (popřípadě vyřezaná folie)					
	W		barevné dle poslušného patra					
	W		značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu					
	W		vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
7841	K	OS BB	OS 38 označení- piktogram hovorna	ks	-4,000	452,00	-1 808,00	
	W		PVC piktogram , vyřezávaný, lepený (popřípadě vyřezaná folie)					
	W		barevné dlo příslušného patra					
	W		značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
785	K	OS 69	OS 89 označení- piktogram WC MUŽI/ŽENY/INVALIDA pro veřejnost	ks	-4,000	452,00	-1 808,00	
	W		PVC piktogram , vyřezávaný, lepený (popřípadě vyřezaná folie)					
	W		barevné dle příslušného patra					
	W		značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu					
	W		vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
7861	K	OS 90	OS 90 informabvnf značení pomocí piklogramů	ks	-12,000	452,00	-5 424,00	
	W		PVC piktogram , vyřezávaný, lepený (popřípadě vyřezaná fotla)					
	W		barevné dle příslušného patra					
	W		značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu					
	W		vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení					
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
787	K	0591	OS 91 označení pomocí piktogramů hasicí přístroj	ks	-36,000	297,37	-10 705,32	
	W		PVC piktogram , vyřezávaný, lepený (popřípadě vyřezaná folie)					
	W		barva červená					
	W		značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu					
	W		vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení					
	W		35		33,000			
	W		Součet		36,000			
788	K	OS 92	OS 92 informativní značení AMBULANCE, VYŠETŘOVNA	ks	-25,000	761,25	-19 031,50	

W			navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení ino jméno typ vyšetřovací						
W			vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení						
W			značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu						
W			VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ SUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU						
W			25			25 000			
W			Součet			25 000			
809	K	OS 120	OS 120 Označení vstupních dveří	ks	-1.000	735.05		-785.05	
W			označení vstupních dveří- název pavilonu						
W			návaznost na stávající nemocniční značení						
W			označení jako transparentní folie s řezanou grafikou nebo modulový hliníkový systém						
W			VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU						
W			1			1 000			
W			Součet			1 000			
810	K	OS 121	OS 121 Označení dveří	sada	-1 0001	157 604,56		-157 604,56	
W			tabulka připevněna na dveřích nebo na stěně vadle dveří rozměr cca 80 mmx 30 mm, umístěna číslo a název místnosti dle projektu						
W			označení dveří dle projektu a tabulky dveří						
W			navrhovaný systém musí umožnit průběžná aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení						
W			VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU						
W			v sadě..... 530 ks						
W			1			1,000			
W			Součet			1,000			
311	K	JOS 122	OS 122 Označení provozních úseků	sada	-1,000	34 494,56		-34 494,56	
W			označení provozních úseků dle požadavků investora, označení provozu ambulanci, provozu jlp. operační trakt, lůžkové pokoje apod. uživatelem dopřesné						
W			dopřesněna během výstavby						
W			Ce:Ohliníkový informační modulový systém, profily šířky 153 mm doplněna o boční profily hranaté celkový rozměr bude dopřesněn uživatelem během výstavby						
W			navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepci a lecnmcka rašení						
W			VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU						
W			v sadě 50 ks						
W			1			1 000			
W			Součet			1 000			
812	K	OS 123	OS 123 Označení funkčních prostor	sada	-1.000f	24 146,21		-24 146,21	
W			označení ambulancí a dalších funkčních prostor - názvem místnosti s číslem dveří a číslem místnosti, popr. jménem lékárnice/pracovníka.						
W			navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a rozšiřování bas nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení						
W			Cetohlíkový informační modulový systém, profily šířky 150 mm doplněna o boční profily hranaté,ceik.rozměr bude dopřesněn uživatelem během výstavby						
W			VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU						
W			v sadě _ _ _ _ _ 35 ks						
W			1			1,000			
W			Součet			1 occ			
813	K	OS 124	OS 124 Označení únikových východů, plánů, bezpečnostních cedulí apod.	sada	-1,000	35 634.05		-35 684.05	
W			součástí"onwitačního systému budou bezpečnostní tabulky a značení, materiál- hliník splňující podmínku nehořlavosti						
W			dle nařízení vlády „O bezpečnostním značení a signálech“ jsou povinné fotoluminiscenční tabulky- speciální tabulky, které svítí bez přívodu el energie						
W			(nabíti denním světlem nebo zářivkou, v noci sami svítí)						
W			přesný počet a umístění řešeno užívalalam spolu s požárnímek bálnem výstavby						
W			maloriád hliník splňující podmínku nehořlavosti						
W			v jedné sadě příslušný počet cedulí mc ýnik. dle stavby a v souladu s ožámím řešením						
W			v sadě,...., _ _ _ _ _ 150 ks						
W			1			1 000			
W			Součet			1 000			
814	K	OS 125	OS 125 Podlahové orientační značení	ks	-100 000 1	237.89		-23 789,00	
W			podlahové orientační značení, hliníkový, fotoluminiscenční						
W			šipka						
W			kruhové, s prolsluzavou úpravou						
W			100			100 000			
W			Součet			100 000			
819	K	OS 130	OS 130 Projekt orientačního systému	sada	-1.000	10 705,22		-10 705,22	
W			mávm onentačního systému bude sjednocen do stejnehc grafického stylu,bude graficky řešen slejná jako onentační tabule						
W			informativní ukazatele, piktogramy apod.						

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Objekt SO 01 URGENT

Místo: k.ú Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant: DOMY. spol. s r. o.. architekt, a projekt, ateliér



Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín lil, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							965 000,97	
	D	02	Ostatní materiál, viz kapitola 10.9. TZ, str. 25				965 D00.97	
781	K	OS 35	OS 85 Orientační systém - Patrová orientační a informační tabule nové řešení: informační tabule s grafickým označením oddělení dle požadavků investora návaznost na stávající nemocniční značení tabule musí oyt snadno snimatelna, aby umožnila přístup k revizním dvířkům, a její uchycení musí zajistit jednoduchou manipulaci bez narušení osikové stability a funkčnosti. navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování bez nutnosti měnit základui koncepci a technické řešení Rozměr 3300x1700 mm materiál: desky HOND 3 mm, hliníkový rám 5NP rozměr tabule: 2600x1700 mm (výtahový rozvaděč) 1NP DIGP (H-105) rozměr tabule s grafickým motivem přes celou šířku stěny	ks	1,000	42 000.00	42 000.00	
732	K	OS 86	OS 86 Orientační systém - Patrová orientační a informační tabule nové řešení: informační tabule s grafickým označením oddělení dle požadavků investora návaznost na stávající nemocniční značení tabule musí oyt snadno snimatelna aby umožnila přístup k revizním dvířkům, a její uchycení musí zajistit jednoduchou manipulaci bez narušení celkové stability a funkčnosti. navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení Rozměr 3300x1700 mm materiál: desky SOND 3 mm. hliníkový rám 5NP rozměr tabule: 2600x1700 mm (výtahový rozvaděči 1NP DIGP (H-1D5) rozměr tabule s grafickým motivem přes celou šířku stěny	ks	7,000	27 024,72	189 173,04	
783	K	OS 87	OS 87 označení- piktogram automaty. co"epoint apod. novú řešení; černý plech 0 300 mm, bílý text nástěnný ukazatel, kolmo na štěpu značení bude sjednoceno s osletními prvky do stejného vzhledu navýšení množství	ks	7,000	2 940,00	20 580,00	
784	K	OS 88	OS 88 označení- piktogram hovorna nové řešení: černý plech 0 300 mm, bílý text nástěnný ukazatel, kolmo na stěnu značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného vzhledu	ks	4,000	2 940,00	11 760,00	
785	K	os 8g	OS 89 označení- piktogram WC MUŽI/ŽENY/INVALIDA pro veřejnost nové řešení: černý plech laserovaný, 0 300 mm nástěnný ukazatel, kolmo na stěnu značení bude sjednoceno s ostatními pívky do stejného vzhledu menší množství	ks	1.000	452,00	452,00	
786	K	OS 90	OS 90 informativní značení pomocí piktogramu beze změny	ks	12,000	452.00	5 424,00!	
787	K	OS 91	OS 91 označení pomoci piktogramů hasiči přístroj nebo hydrant nové řešení; černý plech laserovaný. 0 100 mm nástěnný ukazatel značení bude sjednoceno s ostatními pívky do stejného vzhledu menší množství	ks	33 000	297,37	9 813,21	
788	K	OS 92	OS 92 informativní značení AMBULANCE. VYŠETŘOVNA odpočet, nahrazeno R0&OS, viz nové položky	ks	0.000	761,26	0,00	
BOS	K	OS 129	OS 120 Označení vstupních dveří nové řešení: dle předložené dílenské dokumentace nové 2ks navýšení množství	ks	2.000	13 082.43	26 164.36	
810	K	OS 121	OS 121 Označení dveří	sada	1 000	1 7	Rři 157 604.56	

311	K..	OS 122	grafika pálená laserem, text černý. umístění cca 20 mm od horního okraje dveří umístěno číslo a název místnosti dle projektu označení dveří dle projektu a tabulky dveří navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení - jméno lékaře/lesly, typ. vyšetřovna, apod. možné označení pomocí piktogramů na laserovaném plechu 0 IDO mm na ose dveří: napr. úklid, WC, aj	sada	1,000	74 206,48	74 206,48	
			OS 122 Označení provozních úseků nové řešení: označení ambulancí a dalších funkčních prostor - názvem místnosti s číslem dveří a číslem místnosti, popř. jménem lékaře/sestry/pracovníka navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení Tabulka na distanci cca 5 mm od stěny, hliníkový rámeček 2,5 mm, čiré ochranné plexisklo. a) označení ambulancí-A4 b) označení kanceláří, pokojů, aj -A5 c) označení technických místností, skladů.úklid, aj.-210x70mm OS 122+ OS 123: 40ksA4, 80ksA5, 150ks 210x80					
812	K	OS 123	OS 123 Označení funkčních prostor nové řešení: označení ambulancí a dalších funkčních prostor - názvem místnosti s číslem dveří a číslem místnosti, popř. jménem lékaře/sestry/pracovníka navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení Tabulka na distanci cca 5 mm od stěny, hliníkový rámeček 2,5 mm, čiré ochranné plexisklo a) označení ambulancí-A4 b) označení kanceláří, pokojů, aj.-A5 c) označení technických místností, skladů.úklid, aj 210x70mm OS 122 + OS 123 40ks A4, 80ksA5, 150ks 210x80	sada	1,000	51 944,55	51 944,55	
813	K	OS 124	OS 124 Označení únikových východů, plánů, bezpečnostních cedulí apod. beze změny	sada	1,000	35 634,05	35 634,05	
814	K	OS 125	OS 125 Podlahové orientační značení beze změny	ks	100,000	237,89	23 739,00	r-
819	K	OS 130	OS 130 Projekt orientačního systému beze změny	sada	1,000	10 705,22	10 705,22	
1	K	R01 OS	Označení vstupu do ambulancí - polap skleněných dveří nové řešení: Grafický motiv na skle Samolepicí folie - polep na dveře v navržené grafice Rozměr závisí od velikosti dveří a navržené grafiky Barevnost dle RAL	ks	1 000	10 800,00	10 800,00	
2	K	R02 OS	Výtahová orientační a informační tabule nové řešení: Barevnost dle RAL, typ písma Helvetica Souhrnný výčet provozů ve výťahu Seznam podlaží, přiřazené provozní celky, východ, rampa Informační tabule s grafickým označením dle požadavků Investora návaznost na stávající nemocniční značení Rozměr A4-A3 materiál: desky BONO 3 mm	ks	7 000	780,00	5 460,00	
3	K	RQ3 OS	Hlavní orientační a informační tabule nové řešení: informační tabule s grafickým označením dle požadavků investora záhlaví tabule s informacemi pro dané patro návaznost na stávající nemocniční značení Rozměr 2000 x 1200 mm materiál: desky BOND 3 mm	ks	3 000	18 000,00	54 000,00	
4	K	R04 OS	Informační označení podlaží nové řešení: PVC čista, vyřezávané, lepeny (příp. vyřezaná folie) barevnost dle architekta značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného vzhledu vybrané číslice budou dle návrhu konzultovány s architektem a předloženy ke schválení výška písma cca 1400 mm	ks	21 000	174 000,00	36 540,00	
5	K	R05 OS	Orientační směrové tabule v podvěsu nové řešení: komunikační uzly, nároží chodeb deska Bond tl. 3 mm zavěšená na ocelových lankách tl. 1 mm. kotveno do raslu rozměr 1700x300 mm	ks	14 000	6 000,00	84 000,00	
6	K	R06 OS	Informační označení - designová tapeta dveří	ks	65 000	1 280,00	81 900,00	

7	K	ŘD7QS	barevné dle příslušného patra				
			Informativní označení - nápis na stěně	ks	5,000	3 360,00	16 800,00
			nové řešení:				
			PVC písmo, vyřezávaný, lepeny (příp. vyřezaná folie)				
			barevnost dle příslušného patra				
			značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného vzhledu				
			1.PP - nápis "INFORMACE" nebo "RECEPCE" 2x {u místnosti 3014 a 0040 recepce)				
			1.NP - nápis "INFORMACE" nebo "RECEPCE" (u místnosti H-106 recepce)				
			- napiš "LÉKÁRNA" (u místnosti H-119 vydej léků)				
			- napiš "CAFETERIE" (u místností H-125 bufet)				

8	K	Raa	s	JHaptické štítky	ks	30 000	540,00	16 200,00
nové řešení:								
Pouze u toalet a šaten								
štítky zajišťující přístupnost pro osoby se ziskovým postižením (nevidomé a slabozraké osoby)								
hmatový štítek se umísťuje na vnější straně čtveří ve výšce 200 mm nad klikou v případě posuvných dveří se štítek umístí max 200 mm od zárubně dveří, a to na straně madla zavřených posuvných dveří, výška od podlahy je 1300 mm								
v horní části štítku je reliéfní písmo va tvaru latinky v kombinaci s piktogramem, v dolní části pod čarou je obsahově stejná informace Brailovým písmem								
viz ČSN 73 <001 - Přístupnost a bezbariérové užívání								



46	02015	Uprav v Dcip	Odpovědi anekdotu podtitule v knězi	ANO	450 31 50	5755 442 K1	75050 0166 C1	61 Du 59	33 905 601 32	210 30 00 C 255	754 541 620 46	103 72%	4 68%
47	A007	Vedající rozpisové náklady a ostatní náklady	Pracna ploa provozu jistiny odpisovho nospodizavi	ANO	0 00	5 750 442 091	750640 038 54	70 031 BU	33 906 833 72	350 955 958 37	Du1 7, *c=1	103 73%	4 69%
48	18003	Uprava trestovho vzduchu	Prispevek zedavce	ANO	0 00	5 738 442 09	750 840 238 64	340 013 00	34 327 176 77	760 720 457 35		103 76%	4 54%
49	11001	Atmosferovy rozpisovho nupeli	Prispevek zedavce	ANO	540	57584 2 03	80645 1230 64	1 873 241 U3	792 501 699 78	760 843 257 13		104 02%	4 79%
50	10701	Prizkova potezovho vyhlidni	Novy jedinec potezovho vyhlidni	ANO	311 003 1	5782 552 63	7163 016 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
51	02016	Uprav v Dcip	Uprava utzovho plavby v 1 p	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
52	01610	Upraveni plijm	Uprava utzovho plavby v 1 p	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
53	02017	Upraveni plijm	Uprava utzovho plavby v 1 p	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
54	02018	Upraveni plijm	Uprava utzovho plavby v 1 p	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
55	11104	Rozpisovho emulgenta	Uprava PBR	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
56	11104	Rozpisovho emulgenta	Uprava PBR	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
57	01011	Upraveni plijm	Uprava utzovho plavby v 1 p	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
58	02019	Upraveni plijm	Uprava utzovho plavby v 1 p	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
59	116002	Stavba modifikaci plijm	Uprava PBR	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
60	01012	Upraveni plijm	Uprava utzovho plavby v 1 p	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
61	02020	Upraveni plijm	Uprava utzovho plavby v 1 p	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
62	02021	Upraveni plijm	Uprava utzovho plavby v 1 p	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
63	01013	Upraveni plijm	Uprava utzovho plavby v 1 p	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
64	02022	Upraveni plijm	Uprava utzovho plavby v 1 p	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
65	102002	Plisovky srazkovho kanalizace	Uprava PBR	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
66	102002	Plisovky srazkovho kanalizace	Uprava PBR	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
67	102003	Komunikace a zovrtovho plisovky	Uprava PBR	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
68	02023	Upraveni plijm	Uprava utzovho plavby v 1 p	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 019 AG 65		104 03%	4 79%
69	02024	Upraveni plijm	Uprava utzovho plavby v 1 p	ANO	0 00	5 62 552 53	716 616 H7 15	29 800 31	3620 2310 16	716 0			

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older has increased by 50 percent. The number of people 75 years of age or older has increased by 100 percent. The number of people 85 years of age or older has increased by 200 percent. The number of people 95 years of age or older has increased by 400 percent. The number of people 100 years of age or older has increased by 1,000 percent.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS 01.02 / 001	Číslo změny stavby. 116
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01.02 Urgentní příjem - DIGP		
Objednatel: Zastoupený: název: adresa: IČ: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 70889546 název: adresa: IČ: Centrum investic, rozvoje a inovací Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov" adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS/ / číslo změny SO/PS. 01.02 / 001	Číslo změny stavby: 116
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01.02 Urgentní příjem - DIGP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6 12 2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430. Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednaný na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou. Královéhradecký kraj	17 04 2025, 24 04.2025, 29.04.2025	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je ocenění nového návrhu Informačního systému . který byl upřesněn až v průběhu realizace. Podkladem je nový grafický design zadáný uživatelem a investorem z důvodů sjednocení grafických vizuálů nemocnic Královéhradeckého kraje. Změna je vyčíslena na základě obdržených parametrů designu, velikosti, barevnosti a materiálovém řešení orientačních prvků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-52 122,43	79 819,23	27 696,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	1 2 06. 2025	podp
Objednatel	jméno	datum	1 2 06. 2025	podp
TDS	jméno	datum	1 2. 06. 2025	podp
Zástupce ONN	jméno	datum	1 2. 06. 2025	podp
Supervize	jméno	datum	1 2 06, 2025	p ^o d
Objednatel a Zhotovitel se dohodli že u výše uvedeného zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené E stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy Smlouv; povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouv Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel	jméno	datum	1 2. 06. 2025	.podp
Zhotovitel	jméno	datum	1 2. 06. 2025	podp

*1 teatennriA mšn

- A - Požadavek uživatele
 B - Požadavek objednatele
 C - Nepředvídatelná změna
 D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba; Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO01.02 Urgentní příjem - DIGP

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Ohipdnatpi: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové Projektant: DOMY, spot. s r. o . architekt, a projekt, ateliér

Zhotovitel' Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							-52 122,43	
D	02		Ostatní materiál, viz kapitola 10.9 TZ. str 25				-52 122,43	
155	K	OS 90	OS 90 informativní značení pomoci piktogramů	ks	-1,000	452,00	-452,00	
	W		PVC piktogram . vyřezávaný lepený (popřípadě vyřezaná folie)					
	Vv		barevně dle příslušného patra					
	w		značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu					
	w		vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
166	K	OS 91	OS 91 označení pomoci piktogramů hasící přístroj nebo hydrant	ks	-3,000	297,37	-892,11	
	w		PVC piktogram , vyřezávaný, lepený (popřípadě vyřezaná folie)					
	W		barva červená					
	w		značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu					
	w		vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení					
	W		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
167	K	OS 92	MMWDjrnBtNnlznBtenl AMBULANCE.	ks	-13,000	761,26	-9 396,38	
	W		PVC deska s číslem ambulance nebo názvem výššifrovnyfembulańce					
	W		barevně dle příslušného patra, na stěně vedle dveří					
	w		rozměrově korespondující s vyvolávacím systémem (vedle dveří)					
	W		navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a rozšiřování bez nutnosti ment základní koncepci a technické řešení ino jméno, typ vyšetřovny					
	W		vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení					
	W		značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu					
	W		VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU					
	W		13		13,000			
	W		Součet		13,000			
173	K	OS 121	OS 121 Označení dveří	sada	-1,000	559,05	-559,05	
	W		tabulka připevněná na dveřích nebo na stěně vedle dveří , rozměr cca 80 mmxSO mm. umístěno čisto a název místnosti dle projektu					
	W		označení dveří dle projektu a tabulky dveří					
	W		navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení					
	w		VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU					
	VV		v sadě.... 75 ks					
	w		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
174	K	OS 122	OS 122 Označení provozních úseků dle požadavků investora, označení provozu ambulanci, provozu JIP, operační trakt, lůžkové pokle apod. uživatelem dopřesné dopřesněno během výstavby	šsdš	-1,000	2 735,787	-2 735,787	
	w		Celohliníkový Informační modulový systém, profily šířky 150 mm doplněna o boční profily hranaté, celkový rozměr bude dopřesněn uživatelem, během výstavby					
	W		navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení					
	W		VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU					
	W		v sadě 10 ks					
175	K							

W			označení ambulanci a dalších funkčních prostor - názvem místnosti s číslem dveří a číslem místnosti, pečl. jménem lékaře/sestry/řadovnicka,					
W			navrhovaný systém musí umožnit průběžná aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení					
W			Celohodnotkový informační modulový systém profily šířky 150 mm doplněna o boční profily hranaté, celkový rozměr bude dopřesněn uživatelem během výstavby					
W			VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU					
W			v sadě 20 ks					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
173	K	OS 124	OS 124 Označení únikových východů, planu bezpečnostních cedulí apod.	sada	-1,000	8 326,28	-8 326,28	
W			součástí orientačního systému budou bezpečnostní tabulky a značení, materiálu hliník splňující podmínku nehořlavosti					
W			dle nařízení vlády „0 bezpečnostním značení a signálech“ jsou povinná fotoluminescenční tabulky- speciální tabulky které svítí bez přívodu el.energie					
W			(nabíjí denním světlem nebo zářivkou v noci samostatně)					
W			přesný počet a umístění řešeno uživatelem spolu s požárním během výstavby					
W			materiál- hliník splňující podmínku nehořlavosti					
W			v jedna sadě příslušný počet cedulí pro únik, dle stavby a v souladu s požárním řešením					
W			v sadě 35 ks					
W			1 >		1,000			
W			Součet		1,000			
177	K	OS 125	OS 125 Podlahové orientační značení	ks	-25,000	237,891	-5 947,25	
W			podlahové orientační značení, hliníkový, fotoluminescenční šipka					
W			kruhové, s protiskluzovou úpravou					
W			25		25,000			
W			Součet		25,000			
182	K	OS 130	OS 130 Projekt orientačního systému	sada	-1,000	9 515,75	-9 515,75	
W			mavří orientačního systému bude sjednocen do stejného grafického stylu, bude graficky řešen stejně jako orientační tabule,					
W			informativní ukazatele, piktogramy apod.					
W			sjednocení OS značících orientaci v objektu (GS85-92, OS120, 123) do jednoho uceleného systému, vydáno ve třech částech					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba;

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt

SO 02 DIGP

Místo:

k ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY. spal. sr.o., architekt, a projekt, ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III. 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							79 819,23	
D	02		Ostatní materiál, viz kapitola 10 9. TZ, str. 25				79 819,23	
185	K	OS 90	OS 90 informativní značení pomocí piktogramů	ks	1,000	452,00	452,00	
			beze změny					
166	K	OS 91	OS 91 označení pomocí piktogramů hasící přístroj nebo hydrant	ks	1,000	297,37	297,37	
			nové řešení; černý plech laserovaný. Ø 100 mm nástený ukazatel značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného vzhledu menší množství					
167	K	OS 92	OS 92 informativní značení AMBULANCE, VYŠETŘOVNA	ks	0,000	761,26	0,00	
			odpočet, nahrazeno R06 OS, viz nové položky					
173	K	OS 121	OS 121 Označení dveří	sada	1,000	812,64	812,64	
			nové řešení: tabulka připevněná na dveřích nebo na stěně vedle dveří štítek 40x20 mm. U.1,5 mm grafika pálená laserem, text černý umístění cca 20 mm od horního okraje dveří umístěno číslo a název místnosti dle projektu označení dveří dle projektu a tabulky dveří navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování bez nutnosti mání základní koncepci a technické řešení - jméno lékaře/sestry, typ, vyšetřovna, apod. možné označení pomocí piktogramu na laserováním plechu Ø 100 mm na ose dveří- např.: úklid, WC, aj.					
174	K	OS 122	OS 122 Označení provozních úseků	sada	1,000	5 885,35	5 385,35	
			nové řešení: označení ambulanci a dalších funkčních prostor - názvem místnosti s číslem dveří a číslem místnosti, popř. jménem lékaře/sestry/pracovníka navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a rozšiřování bez nutnosti mání základní koncepci a technické řešení Tabulka na distanci cca 5 mm od stěny, hliníkový rámeček 2,5 mm, čiré ochranné plexisklo. a) označení ambulanci-A4 bj označení kanceláří, pokojů, aj.-A5 c) označení technických místností, skladů,úklid aj. 210x70mm					
			OS 122 - OS 123: 40ks A4. 80ksA5. 150ks 210x80					
175	K	OS 123	OS 123 Označení Funkčních prostor	sada	1,000	29 682,59	29 682,59	
			nové řešení: označení ambulanci a dalších funkčních prostor - názvem místnosti s číslem dveří a číslem místnosti, popř. jménem lékaře/sestry/pracovníka navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení Tabulka na distanci cca 5 mm od stěny hliníkový rámeček 2,5 mm, čiré ochranné plexisklo. a) označení ambulanci-A4 b) označení kanceláří, pokojů, aj.-A5 oj označení technických místností, skladů,úklid aj. -ŽlOxT0mm					
			OS 122 > OS 123: 40ks A4. 80ksA5. 150ks 210x80					
176	K	OS 124	OS 124 Označení únikových východů, plánů, bezpečnostních cedulí apod.	sada	1,000	B 326,23	8 326,28	
			beze změny					
177	K	OS 125	OS 125 Pediatrové orientační značení	ks	26,000	237,89	5 947,25	
			beze změny					
182	K	OS 130	OS 130 Projekt orientačního systému	sada	1,000	9 515,75	9 515,75	
			beze změny					
6	K	ROS OS	Informativní označení - ctesignová tapeta dveří	ks	15,000	1 260,00	18 900,00	
			nové řešení: povrchová úprava dveří vlastní grafický designový návrh architekta					

46	03045	Uprawy /DIGIP	[Opodaci amkiepru pignuciu v kuteine	AN0	•BUU 212.59	-118 729.59	-5.758 442.09	750.91 930.64	•J106 21	33 510 511 192	793 300 984.56	111 131 1	100.8	113.72%	4.48%
47	48	Wera7	[VidejeTojxCrow tšekdy 4 stání nřlupio	ANO	• u	0.00	-5.758 442.09	750.640 930.54	72 87 811	33 869.13.72	793 300 984.56	111 131 1	100.8	113.73%	4.48%
48	49	Aras7	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	- 8 750 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.640 930.54	370 463 701	4	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
49	50	IKS21	[Iraio i lozoky nřkna nřpřj	ANO	-2.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	TR53 5113	38 210 1	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
50	51	IO7M1	[Přeložnapacozmich nřdřaru	AN0	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
51	52	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
52	53	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
53	54	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
54	55	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
55	56	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
56	57	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
57	58	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
58	59	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
59	60	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
60	61	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
61	62	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
62	63	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
63	64	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
64	65	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
65	66	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%
66	67	IO7M1	[Opřavj analýzno vodovodu	ANO	-5.758 442.09	0.00	-5.758 442.09	750.64 930.54	0	38 252 318.65	793 720 457 35	110.73%	4.54%	113.73%	4.48%</

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 002 / 035	Číslo změny stavby: 117																		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS). SO 02 DIGP																				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td> Zastoupený:</td> <td>název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>			Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546	 Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																		
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																		
	IČ:	70889546																		
 Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																		
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																		
	IČ:	71218840																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Společnost „G+S- Nemocnice Rychnov“</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S- Nemocnice Rychnov“		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522									
Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S- Nemocnice Rychnov“																		
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín																		
	IČ:	28169522																		

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby. 117
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS 002 / 035	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12 2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín lil, 280 02 Kolín		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	17.04 2025. 24 04.2025. 29.04.2025	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO-fdmj) / NE	Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je ocenění nového návrhu Informačního systému , který byl upřesněn až v průběhu realizace. Podkladem je nový grafický design zadáný uživatelem a investorem z důvodu sjednocení grafických vizuálů nemocnic Královéhradeckého kraje. Změna je vyčíslena na základě obdržených parametrů designu, velikosti, barevnosti a materiálovém řešení orientačních prvků.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-174 816,14	202 150,48	27 334,34
Vviádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 12, 06. 2025 pod
Objednatel	jméno	datum 12. 06. 2025 pod
TDS	jméno	datum 1 2. 06. 2025 pod
Zástupce ONN	jméno	datum 1 2. 06. 2625 pod
Supervize	jméno	datum 12 06. 2025 pod
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených zdůvodněných, dokladovaných a oceněných výše a v příložené I stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě Objednatele a Zhotovitele své podpisy		
Objednatel	jméno	datum 12. 06. 2025 psd
Zhotovitel	jméno	datum 12. 06. 2625... pod
Kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 02 DIGP

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

ob ednatel,

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r o.,
architekt, a projekt.
atelier

Zhotovitel'

Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ se
sídlm LNemocnice 430, Kolín lit, 280 02 Kolín

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-174 816,14	
D	02		Ostatní materiál, viz kapitola 10 9. TZ. str. 25				-174 816,14	
276	K	OS 85	OS 85 Orientační systém - hlavní tabule	ks	-3.000	27 024,72	-81 074 16	
	W		informační tabule s grafickým označením dle požadavků investora					
	W		návaznost na stávající nemocniční značení, konzultace s architektem					
	W		rozměr 2000x1500 mm					
	W		proZSPD 1np H-123 Vstupní hala, H-101 chodba. H-105 hala					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
279	K	OS 86	OS 86 Onantační systém - patrová orientační tabule	ks	-2,000	27 024,72	.54 049,44	
	W		patrová informační tabule s grafickým označením oddělení dle požadavků investora					
	W		návaznost na stávající nemocniční značení, konzultace s arhitektem					
	W		rozměr 2000x1500 mm					
	W		Výťahové lobby všech pater urgent					
	W		lprů Digip lpp D-037 chodba.					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
280	K	OS 89	OS 89 označení- piktogram WC MUŽI/ŽENYINVALIDA pro veřejnost	ks	-2.000	452,00	-904,00	
	W		PVC piktogram . vyřezávaný, lepený (popřípadě vyřezaná folie)					
	W		barevné dle příslušného patra					
	W		značení (sude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu					
	W		vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
281	K	OS 90	OS 90 informativní značení–pomoci piktogramů	ks	-1.000	452,00	-452,00	
	W		PVC piktogram , vyřezávaný, lepený [popřípadě vyřezaná folie]					
	W		barevné dle příslušného palra					
	W		značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu					
	W		vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
282	K	Qg 01	OS 91 označení pomocí piktogramů hasící přístroj nebo hydrant	ks	-1.000	297,37	-297,37	
	W		PVC piktogram , vyřezávaný tepaný (popřípadě vyřezaná folie)					
	W		barva červená					
	W		značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného designu					
	W		vybraný piktogram bude konzultován s architektem a předložen ke schválení					
	W		1		1.000			
	W		Součet		1,000			
2921	K	OS 120	OS 120 Označení vstupních dveří	ks	-1,000]	785,051	-785,05	
	W		označení vstupních dveří- název pavilonu					
	W		návaznost na stávající nemocniční značení					
	W		označení jako transparentní folie s řezanou grafikou nebo modulový hliníkový systém					
	W		VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU					
	W		1		1.000			
	W		Součet		1,000			
293	K	OS121	OS 121 Označení dveří	saca	-1.000:	9515,75P	-9 515,75?	
	W		tabulka připevněná na dveřích nebo na stěně vedle dveří , rozměr cca 80 míra 80 mm. umístěno Číslo a název místnosti dle projektu					
	W		označení dveří dle projektu a tabulky dveří					

W	1				1,000		
W	Součet				1,000		
294	K	OS 122	OS 122 Označení provozních úseků	sada	-1,000	3 449,46	-3 449,45
W			označení provozních úseků dle požadavku investora.				
W			označení provozu ambulanci, provozu JIP, operační trakt, lůžkové pokuje apod, uživatelem dopravné				
W			dopřesněno během výstavby				
W			Celohlinikový informační modulový systém, profily šířky 150 mm doplněna o boční profily hranatě, celkový rozměr bude				
W			dopřesněn uživatel, během výstavby				
W			navrhovaný systém musí umožnit průběžně aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení				
W			VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU				
W			v sadě. 5 ks				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
295	K	OS 123	OS 123 Označení funkčních prostor	sada	*1,000	2 069,67	-2 069,57
W			označení ambulanci a dalších funkčních prostor - názvem místnosti s číslem dveří a čístem místnosti, popř. jménem lékaře/sestry/pracovníka,				
W			navrhovaný systém musí umožnit průběžně aktualizování a rozšiřování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení				
W			Celohlinikový informační modulový systém, profily šířky 150 mm doplněna o boční profily, hranatě, celk. rozměr bude				
W			dopřesněn uživatelem během výstavby				
W			VŠECHNY ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ BUDOU NAVRŽENY VE STEJNÉM A JEDNOTNÉM DESIGNU				
W			v sadě. 3 ks				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
296	K	OS 124	OS 124 Označení únikových východů, plánů, bezpečnostních cedulí apod.	sada	-1,000	3 568,41	-3 568,41
W			součástí orientačního systému budou bezpečnostní tabulky a značení, materiál- hliník splňující podmínku nehořlavosti				
W			dle nařízení vlády, "O bezpečnostním značení a signálech" jsou povinně totoluminiscenční tabulky- speciální tabulky, které svítí bez přívodu el. energie				
W			Inatití denním světlem nebo zářivkou, v noci sami svítí)				
W			přesný počet a umístění řešeno uživatelem spolu s požárním během výstavby				
W			matenai- hliník splňující podmínku nehořlavosti				
W			v jedné sadě příslušný počet cedulí pro výhled, dle stavby a v souladu s požárním řešením				
W			v sadě.....15 ks				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
297	K	OS 125	OS 125 Podlahové orientační značení	ks	-10,000	237,39	-2 378,90
W			podlahové orientační značení, hliníkový, totoluminiscenční šipka				
W			kruhové, s protiskluzovou úpravou				
W			10		10,000		
W			Součet		10,000		
298	K	OS 126	OS 126 Provozní řád budovy	sada	-1,000	1 998,31	-1 998,31
W			zpracování provozního řádu během stavby, dle pater počet v sadě				
W			v sadě., ,3ks				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
302	K	OS 130	OS 130 Projekt orientačního systému	sada	-1,000	14 273,62	-14 273,62
W			mavrh orientačního systému bude sjednocen do stejného grafického stylu, bude graficky řešen stejně jako orientační tabule.				
W			inforamtivní ukazatele, piktogramy apod.				
W			sjednocení OS značících orientaci v objektu IOS85-92, OS120-123) do jednoho uceleného systému, vydáno ve třech pare				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 02 DIGP

Místo.

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol s r. o.,
architekt, a projekt,
ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se
sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							202 150,48	
	D	02	Ostatní materiál, viz kapitola 10.9. TZ, sir. 25				202 150,48	
278]	K	OS35	OS 85 Orientační systém - hlavní tabule nové řešení: informační tabule s grafickým označením oddálení dle požadavků investora návaznost na stávající nemocniční značení tabule musí být snadno snimatelná, aby umožní přístup k revizním dvířkům, a její uchycení musí zajistit jednoduchou manipulaci bez narušení celkové stability a funkčnosti, navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení Rozměr 3300x1700 mm materiál: desky BOND 3 mm, hliníkový rám 5NP rozměr tabule: 2600x1700 mm (výtahový rozvaděč) 1NP DIGP (H-105) rozměr tabule s grafickým motivem přes celou šířku stěny	ks	3,000	42 000,00	126 000,001	
1279	K	OS 36	OS 96 Orientační systém - patrová orientační tabule nové řešení: informační tabule s grafickým označením oddělení dle požadavků Investora návaznost na stávající nemocniční značení tabule musí být snadno smmatelná. aby umožnila přístup k revizním dvířkům, a její uchycení musí zajistit jednoduchou manipulaci bez narušení celkové stability a funkčnosti. navrhovaný systém musí umožnit průběžná aktualizování bez nutnosti měnit základní koncepci a technické řešení Rozměr 3300x1700 mm materiál: desky SOND 3 mm, hliníkový rám 5NP rozměr tabule 2600x1700 mm (výtahový rozvaděč) 1NP DIGP (H-105) rozměr tabule s grafickým motivem přes celou šířku stěny menší množství	ks	1,000	27 024,72	27 024,721	
280	K	OS 89	OS 89 označení- piktogram WC MUŽI/ŽENY/INVALIDA pro veřejnost nové řešení: černý plech laserovaný 0 300 mm nástěnný ukazatel, kolmo na stěnu značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného vzhledu menší množství	ks	1 000	452,00	452,00	
281	K	OS 90	OS 90 informativní značení pomoci piktogramů beze změny	ks	1,000	452,00	452,00	
282	K	OS 91	OS 91 označení pomoci piktogramů hasicí postroj nebo hydrant nové řešení: černý plech laserovaný. 0 100 mm nástěnný ukazatel značení bude sjednoceno s ostatními prvky do stejného vzhledu	ks	1,000	297,37	297,37	
292]	K	OS 120	OS 120 Označení vstupních dveří odpočet, zrušeno	ks	0,0001	785,05	0,00	
293]	K	OS 121	OS 121 Označení dveří nové řešení: tabulka připevněná na dveřích nebo na stěně vedle dveří štítek 40x20 mm, tl. 1,5 mm grafika pálená laserem, text černý, umístění cca 20 mm od horního okraje dveří umístěno číslo a název místnosti dle projektu označení dveří dle projektu a tabulky dveří navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování bez nutností měnit základní koncepci a technické řešení - jméno lékárny, typ, vyřezávací. apod. možné označení pomoci piktogramů na laserovaném plechu 0 100mm na ose dveří- naph: úklid, WC, a.	sada	1,000	13 832,12	13 832,12	
294,	K	OS 122	OS 122 Označení provozních úseků nové řešení:	sada	1,000	7 420,65	7 420,651	

Tabulka na distanci cca 5 mm od steny, hliníkový rámeček 2.5 mm, čiré ochranné plexisklo

a) označení ambulantí-A4

o) označení kanceláří, pokojů, aj.-A5

c) označení technických místností, skladů, uklid aj.-210x70mm

OS 122 * OS 123: 40ks A4, 80ks A5, 150ks 210x80

295	K	IOS 123	OS 123 Označení funkčních prostor	sada	1,000	4 452,36	4 452,33	
-----	---	---------	-----------------------------------	------	-------	----------	----------	--

nové řešení:

označení ambulantí a dalších funkčních prostor - názvem

místnosti s číslem dveří a číslem místností popř. jménem

lékaře/sestry/pracovníků

navrhovaný systém musí umožnit průběžné aktualizování a

mzšifování bez nutnosti měnit základní koncepci e technické

řešení

Tabulka na distanci cca 5 mm od stony hliníkový rámeček 2.5

mm, čiré ochranné plexisklo,

al označen ambulantí-A4

b) označení kanceláří, pokojů, aj.-A5

c) označení technických místností, skladů uklid aj.-210x70mm

OS 122 * OS 123- 40ks A4, 80ks A5, 150ks 210xM

29B	K	OS 124	OS 124 Označení únikových východů plánů, bezpečnostních cedulí apod.	sada	1,000	3 568,41	3 568,41	
-----	---	--------	--	------	-------	----------	----------	--

beze změny

297	K	OS 125	OS 125 Podlahové orientační značení	ks	10,0001	237,89	2 378,90	
-----	---	--------	-------------------------------------	----	---------	--------	----------	--

beze změny

298	K	OS 126	OS 126 Provozní řád budovy	sada	1,0001	1 898,31	1 888,31	
-----	---	--------	----------------------------	------	--------	----------	----------	--

beze změny

302	K	OS 130	OS 130 Projekt orientačního systému	sada	1.000	14 273,62	14 273,62	
-----	---	--------	-------------------------------------	------	-------	-----------	-----------	--

beze změny

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 116 / 004	Číslo změny stavby: 118
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 116 Stanice medicijních plynů			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín I, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Cisto zrněny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	118
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	116 / 004	
SO 116 Stanice medicíálních plynů		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12 2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel. Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králově

Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem LI Nemocnice 430. Kolín III. 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou	03 04 2025. 10 04 2025. 17.04.2025. 24 04.2025	D
Vliv ZL na konečný termín: ANO-(dnů- . 1 NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je navýšení skladby svíslé hydroizolace spodní stavby na stěnách Stanice mediálních plynů s ohledem na okolní úpravy terénu a dále práce spojené se železobetonovým věncem, který nebyl součástí výkazu výměr projektové dokumentace stavby. Změnový list vylučuje navýšení množství prací na skladbě fasády, označené dle projektové dokumentace SF 2, týkající se svíslé hydroizolace objektu, kdy z hlediska terénních úprav ze severní a východní strany objektu dosahuje zemina až do výšky od 1,8 m do 2,5 m zdívá, oproti původně uvažovaným 300 mm. Bylo tedy nutné přizpůsobit skladbu fasády pod úrovní terénu, kde došlo k navýšení 62 m² skladby SF2, oproti odpočtu skladby SF1. Další součástí změnového listu jsou práce spojené s realizací železobetonového věnce, který nebyl předmětem rozpočtu dokumentace pro provedení stavby, což je chyba Gener. projektanta stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-186 460,10	457 323,31	270 863,21

Vyjádření - souhlas se zněnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	12. 06. 2025	po
Objednatel	jméno [redacted]	12. 06. 2025	po
TDS	jméno [redacted]	12. 06. 2025	po
Zástupce ONN	jméno [redacted]	12. 06. 2025	po
Supervize	nr. čl. [redacted]	12. 06. 2025	po
Objednatel: [redacted] Zástupce ONN: [redacted] TDS: [redacted] Projektant: [redacted] Zdůvodnění, doklad: [redacted] Stavba: [redacted] Zhotovitel: [redacted] Objednatel: [redacted] Zástupce ONN: [redacted] TDS: [redacted] Projektant: [redacted]			
Objednatel	jméno [redacted]	12. 06. 2025	po
Zhotovitel	jméno [redacted]	12. 06. 2025	po

*j kategorie změn

A - Požadavek uživatele

9 - Požadavek objednatele

G' Nepředvídatelná změna

D - Chyba PO

1900. 10. 10.

1900. 10. 11.

1900. 10. 12.

1900. 10. 13.

1900. 10. 14.

1900. 10. 15.

1900. 10. 16.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Objekt:

SO 116 • Úprava výměry skladby fasády SF2 a ŽB věnec

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové

Projektant: DOMY, spol. sr. o , architekt, a projekt, ateliér

Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430. Kolín III, 280 02 Kolín

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							270 863,22	
☐ HSV Práce a dodávky HSV							168 650,23	
D 1 Zemní práce							15 781,36	
11	K	167151111	Nakládání vykopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	56,137	33,31	1 871,50	dle SoD - D.2.116.1 SO116
6	K	162351103	Vodorovně přemístění do 500 m výkopku sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	56,187	80,08	4 499,49	dle SoD - D.2.116.1 SO116
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	56,137	167,48	9 410,27	dle SoD - D.2.116.1 SO116
w Provedení zásypu kolem objektu								
wv Severní strana								
w 7.710 * (3,800-2,000-0,300) * 2,200							25,443	
w Východní strana								
w 4.300 * (3,800-1,300-0,300) * 0,800							5,676	
w 4.900 * (3,800-1,600-0,300) * 1,000							9,310	
w (23,270-4,300-4,900) * (3,800-1,900-0,300) * 0,700							15,758	
w Součet							58,187	
o 4 Vodorovně konstrukce							3 012,59	
N	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,075	40 167,84	3 012,59	dle ZLč. 036
w ZB objektu SO 118- Medicální plyny								
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 992,40	
N	K	985671112	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 16 20	rr3	1,000	5 465 62	5 465 62	dle ZLč. 036
w ZB objektu SO 116- Medicální plyny								
N	K	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	4,000	256,79	1 027,18	dle ZLč. 036
N	K	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	4,000	124,90	499,60	dle ZLč. 036
D 998 Přesun hmot							1 193,13	
107	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	j t	2,394	412,33	1 193,13	dle ZL t. 036
w ZB objektu SO 116- Medicální plyny								
☐ 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							141 670,75	
42	K	622142101	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - minerální lepicí a šterková hmota na bázi cementu vč. příslušenství (rohovníky, výztuž, kotvení, APU lišty, okapničky, soklové lišty atd.)	m2	-62,141	497,20	-30 896,51	dle SoD - D.2.116.1 SO116
w SF1 - odpočet								
43	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	mž	62,141	1 135,94	70 588,45	dle SoD - D.2.116.1 SO116
! 1 SF2 - navýšení								
w Navýšení množsiví spodní izolace proti vodě dle skutečnosti s ohledem na okolní terénní úpravy								
wv Severní strana								
w 7,710 * (3,800-2,000)							13,878	
w Východní strana								
w 4,300 * (3,800-1,300)							10,750	
w 4,900 * (3,800-1,600)							10,780	
w (23,270-4,300-4,900) * (3,800-1,900)							25,733	
w Součet							62,141	
44	M	28376442	deska z polystyrénu XPS tl 80mm	m2	63,384	4 063 22	257 542,41	dle SoD - D.2.116.1 SO116
w 62,141*1,02 *Přepočtené koeficientem množsiví							63,384	
45	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	-62,141	1 400,00	-86 997,40	dle SoD - D.2.116.1 SO11E
w SF1 - odpočet								
46	M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl W0mm	17)2	-63 384	513 85	-32 569,78	dle SoD - D.2.116.1 50116
w 128*1,02 *Přepočtené koeficientem množsiví								
48	K	622531031	Tenkovrstvě silikonová omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	-62,141	579,27	-35 996,42	dle SoD - D.2.116.1 SO116
w SF1 - odpočet								



W		Navýšení množství spodní izolace proti vodě dle skutečnosti s ohledem na okolní letenní úpravy							
w		Severní strana							
w		7.710 *(3,600-2,0TO)			13,873				
W		Východní strana							
W		4,300 *(3,800-1,300)			10,750				
w		4,900 *(3,800-1,500)			10,780				
w		(23.270-4,300-4,90T) *(3.800-1.900)			26,733				
w		Součet			62,141				
80	M	11163150	tak penetrační asfaltový	t	0,022	112 523,71	2 447 32	dle SoD - D.2,116.1 SO116	
	w		62,141*0,00035*Přepočtené koeficientem množství		0,022				
83	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	124,282	224 81	27 939 84	dle SoD - D.2.116.1 SO116	
	w		Navýšení množství spodní izolace proh vodě dle skutečnosti s ohledem na okolní terénní úpravy						
	w		02,141*2		124,282				
84	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 4,0mm	m2	M9.13S	196,26	29 269 90	dle SoD - D.2.116.1 SO116	
	w		124,282*1,2*Přepočtené koeficientem množství		149,138				
85	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	62,141	75,06	4 664 30	dle SoD • D.2.116.1 SO116	
	w		Navýšení množství spodní izolace proti vodě dle skutečnosti s ohledem na okolní terénní úpravy		62,141				
86	M	128323008	fólie profilovaná (nopová) HDPE	m2	74,569	110,95	8 870,01	dle SoD - D.2.116.1 SO116	
	w		52,141*1,2*Přepočtené koeficientem množství		74,569				

Doplnění vzduchotechniky na základě změny dodání technologie pro medicální plyny

D	VZT	Vzduchotechnika					27 099,60		
6	K	ROB	Těsná klapka 400x800, ruční provedení, hliník, včetně montáže	k-	1 000	7 434,24	7 434,24	vlastní	
7	K	R07	Těsná klapka 500x400, ruční provedení hliník, včetně montáže	ks	1,000	5 692,06	5 692,08	vlastní	
0	K	ROS	Těsná klapka 630x400, ruční provedení, hliník, včetně montáže	ks	2,000	6 058,32	12 116,64	vlastní	
9	K	ROS	Záslep 500x1000	ks	1,000	1 556,54	1 556,64	vlastní	
10	K	R1D	Montážní materiál	kpl	1,000	300,00	300,00	vlastní	

[illegible]

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo so/ps ! / číslo změny SO/PS: 01 / 039	Číslo změny stavby: 119																		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td style="vertical-align: top;">Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td style="vertical-align: top;">Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td style="vertical-align: top;">70889546</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-top: 10px;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top; padding-top: 10px;">název:</td> <td style="vertical-align: top; padding-top: 10px;">Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top; padding-top: 5px;">adresa:</td> <td style="vertical-align: top; padding-top: 5px;">Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top; padding-top: 5px;">IČ:</td> <td style="vertical-align: top; padding-top: 5px;">71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546	Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																			
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																			
	IČ:	70889546																			
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																			
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																			
	IČ:	71218840																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td style="vertical-align: top;">Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td style="vertical-align: top;">U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td style="vertical-align: top;">28169522</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522									
Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"																			
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín																			
	IČ:	28169522																			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	01 / 039	119
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 01 Urgentní příjem		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králově

Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III. 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj		C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnu / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu jsou práce spojené s úpravou na vzduchotechnických rozvodech a úpravy na rozvodech zdravotnických instalací. Důvodem změny je upřesnění rozvodů a armatur na vedeních dle výrobní dokumentace, která obsahuje detailní rozpracování původní projektové dokumentace. Podle vybraných speciálních výrobků pro pohyb osob s omezením vznikl požadavek na úpravu osazení těchto zařízení. Součástí změnového listu je provedení dodatečného vyztužení sádkartonových stěn pro nové zdravotnické a vzduchotechnické instalace. Vyztužení bylo provedeno pomocí kontrukčních stavebních hranolů, takzvané KVH hranoly, o průřezu 100x120mm se speciálně navrženým prokrotem do profilů sádkartonové příčky z hlediska požadované únosnosti stěny pro nové instalace. KVH hranoly se budou speciálně frézovat, upravovat a vyměřovat pro osazení mezi dokončené instalace uvnitř sádkartonové příčky. Celkem se jedná o přípravu 1D6ks speciálních vydřev. Součástí změnového listu je i na základě požadavku provozovatele nemocnice záměna původně instalovaných WC mis za WC mísy zvýšené keramické závěsné Gebert Selnova Premium s hlubokým splachováním s výškou horní hrany prkénka 50 cm na ortopedii 5.NP objektu SO 01 - Urgent v počtu 8ks. Jedná se o zakázkovou výrobu záchodových mís s možností instalace na již osazené systémové prvky bez zásahu do konstrukce předstěny. S ohledem na udržení hladiny na zápachové uzávěrce je u WC pouze nutné přenastavit splachování na min 7,5l. Demontované WC mísy včetně sedátek budou použity na stávající bodové SO 02 objektu DIGP.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	1 074 321,02	1 074 321,02

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	12. 06. 2025
Objednatel	jméno	datum	12. 06. 2025
TDS	jméno	datum	12. 06. 2025
Zástupce ONN	jméno	datum	12. 06. 2025
Supervize	jméno	datum	12. 06. 2025
Objednatel a Zhotovitel dotou i, že u výše uvedeného změnového listu je i tento Evidenční list změny stavby v tomto Evidenčním listu změn. Smlouva o dílo uzavřená mezi objednatel a zhotovitelem je platná a účinná. Objednatel a zhotovitel souhlasí s tímto Evidenčním listem změn. Smlouva o dílo uzavřená mezi objednatel a zhotovitelem je platná a účinná. Objednatel a zhotovitel souhlasí s tímto Evidenčním listem změn.			
Objednatel	jméno	datum	12. 06. 2025
Zhotovitel	jméno	datum	12. 06. 2025

*) Kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba.

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

Vyztužení SDK konstrukcí a zvýšené WC

Místo;

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel:

Královéhrad kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant:

DOMY. spol. s r o ,
architekt, a projekt
ateliér

Zhotovitel:

„Společnost G + S - Nemocnice Rychnov" Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 074 321,02

Vyztužení SDK konstrukci

Náklady soupisu celkem 969 241,66

D		Sádkartonové práce - komplet					969 241,66	
1	K	763101826	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštění přes 0.25 do 0,5 m2	kus	96.000	444,64	43 575,11	ÚRS 0.3992
	W		Otvor cca 1075 x 1200mm a 825 x 700mm					
	W		1PP-6NP					
	W		8 + 1 (vzor)		9,000			
	W		1PP-6NP					
	W		88 + 1 (vzor)		89,000			
	W		Součet		98,000			
2	K	1763112312	Demontáž desek dvojité opláštění SDK příčka	"2	50,548	92.93	4 697.16	ÚRS 0.9992
	W		Otvor cca 1075 x 1200mm a 625 x 700mm					
	W		1PP - 6NP					
	W		S + 1 (vzor) * ((0.625+0,45)'1,200)		11,610			
	W		1PP - 6NP					
	W		88 + 1 (vzor) * (0.625*0,7)		38 938			
	W		Součet		50,548			
3	K	763112971	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl pres 0,5 do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus	98,000	784,37	76 86B 46	ÚRS 0.9992
4	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd	m	131,950	672,46	88 731,10	tile schváleného ZL č. 075
	W		Montáž výztuhy z KVV hranolu 100x120mm včetně vyměření a prokotvení					
	W		1PP-6NP					
	W		2*96+1 (vzor) ' 0.65		126.100			
	W		1PP-6NP					
	W		1*8 + 1 (vzor) * 0,65		5 850			
	W		Součet		131,950			
5	K	R03	Příplatek za plochu do 2m2. příplatek za složitější přístup ve stěně u montáže výdřev	ks	93,000	651,60	B3 856,80	vlastní
6	K	61223265	hranol konstrukční KVV lepený průřezu 120x120- 280mm nepohledový	m3	1,583	17 186,24	27 212,69	dle ÚRS 202511 * 0.9992
	W		Příplatek za výztuhu z hranolu průřezu 100x120mm					
	W		1PP-6NP					
	W		2*96 + 1 (vzor) *0,65 '0,1*0,12		1,513			
	W		1PP- 6NP					
	W		1*8+1 (vzor) *0,65 *0,1*0,12		0,070			
	W		Součet		1,583			
7	K	762082220	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy pí do 160 cm2	kus	263,900	104,92	27 687,33	ÚRS 0.9992



	W		IPP-6NP						
	W		2*9*0.15			2,700			
	W		Součet			60,900			
9	K	762081340	Jednostranné hoblování fošny zabudované do konstrukce	m	131,950	35,67	4 706,85	ÚRS 0.9992	
	w		Dodatečné úpravy hranolu pro rozvody vody, kanalizace a elektro v SDK přičce						
10	K	R02	Frézování 1. vrstvy desek pro přeložení napojení jednotlivých výdřev	ks	104,000	287 50	29 900 00	vlastní	
374	K	763111437	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12.5, minerální izolací tl 50 mm, min IDO kg/m3	m2	50,543	1 474 94	74 554,53	dle SoD 01.01 - Urgentní p	
	W		Opětovná montáž SDK příčky						
	W		Stižena pracnost s jednostranných zaklopením v čistém prostoru						
	W		Opětovná montáž SDK příčky						
11	K	763111718R01	SDK příčka úprava styku příčky a oodhledu separační páskou a akrylátem, úprava desek pro dodatečné napojení (jednostranné)	bm	276.800	128,90	35 673,63	ÚRS *0,9992	
	W		Včetně zapravení spár a nerovnosti						
	W		1PP-6NP						
	W		8 + 1 ' (1,075*2+1.200*2)		40.950				
	W		1PP dNP						
	TV		38+1 * (0.625*2-0.700*2)		235.350				
	W		Součet		276.800				
12	K	619991015R01	Zakrytí podlahy geotextilií nebo kartonem, zřízení a odstranění	m2	156,000	57,95	9 040,73	ÚRS *0.9992	
	W		Otvor cca 1075 x 120Cmm a 625 x "OOmrrr						
	W		1PP-8NP						
	W		9 '2,5*1		22,500				
	W		1PP-finP						
	W		39 '1,5*1		133,500				
	W		Součet		156,000				
13	K	761473810	Demontáž obkladu z obkladaček keramických lepených	tř2	4,500	95,92	431,65	ÚRS 0.9992	
14	K	771573911	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 4 do 6 ks/m2	kus	24,000	201,84	4 844,12	ÚRS -0.9992	
15	K	771574S04R01	Oprava spárování obkladů z dlaždic keramických přes 4 do 6 ks/m2	m2	4.500	165,87	746,40	ÚRS -0.9992	
853	K	783623133.5	Základní penetračním nátěr (parametry dle technické Zprávy)	m2	163,023	14,27	2 326,33	dle SoD -D. 1.1 SO01.01 A	
354	K	T3394719B.1	N1-2a - 2x polyuretan-akrylátový nátěr odolný proti dezinfekčním prostředkům, vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání - otěr za mokra dle ČSN EN 13300 mm. ve třídě 1, nenasákavý (parametry dle technické zprávy)	m2	163 023	261.68	42 659,73	dle SoD -D.f.1 SO01.01 A	
	W		Otvor cca 1075 x 1200mm a 625 x 700mm						
	W		1PP-6NP						
	W		8 + 1 (vzor) * ((0,625+0.5+0,45+0,5)*(1,200+0,5))		31.748				
	W		1PP-6NP						
	W		88 + 1 (vzor) (0,625+0,5*0,7+0,5)		131,275				
	W		Součet		163,023				
16	K	997013217	Vnířostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	10.070	4 246.60	42 763.68	dle ÚRS 2025/1 * 0.9992	
	w		Vypočet množství slávybroho odpadu byl vypočítán dle orientační přepočtové tabulky pro množství odpadů od České informační agentury životního prostředí						
	W		odrážky nebo třísky z dřev. 1m3 = 0,2t odpadu		0,063335				
	W		stavební sut 1m3 = 1,3tuny odpadu		9.3567625				
	W		ostatní obalový materiál, apod., odhad 150kg		0,15				
	W		Součet		10,070				
17	K	997013219	Příplatek k vnřitřstaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu auti ZKD 10 m	>	201,402	106 91	21 532,77	dle URS 2025,1 * 0,9992	
18	K	997002611	Nakládání sub a vybouraných hmot	t	10,070	125,90	1 267,82	dle URS 2025(1 * 0,9992	
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,070	75,33	758,58	dle SoD -102.1 SOI 02 Ko	
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	503,505	5,17	2 603,12	dle SoD -102.1 SOI 02 Ko	

425	*	998703414	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	%	76 124,922	1,78	135 502,36	dle ÚRS 2025/1 • 0,9992
w		procentuální sazba 1□%						
187	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	H2	1 218,935	59,47	72 490,00	dle SoD 02 - D.1.1 3001,0
W		opětovně vyčištění dvou podlaží 4.NP a 5.NP						
W		počítáno jako úklid 70% podlaží						

Náklady soupisu celkem

o		725	Zdravořečníka - zařizovací předměty				105 079,35	
11	K	725111910	Odmontování splachovací trubky	kus	8,000	63,45	507,59	URS 2025/1' 0,9992
W		Ortopedie 5.NP URGENT						
W		8ks			8.000			
73.	K	725114921	Odmontování a zpětná montáž sedátka	kus	8,000	B4,33í	674,6S	URS 2025/1' 0,9992
W		Demontáž původního sedátka a montáž nového sedátka						
w		Demontovaná sedátka budou použita na objektu SO 02 - DiGP						
j73_	K	725110811ROO	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,000	167.83	1 342,64	dle SoD - 1.4.1 SO02 ZTI
w		Demontované WC bude použito na objektu SD 02 - DIGP						
78	K	725590813ROO	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	0,181	473,17	85,64	dle SoD - 1.4.1 5002 ZTI
a	K	ROS01	WC zvýšené keramické závěsné s hlubokým splachováním, včetně montáže, bez sedátka, s přenastavením splachování na min 7.5 1	soubor	a,000	15 677.00	125 416,00	vlastní, zakázková výroba
W		Nové zvýšené WC na ortopedii, 5.NP URGENT						
W		Zakazkova výroba						
W		WU Gebent Salnova Prémium s hlubokým splachováním, bez nrkénka						
W		Součástí položky je prenasastaveni splachování na min 7.5 i						
3	K	RO002	Sedátko WC	kus	8,000	1 551.00	12 408.00	vlastni
4	K	725114925	Výměna sedátkováho Šroubu	kus	8,000	138 89	1 111,11	URS 2025/1' 0,9992
163	K	R08.1	WC závěsné keramické 530x355, sedátko vč montáže	soubor	-8 000	4 570,53	-35 564,24	odpočet dle SoD
79								

46	QEOIS	Úpravý VDIGP	Opotcal kusickéhó pčedú v křidné	ANU	551	11H29.50	4 791 442.09	750 840 930.54	6T	ISO571	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
47	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	552	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
48	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	553	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
49	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	554	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
50	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	555	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
51	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	556	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
52	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	557	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
53	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	558	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
54	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	559	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
55	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	560	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
56	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	561	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
57	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	562	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
58	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	563	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
59	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	564	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
60	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	565	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
61	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	566	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.485	103.72%
62	A0007	Úpravý VDIGP	Újvéljé úszópata e nák -úy a Q táni nák 11	ANO	567	5750.442.08	-5.750 442.08	790 335 002 551	790 335 002 551	790 335 002 551	33 880 08102	790 335 002 551	704 540620 46	4.48	

108	01A034	Urgentní příjem	Službopouč - kódy	ANO	-20 932 020,53	735 406 754,10	206 470,00	129 760 039,79	883 140 020 42	862 247 393 89	113,90%	16,75%
109	11A02	Aallunx LpaaEccuopatem	Náhradní výstřelní	ANO	-20 932 020,53	735 406 754,10	215 053 91	0resIMfIKi	883 385 974,33	862 463 247 80	114,02%	16,75%
110	01A035	Urocmiv aRam	Zaměstn. vob. za dvířa	ANO	-20 932 020 53	735 406 754,10	1 - 3 595 01	0resIMfIKi	883 500 010 94	862 576 843 41	114,04%	16,80%
111	01A036	Urocmiv aRam	LovuvZamstavy chadu	ANO	-20 332 020,53	735 326 12 683	5 - vu 10	1 - 739	804 022 383 12	862 943 131 42	114,05%	16,80%
112	A0108	Yedhale szarddDYV mclakd...aalamlnadad	VRM předřazení námi nu	ANO	21 073 251,70	735 326 126 83	1 647 321,01	1-4 14 0 132 10	Bur 060 J1: 03	403 23	114,05%	17,12%
113	02A04	DIGP	Ostčera kontumecč DKP	ANO	21 073 251,70	735 326 126 83	355 760E-4	129 520 002 844	086 285 4 3 47	211 77	114,38%	17,10%
114	01A037	Urgentní příjem	L'vi it' Wu /eunn azA-1h)	ANO	-21 073 261,70	735 326 126 83	30 905 06	129 546 901 301	866 256 372 53	211 77	114,38%	17,17%
115	01A038	Urgentní příjem	Informační týpni	ANO	-21 073 261,70	734 702 137 68	335 1310,07	129 546 901 301	866 256 372 53	211 77	114,38%	17,30%
116	01 02001	Urocmiv aRam	Informační týpni	ANO	-21 073 261,70	734 702 137 68	335 1310,07	129 546 901 301	866 256 372 53	211 77	114,38%	17,30%
117	02A035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 073 261,70	734 702 137 68	335 1310,07	129 546 901 301	866 256 372 53	211 77	114,38%	17,30%
118	11E004	Siamu wtrfWdU1 ul-nu	SUXibit upavy na ubřiku 50 110	ANO	-21 073 261,70	734 702 137 68	335 1310,07	129 546 901 301	866 256 372 53	211 77	114,38%	17,30%
119	01A039	Urocmiv aRam	Výzvaří SDKKu azMene W3	ANO	-22 030 041,62	734 301 739 01	1 074 121,02	129 546 901 301	866 256 372 53	211 77	114,38%	17,30%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS Z / číslo změny SO/PS: 02 Z 036	Číslo změny stavby: 120
Název stavebního objektuZprovozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S- Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS/ / číslo změny SO/PS: 02 / 036	Číslo změny stavby: 120
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva); Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Nemocnice Rychnov n Kněžnou, Královéhradecký kraj		Změny projednány na KD dne: 19.06.2025, 26.06.2025, 03.07.2025	Kategorie C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny. Předmětem změnového listu je přepojení stávající hlavní rozvodny objektu SO 02 - DIGP na nově areálové energocentrum v rozsahu úprav nových rozvaděčů RHN1/MDO a RHN1/DO a přepojení stávajících hlavních rozvaděčů (rozvaděče HRK a HR1.1) na rozvaděče RHN1/MDO a RHNWO. Odchylka navrženého řešení od původně zpracovaného (02/2021) je na základě skutečného stavu v objektu DIGP, kdy došlo v rámci úprav stávající elektroinstalace k nesystémovému promíchání napájecích soustav MDO a DO. Tento změnový list vyčisluje způsob přepojení objektu DIGP na nové energocentrum jako celek, bez původně deklarovaného členění MDO a DO. Takto upravené zapojení splňuje aktuální požadavky na bezpečné provozování zařízení ve zdravotnic[zařízeních a umožňuje zálohovat náhradním zdrojem životně důležité elektro rozvody.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		633 053,34	633 053,34
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	1 0. 07. 2825
Objednatel	jméno	datum	1 0. 07. 2025
TDS	jméno	datum	1 0. 07. 2825
Zástupce ONN	jméno	datum	1 0. 07. 2625
Supervize	jméno	datum	1 0. 07. 2825
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených změn jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva stanoví povinnost Objednatel a Zhotovitele sjednat ve Smlouvě Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	1 0. 07. 2025
Zhotovitel	jméno	datum	1 0. 07. 2025
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

Přepojování rozvodny v objektu SO 02 - DIGP

Mistř k.ú Rychnov nad Kněžnou [744107)

Datum: 05/2025

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové

Projektant: DOMY, spol. s
r. o., architekt.
a projekt

Zhotovitel: Společnost.. G+.S- Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 250 02 Kolín

Strana 1 / 1

Cena listy dlu silovuy the-zozn vy	i	1
Zivhuir kililyt JREU<M%2 hcdriuy zakluky1	5	1

Poznámka:
Cenu méněpracie nutno uddVAt se znamenkem mimin (-).

[illegible]

[illegible]

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín lil, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Kostkou, předsedou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto
zmocňuje

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců nebo jeden z dalších **patnácti** zmocněnců.


Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

P

L

G

jektů



Projekt: xx název projektu xx
Datum: 26.06. 25

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhm projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Konečný termín

Průběh

Stránka 1