

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 25.09.2024 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Petrem Koletou
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.**
Nádražní 460, 517 73 Opočno
IČO: 455 35 124
DIČ: CZ45535124
zastoupený prokuristou, Ing. Martinem Štěpánkem
Zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, C 152
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Most ev. č. 299-002 Třebechovice pod Orebem**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (24.03.2025)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	20 týdnů + 4 dny od termínu určeného zadavatelem (9.11.2025)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (21.12.2025)

Přerušení prací		11.07.2025 – 27.07.2025
Doba realizace Díla		11.08.2025 – 19.10.2025
		20 týdnů + 4 dny + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Martin Štěpánek
prokurista

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

dle §222, odst. (6) ZZZV

Číslo změny :

Číslo stavby :	32903
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	25.09.2024

3

Název stavby :

Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem

Název objektu :

SO 530 přeložka STL plynovodu

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel :

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA, Nádražní 460, 517 73 Opočno, IČ: 45535124

Popis a zdůvodnění změny :

11 - Přerušení stavebních prací

Správce stavby zápisem do stavebního deníku upřesnil k datu 18. 8.2025 další přerušení stavebních prací s termínem ukončení přerušení na dobu neurčitou. Dne 18.8.2025 správce stavby obdržel vyjádření firmí GasNet s.r.o.k finálnímu řešení trvalé přeložky plynu. Toto řešení ovšem vzhledem k připojovacím bodům plynovodu v těsné blízkosti silnice znemožňuje dokončení mostního objektu v termínu dle odsouhlaseného harmonogramu. Důvodem zdržení je nutnost dodržet všechny časové postupy firmy GasNet s.r.o. - např. zásypy potrubí provést až po zapsání na katastrálním úřadě. Proto správce stavby znovu přerušil stavební práce, z důvodu nejasného termínu dokončení výše uvedených postupů.

Správce stavby doplnil zápisem do stavebního deníku dne 18.8.2025 s pokynem k přerušení prací na dobu neurčitou - **s předpokladem do 19.10.2025.**

Předpoklad **zahájení stavebních prací po přerušení 20.10.2025.** Předpoklad termínu pro dokončení stavebních prací je **9.11.2025**, předpoklad termínu dokončení díla **21.12.2025**. Doba realizace díla **20 týdnů + 4 dny + 6 týdnů**. Změny uvedené v HMG. **Datum zahájení stavebních prací po přerušení provede správce stavby zápisem do stavebního deníku.**

Přílohy evidenčního listu :

1. Harmonogram stavby

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 2	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
8 992 326,53 Kč	10 988 122,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 995 796,16 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny:

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	ŠTĚPÁNEK spol. s r.o.			
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.			
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

10.9.2025

[illegible]

Datum zahájení prací
Přerušení stavebních prací (17 dní)
Zahájení prací po přerušení
Přerušení stavebních prací (..... dní)
Zahájení prací po přerušení
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

24.03.2025
11.07. - 27.07.2025
28.07.2025
11.8.2025 - cca 19.10.2025
přepoklad 20.10.2025
přepoklad 9. 11 2025
přepoklad 21. 12. 2025
20 týdnů + 4 dny + 6 týdnů

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno
Zhotovitel (název a sídlo)

Schválil (jméno a podpis)