

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2015

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 70889546  
zástupce: Bc. Lubomír Franc, hejtmán kraje  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 27-2031110287/0100  
dále jen „objednatel“ a

#### IPP – Ing. Petr Pelouch

se sídlem: Rokitanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 407 69 518  
DIČ: CZ6302160843  
zastoupený: Ing. Petr Pelouchem, jednatelem  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
č. účtu: 694831/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **„Transformace Barevných domků Hajnice – rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Králové – Platiště nad Labem – stavební práce, vybavení a publicita“** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace předmětu výše uvedené smlouvy se i přesto, že objednatel jednal s veškerou náležitou péčí, vyskytly okolnosti, které nemohl předvídat. V důsledku tohoto vyvstala potřeba provedení následujících prací nad rámec původního předmětu veřejné zakázky (vícepráce), případně odpočtu plánovaných prací (méněpráce):
  - po odbourání nášlapné vrstvy na hlavním schodišti do 2.NP a do sklepa byly zjištěny značné nerovnosti jednotlivých stupňů. Schodišťové stupně mají různou výšku a jsou značně nepravidelné, a proto bude nutné přistoupit k jejich úpravě - broušení, vyrovnání, povrchová úprava podlahovinou PVC. Dále bylo zjištěno, že zábradlí na schodišťovém rameni je značně nestabilní, a tak dojde k vyztužení nosných sloupků zábradlí a provedení nové výplně zábradlí o dostatečné tuhosti dle ZL č. 1.
  - Doplnění obkladu mezi kuchyňskou deskou a horní skříňkou vzhledem k odpočtu varné desky a zajištění samostatného sporáku s elektrickou troubou. Vzhledem k odpočtu varné desky dojde

Projekt „**Transformace Barevných domků Hajnice – rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Králové – Platiště n/L**“ reg. č. **CZ.1.06/3.100/07.08201**, je spolufinancován Evropskou unií z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu

dále k doplnění kuchyňské linky o jednu spodní skříňku, která rozšíří potřebný prostor pro přípravu jídel dle ZL č. 2.

- Vzhledem k lepší manipulaci s invalidním vozíkem dojde k úpravě rampy a to k jejímu narovnání a k vybudování nového schodiště před vchodem. Kolem rampy bude provedena nová zámková dlažba pro lepší zpevněný přístup k hlavní vstupní části objektu. Venkovní oplocení vedle hlavního vstupu bude nutné opravit a vyměnit. Jelikož objekt dlouhou dobu chátral, je i výplň venkovního plotu značně poškozena dle ZL č. 3.
- Po vybourání komína ve 2 NP bylo zjištěno, že do komína byla osazena traverza nesoucí stropní konstrukci. Po odborném zhodnocení statika bylo navrženo zpětné podezdění traverzy již od suterénu a tím zajištění statické stability stropní konstrukce ve 2 NP. V kuchyni bude provedena úprava v rohu místnosti pro umístění ledničky dle ZL č. 4.
- Z důvodu lepší manipulace s invalidním vozíkem bude provedena dispoziční změna v koupelně a na WC v přízemí. Sprchový kout bude obezděn ze tří stran a tím bude zamezeno rozstříku vody po celé koupelně. V přístavbě budou provedeny obklady v koupelně a na WC dle ZL č. 5.
- Po vybourání různých výšek podlahové mazaniny bylo zjištěno poškození vodotěsná izolace, a proto bude nutné provést dodatečnou vodotěsnou izolaci podlah dle ZL č. 6.
- Pro provedení dostatečného spádu ploché střechy bude doplněna tepelná izolace spádovými polystyrenovými klíny dle ZL č. 7.
- Bude doplněno osvětlení ve sklepě, kde je umístěn vodoměr a osvětlení rampy před hlavním vchodem dle ZL č. 8.
- Jelikož je ve sklepě zvýšená vzdušná vlhkost, bude provedena záměna požadovaných dřevěných dveří pro zamezení prostupu radonu za dveře plastové zazděné do příčky oddělující schodišťový prostor dle ZL č. 9.
- Odpočet vnitřních dřevěných dveří, které byly uvedeny v rozpočtu, a nebylo nalezeno jejich umístění v projektové dokumentaci dle ZL č. 10.

### Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Podklady pro uzavření smlouvy se dle čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo doplňují o změnové listy dle přílohy tohoto dodatku. Ustanovení **čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo** se doplňuje následujícím způsobem:

*2.1 Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:*

*g) Příloha č. 7 – Změnové listy č. 1–10.*

2. Rozsah předmětu smlouvy dle **čl. 4 smlouvy o dílo** se mění v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.
3. V **článku 6 Cena díla** se tímto ruší odst. 6.2, odst. 6.3.1 smlouvy o dílo. Ustanovení článku 6 odst. 6.2 a odst. 6.3.1. se nahrazují následujícím zněním:

*6.2 Celková cena díla činí **5.936.683,71 Kč bez DPH** (slovy: pět milionů devět set třicet šest tisíc šest set osmdesát tři korun českých sedmdesát jedna haléřů)*

Projekt „**Transformace Barevných domků Hajnice – rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Králové – Plotiště n/L**“ reg. č. **CZ.1.06/3.100/07.08201**, je spolufinancován Evropskou unií z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu

### 6.3 Stavební práce

- cena **bez DPH 5.931.683,71 Kč** (slovy: pět milionů devět set třicet jedna tisíc šest set osmdesát tři korun českých sedmdesát jedna haléřů)

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/29/1350/2015 ze dne 5. 10. 2015.

### Přílohy: Změnové listy č. 1–10

V Hradci Králové dne 12. 10. 2015

za stranu objednatele

Královéhradecký kraj  
Bc. Lubomír Franc  
Hejtman  
Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
20

Ve Hradci Králové 6. 10. 2015

za stranu zhotovitele

IPP – Ing. Petr Pelouch  
jednatel

 **Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-0602160843  
tel. +420 608 447 181

Projekt „Transformace Barevných domků Hajnice – rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Králové – Plotiště n/L“ reg. č. CZ.1.06/3.100/07.08201, je spolufinancován Evropskou unií z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby : EDS 113D34B000215	Datum: 15.9.2015
Registrační číslo projektu :	CZ.1.06/3.1.00/07.08201
Smlouva o dílo uzavřená dne :	25.3.2015

Číslo změny :

1

Název stavby :

**Transformace Barevných domků Hajnice, ul. U Náhona č.p.374 , Plotiště nad Labem**

Název objektu :

**Nákup a úpravy objektu v lokalitě Plotiště nad Labem**

Objednatel :

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Technický dozor a koordinátor BOZP:

ing. Kasper Luboš, Dyttera Marcel , Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov, IČ: 116 04 115

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

ing. Petr Bajtalon, Akademia Heyrovského 1178, Hradec Králové, IČ 682 21 142, DIČ CZ 470 12 0025

Zhotovitel :

IPP -Ing. Petr Pelouch, Rokitanského 74/2, 500 02 Hradec Králové, IČo 407 69 518 , Dič CZ 63 02 160 843

Popis a zdůvodnění změny :

**Oprava schodiště a zábradlí.** Po odbourání nášlapné vrstvy na hlavním schodišti do 2.NP a do sklepa byly zjištěny značné nerovnosti jednotlivých stupňů. Schodišťové stupně mají různou výšku a jsou značně nepravidelné, a proto bude nutné přistoupit k jejich úpravě - broušení, vyrovnaní, povrchová úprava podlahovinou PVC. Dále bylo zjištěno, že zábradlí na schodišťovém rameni je značně nestabilní, a tak dojde k vystužení nosných sloupků zábradlí a provedení nové výplně zábradlí o dostatečné tuhosti.






Přílohy evidenčního listu :

1.	
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle smlouvy o dílo		Cena navrhovaných změn č. 1:		Změna č.1 +/- oproti základní ceně stavby	
	základní cena	s dodatkem č.	méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	5 677 000,00		0,00	60 784,04	60 784,04	
Vč. DPH:	6 528 550,00		0,00	69 901,65	69 901,65	
			méněpráce celkem od začátku stavby	vícepráce celkem od začátku stavby	Změna celk.+/- oproti základní ceně	Celková nová cena oproti cen. nabídce
Bez DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.1,			0,00	60 784,04	<b>60 784,04</b>	<b>5 737 784,04</b>
Vč. DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.1,			0,00	69 901,65	<b>69 901,65</b>	<b>6 598 451,65</b>

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :		Podpis :
Zhotovitel :	IPP - ing. Petr Pelouch Rokitanského 74/2 , Hr.Král.	ing. Pelouch Petr	22.9.2015	
Projektant (autorský dozor) :	ing. Bajtalon Petr, A. Hejrovského, Hradec Kr.	ing. Bajtalon Petr	22.9.2015	
Technický dozor ( TDS ) :	ing. Kasper Luboš, Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov	ing. Kasper Luboš	22.9.2015	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Král.	ing. Satorie Ladislav	22.9.2015	
CIRI ( dotace):	CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hr. Král.	Mgr. Chmel Petr	22.9.2015	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba SCHODIŠTĚ 1

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 15.09.2015

Objednavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ: 68221142  
Ing. Petr Bajtalon DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	60 784,04
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>60 784,04</b>

DPH základní	21,00%	ze	0,00	
snížená	15,00%	ze	60 784,04	9 117,61

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>69 901,65</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

**Ing. Petr Bajtalon**  
investorsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
600 03 Hradec Králové 3  
IČ 68221142 DIČ CZ476120025

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

**IPP** Ing. Petr Pelouch  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-6002160843  
tel.: +420 603 447 181

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

**Ing. LUBOŠ KASPER**  
autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby ①  
Kolmá 500 - 541 05 TRUTNOV 3  
IČO 11604115 DIČ CZ6208161927

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

**IPP** Ing. Petr Pelouch  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-6002160843  
tel.: +420 603 447 181

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba SCHODIŠTĚ 1

Místo:

Datum:

15.09.2015

Objednavatel: 0

Projektant:

Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis SCHODIŠTĚ 1

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**60 784,04**

D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem

**60 784,04**

D2 - Stavební část

**60 784,04**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

**1 644,00**

4 - Vodorovné konstrukce

**2 224,40**

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

**3 778,64**

94 - Lešení a stavební výtahy

**108,00**

767 - Konstrukce zámečnické

**13 660,00**

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

**32 024,00**

776 - Podlahy povlakové

**7 345,00**

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**60 784,04**



Ing. Petr Pelouch  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-6802160943  
tel. +420 603 447 181

**Ing. LUBOŠ KASPER**

autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby

Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3  
IČO 11604115 DIČ CZ6208161927

**Ing. Petr Bajtalon**

Investorsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP

Uzd. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ 16221142 DIČ CZ470120025

# ROZPOČET

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba SCHODIŠTĚ 1

Místo: Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0 Projektant: Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 60 784,04**

**D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem 60 784,04**

**D2 - Stavební část 60 784,04**

**3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 644,00**

1	K	317168133R00	Překlad RZP okno schodiště posunutí do správné pozice -stejně velikosti oken	kus	6,0000	274,00	1 644,00
---	---	--------------	--	-----	--------	--------	----------

**4 - Vodorovné konstrukce 2 224,40**

16	K	417351115R00	bednění schodišťových stupňů SCHODIŠTĚ 1,NP	m2	6,6400	300,00	1 992,00
16	K	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění SCHODIŠTĚ	m2	6,6400	35,00	232,40

**63 - Podlahy a podlahové konstrukce 3 778,64**

0	K	631313611R00	DI č. 2_Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, tl.100 mm shodiště	m3	1,2680	2 980,00	3 778,64
---	---	--------------	---	----	--------	----------	----------

**94 - Lešení a stavební výtahy 108,00**

0	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, dozvězení komína, ledničky atd	m2	5,4000	20,00	108,00
---	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

**767 - Konstrukce zámečnické 13 660,00**

0	K	767-1	D+M zpevnění kotvení zábradlí schodiště,držák madla plocháč	ks	4,0000	550,00	2 200,00
0	K	767-10	D+M madlo schody s povrchovou úpravou	ks	6,0000	650,00	3 900,00
0	K	767-2	D+M dř. Výplně zábradlí mezera 130mm	bm	14,0000	360,00	5 040,00
0	K	767-3	povrchová úprava	m2	4,5000	260,00	1 170,00
0	K	767-4	kotvení madla stěna	ks	3,0000	450,00	1 350,00

**776 - Podlahy povlakové 32 024,00**

0	K	776521100R00	lepení povlakových podlah z pásů -schodišťové stupně	m2	25,5000	85,00	2 167,50
0	K	776521100R00	příplatek za lepení schodišťových stupňů a soklů	m2	25,5000	55,00	1 402,50
0	K	776990112U00	vyrovnání samonivelační stěrkou tl.3mm	m2	25,5000	120,00	3 060,00
0	K	28410151	vinilová podlahová krytina v rolích š.2m	m2	28,0500	330,00	9 256,50
0	K	776521100R00	lepení rohových lišt na schodišťové stupně	m2	23,5000	125,00	2 937,50
0	K	776521100R00	rohová lišta na schodišťové stupně Al	m2	26,0000	450,00	11 700,00
0	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	S	1,0000	1 500,00	1 500,00

**776 - Podlahy povlakové 7 345,00**

1		776	nátěr schodiště do sklepa vč.úpravy podkladu,OBROUŠENÍ, VYROVNÁNÍ, PENETRACE	m2	11,3000	650,00	7 345,00
---	--	-----	--	----	---------	--------	----------

Ing. LUBOŠ KASPER

autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby

Polina 500 - 541 02 TRUTNOV 3

1142 CI DiC CZ6208161927

Ing. Petr Bajtalon

inženýrsko-železničská činnost

koordinátor BOZP

Prácheňského 1178

500 02 Hradec Králové 3

1142 CI DiC CZ470120025



Ing. Petr Pelouch

Rokytanského 74, 509 02 Hradec Králové

IČ: 40769518 DIČ: 228-600216000

tel. +420 603 447 191

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby : EDS 113D34B000215	Datum: 15.9.2015
Registrační číslo projektu :	CZ.1.06/3.1.00/07.08201
Smlouva o dílo uzavřená dne :	25.3.2015

Číslo změny :

2

Název stavby :

**Transformace Barevných domků Hajnice, ul. U Náhona č.p.374, Plotičtěst nad Labem**

Název objektu :

**Nákup a úpravy objektu v lokalitě Plotičtěst nad Labem**

Objednatel :

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Technický dozor a koordinátor BOZP:

ing. Kasper Luboš, Dyntera Marcel, Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov, IČ: 116 04 115

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

ing. Petr Bajtalon, Akademia Heyrovského 1178, Hradec Králové, IČ 682 21 142, DIČ CZ 470 12 0025

Zhotovitel :

IPP - Ing. Petr Pelouch, Rokitanského 74/2, 500 02 Hradec Králové, IČ 407 69 518, DIČ CZ 63 02 160 843

Popis a zdůvodnění změny :

**Obklady v kuchyni, odpočet varné desky a dodávka skřínky.** Bude provedeno doplnění obkladu mezi kuchyňskou deskou a horní skřínkou. Odpočet varné desky z důvodu požadavku uživatele - zajištění samostatného sporáku s elektrickou troubou. Odpočtová cena varné desky je stanovena na základě internetových cen u desky Wirlpool AKN 330 K a to ve výši 1 699,-Kč. Vzhledem k odpočtu varné desky dojde k doplnění kuchyňské linky o jednu spodní skřínku, která rozšíří potřebný prostor pro přípravu jídel.






Přílohy evidenčního listu :

1.	
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle smlouvy o dílo		Cena navrhovaných změn č. : 2		Změna +/- č.: 2 oproti základní ceně	
	základní cena	s dodatkem č.	méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	5 677 000,00		5 097,00	14 380,50	9 283,50	
Vč. DPH:	6 528 550,00		5 861,55	16 537,58	10 676,03	
			méněpráce celkem od začátku stavby	vícepráce celkem od začátku stavby	Změna celk. +/- oproti základní ceně	Celková nová cena oproti cen. nabídce
Bez DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			5 097,00	75 164,54	70 067,54	5 747 067,54
Vč. DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			5 861,55	86 439,23	80 577,68	6 609 127,68

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum:	Podpis :
Zhotovitel :	IPP - ing. Petr Pelouch Rokitanského 74/2, Hr. Král.	ing. Pelouch Petr	22.9. 2015	
Projektant (autorský dozor) :	ing. Bajtalon Petr, A. Hejrovského, Hradec Kr.	ing. Bajtalon Petr	22.9. 2015	
Technický dozor (TDS) :	ing. Kasper Luboš, Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov	ing. Kasper Luboš	22.9. 2015	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Král.	ing. Satorie Ladislav	22.9. 2015	
CIRI (dotace):	CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hr. Král.	Mgr. Chmel Petr	22.9. 2015	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch  
Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba obklady kuch a varná deska 2  
JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 15.09.2015  
Objednavatel: IČ: 15.9.2015  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ: 68221142  
Ing. Petr Bajtalon DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 283,50
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>9 283,50</b>
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snížená 15,00% ze 9 283,50	1 392,53
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>10 676,03</b>

**Projektant**  
**Ing. Petr Bajtalon**  
investorsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ 68221142 DIČ CZ470120025  
Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**  
**Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40768518 DIČ: 228-8302160848  
tel.: +420 603 647 101  
Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**  
**Ing. LUBOŠ KASPER**  
autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby ①  
Kolmá 500 - 54 / 03 TRUTNOV 3  
IČO 11604115 / DIČ CZ6208161927  
Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**  
**Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40768518 DIČ: 228-8302160848  
tel.: +420 603 647 101  
Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba obklady kuch a varná deska 2

Místo: Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0 Projektant: Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>9 283,50</b>
D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem	9 283,50
D2 - Stavební část	9 283,50
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
781 - Obklady keramické	9 283,50
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>9 283,50</b>



Ing. Petr Pelouch  
Rokytenského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40760316, DIČ: 228-6302160843  
tel.: +420 603 447 181

Ing. LUBOŠ KASPER  
autonomní inženýr  
v oboru pozemní stavby ①  
Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3  
IČO 11604115, DIČ CZ6208161927

Ing. Petr Bajtalon  
investorско-инженýрská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČO 51221142 DIČ CZ470120025

# ROZPOČET

Stavba: stavba\_Pelouch

**Objekt:** TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba obklady kuch a varná deska 2

Místo: Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0 Projektant: Ing. Petr Bajtalon  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **9 283,50**

**D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem** **9 283,50**

**D2 - Stavební část** **9 283,50**

**766 - Konstrukce truhlářské** **0,00**

0	K	766-01	T01D+M kuch.linka vč.osvětlení a kuch.dřezu varná deska WIRLPOOL AKN 330 IX	ks	-3,0000	1 699,00	-5 097,00
0	K	766-1	kuch.skříňka 600	ks	3,0000	1 699,00	5 097,00

**781 - Obklady keramické** **9 283,50**

0	K	781414114U00	Mtž obklad pórov flex lep -45ks/m2	m2	12,2000	450,00	5 490,00
0	K	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	6,6000	15,00	99,00
0	K	59760104.A	Lišta rohová plastová , tmely, spár.hmota	m	9,9000	30,00	297,00
0	K	78101	D keram.obkladu 103+109+203	m2	13,5900	250,00	3 397,50



**Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanská 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769516 DIČ: 228-8902160843  
tel.: +420 603 447 181

*(Handwritten signature)*

**Ing. Petr Bajtalon**

investor a inženýrská činnost

a koordinátor BOZP

akad. Heyrovského 1178

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 69821142 DIČ: CZ479129025

**Ing. LUBOŠ KASPER**

autorizovaný inženýr

v oboru pozemní stavby

Kolmá 500 - 511 03 TRUTNOV 3

IČO 1160411 DIČ: CZ2620161927

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby : EDS 113D34B000215	Datum: 15.9.2015
Registrační číslo projektu :	CZ 1.06/3.1.00/07.08201
Smlouva o dílo uzavřená dne :	25.3.2015

Číslo změny :

3
---

Název stavby :

**Transformace Barevných domků Hajnice, ul. U Náhona č.p.374 , Plotiště nad Labem**

Název objektu :

Nákup a úpravy objektu v lokalitě Plotiště nad Labem

Objednatel :

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Technický dozor a koordinátor BOZP:

ing. Kasper Luboš, Dyntera Marcel , Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov, IČ: 116 04 115

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

ing. Petr Bajtalon, Akademia Heyrovského 1178, Hradec Králové, IČ 682 21 142, DIČ CZ 470 12 0025

Zhotovitel :

IPP - Ing. Petr Pelouch, Rokitanského 74/2, 500 02 Hradec Králové, IČo 407 69 518 , Dič CZ 63 02 160 843

Popis a zdůvodnění změny :

**Rampa, zámková dlažba, oplocení.** Vzhledem k lepší manipulaci s invalidním vozíkem dojde k úpravě rampy a to k jejímu narovnání a k vybudování nového schodiště před vchodem. Kolem rampy bude provedena nová zámková dlažba pro lepší zpevněný přístup k hlavní vstupní části objektu. Venkovní oplocení vedle hlavního vstupu bude nutné opravit a vyměnit. Jelikož objekt dlouhou dobu chátral, je i výplň venkovního plotu značně poškozena. Vzhledem ke stavu stávajícího oplocení dojde k výměně výplně oplocení v délce 8,6 bm.






Přílohy evidenčního listu :

1.	
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle smlouvy o dílo		Cena navrhovaných změn č. : 3		Změna +/- č.: 3 oproti základní ceně	
	základní cena	s dodatkem č.	méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	5 677 000,00		19 639,09	74 581,56	54 942,47	
Vč. DPH:	6 528 550,00		22 584,95	85 768,79	63 183,84	
			méněpráce celkem od začátku stavby	vícepráce celkem od začátku stavby	Změna celk. +/- oproti základní ceně	Celková nová cena oproti cen. nabídce
Bez DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			24 736,09	149 746,10	125 010,01	5 802 010,01
Vč. DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			28 446,50	172 208,03	143 761,52	6 672 311,52

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum:	Podpis :
Zhotovitel :	IPP - ing. Petr Pelouch Rokitanského 74/2 , Hr. Král.	ing. Pelouch Petr	22 -09- 2015	
Projektant (autorský dozor) :	ing. Bajtalon Petr, A. Hejrovského, Hradec Kr.	ing. Bajtalon Petr	22 -09- 2015	
Technický dozor ( TDS ) :	ing. Kasper Luboš, Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov	ing. Kasper Luboš	22 -09- 2015	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Král.	ing. Satorie Ladislav	22 -09- 2015	
CIRI ( dotace):	CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hr. Král.	Mgr. Chmel Petr	22 -09- 2015	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba rampa 3

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Petr Bajtalon

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.09.2015

IČ:

15.9.2015

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

68221142

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				54 942,47
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>54 942,47</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	50 003,72	7 500,56

**Cena s DPH v CZK 62 443,03**

Projektant

**Ing. Petr Bajtalon**  
investorsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 68221142 DIČ: CZ470120025

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

**IPP Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-002160843  
tel. +420 608 447 181

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Ing. LUBOŠ KASPER**  
autorizovaný inženýr  
v oboru požární stavby  
Kolmá 500 - 501 13 TRUTNOV 3  
IČO 11604111 DIČ CZ6208161927

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**IPP Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-002160843  
tel. +420 608 447 181

Datum a podpis:

Razítko



# ROZPOČET

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba rampa 3

Místo: Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0 Projektant: Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

54 942,47

### D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem

54 942,47

#### D2 - Stavební část

54 942,47

#### 1 - Zemní práce

2 929,18

0	K	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	3,8400	250,00	960,00
0	K	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 pod rampu	m3	-3,9800	280,00	-1 114,40
0	K	132201101R00	Hloub. rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, nová rampa 10,2*0,5*0,8	m3	4,0800	250,00	1 020,00
0	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m rozdíl 4,08+3,84-3,98	m3	3,9400	260,00	1 024,40
0	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3,9400	10,00	39,40
0	K	171201211U00	Skládkovné zemina 3,94*1,75	t	6,8950	145,00	999,78

#### 2 - Základy a zvláštní zakládání

6 119,60

0	K	272313511R00	Beton základových kleneb prostý C 12/15 podklad pod ztacené bednění nová rampa	m3	4,0800	2 500,00	10 200,00
0	K	272313511R01	Beton základových kleneb prostý C 12/15 podklad pod ztr.bed.obj.rampa	m3	-0,3768	2 500,00	-942,00
0	K	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 tl.100 mm původní rampa 7,953m2	m3	-0,7953	2 750,00	-2 187,08
0	K	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 tl.100 mm nová rampa 6,25m2	m3	0,6250	2 750,00	1 718,75
0	K	273361921RT1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 4,0 oka 100/100 rampa nová 6,75*3	t	0,0202	22 500,00	453,38
0	K	273361921RT1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 4,0 oka 100/100 rampa původní 7,95*3	t	-0,0239	22 500,00	-537,75
0	K	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 původní rampa	m2	-4,7100	920,00	-4 333,20
0	K	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 nová rampa 4,5*0,5+schody 2,5*0,5	m2	3,5000	920,00	3 220,00
0	K	279311921R00	Beton základových zdí prostý C 20/25	m3	-0,0570	2 500,00	-142,50
0	K	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	-3,8000	350,00	-1 330,00

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2 152,16

0	K	311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20-25 bet.zídka , pohled.beton	m3	-0,7222	2 980,00	-2 152,16
---	---	--------------	--	----	---------	----------	-----------

#### 5 - Komunikace

19 072,50

0	K	5-1	přípomoc rozměření schodiště	h	3,0000	250,00	750,00
0	K	5-2	zakrytová hlava plotová ks rampa	ks	12,0000	450,00	5 400,00
0	K	564201200U00	Podklad komunikací šterkopiský 10cm, 27,6-17,34	m2	10,2600	60,00	615,60
0	K	564671111R00	Podklad z kaméniva drceného 63-125 mm, tl.12,8 cm	m2	10,2600	175,00	1 795,50

Ing. Petr Pelouch  
 500 02 Hradec Králové 3  
 68221142 DIČ CZ470126005  
 IČO 11604115  
 LUBOS KASPER  
 v oboru pozemní stavby  
 175,00  
 Ing. Petr Pelouch  
 500 02 Hradec Králové 3  
 DIČ 228-6902160843  
 IČO 26208161927

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	596215021R00	Kraeml zámkové dlažby tl. 8 cm 40x40 cm tl. 4 cm	m2	10,2600	280,00	2 872,80
0	K	596215040R00	d+m schodnice podhr.deska	bm	6,6000	750,00	4 950,00
0	K	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	11,2700	180,00	2 028,60
0	K	59245030	úprava schodnice -požlábek	bm	6,6000	100,00	660,00

**91 - Doplnující práce na komunikaci 3 696,00**


0	K	916561111RT2	d+m dlažebních žulových kostek-obrubník podél chodníku u nové rampy 5,4+0,1+5,5+2,2	m	13,2000	280,00	3 696,00
---	---	--------------	---	---	---------	--------	----------

**99 - Stavební přesun hmot 5 617,35**


3	M	979097115U00	DI č. 1_Skládkovné - ostatní zeminy	t	6,8900	120,00	826,80
4	M	979990001R00	DI č. 1_Poplatek za skládku stavební suti	t	6,8900	150,00	1 033,50
0	K	997013211U00	Doprava sut' budova ručně	t	6,9000	200,00	1 380,00
0	K	997013501U00	Odvoz suti na skládku -1km	t	6,8900	180,00	1 240,20
0	K	997013509U00	Přípl odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	68,9000	10,00	689,00
0	K	998017002U00	Přesun vnitrostav.hmot	t	6,8900	65,00	447,85

**767 - Konstrukce zámečnické 19 660,00**

0	K	767-10	D+M plot mezi dleč a domem u rampy a dve pole plotu podél ulice s osazením ocel. Sloupků, výplní z latovek a nátěrem vč. demontáže	bm	8,6000	2 250,00	19 350,00
0	K	767-3	D+M madlo na dveřích	ks	1,0000	3 850,00	3 850,00
0	K	767-4	D+M zábradlí rampa, zábradlí u tří schodů	m	1,2000	2 800,00	3 360,00
0	K	767-5	D+M zábradlí rampa, pol. Z3	m	-2,3000	3 000,00	-6 900,00

  
 Ing. Petr Pelouch  
 inženýrsko-inženýrská činnost  
 a koordinátor BOZP  
 akadem. Heyrovského 1178  
 500 03 Hradec Králové 3  
 IČ 68221142 IČ DIČ CZ470120025

  
 Ing. Petr Bajtalon  
 inženýrsko-inženýrská činnost  
 a koordinátor BOZP  
 akad. Heyrovského 1178  
 500 03 Hradec Králové 3  
 IČ 68221142 IČ DIČ CZ470120025

  
 Ing. LUBOŠ KASPER  
 autorizovaný inženýr  
 v oboru inženýrské stavby  
 Keimé 503 - 547 03 TRUTNOV 3  
 IČ 11504111 IČ DIČ CZ2209101437

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby : EDS 113D34B000215	Datum: 15.9.2015
Registrační číslo projektu :	CZ 1.06/3.1.00/07.08201
Smlouva o dílo uzavřená dne :	25.3.2015

Číslo změny :

4

Název stavby :

**Transformace Barevných domků Hajnice, ul. U Náhona č.p.374 , Plotičtěst nad Labem**

Název objektu :

**Nákup a úpravy objektu v lokalitě Plotičtěst nad Labem**

Objednatel :

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Technický dozor a koordinátor BOZP:

ing. Kasper Luboš, Dyrtera Marcel , Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov, IČ: 116 04 115

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

ing. Petr Bajtalon, Akademia Heyrovského 1178, Hradec Králové, IČ 682 21 142, DIČ CZ 470 12 0025

Zhotovitel :

IPP - Ing. Petr Pelouch, Rokitanského 74/2, 500 02 Hradec Králové, IČo 407 69 518 , Dič CZ 63 02 160 843

Popis a zdůvodnění změny :

**Statické zajištění traverzy, úprava prostoru pro ledničku.** Po vybourání komína ve 2 NP dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že do komína byla osazena traverza nesoucí stropní konstrukci. Po odborném zhodnocení statika bylo navrženo zpětné podezdění traverzy již od suterénu a tím zajištění statické stability stropní konstrukce ve 2 NP. V kuchyni bude provedena úprava v rohu místnosti pro umístění ledničky.





Přílohy evidenčního listu :

1.	
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle smlouvy o dílo		Cena navrhovaných změn č. : 4		Změna +/- č.: 4 oproti základní ceně	
	základní cena	s dodatkem č.	méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	5 677 000,00		0,00	24 048,00	24 048,00	
Vč. DPH:	6 528 550,00		0,00	27 655,20	27 655,20	
			méněpráce celkem od začátku stavby	vícepráce celkem od začátku stavby	Změna celk. +/- oproti základní ceně	Celková nová cena oproti cen. nabídce
Bez DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			24 736,09	173 794,10	149 058,01	5 826 058,01
Vč. DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			28 446,50	199 863,23	171 416,72	6 699 966,72

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum:	Podpis :
Zhotovitel :	IPP - ing. Petr Pelouch Rokitanského 74/2 , Hr.Král.	ing. Pelouch Petr	22 -09- 2015	
Projektant (autorský dozor) :	ing. Bajtalon Petr, A. Hejrovského, Hradec Kr.	ing. Bajtalon Petr	22 -09- 2015	
Technický dozor ( TDS ) :	ing. Kasper Luboš, Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov	ing. Kasper Luboš	22 -09- 2015	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Král.	ing. Satorie Ladislav	22 -09- 2015	
CIRI ( dotace):	CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hr. Král.	Mgr. Chmel Petr	22 -09- 2015	
	/			

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba lednička komíny 4

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Petr Bajtalon

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.09.2015

IČ: 15.9.2015

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 68221142

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	24 048,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>24 048,00</b>

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	24 048,00
			3 607,20

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>27 655,20</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

**Ing. Petr Bajtalon**  
investorsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ 68221142 DIČ CZ470120025

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



**Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-0002160843  
tel. +420 603 447 181

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Ing. LUBOŠ KASPER**  
autORIZOVANÝ INŽENÝR  
v oboru pozemní stavby ①  
Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3  
IČO 11304118 DIČ CZ3209181927

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



**Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-0002160843  
tel. +420 603 447 181

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba lednička komíny 4

Místo:

Datum:

15.09.2015

Objednavatel: 0

Projektant:

Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis DPZDĚNÍ KOMÍN LEDNICE 4

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

24 048,00

D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem

24 048,00

D2 - Stavební část

24 048,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 965,00

61 - Úpravy povrchů vnitřní

7 614,00

94 - Lešení a stavební výtahy

200,00

784 - Malby

1 269,00

## 2) Ostatní náklady


0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 048,00

  
**Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-6302160843  
tel. +420 603 447 181

  
**Ing. LUBOŠ KASPER**  
autORIZOVANÝ INŽENÝR  
V OBLASTI POZEMNÍ STAVBY  
Kolima 500 - 541 03 TRUTNOV - 3  
IČ: 11334418 DIČ: CZ220118117

  
**Ing. Petr Bajtalon**  
investičně-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 63221142 DIČ: CZ470120025

# ROZPOČET

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba lednička komíny 4

Místo: Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0

Projektant: Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

24 048,00

D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem

24 048,00

D2 - Stavební část

24 048,00

VRN - Vedlejší náklady

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 965,00

0	K	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	4,1000	3 650,00	14 965,00
3		mč. 1,03	lednička	0,65			
21		1,19 a 2,09	komín 1np ,2np	3,45			
				4,1			

61 - Upravy povrchů vnitřní

7 614,00

21	21	612311141U00	Váp omítka štuk 2vr vni stěna ,velká vrstva omítky mč. Podezdění u komína ostění u ledničky	m2	28,2000	270,00	7 614,00
----	----	--------------	---	----	---------	--------	----------

94 - Lešení a stavební výtahy

200,00

0	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, dozdění komína, ledničky atd	m2	10,0000	20,00	200,00
---	---	--------------	--	----	---------	-------	--------

784 - Malby

1 269,00

			MALBY	M2	28,2000	45,00	1 269,00
--	--	--	-------	----	---------	-------	----------



Ing. Petr Pelouch

Rokytno 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-8902160943  
tel. +420 603 447 181

Ing. LUBOŠ KASPER

autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby

①

Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3

IČO 11504115 DIČ CZ6206161927

Ing. Petr Bajtalon  
investorsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČO 68221142 DIČ CZ470120025

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby : EDS 113D34B000215	Datum: 15.9.2015
Registrační číslo projektu :	CZ 1.06/3.1.00/07.08201
Smlouva o dílo uzavřená dne :	25.3.2015

Číslo změny :

5
---

Název stavby :

**Transformace Barevných domků Hajnice, ul. U Náhona č.p.374 , Plotičtě nad Labem**

Název objektu :

**Nákup a úpravy objektu v lokalitě Plotičtě nad Labem**

Objednatel :

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Technický dozor a koordinátor BOZP:

ing. Kasper Luboš, Dyntera Marcel , Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov, IČ: 116 04 115

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

ing. Petr Bajtalon, Akademička Heyrovského 1178, Hradec Králové, IČ 682 21 142, DIČ CZ 470 12 0025

Zhotovitel :

IPP -Ing. Petr Pelouch, Rokitanského 74/2, 500 02 Hradec Králové, IČo 407 69 518 , DIČ CZ 63 02 160 843

Popis a zdůvodnění změny :

**Úprava sprchového koutu 2 ks, posunutí zařizovacích předmětů, doplnění obkladů koupelny v přístavbě.** Z důvodu lepší manipulace s invalidním vozíkem bude provedena dispoziční změna v koupelně a na WC v přízemí. Spchový kout bude obezděn ze tří stran a tím bude zamezeno rozšíření vody po celé koupelně. V přístavbě budou provedeny obklady v koupelně a na WC.






Přílohy evidenčního listu :

1.	
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle smlouvy o dílo		Cena navrhovaných změn č. : 5		Změna +/- č.: 5 oproti základní ceně	
	základní cena	s dodatkem č.	méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	5 677 000,00		15 150,00	52 792,68	37 642,68	
Vč. DPH:	6 528 550,00		17 422,50	60 711,58	43 289,08	
			méněpráce celkem od začátku stavby	vícepráce celkem od začátku stavby	Změna celk. +/- oproti základní ceně	Celková nová cena oproti cen. nabídce
Bez DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			39 886,09	226 586,78	186 700,69	5 863 700,69
Vč. DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			45 869,00	260 574,81	214 705,80	6 743 255,80

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum:	Podpis :
Zhotovitel :	IPP - ing. Petr Pelouch Rokitanského 74/2 , Hr.Král.	ing. Pelouch Petr	22 -09- 2015	
Projektant (autorský dozor) :	ing. Bajtalon Petr, A. Hejrovského, Hradec Kr.	ing. Bajtalon Petr	22 -09- 2015	
Technický dozor ( TDS ) :	ing. Kasper Luboš, Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov	ing. Kasper Luboš	22 -09- 2015	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Král.	ing. Satorie Ladislav	22 -09- 2015	
CIRI ( dotace):	CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hr. Král.	Mgr. Chmel Petr	22 -09- 2015	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba KOUPELNA 5

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.09.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Bajtalon

IČ:

68221142

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

37 642,68

0,00

Cena bez DPH

37 642,68

DPH základní

21,00%

ze

0,00

snížená

15,00%

ze

37 642,68

5 646,40

Cena s DPH

v CZK

43 289,08

Projektant

**Ing. Petr Bajtalon**

investorsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP

akad. Heyrovského 1178

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 68221142 DIČ: CZ470120025

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



**Ing. Petr Pelouch**

Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové

IČ: 40769518 DIČ: 228-6602160843

tel.: +420 603 447 181

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Ing. LUBOŠ PASPER**

autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby

Kolmá 500 - 547 03 TRUTNOV 3

IČO 11304115 DIČ CZ2626191927

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



**Ing. Petr Pelouch**

Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové

IČ: 40769518 DIČ: 228-6602160843

tel.: +420 603 447 181

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba KOUPELNA 5

Místo:

Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0

Projektant: Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis koupelny a obklady koupelen 5

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem	37 642,68
D2 - Stavební část	37 642,68
VRN - Vedlejší náklady	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	2 419,38
94 - Lešení a stavební výtahy	1 856,25
711 - Izolace proti vodě	82,50
781 - Obklady keramické	1 650,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace D+M	27 538,75
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod D+M	4 335,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty D+M	7 380,00
713 - Izolace tepelné	-15 150,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	630,00
	6 900,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

37 642,68



Ing. Petr Pelouch

Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-0002160843  
tel.: +420 603 447 181

Ing. LUBOŠ ZASPER

autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby

①

Kolmá 500 - 501 03 TRUTNOV 3  
IČO 11394115 DIČ CZ0203181927

Ing. Petr Bajtalon

investorsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ 68221142 DIČ CZ470120025

# ROZPOČET

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba KOUPELNA 5

Místo:

Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0

Projektant: Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**37 642,68**

### D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem

**37 642,68**

#### D2 - Stavební část

#### VRN - Vedlejší náklady

**0,00**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**2 419,38**

17	27	342248114R00	Příčky keram. na MVC 5, koupelny mč.1,16	m2	4,1250	555,00	2 289,38
17	27	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	5,2000	25,00	130,00

#### 61 - Upravy povrchů vnitřní

**1 856,25**

17	27	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, pod KO,koupelny	m2	8,2500	225,00	1 856,25
----	----	--------------	--	----	--------	--------	----------

#### 94 - Lešení a stavební výtahy

**82,50**

0	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, dozděni komína, ledničky atd	m2	4,1250	20,00	82,50
---	---	--------------	--	----	--------	-------	-------

#### 711 - Izolace proti vodě

**1 650,80**

57	K	71121-2002	DI č. 4 Stěrka hydroizolační tl.2 mm- koupelny sprchová kouty	m2	5,3600	280,00	1 500,80
0	K	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě	kpl	1,0000	150,00	150,00

#### 781 - Obklady keramické

**27 538,75**

		781414114U00	Mtž obklady porov.flex lep 45ks/m2	m2	36,9500	450,00	16 627,50
		781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	12,5000	15,00	187,50
		59760104,A	lišta plastová tmely pár.hmota	m	18,7500	30,00	562,50
		78101	D keram. Obkladu 8,25+4,5+17,7+6,5 mč.1,11+1,07+1,08+dozdívky *1,114	m2	40,6450	250,00	10 161,25

#### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace D+M

**4 335,00**

6	K	721174025	Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 100 pod stropem k dešťovému svodu	m	12,2000	325,00	3 965,00
6	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,0000	85,00	170,00
6	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace	kpl	1,0000	200,00	200,00

#### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod D+M

**7 380,00**

0	K	722176137	Montáž potrubí plastové spojované svary na tupo do D 63 mm včetně tvarovek a prořezu a uložení	m	18,0000	185,00	3 330,00
0	K	286151580	trubka tlaková PPR řada PN 20 40 x 6,7 x 4000 mm	m	18,0000	95,00	1 710,00
0	K	Pol135	izolace potrubí	m	18,0000	20,00	360,00
0	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	4,0000	150,00	600,00
0	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	4,0000	180,00	720,00
0	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G3/4 ostatní typ	soubor	4,0000	115,00	460,00

Ing. LUBOŠ KAS

inženýrská zprávková činnost  
a koordinátor BOZP

Ing. Petr Pelouch  
Hradeckého 1178

500 03 Hradec Králové 3

IČ 58221142 DIČ CZ470120025



Ing. Petr Pelouch

Strana 3 z 4 Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové

IČ 40769516 DIČ 228-6302160843

tel. +420 603 447 181

autorizovaný inženýr  
v oboru stavební stavby

Kolmářova 103 TRUT

IČO 11504115 DIČ CZ2201

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	kpl	1,0000	200,00	200,00

### 725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty D+M

-15 150,00

0	K	725291730	Doplňky zařízení koupelen a záchodů sklopné zrcadlo	soubor	-3,0000	3 350,00	-10 050,00
		725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo krakorcové dl. 834mm	ks	-2,0000	1 100,00	-2 200,00
		725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo krakorcové sklopné dl. 834mm	ks	-2,0000	1 100,00	-2 200,00
		723211623	umývadlo keramické na šrouby do stěny se sloupem-odečtení sloupu	ks	-2,0000	350,00	-700,00

### ÚT - Ústřední vytápění D+M\_doplněno DI č. 2

7 530,00

#### 713 - Izolace tepelné

630,00

5	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	18,0000	20,00	360,00
8	K	283771040	izolace potrubí Mirelon Stabil 22 x 13 mm	m	18,0000	15,00	270,00

#### 733 - Ústřední vytápění - potrubí

6 900,00

24	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	16,0000	400,00	6 400,00
25	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	4,0000	100,00	400,00
28	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	kpl	1,0000	100,00	100,00



**Ing. Petr Pelouch**

Rokytaňského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-6802160843  
tel. +420 603 447 181

**Ing. Petr Bajtalon**  
inženýringo-izenaýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
atad. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 55221142 DIČ: CZ470120025

**Ing. LUBOŠ KASPER**

autORIZOVANÝ INŽENÝR  
v oboru pozemní stavby

①

Kolmá 560 - 541 00 TRUTNOV 3

IČ: 11324118 DIČ: CZ2229181927

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby : EDS 113D34B000215	Datum: 15.9.2015
Registrační číslo projektu :	CZ 1.06/3.1.00/07.08201
Smlouva o dílo uzavřená dne :	25.3.2015

Číslo změny :

6
---

Název stavby :

**Transformace Barevných domků Hajnice, ul. U Náhona č.p.374 , Plotičtět nad Labem**

Název objektu :

**Nákup a úpravy objektu v lokalitě Plotičtět nad Labem**

Objednatel :

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Technický dozor a koordinátor BOZP:

ing. Kasper Luboš, Dyntera Marcel , Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov, IČ: 116 04 115

Projektant stavby ( autorský dozor ):

ing. Petr Bajtalon, Akademia Heyrovského 1178, Hradec Králové, IČ 682 21 142, DIČ CZ 470 12 0025

Zhotovitel :

IPP -Ing. Petr Pelouch, Rokitanského 74/2, 500 02 Hradec Králové, IČo 407 69 518 , Dič CZ 63 02 160 843

Popis a zdůvodnění změny :

**Doplnění poškozené vodotěsné izolace po vybourání podlah.** Po vybourání různých výšek podlahové mazaniny bylo zjištěno poškození vodotěsné izolace, a proto bude nutné provést dodatečnou vodotěsnou izolaci podlah.






Přílohy evidenčního listu :

1.	
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle smlouvy o dílo		Cena navrhovaných změn č. : 6		Změna +/- č.: 6 oproti základní ceně	
	základní cena	s dodatkem č.	méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	5 677 000,00		0,00	49 234,00	49 234,00	
Vč. DPH:	6 528 550,00		0,00	56 619,10	56 619,10	
			méněpráce celkem od začátku stavby	vícepráce celkem od začátku stavby	Změna celk. +/- oproti základní ceně	Celková nová cena oproti cen. nabídkce
Bez DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			39 886,09	275 820,78	235 934,69	5 912 934,69
Vč. DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			45 869,00	317 193,91	271 324,90	6 799 874,90

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum:	Podpis :
Zhotovitel :	IPP - ing. Petr Pelouch Rokitanského 74/2 , Hr.Král.	ing. Pelouch Petr	22 -09- 2015	
Projektant (autorský dozor) :	ing. Bajtalon Petr, A. Hejrovského, Hradec Kr.	ing. Bajtalon Petr	22 -09- 2015	
Technický dozor ( TDS ) :	ing. Kasper Luboš, Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov	ing. Kasper Luboš	22 -09- 2015	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Král.	ing. Satorie Ladislav	22 -09- 2015	
CIRI ( dotace):	CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hr. Král.	Mgr. Chmel Petr	22 -09- 2015	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch  
Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba vodorovné izolace a parozábrana 6  
JKSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 15.09.2015  
Objednavatel: IČ: 15.9.2015  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ: 68221142  
Ing. Petr Bajtalon DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	49 234,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>49 234,00</b>
DPH základní 21,00%	ze 0,00 0,00
DPH snížená 15,00%	ze 49 234,00 7 385,10
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK 56 619,10</b>

Projektant

**Ing. Petr Bajtalon**  
investorsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ 68221142 DIČ CZ470120025

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

  
**Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-6802160843  
tel.: +420 603 447 181

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Ing. LUBOŠ KRSPER**  
autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby  
Kolmá 563 - 541 02 TRUTNOV 3  
IČO 11504118 DIČ CZ0002389427

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

  
**Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-6802160843  
tel.: +420 603 447 181

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba vodorovné izolace a parozábrana 6

Místo:

Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0

Projektant: Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>49 234,00</b>
D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem	49 234,00
D2 - Stavební část	49 234,00
711 - Izolace proti vodě	19 540,00
712 - povlakové krytiny	29 694,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>49 234,00</b>



**Ing. Petr Pelouch**  
Rokytná 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-8802160943  
tel. +420 603 447 181

**Ing. LUBOŠ KASPER**

autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby

Kolmá 507 - 544 02 TRUTNOV 3  
IČ: 228-8802160943

**Ing. Petr Bajtalon**  
investorsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ 60221142 DIČ CZ470120025

# ROZPOČET

Stavba: stavba\_Pelouch

**Objekt:** TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba vodorovné izolace a parozábrana 6

Místo:

Datum:

15.09.2015

Objednavatel: 0

Projektant:

Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**49 234,00**

D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem

**49 234,00**

D2 - Stavební část

**49 234,00**

711 - Izolace proti vodě

**19 540,00**

0	K	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	59,5000	20,00	1 190,00
14		mč.1,13	nm2	6			
		1,14	m2	8			
		1,16	m2	16			
		svislá	m2	29,5			
				59,5			
0	K	711141559RZ4	Izolace proti vlhk. Vodorovné modifikované asfaltové pásy se skleněnou vložkou, přitavení - 2 vrstvy + dodávka materiálů	m2	59,5000	300,00	17 850,00
0	K	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě	kpl	1,0000	500,00	500,00

712 - povlakové krytiny

**29 694,00**

0	K	712111001RZ1	izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m3	173,2000	20,00	3 464,00
			strop nad přístavbou s vytžením na obvodě atiky a přesah	m2	173,2000		
0	K	712141559RZ4	Izolace proti vlhkosti vodorovné modifikované asf.pásy přitavením+dodání mat.1x	m2	173,2000	150,00	25 980,00
0	K	998711202R00	přesun hmot	kpl	1,0000	250,00	250,00



**Ing. Petr Pelouch**  
 Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
 IČ 40769518 DIČ: 228-6302160843  
 tel. +420 603 447 181

**Ing. LUBOŠ KASPER**  
 autorizovaný inženýr  
 v oboru pozemní stavby  
 Kolná 600 - 500 03 TRUTNOV 3  
 IČ 01000411 DIČ 123029181927

**Ing. Petr Bajtalon**  
 investičně-inženýrská činnost  
 a koordinátor BOZP  
 tř. Heyrovského 1178  
 500 03 Hradec Králové 3  
 IČ 08221142 DIČ CZ470120025

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby : EDS 113D34B000215	Datum: 15.9.2015
Registrační číslo projektu :	CZ 1.06/3.1.00/07.08201
Smlouva o dílo uzavřená dne :	25.3.2015

Číslo změny :

7

Název stavby :

**Transformace Barevných domků Hajnice, ul. U Náhona č.p.374 , Plotičtě nad Labem**

Název objektu :

**Nákup a úpravy objektu v lokalitě Plotičtě nad Labem**

Objednatel :

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Technický dozor a koordinátor BOZP:

ing. Kasper Luboš, Dyntera Marcel , Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov, IČ: 116 04 115

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

ing. Petr Bajtalon, Akademia Heyrovského 1178, Hradec Králové, IČ 682 21 142, DIČ CZ 470 12 0025

Zhotovitel :

IPP -Ing. Petr Pelouch, Rokitanského 74/2, 500 02 Hradec Králové, IČo 407 69 518 , Dič CZ 63 02 160 843

Popis a zdůvodnění změny :

**Doplnění tepelné izolace - spádových klínů na ploché střeše přístavby.** Pro provedení dostatečného spádu ploché střechy bude doplněna tepelná izolace spádovými polystyrenovými klíny.


Přílohy evidenčního listu :

1.	
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle smlouvy o dílo		Cena navrhovaných změn č. : 7		Změna +/- č.: 7 oproti základní ceně	
	základní cena	s dodatkem č.	méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	5 677 000,00		0,00	23 101,52	23 101,52	
Vč. DPH:	6 528 550,00		0,00	26 566,75	26 566,75	
			méněpráce celkem od začátku stavby	vícepráce celkem od začátku stavby	Změna celk. +/- oproti základní ceně	Celková nová cena oproti cen. nabídky
Bez DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			39 886,09	298 922,30	259 036,21	5 936 036,21
Vč. DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			45 869,00	343 760,66	297 891,65	6 826 441,65

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum:	Podpis :
Zhotovitel :	IPP - ing. Petr Pelouch Rokitanského 74/2 , Hr.Král.	ing. Pelouch Petr	22 -09- 2015	
Projektant (autorský dozor) :	ing. Bajtalon Petr, A. Hejrovského, Hradec Kr.	ing. Bajtalon Petr	22 -09- 2015	
Technický dozor ( TDS ) :	ing. Kasper Luboš, Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov	ing. Kasper Luboš	22 -09- 2015	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Král.	ing. Satorie Ladislav	22 -09- 2015	
CIRI ( dotace):	CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hr. Král.	Mgr. Chmel Petr	22 -09- 2015	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba tepelné izolace 7

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 15.09.2015

Objednavatel:

IČ: 15.9.2015

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 68221142

Ing. Petr Bajtalon

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				23 101,52
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>23 101,52</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	23 101,52	3 465,23
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>26 566,75</b>

**Projektant**

**Ing. Petr Bajtalon**  
investorsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
300 03 Hradec Králové 3  
IČ: 38731142 DIČ: CZ470120025

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

 **Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-8802160843  
tel.: +420 603 447 181

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

**Ing. LUBOŠ KASPER**  
autorizovaný inženýr  
v oboru průmyslné stavby ①  
Kolmá 500 - 341 03 TRUTNOV 3  
IČ: 11394116 DIČ: CZ5209151927

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

 **Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-8802160843  
tel.: +420 603 447 181

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba tepelné izolace 7

Místo: Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0 Projektant: Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>23 101,52</b>
D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem	23 101,52
D2 - Stavební část	67 892,78
713 - Izolace tepelné	23 101,52
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>23 101,52</b>



**Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanská 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 220-8802160840  
tel.: +420 803 417 161

**Ing. Petr Bajtalon**  
Inženýrsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
ul. Hrdyho 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ 66221142 DIČ CZ470120025

**Ing. LUBOŠ KASPER**

autorizovaný inženýr  
v oboru požární ochrany

Kolmá 500 - 541 03 BRUTNOV 3

IČO 11904116 DIČ CZ0206161927

# ROZPOČET

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba tepelné izolace 7

Místo: Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0 Projektant: Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

23 101,52

D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem

23 101,52

D2 - Stavební část

67 892,78

713 - Izolace tepelné

23 101,52

0	K	713 -1	D tep.izolant, pěn.PST EPS 150, t. l220 mm 118,7*0,22+118,7*0,05=32,049*1,05=33,65145- 19,213	m3	14,4385	1 600,00	23 101,52
---	---	--------	---	----	---------	----------	-----------



**Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 229-6902160948  
tel.: +420 608 447 181

**Ing. Petr Bajtalon**  
inženýrsko-inženýrská činnost  
koordinátor BOZP

okruž. Heyrovského 1178  
540 03 Hradec Králové 3  
IČ: 68221142 DIČ: CZ470f20025

**Ing. LUBOŠ KASPER**

autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby

Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3  
IČ: 11904119 DIČ: CZ6208161927

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby : EDS 113D34B000215	Datum: 15.9.2015
Registrační číslo projektu :	CZ 1.06/3.1.00/07.08201
Smlouva o dílo uzavřená dne :	25.3.2015

Číslo změny :

8

Název stavby :

**Transformace Barevných domků Hajnice, ul. U Náhona č.p.374 , Plotičtš nad Labem**

Název objektu :

**Nákup a úpravy objektu v lokalitě Plotičtš nad Labem**

Objednatel :

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Technický dozor a koordinátor BOZP:

ing. Kasper Luboš, Dyntera Marcel , Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov, IČ: 116 04 115

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

ing. Petr Bajtalon, AkademiKa Heyrovského 1178, Hradec Králové, IČ 682 21 142, DIČ CZ 470 12 0025

Zhotovitel :

IPP - Ing. Petr Pelouch, Rokitanského 74/2, 500 02 Hradec Králové, IČo 407 69 518 , Dič CZ 63 02 160 843

Popis a zdůvodnění změny :

**Doplňení osvětlení u hlavního vchodu a ve sklepě.** Z důvodu lepšího užívání objektu bude doplněno osvětlení ve sklepě, kde je umístěn vodoměr a osvětlení rampy před hlavním vchodem.






Přílohy evidenčního listu :

1.	
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle smlouvy o dílo		Cena navrhovaných změn č. : 8		Změna +/- č.: 8 oproti základní ceně	
	základní cena	s dodatkem č.	méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	5 677 000,00		0,00	14 220,00	14 220,00	
Vč. DPH:	6 528 550,00		0,00	16 353,00	16 353,00	
			méněpráce celkem od začátku stavby	vícepráce celkem od začátku stavby	Změna celk. +/- oproti základní ceně	Celková nová cena oproti cen. nabídkce
Bez DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			39 886,09	313 142,30	273 256,21	5 950 256,21
Vč. DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			45 869,00	360 113,66	314 244,65	6 842 794,65

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum:	Podpis :
Zhotovitel :	IPP - ing. Petr Pelouch Rokitanského 74/2 , Hr.Král.	ing. Pelouch Petr	22 -09- 2015	
Projektant (autorský dozor) :	ing. Bajtalon Petr, A. Heyrovského, Hradec Kr.	ing. Bajtalon Petr	22 -09- 2015	
Technický dozor ( TDS ) :	ing. Kasper Luboš, Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov	ing. Kasper Luboš	22 -09- 2015	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Král.	ing. Satorie Ladislav	22 -09- 2015	
CIRI ( dotace):	CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hr. Král.	Mgr. Chmel Petr	22 -09- 2015	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba EL.8

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.09.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Bajtalon

IČ:

68221142

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 220,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>14 220,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	
snížená	15,00%	ze	14 220,00	2 133,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>16 353,00</b>


Projektant

**Ing. Petr Bajtalon**  
investorsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ 68221142 DIČ CZ470120025

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

 **Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-6802160848  
tel. +420 603 447 181

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Ing. LUBOŠ KASPER**  
autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby ①  
Kralupská 500 - 541 02 TRÁVNICE 3  
IČ 40769518 DIČ 0205 0101027

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **Ing. Petr Pelouch**  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-6802160848  
tel. +420 603 447 181

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba EL.8

Místo:

Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0

Projektant: Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

14 220,00

D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem

14 220,00

D2 - Stavební část

14 220,00

D4 - Zařízení č.2

3 440,00

D5 - Zařízení č.3

2 830,00

D6 - Zařízení č.4

7 950,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 220,00



Ing. Petr Pelouch

Plotiště 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 228-8802160843  
DIČ: CZ470120025

Ing. Petr Bajtalon

inženýrsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
ul. Kad. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 682231142 DIČ: CZ470120025

Ing. LUBOŠ KASPER

autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby  
Kolná 500 - 541, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3  
IČ: 11504119 DIČ: CZ470161927

# ROZPOČET

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba EL.8

Místo:

Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0

Projektant: Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

14 220,00

D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem

14 220,00

D2 - Stavební část

14 220,00

osvětlení ve sklepech

3 440,00

0	K	Pol7	svítidlo zářivkové	ks	2,0000	885,00	1 770,00
0	K	Pol4	kabelový přívod	ks	1,0000	650,00	650,00
0	K	Pol8	spínač	ks	2,0000	450,00	900,00
0	K	Pol6	Drobný montážní mat.	kpl	1,0000	120,00	120,00

## OSVĚTLENÍ NAD HLAVNÍM VCHODEM


2 830,00

0	K	Pol3	svítidlo zářivkové	ks	1,0000	1 150,00	1 150,00
0	K	Pol4	kabelový přívod	ks	1,0000	280,00	280,00
0	K	Pol5	spínač v zádveři	m	3,0000	450,00	1 350,00
0	K	Pol6	Drobný montážní mat.	kpl	1,0000	50,00	50,00

## D6 - Zařízení č.4

7 950,00

0	K	Pol8	Výfuková hlavice	ks	3,0000	1 700,00	5 100,00
0	K	Pol9	odbočka jednoduchá 90° Č 100	ks	3,0000	300,00	900,00
0	K	Pol5	potrubí pozink Č 100	m	3,0000	150,00	450,00
0	K	Pol6	Drobný montážní mat.	kpl	1,0000	1 500,00	1 500,00

  
**IP** Ing. Petr Pelouch  
 Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
 IČ: 40769518 DIČ: 228-6902160843  
 tel. +420 608 447 181

  
 Ing. Petr Bajtalon  
 inženýrsko-inženýrská činnost  
 a koordinátor BOZP  
 akad. Heyrovského 1178  
 500 03 Hradec Králové 3  
 IČ 06221142 DIČ CZ470120025

  
 Ing. LUBOŠ KASPER  
 autorizovaný inženýr  
 v oboru pozemní stavby  
 Kolná 800 - 641 TRUTNOV 6  
 IČO 11000116 DIČ CZ21003161927

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby : EDS 113D34B000215	Datum: 15.9.2015
Registrační číslo projektu :	CZ.1.06/3.1.00/07.08201
Smlouva o dílo uzavřená dne :	25.3.2015

9

Název stavby :

**Transformace Barevných domků Hajnice, ul. U Náhona č.p.374 , Plotiště nad Labem**

Název objektu :

**Nákup a úpravy objektu v lokalitě Plotiště nad Labem**

Objednatel :

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Technický dozor a koordinátor BOZP:

ing. Kasper Luboš, Dyntera Marcel , Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov, IČ: 116 04 115

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

ing.Petr Bajtalon, Akademika Heyrovského 1178, Hradec Králové, IČ 682 21 142, DIČ CZ 470 12 0025

Zhotovitel :

IPP -Ing.Petr Pelouch, Rokitanského 74/2, 500 02 Hradec Králové, Ičo 407 69 518 , Dič CZ 63 02 160 843

Popis a zdůvodnění změny :

**Výměna dveří ve sklepech.** Ve sklepech byly požadovány těsné dřevěné dveře pro zamezení prostupu radonu do schodišťového prostoru. Jelikož je ve sklepech zvýšená vzdušná vlhkost, bude provedena záměna za dveře plastové zazděné do příčky oddělující schodišťový prostor.






Přílohy evidenčního listu :

1.	
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle smlouvy o dílo		Cena navrhovaných změn č. : 9		Změna +/- č.: 9 oproti základní ceně	
	základní cena	s dodatkem č.	méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	5 677 000,00		5 200,00	15 227,50	10 027,50	
Vč. DPH:	6 528 550,00		5 980,00	17 511,63	11 531,63	
			méněpráce celkem od začátku stavby	vícepráce celkem od začátku stavby	Změna celk.+/- oproti základní ceně	Celková nová cena oproti cen. nabídky
Bez DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			45 086,09	328 369,80	283 283,71	5 960 283,71
Vč.DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			51 849,00	377 625,28	325 776,28	6 854 326,28

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum:	Podpis :
Zhotovitel :	IPP - ing. Petr Pelouch Rokitanského 74/2 , Hr.Král.	ing. Pelouch Petr	22 -09- 2015	
Projektant (autorský dozor) :	ing.Bajtalon Petr, A.Hejrovského,Hradec Kr.	ing.Bajtalon Petr	22 -09- 2015	
Technický dozor ( TDS ) :	ing. Kasper Luboš, Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov	ing.Kasper Luboš	22 -09- 2015	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Král.	ing. Satorie Ladislav	22 -09- 2015	
CIRI ( dotace):	CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hr. Král.	Mgr. Chmel Petr	22 -09- 2015	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba dveře suterén 9

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.09.2015

Objednavatel:

IČ: 15.9.2015

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Bajtalon

IČ: 68221142

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 027,50
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>10 027,50</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	10 027,50	1 504,13
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>11 531,63</b>

Projektant

**Ing. Petr Bajtalon**  
investařsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
500 02 Hradec Králové 3  
IČ 68221142 DIČ CZ470120025

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



**Ing. Petr Pelouch**

Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-0002160843

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Ing. LUBOŠ**  
autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavebnictví  
Kolmá 603 - 54  
500 02 Hradec Králové

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



**Ing. Petr Pelouch**

Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-0002160843  
tel. +420 603 447 181

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba dveře suterén 9

Místo: Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0 Projektant: Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>10 027,50</b>
D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem	10 027,50
D2 - Stavební část	10 027,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 069,50
61 - Úpravy povrchů vnitřní	6 958,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>10 027,50</b>



**Ing. Petr Pelouch**

Pokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-8802180843  
tel. +420 603 447 181

**Ing. Petr Bajtalon**

investiční-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP

akad. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ 68821142 IČ DIČ CZ470120025

**Ing. LUBOŠ KASPER**

autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby

Kolmářova 503 - 541 01 TRUTNOV 3

IČ: 1554115 IČ DIČ: 228-8802180843

# ROZPOČET

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba dveře suterén 9

Místo: Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0 Projektant: Ing. Petr Bajtalon  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

10 027,50

D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem

10 027,50

D2 - Stavební část

10 027,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 069,50

0	K	342248112R00	Příčky keram. MVC 5, u schodiště v přízemí vyrovnání	m2	5,4000	555,00	2 997,00
0	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	2,9000	25,00	72,50

61 - Upravy povrchů vnitřní

6 958,00

0	K	612311141U00	Váp omítka štuk 2vr vni stěna doplnění stěny u schodiště	m2	5,4000	270,00	1 458,00
0	K	612311141U00	Váp omítka štuk 2vr vni stěna příplatek za tl. Do 50mm	m2	22,0000	250,00	5 500,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

1	M	766661112R00	DI č. 1_Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kř.do 0,8 m	kus	-1,0000	200,00	-200,00
1	M	766661112R00	DI č. 1_Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kř.do 0,8 m	ks	1,0000	200,00	200,00
0	K	766-30	D dv.vn., pol. D10L, obl.z., zám.,kov. 800x1970, dveřese na schodišti a ve sklepě	ks	-1,0000	5 000,00	-5 000,00
0	K	766-30	D dv.vn., pol. D10L, obl.z., zám.,kov. 800x1970, dveřese na schodišti a ve sklepě plast provedení	ks	1,0000	5 000,00	+5 000,00



Ing. Petr Pelouch  
Rokytanského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-0002160840  
tel.: +420 608 447 101

Ing. Petr Bajtalon  
investorsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 63221142 DIČ: CZ470120025

Ing. LUBOŠ KASPERK

autORIZOVANÝ PRŮVOD  
v oboru požární stavby

Kolmá 500 - 541 03 TRUTNOV 3

IČ: 11504115 DIČ: CZ6200161927

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby : EDS 113D34B000215	Datum: 15.9.2015
Registrační číslo projektu :	CZ 1.06/3.1.00/07.08201
Smlouva o dílo uzavřená dne :	25.3.2015

Číslo změny :

<b>10</b>
-----------

Název stavby :

**Transformace Barevných domků Hajnice, ul. U Náhona č.p.374 , Plotičtě nad Labem**

Název objektu :

**Nákup a úpravy objektu v lokalitě Plotičtě nad Labem**

Objednatel :

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Technický dozor a koordinátor BOZP:

ing. Kasper Luboš, Dyntera Marcel , Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov, IČ: 116 04 115

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

ing.Petr Bajtalon, Akademika Heyrovského 1178, Hradec Králové, IČ 682 21 142, DIČ CZ 470 12 0025

Zhotovitel :

IPP -Ing.Petr Pelouch, Rokitanského 74/2, 500 02 Hradec Králové, Ičo 407 69 518 , Dič CZ 63 02 160 843

Popis a zdůvodnění změny :

**Odpočet dřevěných vnitřních dveří.** Dveře, které byly uvedeny v rozpočtu a nebylo nalezeno jejich umístění v projektové dokumentaci






Přílohy evidenčního listu :

1.	
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle smlouvy o dílo		Cena navrhovaných změn č. : 10		Změna +/- č.: 10 oproti základní ceně	
	základní cena	s dodatkem č.	méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	5 677 000,00		23 600,00	0,00	-23 600,00	
Vě. DPH:	6 528 550,00		27 140,00	0,00	-27 140,00	
			méněpráce celkem od začátku stavby	vícepráce celkem od začátku stavby	Změna celk.+ /- oproti základní ceně	Celková nová cena oproti cen. nabídkce
Bez DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			68 686,09	328 369,80	259 683,71	5 936 683,71
Vě.DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.			78 989,00	377 625,28	298 636,28	6 827 186,28

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum:	Podpis :
Zhotovitel :	IPP - ing. Petr Pelouch Rokitanského 74/2 , Hr.Král.	ing. Pelouch Petr	22 -09- 2015	
Projektant (autorský dozor) :	ing.Bajtalon Petr, A.Hejrovského,Hradec Kr.	ing.Bajtalon Petr	22 -09- 2015	
Technický dozor ( TDS ) :	ing. Kasper Luboš, Kolmá 500, 541 01, 541 01 Trutnov	ing.Kasper Luboš	22 -09- 2015	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Král.	ing. Satorie Ladislav	22 -09- 2015	
CIRI ( dotace):	CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hr. Král.	Mgr. Chmel Petr	22 -09- 2015	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

**Objekt:** TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba truhlářské výroby č.10

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 15.09.2015

Objednavatel:

IČ: 15.9.2015

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Bajtalon

IČ: 68221142

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-23 600,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-23 600,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-23 600,00	-3 540,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-27 140,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

**Ing. Petr Bajtalon**  
investorsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Hrochovského 1178  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ 68221142 DIČ CZ470120025

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

**IPP** Ing. Petr Pelouch  
Rokytaňského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-6902160843  
tel. +420 603 447 181

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Ing. LUBOŠ**  
autorizovaný  
v oboru pozemní  
Kolmá 500 - 54  
IČO 11804115

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

**IPP** Ing. Petr Pelouch  
Rokytaňského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-6902160843  
tel. +420 603 447 181

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba truhlářské výrobky č.10

Místo: Datum: 15.09.2015

Objednavatel: 0 Projektant: Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-23 600,00</b>
D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem	-23 600,00
D2 - Stavební část	-23 600,00
766 - Konstrukce truhlářské	-23 600,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-23 600,00</b>

  
Ing. Petr Pelouch  
Hradec Králové  
IČ: 40709416 DIČ: 228-6802160843  
tel. +420 608 447 181

  
Ing. Petr Bajtalon  
inženýrsko-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
akad. Heyrovského 1178  
500 08 Hradec Králové 3  
IČ 38221142 DIČ CZ470120025

  
Ing. LUBOŠ  
autorizovaný  
v oboru požární ochrany  
Kojmá 500 - 541  
IČO 11294118 DIČ CZ094120025

# ROZPOČET

Stavba: stavba\_Pelouch

Objekt: TRASS\_Plotiště - sta - TRASS\_Plotiště - stavba truhlářské výroby č.10

Místo: Datum: 15.07.2015

Objednavatel: 0 Projektant: Ing. Petr Bajtalon

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

-23 600,00

D1 - TRASS v lokalitě Plotiště n/Labem

-23 600,00

D2 - Stavební část

-23 600,00

766 - Konstrukce truhlářské

-23 600,00

1	M	766661112R00	DI č. 1_Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m DOPOČET rozdíl	kus	-4,0000	200,00	-800,00
0	K	766-24	D dv.vnitř., pol. D07P - 1 ks,pol.D07L-3 ks, 0,70x 1,97, obl.zár.,kov.po vrchové úpravy,	ks	-3,0000	3 800,00	-11 400,00
0	K	766-28	D dv.vnitř., pol D06L, 0,8x1,97, obl.z., zám.,kov.	ks	-3,0000	3 800,00	-11 400,00



Ing. Petr Pelouch  
Rokytačského 74, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 40769518 DIČ: 228-0002160948  
tel.: +420 608 447 181

Ing. Petr Bajtalon  
projektová-inženýrská činnost  
a koordinátor BOZP  
špald. Heyrovského 1178  
502 05 Hradec Králové 3  
IČ 68221142 DIČ CZ470120025

Ing. LUBOŠ KASPLA

autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby

Kolmá 606 - 541 00 TRUTNOV 3

IČO 11604115 DIČ CZ2693161927