

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 17.03.2025**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) **Město Hronov**  
nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov  
IČO: 002 72 680  
DIČ: CZ00272860  
zastoupené starostou Petrem Koletou  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: 1 [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **EUROVIA CZ a.s.**  
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 452 74 924  
DIČ: CZ45274924  
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/303 Velké Poříčí – Hronov, etapa 2 včetně mostu ev. č. 303-003**“.

Na základě vzájemných dohod sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	<b>1.1.3.2</b>	V termínu určeném zadavatelem (14.04.2025)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	<b>1.1.3.3</b>	33 týdnů od termínu určeného zadavatelem (30.11.2025)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (11.01.2026)
Doba realizace Díla		33 týdnů + 6 týdnů

Číslo stavby: 34139b

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická podoba Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Dodatku v elektronické podobě je vyžadováno, aby dokument obsahující text Dodatku a veškeré přílohy dle textu Dodatku byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. To neplatí, pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Smlouva byla schválena Radou Města Hronova dne 24.09.2025, číslo usnesení 17/2025.

V Hronově



Objednatel  
Petr Koleta  
starosta

V Hradci Králové



Zhotovitel  
Ing. Michal Šumpík,  
ředitel závodu Čechy východ,  
dle plné moci

**Název Díla: II/303 Velké Poříčí - Hronov, etapa 2 včetně mostu ev. č. 303-003**

**HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI - investor Město Hronov**

Objekt	Č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2025																																																											
				leden					únor					březen					duben					květen					červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad					prosinec				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52								
SO 12	<b>Chodníky a sadové úpravy</b>																																																														
	1	Zemní práce																																																													
	5	Komunikace																																																													
	9	Ostatní konstrukce a práce																																																													
SO 42.1	<b>Veřejné osvětlení město Hronov</b>																																																														
	1	Zemní práce																																																													
	2	Základy																																																													
	5	Komunikace																																																													
	7	PSV Elektroinstalace																																																													
	8	Potrubí																																																													
SO 42.2	<b>PŘISVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE</b>																																																														
	1	Zemní práce																																																													
	2	Základy																																																													
	8	Potrubí																																																													

**Datum zahájení prací** 14.04.2025  
**Termín pro dokončení Stavby (=prací):** 05.10.2025  
**Termín pro dokončení Stavby (Dodatek č.1):** 30.11.2025  
**Termín pro dokončení Díla:** 16.11.2025  
**Termín pro dokončení Díla (Dodatek č.1):** 11.01.2026  
**Doba realizace Díla:** 25 týdnů + 6 týdnů  
**Doba realizace Díla (Dodatek č.1):** 33 týdnů + 6 týdnů



Zhotovitel (název a sídlo)



Schválil (jméno a podpis)