



Dodatek č. 3 **ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2015** ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2015

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pívovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

(dále jen „objednatel“) a

LANGERONE, SE

se sídlem: Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

zastoupená: Michalem Technikem, předsedou představenstva

IČ: 28931521

DIČ: CZ28931521

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H, vložka 4

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2015, týkající se plnění veřejné zakázky „**Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně – stavební práce**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace předmětu díla výše uvedené smlouvy o dílo vyvstala potřeba doplnění povlakové krytiny na střeše zatažené pod oplechováním atiky, očištění a penetrace stropů od výfukových plynů pro přípravu podkladu v garážích, doplnění chybějícího elektrického pohonu garážových vrat, nahrazení vrat garáží dvoukřídlými dveřmi, dodatečné zateplení části fasády v místě budoucího skladu nemocničních odpadů a zřízení venkovní kanalizace včetně ukotvení objektu a připojení 4 pokojů ubytovny, které z důvodu kolizního vedení potrubí v místě osazování garážových vrat musely být odpojeny. Dále vzhledem k tomu, že stávající žlaby jsou z vnitřní strany zkorodované, vyvstala potřeba výměny stávajících žlabů. Z důvodu zjištění vlhkostní závady na venkovním zdivu z interiéru objektu vyvstala potřeba doplnění hydroizolace na svislých stěnách na úrovni základu pod zateplením soklu. Na základě všech výše uvedených skutečností je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky (vícepráce).

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. V článku 2- Podklady pro uzavření smlouvy- bod 2.1 se doplňuje písm. j) Příloha č. 10 – Změnové listy č. 1, 2 o **Změnové listy č. 6 – 13**, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, a nahrazuje se následujícím zněním:

2.1 Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

j) Příloha č. 10 – Změnové listy č. 1 - 13

2. Předmět smlouvy dle čl. 4 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce a mění o méněpráce v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku.

3. V článku 6 Cena díla se tímto ruší bod 6.2, 6. 3 a nahrazují se následujícím zněním:

6.2 Celková cena díla činí celkem: **4.247.206,96 Kč bez DPH** (slovy: čtyři miliony dvě stě čtyřicet sedm tisíc dvě stě šest korun a devadesát šest haléřů)

6.3 Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla – následovně:

a) dílo dle bodu 4.1 – **cena 4.232.206,96 Kč bez DPH** (slovy: čtyři miliony dvě stě třicet dva tisíc dvě stě šest korun a devadesát šest haléřů)

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle bodu 4.2 – **cena 15.000,- Kč bez DPH** (slovy patnáct tisíc korun českých)

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje dne 25. 9. 2015 (RK/N/25291).

Přílohy: Příloha č. 1 - Změnové listy č. 6 - 13

V Hradci Králové dne **2.9. 09. 2015**
za stranu objednatele

Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradecký kraj


Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20



V PARDUBICÍCH dne **29.9. 2015**
za stranu zhotovitele

Michal Technik
předseda představenstva
LANGERONE, SE



LANGERONE, SE
Česká republika
Devotyho 1729
530 02 Pardubice
3


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královehradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 07.09.2015	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: 06_Povlaková krytina oprava výměr			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - Jedná se o opravu výkazu výměr. Ve výkazu výměr chyběla povlaková krytina na střeše zatažená pod oplechování atiky. - Jedná se o vícepráce z titulu chybného výpočtu výkazu výměr 			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF <i>projektová a inženýrská kancelář</i> 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 54 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468	
Stanovisko technického dozoru stavby:		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF <i>projektová a inženýrská kancelář</i> 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 54 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468	
Potvrzuji oprávněnost nákladů			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.09.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 06_Povlaková krytina oprava výměr</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jedná se o opravu výkazu výměr. Ve výkazu výměr chyběla povlaková krytina na střeše zatažená pod oplechování atiky. - Jedná se o vícepráce z titulu chybného výpočtu výkazu výměr 		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	25 226,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25 226,60 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468</p> 		
Datum:	Datum: 11. 9. 2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 07.09.2015	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně			
Způsob odeslání / předání: datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: 07. Příprava podkladu - stropy ,zateplovaná stěna v garážích			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - Předmětem je příprava podkladu v garážích. Stropy jsou znečištěny od výfukových plynů. Změny řeší jejich očištění a penetraci. - Jedná se o vícepráce z titulu nesprávně vyhodnoceného podkladu z hlediska přidrženosti. 			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010140307 TEL.: 495 491 468	
Stanovisko technického dozoru stavby:		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010140307 TEL.: 495 491 468	
Potvrzuji oprávněnost nákladů			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.08.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 07_Příprava podkladu - stropy ,zatoplovaná stěna v garážích</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Předmětem je příprava podkladu v garážích. Stropy jsou znečištěny od výfukových plynů. Změny řeší jejich očištění a penetraci. - Jedná se o vícepráce z titulu nesprávně vyhodnoceného podkladu z hlediska přidrženosti. 		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	19 464,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 464,12 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468</p> 		
Datum:	Datum: 14.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královeshradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 07.09.2015	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: 08_Výměna žlabů a svodů.			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - Změnový list řeší výměnu stávajících žlabů, které se měly demontovat a montovat zpět, za nové z TiZn. - Stávající žlaby jsou z vnitřní strany zkorodované. - Jedná se o neředitelné vícepráce. Na střechu není zajištěn bezpečný přístup k provádění revizí žlabů. 			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 84 081 DIČ: CZ8010650307 TEL.: 495 491 468	
Stanovisko technického dozoru stavby:		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 84 081 DIČ: CZ8010650307 TEL.: 495 491 468	
Potvrzuji oprávněnost nákladů			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.09.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 08_Výměna žlabů a svodů.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Změnový list řeší výměnu stávajících žlabů, které se měly demontovat a montovat zpět, za nové z TiZn. - Stávající žlaby jsou z vnitřní strany zkorodované. - Jedná se o nepředvídatelné vícepráce. Na střechu není zajištěn bezpečný přístup k provádění revizí žlabů. 		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-17 401,28 Kč	64 217,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
46 816,25 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 04 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468</p> <p style="text-align: right;">19</p>	<p style="text-align: center;">LANGERONE, SE</p> 	
Datum:	Datum: 14.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:




OZNAMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 07.09.2015	
Název akce: Štížeň energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: (a) změna garážových vrat za hliníkové dveře			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - Jedná se o chybu v koordinaci projektu energetických úspor a projektu na změnu užívání části objektu (jedné z garáží a přilehlého skladu) na sklad nemocičnické odpadů. - Vrata dle PD budou nahrazena dvoukřídlými dveřmi. 			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>	SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010307 TEL: 495 491 468		
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Potvrzuji oprávněnost nákladů	SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010307 TEL: 495 491 468		
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.09.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 09_Záměna garážových vrat za hliníkové dveře</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jedná se o chybu v koordinaci projektu energetických úspor a projektu na změnu užívání části objektu (jedné z garáží a přilehlého skladu) na sklad nemocničních odpadů. - Vrata dle PD budou nahrazena dvoukřídlovými dveřmi. 		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-46 935,94 Kč	84 683,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednané lhůta dokončení díla:	
37 747,26 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 604 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 981 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468</p> 	<p>LANGERONE, SE zhotovitel díla Devotyho 1729 530 02 Pardubice</p> 	
Datum:	Datum: 11.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královehradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 07.09.2015	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: 10_Elektrický pohon vrat-oprava ZL 01			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - Jedná se o opravu změnového listu, nebyl započítán el pohon k 1 ks garážových vrat. - Je odpočítána rezerva, neboť její účel nebyl GD blíže specifikován. - Jedná se o vícepráce z titulu chybného ZL 01 			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Potvrzuji oprávněnost nákladů			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.09.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 10_Elektrický pohon vrat-oprava ZL 01</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jedná se o opravu změnového listu, nebyl započítán el pohon k 1 ks garážových vrat. - Je odpočítána rezerva, neboť její účel nebyl GD blíže specifikován. - Jedná se o vícepráce z titulu chybného ZL 01 		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-5 000,00 Kč	6 742,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 742,00 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 14.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královehradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 07.09.2015	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: 11_Hydroizolace soklu			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - Jedná se o doplnění hydroizolace na svislých stěnách v úrovni základu pod zateplením soklu XPS. - Důvodem jsou zjištěné vlhkostní závady na venkovním zdivu z interiéru objektu. - Byly provedeny kopané sondy a bylo zjištěno, že stávající izolace je ukončena pod úrovní terénu. - Jedná se o nepředvídatelné vícepráce. 			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		SAI - ING. NOVÝ JIŘÍ JOSEF projektová a inženýrské kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 222 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010/90307 TEL: 495 491 408	
Stanovisko technického dozoru stavby:		SAI - ING. NOVÝ JIŘÍ JOSEF projektová a inženýrské kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 222 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010/90307 TEL: 495 491 408	
Potvrzuji oprávněnost nákladů			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.09.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 11_Hydroizolace soklu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jedná se o doplnění hydroizolace na svislých stěnách v úrovni základu pod zateplením soklu XPS. - Důvodem jsou zjištěné vlhkostní závady na venkovním zdivu z interiéru objektu. - Byly provedeny kopané sondy a bylo zjištěno, že stávající izolace je ukončena pod úrovní terénu. - Jedná se o nepředvídatelné vícepráce. 		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	21 296,06 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 296,06 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 13.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královehradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 07.09.2015	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: 12_Doplnění zatepované plocha-sklad nem. odpadu.			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - Jedná se o chybu v koordinaci projektu energetických úspor a projektu na změnu užívání části objektu (jedné z garáží a přilehlého skladu) na sklad nemocničních odpadů. - Změna řeší dodatečné zateplení části fasády v místě budoucího skladu nemocničních odpadů 			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ601074307 TEL.: 495 401 458	
Stanovisko technického dozoru stavby:		SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ601074307 TEL.: 495 401 458	
Potvrzuji oprávněnost nákladů			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.09.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 12_Doplnění zateplované plocha-sklad nem. odpadu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jedná se o chybu v koordinaci projektu energetických úspor a projektu na změnu užívání části objektu (jedné z garáží a přilehlého skladu) na sklad nemocničních odpadů. - Změna řeší dodatečné zateplení části fasády v místě budoucího skladu nemocničních odpadů 		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	21 372,62 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 372,62 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 14.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 13

Zhotovitel: LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice,
IČ 28931521

Investor: Královehradecký kraj, IČ 708 89 546

Datum: 07.09.2015

Název akce:

Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Krycí list rozpočtu + rozpočet

Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015

Předmět změny: 13_ZTI_venkovní přípojka kanalizace.

Popis a zdůvodnění změny:

- Jedná se o chybu v koordinaci projektu energetických úspor a projektu na změnu užívání části objektu (jedné z garáží a přilehlého skladu) na sklad nemocničních odpadů.
- Změna řeší zřízení venkovní kanalizace včetně ukončení v objektu, tak aby následně nebylo třeba dělat stavební zásah do nové fasády.
- Současně budou připojeny 4 pokoje ubytovny ve 2.NP, které z důvodu kolizního vedení potrubí v místě osazování garážových vrat, musely být odpojeny.

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 202
IČO: 135 04 084...DIČ: CZ60101907
TEL: 495 491 468

Stanovisko technického dozoru stavby:

Potvrzuji oprávněnost nákladů


SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 202
IČO: 135 04 084...DIČ: CZ60101907
TEL: 495 491 468

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

.....

Příloha : Krycí list + rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	07.09.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 13_ZTI_ venkovní přípojka kanalizace.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jedná se o chybu v koordinaci projektu energetických úspor a projektu na změnu užívání části objektu (jedné z garáží a přilehlého skladu) na sklad nemocničních odpadů. - Změna řeší zřízení venkovní kanalizace včetně ukončení v objektu, tak aby následně nebylo třeba dělat stavební zásah do nové fasády. - Současně budou připojeny 4 pokoje ubytovny ve 2.NP, které z důvodu kolizního vedení potrubí v místě osazování garážových vrat, musely být odpojeny. 		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	163 319,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
163 319,30 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
SAI projekt 504 0 IČO:	ING. NOVOTNÝ JOSEF tová a inženýrská kancelář NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 564 081 DIČ: CZ60/0190307 TEL.: 495 491 464	 LANGERONE, SE Česká republika Devotyho 1729 530 02 Pardubice 5
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
 Dodatek č. 3
 ZL_06-13

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant

Zhotovitel

Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

Zpracoval

Ing. Novotný Josef, revoluční 232

708 89 546

CZ70889546

289 31 521

CZ28931521

135 64 081

CZ6010190307

Rozpočet číslo

Dne

7.9.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	29 486,84	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	203 286,55	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	71 633,02	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	32 577,80	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		336 984,21	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SAL - ING. NOVOTNÝ JOSEF
 projektová a inženýrská kancelář
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307
 TEL: 495 491 493



D Celkem bez DPH

336 984,21

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená	15,0		
základní	21,0	336 984,21	

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH

336 984,21

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jicině [zadáni]
 Dodatek č. 3

Objednatel: Královéhradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

Místo:

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
ZL_06_III	Povlaková krytina oprava výměr	25 226,60
ZL_07_III	Příprava podkladu - stropy ,zateplování stěna v garážích	19 464,12
ZL_08_III	Výměna žlabů a svodů	46 816,25
ZL_09_III	Záměna garážových vrat za hliníkové dveře	37 747,26
ZL_10_III	Elektrický pohon vrat-oprava ZL 01	1 742,00
ZL_11_III	Hydroizolace soklu	21 296,06
ZL_12_III	Doplnění zateplované plocha-sklad nem.odpadu.	21 372,62
ZL_13_III	ZTL_ venkovní přípojka kanalizace	163 319,30

Celkem

336984,21

Cena bez DPH	Cena bez DPH
0,00	25 226,60
0,00	19 464,12
-17 401,28	64 217,53
-46 935,94	84 683,20
-5 000,00	6 742,00
0,00	21 296,06
0,00	21 372,62
0,00	163 319,30

-69337,22

406321,43

336984,21

kontrolní součet

SAL - ING. NOVOTNÝ JOSEF
 projektová a inženýrská kancelář
 504 01 801 V BY DĚJEV 7801561232
 IČO: 158 64 061 DIČ: CZ2010190307
 TEL: 495 431 468

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3 Dodatek č. 1+2+3	EČO	
Objednatel	Královohradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	708 89 546	CZ70889546
Zpracoval	Ing. Novotný Josef, revoluční 232	289 31 521	CZ28931521
		135 64 081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo	Dne	
		7.9.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C		
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	52 984,96	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	1 330 751,98	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2
3	PSV	Dodávky	572 226,34	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	2 135 690,68	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	VRN 5
6		Montáž	140 553,00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		4 232 206,96	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 4 232 206,96				
<p>SAL. ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL: 495 491 468</p> <p>LANGERONA, SE Devotyho 1729 530 02 Pardubice</p>				DPH		Základ daně		DPH celkem
				Režim přenesení daňové povinnosti:				
				snížená	15,0			
				základní	21,0	4 232 206,96		
				Cena s DPH		4 232 206,96		
				E Přípočty a odpočty				
				Dodá zadavatel				
				Klouzavá doložka				
				Zvýhodnění				

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_06_Povlaková krytina oprava výměr	EČO	
		Místo	
Objednatel	Královohradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	IČ	DIČ
Projektant		708 89 546	CZ70889546
Zhotovitel		289 31 521	CZ28931521
Zpracoval	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	135 64 081	CZ6010190307
	Ing. Novotný Josef, revoluční 232		
	Rozpočet číslo	Dne	
		7.9.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 20 042,97	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 5 183,63	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 25 226,60	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p>SAT - INŽ. BYDZOV, projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDZOV, IČO: 135 64 081, DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 401</p> <p style="text-align: right;">LANGERONA, SE Devotyho 1729 530 02 Pardubice</p> <p style="text-align: right;"><i>Kuf</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">25 226,60</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">25 226,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">25 226,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH		25 226,60	DPH	%	Základ daně	Režim přenesení daňové povinnosti:			snížená	15,0		základní	21,0	25 226,60	Daň odvede zákazník.			Cena s DPH		25 226,60	E Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel			Klouzavá doložka			Zvýhodnění		
D Celkem bez DPH		25 226,60																																
DPH	%	Základ daně																																
Režim přenesení daňové povinnosti:																																		
snížená	15,0																																	
základní	21,0	25 226,60																																
Daň odvede zákazník.																																		
Cena s DPH		25 226,60																																
E Přípočty a odpočty																																		
Dodá zadavatel																																		
Klouzavá doložka																																		
Zvýhodnění																																		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
 Objekt: ZL_06_Povlaková krytina oprava výměr

Objednatel: Královéhradecký kraj, Píčovské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Paudubice
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7.9.2015

méněpráce
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV 25 226,60							
712 Povlakové krytiny 25 226,60							
1	R	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu mechanicky kotvený	m2	53,792	32,30	1 737,48
				"Výměra dle skutečnosti"			
				(6,350*0,33)*(68,505*0,2*4)-4,950*0,8+4,950*0,2+68,505*0,10+			
				(6,35*2+68,505)*0,14			
				"Výměra dle rozpočtu" -424,415			
				Součet 53,792			
2		628521230	pás asfaltovaný modifikovaný II.4 mm	m2	61,861	139,00	8 598,69
				53,792*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"			
				Součet 61,861			
3		6283620101	pás asfaltový skelná vložka, s minerálním posypem	m2	61,861	185,00	11 444,29
				53,792*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"			
				Součet 61,861			
4	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	53,792	62,50	3 362,00
				"Výměra dle skutečnosti"			
				(6,350*0,33)*(68,505*0,2*4)-4,950*0,8+4,950*0,2+68,505*0,10+			
				(6,35*2+68,505)*0,14			
				"Výměra dle rozpočtu" -424,415			
				Součet 53,792			
5	R	998712102	Přesun hmot tonážní lánážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	l	0,330	255,00	84,15
Celkem 25 226,60							
							84,15
							0,00
							25 226,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
 Objekt: ZL_07_Příprava podkladu - stropy ,zateplování stěna v garážích

Objednatel: Královéhradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:
 Datum: 7.9.2015

méněpráce
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,00 19 464,12

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní						
3	R	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	125,000	81,00	10 125,00
			-423,551		-423,551		
			"Zateplené plochy" 333,262+29,4		362,662		
			"sokl nad terénem" 16,986		16,986		
			"nezateplené SV „JV" 43,903		43,903		
			" opravy omítek garáže" 125		125,000		
			'Součet		125,000		
			Součet		125,000		
							19 464,12

0,00 19 464,12

0,00	10 125,00
------	-----------

1	R	622903110	Mýtí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	214,200	18,00	3 855,60
			"zateplování stropy a stěny v garážích" 214,2 "(plocha z rozpočtu)"		214,200		
			Součet		214,200		
			Součet		125,000		
							3 855,60

2	R	6233131325	Nátěr základní penetrační pro tenkovrstvé omítky	m2	214,200	25,60	5 483,52
			"zateplování stropy a stěny v garážích" 214,2 "(plocha z rozpočtu)"		214,200		
			Součet		214,200		
			Součet		214,200		
							5 483,52

Celkem

0,00 19 464,12

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO		
Název objektu	ZL_08_Výměna žlabů a svodů	EČO		
		Místo		
		IČ	DIČ	
Objednatel	Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	708 89 546	CZ70889546	
Projektant				
Zhotovitel	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	289 31 521	CZ28931521	
Zpracoval	Ing. Novotný Josef, revoluční 232	135 64 081	CZ6010190307	
	Rozpočet číslo		Dne	
			7.9.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	46 816,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 46 816,25																											
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>46 816,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>46 816,25</td> </tr> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0			základní	21,0	46 816,25		Daň odvede zákazník.				Cena s DPH			46 816,25
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem																								
				Režim přenesení daňové povinnosti:																											
snížená	15,0																														
základní	21,0	46 816,25																													
Daň odvede zákazník.																															
Cena s DPH			46 816,25																												
E Přípočty a odpočty																															
Dodá zadavatel																															
Klouzavá doložka																															
Zvýhodnění																															

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Snižování energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_09_Záměna garážových vrat za hliníkové dveře	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	708 89 546	CZ70889546
Projektant			
Zhotovitel	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	289 31 521	CZ28931521
Zpracoval	Ing. Novotný Josef, revoluční 232	135 64 081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo	Dne	
		7.9.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 19 841,40	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 17 905,86	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 37 747,26	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
 projektová a inženýrská kancelář
 504 01 NOVÝ BYLÍŽOV, revoluční 232
 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307
 TEL: 495 491 480

ING. LANGERONA SE
 Pardubice
 530 02 Devotyho 1729
 IČO: 289 31 521 DIČ: CZ28931521

Handwritten signature

D Celkem bez DPH 37 747,26

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená	15,0		
základní	21,0	37 747,26	

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 37 747,26

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
 Objekt: ZL_09_Záměna garážových vrat za hliníkové dveře

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:
 Datum: 7.9.2015

méněpráce
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,00 19 841,40

3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00 1 643,52

3	R	340238235	Zadávka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovek Ytong tl 150 mm	m2	1,920	856,00	1 643,52
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

"u vrat"

2,4*0,8

Součet

1,920

1,920

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00 17 884,40

4	R	612425931	Omlítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	0,360	298,00	107,28
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

"u vrat"

0,15*2,4

Součet

0,360

0,360

5	R	620471402	Vnější omlítka silikonová tenkovrstvá probarvená 2 mm	m2	50,880	190,00	9 667,20
6	R	622142001	Potázení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	50,880	153,00	7 784,64
9	R	1	Mazanina tl do 80 mm	m3	0,036	8 950,00	322,20

"vrata nový nájezd"

2,4*0,3*0,05

Součet

0,036

0,036

10	R	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	0,036	85,50	3,08
----	---	-----------	--------------------------------------------------	----	-------	-------	------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00 142,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
 Objekt: ZL_09_Záměna garážových vrat za hliníkové dveře

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:
 Datum: 7.9.2015

méněpráce
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	0,036	3 950,00	142,20

'u garážových vrat

2,4*0,3*0,05

0,036

Součet

0,036

Cena celkem	Cena celkem
0,00	142,20

99 Přesun hmot 171,28							
13	R	997013112	Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,143	170,00	24,31
14	R	997013501	Odvoz suť na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,143	165,00	23,60
15	R	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,430	5,00	7,15
16	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,143	150,00	21,45
17	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,405	234,00	94,77

0,00

171,28

Cena celkem	Cena celkem
0,00	24,31
0,00	23,60
0,00	7,15
0,00	21,45
0,00	94,77

PSV Práce a dodávky PSV 17 905,86

-46 935,94 64 841,80

767 Konstrukce zámečnické 17 905,86							
1	R	767620140a	Hliníkové dvoukřídlové dveře M+D vč. kování	m ²	4,120	15 738,30	64 841,80
"sklad nem. odpadu" 4,12							
Součet							
2	R	767651111a	M+D vrat garážových dle popisu výř. 14,15 plochy do 6 m ²	m ²	-5,760	8 148,60	-46 935,94
"ozn. 14,15" -2,4*2,4*1							
Součet							

-46 935,94

64 841,80

Cena celkem	Cena celkem
0,00	64 841,80
-46 935,94	-46 935,94

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
 Objekt: ZL_09_Záměna garážových vrat za hliníkové dveře

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:
 Datum: 7.9.2015

méněpráce
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Celkem

37 747,26

-46 935,94

84 683,20

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_10_Elektrický pohon vrat-oprava ZL 01	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj , Pívovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	708 89 546	CZ70889546
Projektant			
Zhotovitel	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	289 31 521	CZ28931521
Zpracoval	Ing. Novotný Josef, revoluční 232	135 64 081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo	Dne	
		7.9.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 1 742,00	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 1 742,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p>SAJ. ING. NOVOTNÝ JOSEF projektové a inženýrské kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468</p> <p style="text-align: right;">  Langerona, SE Devotyho 1729 530 02 Pardubice </p>	<p>D Celkem bez DPH 1 742,00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 742,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>1 742,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0			základní	21,0	1 742,00		Daň odvede zákazník.				Cena s DPH			1 742,00	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																												
Režim přenesení daňové povinnosti:																															
snížená	15,0																														
základní	21,0	1 742,00																													
Daň odvede zákazník.																															
Cena s DPH			1 742,00																												
Dodá zadavatel																															
Klouzavá doložka																															
Zvýhodnění																															

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
 Objekt: ZL_10_Elektrický pohon vrat-oprava ZL 01

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:
 Datum: 7.9.2015

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	
1	R	767651113	Vrata garážová sekční, elektrický stropní pohon, standardní posun, vč. dálkového ovládání	kus	1,000	6 742,00	6 742,00		6 742,00	
2	R		Rezerva	soub	-1,000	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00		
Celkem							1 742,00	-5 000,00	6 742,00	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_11_Hydroizolace soklu	EČO	
		Místo	
Objednatel	Královehradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice Ing. Novotný Josef, revoluční 232	IČ	DIČ
Projektant		708 89 546	CZ70889546
Zhotovitel		289 31 521	CZ28931521
Zpracoval		135 64 081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo	Dne	
		7.9.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 10 145,71	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 11 150,35	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 21 296,06	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p>SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŮV Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 466</p> <p style="text-align: right;">KZS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH 21 296,06</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">DPH</td> <td style="width: 15%;">%</td> <td style="width: 20%;">Základ daně</td> <td style="width: 50%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>21 296,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>21 296,06</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH 21 296,06				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0			základní	21,0	21 296,06		Daň odvede zákazník.				Cena s DPH			21 296,06	E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel				Klouzavá doložka				Zvýhodnění			
D Celkem bez DPH 21 296,06																																													
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																										
Režim přenesení daňové povinnosti:																																													
snížená	15,0																																												
základní	21,0	21 296,06																																											
Daň odvede zákazník.																																													
Cena s DPH			21 296,06																																										
E Přípočty a odpočty																																													
Dodá zadavatel																																													
Klouzavá doložka																																													
Zvýhodnění																																													

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Snižení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_12_Doplnění zateplované plocha-sklad nem.odpadu.	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Královohradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	708 89 546	CZ70889546
Projektant			
Zhotovitel		289 31 521	CZ28931521
Zpracoval	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	135 64 081	CZ6010190307
	Ing. Novotný Josef, revoluční 232		
	Rozpočet číslo		Dne
			7.9.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podf.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"				17	Jiné VRN
6					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p>SAL - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signatures]</i></p>	<p>D Celkem bez DPH 21 372,62</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>21 372,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>21 372,62</td> </tr> </table> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0			základní	21,0	21 372,62		Daň odvede zákazník.				Cena s DPH			21 372,62	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																												
Režim přenesení daňové povinnosti:																															
snížená	15,0																														
základní	21,0	21 372,62																													
Daň odvede zákazník.																															
Cena s DPH			21 372,62																												
Dodá zadavatel																															
Klouzavá doložka																															
Zvýhodnění																															

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
 Objekt: ZL_12_Doplňení zateplované plocha-sklad nem.odpadu.

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:
 Datum: 7.9.2015

méněpráce
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,00 21 372,62

1	R	6204714011	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	25,916	620,00	21 372,62
---	---	------------	--------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

0,00 21 372,62

0,00 16 067,92

"SV" 4,65*2,4 "zateplení v prostoru skladu nem. odpadů, 2,795 již v rozpočtu je

11,160

"JV" již v rozpočtu je

"JZ" (1,83+1,0+1,425+1,0+0,935+2,4+1,2)*2,4

23,496

"odpočet oken" -(1,0*1,6+1,0*2,1+2,1*2,4)

-8,740

Součet

25,916

2	R	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z extrudovaného polystyrenu t.140 mm vč. izolantu	m2	10,652	498,00	5 304,70
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

0,00 5 304,70

"JZ" (1,83+1,425+0,93+0,3+1,2)*0,9

5,117

"SV" (1,5+4,65)*0,9

5,535

Součet

10,652

Celkem

0,00 21 372,62

21 372,62

Handwritten signature and notes on the right side of the page.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]	JKSO	
Název objektu	ZL_13_ZTI_venkovní přípojka kanalizace	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Královohradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	708 89 546	CZ70889546
Projektant			
Zhotovitel		289 31 521	CZ28931521
Zpracoval	Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice	135 64 081	CZ6010190307
	Ing. Novotný Josef, revoluční 232		
	Rozpočet číslo		Dne
			7.9.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 19 341,13	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 131 458,06	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 231,40	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 12 288,71	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 163 319,30	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p>ING. JOSEF NOVOTNÝ projektová kancelář Devotyho 1729, Revoluční 232 530 02 Pardubice IČ: CZ6010190307 tel. 495 491 776</p> <p style="text-align: right;">LANGERONA, SE Ing. Langerona, SE Devotyho 1729, Revoluční 232 530 02 Pardubice IČ: CZ28931521 tel. 289 31 521</p>	<p>D Celkem bez DPH 163 319,30</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>163 319,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>163 319,30</td> </tr> </table> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá položka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0			základní	21,0	163 319,30		Daň odvede zákazník.				Cena s DPH			163 319,30	Dodá zadavatel		Klouzavá položka		Zvýhodnění	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																												
Režim přenesení daňové povinnosti:																															
snížená	15,0																														
základní	21,0	163 319,30																													
Daň odvede zákazník.																															
Cena s DPH			163 319,30																												
Dodá zadavatel																															
Klouzavá položka																															
Zvýhodnění																															

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
 Objekt: ZL_13_ZTI_venkovní přípojka kanalizace

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:
 Datum: 7.9.2015

méněpráce
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,00 150 799,19

1 Zemní práce							
1 R	113107112		Odstranění podkladů pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	16,000	125,00	2 250,00
2 R	113107122		Odstranění podkladů pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	18,000	249,00	4 482,00
3 R	113107131		Odstranění podkladů pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	18,000	484,00	8 712,00
4 R	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	184,00	736,00
5 R	130001101		Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,840	342,00	3 023,28
6 R	130901121		Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000	6 210,00	6 210,00
7 R	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,800	512,00	921,60
8 R	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,420	329,00	5 731,18
9 R	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	38,720	89,10	3 449,95
10 R	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	38,720	15,20	588,54
11 R	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,420	66,90	1 165,40
12 R	161101151		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,000	93,80	93,80
13 R	162701105	4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	19,220	252,00	4 843,44
14 R	162701155	7	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	1,000	326,00	326,00
15 R	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,220	148,00	2 844,56
16 R	167101151		Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	1,000	198,00	198,00
17 R	171201201		Uložení sypání na skládku	m3	20,220	16,10	325,54
18 R	171221		Poplatek za uložení na skládku	m3	20,220	250,00	5 055,00
							60 876,32

150 799,19

0,00 150 799,19

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
 Objekt: ZL_13_ZTL_venkovní přípojka kanalizace

Objednatel: Královéhradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:
 Datum: 7.9.2015

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,330	75,70	933,38
20	S	583373020	štěrkopisec frakce 0-16	t	20,590	247,00	5 085,73
21	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,360	307,00	1 645,52
22	S	583313450	kamenivo těžené drobné třídně frakce 0-4	t	8,950	252,00	2 255,40

Cena celkem	Cena celkem
	933,38
	5 085,73
	1 645,52
	2 255,40

4 Vodovoronné konstrukce							
23	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	1,290	747,00	963,63
							963,63

Cena celkem	Cena celkem
0,00	963,63
	963,63

5 Komunikace pozemní							
24	R	566901223	Výsrazení podkladu po překopecích ing sítě plochy přes 15 m2 štěrku tl. 200 mm	m2	18,000	134,00	2 412,00
25	R	566901243	Výsrazení podkladu po překopecích ing sítě plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým tl. 200 mm	m2	18,000	188,00	3 384,00
26	R	581121311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm	m2	18,000	549,00	9 882,00
							15 678,00

Cena celkem	Cena celkem
0,00	15 678,00
	2 412,00
	3 384,00
	9 882,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
27	R	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,750	3 020,00	2 265,00
28	R	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehrazení povrchu	m3	0,750	171,00	128,25
29	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kaři	t	0,050	26 800,00	1 340,00
							3 733,25

Cena celkem	Cena celkem
0,00	3 733,25
	2 265,00
	128,25
	1 340,00

8 Trubní vedení							
30	R	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	10,000	528,00	5 280,00
31	R	8945	Montáž plastové kanalizační šachty DN 500 ve výkopu	kus	1,000	650,00	650,00
32	pc1		Plastová kanalizační šachta DN 500, hl. do 1,5 m, včetně poklopu na zařízení D 400	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
33	R	8947	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150	m	10,000	85,00	850,00
							22 480,00

Cena celkem	Cena celkem
0,00	22 480,00
	5 280,00
	650,00
	12 000,00
	850,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
 Objekt: ZL_13_ZTI_venkovní přípojka kanalizace

Objednatel: Královhradecký kraj , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:
 Datum: 7.9.2015

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
34	R	8948	Vyvrtní napojovací otvoru pro potrubí DN 150 do konstrukce stávající kanalizační šachty	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
35	R	8949	Napojení potrubí do stávající kanalizační šachty - osazení, utěsnění, zabetonování	kus	1,000	1 200,00	1 200,00

Cena celkem	Cena celkem
	2 500,00
	1 200,00

§	Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 286,75
36	R	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	25,000	209,00	5 225,00	
37	R	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	0,750	1 840,00	1 380,00	
38	R	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou síť tl přes 100 mm	m3	0,750	909,00	681,75	

0,00	7 286,75
	5 225,00
	1 380,00
	681,75

997	Přesun sutě							2 561,08
39	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,520	456,00	1 149,12	
40	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,520	223,00	561,96	
41	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	22,680	9,70	220,00	
42	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,520	250,00	630,00	

0,00	2 561,08
	1 149,12
	561,96
	220,00
	630,00

998	Přesun hmot							37 220,16
43	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	45,280	822,00	37 220,16	

0,00	37 220,16
	37 220,16

PSV

Práce a dodávky PSV

12 520,11

0,00

12 520,11

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snižování energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadáni]
 Objekt: ZL_13_ZTI_venkovní přípojka kanalizace

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Langerona, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice
 Místo: ON Jičín

Zpracoval:
 Datum: 7.9.2015

méněpráce
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

44 R	721171803		Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	10,000	8,21	82,10	
45 R	721173401		Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	3,000	274,00	822,00	
46 R	721173402		Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	4,500	312,00	1 404,00	
47 R	721174004		Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	4,000	340,00	1 360,00	
48 R	721174024		Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	4,000	377,00	1 508,00	
49 R	721290111		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	15,500	16,50	255,75	
50 R	72130		Upevnění a zavěšení potrubí	kus	6,000	650,00	3 900,00	
51 286	286156020		čistič tvarovka z PP, DN 75	kus	1,000	133,00	133,00	
52 286	286156890		hrdllová zátká HTM DN 50, l = 39 mm	kus	1,000	17,00	17,00	
53 286	286156900		hrdllová zátká HTM DN 75, l = 39 mm	kus	1,000	25,10	25,10	
54 286	286115840		zátká kanalizace plastové KGM DN 100	kus	1,000	22,60	22,60	
55 286	286115860		zátká kanalizace plastové KGM DN 125	kus	1,000	33,70	33,70	
56 R	72138		Nutné bourací a stavební práce	hr	5,000	250,00	1 250,00	
57 R	72139		Požárně ochranná manžeta odolnost EI 120 pro mkanalizační potrubí	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
58 R	998721201		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	123,130	1,68	206,86	
							0,00	12 520,11

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

0,00	12 520,11
	82,10
	822,00
	1 404,00
	1 360,00
	1 508,00
	255,75
	3 900,00
	133,00
	17,00
	25,10
	22,60
	33,70
	1 250,00
	1 500,00
	206,86

Celkem

163 319,30

0,00 163 319,30