

Dodatek č. 13

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“
číslo smlouvy	AV.22031.1.110/001/INV

Vedoucí společník : **GEOSAN GROUP a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou B 12459

IČO	28169522
DIČ	CZ28169522
se sídlem	<u>U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</u>
zástupce	

Společník: **STRABAG a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou B 7634

IČO	60838744
DIČ	CZ60838744
se sídlem	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce	Michal Vaněček, prokurista a Ing. Jan Chromý, prokurista

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 121 až 132 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny spočívající ve víceprací a méněprací je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 122 a 126 - 131 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší podmínky naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

4. Změny závazku dle ZL č. 121, 123 - 125 a 132 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 121 až 132, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	756.399.380,63
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.654.104,83
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-5.768,93
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	760.047.716,53
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4.146.655,45
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-1.272.836,47
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	762.921.535,51
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	9.134.017,87
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	0,00
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	772.055.553,38
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	5.450.651,38
Cena méněprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	-2.313.987,64
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	775.192.217,12
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	4.861.364,06
Cena méněprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	-1.838.219,15
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	778.215.362,03
Cena víceprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	8.827.534,02
Cena méněprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	-351.740,44
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	786.819.146,65
Cena víceprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	9.423.782,31
Cena méněprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	-2.025.574,07
Cena dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	794.217.354,89
Cena víceprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	29.681.361,89
Cena méněprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	-6.495.473,14
Cena dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	817.403.243,64
Cena víceprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	27.130.242,44
Cena méněprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	-3.961.558,14
Cena dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	840.571.927,94

Cena víceprací dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	14.512.409,43
Cena méněprací dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	-1.469.503,62
Cena dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	853.614.833,75
Cena víceprací dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	9.166.158,28
Cena méněprací dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	- 1.197.964,93
Cena dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	861.583.027,10
Cena víceprací dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	7.152.387,25
Cena méněprací dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	-1.098.015,09
Cena dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	867.637.399,26
Cena víceprací dle dodatku č. 13 v Kč bez DPH	2.910.073,69
Cena méněprací dle dodatku č. 13 v Kč bez DPH	-3.235.863,71
Cena dle dodatku č. 13 v Kč bez DPH	867.311.609,24

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/21/1411/2025 ze dne 15. 9. 2025.


Příloha

Příloha č. 1 - změnové listy č. 121 až 132

Za objednatele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

Za zhotovitele


GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“


GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“



STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Michal Vaněček, prokurista


STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Ing. Jan Chromý, prokurista

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 037
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		
121		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 ! 037	Číslo změny stavby: 121
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarská náměstí 1245, 50G 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „GrS - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430. Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	24 7.2025 31 7.2025, 7 8.2025, 14 S.2025	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu práci:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je provedení čtyřikrát periodického čištění akumulační nádrže teplé užitkové vody do plánovaného dala předání díla z hlediska provozu nemocnice a provedení jedenkrát závěrečného chemického čištění deskového výměníku před předáním díla. Tyto práce je nezbytné provést z důvodu nepředpokládaného značného znečištění původních potrubí v budově DIGP. Potrubí nové zhotovované budovy a staré původní budovy jsou propojeny v rámci předmětu díla. Značné znečištění původního potrubí a tedy následně i akumulační nádrže nemohl ani GP ani GD před zahájením realizace předpokládat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	256 122,10	256 122,10

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	2 1. 08. 2025	podpis
Objednatel	jméno	datum	2 1. 08. 2025	podpis
TDS	jméno	datum	2 1. 08. 2025	podpis
Zástupce CNN	jméno	datum	2 1 QQ 2025	Podpis
Supervize	jméno	datum	2 1. 08, 2025	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž zdůvodnění, dokladování a ocenění výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. Všechny povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	21. 08. 2025	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	2 1. 08, 2025	podpis
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PO				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

Periodické čištění akumulace TUV a výměníku a dodávka náhradního deskového výměníku

Místo k ú Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum: 05/2025

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant; DOMY, spol. s r. o., architekt, a projekt ateliér

Zhotovitel: Společnost, G+S - Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							256 122,10	
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				133 472,30	
1	N	XC0001	Mechanické vyčištění akumulační nádrže od znečištění ze stávajícího potrubí	soub	4,000	19 799,00	79 196,00	vlastni
W			Popis práce: Čtyřikrát periodické čištění akumulační nádrže teplé užitkové vody z hlediska provozu nemocnice Vyřazení nádrže z provozu (oostavem technologie vypuštění vody, uzavření přívodů, apod i odpojení armatur, odčerpání zbytkové vody kalů a usazenin, odstranění pevných nečistot, ruční omytí a oplach čistou vodou kontrola stavu vnitřních povrchů, zajištění opětovně připravenosti nádrže k provozu, odvoz a likvidace nečistot					
2	N	XC 002	Chemické vyčištění deskového výměníku	sotib i	1,000	54 276,30	54 276,30	vlastni
W			Popis práce: Jedenkrát závěrečného chemické čištění deskového výměníku před předáním díla Odstavem výměníku z provozu vypuštění pracovní látky z výměníku a odpojení od potrubí tras, demontáž potřebných armatur a naplnění cirkulačního zařízení pro chemické čištění, cirkulace vhodného chemického roztoku (odstranění úsad a nečistot? neutralizace a proplach výměníku čistou vodou, ověření těsností a funkce výměníku po vyčištění, zpětné připojení k potrubí, uvedení do provozu					
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				122 649,80	
3	N	R01	Deskový výměník určený pro průmyslové aplikace	kus	1.000	122 649,80	122 649,80	vlastni
W			Popis výrobku: Deskový výměník určený pro průmyslové aplikace, kde je kladen vysoký nárok na výkon a optimalizaci tlakových ztrát podle konkrétních požadavků systému Jedna se o rozebratelný nerezový deskový výměník vhodný pro aplikaci do nemocničních provozů se speciálními díly přizpůsobenými pro práci s vysokými teplotami neo s přítomností nemocničních agresivních prostředků Jedná se o specializovanou výrobu nestandardizovaného výměníku s volbou materiálu s ohledem na použítá média teploty a provozní vlivy Cena obsahuje pouze dodávku na stavbu bez montáže					

Cena alavby dle smlouvy bez rezervy	!	Zákony/limit pro jfttU [30% z hodnoty zakazky]
1 = í	2 = 18	2269[9a14.10]

(Formulaí ma informativní cnarKter a zobrazuje stavk úaJu předložení Evclortfinlhc kstu změny stavby ke schvalcm)

Poznámka:
Cena máňápratlje je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

[illegible]

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
		číslo so/ps / / číslo změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		122
SO 01 Urgentní pnjem		01 / 040
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov" adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS i / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	01 / 040	122
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 01 Urgentní příjem		

Sírany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, sa sídlem U Nemocnice 430. Kolín lil. 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou. Královéhradecký kraj	7.8.2025, 14.8.2025	A.C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů i NE	Přílohy soupisu prach	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění chybějících svítidel nad zrcadla na objektu SO 01 Urgent tam, kde bylo v projektové dokumentaci pro stavební povolení počítáno pouze s kabelovým vývodem. Rozpočet obsahuje dodávku a montáž 74ks svítidel na základě požadavku o doplnění provozovatel nemocnice s ohledem na provozní vlivy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	133 589,98	133 589,98

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	21. 08. 2025	podp.
Objednatel	jméno	datum	21. 08. 2025	podp.
TOS	jméno	datum	21. 08. 2025	podp.
Zástupce CNN	jméno	datum	21. 08. 2025	podp.
Supervize	jméno	datum	21. 08. 2025	podp.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v položené Dokumentaci změny. Jejich součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu -upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat im Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	21. 08. 2025
Zhotovitel	jméno	datum	21. 08. 2025

Kategorie zřAZn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Objekt: Chybějící svítidla K1

Místo k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové Projektant: DOMY, spol s r. o., architekt, a projekt ateliér

Zhotovitel: Společnost „ G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín lil, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							U3 539,98		
		740.02	Silnoproud - svítidla						133 589,98
72	K	7402 2.9M	Montáž přisazeného LED svítidla, [typ K1], kompletní	kus	74.000	416.31	30 306 94	dle SoD 1.4.7 SO01.01 Silnoproud	
	VV		"1.NP"		24,000				
	W		"3.NP"		6,000				
	W		"4.NP"		20,000				
	W		"5.NP"		19,000				
	W		-5 NP"		5,000				
	VV		Součet		74,000				
73	M	7402 2 KW	přisazené LED svítidlo příkon 12 W, typ K1, dodávka	kus	74.000	1 388 S6	102 733.04	dle SoD 14.7 SO01.01 Silnoproud	

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
		číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 041	123
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční Číslo stavby

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS).

SO 01 Urgentní příjem

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS

01 / 041

Číslo změny stavby

123

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 5 12 2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel

Společnost , G+S - Nemocnice Rychnov', se sídlem U Nemocnice 430, Kolín lil, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Nemocnice Rychnov n, Kněžnou, Královéhradecký kraj

Vliv ZL na konečný termín: ANCHdeů—:.-rr<)/ NE

Změny projednány na KD dne:

17.7.2025, 24 7 2025, 31 7 2025

Přílohy soupisu prací:

Kategorie

A,C

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je záměna řešení zařízení pro čištění fasád, dle projektové dokumentace označeno jako záměcnický prvek Z13a a Z13b; vyvolaná generálním dodavatelem bez vlivu do ceny Původní navrčené zařízení bylo odečteno a nahrazeno novým řešením které zahrnuje montáž záchytných ok do protější stěny atiky střechy s přípravou ve skladbě fasády tahání břemen přes hranu atiky bude opatřeno speciální chráničkou (budou dodány 2 přenositelné kusy) Změna byla vyvolána nevhodností navrženého systému k montáži do střešního pláště s ohledem na možné poškození atikových plechových Konstrukcí při použití systému původně navrženého, které bylo během realizace zjištěno Nově uplatněný systém je konstrukčně vhodnější.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Méněprací

Cena navrhovaných Víceprací

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

-163 475,40

127 038,98

-36 436,42

Vyřázení - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

14. jgg 2025

podp

Objednatel

jméno

datum

1 4. 08, 2025

podpl

TDS

jméno

datum

1 4. 08. 2025

podj

Zástupce ONN

jméno

datum

ř 4, 2025

podj

Supervize

jméno

datum

1 4. 08. 2025

podj

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SOF... é Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou p... zdůvodněny dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby Tento Evid... představuje přílohu pro dodatek Smlouvy Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby V ostatním zůstáv... Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastou... své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

1 4, 08, 20

Zhotovitel

jméno

datum

ř 4. Q8t 20

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

U - Požadavek otiednateie

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 01 - Urgentní příjem, ZL - změna zachytného systému pro čištění fasád

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 5C0 03 Hradec Králově

Projektant:

DOMY, spol. s r.
o., architekt, a
projekt, ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G⁴S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín lil. 280 02 Kolíi

PČ	Typ	Koa	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							.36 436,42	
D	7S7		Konstrukce zámečnické				-36 436,42	
638		767995110	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	-935.000	49.23	-46 030.05	nic SOD 3 1 1 SO01 01 ARS
	W		50*16.5+4*27,5				935.000	
	W		Součet				935.000	
639	M	15431400	Z/13a ■zařízení pro čištění fasády, pevná ocelová konstrukce kotvená do abky vč. povrchové úpravy	kg	-825 000	125.51	-103 528 25	dleSoD D.1.1 SC01.01 ARS
	W		popru, blížil specifikace a příslušenství cle tabulky zámečnických výrobků				625.000	
	W		50*16,5				625.000	
	W		Součet				625.000	
640	M	15431401	Z/13b - zařízení pro čištění fasády pohyblivá ocelová konstrukce vč povrchové úpravy	kg	-110.000	125,61	-13 817,10	dleSoD D 1 1 5001.01 ARS
	W		popis, bližší specifikace a příslušenství Pie tabulky zámečnických výrobků				110.000	
	W		4*27,5				110.000	
	W		Součet				110.000	
3	M	Poi204 1	kotvici zařízení typu C dle ČSN EN 795 - samostatný/průběžný prvek	ks	24.000	2 266,99	54 455,76	dleSoD D.1 6 SO01 01 Zachytný systém
R	M	Mat01	chránička lana pro tahání břemen přes ostré hrany atiky	ks	2.000	2 330.00	4 660,00	vlastní
1	N	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	15.360	1 906.47	29 314.13	ÚRS 202&1 * 0,9932
	W		24*4*0,160				15.360	
	W		Součet				15.360	
2	N	767881141	Montáž bodů zachytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	ks	24,000	1 508.71	38 609.09	ÚRS202S/1 *0,9992

-163 475,40
127 330,96

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92								

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby: 124
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 116 Stanice medicíálních plynů		116 / 005

Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	124
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	116 / 005	
SO 116 Stanice medicíálních plynů		

Sířany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 5.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost G+S - Nemocnice Rychnov, se sídlem U Nemocnice 430. Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n Kněžnou, Královéhradecký kraj	24.7.2025, 31.7.2025, 7.8.2025, 14.8.2025	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) 1 NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je úprava ve zdrojové stanici KOV - Stanice medicíálních plynů SO 116, spočívající ve zrušení dodávky a instalace technologie generátoru kyslíku. Důvodem této změny je rozhodnutí vrátit se k využívání hlavního zdroje kyslíku, kterým je stávající odpařování stanice s kapalným kyslíkem. Rozhodnutí bylo zapříčiněno skutečností, že nově nakupované přístroje pracující s kyslíkem nejsou (dle údajů výrobců) schopné pracovat s čistotou kyslíku nižší než 99%. Původně navržená stanice byla schopna vyrobit max. 96 % kyslíku. S ohledem na výše uvedené tak původně navržené řešení není technologicky vhodné a je nutné využít původní řešení využívání hlavního zdroje kyslíku.

V návaznosti na tuto změnu se ruší veškeré pr. ky související s původně plánovanou technologií generátoru kyslíku. Konkrétně se jedná o potrubní rozvody kyslíku, včetně souvisejících armatur a montážních prvků, které vedly k této technologii, dále o ventily určené pro její připojení, samotné generátory kyslíku, část řídicího systému odpovědnou za jejich provoz, zásobníky kyslíku a čidla vztahující se ke KOV a měření kvality kyslíku z této technologie.

Současné dochází k úpravám potrubních rozvodů tak, aby stávající kompresory mohly v případě potřeby sloužit jako havarijní záloha pro dodávku vzduchu určeného k dýchání nebo sterilizaci. Tím se kompresory stávají plnohodnotnou součástí systému zásobování nemocnice medicíálním vzduchem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-2 966 316,51	52 521,28	-2 913 795,23

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	21. 08. 2025	podpis
Objednatel	jméno	datum	21. 08. 2025	podpis
TDS	jméno	datum	21. 08. 2025	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	21. 08. 2025	podpis
Supervize	jméno	datum	21. 08. 2025	podpis


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených změn Stavby, budou provedeny Změny, jejichž zdůvodnění, dokladování a ocenění výše a v příložené Dokumentaci změny je. Součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tato změna stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. Všechny stávající práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	21. 08. 2025
Zhotovitel	jméno	datum	21. 08. 2025
I - Kategorie změn II A - Požadavek uživatele II B - Požadavek objednatele Hc - Nepředvídatelná změna II D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Objekt: D.2 6 - PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116 Soupis: 2.6.01 - Medicinální plyny - zdroj KOV Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Objednatel: Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III. 280 02 Kolín							
				Projektant: DOMY. spol. sr.o., architekt, a projekt. Ateliér			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 913 795,23
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-2 913 795,23
O	1	Zdroj KOV					-2 913 795,23
3	K	Pol3	Iměděná trubka 18x1	m	-7.000	444.36	-3 114.02
P			Zdroj KOV				
4	K	Pol4	Iměděná trubka 22x1	m	-18.000	489.35	-8 808.30
P			Zdroj KOV				
5	K	Pol5	Iměděná trubka 23x1	m	-23.000	669.31	-18 740.68
P			Zdroj KOV				
6	K	Pol6	Iměděná trubka 42x1 5	m	-30.000	1 217.30	36 519.00
P			Zdroj KOV				
e	k	pote	Ag pájka 45+pasta	kg	-214.000	18.20	-3 994.00
P			Zdroj KOV				
~	r	i	ochranná potrubí oc trubka 57x3 2 (0,5m)	kus	8,000	355.43	2 843.41
P			Zdroj KOV				
11	K	Pol15	tvary Cu do pr.28	kus	-35,000	165.81	-5 303.35
P			Zdroj KOV				
12	K	Pol16	tvary Cu pr.42	kus	25,000	440.82	11 020.50
P			Zdroj KOV				
13	K	Pol73	PVC trubka p.250 mm vč.kulen	m	-24,000	1 600.49	38 411.76
P			Zdroj KOV				
14	K	Pol17	ikonze jednoduchá	kus	-45,000	209.29	-9 418.05
P			Zdroj KOV				
16	K	Pol20	značení potrubí	m	-23,000	26.29	-604.67
P			Zdroj KOV				
17	K	Pol75	Jednoduchý plyn pro pájení Cu trubek	m	-23,000	7.08	162.84
P			Zdroj KOV				
19	K	Pol22	propíchnutí rozvodu dusíkem	m	-23,000	17.19	-395.37
F			Zdroj KOV				
20	K	Pol28	lanvce uzavírací ventil	kus	-2,000	1 585.32	-3 170.64
P			Zdroj KOV				
23	K	Pol43	kulový kohout DN15 vč.sroubení	kus	-3,000	1 113.16	-3 339.49
P			Zdroj KOV				
24	K	Pol44	kulový kohout DN20 vč.sroubení	kus	-2,000	1 354.80	-2 709.60
P			Zdroj KOV				
25	K	Pol27	kulový kohout DN25 vč.sroubení	kus	1.000	2 138.37	2 138.37
P			Zdroj KOV				
26	K	Pol45	kulový kohout DN40 vč.sroubení	kus	-1.000	3 665.27	-3 665.27
P			Zdroj KOV				
28	K	Pol79	zpečný ventil Jikmý DN20	kus	-2.000	2 395.17	-4 790.34
P			Zdroj KOV				
34	K	Pol05	rychlospojka pro odběr vzorků	kus	-1.000	3 101.90	-3 101.90
P			Zdroj KOV				

36	K	Pol87	generátor kyslíku o výkonu 28,5 Nm3/hcd. 6 Dar	kus	-2.0001	1 173 744,97	-2 347 489,94
p			Příslušenství k pístice Zdroj KOV D 2.6. AIRK_CPS_MED_PSC6_03 - PIW				
44	K	Pol95	zásobník kyslíku o objemu 1000 l, 11 bar vč.výbavy	kus	-2,00C	97 366,97	-194 733,94
p			Roztřídění a x potůček Zdroj KOV D 2.6. NIK_DPS_MED_PS06_03 - PÚOCTys				
49	K	Pal100	Čidlo koncentrace O2	kus	-1,000	20 599,09	-20 599,09
p			Poznámka k položce Zdroj TOV D 2.6. NRK_DPS_MED_PS06_03 - PÚMfys				
50	K	Pal101	vyhodnocovací ústředna vč.zvukové a optické signalizace	kus	-1.000	56 565,33	-56 505,33
p			Poznámka k položce Zdroj KOV D 2.6. IIRK_DPS_MED_PSQ6_03 - Púdorys				
51	K	Pol102	automatické řízení kyslíkových generátorů	kus	-0.5001	318 741,01	-159 370,51
P			Poznámka k položce Zdroj KOV D 2.6. MRK_DPS_MEQ_PS06_02 - Púdorys				
52	K	Pol103	illumič hluku	kus	-2.0001	6 483,85	-12 967,70
p			Poznámka k položce Zdroj KOV D 2.6. AIPK_DPS_WED_PSÚ6_02 - Púdůlys				
57	K	Pol109	LEK 14 verze 2 - měření kvality	kus	-1.0001	30 622,04	-30 622,04
							■ 2966 316,51 52 521,23

114	01/037	Urgentní příjem	Doklady o zdravotních	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 235 128,95	30 959,06	120 559 991,00	865 256 372,53	865 183 120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Infekční onemocnění	AN	-21 073 251,70	-543 391,25	-21 617 242,95	734 782 137,98	965 000,97	130 021 992,07	867 221 373,50	865 604 130,95	114,38%	17,30%
116	01/039	Urgentní příjem	Infekční onemocnění	AN	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 019,23	130 001 312,10	867 301 190,73	865 601 827,95	114,38%	17,31%
117	02/035	Urgentní příjem	Infekční onemocnění	AN	-21 617 242,95	-174 316,14	-21 791 559,11	734 555 199,11	202 150,48	131 100 962,50	867 503 343,21	865 659 167,69	114,38%	17,33%
118	11/004	Stavba vnitřních plynů	Stavba vnitřních plynů	AN	-21 844 181,52	-186 480,10	-22 030 661,62	734 369 739,01	487 323,31	131 167 286,09	867 990 990,52	865 930 024,91	114,38%	17,35%
119	01/036	Urgentní příjem	Infekční onemocnění	AN	-22 030 661,62	0,00	-22 030 661,62	734 369 739,01	1 025 111,03	131 167 286,09	868 014 997,54	867 014 945,92	114,38%	17,54%
120	02/036	Urgentní příjem	Infekční onemocnění	AN	-22 030 661,62	0,00	-22 030 661,62	734 369 739,01	671 111,03	131 167 286,09	868 014 997,54	867 014 945,92	114,38%	17,54%
121	02/037	Urgentní příjem	Infekční onemocnění	AN	-22 030 661,62	0,00	-22 030 661,62	734 369 739,01	380 121,10	131 167 286,09	868 014 997,54	867 014 945,92	114,38%	17,54%
122	01/040	Urgentní příjem	Infekční onemocnění	AN	-22 030 661,62	0,00	-22 030 661,62	734 369 739,01	130 000,00	131 167 286,09	868 014 997,54	867 014 945,92	114,38%	17,54%
123	01/041	Urgentní příjem	Infekční onemocnění	AN	-22 030 661,62	-1 631,10	-22 032 292,72	734 367 107,91	130 000,00	131 167 286,09	868 014 997,54	867 014 945,92	114,38%	17,54%
124	11/005	Stavba vnitřních plynů	Stavba vnitřních plynů	AN	-22 194 117,02	-2 968,10	-22 197 085,12	731 205 947,10	52 551,00	131 167 286,09	868 014 997,54	867 014 945,92	114,38%	17,54%



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby: 125
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 002 / 038
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S- Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasín		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 002 / 038	Číslo změny stavby: 125
Název stavebního objektu/pravozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost, G-t-S - Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj		Změny projednány na KD dne: 17.7.2025, 24.7.2025, 31.7.2025, 7.0.2025	Kategorie C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je nutnost nepředpokládaného postupu při provedení přeložky vody pro přepojení hlavní vodovodní přípojky v objektu SO 02 DIGP s ohledem na maximální povolenou odstávku vody po dobu 4 hodin požadovanou provozovatelem nemocnice. Původní projektová dokumentace obsahovala možnost odpojení celého přívodu vody a následné zapojení. Bylo počítáno s výlukou ambulantního provozu. AD ani zhotovitel nemohl předpokládat, že vedení vody jsou propojena bez možností uzavření i s provozem vyžadujícími nepřetržitý provoz. Změna souvisí s technologickým postupem na lepeném potrubí z materiálu PVC-C, kde pouze doba schnutí lepeného spoje je minimálně 24 hodin a celková doba odstávky by byla kolem 30 hodin, což je pro zachování nemocničního provozu nepřijatelné. Musely být do rozvodu vody proto doplněny T-kusy a rozvody z materiálu PVC-C, dále opěrné a závitové příruby s těsněním, uzavírací klapky včetně příslušného montážního materiálu a montážních prací, aby bylo možné ve zkrácené lhůtě přeložku vody provést s co nejmenším dopadem do nemocničního provozu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací 0,00		Cena navrhovaných Víceprací 308 477,07	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem 308 477,07
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14. 08. 2025
Objednatel	jméno	datum	14. 08. 2025
TDS	jméno	datum	14. 08. 2025
Zástupce ONN	jméno	datum	14. 08. 2025
Supervize	jméno	datum	14. 08. 2025
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž součástí je i tento Evidenční list změny stavby, představený přílohou pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. Povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají nezměněny. Měření a měření připojují příslušné osoby oprávněné jednáním Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	14. 08. 2025
Zhotovitel	jméno	datum	14. 08. 2025
J) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou									
Objekt:									
SO02-DIGP									
Soupis									
Přeložka vody pro přepojení v DiGP									
Místo:									
k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)									
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové									
Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt, a projekt.									
Ateliér									
Zhotovitel- SpolBčnos- . G+S - Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430. Kolín III, 280 02 Kolín									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena cetkám [CZK]		
Náklady soupisu celkem							308 477,07		
o ZTI - Zdravoiecnlncké instalace							308 477,07		
									die položky ÚRS 2025/1 • 0,9992,
									klorii , u ale pouze pro dimenzi DN
1	N	733392909R01	Vsažení odbočky na potrubí plastové spojené lepením nebo svařováním Ø 100x8,2 mm	kus	390,3	1 557,75	4 673,26	50mm	Cena položky ověřte proto navřtí a o rozdílu mezi podkání s J menší Ø1490 a DN 75 a narvána Ø3ko R-přlozka
									tne položky ÚRS 2025/1 • 0,9992,
									kifá jc ale pauze pra dírnwizi DN
2	N	28611027R01	tvárovka PVC-C pm rozvod tepte a studené vody T-kus D IOØmm pro loperýj spoj	kus	3,000	5 145,88	15 437,64	[PRVENÍ] KUTEB JAVAZSKÝ OFIN WkaL s	dimenzi DN 90 a DN 75 a nazvána páko R-patřozka
		W	Přesný popis materiálu:						
		W	HTA C-PVC - T-kus 90° d 110						
3	N	938902221	Čištění potrubí rozvodu vody DN 100	m	15,000	55,16	827,34	ÚRS 2025/1 • 0,9992	
4	N	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřeny výcpek DN 100	soubor	12,009	1 578,74	18 944,83	ÚRS 21125/1 • 0,9992	
5	N	55251308	příruba jistěná probíposunu nástréní hrdlo pro PE a PVC pelrubl ON 100/110	kus	12,003;	3906,87	46 882,48	ÚRS 2025/1 • 0,9992	
		W	Přesný popis materiálu:						
		W	HTA C-PVC - opěrná příruba DN 10C-PN16						
6	N	1722171940	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 90 do 110 mm	kus	12,000	864,31	10 371,70	ÚRS 2C25/1 - 0,9992	
7	N	55251187	tvárovka přírubová Šhrdlem E PN 10-16 DN 110/pnruha DN 100	kus	12,000,	2647,88	31 774,56	ÚRS 2025/1 • 0,9992	
		W	Přesný popis materiálu:						
		W	HTA C-PVC ■ vnjoované příruby Ø110 /vnitř.hrdlo/						
8	N	891269951	Montáž potrubních spojek hidk)/onruha na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	9,000	1 548,76	13 936,84	ÚRS 2025/1 - 8,9992	
		W	Přesný popis materiálu:						
		W	HTA C-PVC - ploché těsnění DN 100 - PN16						
9	N	734173418	Spoj přírubový PN 16/ do 200°C DN 100	soubor	3,000	2 887,09	8 863,06	ÚRS 2P25/1 - 0,5992	
		W	Přesný popis materiálu:						
		W	Nerez příruba závitová DN ictaa° PN16						
10	N	734109217	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100	soubor	3,000	3 996,80	11 990,40	PR S 2025/1' - 0,9992	
11	N	28653136	nakružek lemový PE IOOSDR11 nØmm	kus	3,000	394,68	1 184,05	URS 2025/1 • 0,0992	
		W	Přesný popis materiálu:						
		W	PPR-Lemový nakružek D 110 bez příruby						
12	N	130921024	sada montážní pro přírubu nerez, PN 16 DN 65-100	sada	3,000	1 588,731	4 766,18	URS 232W1 *0,9992	
		W	Přesný popis materiálu:						
		W	PPR-volná příruba D 110 k lem.nakružku						
13	I	N 28654157	nátubek PPR D 110mm	kus	3,000,	388,69	t 166,07	IÚRS 2025/1 - 0,9992	
		VV	Přesný popis materiálu:						
		W	PPR - nátubek 110						
14	N	1734193117	Klapka mezilpřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120 C disk tvárná lihma	soubor	9,0031	6 714,62	60 431,62	úRS 2025/r • 0,9992	
		W	Dodávka • montáž						
		VV	Přesný popis materiálu:						
		VV	Klapka uzavírací DN 100 mezilpřírubová neraz.l. ABO						
15	I	N ,R01	[Montážní sada k uzavírací klapce	sada	9,000	1 240,00	11 160,00	[vusiť.-ii	
		W	Přesný popis materiálu:						
		W	Šroub nerez 6-hran M16x10mm, DIN 931	kus	72,000				
		W	Maticе nerez M16, DIN 934	m	72,000				
		VV	Podložka nerez hladká M17, DIN 125	kus	144,000				
		W	Nerez vsuvka dvoj 4"	kus	3,000				
16	N	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	12,000	464,61	5 815,34	luRS 2025/1 • 0,9992	
17	N	721170974	Potrubí z PVC krácení trub DN 110	m	8,000	15,59	124,70	LRS 2025/1 - 0,9992	
18	N	722176120	Montáž potrubí plastové spotovvané svary olytyzné D přes 90 rfo 110 mm	m	15,000	875,30	13 125,49	URS 2025/1 - 0,9992	
19	N	28614449	trubka pro vodovod jednvrstvá PP-RCT PN8-10 od 70°C 34 O 110mm	m	15,000	1 308,35	19 634,28	URS 2025/1 * 0,9992	
20	N	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při přepojení	kus	12,000	102,92	1 235,01	URS 2025/1 * 0,9992 a 21 4 103	
21	N	R04	Uvedení do provozu	soubor	1,000	9 980,00	9 980,00	lvwsinl	
		VV	Popis práce:						
		w	Manipulace s uzávěry při napojení na stávající vodovodní síť, kontrola funkčnosti a předání do užívání, zaškolení obsluhy, proplácet a odvodušnění						
22	N	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	29 213 083	0 561	16 346,24	URS 2025/r * 0,9992	

Přehled změn


H	$\text{Z} \cdot \text{NdH}$	Zákonný iml pro JLBU (30%) IK(dQ), zakázky
H	$\text{Z} \cdot \text{NdH}$	$\text{Z} \cdot \text{NdH}$
H	$\text{Z} \cdot \text{NdH}$	$\text{Z} \cdot \text{NdH}$

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního íslu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Zkrácený popis mýnů (ZSV1)										Údaje										Ké náz DP									
Císlo zev	Císlo schFO	Název SMLvčetně díků,VplnoC+collu ncitbu(tu(SO&P)	Školení ZBV Opravenosti (ANO / NE)	Cena všech materiálů včetně přesunutí ZBV	Cena navrhových materiálů	Cena všech materiálů včetně navrhových	Cena zdrojů materiálů a bez výroby	Cena navrhových sklopní	EWIS vlnů včetně řídících vodičů	Cena zdrojů materiálů a bez výroby	Nová cena zdrojů materiálů a bez výroby	Financování zdrojů materiálů a bez výroby	Copilot limit pro JRU (max. 20%)																
4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
1	111001	Rozšíření energetického	ANO	0,00	-0,00	0,00	0,00	109 199,07	199 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	111001	Asanace a péči o remonci	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	0,00	70	60 425,03	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	0201	Úprava v DIGIP	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	0,00	70	3 424 480,73	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	12001	Převodník síťového kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5	0202	Úprava v DIGIP	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	0,00	11	119 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	0101	Úprava v DIGIP	ANO	-29 152,02	0,00	-29 152,02	0,00	33	456 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00																
7	0203	Úprava v DIGIP	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	0,00	33	75 166,07	0,00	0,00	0,00	0,00																
8	10201	Dopravní akce	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	0,00	33	23 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00																
9	0204	Úprava v DIGIP	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	0,00	33	200 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00																
10	11001	Asanace a péči o remonci	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	0,00	17	414,52	0,00	0,00	0,00	0,00																
11	0102	Úprava v DIGIP	ANO	-223 703,46	0,00	-223 703,46	0,00	17	259 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00																
12	12002	Převodník síťového kabelu	ANO	-223 703,46	0,00	-223 703,46	0,00	17	96 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00																
13	10001	Úprava aritmetického	ANO	-223 703,46	0,00	-223 703,46	0,00	17	14 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00																
14	0103	Úprava v DIGIP	ANO	-223 703,46	0,00	-223 703,46	0,00	23	2 141 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00																
15	0206	Úprava v DIGIP	ANO	-1 275 605,40	0,00	-1 275 605,40	0,00	23	37 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
16	0207	Úprava v DIGIP	ANO	-1 275 605,40	0,00	-1 275 605,40	0,00	23	8 217 736,51	0,00	0,00	0,00	0,00																
17	0205	Úprava v DIGIP	ANO	-1 275 605,40	0,00	-1 275 605,40	0,00	23	876 831,38	0,00	0,00	0,00	0,00																
18	A001	Veškeré rozpočtové náklady a ostatní náklady	ANO	-1 275 605,40	0,00	-1 275 605,40	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
19	11001	Převodník síťového kabelu	ANO	-1 275 605,40	0,00	-1 275 605,40	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
20	01004	Úprava v DIGIP	ANO	-1 275 605,40	0,00	-1 275 605,40	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
21	02008	Úprava v DIGIP	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
22	A002	Veškeré rozpočtové náklady a ostatní náklady	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
23	11002	Rozšíření energetického	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
24	02009	Úprava v DIGIP	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
25	02010	Úprava v DIGIP	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
26	01005	Úprava v DIGIP	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
27	01006	Úprava v DIGIP	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
28	01007	Úprava v DIGIP	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
29	01008	Úprava v DIGIP	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
30	02011	Úprava v DIGIP	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
31	01010	Úprava aritmetického	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
32	02002	Úprava aritmetického	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
33	02012	Úprava v DIGIP	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
34	02013	Úprava v DIGIP	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
35	10501	Převodník síťového kabelu	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
36	11103	Rozšíření energetického	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
37	11001	PS 05 Zásobník mediálních písmen v SO 116	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
38	A005	Veškeré rozpočtové náklady a ostatní náklady	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
39	119 1002	Asanace a péči o remonci	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
40	A004	Veškeré rozpočtové náklady a ostatní náklady	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
41	02014	Úprava v DIGIP	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
42	01009	Převodník síťového kabelu	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
43	11011	Převodník síťového kabelu	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
44	A006	Veškeré rozpočtové náklady a ostatní náklady	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
45	A006	Veškeré rozpočtové náklady a ostatní náklady	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
46	02015	Úprava v DIGIP	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
47	A007	Veškeré rozpočtové náklady a ostatní náklady	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
48	10603	Úprava aritmetického	ANO	-3 592 503,04	0,00	-3 592 503,04	0,00	23	1 688 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

114	01/037	Urgentní příjem	Celice: Lékařská služba	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 325 126,53	30 909,05	129 535 594,90	860 258 372,53	865 183 120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 001,25	-21 617 242,95	734 782 157,58	965 000,37	130 521 092,87	867 227 373,50	865	114,44%	17,30%
116	01/039	Urgentní příjem - ŽIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	11 122,43	-21 606 120,52	734 730 015,25	7883,9,23	130 507 812,10	867 307 192,73	865	114,44%	17,31%
117	02/035	DGP	Informační systém	ANO	-21 609 305,36	-174 516,14	-21 783 821,50	734 500,00	202150,48	1 100 062,56	867 503 343,21	865	114,44%	17,33%
118	11e/004	Stance medicamentů	Stavba úpravy m. obvodu SO 11G	ANO	-21 844 181,52	-156 480,10	-22 000 661,62	734 200,00	457 323,31	1 100 062,56	867 950 666,52	865 001 024,00	114,48%	17,33%
119	01/039	Urgentní příjem	Výzvěstí SDKKA a zřízení WC	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 200,00	1 074 321,02	132 635 605,91	869 034 987,54	867 000 000,00	114,62%	17,33%
120	02/036	DGP	Projetek Ústředí	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 200,00	633 053,34	132 635 605,91	869 034 987,54	867 000 000,00	114,62%	17,33%
121	02/037	DGP	Projetek Ústředí	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 200,00	269 122,10	132 635 605,91	869 034 987,54	867 000 000,00	114,62%	17,33%
122	01/040	Urgentní příjem	Ústředí TUV 3 v. výmělnu	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 200,00	133 559,18	132 635 605,91	869 034 987,54	867 000 000,00	114,62%	17,33%
123	01/041	Urgentní příjem	Ústředí TUV 3 v. výmělnu	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 200,00	133 559,18	132 635 605,91	869 034 987,54	867 000 000,00	114,62%	17,33%
124	11e/005	Stance medicamentů	Zrnná zrcadlová sytémová čistění Úd	ANO	-22 154 117,02	-183 775,40	-22 337 892,42	734 200,00	133 559,18	132 635 605,91	869 034 987,54	867 000 000,00	114,62%	17,33%
125	02/038	DGP	Generátor kyslíku	ANO	-22 154 117,02	-2 996 116,51	-24 150 233,53	734 200,00	52 511 215	133 559,18	132 635 605,91	869 034 987,54	114,62%	17,33%
126	02/039	DGP	Projetek - úřad pro přepojení y DGP	ANO	-25 150 433,53	0,00	-25 150 433,53	734 200,00	306 477,07	134 146 405,66	869 034 987,54	867 000 000,00	114,62%	17,33%



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		126
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		číslo so/ps/ Z číslo změny SO/PS:
SO 01 Urgentní příjem		001 / 042
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 126
Název stavebního objektu, provozního souboru (SO/PS): SO 02 Urgentní příjem		Číslo SO/PS / / Číslo změny SO/PS: 001 / 042
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6. 12 2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n Kněžnou, Královéhradecký kraj	7 3.2025. 14 8 2025	A.C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů „<«»)/ NE	Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je doplnění pokojového terminálu systému sesla-pacient na pokojích lékařů místnosti číslo 3013, 3014 a 3037 (odpočívárna) a sesterský terminál v místnosti číslo 3012 ve 3.NP na objektu SO 01 - Urgent. Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení byla pouze kabelová příprava v rámci rozvodu slaboproudu. Dis požadavku uživatele nemocnice bude doplněn systém i ve zdrojových mostech v rámci dodávky zdravotnické technologie s ohledem zejména na zajištění bezpečnosti a kvality poskytované zdravotní péče.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	31 825,20	31 825,20
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 2 1. 08. 202
Objednatel	jméno	datum 2 1. 08, 20
TDS	jméno	datum 2 1. 08, M
Zástupce ONN	jméno	datum 2 1. 08. 20
Supervize	jméno	datum 2 1. 08. 2
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příloze stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Sml< povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlí Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	jméno	datum 2 1. 08. 20
Zhotovitel	jméno	datum 2 1. 08. 202
J kategorie změn		
A ■ Požadavek uživatele		
F1 Požadavek objednatele		
C Nepředvídatelná změna		
☐ - Chyba FD		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 01 -Urgentní příjem

Soupis:

PS 01 Zdravotnická technologie v SO 01

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant.

DOMY. spol. s r. o.,
architekt, a projekt.

Ateliér

Zhotovitel

Společnost „G+S- Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430. Kolín III, 230 02 Kalin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	j.cena [CZK]	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							31 825,20
D	PS 01		Zdravotnická technologie v SO 01				31 825,20
i	K	R01	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko	kus	3,000	2 532,00	7 595,00 vlastní
	vv		-doplňn, přípravy dorozumivacího zař zení sostrdpacím do rstatavané rampy				
-2	K	R02	zdrojový most stropní pro 1 lůžko	kus	7,000	2 532,00	17 724,00 vlastní
	vv		-doplňn, přípravy dorozumivacího zařízení sestrapacient do instatovanzho mostu				
3	TV	IR03	přesun hmot	kus	i,0007	5 505,20	6 505,20 vlastní

Číslo síťovej adresy	1 - zariadenie	2 - zariadenie	3 - zariadenie
1 * j*	i	i	i
5	Získaný riadok pro JPQU <3&%z Podřv3j xakřkly		

Poznámka:
Cenu münŕpráci jo nutno zadávat so zliarnánkurn minus (-).

[illegible]

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby. 127
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 102 Komunikace a zpevněné plochy		102 / 005
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

tvídenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby		Číslo SO/PS / 1 číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby. 127
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS); SO 102 Komunikace a zpevněné plochy		102 1 005	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6 12 2022 (dále jen Smlouva)			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430. Kctln lil, 260 02 Kolín			
Kdo požadovat: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie	
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	29 5 2025. 5 6 2025. 12 6 2025	A. C	
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dně) i NE	Přílohy soupisu prací:		
Popis a zdůvodnění změny:			
Předmětem změnového listu je dodávka a montáž 6Ks odpadových košů do veřejného prostranství v exteriéru které nebyly v předmětu projektové dokumentace pro stavební povolení. Odpadkové koše budou z ocelové konstrukce která je protikorozně chráněna komaxitem s vyjímatelnými nádobami o objemu 3x65l. se stříškou bez možnosti uzamknutí, v barvě RAL 7016 Součástí montáže pro 4ks odpadkových košů umístěných v zelené ploše je zřízení betonového základu se zámkovou dlažbou. 2ks odpadkových košů se budou kotvit do hotového česaného betonu u jednotlivých vstupů do objektu DIGP Koše se budou na betonové lože pokládat pomocí navrtaných chemických kotvek se závitovými tyčemi.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Meněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	107 060,71	107 060,71	

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	1 4. 08. 2022
Objednatel	jméno	datum	1 4. 08. 2022
TDS	jméno	datum	1 4. 08. 2022
Zástupce ONN	jméno	datum	1 4. 08. 2022
Supervize	jméno	datum	1 4. 08. 2022
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného zdůvodnění, dokladování a ocenění výše a v příložené představuje přílohu pro dodatek Smlouvy Smlouva se mění		Stavby budou provedeny Zm	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného zdůvodnění, dokladování a ocenění výše a v příložené představuje přílohu pro dodatek Smlouvy Smlouva se mění		plo Evidenční list změny stavby V os	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného zdůvodnění, dokladování a ocenění výše a v příložené představuje přílohu pro dodatek Smlouvy Smlouva se mění		čím listu změny stavby V os	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného zdůvodnění, dokladování a ocenění výše a v příložené představuje přílohu pro dodatek Smlouvy Smlouva se mění		ny oprávněně jednat jménem	
Objednatel	jméno	datum	1 4. 08. 2022
Zhotovitel	jméno	datum	1 4. 08. 2022
☒ kategorie změn A - Požadavek uživatele O - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna ☐ - Chyba PC			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO 102 Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: Odpadkové koše do veřejného prostranství

Místo: k ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Dojednání: Královéhradecký kraj ss sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hrádec Králové
Zhotovitel: Společnost „G-S-S - Namocnice Rychnov“ se sídlem U Nemocnice 430. Kolín lil. 230 02 K
Projektant: DOMY spol s r. o. architekt, a projekt. Ateliér

P& Typ	kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem 1CZK1
Náklady soupisu celkem					107 060,71	
D	1	Zemní práce			646,58	
27	K	121151103	Sejmutí omíčky plochy do 100 m2 9 vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,150	56,62
					178,35	dle SoD 102.1 SO1D2 Komunikace Přfp
					3,150	
					3,150	
2	K	132251101	Hloubení rýh nezaořazených š do SOD mm v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,273	979 35
					267,36	dle SoD 102.2 SO102 Komunikace
					0,273	
					0,273	
h	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 a/ 3		80,08	59,70
						dle SoD 102-2 SO102 Komunikace
12	K	167151101	Nakládání vykopku z hornin třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,273	29,74
						dle SoD 102.2 SO102 Komunikace
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 100DD m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3	m3	0,273	200,19
						dle SoD 102.2 SO102 Komunikace
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,611	118,95
						dle SoD 102.2 SO102 Komunikace
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky	m3	0,273	20,93
					1	dle SoD 102.2 SO1D2 Komunikace
o	2	Zakládání			1 199,55	
-38	K	274321311R01-	Tržní plochy pasy t piostieru ueLPUBvezzvysertycrmaroxu na piost,eui li u	m3	0,273	4 393 95
					1 199,55	j. cena dle SoD 102.2 SO102 Komunikace
D	5	Komunikace pozemní			3 262,50	
4B	K	564331111	Podklad ze štrkodoré ŠD ti 100 mm	m2	3,150	146,30
					460,85	i. cena dle SoD 102.2 SO102 Komunikace
76	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací prc pěší li 60 mm skupiny A pi do 50 m2	m2	3,150	450,81
					1 420,05	j. cena dle SoD 102.2 SO102 Komunito
77	V	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	3,245	425,83
					1 381 61	J. cena dle SoD 102.2 SO102 Komunito
o	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			101 266 21	
0	K	977141120RC1	Vrty pro kotvy do betonu průměru 12 mm hloubky 170 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	24,000	155,88
					3 741,00	ÚRS 2025/1 0,9992
					24,000	
0	K	953965116	Kotevní šroub pro chemické kotvy M ID dl 170 mrr	kus	24,000	62,35
					1 496,40	ÚRS 2025/1 0,9992
0	K	ROt	Osazení odpadkových košů do betonového základu pomocí závitových tyčí	kus	6,000	850,00
					5 100,00	vlastní
0	K	R02	Odpadkový koš na tříděný odpad 3x65 l, se stojkou v barvě RAL 7016 z ocelové konstrukce chráněné protikorozně komaxiterr. vnitřn. náoby z pozinkovaného plechu	kus	6,000	15 154,80
					90 928,80	vlastní
					6 D00	
D	998	Přesun hmot			685,08	
143	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	7,196	64,45
					607,73	j. cena dle SoD 102.2 SO102 Komunikace
144	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živiným, betonovým do 1000 m	1	7,196	10 86
					78,15	j. cena dle SoD 102.2 SO102 Komunito

Přehled změn

Cena starých die s airbory bez rezervy	Rezerva	Základný čin (30%) z zák.
1. - zisk	2. - zisk	3. - 100%
750 399 300,63	0,00	226 919 614,19

fFormulát má informační charakter a zobrazuje slav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení 1

Poznámka:
Cenu ménčpráciic nutno zadavat se znaménkem minus (-):

Krycí list změny


Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 128
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Komunikace a zpevněné plochy		číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 102 / 006
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov" adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	



Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / ! číslo změny SO/PS ¹ 102 / 006	Číslo změny stavby: 128
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Komunikace a zpevněné plochy			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost . G*-S - Nemocnice Rychnov', se sídlem U Nemocnice 430. Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:		Kategorie
[Nemocnice Rychnov n. Kněžnou. Královéhradecký kraj	21.8.2025. 28.8.2025		A, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) 1 NE	Přílohy soupisu prací:		
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je úprava stávajícího uložení litinových poklopů na kanalizačních šachtách z důvodu uložení původních poklopů na starých zrezivých plachách přeložených přes seříznutý šachlový kónus tak, aby nepropadly dovnitř, zrealizovaných před 25-30 lety. Z dlouhodobého hlediska je úprava šachet nutná a bude provedena odbouráním stávajících šachet do potřebné hloubky pro uložení nového kónusu, popřípadě šachtových skruží při dosažení většího výškového rozdílu. Spodní část šachet bude ponechána. Další součástí změnového listu jsou práce na přepojení uliční vpusti vedle objektu rentgenu s příslušnou opravou splaškové kanalizace a dodatečné zhotovení uliční vpusti pod budovou údržby.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	265 830,57	265 830,57	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	Blum	- 5. 09,
Objednatel	jméno	atum	- 5. 09. j
TDS	jméno	ulum	- 5. 09.]
Zástupce ONN	jméno	atum	- 5. 09.
Supervize	jméno	klúm	- 5. 09
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených změn Stavby, budou předloženy tento Evidenční list a příloha k němu. Tento Evidenční list a příloha k němu budou předloženy příslušným osobám oprávněným k podpisu.			
Objednatel	jméno	atum	- 5. 09 J
Zhotovitel	jméno	atum	- 5. 09]
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele Q - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

6	K	1174100050RAC	Zásyp jam, rovin a šachet šterknptskm dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 1Q km	m3	1,280	617,33	'90,1B lleS0OD2.IOSSOia3O4rtHlr.4m
W					2 560,1280	1,280	
10	K	139901121ROO	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykapávk., aourání stávajícího potrubí	m3	9,500	2 807,151	1 403 8jdiés«DD2i038OImodwdiéiŠ
D 4					Vodorovné konstrukce		
15	K	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,320	1 700,941	544,30
W					4'08'0 1	0,320	544.301rte 3UDD.2103 SOICPCitrtKlnoni
D 8					Trubní vedení		
					18 103,00		
19	K	871313121ROO	Montáž trub z máslu, gumový kroužek, DN 150	m	4 000	169,25	677,00
23	K	128611260 A11	Trubka kanalizační KGEM SN12 PVC 150. vč. tvarovek	sl	4 900	592 13	2 368,52
27	K	B17364111R01	Napojení na slévající kanalizaci beton DN250'30G	kus	1,000	5 114 71	5 114,71
28	K	894411010RAG	Vpust' uliční z dílců DN 450, sodkalištěm, napojení DN 150 mříž litina 500x500	kus	1,000	7 385 41	7 385,41
					EDROPA 40 t h1.1.67		
101	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklepu	kus	1,000	2 557 36	2 557,36
D 997					Přesun sutě		
					951,32		
96	K	997013113	Vnitrosiaveruštní doprava sub a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m spoužitím mechanizace	t	1,200	237,89	285,47
94	K	997006512	Vodorovné doprava suti s natažením a složením na skládku do 1 km	1	1,200	261,68	314,02
95	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,800	3,95	20 9,09
W					1,2'44 ■plEPDCitllJn" koc-licientem množství	52,800	
98	K	997013602	poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kůd odpadu 17 01 01	■	1,200	118,95	142,74
D 99					Staveništní přesun hmot		
					130,13		
29	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení piaslová, otevř. výkop	t	1,230	146,45 1	180,13
					deSob 0 2103 SOHBCd.odnčnči		

114	01-037	Urgentní příjem	Detail účtu závazné složky	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 526 126,93	30 400,00	129 855 991,50	898 256 372,53	895 183 120,63	114,38%	17,17%
115	01-038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 901,25	-21 617 152,95	734 782 010,00	995,00	130 821 902,87	895 183 120,63	895 183 120,63	114,44%	17,30%
116	01-039	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-22 139 365,38	734 730 0 5,25	0 0,23	130 901 812,10	895 183 120,63	895 183 120,63	114,44%	17,31%
117	02-003	PIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-174 816,14	-21 792 059,10	734 555 199,11	0 0,23	131 102 800,00	895 183 120,63	895 183 120,63	114,44%	17,33%
118	11-004	Stavba medikálního plynu	Stavba medikálního plynu	ANO	-21 617 242,95	-185 400,10	-21 802 643,05	734 369 739,01	0 0,23	131 501 000,00	895 183 120,63	895 183 120,63	114,46%	17,39%
119	01-005	Urgentní příjem	Výzubení SOK ke zrytému WC	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 369 739,01	0 0,23	132 000 000,00	895 183 120,63	895 183 120,63	114,62%	17,54%
120	02-006	PIGP	Průběžná údržba DIGP	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 369 739,01	0 0,23	132 000 000,00	895 183 120,63	895 183 120,63	114,71%	17,62%
121	02-037	PIGP	Pomocné oddělení akumulace TLV a výměn Hu	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 369 739,01	0 0,23	132 000 000,00	895 183 120,63	895 183 120,63	114,79%	17,65%
122	01-040	Urgentní příjem	Chyběh>světla K1	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 369 739,01	0 0,23	132 000 000,00	895 183 120,63	895 183 120,63	114,75%	17,67%
123	01-041	Urgentní příjem	Zinc-Wilchypilno špitnu pa iluotit letad	ANO	-22 030 641,62	-163 475,40	-22 194 117,02	734 206 263,91	0 0,23	132 000 000,00	895 183 120,63	895 183 120,63	114,37%	17,69%
124	11-005	Stavba medikálního plynu	Edimotit kyslíku	ANO	-22 194 117,02	-2 590 316,51	-25 184 433,53	731 705 947,10	0 0,23	134 000 000,00	895 183 120,63	895 183 120,63	114,41%	17,73%
125	02-008	PIGP	Průběžná údržba pro připojení u DIGP	ANO	-25 184 433,53	0,00	-25 184 433,53	731 705 947,10	0 0,23	134 000 000,00	895 183 120,63	895 183 120,63	114,43%	17,75%
126	01-042	Urgentní příjem	Chyběh>světla K1	ANO	-25 184 433,53	0,00	-25 184 433,53	731 705 947,10	0 0,23	134 000 000,00	895 183 120,63	895 183 120,63	114,43%	17,75%
127	10-005	Knihárna a zpřístupnění	Knihárna a zpřístupnění	ANO	-25 184 433,53	0,00	-25 184 433,53	731 705 947,10	0 0,23	134 000 000,00	895 183 120,63	895 183 120,63	114,43%	17,75%
128	11-006	Stavba medikálního plynu	Průběžná údržba a šachet	ANO	-25 184 433,53	0,00	-25 184 433,53	731 705 947,10	0 0,23	134 000 000,00	895 183 120,63	895 183 120,63	114,46%	17,79%



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		129
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		číslo SO/PS/ / číslo změny SO/PS:
SO 01 Urgentní příjem		001 / 043
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
	IČ:	28169522



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby		Číslo změny stavby
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		129
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO, PS): SO 01 Urgentní příjem		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6 12 2022 (dále jen Smlouva)		Číslo SQ/PS / / číslo změny SOTPS 001 i 043
Objednatel Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové		
Zhotovitel Společnost . G+S - Nemocnice Rychnov se sídlem U Nemocnice 430. Kolín III 230 02 Kolín		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n Kněžnou. Královéhradecký kraj	7 3 2025. 14 8 2025	A, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnůJ/ NE	Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny Předmětem změnového listu je doplnění podlahových dilatačních, přechodových a schodišťových listů pro ošetření spár a styků podlah PVC s PVC, které nebyly předmětem výkazu výměr projektové dokumentace pro stavební povolení. Součástí položek výkazu výměr z DPS byla pouze přechodová lišta v množství 55,8 brn, kdy předložený soupis prací tohoto změnového listu tuto skutečnost ve výměře zohledňuje. S dilatačními a schodišťovými lištami u podlah z PVC nebylo ve výkazu výměr vůbec počítáno.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	399 657,60	399 657,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	21. OB. 2
Objednatel	jméno	datum 21. 08.
IOS	jméno	datum 21. 08.
Zástupce ONN	jméno	datum 21. 08.
Supervize	jméno	datum 21. 08. ?
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SOiPS, kteří dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž dodatek Smlouvy Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto E		provedeny Změny ježš by Tento Evidenční lis stávají práva a povinnosti náleže a Zhotovitele sv
Objednatel	jméno	datum 21. 08.
Zhotovitel	jméno	datum 21. 08.
*i kategorie změn A - Požadavek uživatele E - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Cizí PD		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

Povlakové krytiny - dilatační, přechodové a schodišťové lišty

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt, a projekt
Ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolin III, 280 02 Ko

P-Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK1	Cena celkem [CZK1
Náklady soupisu celkem							399 657,60
□	778	Ostatní výrobky					399 657,60
728	K	OS 18	OS 18 Přechodová lišta v podlaze PVCxPVC	m	92,2(X)	416,311	38 383.78 dle SoD
w			DL1111 děličí lišta T, Výrobce: ACARA PRAHA s.r.o.				
vv			v ceně dodávka a montáž, včetně proříznutí spáry				
vv			Cts SoD				
W			56,8		-56,800		
W			6.NP				
W			7*1+í 9		8,900		
W			5.NP				
vv			9*0,9+18*1,3+4*1		35,500		
W			4.NP				
W			11*0,9+18*1,3+5*1		38,300		
vv			3.NP				
vv			8*0,9+9*1		16,200		
vv			1.NP				
W			23*0,9+11*1		31,700		
vv			1 PF				
vv			5*1,2+7*1+6*0,9		18,400		
vv			Součet		92,200		
I	,	I	K OS 18R01	OS 18 R01 Dilatační lišta v podlaze PVCxPVC	m	422,5001	416.311
vv			DL5 dilatační lišta široká základna ACARA, PVC bílá, Binm Výrobce: ACARA PRAHA s.r.o.				
vv			v ceně dodávka a montáž, včetně proříznutí spáry				
vv			Dle SoD				
W			0		0,000		
W			6.NP				
W			11.2		11,200		
vv			5.NP				
W			44,3		44 300		
vv			4 NP				
W			48,5		48.500		
vy			3.NP				
W			82,5		82 500		
vv			1.NP				
vv			114		114.000		
vv			1.PP				
vv			62.9		62.900		
W			59,1		59.100		
W			Součet		422.500		
2	K	OS 18R02	ICS 18 R02 Schodišťová lišta v podlaze PVCxPVC	m	432,8001	416.311	180 178,97)) . cena dlo SoD
vv			ACARA AP10 schodová lišta samolepicí, hliník clos stříbro. 20 mm, Výrobce: ACARA PRAHA s.r.o.				
W			v ceně dodávka a montáž				
W			Dle SoD				
vv			0		0,000		
vv			6.NP				
vv			0		0.000		
vv			5 NP				
vv			24*1,7+22*1,6		76,000		
W			4.NP				
W			24*1,7+28*1,6+1,6		87.200		
W			3.NP				
vv			24*1,7+32*1,6		92,000		
vv			1 NP				
W			24*1,7+32*1,6		92,000		
W			1 PP				
W			24*1,7+28*1,6		85.600		
vv			Součet		432.800		
2	K	OS 16R03	IOS 16 R03 Dilatační objektová lišta v podlaze PVCxPVC	m	12,500	416.311	5 203.68 j- c«na dlo SoD
W			v ceně dodávka a montáž				
vv			Dle SoD				
W			0		0.000		
W			6.NP				
vv			0		0.003		
W			5NP				
vv			2,5		2,500		
vv			4.NP				
vv			2,5		2,500		
vv			3.NP				

W	2.5	2.500
W	1.NP	
W	2.5	2.500
W	1.PP	
W	2.5	2.500
W	Součet	12.500



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		130
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 02 DIGP		002 / 039
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	130
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 02 DIGP	002 / 039	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430. Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	21.8.2025. 28.8.2025	A,C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů-nw) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je změna ovládání dveří pozice FD1-3 a nová specifikace dveří ID 38 na objektu SO 02 - DIGP. Původní otevíravé ocelové dveře označené jako 1D.38 byly odečteny a nové byly zkalkulovány posuvné kouřotěsné hliníkové jednokřídlé dveře dle specifikace požární bezpečnostního řešení. Dále budou dle požadavku provozovatele nemocnice upraveny dveře pozice FD1-3, které budou doplněny nově o motorické pohony, elektronické zámky a protikusy. Úprava dveří zahrnuje demontáž stávajících křídel, výrobu, dodávku a montáž nového rámu dveří, včetně těsnění, uchytů, požárních prvků kompatibilních s původními skly a přípravu pro osazení motorického pohonu, el. zámku a protikusu. Součástí ceny je i osazení původních skel do nových křídel, zajištění požární odolnosti celého sestavení a konečné osazení včetně odzkoušení dveří s napojením na elektronický požární systém.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-106 071,80	669 128,68	563 056,88

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum - 5. 09.
Objednatel	jméno	datum - 5. 09.
TDS	jméno	datum - 5. gg.
Zástupce ONN	jméno	datum - 5. gg.
Supervize	jméno	datum - 5. 09.
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného I. zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené D. stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva stanoví povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		b Stavby, budou provedl tento Evidenční list zně la Evidenčním listu zna řislušné osoby opravná
Objednatel	jméno	datum - 5. 09.
Zhotovitel	jméno	datum - gg.
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatete C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD		

es o® oo vuitni

660 120 6B

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		131
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 01 Urgentní příjem		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 001 / 044
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov" adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Číslo SO/PS /

/ Číslo změny SO/PS:

001 / 044

Číslo změny stavby:

131

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Urgentní příjem

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6. 12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

Společnost „G+-S- Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430. Kolin III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj

Změny projednány na KD dne:

28.8.2025. 5 9 2025

Kategorie

A, D

Vliv ZL na konečný termín: ANO-(dirů) / NE

Přílohy soupisu prací:

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je dodatečný požadavek uživatele na doplnění slab proudé kabeláže videomariagemenlu pro vestavby operačních sálů a dále doplnění kabeláže pro vyvolávací systém, který nebyl předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení v částí slaboproudu. Jedná se o doplnění datových nehořlavých kabelu ze serverovny ve 3.NP do operačních sálů, nehořlavých kabelu do každého RMOP rozvaděče, 8x jednonásobně datové zásuvky na povrch v RACK - patchpanelu. Dále je součástí změnového listu doplnění kabeláže pro vyvolávací systém včetně záměny elektromechanických zámku pro 16li žilový přívod s rozšířenou funkcí ovládání a doplnění mikrospínače do automatického pohonu. Dále je předmětem změnového listu doplnění čtečky u pozice dveří označených 1 92 v 1 NP objektu SO 01 - Urgent na základě chyby v koordinaci mezi projektovou dokumentací slaboproudu a architektonického řešení v rámci revize prováděcí dokumentace stavby Do projekové dokumentace slaboproudu se doplnění pozice dveří 1 92 nepřepsalo.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací

Cena navrhovaných Víceprací

Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem

0,00

356 258,91

356 258,91

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jiro

datum - 5. 09. 2025

Objednatel

irncnfl

HBI

js:t,ri - 5. 09. 2025

TDS

I né h

MHH

jaiLi, ~ u M9, /'i/-'

Zástupce ONN

jmén

1111111

datum " !: 'h. ?í?5

Supervize

jmén

datum - b 99. /Q/h

Objednatel 3 Zhotovíte' se dohodli, že i. výše uvedené změny stavby předstává přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva stanoví povinnost Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

kloné Stavb ■ 11!"I

>- . -1

je i tento Evidenční list změny i. t

tomto Evidenčním lis. . . .

jují příslušné osoby oprav.

Objednatel

ji-ienM

HHB||

1 b '19. 2025

Zhotovitel

jmén

BHBB

jum - 5. 09. 2025

(*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B Požadavek objednatel

C Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

Vyvolávací systém, videomanagement, SLB_Doplnění čtečky do m.č. 1035

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové

Projektant

DOMY, spol. s r. o.,
architekt, a projekt
Ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430 Kolín lil. 2B0 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							356 258,91
Náklady soupisu							272 295,51
o 742 1b Datové rozvody, strukturovaná kabeláž, Pateří panely, zásuvky							17356,09
1S	K	7421903	Patrn panel CAT6A STP komplet - Modulární inteligentní panel 24STP CAT6 STP keystoneů, vč e-modulu managementu fyzické vrstvy	kus	1,000	13 292,09	13 292,09 SoD, ZL 075 Revize DPS
Součet z příloh NRK_DPS_SLAJO1_1PP_1 NRK_DPS_SLA_101_1SP_2, NRK_DPS_SLA_102_1NP_1 NRK_DPS_SuA_104_3NP,"							
NRK_DPS_SLA_105_4NP, NRK_DPS_SLA_106_SNP, NRK_CPS_SLA_107_6NF							
156 Součet 156.000							
Navýšení 1ks							
19	K	7421B06	Datová zásuvka 1-Ports STP cat.6a, 568A+B (keystone pro management fyz vrstvy) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN	us	8 000	508 00	4 064,00[soO, ZL 075 - Revize DPS
NRK DPS SLA 102 1NP, 1 NRK DPS SLA 104 3NP, NRK DPS SLA 105 4NP, NRK DPS SLA 106 SNP, NRK DPS SLA 107 SNP 63*34+32+44+42*39*8" Navýšení							280 COO *8ks
D 742.1d Datové rozvody, strukturovaná kabeláž - Kabaly							32 751,12
25	K	7411D01	Palový kašel eat 6a S/ST B2ca51d0a1 dle 23.2008 Sb "součet z příloh NRK_DPS_SLA_101_1PP_1, NRK_DPS_SLA 101 1PP_2, NRK OPS SLA 102 1NP 7, NRK OPSALA 104.3NP," "NRK OPS SLA "05 4NP NRK DPS SLA 106 SNP, NRK DPS SLA 107 6NP" <720*2*350rea *200*2,ic Navýšení	m	510.000	58.6	29 891,10 SoD, ZL 075 Revize ops
Patch kabel cat 6a im							124 130,007 *510m
28	K	7421004	"součet z oNoH NRK_DPS_SLA_101_1PP_1 NRK OPS_SLA_101_1PP_2, NRK DPS SLA 102 1NP 1 NRK DPS_SLA "04 3NP," "NRK DPS SLA 105 4NP, NRK DPS SLA 105 SNP NRK DPS SLA 107 SNP" 265 Navýšení	kus	1000	251,82	251 82 [SoD, ZL 075 - Revize OPS
265 Navýšení 265.000 +1ks							
29	K	7421DOS	Palob kabel cat.6a 2m "součet z příloh NRK_DPS_SLA_101_1PP_1 K2DPS_SLAJO1_1PP_2 NRK DPS SLA 102 1NP, 1 NRK DPS SLA 104 3NP," "NRK DPS SLA_106 4NP NRK DPS SLA 106 SNP, NRK DPS SuA 107 6NF 326 Navýšení	km	9,000	289,801	2 608 801 SoD, ZL 075 - Revize DPS
326 Navýšení 338.000 *9ks							
D 742.1f Dato vé raz vody, strukturovaná kabeláž: Ostatní							1 49070
48	K	7421F02	Merení STP segmentu dle EN 50173/ISO11801 vč. protokolu "součet z příloh NRK DPS SLA 101-107*1210 Navýšení	kus	10 000	149,87	1 498,70[SoD, ZL 075 - Revize DPS
1210 Navýšení 1 210.000 *10ks							
D 742.Ca Vyvolávací systém							220 639 60
N 742CaO1R Kabel typu UTP/FTP 4x2xfl,5 - 92castd1 dle V.23'2008Sb pro ovládání el. zámků							m 3 020,000 61.08 184 461.60 vlastní, nebylo předmětem SoD
W "součet z příloh NRK Ops SLA 102 1NP V 1200 1203.000 W "součet z příloh NRK DPS SLA 103 1NP Z 1100 1 100.000 W Doplnění kabelu prp ovládání zámků z vyvolávacího systému 720.000 W Navýšení +3020m							
2	N	742CaO2R	Zapojení v RACK a y zámků	kus	14,000	540 00	7 560,00 vlastní, nebylo předmětem SoD
3	K	742CaO3R	Demontáž stávajícího zámků, včetně kabelu a následná montáž nového zámků s mikrosipinačem včetně protažení nového 16žřivového kabelu	kus	13,000	2 076 00	26 966,00 vlastní, nebylo předmětem SoD
Cena dodávky je rozdílná zámků bez a s mikrosipinačem.							
4	K	742CaO4R	Doplnění mikrosipinače do automatického pohonu	kus	1,000	1 680 00	1 680 C6 vlastní, nebylo předmětem SoD
označení dveří 1 Součet							1000 1000
Náklady soupisu							83 963,40
D_EKV Elektronická kontrola vstupu Přístupový snímač							53 291,40
138	K	7427A01	IKR=1 snímače ER-5xx, černý (black)	kus	5,000	406 1	2 034,85 dle SoD 1.4.8.1 SOU.OI Slabopr
W XXX 0 0.000 W XXX 0 0.000 W Součet 0.000							
139	K	7427AO2	Bazkonlakíní a biometrický snímač 13.56 MHz (MIFARE, DESFire)	K>J7J	5 000	10 251,31	51 255,55 dle SoD 1.4.8.1 SC01.01 Slabopr
O 742.7e EKV - elektronická kontrola vstupu: SW rozšíření							30 672,00
155	K	7427EO3	Ilizvalefika lcarice kontroly přístupu	kus	5,000	3 412,80	17 064,00 dle SoD 1.4.3.1 SCW1.01 Slabopr
2	><	IRQ2	Připrava kabeláže do pozice	kpl	5,000	2 721,60	13 608,00 vlastní

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		132
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 01	Urgentní příjem	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 001 / 045
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	001 / 045	132
Název stavebního objektu/provozního souboru f(SO/PS):		
SO 01 Urgentní příjem		

Síraný smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 5.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kalin lil. 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj;	28 8 2025 5 9 2025	A. C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny

Předmětem změnového listu jsou práce a rozvody vzduchotechniky na objektu SO 01 URGENT dle níže uvedených bodů.

- Úprava instalovaného potrubí na únikovém schodišti tak, aby byl koncový prvek vzduchotechniky pohledový a odpovídal architektonickým a lechnologickým požadavkům. Zvláště bezpečnosti provozování. Z tohoto důvodu byly provedeny montážní práce tak aby se klapka uzavírala do potrubí, ta bude osazena z druhé strany a požárně doizolována k dělicí konstrukci. Potrubí a požární klapka bude opatřena nátěrem RAL 9010 bílá. Součástí jsou i sádkartonové práce na rozšíření otvoru z původních 300x150 na 400x250mm. dále opatření otvorů novou požární ucpávkou a elektrikářské práce spočívající v přepojení napájení požární klapky a přepojení koncových spínačů požární klapky.
- Doplnění krycích plechů před ventilátory chráněné únikové cesty na hlavním schodišti pro zlepšení pohledovosti zařízení a zajištění bezpečnosti lidí pohybujících se po schodišti.
- V hlavních chodbách byly instalované výustky vzduchotechniky dle projektové dokumentace pro realizaci stavby, které musely být v průběhu výstavby posunuty do nových pozic z důvodu změny velikosti kazetového podhledu. To mělo za následek demontáž stávajících výustek a jejich osazení do nových pozic dle nového rastru podhledu
- Doplnění požárních klapek na vstupy potrubí vzduchotechniky do místnosti serverovny v 6.NP s ohledem na dodatečný požadavek projektanta PBŘ a uzavření požárního useku dle plánu PBŘ. Původně dle projektové dokumentace pro stavební povolení zde bylo pouze potrubí bez požárních klapek.

Údaje v Kč oez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	202 562,61	202 562,61

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	- 5. 09. 283
Objednatel	jméno	- 5. 09. 2925
TDS	jméno	- 5. 09. 2029
Zástupce ONN	jméno	" - 5. 09. 203~
Supervize	jméno	" - 5. 09. 2025~1
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených zdůvodnění, dokladování a ocenění výše a v příloze stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smí povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel	jméno	" - 5. 09. ffg-
Zhotovitel	jméno	" - 5. 09. 203z
*J. katagene změn		
A - Požadavek uživatele		
□ - Požadavek objednatele		
C - Nepředvídatelná změna		
D - Chyba PD		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nač Kněžnou

Objekt:

SO 01 Urgentní příjem

Soupis

Doplnění vzduchotechniky na objektu SO 01 Urgent

Míste.

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (7441D7)

Objednatel

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY spol s r. o.
architekt a projekt
Ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nsmocntct 430, Kolín ill, 280 02 Kolín

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena kalkám (CZKj
Náklady soupisu KOMPLET							202 562,61

Náklady soupisu celkem

Doplnění VZT na únikovém schodišti

97 727,11

D	D8	Potrubí kruhové (SPIRO)					26 41-0,15
58	K	PolOIO	Potrubí čtyřhranné rovné - oivocdni	mi	13,000	819.72	10 656,36 dle SoO VZT 01.01
59	K	Pol311	Potrubí čtyřhranné tvarovky - povodni	mi	9,000	1 090.54	9 014,86 dle SCOVZT 01 til
1	N	R01	VZT potrubí kruhové Odvod, těsnění gumou d160180% tvarovek	bm	2,000	994.92	1.969,64 vlastní
2	N	R02	VZT potrubí kruhové Odvod těsněn gumou 02251100% tvarovek	bm	2,000	2 002.55	4 005,10 vlastní
D	D6	Distribuce vzduchu					14 735.25
24	K	rw34	09.12 Vyústka přívodní, dvouřadá R1, skryté uchycení, lakovaná 300x'59	ks	5,000	1 325.55	6 627,75 dle SoD VZT01.01
3	N	R03	Požární izolace pro doizolování požární klapky dle požadavků výrobce požární klapky	m2	5,000	1 621.50	8 107,50 vlastní
D	D9	09.1 Izolace ž kamenné vlny s povrchovou úpravou					7 358,78
58	K	IPOI315	tepelná pro čtyřhranné ootrubí 40mm	m2	10,000	562.33	5 623,30 dle SoO VZT 01.01
60	K	Pol317	tepelná pro kruhové potrubí 40mm	bm	4,000	433.87	1 735,48 dle SoD VZT 01.01
D	D10	Demontáže.					12 117,12
4	N	R04	Demontáž stávajících rozvodů a požárních klapek vč úpravy stávajícího potrubí zpětná montáž stávajících požárních klapek	hod	32,000	378.66	12 117,12 dle SoD VZT 01.01
D	D11	Závěsový, těsnící a spojovací materiál					10 530.59
65	K	Pol321	Závěsový materiál	kg	25,000	68.92	1 723,00 dis SoO VZT01.01
66	K	Pol322	Spojovací materiál	kg	25,000	88.61	2 215,25 dle SOD VZT 01.01
67	K	Pol323	Těsnící materiál (tmel)	ks	5,000	49.23	295,38 dle SoD VZT 01.01
68	K	Pol326	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	3,000	757.32	2 271,96 dle Súd VZT 01.01
5	N	R05	Náklady na dopravu	kpl	1,000	4 025.00	4 025,00 vlastní
D	733	Nátěry					18 795.75
6	N	783601305	Odmaštění vccou ředitelným odmašlovacem armatur přes DN 2DD do DN 300 mm	kus	8,000	132.89	1 063,15 ÚRS 2U25-15%
7	N	7826C17S5	Odmaštění vanou ředitelným odmoštovačem octrjní DN přes 200 mm	mž	22,000	86.33	1 899,28 ÚRS 2025 - 15%
8	N	783614521	Základn řecnásobný syntetický nátěr armatur přes DN 200 do DN 3'30 mm	kus	8,000	378.70	3 029,57 čirs 2025 - 15%
9	N	782614591	Základn. jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN pres 200 mm	mi	22,000	121.90	2 681,85 ÚRS 2025-15%
10	N	783617551	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr armatur přes DN 209 do DN 300 mrr	kus	8,000	872.30	6 978,41 ÚRS 2025 - 15%
11	M	783617691	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN pres 200 mm	mi	22,000	142.89	3 143,48 ÚRS 2025-15%
t>	763	Konstrukce suché výstavby					3 896.88
(2	N	763211921	Zhotovení otvoru vel on 0,1 mž v sádrovákníle přičče 11přes 100 n-m s vyztužením profily	kus	2,000	1 306.95	2 617,90 ÚRS 2025 - 15%
13	N	763112952	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0.25 do 0.5 m2 deska 2xDF 12,5	kus	2,000	639.49	1 278,98 ÚRS 2025 - 15%
D	PBR	Požární ucpávky					951.58
49	K	7421F03	Požární ucpávky- Intumex ví štítků a dokumentace	drní	2,000	475.79	951,58 dleSoD 1.4.S.1 SOD1.D1
D	SLN	Silnoproud					2 875.CO
1+	N	ROB	Přepojení napájení požární klapky včetně příslušného montážního materiálu	kpl	1,000	1 150.00	1 150,00 vlastní
16	N	R07	Přepojení koncových spínačů pcžární klopky včetně příslušného montážního materiálu	kpt	1,000	1 725.00	1 725,00 vlastní

Doplnění krycích mřížek k ventilátorům CHUC na hlavním schodišti

Náklady soupisu celkem

13712,14

p	1	Vzduchotechnika					13 712,14
16	N	= 5	Krycí mřížka 300x900, otvor 540mm, pozink, matice v rozích, s HAL - <le architekta	ks	2,000	5 539.32	11 070,64 vlastní
17	N	R17	Přesuny hmot včetně dopravy na stavbu	kpl	1,000	2 033.50	2 633,50 vlastní

Přesuny koncových vyústek z důvodů změny kazet podhledů a jejich rozmístění oproti PD

Náklady soupisu celkem

45 600,00

D	1	Vzduchotechnika					45 600,00
18	N	ŘÍŠ	Demontáž a opětovná montáž vyústek	1 hod	120,000	380,00	45 600,00
Koncové prvky - 3NP ■ if> ks prvku chodby OSA 6, C, 1NP 30 Ks chodby osa 6, C, D, 1PP chodba osa 9 - 14 ks 5 dnu, 3 montěři. 8 hod V chodbách byly instalované vyústky vzduchotechniky dle PD, které se z důvodu změny velikosti kazet museli posunout do nových pozic To mělo za následek demontáž stávajících vyústek a osazení do nových pozic dle rastru podhledů.							

Doplnění VZT serverovna - SHZ inertní plyn

Náklady soupisu celkem

45 523,36

D	1	Vzduchotechnika					45 523,36
19	N	Ř19	Požární klapka FDM3 280x100.40.	1 ks	1.0001	13 369,91	13 369,91 vlastní
Doplnění požárních klapek na vstupy potrubí VZT z důvodů požadavku na»*e a uzavřeníohd nčžamino leeku seTverovny Původně zde bylo pouze potrubí oez pnž Kiopek							
20	N	Ř20	Požární klapka FDM3 200x100.40	1 ks	1.0001	12 521,20	12521,20 vlastní
DDřiren c mī apel na šalupy potrubí VZT z důvodů požadavku hasiče a uzavřeného požárnínc useku servitovny Původnit zde bylo pouze potrubí bez pož klapek							
21	N	R21	Uzavírací klapka difio. těsná (min. třída lůsnosu 3), včatná servopahortu (napr. System air TUNE-R-1B0-3-M1)	ks	1.000	7 975,48	7 975,48 vlastní
Doplnění požárních klapek ns vstupy potrubí VZT z důvodů požadavku hačče a uzavřeného požárního oúřku jorverovny Původně zda bylo penzu i>stiub' DůžDůlHiapak							
22	N	R22	Pclrubí čtyřhranné rovné - přivední	m2	1.500	800.53	1 200,80 vlastní
23	N	R23	Pohub, čtyřhranné rovné - odvodni	m2	1.500	000.53	1 200,80 vlastní
24	N	R24	Potrubí čtyřhranné tvarovky - odvodni	mi	1.500	1 065,00	

25	N	Pol321	Závěsový materiál	kg	15,000	68,92	1 033,80 SoD - 1.4.3.1 3001.01 VZT
26	N	Pol322	Spojovací materiál	kg	15,000	66,61	1 329,15 SOD- 1.4.3 1SO01 01 VZT
27	N	Pol323	Těsnicí materiál (tmel)	ks	3,000	48,23	147,69 SoD - 1.4.3.1 SO01.01 VZT
26	N	Pol326	Pojízdné vnitřní lešení ■ max. výška místnosti 4 m	dny	3,000	757,32	2 271,96 SoD 1.4.3.1 SQ01.01 VZT
29	N	R20	Náklady na dopravu	kpl	1,000	2 875,00	2 875,00; vlastní

[illegible]

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín I, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Kostkou, předsedou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto
zmocňuje



aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **ing. Kamil Vykydal** a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců nebo **Ing. Romana Vidnerová** a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.



