

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 13.06.2025
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) KAMPA – MARYNKA s.r.o.

Horní Branná 435, Horní Branná 512 36

IČO: 260 14 998

DIČ: CZ26014998

zastoupený Jiřím Marynkou DiS.

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 20071

bankovní spojení:

č. účtu

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Most ev. č. 30018-7 Staré Buky**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (30.06.2025)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	20 týdnů od termínu určeného zadavatelem (16.11.2025)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (28.12.2025)
Doba realizace Díla		20 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se doplňuje o harmonogram, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická podoba Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Dodatku v elektronické podobě je vyžadováno, aby dokument obsahující text Dodatku a veškeré přílohy dle textu Dodatku byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. To neplatí, pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman



Zhotovitel
KAMPA – MARYNKA s.r.o.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36101
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	13.06.2025

1

Název stavby :

Most ev. č. 30018-7 Staré Buky

Název objektu :

SO 201 Most ev. č. 30018-7

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby:

IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel :

KAMPA - MARYNKA s.r.o., Horní Branná 435, 512 36 Horní Branná

Popis a zdůvodnění změny :

1. ZBV 01 - SO 201 Most ev. č. 30018-7

Změny - vícepráce jsou vyvolány skutečným zjištěným stavem spodní stavby - opěr a dříku zdi. Původní projekt předpokládal kvalitní kamenné zdivo na celou tloušťku opěr dle diagnostického průzkumu. Po odstranění nosné konstrukce mostu byl zjištěn horší stav, rozvolněné a nekvalitní zdivo, a v součinnosti s dozorem projektanta bylo rozhodnuto o odstranění spodní stavby a nahrazení betonovými prahy s obkladem z kameniva. Tyto práce měly vliv na navýšení výměr/množství zemních prací.

Tyto vícepráce nebylo možné z dřívě zajištěných podkladů předvídat. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Výše popsané změny mají vliv na termín dokončení stavby, proto se termín prodlužuje o 14 dní tj. do 16.11.2025. Toto ZBV řeší pouze prodloužení termínu, jelikož k dnešnímu datu zhotovitel nepředložil relevantní podklady pro vyčíslení finanční změny.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Harmonogram ze dne 15.10.2025
2.	Žádost zhotovitele o prodloužení termínu
3.	Odpověď Správce stavby na žádost o prodloužení termínu
4.	
5.	
6.	
7.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
6 604 180,01 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč	6 604 180,01 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:			0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	KAMPA - MARYNKA s.r.o.	Ing. Jan Vaner		
Dozor projektanta:	IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.	Ing. Jan Fiala		
Správce stavby (hlavní inženýr projektu) :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Libor Kabele		
Asistent správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Daniel Jakwerth		

Harmonogram čerpání položek

Most ev. č. 30018-7 Staré Buky

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstv í celkem	Termin čerpání 2025																																																											
						Říjen															Listopad																																												
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.

Stavba: Most ev.č. 30018-7 Staré Buky

Objekt: SO 000

[illegible]

Stavba: Most ev.č. 30018-7 Staré Buky

Objekt: SO 001

[illegible]

Stavba: Most ev.č. 30018-7 Staré Buky

Objekt: SO 101

[illegible]

Stavba: Most ev.č. 30018-7 Staré Buky
Objekt: SO 201

stavební firma: KAMPA – MARYNKA s.r.o.
sídlo: Horní Branná 435, Horní Branná 512 36
provozovna: 543 62, Dolní Branná 56
e-mail: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA

Most ev. č. 30018-7 Staré Buky

Společnost KAMPA – MARYNKA s.r.o. se sídlem Horní Branná 435, 512 36
IČO: 260 14 998 jako zhotovitel stavby „Most ev. č. 30018-7 Staré Buky“

Žádá o prodloužení termínu dokončení stavby o 1 měsíc, tj. do 30.11. 2025, termín dokončení díla do 11.1. 2026.

Důvody prodloužení termínu zhotovení díla:

1. Odvodnění příkopů se zaústěním do vodoteče – 3 pracovní dny
2. Provedení sanací základů PB + LB opěry mostu – 14 pracovních dnů
3. Pozdější nástup firmy A-Z PREZIP a.s. na vrtání mikropilot – 5 pracovních dnů

V Horní Branné 15.10. 2025


Jiří Marynka – jednatel

IČO: 26014998

DIČ: CZ26014998



V Hradci Králové 16.10.2025

Stavba: Most ev.č.30018-7 Staré Buky

Vyřizuje: Bc. Libor Kabele

Tel. +

Email

Věc: **Vyjádření Správce stavby k Žádosti o prodloužení termínu**

Reaguji tímto na Vámi zaslanoú žádost.

S prodloužením termínu stavby o 1 měsíc **zásadně nesouhlasím**, a to z těchto důvodů:

Vámi uvedené důvody a má reakce:

1. **Odvodnění příkopů** – Dle PDPS měly být provedeny zemní hrázky ze zápor či žoků s pískem + odvodnění DN 800. Zároveň mělo být na vtoku i výtoku pročištěno koryto potoka do vzdálenosti 10 bmzhotovitel prokazatelně neupozornil na jakékoliv problémy, byly by řešeny s AD
.....**neuznávám nárok !**
2. **Provedení sanací základů** – Dle PDPS měly být základy odříznuty, zbytek přesanován Vzhledem ke špatnému technickému stavu zbourány, po dohodě s AD vyžděny 2 řádky, zabetonováno Zhotovitel ušetřil čas s odříznutím opěr a následnou sanací**Správce stavby uznává nárok prodloužení termínu o 14 dní !**
3. **Pozdější nástup firmy A-Z PREZIP** – Zhotovitel měl mít subdodavatele zasmluvněného, dle soutěžního harmonogramu měl nastoupit v 36.týdnu roku, tedy kol 3.9.2025to byla již sanována op.2 a připravena k vrtání - **neuznávám nárok !**

Správce stavby musí konstatovat, že časové prodlení stavby je způsobeno neodborným vedením stavby (absence autorizované osoby na stavbě), nedostatečným provedením odvodněním staveniště, nedostatečnou nekomunikací stavby s AD a TDS, nezasmluvněním si subdodavatelských kapacit.

Závěrem zopakuji, že **přiznávám** tímto zhotoviteli reálný nárok prodloužení termínu **o 14 dní** (bez rozlišení prac/nepracovní).

Děkuji za pochopení

Děkuji

Bc. Libor Kabele

ÚDR