

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

Číslo smlouvy objednatele: 33166a

Číslo smlouvy zhotovitele: 112538, CZ350.25.0139.1

Akce:

„II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd – II. etapa“

Tento Dodatek byl sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

(1) Město Lázně Bělohrad

Náměstí K. V. Raise 635, 507 81 Lázně Bělohrad

IČO: 002 71 730

DIČ: CZ00271730

zastoupené starostkou Alenou Kuželovou, DiS.

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

(2) PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B.,
vl. 1006

zastoupený Petrem Škvařilem, prokurista, Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.,
oblast Čechy a Ing. Martinem Lukasem – prokurista společnosti PORR a.s.

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

I. Preambule

- 1.1. Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 29.5.2025 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) jejímž předmětem je realizace díla s názvem: „**II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd – II. etapa**“ (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“).
- 1.2. Dodavatel se ve Smlouvě (viz Příloha k nabídce, pod-článek **1.1.3.3 - Doba pro dokončení Stavby = prací**), zavázal dokončit práce do **20 týdnů** od termínu určeného zadavatelem, to jest ode dne 14.07.2025. Práce měly být tedy dokončeny do 30. 11. 2025.
- 1.3. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že během realizace prací došlo ke vzniku skutečností, které nemohl Zhotovitel předpokládat a které vznikly na straně Objednatele, a to zejména z důvodu prodloužení prací na vodovodu, jež způsobily překážku bránící řádnému pokračování prací Zhotovitele. Vznik této překážky má dopad do celkové doby realizace díla, proto se smluvní strany dohodly na úpravě Příloha k nabídce a to pod-článku **1.1.3.3 - Doby pro dokončení Stavby** tj. na jeho prodloužení o 26 týdnů, a to do **31. 5. 2026**.
- 2.2. Smluvní strany dále konstatují, že dopad zjištěných skutečností, které mají vliv na cenu díla bude řešen na základě dohody smluvních stran po dokončení administrativního procesu změn, a následně bude uzavřen dodatek č. 2 ke Smlouvě upravující cenu díla.
- 2.3. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy k nabídce a to pod-článku č. 1.1.3.3 - Doba pro dokončení Stavby = prací takto:

Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	46 týdnů od termínu určeného Zadavatelem
Doba pro dokončení Díla		6 týdnů po termínu dokončení Stavby
Doba realizace Díla		46 týdnů + 6 týdnů

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.
- 3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran.

V Lázních Bělohrad

V Praze



Alena Kuželová, DiS.

starostka

Město Lázně Bělohrad

Petr Škvařil,

prokurista

Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.

Oblast Čechy- Střed

PORR a.s.



Ing. Martin Lukas,

prokurista společnosti PORR

PORR a.s.