

Dodatek c. 15

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“**
číslo smlouvy AV.22031.1.110/001/INV

Vedoucí společník : **GEOSAN GROUP a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou B 12459

IČO 28169522
DIČ CZ28169522
se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zástupce František Vaculík, předseda představenstva a Ing. Kamil Vykydal, člen
představenstva

Společník: **STRABAG a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou B 7634

IČO 60838744
DIČ CZ60838744
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce Michal Vaněček, prokurista a Ing. Jan Chromý, prokurista

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 133 až 140 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL a zároveň v prodloužení dílčího termínu dokončení prací na objektu DIGP SO 02 včetně Bufetu. Bližší odůvodnění změny spočívající ve víceprací a méněprací je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 135, 136, 139 a 140 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových

listech.

4. Změny závazku dle ZL č. 133, 134 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 5 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech
5. Změny závazku dle ZL č. 137, 138 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
6. Prodloužení termínu dílčího objektu dle odst. 2 tohoto článku je nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 6 zákona, neboť prodloužení dílčího termínu plnění díla bylo vyvoláno skutečnostmi, které zadavatel, byť jednal s péčí řádného hospodáře, nemohl předvídat. Součástí vybavení budovy DIGIP (předmětem díla je 1.N.P. a 1.P.P.) jsou i zdravotnické technologie, u kterých stále nejsou dokončena zadávací řízení a není možno tedy prostory stavebně připravit (sterilizace), a dále při rekonstrukci 1.P.P. a 1.N.P. byl odkryty nepředvídatelné závady ve vedeních původního objektu (kanalizace, voda, požární voda apod.), kde důvodem posunutí termínu jsou i opatření vedoucí k eliminaci těchto problémů s vedením. Dalším důvodem prodloužení dílčího termínu plnění jsou organizační důvody, protože je nutno zkoordinovat vstupy do objektů DIGIP se současně probíhajícím provozem, který omezuje provádění kontinuálně všech prací na objektu.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 133 až 140, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 2 písm. A smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

A. dokončení stavebních prací:

- a. na objektu Urgentní příjem SO 01, Komunikace a zpevněné plochy SO 102, SO 101, SO 103, SO 114, SO 119, SO 120, Rozšíření energocentra SO 111, SO 110, SO 113, SO 115, SO 122, Stanice medicinálních plynů SO 116, SO 117, SO 118, Přípojky, SO 104, SO 105, SO 106, SO 107, SO 108, SO 109, SO 121 včetně předání dokladů nejdéle do 30. 11. 2025.
- b. na objektu DIGIP SO 02 včetně Bufetu včetně a předání dokladů nejdéle **do 28. 02. 2026.**

3. Tímto dodatkem dále dochází k nahrazení přílohy č. 2 smlouvy - Časový a finanční harmonogram, aktualizovaným harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
4. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	756.399.380,63
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.654.104,83
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-5.768,93
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	760.047.716,53
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4.146.655,45
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-1.272.836,47
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	762.921.535,51
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	9.134.017,87
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	0,00
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	772.055.553,38

Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	5.450.651,38
Cena méněprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	-2.313.987,64
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	775.192.217,12
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	4.861.364,06
Cena méněprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	- 1.838.219,15
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	778.215.362,03
Cena víceprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	8.827.534,02
Cena méněprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	-351.740,44
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	786.819.146,65
Cena víceprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	9.423.782,31
Cena méněprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	-2.025.574,07
Cena dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	794.217.354,89
Cena víceprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	29.681.361,89
Cena méněprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	-6.495.473,14
Cena dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	817.403.243,64
Cena víceprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	27.130.242,44
Cena méněprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	-3.961.558,14
Cena dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	840.571.927,94
Cena víceprací dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	14.512.409,43
Cena méněprací dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	-1.469.503,62
Cena dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	853.614.833,75
Cena víceprací dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	9.166.158,28
Cena méněprací dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	- 1.197.964,93
Cena dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	861.583.027,10
Cena víceprací dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	7.152.387,25
Cena méněprací dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	-1.098.015,09
Cena dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	867.637.399,26
Cena víceprací dle dodatku č. 13 v Kč bez DPH	2.910.073,69
Cena méněprací dle dodatku č. 13 v Kč bez DPH	-3.235.863,71
Cena dle dodatku č. 13 v Kč bez DPH	867.311.609,24
Cena víceprací dle dodatku č. 15 v Kč bez DPH	6.976.373,81
Cena méněprací dle dodatku č. 15 v Kč bez DPH	-294.776,68
Cena dle dodatku č. 15 v Kč bez DPH	873.993.206,37

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen

elektronicky.

7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
9. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/25/1710/2025 ze dne 10. 11. 2025.

Příloha

Příloha č. 1 - změnové listy č. 133 až 140

Příloha č. 2 - Aktualizovaný harmonogram prací

Za objednatele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

Za zhotovitele

.....
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
František Vaculík, předseda představenstva

.....
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Ing. Kamil Vykydal, člen představenstva

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Michal Vaněček, prokurista

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Ing. Jan Chromý, prokurista

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo so/ps / / číslo změny SO/PS: 01/4 6	Číslo změny stavby: 133																		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem																				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td>název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>			Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546	Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																		
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové																		
	IČ:	70889546																		
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																		
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																		
	IČ:	71218840																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 10%;">název:</td> <td>Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522									
Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“																		
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín																		
	IČ:	28169522																		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		133
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS'
SO 01 Urgentní příjem		01 / 46
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):		
Objednatel' Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		
Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III. 290 02 Kolín		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou. Královéhradecký kraj	2.10.2025 9.10 2025, 16.10.2025	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů 59) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem této změny je dodávka nerezového nábytku a truhlářských konstrukcí v objektu SO 01 - Urgentní příjem, které nebyly v původní smlouvě, ale jejich dodání je nutné provést z technických důvodů (napojení na energie, kanalizaci, zabudování do interiéru apod.) stávajícím zhotovitelem. K úpravě došlo na základě dodatečných požadavků uživatele a objednatele, které byly upřesněny při finalizaci řešení interiéru a provozního vybavení. Původní projektová dokumentace tyto prvky neobsahovala, nicméně jejich doplnění je nezbytné pro zajištění plnohodnotného, bezpečného a hygienicky vyhovujícího provozu pracoviště urgentního příjmu. Jedná se o vybavení, které odpovídá konkrétním potřebám zdravotnického personálu a navazuje na aktuálně definovaný provozní standard. Vícepráce byly oceněny v souladu se Smlouvou o dílo a to pomocí individuálních kalkulací, kdy konkrétní položky v rozpočtu uvedeny nebyly. Navržené doplnění bylo konzultováno s investorem a je nezbytné pro úspěšné uvedení objektu do provozu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-294 776,68	4 289 705,50	3 994 928,82

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	1 5. 10. 2025	podpis
Objednatel	jméno	datum	1 6. 10. 2025	podpis
TDS	jméno	datum	1 6. 10. 2025	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	1 5. 10. 2025	podpis
Supervize	jméno	datum	1 5. 10. 2025	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, které jsou součástí této Stavby budou provedeny Změny, jejichž zdůvodnění, dokladování a ocenění výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tato Stavba představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. Všechny povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě zůstávají nezměněny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem a v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy

Objednatel	jméno	datum	1 5. 10. 2025	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	1 6. 10. 2025	podpis

') kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

Nerezový nábytek

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245.500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o..
architekt, a projekt.
Ateliér

Zhotovitel

Společnost "G+S - Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 200 02 Kolín

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 125 527,90	
405217-1			Pracovní stůl otevřený s policí zadní límeček - s ráfíkem 50 mm: přední rtič 1B - P15 Rozměr (š/h/v mm): 1400 x 600 x 900 Celonerezové celosvařené provedení: potravinářská ocel CrNi 10-10 AISI 304 (ČSN 17240-17241), síla použitého materiálu 1,5 mm, povrchová úprava brus 320, pracovní deska s nerezovými výztuhami plně zavařená a vybroušena včetně "Phú", výška pracovní desky 40 mm, nerezové výztuhy pevně spojené s podnožím, přesahy desky 15 mm na každou stranu, podhyb desky 67 \ podnoží tvoří čtvercové nohy 40x40x1,25 mm, (od délky stolu 2000 mm 3 siry), podnoží dole - svázané polici, výška (síla) police 30 mm, světlá výška police 150 mm, deska s pohnožím a polici Noří kompaktní celek, plastové nožičky slavitelné v rozmezí 30 mm uzavřené lemy	ks	1,300	35 999,17	36 999,17	vlastní
403248-1			Pracovní stůl otevřený s policí zadní límec - s rádiusem 50 mm: přední rádius - R15 Rozměr (š/h/v mm): 1400 x 700 x 900 Celonerezové celosvařené provedení: potravinářská ocel CrNi 1B-1D AISI 304 (ČSN 17240-17241), síla použitého materiálu 1,5 mm, povrchová úprava brus 320, pracovní deska s nerezovými výztuhami plně zavařená a vybroušena včetně rohu, výška pracovní desky 40 mm, nerezové výztuhy pevně spojené s podnožím, přesahy desky 15 mm na každou stranu, podhyb desky 37 \ podnoží tvoří čtvercové nohy 40x40x1,25 mm, (od délky stolu 2000 mm 3 páry), podnoží dole - svázané polici, výška (síla) police 30 mm, světlá výška police 150 mm, deska s podnožím a polici tvoří kompaktní celek, plastové nožičky slavitelné v rozmezí 30 mm uzavřené lemy	ks	3,000	36 999,17	110 997,50	vlastní
403248-2			Nástěnná skříňka čelně uzavřená posuvnými dvířky s přeslavitelnou stříhovou polici Rozměr (š/h/v mm): 1400 x 350 K 603 Celonerezové celosvařené dvupláštové provedení, potravinářská ocel CrNi 13-10 AISI 304 (ČSN 17240-17241), síla použitého materiálu 1 mm, povrchová úprava brus 320, z čelní strany uzavřena posuvnými dvířky, dvířka včetně madla jsou vyhybané a zavařená z jednoho kusu materiálu, dvířka se pohybují na valivém vedení, součástí skříňky je výšková páslavilolna středová police, výška (síla) police 20 mm, nosnost skříňky závisí na lypu kotvení do stěny	ks	3JMC	38 916,00	115 740,00	vlastní
403248-3			Skříň policová 503x533x2000 mm Celonerezové provedení: Skříň je uzmiřilolna klidivými dvířky, ve skříních jsou 3 přestavitelné police. Nohy jsou výškově stavitelné. Není prachotěsná. příprava pro sokl včetně soklu Zplodní slamy	ks	3,000	51 915,50	155 746,50	vlastní
404116-2			Nástěnná skříňka čelně uzavřená posuvnými dvířky s přestavitelnou středovou polici Rozměr (š/h/v mm): 1850 x 350 x 600 Celonerezové celosvařené dvupláštové provedení, potravinářská ocel CrNi 18-10 AISI 304 (ČSN 17240-17241), síla použitého materiálu 1 mm, povrchová úprava brus 320, z čelní strany uzavřena posuvnými dvířky, dvířka včetně madla jsou vyhybané a zavařená z jednoho kusu materiálu, dvířka se pohybují na valivém vedení, součástí skříňky je výšková proslavilolna středová police, výška (síla) police 20 mm, nosnost skříňky závisí na lypu kotvení do stěny	ks	1,000	47 716,80	47 716,50	vlastní

422753 Skříň na podložili mísy ks | 3.0001 47 407,10 284 442,62 vlastní

SOQxOWx1800 mmi

kapacita IOx podložní mlsá * iOnbiižani

485114 Nástěnná skříňka čelně uzavřená posuvnými dvířky s ITS | 1,000| 38 916.00 38'918,00 vlastní

ofesravfieitioi atteflovou polici

Rozmar čsrn/v mm) 1400 i 350 * 500

Celonerezove cekravafeñé dvnuplaštrwé provedení, potravinařská ocel SrNi

1B-1D AISI304(č3N 17240+172*1), iita neužilého materiálu i mm, povrchová

úprava trus 320, z četní sirany uzavřena posuvnými dvířky dvířka včetně madla

sou vyohýbaná a zavafeñé z ladného kusu malenafu, dvířka se pohybují na

ilalrvem vedení, součásti skřínky je výšková přestavitelůj středová oslice, výška

(Sila) police 20nun. nosnost sKštrtky závši na lyou kotvení do stóny

485116 Přestavitelná nástěnná jednopeuce ks 2,0001 8 850,43 17 700,86 vlastní

Rozmír (S.W mm>r 150 o *300*270

Díinnerezové cetovafeñé prrwsneni CrNi 1B30

police s nerezovou výztuhou z materiálu o silé Imm

výška police 40nm, zadní lem 4úmm

přeslaváelqé výška poke

povrchová úprava brus.320

nesnesl pokeo závisí na lva: kotvám do stíny,

standardní nosríos 1 police = 50kg

od délky 1zaomm je police kotvenu na 3 konzole

900210-1 Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky a přestavitelnou kS : topol 55571.34 65 571,84 vlastní

středovou polici

zadní limec - 50 mm . levý íKčñil lunec - s rádius?m 50 mm. vsazené čelo - prave:

přední rádius - R15. dřez 400*400*25fImm. 1 ks

Rozměr (šřh/v mm): 1150 x SCO z SOD

Celonerezovb celosvafeñé provedení, potravinařská ocel CrNi 10-10. AISI 304

(ČSN 17240+17241), sila iKuiiiléhþ materiálu i Smm. povrchová úprava bius 320,

pvacov."-deska s nerezovými výztuhami plně zavafeñá a vybroušena víulriú rohu,

výška arac ovní desky ICmm . norozovo výztuhy povnů sputuní s sod nožini,

(řruaariy došky 15mmr na každou stranu, mialryti došky 67 . podnoži tvoří Čtvercové

notry 40*40x1,25rnni, podnoži ze til stran zuplšiohováriú. z čelní strany Ješílil

uzavřen posuvnými dvířky dvířka vůioině madla jsou vyohýbano a zeváísnu i

jednohn kusů maeriřlu, dvířka as pohybují na vafyém vedení, výška (sílal polic

JOmm. evSMůvýškn spodní police iSOmm. středová police výškové přestavitelně

deska s podn ožím Noří kompaktní celek plastové nožičky výškoví stavitelné v

rozmezi 30mm

uzavřené lemy

bez bmené

900210-2 Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky a přestavitelnou ks 1,300 1 53 850.B0 63 350 80 vlastní

středěnou po Hji

zadní limec - 50 mm. vsazene čelo - levé přední rádius - R15. umřýváiko

330*236*150mm- i ks

Ruzmúí (SšIN mm): i ICOx6M * SCO

Csionorezuvé oulosvafeñó provodEHil potravinařská uualCINI 10-10 AISI304

(ČSN 17240+17241) sila použitého materiálu 15mm povrchová úprava hrue 320.

pracovní deska 3 nerezovými výztuhami plně zvnřtrřsnú a vytroušená vřeme mmj.

vyřleř pracovní desky40mm nerezoví výztuhy pevné spájené a podnožím,

přesahy Pesky 15mm na každou stranu, porthyb desky 67* podnoži tvoří čtvercová

nohy 40vaD*1,25mm podnoži ze tři stran raplecnovnné z čelní strany je aiúí

uzavřen posuvnými dvířky dvířka včemé msdi.i ,suu vyohýbane a zavafeñé i

jednoho kusu matsnal.j dvířka se puhyciují re valivém veueni výška (sita) pulic

3D.mm. světlá výška spodní police 150mm, středová police výškové přestavitelna

deska s podnožím tvoří kompaktní coies. plastoví nožičky výškové stavilolnú v

rtsariazi 30mm

uzavřené lemy

bez baterie

Sifon celakový bez herda K2-BOTTLE SYMPHON 1 1/2 " ks '2."?,"000 1 336j3? 2672.64 vlastní

KZ-BOTTLE SYMPHON 1 V2 "

sifon s přepadem 1 1/2 "KZ-láhev sifon 1 1/2" vyrobeno z chionxwane mosazi,

Hmolr»oší 0,52 kg

Hrdlo (výpust) EDVDoUOs nerezovou mřížkou a přepadem 70x6/ř" ks 2,000: 215.04 430 OS vlastní

Výpust dřevová s přepadem EDV03DD 70 x6M" se zátkou = očkem

900210'3 Nástěnná skříňka čelně uzavřená posuvnými dvířky s ks 2,0001 35 808.00 71 61B00 vlastní

přoetavitelnou etřadocnu pulci

Rnzmrř (Řřhy mm): 1100(1150) X350 » 600

Célonerezové cñr...vnmnn nvoriptáářřivé provedení, pñtrrvinnřfnkn ocel CrNi

IR IO, AISI 304 i ČSN '7240+ 172*1), silapMJZieho materiálu imm fuwrcmza

úprava txus 120, x četní strany uzavřena posuvnýmidvířky, dvířka včetně rnádla jsou vyohybane a zavažené z jednoho kupu materiálu, dvířka se pohybují na valivém vedení, součásti skříňky jo výškovú ofastavnnulná sílfedová pusce výška (síla) police 20min nosnost skříňky závisel na typu kotvení do srány

900234-1	Pracovní stůl otevřený 5 polici zadní Hmec 5 řádusem 50 mm: pravý boční Hmec -s rádmsem 50 nwn: vsazené čelo levé: přední raduje - R15 Rozměr (átw mm): 1250 x 700 x SCO Celonerezové cetosveřene provedení potravinarsk* ocel CrNi 13-10. AIS- 304 (ČSN 17240-17241J síla pcužkeho materiálu 1,5mm, povrchová úprava brus 320. pracovní deska s nerezovými výztuhami plně zavařena a vyproušená včetně rohů, výška pracovní desky 4Cmm, nerezove výztuhy pevně spojené s podnožím, přesahy desky 15mm na každou stranu. podhyO desky 67 podnoží tvoří čivorcne nohy 40x40x1.25ntm. (od délky stolu ŽOOOirun 3 páry) podnoží dole svážené polici, výšku (sílát pulce JOmrří světlá vyčká polen i53mm deska a nodnožím a polici tvoří kompaktní čolek plastové nnžičky slavné ne v rozmezí 30mm uzavřené lemy	ks	1000	37 532,16	37 532 16	vlastní
----------	--	----	------	-----------	-----------	---------

900234-2	Nástěnná skříňka čelně uzavřená posuvnými dvířky s nřestaviteínou středovou polici Rozměr (š/h/y mm) 1250 * 3M x QN Celorterezové celosvařené dvouplášťové provedení potravinářská ocel CrNi 16-10. AISI 304 (ČSN 17240-17241), síla ooužitúlio matunálu lrrnm povrchová úprava brus 323 z čelní strany uzavřena posuvnými dvířky, dvířku včetně mořila isou vyohýbné a zavažené z jednoho kusu matenálu. dvířka se pnnybijí na valivém vedení, součásti skříňky je výškové přestavitemá středová police, výška (síla) police 20mrn, nosnost skříňky závisí na typu kotvení do stěny	ks	1,300	35208 13	35 233,19	vlastní
----------	--	----	-------	----------	-----------	---------

900235-1	Pracovní stůl otevřený jednoduchý zadní límeč ■3 radiusom 50 mm. vsaxene celo - pravé; přepní rádkrs- R15; dřez- zékaznický rozměr 1 ks (600*450x280 mm) Rozměr (š/h.v mmy 1700 x 700 x 900 Colonerezové celosvařene provedení, potravinářská ocel CrNi 10-10, AIS: 304 (ČSN 172401-17241), síla použitého niatenáU 1.5mm. povrchová úprava brus 323, pracovní deska s nerezovými výztuhami pně zavařená a vybroušená včebiě rohů, výška desky 40mm. nerezové vyzluhy pevně spu- ene s podnožím, přesahy desky 15mm nu každou stranu, podhyb desky 07", podnoží tvoří čtvercové nohy 40x40x1,25mm, (od délky stolu 2000mm tři páry), podnoží dole svázané zu tři šíran trnoží, světlá výška trnože 150mm desxa s podnožím tvoří kompaktní uuiak , plastové nožičky stavitelné v rozmezí 30mm uzavřené lemy cez batene Sífon celokovový bez herdla KZ-BOTTLE SYMPHON 1 1/2 " KZ-BOTTLE SYMPHON11/2" sífon s přepadem 1 L2 "KZ-Mhrrv sílon 1 1,2". vyrobeno z chromované mosazi, Hmotnost: 0.52 kg Hrdla (výpust) EDV0300 s nerezavou mřížkou a ořepadem 70x6/4" Výpust březová 3 přepadem EDVOeXJ 70 v 6/4" se zatknou s očkem	ks	1 000	49 010 691	49 010,65	vlastní
		ks	2.000	1 336,32	2 672,64	vlastní
		ks	2 000	215,04	430.08	vlastní

900235-2	Nástěnná skříňka čelně uzavřená posuvnými dvířky s přestavitelooou středovou polici Rozinér (játhér mm). 1700 x 350 x 600 Celunerezavé celosvařene provedení. potravinářská ocni Crkí 18-10, AISI 334 (ČSN 17240+17241), síla použitého materiálu lrrnm. povrchová úprava brus 320. z čelní strany uzavřena posuvnýmidvířky, dvířka včetně madla jsou vyuhýbané a zavažené jednoho kusu materiálu, dvířka se pohybují ->a valivém vedení, součásti! Skříňky.e výškové přestavd+lna středová police, výška (síla) pollee 20mm nosnost skříňky závisí na typu kotvení do stěny	ks	1 900	43 309 06	43 309 06	~ vlastní
----------	---	----	-------	-----------	-----------	-----------

900242-1	Pracovní stůl otevřený s polici zadní límeč ■s rádiusem 53 mm. levý boční límeč ■s ráulusem 50 mm, vsazené čelo pravé, přední rádius R15. dřez zákaznický rozměr 1 ks (500x400x280 mm) Rozměr (š/lw mm) 1200 X 700 X 900 Cetonerezové cetosvařene provedení, potravinářská ocel CrNi 18-10. AISI 304 (ČSN 1724D+17241I, síla paužtehn materiálu 1,5mm, povrchová úprava brus 320 , pracovní deska s nerezovými výztuhami plně zavařena a vybroušená včetně rohů, výška pracovní desky 4tjmm nerezové vyztuhy pevně sbojerio s podnožím , přesahy desky 15mm na každou stranu, podhyb došky 67", podnoží tvoří čtvercové nohy 40x40x1,25mrn, (oé délky stolu ŽOOOmm 3 páry), podnoží dole svězgne polic výška (síla) pulce 30mm. světlá výška police 150mm, deska s nodnožím a polici tvoří kompaktn, colok plastové nožičky stavitelné v rozmezí 30mm uzavřené lamy bez baterie	ks	1000	53 793 79	53 793,79	(vlastní
----------	--	----	------	-----------	-----------	----------

900242-2	Pracovní stůl otevřený s policí zadní límec s rádiusem 50 mm; plov boční límec - s rádiusem 60 mm. vsazené čelo ■ levé; přední rádius - R15. umývatka 330x235x180mm: 1 ks Rozměr (š/h/v mm); 1150 x 700 x 500 Celonerezové celosvařené provedení. ooliiavinůfskd trčel CrNi 18-10 AISI 304 (ČSN 17240 17211). síla paužitóho rnatuiliálu l 5mm. povrchová úprava bius 320 pracovní deska s nerezovými výztuhami plní zavolaní a vybroušení včetně rnhií výška pracovní desky 4Crim, nářezové výztuhy pevně spojené S podnožím, přesahy desky 15mm na každou stranu, pndhyh desky 671 patmožl tvoil Čtvercové ondy 40x40x1 25mm <ordélky stnnr 3W0mrr> 3 páry) podnožidote svázané potici, výška (síta) pončo JOmm svčtia výška police 15Dmm, deska s podnožím a polici tvoří kompaktní celek, prastave nožičky stavitelné v rozmez 30mm uzavřené lemy bez batene Sifon celokovový bez herdla KZ-BOTTLE SYMPHDN 1 1/2 " KZ-BOTTLE SYMPHDN 1 1/2" sdon » přepadem 1 1r2 'KZ láhev stan l 1/2". vyrobeno z chrornovanú mosazi Hmotnost: 5,52 kg Hrdlo (výpust) EDVOBOOs nerezovou mřížkou a přepadem 70x6/4" Výpust dřezová s prepnrtem EDVl)3CIO 70 v'5'4" se zátkou s očkem	ks 1.00Q' 49 420 99! 46 420 99 ,vlastni
		ks 2.0001 f 336,32 j 2 372 64 vlastni
		ks 2.0001 215.041 430.0B vlastni
900242-3	Nástěnná skříňka Čelné uzavřená posuvnými dvířky s přestavitelnou středovou polici Rozměr (š/h/nrmm): 120011150)x 350 x BOD CelonerezOTé cetasvařené dvouplášťové ptuvedtu11 potiavrnáfská ucut CINI 18,10. AIS 304 (ČSN 17240*17241) síla použitého matenálu lmm, povrchová úprava Prus 320. z čelní strany uzavřena pasivními dvířky dvířka včetně mnula jsou vyotřibánu a /uvařené z jednáo kusí materiálu, Dvířka ae pohyoubj nn valivém vedení, součásti skřínky je výškové přestaviteln středové police výška ísilní police 20mm. nosnost skřínky závisí na typu kotvení do stěny	ks 1.00Q' 3-69B-62 37 39B 62 vlastni
900243-1	Pracovní stůl otevřený s policí radní límec - s radmse 50 mm; pravý tučni Hmec - i rdíusem 50 mm, předm rádius - R15; dřez - zákaznický rozměr: 1 ks (500x400x280 mm) Rozměr (š/h/v mm) 1500 x 700 x 900 Celonetezové celosvařené provedení potravínáfská ocelCrNi 10-10. AISI 304 (ČSN 17240 17241). sda použitého materiálu 1,5mm. povrchová úprava brus 320, pracovní deska s nerezovými výztuhami plně zavalená a vybroušena vtulnů rohů, výška pracovní desky 40mm nerezové výztuhy pevně upujarii s podnožím, přesahy desky 15mm na každou stranu uodhyb desky 67" podnoží tvoří Clvorcouě nohy 40x40x1,25mm, (od délky stulu2000mm 3 páry), podnoží dole svázané petici, výška (síla) police 30rmm světlá výška aoUce 150mm deska s podnožím a polici tvoří kompaktei čolek plastová nožftky stavitelně v rozmezí JOmm uzavřené lámy baz baterie Sifon celokovový bez herdla KZ-BOTTLESYMPHDN 1 1/2 " KZ BOTILE SYMPHDN 1 1/2" sifon S přepadem 11/2 "KZ-lahsv síln 1 1/2", vyrobeno z chromované mosazi, Hmotnost: 0 52 kg Hrdlo (výpust) EDV0300 s nerezovou mřížkou a přepadem 70x5/4" Vypust dřezová 5 přepadem EDV0300 70 X6/4" se zetkou s očkem	ks 1.000 j 55 142.40' 55 142.40 vlastni
		ks 2.000 T 336,32 2 672,64 vlastni
		ks 2.000 215,04 430,0B vlastni
900243-2	Nástěnná skříňka čelné uzavřená posuvnými dvířky s přestavitelnou středovou polici Rozměr (š/h/v mm); 1500 x350 x600 Cotonorszová colosvařené dvouplášťwš provedení, potravínáfská ocel CrNi 10-10. AISI 3D4 (ČSN 17240- 17241) síla použitého mntenaiu lmm povrchová úprava brus 320 z čelní strany uzavřena posuvnými dvířky, dvířka včetně madla linii vyohybanf n zavařena z jednoho kusu matenátu dvířka se pnhyhui na valivém vedení součásti skřínky je výškové přestoviteiná středová polce, výška (síla) polre 20mm. nosnost skřínky závisí na typu kotvení do stěny	ks 1 000j 39256.62; 39258,62 vlastni
904146	Pracovní stůl otevřený jednoduchý zadní límec s račustnn 50 mm, pravý boční límác Brádiusem 50 mm. přední rádius - RI 5. dřez zákaznický rozměr- 1 ks (600x450x280 mm) Rozměr (š/h/v mm)* 2000 x 700 x 900 Gelonerezove oetosvarené provedení, porravlrmtká ocel DrNi 18-10, AISI 304 (ČSN 17240+17241), síla použitého matenšlu 1,5mm, povrchové úprava Prus 320. proezivní deska s nerezovými výztuhami plně zavařené a vybroušena včetně ichú ryska desky 40mm nerezové vyztuhy pevně spojené s podnožím, přesahy desky 15mm na každou stranu, pedtrytr desky B7" , podnoží tvoří čtvercové nohy 40x40x1,25mm, (od délky stolu ŽOOmm tñ páry), podnoží dole svázané ze tñ stran trnoží, světlá výška trnože i5Dmm deska s podnožím tvotí kompaktní celek plastové opičky staviteli o v rozmezí 30mm uzavřené lemy bež baterie Sifon celcikovový bez herdla KZ-BOTTLE SYMPHDN 1 1/2 ' KZ-BOTTLE SYMPHDN 1 1/2" sifon 5 přepadem l 1/2 'KZ láhev sifon 1 1(2" vyrobeno z chromováno mosazi	ks ~ 2.000; 55 933,44 111 886,68 jvlastni
		ks 2.000, 1 336.32 2 672.64 vlastni

930017	Nástěnná skříňka čteně uiaavřená posuvnými dvířky s oresUTotcmau středovou polici Rozměr (š/h/v mm) 17QD x 35Qr 500 Cetenerezne -telosvařene dyoupláštuw provedení, potravinářská ocel CrNi 1B.1D.4ISI 304 (ČSN 17240+17241), síla použitého materiálu 1mm povrtetwa úprava txus 320. z čelní strany uzavřena posuvnými dvířky, dvířka včetně madla jsou vyohýbane a zavařena i jednoho kusu materiálu. dvířka se pohybují na valivém vedení, součástí skřínky iu vyřiková přestaviteelná středová polino výálta (síla) police 20mm. nosnost sxii řky závisí na typu kotvení do slény	ks	1,000	43309 DB	43 309,06	vlastní
930018 1	Nástěnná skříňka čelně uzavřená posuvnými dvířky s přestavitelnou středovou polici Rozměr (š/h/v mm) 1400 < 350 1 S00 Celnerezové celosvařene :ltvniplaštcv» projezení potravinářská ocel CrNi 18-10, AISI304 (ČSN 17240-17241), síla použitého materiálu 1mm povrchová úprava brus 320, z čelní strany uzavřena posuvnými dvířky. dvířka včetně madla jsou vyohýbané + zavařené z jednoho kusu materiálu dvířka se pohybují na vřl vém védo-1- součástí skřínky iu výřkově přestaviteelná středová police, výška (síla) police 20mm nosnost skřínky závisí na typu kotvení do stěny	ks	1,300	37 232,64	37 232,64	vlastní
980018-2	Nástěnná skříňka čelně uzavřená posuvnými dvířky \$ přestavitelnou středovou polici Rozměr (š/h/v mm) 1350 < 350 < 300 Celonvtězove celosvařene dvouplášťově pozvedání, potravinářská ocel CINI 18-10 AISI304 (ČSN 17240-17241), síla ooužilúrio mateiálu 1mm, povrchová úprava brus 320, z čelní strany uzavřena posuvnými dvířky. dvířka včetně madla jsou vyuhýbaní a zavařené z jednoho kusu materiálu, dvířka se pohybují na valivém vodoni. součástí skřínky jo vyřkově přestavitelná středová polic? výčka (síla) police 20mm, nosnost skřínky závisí na typu kotvení do slíny	ks	1,000	37 232,641	37 232,64	vlastní
985116	Nástěnná skříňka čelně uzavřená posuvnými dvířky s přestaviteelnou středovou polici Rozrhr (š/d/v mm): 1000 x 35D x 60D GĐlonerÉžavá celosvařené dvaupldšťovii! pf cweefeni, pŕtravmáráká ocel CrNi 1B-10 AIS 304 (ÚSN 1724Q117241), síla použitého materiálu 1mm, povrchová úprava hnus 320, z telili strany uzavřena posuvnými dvířky, dvířka včetně madla jsou ohýbané a zavařena z jednoho kusu materiálu, dvířka se pohybujina valivém vedení, součástí skřínky je výřkově přestaviteli>ášftxtovú police, výáka (síla) pulce 20mm nosnost skřínky závisí na typu kotvení do steny	ks	4,0001	29 133,31	116 533,25	vlastní
419118	Skříň policová 500x700x2100 mm Colonctezovú provedení Skříň je uzavírateelnú křídlovými dvířky va skříní jsou 3 ptestevteluš pařce Nohy jsou výřková staviteelná. Není pranhotásná s přípravou prn kruvem do steny připravo prn sokl včetně soklu z přední stěny	ks	1,300,	45 740 00	46 740,00	vlastní
5 K 404 T46	mycí stůl nerezový, dřež 600*450(200 pPr:nam.kS'k pelirtoe 5 f řstotřř psunš ipaiwii" E■ sJauhai? .c	ks	-5M0	24 668 65	-123 343 25	dleSoD
7 K 404208	mycí stůl nerezový dřezy 70DM5C/280 a 450/450/280 pWaánámak rofoEICT j ?PDleikyTWřtdi-pq-nnesu ?c	ks	1,000	49 027 B2	-49 027,82	dle Sco
3 K 404209	mycí stůl nerezový dřezy 6CO.450/28D a 450.*4501280 3Po-nšticnkpoitópñ J F řalozny M.-vM spqané .-2 ilavasu Tc	ks	-3,000	40 601 37	-122 405,61	dleSoO
	Doprava i- montáž	kpl	1,000	324 000 00	324 300,00	vlastní

-294 776,68
2 420 304,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnica Rychnov nad Kněžnou

Objekt: SO01 Urgantní příjem

Soupis: Truhlářské kce

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Pro>ektant: DOMY spol s r o architekt a projekt. Ateliér

Zhotovitel: Společnost G+Si- Nemocnice Rychnov" se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 460,00	
53-0010			linka kuchyňská dolní a in*nní skřínky 3 níkou pro chladničku utfésl dle položcy 401405 jen dílčí 3 10 Cím a rníko -nyWyje ledíiica		1 OOP;	40 353 00 j	40 560.00 vlastní	
950008			sestava polic pro kancelářská potřeby (sestava o celková Š: 3700 mm) s nými írtica.Ti Kuchyňská llnky 9314S7 #n v íkabjaa373 ■ n í DUDK3 31 -T noční skřínky linky tedy 350 mm, 8 siejná Srakýcn wlic lisoval se a odní hranou xamroriswriAék fluchynské hnky Ole popímien humi skřínky S/DOnnUS - T Omni OitOKá skřítfaa 5kg		1.ddo]	27 500.00'	27 000.00 vlastní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt
SO 01 Urgenční ořijern

Soupis:
Nerezový nábytek volný

Míste
kú Rychnov rrad Kněžnou (744107)

Objednatel
Královehradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant
DOMý, spol s r o architekt a projekt Ateliér

Zhotovitel;
Společnost . G+S - Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III. 2B0 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. čena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 800 940,92	

403223	Pracovní stůl otevřený jednoduchý	ks	1 000]	32 593 92	32 593.32 vlastní
Židrtl lím«c- s ršdiusem 50 mm dravý boční lírn G sfiditósm 53 mm. 3'ednl rádius - R15 Rozm St (š4Vv mm) 1100 ir 550 x 933 Celtnsrezove čeiosvarsné pravepsni, potravíM'ská aosal Crví 1B-10. AISI 334 (ČSN 17240*172411. silapsužtóno materiálu 1.5mm. povrahowá uorava brus 323 pracovní deska s nerezovými výztuhami Dinů zavařaní a vybroušená vřtatná rohu výška desky 4Dnm nerezové výztuhy pevné spojené s Kdrioiílrn. přesahy desky t5mm na každou stranu, podhyb desky 67°. podnoží hrař čřvercové nohy 40x40x125mm. (od aědey stelu 2000mm tři páry) podnoží do esvářané ze tři sř ao trnoží, světlá vyř.ka rmože iŠDmm deska s pednořím tvoří kompaktní celek, pastová nožičky stavitelná v rozmezí 30mm uzavřené lemy					
403226	Pracovní stůl otevřený Jednoduchý	ks	1,000	27 877,20]	27 877J20 vlastní
caruji Hrnec - s rámušem 50 mm přední rádius - R15 Rozměř (šřiliij mm) 1200 x 550 x 900 Celonerezové cs-osvařené orcvedení oKavmJřski ocel CrNi tři-10. AISI 304 (ČSN 17243*17241), a la použitého mařenálu i.Smrn. povrchová úprava txus 323 oracovnl deska s nerezovými výztuhami plné zavařená a vybrouřena včetně mřhu výška desky dOmm nerezová vřztuty pevné spojené s podnožím ptéMhy desky 15mm na každou stranu, podhyb aostry 67° podnoží tvoří fivercaví nony 43x40x1,25mm, (oa délky Rom 2M0mm tři páry), podnoží d-olesvářané ze tři stran trnoží, avětřlá výřka mnoze ISOmm deska s Podnožím tvoří komoaktní celek Plastové nožičky stavitelné v rozmezí B0mm uzavřené iamy					
403651	Pracovní stůl otevřený s polici	ks	3,0001	33 079 201	99 23760 [vlastní
zadní límec s s rádiusem 50 mm přední rádius - R15 Rozměř (4/niv mm) 1403 x 700x933 Celonerezoxé setesvořené provedení ncjrnvinaiska ocel CrNi iB-10 AISI 304 (ČSN 17240*17241), sila ocužitřúno materiálu 1,5mm povrchová úprava brus 320 pracovní deska a nerezovými výztuhami olné zavaření a vybřicrařená vřuetnl rohu výřka pracovní aesky 43mm, nerezové výřztlmy pev--é spojená soodnozím, přesahy desky 15mm na xadžou stranu, pochyb neeky 67°. podnoží tvoří čřvercové nony 40x40x1 asmm (od délky stolu 20DCmm 3 páry) podnoží doi a svářané polici výřka (silal police 30mm světlá výřká police JSCmm aeaks s podnožím o ponči tvoří kompaktní cetek, ulasřavé nožičky stavitelné v rozmázř 30mm uzavřené tery					
403652	Pracovní stůl otevřený s polici	ks	1,000]	2S 473.00	2S 478 00jvlastnl
Zadní Hrnec - s rádiuaem 50 mm předm rádius R15 Rozměř (řřhřv mm) 7CO x 703 x 930 Ceipnerezové setasvařené provsdení. potraviniřské oool CrNi iB-10. AISI 304 (ČSN 17240*17241), sila použitého materiálu 1,5mm, povrchová úprava brus 320. oracovm des<a a nerezovými výztuhami plné zavřđená a vybrouřená včetně :hu výřka pradávnl desky 43mm, nerezové vřztuhy pevné spojené s podnožím, oresany desky i5mrn ns xadžou stra--u, aochny desky 67° podnoží tvoří čřvercové nony 4Qx40xl.25mm. (od délky stolu 230amm 3 páry) Monož.dolo svářané oolclř, výřka (řita) police 30mtrř světlá výřka police JŠOmm nestras podnožím n polici ivo'l kompxaktni celek, ulauiovú nožičky stavitelné v rozmezí 33mm uzavřené lemy					
403653	Pracovní stůl otevřený s polici	ks	1,0001	48 624,00	48 624.00 vlastní
začnl iimec - Břránušem 5Eímm 'evý boční hrnec -s rádnřscm 50 mm přední rádius - R15 Roaměř iřVv mini 2400 > 703 x 9-3-3 CelonerezDvě cak3řvařer»e řiřivřvjent, pñliavinářsk ocel CrNi iB-W, AISI 304 (CSN 17240-1724*). sira použitéhc materiálu 1,5mm, povrchová úprava brus 320, pracovr.i deska s nerezovými výřHuhami píné ŽEřařarrá a vyřtaouřerá včetně rohu. výřka 3 pracovní desky 4Qmm nerezové vřztuhy pevné aaoiens s Dodnožím, přesahy destoy i5mm ni Křtzřřlouřiranu pionyo oeřky 57°, podnoží tvoří čřvercové rtony 40x40x1.25mm. (od aěřřly stolu 2033mm 3 Dary), oodnoří ooře řřrtzané i»i.cí vřř<a (řila) police 3Omm svřřřia výřka poliře i53mm Jařka snaonořřm a polo tvoří kompaktní celek aiařtové ipžičky stavřtebř v 'ozmázř 30mm					

	izPsvtenil lemy				
403654	Pracovní stůl otevřený 5 polici Z, »dní límec - s rádiusem 50 mm, přední rádiu3 R15 Rozměr [š/h/v nrtm] 1700 < 700 x 900 Gelonefezove ctosvařené provede.ii pcsr-witěřsku ocel -črNi iB-10, AlSi 304 (ČSN 172«š0*1724-ij síla použitého materiálu 1.5mm, povrchová úprava brus 320, piacovní deska SHurozovými výsuihami plně zav/ena a vyšřtMišená včetně rohu výška pracovní desky dflmm nerezové-výztuhy pevné spojené s podnap'm Otesánp desky 15mm na každou sránu podrob desky 67¹ podnoži tvor čtvercové nohy 40x40x125nvn. 1od délky SOD0mm3 ary, podřeží dola svázané polici, Výška lskaj police 30mm. světlá výška pelcee'SOmm. Jěik* ■□udnarm a ctctci tvpfi kompaktní celek, plastové hůžičky stavitelné v rozmezí 30mm uzavřenú lemy	ks	3.0Dnj	39 575,nn[	1iB 728.00 vlastni
403723	Pracovní stůl s dvDjpoJici ■seiovací stůl 171Kk1500x900 mm * nástavba Ccnnerezové provedení atix' je aboUKranný, ve soodní části,e na obou stranách zatřešény ZSsuvktvý Pnk, nad pracovní deskou p umístěna Jvůjsalize - setovaci stul s LĚD OGvšštením nad pončami 5 ořpravou pra umístění 4x zásuvka 230 V. 2x dvQUZásuvfei Z 2x vypínač □světlení anKwm detkft AIS' 3IW ostatní AtSJ3Dd přední hrana pracovní lfeaky s norcůmraduM-m 15 nm	les l	4.(XX)	109 292 40	437 159,BO; vlastni
419513	Skladový regál pětípolkový Rozmet ifi/ftv mm1 1000 x 600 x 19D0 CelonBřezové cseoititěné provedeníIF CINI 18/1□, noaná kcnsTukce z uzavřených leklowých pru-Wu30x30mm, samonosná plná police s výztuhou - vyčká pchce 30mm, síla matenálu 1mm, pavrchová úprava bius 320 standardní nosnost pplice 30kg, za pñprarek možné zvýšení nosnosti polic, plastové nožičky uýjkpvé stavitelná v rozmezí 10mm od délky ZO0Omm3 otfty rwnnu HmutnoK (ky 41 4	ks	8.000	27 555,60 ¹ ~	220 444,30;vlastni
419517	Skladový regál pětípolicový Rozměr [8/h/v mm]' 9110<450 x 1BD0 CelDwaréZVú cuioisvařené provedení CrNi 10J10 nosnn konstrukce z uzavřených jektových profilu SOnSOmm, amononěná plná polca s výztuhou - výška poioe 30mm síla matenálu 1mm, povrchová úprava orus 320 standardní nosnost police 00kg, da pnplatek možné zvyaeeni nosnost palic ptaslové nožičky výškové stavieln? v rozmez*..Xlmitt, od délky 230flmm 3 oary nnnstu	ks	7,000-	23 05200 1	161 364,ao;vlastni
421481	Skříň policová 900x500x2003 mm 0=lonarszove převedení SJtřiftje-užavíratelná 2 křídílpvymii dvířky. vu skřtni jsou 3 pťastavitebné police Nohy jaau výdkové stavitelné Není prachotšcna připrav* pro sokl včetně soklu z pra-dní starny	ks	1,000[	571B2,40]	57 1-52 4Li vlairm
900221	Skříň paličova 603x603x1800 mm Celonerezczřté provedení Skřín je uzavřiateleni křídloyými dvířky ve skřtni jsou 3 ofersiavrbné police Nohy jsou výškové stavitelné Nem prachotěsná připrava pro aokl větlílná šeki s přední stamy	ks	3,000[	40 034,4Q]	120 10322; vlastni
930001	Skříň polícova 900»i5DK2100 mm Cehn efizové provedení 3 taň je uzavíratsina 2 křídloyými dvířty, ve skřtni» jsou 3 oreatavrta'ne palce Nony jso»výškové iiavslólnú Nani prachotěsná přfpraéjr pro sokl yčstně soklu z čřední úтары	ks	2 000	57 102.4o]	114 3ř4 80; vlastni
95CC20	Skříň polícová *00X500X2 00 mm Ielonerezc-vé provedení skřín je uzavíráte ná i>řídloyými dvířky ve skřtni juuu 3 ptectavřtemě ocice Ncný jsou výškové stavilelné Nen1prachotěsná 5 přfpráVOU pro kotvení dc stěny připrava pra sokl včetně sokhj ž přední stamy	ks	8.0ÓČ	4D 034,40]	240 206 40; vlastni
950011	Pracovní slu-iutufany jednoduchy Zeiuunere«vé ceicsvateně provsourf odravínáfeká ocel CrNi 18-13 Al&l 304 (ČSN 17240+1'241] síla použitého materiálu 1.5mm, povrchová Úplava Pius 320, a-rácdvni deska s nerezovými výsuihami plně zavareha a vybroušená včetně rohu výška tr- -Ky 4Clmm nerezny? xyztuhy r-evna soajene s aodniz.i-n pr-s -y desky tómm na kajOQu stranu nodtivO desky 57¹ podnoži tvař1 čtvercovc nony	ks	2,0001	19 978.00[	39 956.00; vlas tni

dOáéOkI.25rnm (od dólky molu iOOQmm tñ páryi, pcmneñi pole svazant ze 1ñ stran
trnoží svétlá výška trnože 150mm. deska s podnožím tvoří kompaktní natek
plastové nožičky stavte ně v rozmezí 30ntní
zařin i mee - oez límce
Flotzměr (Sřrw mm,i lion x 531 x 550

721112

křasléoný odsavač par
HOtaTÚthrSJO mm
odsavač par;e celonerezové konstrukce z plechu tñ s m_m, včetně odkapevého
žláoku 3 tynusnmo konoulu Digestoře jsou osazovány filtry 500 < 500 mmrjks
odsávaného vzduchu a vzduchotechn ntóho projeđu
Včetně osvětlení - vpiřnad na dípeřtoř
Ventiliéter rwn iřsou částí dodávky
Včetně komínřsu pro odtáh - Sude upřesněno

ks		100Dí	56 S11.00		5*5311 JO vlastu
----	--	-------	-----------	--	------------------

[illegible]

114	OM4E	1-tvarný štítun	[Obecit'ke: adnoia bl'chty]	ANO	<10 a *	0,00	-21 072 251,70	8 i	30 GUDUe	856 256 372,53	865 183 120,85	17 774
115	Q101E	1-čl. ONIA pľavca	[Informac'nyj sp'etien]	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 072 242,25	8 i	68b oiooiz	667 221 932,57	789 931 130,66	17 304
116	OT020	Urgentn'nyj pľavca	[Informac'nyj sp'etien]	ANO	-21 073 242,95	-52 122,43	-21 069 369,38	8 i	130 901 812,10	857 132,73	130 901 812,10	17 316
117	0008E	UMCP	[Informac'nyj sp'etien]	ANO	-21 069 365,38	-174 816,14	-21 844 181,32	8 i	131 103 962,56	867 344,21	865 169 161,65	17 336
118	0008E	Stavac'nye i-čl'ch pľavca	[Informac'nyj sp'etien]	ANO	-21 844 181,52	-186 480,10	-21 7039 -244,07	8 i	131 561 285,09	867 668,52	865 130 024,31	17 339
119	OT03E	Urgentn'nyj pľavca	[Informac'nyj sp'etien]	ANO	-22 030 641,52	0,00	1 074 371 02	8 i	132 055 000,91	867 1074,37	132 055 000,91	17 467
120	12005	DIGP	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-22 030 641,52	0,00	983 003,34	8 i	133 258 500,91	867 687 359,26	131 747,52	17 524
121	D7 037	DIGP	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-22 030 641,52	0,00	268 122,10	8 i	134 524 767,35	867 807 893,52	114 747,52	17 524
122	Q1W4	Urgentn'nyj pľavca	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-22 030 641,52	0,00	33 035 1	8 i	135 795 411,31	867 807 893,52	114 747,52	17 524
123	311041	Urgentn'nyj pľavca	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-22 030 641,52	0,00	33 035 1	8 i	135 795 411,31	867 807 893,52	114 747,52	17 524
124	118025	Stavac'nyj pľavca	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-22 030 641,52	0,00	33 035 1	8 i	135 795 411,31	867 807 893,52	114 747,52	17 524
125	118025	Stavac'nyj pľavca	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-22 030 641,52	0,00	33 035 1	8 i	135 795 411,31	867 807 893,52	114 747,52	17 524
126	Q2100	DIGP	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-25 168 111,02	0,00	52 570,25	8 i	133 837 332,60	867 807 893,52	114 747,52	17 524
127	Q2100	DIGP	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-25 168 111,02	0,00	52 570,25	8 i	133 837 332,60	867 807 893,52	114 747,52	17 524
128	Q2100	DIGP	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-25 168 111,02	0,00	52 570,25	8 i	133 837 332,60	867 807 893,52	114 747,52	17 524
129	Q2100	DIGP	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-25 168 111,02	0,00	52 570,25	8 i	133 837 332,60	867 807 893,52	114 747,52	17 524
130	Q2100	DIGP	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-25 168 111,02	0,00	52 570,25	8 i	133 837 332,60	867 807 893,52	114 747,52	17 524
131	Q2100	DIGP	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-25 168 111,02	0,00	52 570,25	8 i	133 837 332,60	867 807 893,52	114 747,52	17 524
132	Q2100	DIGP	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-25 168 111,02	0,00	52 570,25	8 i	133 837 332,60	867 807 893,52	114 747,52	17 524
133	Q2100	DIGP	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-25 168 111,02	0,00	52 570,25	8 i	133 837 332,60	867 807 893,52	114 747,52	17 524
134	Q2100	DIGP	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-25 168 111,02	0,00	52 570,25	8 i	133 837 332,60	867 807 893,52	114 747,52	17 524
135	Q2100	DIGP	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-25 168 111,02	0,00	52 570,25	8 i	133 837 332,60	867 807 893,52	114 747,52	17 524
136	Q2100	DIGP	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-25 168 111,02	0,00	52 570,25	8 i	133 837 332,60	867 807 893,52	114 747,52	17 524
137	Q2100	DIGP	[Priglas'nyj razgovor DIGP]	ANO	-25 168 111,02	0,00	52 570,25	8 i	133 837 332,60	867 807 893,52	114 747,52	17 524
138	Q2100	DIGP	[									

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		134
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 02 DIGP		02 / 40
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO2PS):

SO 02 DIGP

Čísle SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

02 / 40

číslo změny stavby:

134

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6 12 2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Královohradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královohradecký kraj

Změny projednány na KD dne:

2.10.2025. 9.10.2025, 16.10.2025

Kategorie

A

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů 59) / NE

Přílohy soupisu prací:

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem této změny je dodávka truhlářských konstrukcí v objektu SO 02 - DIGP které nebyly v původní smlouvě , ale jejich dodání je nutné provést z technických důvodů (napojení na energie,kanalizaci, zabudování do interiéru apod.) stávajícím zhotovitelem.. K úpravě došlo na základě dodatečných požadavků uživatele a objednatele, které byly upřesněny při finalizaci řešení interiéru a provozního vybavení Původní projektová dokumentace tyto prvky neobsahovala, nicméně jejich doplnění je nezbytné pro zajištění plnohodnotného, bezpečného a hygienicky vyhovujícího provozu pracoviště urgentního příjmu. Jedná se o vybavení, které odpovídá konkrétním potřebám zdravotnického personálu a navazuje na aktuálně definovaný provozní standard. Vícepráce byly oceněny v souladu se Smlouvou o dílo, a to pomocí individuálních kalkulací, kdy konkrétní položky v rozpočtu uvedeny nebyly Navržené doplnění bylo konzultováno s investorem a je nezbytné pro úspěšné uvedení objektu do provozu.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Méněprací

0,00

Cena navrhovaných Víceprací

745 792,50

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

745 792,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

1 6. 10. 2025

podp

Objednatel

jméno

datum

1 6. 10. 2025

podp

TDS

jméno

datum

1 6. 10. 2025

podp

Zástupce ONN

jméno

datum

1 6. 10. 2025

podp

Supervize

jméno

datum

1 6. 10. 2025

podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, popsány zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změn; list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změn zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby OI nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

1 6. 10. 2025

Zhotovitel

jméno

datum

1 6. 10. 2025


*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD



[illegible]

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		číslo SO/PS/ / číslo změny SO/PS.	Číslo změny stavby: 135																		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		01 / 47																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-top: 10px;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top; padding-top: 10px;">název:</td> <td style="padding-top: 10px;">Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top; padding-top: 5px;">adresa:</td> <td style="padding-top: 5px;">Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top; padding-top: 5px;">IČ:</td> <td style="padding-top: 5px;">71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546	Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																			
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																			
	IČ:	70889546																			
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																			
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																			
	IČ:	71218840																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522									
Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"																			
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín																			
	IČ:	28169522																			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasíny

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

01 / 47

Číslo změny stavby:

135

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Urgentní příjem

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva);

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

Společnost „ G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430. Kolín lil, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj

Změny projednány na KD dne:

31.7.2025. 24.7 2025

Kategorie

A.C

Vliv ZL na konečný termín: ANO (ano) / NE

Přílohy soupisu prací:

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je kompletní realizace nové místnosti se sprchou ve stavající místnosti č. 0018 - ZÁZEMÍ ZÁCHRANARU na objektu SO 01 - Urgentní příjem dle dodatečného kolaudačního požadavku krajské hygienické stanice Hradce Králové. Ve stávající místnosti musela být vybudována nová místnost ze sádkoanonu odolného vodě s dřevněnými dveřmi š. 800mm. V nové místnosti sprchy bylo doplněno odvětrání, světlo, včetně příslušných elektro rozvodů a dále rozvody vody a kanalizace pro novou sprchu s vaničkou. Nová místnost bude obložena do v. 2150mm s hydroizolační stěrkou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací

0,00

Cena navrhovaných Víceprací

155 046,71

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

155 046,71

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

0 2. 10. 2025

podpis

Objednatel

jméno

datum

02. 10. 2025

podpis

TDS

jméno

datum

0 2. 10. 2025

podpis

Zástupce ONN

jméno

datum

0 2. 10. 2025

podpis

Supervize

jméno

datum

0 2. 10. 2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených změn provedených v rámci Smlouvy, budou provedeny Změny, jejichž zdůvodnění dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

0 2. 10. 2025

Zhotovitel

jméno

datum

0 2. 10. 2025

) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

185	M	7004.4.17M	kabel 1-CXKH-R 3x1.5. Bžou.s1 d1. dodávka	m	120.000	29,11	3 493,20	dle SoD 1.4.7 SO01.01. Sinoproua
8	N	R04	Perlon (aktuator) tačkového ventilu 230 V	kus	1.000	1 440,00	1 440,00	vlastní
9	N	R05	Úprava rozvodečce, doplnění jističe	kpl	1.000	1 680,00	1 680,00	vlastní
10	N	R05	Ostatní práce - Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, popis a přehledné označení kabelu a vodičů (popisovací štítky), chráničky, krabice, svorky, drobný elektr. materiál, šrouby, sádra	kpl	1.000	2520,00	2 520,00	vlastní
11	N	R07	Přesun smet. a doprava	kpl	1.000	1 800,00	1 800,00	vlastní
D 722 Zdravotnická - vnitřní vodovod							5 101,35	
54	K	722172411R00	Potrubí z PVC-D, D 20, PN 16, vč. zad. výpom.	m	2.000	503,15	1 006,30	dle SoD 1.4. SO02.01.ZTI
67	K	28377109.3	Izolace potrubí 22x20 mm nálevková	m	2.000	637,00	1 274,00	dle SoD 1.4.1 SO01.01.ZTI
12	N	733392932	Ukážení odbočky na potrubí plastové spojení kovovou objímkou D 20x2 mm	kus	1.000	403,69	403,69	URS 2025/1 * 0,9992
3	N	72222T02R	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2" x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	1.000	260,79	260,79	URS 2025/1 * 0,9992
4	N	722220211R	Koleno přechodové PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	2.000	152,86	305,72	URS 2025/1 * 0,9992
6	N	722220132R	Nástěnka pro pevné trubky s plastovou vsuvkou k nalepení D 20xR 1/2 s jedním závitem	kus	1.000	717,43	717,43	URS 2025/1 * 0,9992
12	N	R07	Příprava v iz. hotové SDK přičce, včetně zasádrování a zajištění	kpl	1.000	1 580,00	1 580,00	cená dle schváleného ZL s 093
2	N	R0a	Přívod vody	kpl	1.000	500,33	500,33	vlastní
721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace							8 343,75	
2	N	170555R01	Oprava vaaem rdbouy pohub "VC hrdlová 073'50	XUS	1.303	1 722,83	1 722 6'11" 820" 41 soqi 01.ZT	
3	K	72117BIO3RD0	Potrubí HT přfkjovad 3N 50 x 1 3 m-	m	2.000	396,24	775 48	dle SoD 1.4. SO01.01.ZTI
5	N	72117097.3R	Potrubí z PVC kracani trub DN 50	kus	2.900	30,00	50 00	lens dle Mrvaterlero ZL i 093
11	N	721171914R	Potrubí z PVC propojení potrubí 50	kus	2.000	354,72	709 44	lens dle SGWafenehbZL = 193
11	N	R02	Kalena odpadní HT - 2N50 včetně pracovní montáže v rli-a PoslJtinem prostoru vně	KU9	2.300	220,00	440 00	vlastní
12	N	R07	Příprava v iz. hotové SDK přičce, včetně zasádrování a zajištění	kpl	1.000	2 040,00	2 040,00	cená dle schváleného ZL s 093
Zdravotnická - sařiovací předměty							25 ose 80	
11	N	R14 1	Sorendva vanička 900*900 + zaatáa (derete), t zaaaznavý iprchíový jřAvé- v.: montáže 4Sk5kl	kus	1.000	19 975,33	13 975 031*300 t 4 B00101 ZTI	
18	K	R27	Baterie sprdn lastřn* nknkv.i * sprchový set, lartufnH 35mm z ksram diskli, i>vrh elirnn vt. niani	kus	1.030	2 720,31	2 720 91 * SoD 1.4 B001.01.ZTI	
18	H	006725203	Přesun hrom. frajeirnl pra ,3rizaitn*ti prsiraecv v sojederi v pfiis izdo 2< m	%	0,070	34 146,54	2 300,26 sesout 4 s 3031 01.ZTI	

w

rMfiitLjiniizau 7%

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasíny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS'	Číslo změny stavby. 136																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		02 / 41																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td>název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Společnost „ G+S - Nemocnice Rychnov"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>U Nemocnice 430, Kolín lil, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S - Nemocnice Rychnov"		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín lil, 280 02 Kolín		IČ:	28169522												
Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S - Nemocnice Rychnov"																						
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín lil, 280 02 Kolín																						
	IČ:	28169522																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční Číslo stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 DIGP

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

02 / 41

Číslo změny stavby:

136

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva);

Objednatel:

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králově

Zhotovitel:

Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, Jméno)

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj

Změny projednány na KD dne:

23.10.2025. 16.10 2025

Kategorie

A, C

Vliv ZL na konečný termín: ANO (ano) 1 NE

Přílohy soupisu prací:

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je úprava vedení potrubních tras na základě revize projektové dokumentace pro objekt SO 02 - DIGP, revize C, část vzduchotechniky, týkající se doplnění potrubních dílů, odskoků, přechodu a změn tras potrubí. Tyto práce vznikly na základě projektového průzkumu po demonžáži veškerých původních zakrývajících konstrukcí, různá původní vedení musely být kvůli provozu DIGIP 2:N.P. a vyšších patrech zachovány a trasy nových rozvodů bylo tedy nutno změnit a upravit.

Předmětem změnového listu je změna v trasování potrubí a výroba nové protipožární klapky v 1,PP objektu SO 02 - DIGP na základě požadavku stavby s ohledem na skutečný stav v objektu DIGP. Kolize ve strojovně VZT se stávající trasou elektro byla odsouhlasena projektantem.

Předmětem změnového listu je úprava vzduchotechnického potrubí v části bufetu na objektu SO 02 - DIGP do pohledového provedení pomocí černé kaučukové izolace ti, 25mm včetně zaizolování plenumboxu anemostatu dle požadavku architekta.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	281 216,75	281 216,75

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

1 6. 10. 2025

podpi

Objednatel

jméno

datum

1 6. 10. 2025

podpi

TDS

jméno

datum

1 6. 10. 2025

podpi

Zástupce ONN

jméno

datum

1 6, 10. 2025

podpi

Supervize

jméno

datum

1 0. 10. 2925

podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli že i, výše uvedeného SCvPS. Který .e součástí vyse uvedeno Stavby. budou provedeny Zírány. zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. T stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostat/im zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě. Pro připojení příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

1 W. ®

Zhotovitel

jméno

datum

1 6, 10. 2325

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO 02 DIGP
Soupis: SO 02 - DIGP. revize PO VZT 1NP DIGIP verze C
Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králově
Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt a projekt. Ateliér
Zhotovitel: Společnost . G+S - Nemocnice Rychnov¹, se sídlem U Nemocnice 430. Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkam jCZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady dílčího soupisu celkem 281 216,75

		Revize VZT část C		179 383,20				
		D 07	Potrubí kruhové (SPIRO)	125 399,68				
27	K	Pol310	Potrubí čtyřhranné rovné ■prívncnī	m2	56 000	819.72	45 904,32	dle SoD 1.4 3SDQ1 02 VZ1
28	K	Pol311	Potrubí čtyřhranné tvarovky ■přívodní	m2	54 000	1 090.54	58 889,16	dle SoD 1.4.3 SOOt 02 VZT
29	K	Pal312	zajištění těsnosti potrubí zevnitř - dodatečně tmelen	m2	110,000	109.05	11 995,50	dle SoD 1.4.3 SOOt 02 VZT
34	K	Pol548	VZT potrubí kruhové Přívod, těsnění gumou d25Q/20% tvarovek	□m	8 000	928.66	7 429,28	dle SoD 1.4.3.8 SOOIIII VZT 07a
22	K	Pol663	VZT potrubí kruhové Odvod ■přiruby těsné d200?20% tvarovek	bm	2.000	590.71	1 181,42	dle SnD 1.4 3.9 SD01 01 VZT Oya
		o DB	12.1Izolace z kamenné vlny s povrchovou úpravou	42 737,08				
33	K	Pol315	tepelná pro čtyřhranné potruoī 40mm	m2	76.000	562,33	42 737,08	dle SnD 1.4 3SQ01 02 VZT
		o D10	Závěsový, těsnicí a spojovací materiál	11 246,44				
39	K	Pol321	Závěsový materiál	kg	30.000	65.92	2 067,50	dle SnD 1 4 3 SOCH 02 VZT
40	K	Pol322	Spojovací materiál	kg	20 000	88.61	1 772,20	dle SoD 1 4 3 SOOt 02 VZT
41	K	PO1323	Těsnicí materiál (triel)	ks	12.000	49.23	590.76	dle SnD 1 4 3 SOCH 02 VZT
42	K	Pol326	Pojízdné vnitroī tesaní ■ max ■ výška místnosti 4 m	dny	9 000	757,32	6 315,88	dleSoD i 4 3 SOOt 02 VZT
		Požární klapka v 1.PP		41 928,72				
		o D3	Požární klapky	14 468.36				
F	K	Pdl340	12 P02 Požární klapka se sarvopohonam vč ■revizního ■lvona 1250x315	ks	1.900	14 468.36	14 468,36	dle SoD 1 4 3.14 SOOI OI VZT 12
		o DB	Potrubí kruhové (SPiRO)	25 660.36				
11	K	Pal313	Potrubí čtyřhranné rovné - odvodni	m2	18 000	819.72	14 754.96	dle SoD 1 4 3 14 SOCH 01 VZT 12
12	K	Pdl314	Potrubí čtyřhranné tvarovky ■odvodni	m2	10 000	1 090,54	10 905.40	dle SoD 143 14 SOCH 01 VZT 12
		o Ost	Ostatní	1 300.00				
1	N	R01	Náklady na doptavu a přesun hmot	kpl	1 300	1 800,00	1 800.00	vlastní
		Pohledové provedení VZT		59 904.83				
		D DB	14.1Izolace z kamenné vlny s povrchovou úpravou	28 121,75				
11	K	Pol315	tepelná pro čtyřhranné potrubí 40mm	m2	-25 000	562,33	-14 058,25	
1	N	R	Kaučuková izolace tl. 25 mm černá počítáme i se zalozlnváním plenumMrxú anemostatů . proto fe vyšší výměra	m2	37 000	1 140,00	42 180.00	
		D D9	Montáže	19 603,92				
47	K	Pol319	Montáž VZT potrubí neuvedená v poiožkácn	h	12 000	378.66	4 543,92	
2	N	R	Lakování koncových prvků VZT no černé darvy	ks	10.000	1 606,00	15 063.00	
		o D10	Závěsový, těsnicí a spojovací materiál	12 179.16				
3	N	R	Smršťovací bužirka na závitovou tyč, bílá	bm	64 000	154,80	9 907.20	
52	K	Pol326	Pojízdné vmtfm lešení - max ■ výška místnosti 4 m	dny	3,000	757,32	2 271,96	

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 137																		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 116 Stanice medicijních plynů		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS. 116 / 006																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>			Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546	Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																		
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																		
	IČ:	70889546																		
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																		
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																		
	IČ:	71218840																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522									
Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"																		
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín																		
	IČ:	28169522																		

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 116 / 006	Číslo změny stavby 137
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 116 Stanice medicíálních plynů			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králově Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430. Kolín III. 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou. Královéhradecký kraj		26.6.2025. 17 6,2025	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO-jdnů) / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je dodatečný požadavek provozu nemocnice na nově řešení pro připojení stávající odparovací stanice kyslíku do objektu NRP. Jako záložní zdroj kyslíku bude sloužit nově zřízená tlaková stanice umístěná v samostatném objektu SO 116 - Medicíální plyny. Zdrojem bude sestava 2*10 tlakových lahví (každá o vodním objemu 50 litru a plnicím tlaku 20 MPa), vybavená redukčním systémem a automatickým přepínáním mezi bateriemi. V prostoru tlakové stanice bude instalováno čidlo pro detekci koncentrace kyslíku. V místnosti D-048 dochází ke spojení dvou větví rozvodu -jedne z tlakových lahví a druhé z odparovací stanice V tomto uzlu budou nově instalovány uzavírací ventily se servopohonem včetně řídicího systému. Spojený rozvod dále pokračuje přes nově zřízenou dvojitou redukční stanici, která nahrazuje původní zařízení, a následně distribuuje kyslík do celého pavilonu v pracovním tlaku 4 bary. Změna má vliv do profese vzduchotechniky, měření a regulace, silnoproudu, slaboproudu a medicíálních plynů, včetně příslušných zemních prací, stavebních připomocí a projekčních prací Důvodem požadavku je nutnost zajistit k přístrojově technice 99% kyslík, které původní řešení (Generátor kyslíku) zajistit nemohlo.			
Údaje v Kč bez DPH.			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		831 254,93	831 254,93
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 02 10. 2025	P 1
Objednatel	jméno	datum 02 10, 2025	P 1
TDS	jméno	datum 02 10. 2025	P 1
Zástupce ONN	jméno	datum 02 10. 2025	p
Supervize	jméno	datum 02 10. 2025	p
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného jedené Stavby, budou provedeny Změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby osfajnm povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum 02. w. 2025	
Zhotovitel	jméno	datum 02 10. 2025	
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

Pr. p.	Kód	Popis	X1	Mtwzřiv	4 cora (CZK)	uonn celtem UZ 1
Naklady soupisu celkem						831 254,93
Práce a dodávky						313 303,21
EC CI A MRF VRF-JI A 7EGUL--GJ						
ROZVADĚČE						
		3IRM-01	cpi	1	1* 336,33	14 835 X zastřni nmt wjčaxi pok-Mkr
		uorava a dfr--vra,nri--azvaatčc -Morky fadorit r-sa ' Jksi				
		Jcpkvjnl' dclho iYIHfmu cva 4 oatra pva				
		dcpVtēni 3W auk--iatuacēni etane@ pra 4 datová xtyl				
		Datová centála	col	1	7 330,»	7 330 XJ vasm' noni 30UCS3 eotarak r
		OoDintrit vtuaBtte@ cent-aly pep nova za&va t o l ; atavajici oaeario-aka stanca vtr rahuu				
		3IRM 31	tni	1	95*90»	93 1M Dto vamt' mni M-kládí položík z
		vOtovy RZVúSdŠ BKfcaCKlCjOJ (vúrvxn) -rvti rvm IP5* '2Q				
		/ú zákládni vryavy hlvpíraē afapačvá odírany,lečici prvky,lvorcky (jdúvá				
		wtsni znBuka				
		ř-álni zaovv -ř-žrozv pro tučci vyatim UPS 23DV				
		RiDčl S/Stam valné -roqatTovafairry aeow aarvm	kol	1	50679,00	50 ač-JCO rístn' mni naučw ankírnk r
		rocca '3'13 4xUl 3cđl iroDOl	kol	1	9 030 90	9 QČQ30 vástn nani součavJ,pobíxk z
		Prcagomy vypašlali firo dluInubazáni stanco	ku	1	475,70	0 235 53 SoD 1 4 6 SČQ3 31 Mfēni a r
		Vyracovani úvveatēk en 3V DD2	lu	11	178,42	11332 32 SoD 1 4 6 SČQ1 01 Mfēni 6 r
		ídačēnl Sv'v atacnc p l	ks	1	4 404,00	4 4 4 30 -rastn nati aaučMti polákrē *
		V IOOVan-úvzár-d k ch SW <viruēraēa	kol	11	356,34	3925 24 SoD 1 4 < SČQ1 01 Mařni a r p
		PERIFERIE				
		Pchony RV - oouzi napčysnl	kus	4	428,21	1 12 84 SoD 1 4 C 3001 01 MfPoni - ro
		Pozarrv k <»-č- poule naPD,em	kus	5	428,2*	2 141 05 SoD 1 4 L SČQ1 01 Me-Yni a m
		KABELY				
		KJx-i wo 'l-dčš řstýsini 2+2*0 3. paivan- twstýsny. wznalogenoy onen	m	21Q	58,54	11 936*0 SoD 1 4 6 SČQ1 01 Mērent n e
		Montáž 'ao'u dčš-ōech nro mřni rojbar ořēš 15 r l	m	140	31,08	4 350 52 UR S 2025, *0 9992
		kaaē piawoty 'ČEPK*P.E W.4 0 6	rec	140	236,19	33 066 80 SoD 2 15 SČQ1 01 Mfēni 5 r
		MontaČancu detovýč-FI 9 UT* S/P pra vnitřni rozvody da Žbzu rwbñ lit,	m	20	24,38	400 UR S 20250 *0 9992
		ON dštw Bcatulagorany ř 54 *eh-o no wn 32Gasldl pč-o Cu ane lHuTPI				
		CSSS3m-č	m	20	17,19	343 72 UF I 2025- *0 9992
		KaWCV-V-J 3x25	rr	25	54,84	1 366 30 SoD 1 4 0 SČQ1 01 Mfamt <-v
		OSTAIME WATERVALA MONTAIME PRIPOMOCE				
		čistěti mJELačho-š, oeehařřl ocedovēn, pr 15	kua	20	71,34	1 458 50 SoD 1 4 0 soot 01 Mfēni a n
		Drobný nontžn vnatēnl	kuS	2	2 351 2D	4 722 40 SoD 1 4 a SČQ1 01 Mfēni a n
		Jarkova nwaž pAčyřřčřh	m	45	5750	2 532 00 VASřli nen řsucat pđorck
		řřcoajQvac krařrea vČemō oruē 3vo'u-vřcn o d nřtal knřcn	k.i.l	4	181,77	727-: SoD 1 4 a 2 SČQ' D lřlřřkrau
		Kao... x-řs lřb otōdř'y v koVna* ř přuđhoj -účyřy v sco-ovac- mřřřtj m	m	30	333 57	10 D07 10 dē-uoatU 9 SoD 1 4 0 3001 3
		»lřřtōnēn omē 25mm - 32mm bežřřřřřřgēny, chebna	kř*	105	1CS53	2 1 388 30 SoD 1 4 0 SČQ1 01 Mfēni a n
		MontaČancu detovýč-FI 9 UT* S/P pra vnitřni rozvody da Žbzu rwbñ lit,	m	20	24,38	400 UR S 20250 *0 9992
		ON dštw Bcatulagorany ř 54 *eh-o no wn 32Gasldl pč-o Cu ane lHuTPI				
		CSSS3m-č	m	20	17,19	343 72 UF I 2025- *0 9992
		KaWCV-V-J 3x25	rr	25	54,84	1 366 30 SoD 1 4 0 SČQ1 01 Mfamt <-v
		OSTAIME WATERVALA MONTAIME PRIPOMOCE				
		čistěti mJELačho-š, oeehařřl ocedovēn, pr 15	kua	20	71,34	1 458 50 SoD 1 4 0 soot 01 Mfēni a n
		Drobný nontžn vnatēnl	kuS	2	2 351 2D	4 722 40 SoD 1 4 a SČQ1 01 Mfēni a n
		Jarkova nwaž pAčyřřčřh	m	45	5750	2 532 00 VASřli nen řsucat pđorck
		řřcoajQvac krařrea vČemō oruē 3vo'u-vřcn o d nřtal knřcn	k.i.l	4	181,77	727-: SoD 1 4 a 2 SČQ' D lřlřřkrau
		Kao... x-řs lřb otōdř'y v koVna* ř přuđhoj -účyřy v sco-ovac- mřřřtj m	m	30	333 57	10 D07 10 dē-uoatU

			K/SLIK				141 001 04	
2	K	P&2	madfins trutliQ 52x1	m	2	25-3.26	596.52 SoD 7 7 01 PS 02 WP A	
5	K	=tb6	■n&J&iiirurAf 42x1 "	m	2	1 2i ".3C	2 +34 50 80D2 2 31 PS 02 MPA	
7	rt	Pdi39	trofe; trubek c?>..	kus	1	ac 13	90.93 SQD2 2D1 =SO2 VP A	
9	K	p& a	Pq cor<3 45-Da&ia	2	100	16.20	620.M SoD 2 2 01=SEUPA	
15	K	PC115	Xuag V.y C; HC" 28	kus	6	165.81	9M86 SoD 2 2 01 PGHfMPA	
10	K	Pni16	IvarfAy Cu Df +2	kus	3	+40.32	i 322.46 SuD22D1 PS 02 MP A	
17	K	P0117	kr zO3 Mnoduaha	kus	3	225.20	QJ7 17 SoD 7 2 01 =S OT I4P A	
16	K	=01194	UOiiK" J" ■■'antiku .■iqrn	m	4	>39.62	S53.06 SoD 2 2 Di PQO? UF A	
17	K	Ani195	Mrateaini 'oJ*	m	4	■.UQ	3236 SoD 2 2 0i =SO2 MP A	
20	K	PoiZJ	zroien ■liriub	m	4	26.29	105.16 SoD 7 201 "S 02 MP A	
			o&staveni i&stfj 6'J-JI C'ho r-jvadui cptr&hi roruod *	kus	1	<SO5C.00	*5060 00 <=i"■	
			nodI-y&ntrowou	kus	1	■3ca jo	7 338.CC vauin	
			i&v&re-ins C&xo-a zkoum& itoJou a travni vrm&xo	kus	1	■10.00	4 740.00 nebtk i db SoD SoD 7 2 H PS 07 MP A -u -a v&f&sn-i	
			JlC-n.Kn& ,ako-a rk ru-v [nova &ttir?..a ntmnai	kus	1	7 836.00	7 896130 rcnjhn -ic SaD 3aD 2 2 01 PS 02 UP A ecna daarr;	
			■shv&v&y u&firraci 'tenti	kus	6	■S&â 32	9 51192 SOD 22 21 "SO2MP A	
			mnnrcnatr ty 6û roz&nan 0-t 6MPa	kus	3	' 13 Ifi	3 329.46 SoD 7 2 01 =S 02 MP A	
			ôidlo b-jn&biaM	kus	3	5 569.20	'6 '0-. 76 v&astm	
			k&vovV koheur DN+ii ANG3 nerez	kus	3	II 'T4.4Q	35 143.20 AaGln>	
			demenaz ctawa dnu ku avgh& kohoutu	kus	3	429.30	i 275.00 Z&stni	
			zah&leni "i.an&çani .>rt-d&ar .	kus	1	8362.30	8 352.00 DOb&ks&ite SnD 3-sC 2 2 01 PS 02 UP A .a&no .la&stn&û	
			E>-t&un&nt&ici	kus	1	1301C+G	13 OTU40 roo&ka 3-QWD SaC 2 2 Q1 PS <> M= A .ona J&itri	
			zt&ô&ûkv a "G&ca alynov&y&cn c&ci	kus	1	10 '31.90	10 '31 "O Dot&afk&adto SnD SzD 2 2 01 " 5 92 MP A c&na J&asfr i	
			P jz< umi& ge&edel u a 010&ek&fo&v& 3'.17»				252 540 00	
013233000			Donu-nwmt&B stavby rykr&asiv&a a tn&kt&v&ai	■&â&â	i	2139OT.OO	713 933.00 i>?S 2025/1 tena vlastni	
0VJ2540D0			D&anu-rwita-j skij&f&ot-n&enn-miv&t&ten f&iz&whv	afisa	i	43 MOC	43 40 33 UPS 2025/1. cif-ia v&i>-Dil	
IM&3Q2MO			K&om&pi&ek&ad& J&an&wMrc&ps&ni j&nn&ot	■t&foa	1	25 000.30	25CD-3.30 UPS 70251. ena dairn	

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		číslo SO/PS/ / Číslo změny SO/PS:	Cislo změny stavby: 400 130
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		02 / 42	
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Objekt
SO02 DIGP
Soupis:
Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP

Mistry
K.ú. Rychnov nad Kněžnou (/44107>

Objednatel
Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Projektant
DOMY, spol. sr.o ,
architekt, a projekt
Ateliér

Zhotovitel:
Společnost , G+S —Nemocnice Rychnov" se sídlem U Nemocnice
430, Kolin III, 280 02 Kolín

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady dílčího soupisu celkem							76 600,88		
6			SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP						
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				29 409,64		
133	K	623142001 1	Potažení vnějších trámů, pilířů nebo sloupů skiovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvě hmoty - minerální lepicí a šterková hmota na bázi cementu s uhlíkovým vláknem vč příslušenství hrobovníky, výztuž, kotvení. APU lišty, ukápníčky, sokl, lišty atd.)	m2	23,000	591,17	13 596,91	dle SOD - D.1.1	SD01.01 ARS
vv			pracování nové atiky nati vstupem do oújektu 50 02 - DIGP / střecha buFet						
134	K	523531051 1	Silikonové přebarvená omítka ve dvou vrstvách podkladní silikonová omítka s uhlíkovým vláknem zrnitosti 1 5mm + jemnozmná vrchní silikonová omítka + finální nátěr transparentní lezurou na bázi nanokfemenné mřížky (parametry dle technické zprávy)	m2	23.060	687,51	15 812,73	dle SoD - D.1.1	8001.01 ARS
D 713			Izolace tepelné				47 191,24		
258	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studenā nátěrem penetračním	m2	12,000	30,93	371,16	dle SoD - D.1.1	SQ01.01 ARS
259	M	11163150	Jak pemefradní asfaltový	j	0.004	112 523,71	472,60	dle SoD - D	1.1 3Q01.01 ARS
w			12'0.00035 'Přepočetné koeficientam množství		0.004				
339	K	713141397	Montáž izolace tepelnā stěn výšky do 1000 mm na atiky, stěny a prostupy sířachou	m2	12,400	255,14	3 163,74	dle SoD - D.1.1	5001,01 ARS
340	v;	26375033	deska EPS 150 do plochých střech tt 150mrn	m2	14.260	628,04	8 955,85	j.cana dla SoD - D.1.1	5001.01 ARS
vv			12,4'1 15 Pfapúiči&té koeficientem množství		t4.260				
327	K	713131162	Montáž izolace tepelnā stěn fólie PE	m2	20,000	38,23	1 764,60	dle SoD -D.1.1	5001.01 ARS
328	M	28323056	separace "E fólie s přeiepenými spójr	m2	23.000	113,31	2 617,63	dle SoD- D.1.1	3001.01 ARS
w			20'1 15 Propočetné koeficientem množství		23,000				
1	K	712862111	Povlaková krylma střech vytažení na konstrukce převyšující úroveň střechy hydroizolační fólii pro vakuové kotvení přilepenou bodově tl fólie 1,5 mm	m2	20,000	535,53	11 710,62	ÚRS 2025/1	0,9992
2	M	28322013	fólie hydroizolační střešnr mPVC mechanicky kotvenā barevna tl 1.5mm	rn2	23,000	313,00	7 1W.00	ÚRS 2025/1	0,9992
vv			20'1 15 Přepočtena 'voeficienterr- množství		23,000				
3	K	713191133	Montáž izolace tepeme podlah, stropů vrchem nebo střešpřekrytí folii S přetopeným spojem	m2	20,000	50,46	1 009,19	ÚRS 2025/1	0,9992
*	w	2832SO42	fólie PL separační či ochrannā tl 0,2mm	m2	23,000	14,79	340,13	ÚRS 2025/1	0,9992
w			20' 1.15 Přepočetné koeficientem množství		23,000				
5	K	752341670	Montáž bednění štítových okapových říms Z dřevotřiskových na sraz	m2	13,400	430,65	5 891,28	ÚRS 2025/1	0,9992
6	M	60 72624J	deska dřevostěpková OS8 3 ostrā hrana nebroušenā tl 18mm	m2	15,410	239,31	3 695,44	ÚRS znzSrt	0,9992
vv			13,4'1 15 Přepočtena koeficientem množství		15,410				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89</											

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 48	Číslo změny stavby: 139																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522												
Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S- Nemocnice Rychnov"																						
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín																						
	IČ:	28169522																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	01 / 48	139
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 01 Urgentní příjem		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové	
Zhotovitel:	Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430. Kolín III 2B002 Kolín	
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	16.10.2025, 23.10.2025	C, D
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnu) 1 NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je dodatečné doplnění sádkartonových kontrakcí na objektu SO 01 - Urgentní příjem, které nebyly součástí projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o doplnění předstěn pro zakrytí rozvodu medicíálních plynů na 4.NP a 5.NP, zakrytí páteřních rozvodů u nadpraží dveří VS 1.14 mezi objekty URGENT a DIGP, dále provedení opláštění rozvaděčů elektro na 1.PP až 6.NP z protipožárního hlediska, realizaci nové předstěny u únikového schodiště v 1.PP, doplnění výdřev pro medicíální plyn v 1.PP v m.č. 0018 a 0042, zakrytování rozvodu chlazení a ZTI, doplnění mřížek pro pnsávání VZT CHÚC, zapravení SDK po koordinačních chybách v PD u zásuvek a topení, realizace výškových přechodových čel v podhledech a úprava nosného rastru podhledu z důvodů kolize s chemickou kanalizací. Důvodem změn je vadná koordinace tras vedení a umístění do tloušťkou neodpovídající stěn různých typů podrubí širších než samostatná stěna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	412 159,66	412 159,66

Vviadření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	2 5. 10, 2025	podpis
Objednatel	jméno	datum	2 3. 10. 2025	podpis
TDS	jméno	datum	2 3. 10, 2025	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	2 3. 10, 2025	podpis
Supervize	jméno	datum	2 3. 10, 2025	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny. Je to zdůvodněno, dokladováno a oceněno výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel	jméno	datum	2 3. 10. 2025	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	2 3. 10. 2025	podpis
Kategorie změny				
A - Požadavek uživatele				
B - Požadavek objednatel				
C - Nepředvídatelná změna				
D - Chyba PO				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

SO 01 - Urgentní příjem, SDK

Místo

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (7441071

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY. spol. s r. o.,
architekt a projekt.
Ateliér

Zhotovitel.

Společnost , G+S - Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice
430. Kolín lil, 280 02 Kolín

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady dílčího soupisu celkem							412 159,56		
ZMĚNA č. A - Předstěny pro zakrytí rozvodů medicíálních plynů 4.NP a 5.NP									
Náklady soupisu celkem							40 174,85		
0	763	Konstrukce suché výstavby					40 174,85		
382	K	763121465.0	DP4 - SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5. minerální izolaci tl. 50 mm mm. wo kg/m3	m2	34,320	999.15	34 290,83	cite SoD D.1.1 3001.01 ARS	
	VV		4 NP - místnost čisto 4045						
	VV		5.NP - místnost čisto 5043						
763111720			SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	8.750	672,46	5 004,03	Idle ZL ,např. č. 119,75	
ZMĚNA č. B - Opláštění rozvaděčů eiektro 1.PP - 6.NP									
Náklady soupisu celkem							154 999,84		
D	763	Konstrukce suché výstavby					154 999,84		
3S4	K	763121465.2	DP4.2 - SDK stěna ofedsazená tl 75 mm profil CW-MJW 50 desr.y 2xDF 12.5 minerální izolaci il 50 (mm, mm. 100 Koým3	m2	62 580	999,15	62 526,01	dle SoD D.1.1 3001.01 ARS	
	yV		I.PP		0,02				
	w		1 HP		20,15				
	w		3 NP		21,04				
	w		4 MP		4 52				
	w		5 MP		4.52				
	VV		6.MP		2.52				
	w		SUMA		52 58				
5	K	763111720	jSDK příčka vyztužení pro osazení skříněk polic atd	m	37,930	672,46	25 536,41	cllo ZL ,např. č. 119. 75	
	w		1 PP		42				
	w		1 NP		95				
	w		3 NP		10,4				
	w		3.NP - rozvaděče SLB		3.13				
	VV		4.NP		2,2				
	w		5.NP		2,2				
	VV		6 NP		1.2				
	VV		SUMA		37.93				
396	K	763164792	Montáž SDK okřadu kci dvojité opláštění	m2	32 500	1 094.31	35 565 08	dle SoD 0,1.1 SOCH.01 ARS	
	VV		1 PP		2,9				
	VV		1 NP		8,1				
	VV		3 NP		13.5				
	VV		4 NP		2.7				
	VV		5 NP		2.7				
	VV		a.NP		2,6				
	VV		SUMA		32,5				
3991	W	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	68,2501	83.26	5 682.50	dle SoD D.1.1 5001.01 ARS	
	w		2'32,5'1,05 Přepočtené koeficientem množství		68,25				
N	K	763131721	SDK podhled skoková změna v přes 0.5 m	m	29.800	383.69	11 434,05	URS 202571' 0.9992	
	VV		SOK 1xA 12,5mm změna výšek v nad 0 2m - nadpraží rozvaděče přechod rozvaděče ke kazetovému podhledu!						
	VV		1 PP		4.2				
	VV		1.NP		9.6				
	VV		3.NP		104				
	w		4.NP		22				
	VV		5.NP		22				
	VV		5.NP		12				
	VV		SUMA		29.3				
399i	M	159030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	j. m2	15,645	03.26'	1 302,60	dle SoD 11 SOD1.01 ARS	
	VV		29.5'2 5'1.35 Přepčlene koeficientem množství		15,645				
N	K	733131711	SDK podhled dilatace	m	29.800	292.77	8 724,41	ÜR& 2D25J1' 0,9992	
N	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	29 800	142.59	4 267 991	URS202Si1' 04992	

ZMĚNA č. C - Předstěna nadpraží dveří VS 1.14 mezi objekty URGENT a DIGP z důvodů zakrytí páteřních rozvodů							
Náklady soupisu celkem						10 358,32	
D	763	Konstrukce suché výstavby				10 358,32	
384	K	763121465.2	□ P4 2 • SDK stěna předsažená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 minerální izolací tl. 50 mm. min 100 kg/m3	mi2	4.270	999,15	4 266,37 dle SoDD.1.1 SO91.91 ARS
vv		1 NP			*2,27		
396	K	763164792	Montáž SDK obkladu kci dvojité opláštění	m2	4 300,1	1 094,31	5 252,69 dle SoDD.1.1 5001.01 ARS
vv		1 HP			4,3		
399	tó	59030027	deska SDK protipožární OF tl 12,5mm	m2	10 oso	83,2fi	839,26 dle SoD D 1 1 SOCH.01 ARS
vv		2'4 3'1,05	Přepočteno koeficientem množství		10,03		

ZMĚNA č. 0 - Předstěna únikové schodiště v 1.PP

Náklady soupisu celkem						3 936,65	
D	763	Konstrukce suché výstavby				3 936,65	
332	K	763121465.0	DP4 - SDK stěna předsažená tl 75 mm profil CW+UW 50 došky 2xA 12.5. minerální izolací l 50 mm. min 100 kg/m3	m2	3.940	999,15	3 936,65 dlo SoD 0.1.1 SO91.91 ARS
W		1.pp			3,94		

ZMĚNA č. E - Doplnění výdřevy pro medicální plyny v 1.PP v m.č. 0018 a 0042

Náklady soupisu celkem						5 280,84	
□	763	Konstrukce suché výstavby				5 280,84	
1	r	K	753101826	Vyřezání otvoru v SDK desce v přitoe nebo předsažené stáně dvojité opláštění ořeš 0 25 do 0.5 m2	kus	2.000	444,64 889,29 ÚRS 202511' 0,9992 n dtoZLč. 119
vv			0.S3m2'2				
2		K	763112812	Domontáž desek dvojité opláštění SDK příčka	m2	1 260	92,93 117,09 URS 202511" 0,9992 a dle ZL í. 119
3		l'	763112971	Vyspravení SDK příčky, předEazená stěny pl pres 0.5 do 1 m2 deska txA 12.5	kus	2,000	764,37 1 563,74 ÚRS 202511' 0,9992 a dle ZL č. 119
4		K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazem skříněk polic atd	l'fí	1 260	672,46 84? '0 dle schváleného ZL í, 075 a 119
374		K	763111437	OP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 "2 5. minerální izolaci tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	1 260	1 474,94 1 858,42 dle SoDD.1.1 SQ01.01 ARS
W			Opětovná montáž SDK příčky				

ZMĚNA č. F - Zakrytování rozvodů chlazení a ZTI

Náklady soupisu celkem						28 735,37	
D	763	Konstrukce suché výstavby				28 735,37	
396	K	763164792	Montáž SDK obkladu kc dvojité opláštění	m2	23.330,1	1 094,31	25 530,25 dle ScDD.i.i SO01.01 ARS
W			1.pp		5,2		
VV			3.NP		3,9		
VV			4 NP		0,93		
w			5.NP		2,6		
VV			fi.NP		2,7		
W			SUMA		23,33		
3S71	M	59030t>2T	deska SDK A ff f2,5mm	m2	46,993'	55,42 i	3 205,12* dle ScDD 1.1 5001.91 ARS
w			2'23,33" 1,05 PFapoitaná koeficientem množství		40,993		

ZMĚNA č. G - Doplnění mřížek pro přísáváníVZT CHÚC

Náklady soupisu celkem						9 042,91	
D	763	Konstrukce suché výstavby				9 042,91	
N	K	763101866	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu neto podkroví dvojité opláštění pres 0,25 do 0.5 m2	kus	4.000	509,59	2 033,37 ÚRS 202511' 0,9992
N	K	763131913	Zhotovení otvoru vet přes 0,25 do 0.5 m2 v SDK odhlédli o podkroví s vyztužením profily	kus	4,000	1 079,14	4 310,54 dlo ZL č. 075
N	K	R03	Mřížka AMF ALP bílá plast 595x595x7 6mm bílá	k is	4,000	672,00	2 68B,00 vlastní

ZMĚNA č. H - Zapravení SDK po koordinačních chybách v PD (neoznačeno v PD)

Náklady soupisu celkem						51 480,00	
D	763	Konstrukce suché výstavby				51 480,00	
N	K	R01	Zapravení dvorů v SDK stěně po změně vedení topení ÚT	kus	13,000	780,00	14 040,00 vlastní
w			Popis práce: Mechanické očištění a srovnání hrany otvoru nanesení podkladní vrstvyřvlmůstku, vyplnění otvoru sádrovou speciální směsí, srovnání do roviny, ořebroušem. odstranění prachu a nečistot				
w			chyba projektu				
vv			koupelny				
N	K	R01	Zapravení otvorů v SDK stěně po změně umístění kraoiček SLN	kus	43,000	730,00	37 440,00 vlastní
vv			Popis práce: Mechanické očištění a srovnání hraný otvoru. nanesení podkladní vrstvyřvlmůstku, vyplnění otvoru sádrovou speciální směsí. srovnání do roviny, přebroušání, odstranění prachu a nečistot				
vv			cnytiB projektu				
W			krabičky SIL				

ZMĚNA č. CH - Výškově přechodová čela v podhledech

Náklady soupisu celkem						95 295,42	
D	763	Konstrukce suché výstavby				9S 295,42	
N	K	*63131721	SDK podhledskoková změna v do 0.5 m	l m	B0.680	288,771	23 297,87 ÚRS 20zsn ■9,9992
w			SDK výšková přechodová čela v padftladach do 0.2m				
vv			i,pp		23,15		
VV			l NP		0		
VV			3.NP		0		
			a NP		25,69		
			5 NP		30.ai		

	<JV	5.NP			0				
	W	SUMA			80,68				
399	M	5903CKZ27	Česka SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	42,357	83,261		3 526 64 dle SoD D.1.1 SO01.01 ARS	
	W		80 S8'0,2'1,05" Připravené koeficientem množství		42,357				
N	K	763131721	SDK podhled skoková změna v přes 0 5 rr	m	38,610	383691		14 314 38 ÚRS 2025(1' 0.9992	
	W		SDK výškovápřechodová čela v podhledech						
	W		i.pp		2265				
	W		1 NP		2,4				
	W		3 NP		2,4				
	W		4.NP		0				
	W		5.NP		0				
	W		6.NP		11,16				
	W		SUMA		30,61				
399	M	59030027	Idsska SDK protipožární DF II 12,5mm	m2	20,270	93,26		1 507 70 dle SoD D 1 1 SO01.01 ARS	
	W		33,61*0,5*1,05" Prapočtená toericientem množství		20,27025				
N	K	763131711	SDK podřilad dilatace	m	119,290	292,77		34 924,01 ÚRS 2025ti ■ 0,9992	
N	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	119,290	142,39		17 M4 32 ÚRS2D25/1' 0.9992	
ZMĚNA č. 1- Úprava nosného rastru podhledu z důvodů kolize s chemickou kanalizací									
Náklady soupisu celkem							9 180,00		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				9 180,00		
N	K	R02	Úprava nosného rastru podhledu z důvodů Kolize s chemickou kanalizací	ks	17,000	540,00		9 150,00 ÚRS 2025/1' 0.9992	
Přesuny hmot komplet									
Náklady soupisu celkem							3 675,45		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 675,45		
425	K	996763304	Přesun hmot loněžní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	2,060	1 704,20		3 575 45 dle SoD 0.1.1 5001.01 ARS	

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby 140																		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS 01 1 49																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>			Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546	Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																		
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																		
	IČ:	70889546																		
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																		
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																		
	IČ:	71218840																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522									
Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“																		
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín																		
	IČ:	28169522																		

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby. Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 49	Číslo změny stavby 140	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín				
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:		Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj		23.10.2025, 16.10.2025		C
Vliv ZL na konečný termín: ANQ (dnů) 1 NE		Přílohy soupisu prací:		
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je provedení protipožárního nátěru specializovanou firmou materiálem Plamostop P9 aplikovaně na ocelové konstrukce posuvných dveří, označených dle projektové dokumentace 1.31, 1.44, 1.65, 3.06, 3.23, 3.24 na objektu SO 01 ■ Urgentní příjem. Provedení nátěru je nezbytné pro splnění požárně bezpečnostního řešení celého objektu s ohledem na umístění dveří na únikových trasách. Bez provedení nátěru nesplňuje ocelová konstrukce odolnost proti požáru po dobu 60min. kdy ocel ztrácí pevnost bez ochrany již při 750°C. Zvolený materiál Plamostop P9 uzavře požárně ucelené ocelovou konstrukci, u které se díky aplikaci nátěru zvýší odolnost proti požáru až na 120min, kdy nátěr začne zpěčovat už při 350°C a to i bez přímého styku s plamenem, tedy i nad podhledem.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací		Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		184 596,88		184 596,88
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	1 6. 10. 2025	podj
Objednatel	jméno	datum	1 6. 10. 2025	podj
TDS	jméno	datum	1 6. 10. 2025	podj
Zástupce ONN	jméno	datum	1 6. 10. 2025	podj
Supervize	jméno	datum	1 6. 10. 2025	podj
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel	jméno	datum	1 6. 10. 2025..	
Zhotovitel	jméno	datum	1 6. 10. 2025./	
*) kategorie změn A ■ Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD				

Stavba: Nemocnic& Rychnov nad Kněžnou

Objekt: SO 01 urgentní příjem

Soupis: **SO 01 - Urgentní příjem. PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR OK**

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarská
náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

Projektant DOMY sool s r o.
architekt, a proiekt.
Ateliér

Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem u Nemocnice 430.
Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kos	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cera celkem[CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem						184 596,88		
1	N	789	Zhotovení protipožárního náiený ocelových konstrukcí				134 599,88	
1	N	789326137	Protipožární jednoosikovy rozpoustědlo v nátěr ocepycn konstrukci třídy II ti přes 500 co 650 pm	m2	95.8881	1268 9B	121 426,54	ÚRS2M&1'0.9992
			3x vrstva					
			5a*3Mrtstý 4.43m2		79, f40			
			3* TRQ3CtaOk50X4 - 3ks, fl 2 44Bmm - 2 203m2					
			L110K1D- 1K3 il2S90-im ■1 272 2					
			PS O-SO- 4k5,d SOnri - 0.026m2					
			Pí 2x50-220 - 3kf, d 220mm - 2 M5?n2					
			TRCTV50M4 - 2kb, d 1 702mrt - 0.535m2					
			TRCTV50U 2ks, d 597mm 0 184m2					
			P12x70-220 - 2ks, d 220mm - 0 07Sn2					
			»MP-170 -2k*,4 T70nwi-0,M«m2					
			ztratné 20Slez hlediska arevádění nátěru nad pedhiedem		1S.S4B			
			SUMA		96,6B8			
2	W		Mateřal Plamostop spotřeba 1.2kg/m2 při DFT 400-SDOum, 2Qkg barel	ks	4,000	10 888.90	43 555,50	vlastni
395	K	763135812	Demontáž podhledu sodrakartonového kabelového na roštu poloapustěném	m2	25,920	190 31	4 932 84	So0 3' 01 - Urgentnl pljerr - urisvbu + 1 FP 0i GIG
			roefeoopenl podhledu					
			Sks*3,5s1,3		25.920			
138		W91Q1111	Lasění pomocná pro objekty pozemních staveb s tešeňavou padlalwu v do t,9 m zatížení do 150 kgftnZ	m2	<D3.9M	59 47	6 161,91	Sáto tu 81 - Urgentn> pr jen - pttstavta + 1 Pf 0i GIG
			cranájam ieenářsHé feasky					
			5kr 1,75*2,2*4 5		15)3,950			
3	N	P013	Certifikace pravedereho nátěru »cetne vystaveni orotokolj	kpl	1.000	3 500.00	8 500,00	vhtnti
			Aplikaci smi provádět ouuz* hdborní zpusatvé psoov s ,ertifnatí P'áce se idl normami CSK iN 13381-8, ČSN ~N ISO 129 4 ČSM 73 0810 a Pužurnú úězsatncsmím 'c-šonim stavby Každý úkon musí bý: doložen protnulý což vyžaduje kwilifitovani ernaoně a přistro.ovd vytaveni					

