

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	F1 facility CZ s. r. o.
	obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 247381
se sídlem:	17. listopadu 119, Šipší, 284 01 Kutná Hora
zastoupená:	Ing. Vladimírem Zadražilem, jednatelem
IČO:	04462319
DIČ:	CZ04462319
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	272032436/0300

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Dodávka a instalace EPS pro Domovy na Orlici – Borohrádek**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2025-025204, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází v souladu s čl. 5.5 smlouvy k prodloužení termínu předání dokončeného díla. Nutnost prodloužení dílčího termínu byla vyvolána skutečnostmi, že byť smluvní strany vyzvaly Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje včas k provedení funkční zkoušky, nutné jak pro podklady pro kolaudační rozhodnutí, tak pro připojení na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS“), tato na místě nebyla realizována, když tato zkouška byla ze strany HZS zrušena bez provedení zápisu a není tedy možné řádně dokončit dílo. Vzhledem k tomu je nutné prodloužit dokončení díla a to do 31. 1. 2026, a to na dobu nezbytně nutnou pro projednání a zhodnocení dopadů neprovedení funkční zkoušky na řádné dokončení díla včetně možných návrhů řešení a projednání následných kroků smluvních stran.
3. Změna závazku dle odst. 2 tohoto článku je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona.

Článek II
Předmět dodatku

1. Čl. 5 odst. 3 část Předání dokončeného díla (včetně předání podkladů pro kolaudační rozhodnutí či jiné opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončené dílo ve smyslu stavebního zákona) smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Předání dokončeného díla (včetně předání podkladů pro kolaudační rozhodnutí či jiné opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončené dílo ve smyslu stavebního zákona)	Nejpozději do 31. 1. 2026
--	----------------------------------

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek III
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto hejtnem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje, č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Za objednatele 17. 12. 2025

Za zhotovitele 17.12. 2025

[anonymizováno]

[anonymizováno]

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

.....
F1 facility CZ s. r. o.
Ing. Vladimír Zadražil
jednatel společnosti