

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 08.08.2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 2025/0072

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

se sídlem: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548

zastoupený: Jaroslav Špaček, předseda představenstva,
Mgr. Lukáš Fiedler, místopředseda představenstva

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 195658733/0600

1.2 Zhotovitel:

Společnost: REPARE TRUTNOV s.r.o.

se sídlem: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4

zastoupený: Bc. Jiří Melichar a Miroslav Udatný, jednatele

IČO: 64824781

DIČ: CZ64824781

Zápis v OR: KSHK odd. C, vložka 8727

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov

Číslo účtu: 156608872/0300

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3 Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou Smlouvu o dílo č. 2025/0072 ze dne 08.08.2025 na zhotovení díla „**Oprava opěrné zdi – silnice č. 2962**“ (dále též jako „Smlouva“).

2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na základě Evidenčního listu změny stavby č. 1 (včetně přílohy), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1 na následující změně výše specifikované Smlouvy, která spočívá ve sjednání nového termínu dokončení Stavby (= prací), a to 30.04.2026, včetně zimní přestávky.

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky, který byl součástí předmětné Smlouvy, jako jeho příloha, se nahrazuje Krycím listem nabídky, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická podoba. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost dodatku v elektronické podobě je vyžadováno, aby dokument obsahující text dodatku a veškeré jeho přílohy byly opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.

3.4 Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Každá strana obdrží jeho elektronický originál.

3.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly a že s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Evidenční list změny stavby č. 1 (včetně přílohy)
2. Krycí list nabídky

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jaroslav Špaček, předseda představenstva

.....
Bc. Jiří Melichar, jednatel

.....
Mgr. Lukáš Fiedler, místopředseda představenstva

.....
Miroslav Udatný, jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo smlouvy o dílo :	2025/0072
Smlouva o dílo uzavřená dne :	08.08.2025

1

Název stavby :

„Oprava opěrné zdi - silnice č. 2962“

Název objektu :

Opěrná zeď v km 2,038 - 2,120 sil. III/2962 Horní Maršov - Dolní Lysečiny

Objednatel :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel :

REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 04 Trutnov 4

Popis a zdůvodnění změny :

Návrh změny vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě „Oprava opěrné zdi - silnice č. 2962“

Na základě níže uvedených skutečností a podané žádosti ze dne 30.10.2025 zhotovitel požaduje prodloužení termínu realizace díla do 30.4.2026.

Vícepráce:

1) základ opěrné zdi - z důvodu větší degradace oproti předpokladu ve výkazu výměr navýšení objemu a doby realizace prací

2) kamenný obklad - z důvodu absence použitelného materiálu ze stávající zdi oproti předpokladu ve výkazu výměr nutnost navýšení objemu prací

Klimatické podmínky:

Vzhledem k navýšení objemu prací dle bodu 1) víceprací došlo k posunu termínu provádění navazujících konstrukcí a technologií při výstavbě, a vzhledem k předpokládaným klimatickým podmínkám v lokalitě stavby již nebude možné realizovat kamenný obklad opěrné zdi. Tato skutečnost nebrání uvedení stavby do provozu v plném rozsahu, jedná se o dokončovací práce mimo komunikaci.


Přílohy evidenčního listu :

1. Žádost zhotovitele. Prodloužení termínu na akci "Oprava opěrné zdi - silnice č. 2962"

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. I (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
3 204 850,17 Kč	-			3 204 850,17 Kč	
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	REPARE TRUTNOV s.r.o.	Ing. Roman Jančovič	03.11.2025	
Objednatel :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.	Ing. Petr Ungrád	03.11.2025	
Majetkový správce :	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.	Ing. Ondřej Plášil	03.11.2025	

Vážený pán
Ing. Petr Ungrád

ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
Hradec Králové
500 04

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:
Jančovič R.

Dne:
30.10.2025

Věc: Prodloužení termínu na akci "Oprava opěrné zdi – silnice č.2962"

Vážený pane,

žádáme o prodloužení termínu na akci "Oprava opěrné zdi – silnice č.2962". O prodloužení termínu žádáme z důvodu nepředpokládaných změn v projektu a nevhodných klimatických podmínek.

S ohledem na špatný stav OZ byla naplánována její oprava. Během výstavby se zjistilo, že základ, na kterém měla být postavena nová OZ zcela chybí. V kritických úsecích bylo dohodnuto vybourání zbytků degradovaného původního základu a nahrazení novým. Tím došlo k navýšení kubatur výkopů, zásypů, betonů, výztuží a navazujících konstrukcí. Zcela chyběl kamenný obklad s kterým se částečně počítalo pro obklad nový.

Tyto práce vedly k větší časové náročnosti na stavbu a posunu navazujících prací do zimního období. Žádáme o prodloužení termínu do 30.4.2026.

S přátelským pozdravem

Ing. Roman Jančovič
stavbyvedoucí
725 089 826
janovic@repare.cz

REPARE TRUTNOV s.r.o.
opravy komunikací
Mladobucká 105/541 02 Trutnov 4
tel. 725 089 826, www.repare.cz
IČ 648 24 781, DIČ CZ64824781

Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 8727

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Oprava opěrné zdi – silnice č. 2962

DODAVATEL (obchodní firma nebo název)	REPARE TRUTNOV s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4
Zastoupený	Bc. Jiří Melicharem a Miroslavem Udatným, jednatelem
IČO	64824781
Kontaktní osoba (jméno, telefon, mail)	Bc. Jiří Melichar 737807373, melichar@repare.cz

Celková cena za předmět zakázky v Kč bez DPH	2 648 636,50 Kč
DPH v Kč	556 213,67 Kč
Celková cena za předmět zakázky v Kč včetně DPH	3 204 850,17 Kč
Doba realizace Stavby (= prací) (v týdnech) od zahájení prací na Výzvu objednatele*	16 týdnů
Zimní přestávka	03.11.2025 - 01.04.2026
Doba realizace Stavby (= prací) (v týdnech) od zahájení prací na Výzvu objednatele*	do 30.04.2026
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	6 týdnů po termínu dokončení Stavby
Záruční doba (minimálně 36 měsíců)	36 měsíců
Záruční doba na opravy provedené v rámci záruční doby	24 měsíců, nebo do konce celkové záruční doby, podle toho, co nastane později

Upozornění:

Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s textem návrhu smlouvy o dílo tak, jak byl předložen jako součást zadávací dokumentace.

V Trutnově dne

dne

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

*Jedná se o dobu potřebnou pro výkon všech stavebních prací, nikoli pro předání kompletních dokumentů k dílu.