

**DODATEK č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 21.06.2021 ve znění dodatku č. 1, č. 2 a 3**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Přívokarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

a

**(2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

IČO: 274 66 868

DIČ: CZ27466868

Zastoupený/jednající Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce**  
**"II/299 hranice NA/HK - Jaroměř"**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, odst. 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem č. 4 mění takto

Cena celkem bez DPH (dle SoD ze dne 21.06.2021)	1.778.200 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	0 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	530.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	10.000 Kč
<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 4</b>	<b>5.000 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>2.323.200 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>487.872 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2.811.072 Kč</b>

- 2) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

*Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:*

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát v konceptu vč. Konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
<b>Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu</b>	<b>do 12 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 4</b>
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 4 týdnů od protokolárního předání připomínek objednatel ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 3 měsíců od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

\*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Číslo stavby: 34190

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne .....

V Hradci Králové dne .....

---

Objednatel  
Petr Koleta  
hejtman

---

Zhotovitel  
Ing. Miloš Burianec  
jednatel

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

4

Číslo stavby/JU:

34190

Název akce:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/299 hranice NA/HK - Jaroměř"**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

21.06.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

08.04.2024, dodatek č.3

Popis a zdůvodnění změny:

Na posledním jednání k akci "II/299 hranice Na/HK - Jaroměř" byl vznesen požadavek Města Jaroměř na vyloučení / omezení nákladní dopravy v Josefově - a sice zákaz průjezdu vozidel > 12 t po celý den a zákaz průjezdu vozidel > 3,5 t v noční době (22:00-6:00 hod.). Tato úprava provozu by mohla vyřešit problém s hlukem v Josefově - dle hluk. studie je limit hluku překročen pouze v noci. Vypracovaná hluková studie toto potvrdila, je možné vyloučení nákladní dopravy v nočních hodinách. Tento problém by vyřešil i nutnost výměny oken. Rozhodnutí takového omezení dopravy je na státní správě, PČR a zástupcích Královéhradeckého kraje, které nemůžeme v nejlepší možné věře ovlivnit.

Na základě aktuálního TP 170 bude upraven diagnostický průzkum. Výsledky tohoto průzkumu budou zahrnuty do PD. Tento průzkum hradí Královéhradecký kraj. 5 000,- Kč bez DPH

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 778 200,00 Kč	2 318 200,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	2 323 200,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vč. Konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo – předán koncept, který je předmětem jednání - dočasné přerušení prací od 15.09.2022 do předání výzvy k pokračování prací	<b>do 12 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 4</b>
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 3 měsíců od vydání pravomocného společného povolení	

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o dodatek, nabídka
2.	
3.	
4.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/299 hranice NA/HK - Jaroměř“

Rekapitulace pro objednatel Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		Cena celkem po změnách
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
A	Zeměměřičské práce, mapový podklad	105 000,00 Kč			35 000,00 Kč						140 000,00 Kč
B	Diagnostický průzkum	115 000,00 Kč							5 000,00 Kč		120 000,00 Kč
C	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	65 000,00 Kč									65 000,00 Kč
D	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	85 000,00 Kč									85 000,00 Kč
E	PD ve stupni DUSP včetně odvodnění	325 000,00 Kč			297 500,00 Kč						622 500,00 Kč
F	PD ve stupni PDPS	213 000,00 Kč			212 500,00 Kč						425 500,00 Kč
G	Mostní objekty - PD ve stupni DSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajících mostů	215 000,00 Kč				110 000,00 Kč					105 000,00 Kč
H	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	78 000,00 Kč									78 000,00 Kč
I	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	45 000,00 Kč									45 000,00 Kč
J	DIO a PD objízdných tras	35 000,00 Kč									35 000,00 Kč
K	Provedení statického posouzení vlivu sítě podzemních prostor nacházejících se na pozemcích pod stavbou silnice II/299. Posouzení stability smlíce a díle vlivu na okolní nemovitosti.	50 000,00 Kč									50 000,00 Kč
L	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 000,00 Kč									12 000,00 Kč
M	Dendrologický průzkum	42 000,00 Kč									42 000,00 Kč
N	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	25 000,00 Kč									25 000,00 Kč
O	Pročištění kanalizace	30 000,00 Kč									30 000,00 Kč
P	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	75 000,00 Kč									75 000,00 Kč
R	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	85 000,00 Kč									85 000,00 Kč
S	Doplňkový hydrogeologický průzkum	0,00 Kč			95 000,00 Kč						95 000,00 Kč
T	Akustické posouzení ( vliv provozu po rekonstrukci)	0,00 Kč					10 000,00 Kč				10 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 600 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	640 000,00 Kč	110 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	2 145 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 300 hod. x 594 Kč/hod		178 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	178 200,00 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>1 778 200,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>640 000,00 Kč</b>	<b>110 000,00 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>5 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>2 323 200,00 Kč</b>
DPH (21 %)		373 422,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	134 400,00 Kč	23 100,00 Kč	2 100,00 Kč	0,00 Kč	1 050,00 Kč	0,00 Kč	487 872,00 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>2 151 622,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>774 400,00 Kč</b>	<b>133 100,00 Kč</b>	<b>12 100,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>6 050,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>2 811 072,00 Kč</b>

V Hradci Králové 20.08.2024

[REDACTED]  
Vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb Náchod  
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

**Akce: II/299 hranice NA/HK - Jaroměř**

**Věc: Dodatek ke smlouvě o dílo – posun termínu odevzdání konceptu DUSP**

Vážená [REDACTED],

dle dohody nechal zpracovatel (DIK s.r.o.) pro stavební záměr zpracovat aktualizaci hlukové studie, která prokázala dostatečné snížení hlukové zátěže z dopravy v úseku Josefov pod podmínkou zákazu průjezdu vozidlům > 3,5 t v noční době (22:00 – 06:00 hod.). V této době je třeba pro nákladní dopravu navrhnout vhodné objízdné trasy.

Tento způsob řešení problému s hlukem v Josefově zatím nebyl ze strany ÚS KHK a.s. potvrzen a je tedy nejasné, jak při zpracování PD má zpracovatel (DIK s.r.o.) postupovat. Vzhledem k rozsahu problému zpracovatel žádá objednatele o posun termínu odevzdání konceptu DUSP do doby vyjasnění způsobu řešení.

Děkuji Vám.

S pozdravem

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

V Hradci Králové 17.07.2025

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

Akce: **II/299 hranice NA/HK - Jaroměř**

Věc: **Dodatek č.4 k SoD – cenová nabídka na rozšíření předmětu plnění**

Na základě Vaší žádosti Vám zasílám nabídku na rozšíření předmětu plnění předmětné akce.

Nově doplňované samostatné stavební objekty:

1) Parkovací stání v ul. Tyršova dl. 55 m – **inv. Město Jaroměř**

Doplňkové průzkumy - úprava:

1) Úprava Diagnostického průzkumu dle aktuálních TP 170 - **inv. ÚS KHK**

Navrhovaná cena:

1) Projekční práce:

- rozšíření DUSP o parkovací stání: 35hod x 950,-Kč/hod = 33250,-Kč bez DPH
- rozšíření PDPS o parkovací stání: 20 hod x 950,-Kč/hod = 19000,-Kč bez DPH

2) Doplnkové průzkumy:

- Úprava Diagnostického průzkumu dle aktuálních TP 170: 5000,-Kč bez DPH

NAVRHOVANÁ CENA CELKEM: 57250,-Kč bez DPH

Rozdělení dle objednatele:

- 1) Inv. ÚS KHK: 5000,-Kč bez DPH
- 2) Inv. Město Jaroměř: 52250,-Kč bez DPH

Termín:

- DUSP: 12 týdnů od podpisu dodatku SoD

Ostatní termíny zůstávají v platnosti dle původního znění SoD.

S pozdravem  
Ing. Miloš Burianec





# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/299 hranice NA/HK - Jaroměř“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 778 200,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 10 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 5 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 15 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	15 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	15 000 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,84 % < 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 778 200,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 640 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 110 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 640 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 110 000,00 Kč bez DPH		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 778 200,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>1 778 200,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 640 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 110 000,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>530 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>  Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>29,81 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 3</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 4</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>4</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 5 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>5 000,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>1 778 200,00 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 778 200,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 308 200,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	2 318 200,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	2 323 200,00 Kč bez DPH

**Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)**

**2 323 200,00 Kč bez DPH**

Výpočet provedl/a: