

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.03.2024 ve znění Dodatku č. 1 a 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**
Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín
IČO: 601 09 149
DIČ: CZ60109149
zastoupená předsedou představenstva JUDr. Janem Malým
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
zastoupená Ing. Maximem Kokočevem, členem představenstva
Arnaudem Martinem, členem představenstva
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 65569
bankovní spojení: F [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/284 Nová Paka – Lomnická ulice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo článek **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní nově takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/284 Nová Paka – Lomnická ulice**“, včetně změny č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **19.429.374,52 Kč** vč. **DPH** (slovy devatenáctmilionů čtyřicetdvacetdevět tisíc čtrnáct set šedesát čtyř Korun českých padesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	16.057.334,32 korun českých
DPH (21%)	3.372.040,21 korun českých
Cena celkem	19.429.374,52 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO302Rad V5, SO302RadV, SO302RadV3, SO302RadV4, SO303StokaS2, SO303StokaS2-I, SO303StokaS2-II, SO303StokaS3Ica, SO303StokaS3IIc ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem výměr dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO302Rad V5, SO302RadV, SO302RadV3, SO302RadV4, SO303StokaS2, SO303StokaS2-I, SO303StokaS2-II, SO303StokaS3Ica, SO303StokaS3IIc, je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4) Smluvní strany tímto shodně konstatují, že jejich skutečnou a shodnou vůlí, vyjádřenou uzavřením Dodatku č. 1, bylo prodloužení doby výstavby z původních 59 týdnů na 71 týdnů s tím, že v roce 2024 bude využito z prodloužení termínu 7 týdnů a zbývajících 5 týdnů bude při vhodných klimatických podmínkách využito v zimních měsících roku 2025 – 2 týdny v únoru a 3 týdny v březnu a že přesný termín realizace bude upřesněn na základě klimatických podmínek v měsících únor a březen 2025, přičemž doba pro dokončení Díla v délce 6 týdnů od Doby pro dokončení Stavby zůstává beze změny.

Z uvedeného důvodu smluvní strany sjednávají, resp. upřesňují, že po zohlednění klimatických podmínek v únoru a březnu 2025 (využití pouze jednoho týdne v březnu 2025) odpovídá sjednané době výstavby v délce 71 týdnů, termín 24. 11. 2025 (26.10.2025 + 4 zbývajících týdny) jako Doba pro dokončení Stavby (=prací) a termín 05.01.2026 jako Doba pro dokončení Díla.

Výše uvedenou úpravou nedochází ke změně rozsahu práv a povinností smluvních stran ani ke vzniku nových nároků; jedná se výlučně o uvedení kalendářních dat do souladu s již dříve projevenou shodnou vůlí smluvních stran. Pro přehlednost smluvní strany níže rekapituluji smluvní doby realizace Díla dle Přílohy k nabídce.

Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (08.04.2024)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	71 týdnů od termínu určeného zadavatelem (do 24.11.2025)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (do 05.01.2026)
Doba realizace Díla		71 týdnů + 6 týdnů

5) Smluvní strany tímto shodně konstatují, že Doba pro dokončení Stavby (=prací) byla Zhotovitelem dodržena a že Zhotovitel dokončil Stavbu včas ve smyslu Smlouvy o dílo. Smluvní strany dále shodně uvádějí, že Zhotovitel v Době pro dokončení Díla, tj. ke dni 05.01.2026

Číslo stavby: 33113

provedl veškeré práce, které byly předmětem Smlouvy o dílo, s výjimkou níže uvedených nedodělků:

a) geometrický plán nebyl ke dni termínu pro dokončení Díla potvrzen příslušným katastrálním úřadem a předán objednateli;

b) dokumentace skutečného provedení stavby nebyla ke dni termínu pro dokončení Díla vydána v čistopise a předána objednateli

(dále jen „**Nedodělky**“).

Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené Nedodělky nebrání užívání Díla. Smluvní strany shodně konstatují, že nicméně Nedodělky mohou dočasně omezovat Objednatele v provedení kolaudačního řízení, je-li takové řízení vyžadováno právními předpisy

Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel Dílo od Zhotovitele ke dni 05.01.2026 převezme s tím, že Zhotovitel odstraní Nedodělky nejpozději do 13. 2. 2026. Zajištění povinnosti Zhotovitele odstranit Nedodělky je kryto bankovní zárukou Zhotovitele za zajištění splnění smlouvy dle Pod-článku 4.2 smluvních podmínek uvedených v čl. II. odst. 1 písm. f) Smlouvy o dílo ve znění zvláštních podmínek uvedených v čl. II. odst. 1 písm. e) Smlouvy o dílo a bankovní Zárukou za odstranění vad dle Pod-čl. 4.25 smluvních podmínek uvedených v čl. II. odst. 1 písm. f) Smlouvy o dílo ve znění zvláštních podmínek uvedených v čl. II. odst. 1 písm. e) Smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schválenou představenstvem Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. dne 21.1.2026.....


V Jičíně dne 22.1. 2026



Objednatel
JUDr. Jan Malý
předseda představenstva



Zhotovitel **Ing. Maxim Kokočev**
COLAS CZ, a.s. člen představenstva



Zhotovitel **Arnaud Martin**
COLAS CZ, a.s. člen představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33113
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	26.03.2024

2

Název stavby :

II/284 Nová Paka – Lomnická ulice

Název objektu :

 SO302Rad V5, SO302RadV, SO302RadV3, SO302RadV4, SO303StokaS2, SO303StokaS2-I, SO303StokaS2-II,
 SO303StokaS3Ica, SO303StokaS3IIc

Objednatel :

Vodohospodářská obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 601 09 149

Správce stavby :

Vodohospodářská obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 601 09 149

Projektant stavby (autorský dozor) :

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČO: 274 84 211

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 261 77 005

Popis a zdůvodnění změny :

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených SO, které jsou součástí výše uvedené Stavby, byly provedeny Změny, které jsou podrobně oceněny zdůvodněny a popsány v dokumentaci. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Vícepráce 136,00 Kč bez DPH, méněpráce - 1.029.220,96 Kč bez DPH.
2. Jedná se o práce na základě zaměření skutečně provedených prací, které byly provedeny na konci stavby. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Vícepráce 684.706,00 Kč bez DPH, méněpráce - 744.943,60 Kč bez DPH. Tyto

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny
2.	Změnový soupis prací

Ceny uvedeny v Kč bez DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená) a ZL č. 1:	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
16 790 586,94 Kč	17 146 656,88 Kč	1 774 164,56 Kč	684 842,00 Kč	16 057 334,32 Kč	-733 252,62 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 2:		4 102 398,66 Kč	3 369 146,04 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ261770051201 Tel.: 420 286 003 501 www.colas.cz	M.B. JIH JILHÁM	30-12-2025
Projektant (autorský dozor) :	Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 01 Chrudim Ředitel vodohospodářských služeb	MARTIN SOUBEK	30-12-2025
Správce stavby :			30-12-2025
Hlavní inženýr :	DABONA s.r.o. Sokolovská 682 618 01 Rychbův nad Kněžnou FAX: +420 494 322 044 Tel.: +420 494 531 538 E-mail: dabona@dabona.eu		30-12-2025
Technický dozor :		JAN KREJČÍ	30-12-2025
Asistent technického dozora :	Vodohospodářská obchodní společnost, a.s. 506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428 IČO 60109149, DIČ CZ60109149	MICHAEL TAZDIOV	30-12-2025

Název Díla:

II/284 Nová Paka - Lomnická ulice

Rekapitulace pro zadavatele Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	Nabídková cena bez DPH	Změna č. 1		Změna č. 2		Cena celkem bez DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
II. etapa							
NovaPakaVodaKan	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO302OpravaRadu	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO302PreložkaVo	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO302RadV	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO302RadV2	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO302RadV6	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO303StokaS1	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO303StokaS1-I	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO303StokaS1-II	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
III. etapa							
NovaPakaVodaKan	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO302OpravaRadu	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO302Rad V5	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO302RadV	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO302RadV3	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO302RadV4	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO303StokaS2	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO303StokaS2-I	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO303StokaS2-II	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO303StokaS3Ica	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
SO303StokaS3IIC	Nová Paka - ul. Lomnická (průtah sil.284) Rekonstrukce						
Cena celkem bez DPH		16 790 586,94	2 684 304,04	2 328 234,10	684 842,00	1 774 164,56	16 057 334,32
DPH 21%		3 526 023,26	563 703,85	488 929,16	143 816,82	372 574,56	3 372 040,21
Cena celkem		20 316 610,20	3 248 007,89	2 817 163,26	828 658,82	2 146 739,12	19 429 374,53

Změnový list č. 14a

Číslo změnového příkazu	14/2024
Datum zadání:	1.12.2025
Číslo projektu:	33113
Název projektu:	II/284 Nová Paka – Lomnická ulice (VOS)
Název stavby:	SO 303Stoka S2
Název objednatele	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	COLAS CZ, a.s.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO 303Stoka S2 – Úprava trasy dle skutečnosti na stavbě

2. Důvod změny

Jedná se o doplnění dle zaměření

3. Časový harmonogram

Změna nevyžaduje změnu harmonogramu k dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	- 124 735,99 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	119 602,76 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	244 338,75 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: - 5 133,23 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Situace zaměření

7. Podpisy

Zhotovitel

	Ing. Jan Šilhán
datum	jméno

Projektant

	Ing. Martin Soudek, Ph.D.
datum	jméno

Technický dozor investora

	Jan Seitl
datum	jméno

Objednatel

	Michal Bartoš
datum	jméno

čnost, a.s.
e 428
09149

Změnový list č. 15

Číslo změnového příkazu	15/2024
Datum zadání:	1.12.2025
Číslo projektu:	33113
Název projektu:	II/284 Nová Paka – Lomnická ulice (VOS)
Název stavby:	SO 303Stoka S2-II
Název objednatele	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	COLAS CZ, a.s.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO 303Stoka S2-II – Zkrácení trasy dle skutečnosti na stavbě

2. Důvod změny

Jedná se o doplnění dle zaměření

3. Časový harmonogram

Změna nevyžaduje změnu harmonogramu k dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	- 1 029 220,96 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	136,00 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	1 029 356,96 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: - 1 029 084,96 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.6.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Situace zaměření

7. Podpisy

Zhotovitel

	Ing. Jan Šilhán
datum	jméno

Projektant

	Ing. Martin Soudek, Ph.D.
datum	jméno

Technický dozor investora

	Jan Seitl
datum	jméno

Objednatel

	Michal Bartoš
datum	jméno

Změnový list č. 16

Číslo změnového příkazu	16/2024
Datum zadání:	1.12.2025
Číslo projektu:	33113
Název projektu:	II/284 Nová Paka – Lomnická ulice (VOS)
Název stavby:	SO302Rad V5
Název objednatele	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	COLAS CZ, a.s.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO302Rad V5– Změna materiálu na řadu a úprava délky dle zaměření

2. Důvod změny

Jedná se o doplnění dle zaměření

3. Časový harmonogram

Změna nevyžaduje změnu harmonogramu k dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	- 99 086,20 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	45 314,44 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	144 400,64 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: - 53 771,76 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Situace zaměření

7. Podpisy

Zhotovitel

	Ing. Jan Šilhán
datum	jméno

Projektant

	Ing. Martin Soudek, Ph.D.
datum	jméno

Technický dozor investora

	Jan Seitl
datum	jméno

Objednatel

	Michal Bartoš
datum	jméno

Změnový list č. 18

Číslo změnového příkazu	18/2024
Datum zadání:	1.12.2025
Číslo projektu:	33113
Název projektu:	II/284 Nová Paka – Lomnická ulice (VOS)
Název stavby:	SO302Rad V
Název objednatele	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	COLAS CZ, a.s.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO302Rad V– Doplnění chybějících položek a úprava délky dle zaměření

2. Důvod změny

Jedná se o doplnění dle zaměření

3. Časový harmonogram

Změna nevyžaduje změnu harmonogramu k dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	- 120 072,72 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	302 933,24 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	423 005,96 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: 182 860,52 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Situace zaměření

7. Podpisy

Zhotovitel

	Ing. Jan Šilhán
datum	jméno

Projektant

	Ing. Martin Soudek, Ph.D.
datum	jméno

Technický dozor investora

	Jan Seidl
datum	jméno

Objednatel

	Michal Bartoš
datum	jméno

Změnový list č. 19

Číslo změnového příkazu	19/2024
Datum zadání:	1.12.2025
Číslo projektu:	33113
Název projektu:	II/284 Nová Paka – Lomnická ulice (VOS)
Název stavby:	SO302Rad V
Název objednatele	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	COLAS CZ, a.s.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO303 Stoka S3lca– Úprava trasy dle skutečnosti na stavbě

2. Důvod změny

Jedná se o doplnění dle zaměření

3. Časový harmonogram

Změna nevyžaduje změnu harmonogramu k dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	- 218 969,81 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	17 262,63 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	236 232,44 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: -201 707,18 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Situace zaměření

7. Podpisy

Zhotovitel

	Ing. Jan Šilhán
datum	jméno

Projektant

	Ing. Martin Soudek, Ph.D.
datum	jméno

Technický dozor investora

	Jan Seidl
datum	jméno

Objednatel

	Michal Bartoš
datum	jméno

Změnový list č. 20

Číslo změnového příkazu	20/2024
Datum zadání:	1.12.2025
Číslo projektu:	33113
Název projektu:	II/284 Nová Paka – Lomnická ulice (VOS)
Název stavby:	SO303 Stoka S3Ilc S3Ilc
Název objednatele	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	COLAS CZ, a.s.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO303 Stoka S3Ilc– Úprava trasy dle skutečnosti na stavbě

2. Důvod změny

Jedná se o doplnění dle zaměření

3. Časový harmonogram

Změna nevyžaduje změnu harmonogramu k dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	- 71 859,26 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	13 003,25 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	84 862,98 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: - 58 856,01 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Situace zaměření

7. Podpisy

Zhotovitel

	Ing. Jan Šilhán	 COLAS CZ, a.s. Rubešská 215/1, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ617 000 153 Tel.: 420 286 003 511 www.colas.cz
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

	Ing. Martin Soudek, Ph.D.	 VS Chrudim Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 01 Chrudim ředitel vodohospodářských služeb -12-
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

	Jan Seitl	 DABONA s.r.o. Sokolovská 632 616 01 Rychnov nad Kněžnou FAX: +420 494 322 044 Tel: +420 494 531 538 e-mail: dabona@dabona.eu
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

	Michal Bartoš	 Vodohospodářská a očištnářská společnost, a.s. 506 01 Jičín Na Tobolce 428 IČO 60109149, DIČ CZ60109149
datum	jméno	razítko a podpis

Změnový list č. 21

Číslo změnového příkazu	21/2024
Datum zadání:	1.12.2025
Číslo projektu:	33113
Název projektu:	II/284 Nová Paka – Lomnická ulice (VOS)
Název stavby:	SO303 Stoka S2-I
Název objednatele	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	COLAS CZ, a.s.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO303 Stoka S2-I – Úprava trasy dle skutečnosti na stavbě

2. Důvod změny

Jedná se o doplnění dle zaměření

3. Časový harmonogram

Změna nevyžaduje změnu harmonogramu k dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	- 69 146,38 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	126 154,02 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	195 300,40 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: 57 007,64 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Situace zaměření

7. Podpisy

Zhotovitel

	Ing. Jan Šilhán
datum	jméno

Projektant

	Ing. Martin Soudek, Ph.D.
datum	jméno

Technický dozor investora

	Jan Seidl
datum	jméno

Objednatel

	Michal Bartoš
datum	jméno

Změnový list č. 21 2. strana.



Číslo změnového příkazu	21/2024
Datum zadání:	1.12.2025
Číslo projektu:	33113
Název projektu:	II/284 Nová Paka – Lomnická ulice (VOS)
Název stavby:	SO302 RadV3
Název objednatele	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	COLAS CZ, a.s.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO302 RadV3– Úprava trasy dle skutečnosti na stavbě

2. Důvod změny

Jedná se o doplnění dle zaměření

3. Časový harmonogram

Změna nevyžaduje změnu harmonogramu k dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	- 41 073,24 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	55 305,86 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	96 379,10 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: 14 232,62 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Situace zaměření

7. Podpisy

Zhotovitel

	Ing. Jan Šilhán
datum	jméno

Projektant

	Ing. Martin Soudek, Ph.D.
datum	jméno

Technický dozor investora

	Jan Seidl
datum	jméno

Objednatel

	Michal Bartoš
datum	jméno

Změnový list č. 23

Číslo změnového příkazu	23/2024
Datum zadání:	1.12.2025
Číslo projektu:	33113
Název projektu:	II/284 Nová Paka – Lomnická ulice (VOS)
Název stavby:	SO302 Rad V4
Název objednatele	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	COLAS CZ, a.s.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO302 Rad V4– Doplnění chybějících položek a úprava trasy dle zaměření

2. Důvod změny

Jedná se o doplnění dle zaměření

3. Časový harmonogram

Změna nevyžaduje změnu harmonogramu k dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	- 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	5 129,80 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	5 129,80 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: 5 129,80 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Situace zaměření

7. Podpisy

Zhotovitel

	Ing. Jan Šilhán	
datum	jmeno	

Projektant

	Ing. Martin Soudek, Ph.D.	
datum	jmeno	

Technický dozor investora

	Jan Seitl	
datum	jmeno	

Objednatel

	Michal Bartoš	
datum	jmeno	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/284 Nová Paka – Lomnická ulice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	16 790 586,94 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 455 106,51 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 70 111,39 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 684 706,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 744 943,60 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 139 812,51 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 815 054,99 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 954 867,50 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	1 954 868 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	11,64 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	16 790 586,94 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	16 790 586,94 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 229 197,53 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 258 122,71 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	1 / 3 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 136,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 029 220,96 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 229 333,53 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 3 287 343,67 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	16 790 586,94 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 229 333,53 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 3 287 343,67 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	-1 058 010,14 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 684 842,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 774 164,56 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-1 089 322,56 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	16 790 586,94 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	16 790 586,94 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	17 146 656,88 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	16 057 334,32 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	16 057 334,32 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: