

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 04.04.2024 ve znění Dodatku č. 1 a 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Nová Paka

Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka
IČO: 002 71 888
DIČ: CZ00271888
zastoupený starostou Pavlem Bouchnerem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva
Arnaudem Martinem, členem představenstva
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 65569
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/284 Nová Paka – Lomnická ulice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/284 Nová Paka – Lomnická ulice**“, včetně změny č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **29.532.656,97 Kč vč. DPH** (slovy dvacetdevětmilionůpětsetřicetdvatisícšestsetpadesátšest Korun českých devadesátšedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	24.407.154,52 korun českých
DPH (21%)	5.125.502,45 korun českých
Cena celkem	29.532.656,97 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102.1, 102.2, SO 103, SO301StokaD1, SO301StokaD1-II, SO301StokaD2-1I, SO301StokaD2Ica, SO301StokaD2IIca ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102.1, 102.2, SO 103, SO301StokaD1, SO301StokaD1-II, SO301StokaD2-1I, SO301StokaD2Ica, SO301StokaD2IIca, je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Města Nová Paka č. 11/95/25/RN ze dne 22.12.2025

V Nové Pace dne 30.12.2025




COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ3617305 (100)



Objednatel
Pavel Boucher
starosta



Zhotovitel
COLAS CZ, a.s.



Zhotovitel
COLAS CZ, a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	33113
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	04.04.2024
Název stavby :	

Číslo změny :

3

II/284 Nová Paka – Lomnická ulice

Název objektu :

SO 102.1 Chodníky pro pěší km 0,000-0,104 vpravo, SO 102.2 - Chodníky pro pěší, SO 103 - Parkoviště a úpravy MK, SO301StokaD, SO301StokaD1-II, SO301StokaD2-II, SO301StokaD2lc - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek (III. etapa)

Objednatel :

Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČO: 002 71 888

Správce stavby :

Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČO: 002 71 888

Projektant stavby (autorský dozor) :

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČO: 274 84 211

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 261 77 005

Popis a zdůvodnění změny :

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených SO, které jsou součástí výše uvedené Stavby, byly provedeny Změny, které jsou podrobně oceněny zdůvodněny a popsány v dokumentaci. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Vícepráce 739.562,25 Kč bez DPH, méněpráce - 2.911.962,17 Kč bez DPH.

2. Jedná se o práce na základě zaměření skutečně provedených prací, které byly provedeny na konci stavby. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Vícepráce 614.339,96 Kč bez DPH, méněpráce - 1.045.529,06 Kč bez DPH. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny
2.	Změnový soupis prací

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo sa změny č. 2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
33 007 316,92 Kč	32 682 999,68 Kč	4 788 564,39 Kč	1 638 221,65 Kč	29 532 656,97 Kč	-3 150 342,74 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		7 603 130,03 Kč	5 304 814,06 Kč		

Odsouhlasení změny :

Odsouhlasení změny :		COLAS CZ, a.s.	
Zhotovitel :	Název firmy	Jméno a příjmení :	Datum :
Projektant (autorský dozor) :	Vodárenská společnost Chrudim	Ing. JAH	3 0 - 12
Správce stavby :	Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČO: 002 71 888	Ing. SUDOK	3 0 - 12
Hlavní inženýr :	Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČO: 002 71 888	Ing. SUDOK	3 0 - 12
Technický dozor :	Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČO: 002 71 888	Ing. SUDOK	3 0 - 12
Asistent technického dozora :	Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČO: 002 71 888	Ing. SUDOK	3 0 - 12

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/284 Nová Paka – Lomnická ulice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	27 278 774,31 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 731 764,92 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 574 999,97 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 614 339,96 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 1 045 529,06 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 346 104,88 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 1 620 529,03 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 966 633,91 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	2 966 634 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	10,88 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	27 278 774,31 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	27 278 774,31 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 326 291,62 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 1 751 087,34 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 739 562,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 911 962,17 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 065 853,87 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 4 663 049,51 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		27 278 774,31 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	-0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+2 065 853,87 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	-4 663 049,51 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		-2 597 195,64 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	-0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	-0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	-0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	-0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+1 353 902,21 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	-3 957 491,23 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-2 603 589,02 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	27 278 774,31 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	27 278 774,31 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	27 010 743,54 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	24 407 154,52 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	24 407 154,52 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Název Díla:
II/284 Nová Paka - Lomnická ulice

Rekapitulace pro zadavatele Město Nová Paka

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	Nabídková cena bez DPH		Změna č. 2		Změna č. 3		Cena celkem bez DPH
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce			
Rozpočet č. 1								
SO 102.1	Chodníky pro pěši km 0,000-0,104 vpravo							
SO 102.2	Chodníky pro pěši							
SO 103	Parkoviště a úpravy MK							
SO 404	Rezervní chárníčky							
SO 801	Vegetační úpravy							
Rozpočet objektu SO 301 Kanalizace dešťová								
Rozpočet II. etapa								
NováPakaDestkan	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek							
SO301StokaD1	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek							
SO301StokaD1-I	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek							
SO301StokaD1-I-	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek							
SO301StokaD1-II	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek							
Rozpočet III. etapa								
NováPakaDestkan	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek							
SO301StokaD	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek							
SO301StokaD1	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek							
SO301StokaD1-II	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek							
SO301StokaD2-I	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek							
SO301StokaD2-II	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek							
SO301StokaD2Ica	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek							
SO301StokaD2Ica	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek							
Cena celkem bez DPH		27 278 774,23	2 058 056,54	3 376 007,21	1 353 902,21	2 957 491,29	24 402 154,52	
DPH 21%		5 728 542,61	432 491,87	488 478,24	284 319,46	631 072,16	5 128 502,45	
Cena celkem		33 007 316,82	2 490 548,41	3 864 485,45	1 638 221,67	3 588 563,45	39 527 016,97	