

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538
IČO	25957481
DIČ	CZ25957481
se sídlem	Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
zástupce	

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z20224-039370, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází k úpravě předmětu díla o vícepráce a méněpráce dle změnových listů (dále také „ZL“) č. 1 až 22, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Zároveň dochází v souvislosti se ZL k navýšení celkové ceny díla.
3. Změna závazku dle ZL č. 3 až 5, 7 až 9, 13, 17 a 21 až 22 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Bližší odůvodnění změny je obsaženo v příslušných ZL, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
4. Změna závazku dle ZL č. 10, 12, 16 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v příslušných ZL, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
5. Změna závazku dle ZL č. 1 až 2, 6, 11, 18 až 20 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v příslušných ZL, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
6. Změna závazku dle ZL č. 14 a 15 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 7 ZZVZ. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v příslušných ZL, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek II

Předmět dodatku

1. Předmět díla dle čl. 4 a 5 smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce dle ZL č. 1 až 22, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Čl. 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Celková cena v Kč bez DPH	33.966.600,96
Vícepráce dle ZL č. 1 až 22 v Kč bez DPH	7.557.535,48
Méněpráce dle ZL č. 1 až 22 v Kč bez DPH	- 5.819.110,17
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	35.705.026,27

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek III

Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Příloha

Příloha č. 1 – ZL č. 1 až 22

Za objednatele

Za zhotovitele

Digitálně podepsal
Datum: 2026.01.28 10:27:34

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

.....
STYLBAU, s.r.o.
jednatel společnosti



+01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1548
Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 738 425,61
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 738 425,61	Výše daně 365 069,38
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 103 494,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1548		
Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 738 425,61	2 103 494,99
D1	ZL pro Dodatek č.1	1 738 425,61	2 103 494,99
ZL 01	Změna vrat	-14 003,05	-16 943,69
ZL 02	Sekční vrata s dveřmi místo okna O08 v SO 03	56 237,78	68 047,71
ZL 03	SO 04 sokl	262 779,06	317 962,66
ZL 04	Vodovodní přípojka	416 031,87	503 398,56
ZL 05	Úpravy kanalizace	107 345,59	129 888,16
ZL 06	Změna vrat V01 a V02 v SO 02	-25 855,24	-31 284,84
ZL 07	Odpočet akustického podhledu v SO 04	-493 870,13	-597 582,86
ZL 08	Nová skladba podlahy v SO 03	303 420,79	367 139,16
ZL 09	Změna svítidel SO 04	-286 129,99	-346 217,29
ZL 10	Výměna svítidel SO 01-03	500 890,35	606 077,32
ZL 11	Změna kotle	564 578,21	683 139,63
ZL 12	Opláštění přechodu mezi stávající střechou a novou střechou trapézovým plechem	48 708,00	58 936,68
ZL 13	Odpočet SDK podhledů v SO 01 m.č. 1.03	-167 059,62	-202 142,14
ZL 14	Změna skladby podlahy v SO 04	-1 044 331,52	-1 263 641,14
ZL 15	Změna skladby podlahy v SO 05	-145 061,42	-175 524,32
ZL 16	Ocelové výměny pro vrata v SO 02 a v SO 04	47 322,23	57 259,90
ZL 17	Změna technologie	-282 849,10	-342 247,41
ZL 18	Komín pro kotel na štěpku	142 653,20	172 610,37
ZL 19	Navýšení výkonu drtiče - varianty	125 717,10	152 117,69
ZL 20	PD pro změnu zdroje tepla	41 900,00	50 699,00
ZL 21	Výměna střešní krytiny a OK v SO 05	892 820,50	1 080 312,81
ZL 22	Výměna střešní krytiny nad SO 02	687 181,00	831 489,01

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 1	
Změna vrat v SO 04 V03 a V04					
Stavba:		Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:					
Předkládá:		STYLBAU, s.r.o.		Datum:	13.10.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání byly obsaženy vratové otvory hliníkové, skládacího typu.					
1.2 Popis nového řešení:					
Funkčně výhodnější pro uživatele a nakonec i ekonomicky výhodnější se jeví provedení vratových otvorů v sekčním provedení.					
2 Zdůvodnění změny:					
Toto řešení je ekonomicky výhodnější, uživatelsky přijatelnější a tyto vratové panely mají i lepší tepelně technické vlastnosti.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	-147 815,05 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	133 812,00 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		-14 003,05 Kč	bez DPH
7 Schválí:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025		13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
STYLBAU s.r.o.			ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	SŠŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 01 - Změna vrat

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-14 003,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-14 003,05	21,00%	-2 940,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-16 943,69
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 01 - Změna vrat**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	-14 003,05
PSV - Práce a dodávky PSV	-14 003,05
767 - Konstrukce zámečnické	-14 003,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 01 - Změna vrat**

Místo: Datum: 14.01.2026
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -14 003,05

D PSV Práce a dodávky PSV -14 003,05

D 767 Konstrukce zámečnické -14 003,05

1	M	55344720.1	vrata hliníková vč. rámové kce 3,15x2,95m + zámek a kování ozn. V03 a V04	m2	-18,585	7 953,46	-147 815,05	SOD
	VV		"odpočet SOD - vrata skládací"					
	VV		-3,15*2,95*2		-18,585			
	VV		Součet		-18,585			
2	M	55344720.R1	vrata sekční 3150/3000mm s vloženými dveřmi	m2	9,450	8 760,00	82 782,00	R
	VV		3,15*3,0		9,450			
	VV		Součet		9,450			
3	M	55344720.R2	vrata sekční 3150/3000mm	m2	9,450	5 400,00	51 030,00	R
	VV		3,15*3,0		9,450			
	VV		Součet		9,450			

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 2
Sekční vrata s dveřmi místo okna O08 (SO03)				
Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:				
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	13.10.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení: V původním zadání byla řešena výměna okenního otvoru O08				
1.2 Popis nového řešení: Funkčně výhodnější pro uživatele a jeho požadavek je vybourání většího otvoru a vsazení nových vrat s integrovaným dveřním křídlem.				
2 Zdůvodnění změny:				
Toto řešení je uživatelsky přijatelnější a vzniklo na základě požadavků uživatele.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument>				
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 4
6 Náklady:				
Cena méněprací (odpočet):		-	-42 362,12 Kč	bez DPH
Cena víceprací (přípočet):		+	98 599,90 Kč	bez DPH
Výsledná ceny změny:			56 237,78 Kč	bez DPH
7 Schválí:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
STYLBAU s.r.o.	INGARA s.r.o.	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	SŠŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 02 - Sekční vrata s dveřmi místo okna O08 v SO 03

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			56 237,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	56 237,78	21,00%	11 809,93
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			68 047,71
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 02 - Sekční vrata s dveřmi místo okna O08 v SO 03**

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 -

Datum: 14.01.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		56 237,78
HSV - Práce a dodávky HSV		2 067,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-2 292,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 336,10
997 - Přesun sutě		3 023,63
PSV - Práce a dodávky PSV		54 170,22
766 - Konstrukce truhlářské		-38 066,38
767 - Konstrukce zámečnické		92 236,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: ZL 02 - Sekční vrata s dveřmi místo okna O08 v SO 03

Místo: Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 56 237,78

D		HSV	Práce a dodávky HSV			2 067,56		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			-2 292,17		
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,050	925,60	971,88	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
VV		0,5*1,05*2			1,050			
2	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	-1,680	875,11	-1 470,18	SOD
VV		-2,4*0,7 "sokl			-1,680			
VV		Součet			-1,680			
3	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	-1,764	266,00	-469,22	SOD
VV		-1,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			-1,764			
VV		Součet			-1,764			
4	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	-0,720	982,08	-707,10	SOD
VV		-2,4*0,3			-0,720			
5	M	28375953	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm	m2	-0,756	208,00	-157,25	SOD
VV		-0,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			-0,756			
VV		Součet			-0,756			
6	K	622511112	Tenkovrstvá dekorativní střednězrná omítka vnějších stěn - sokl	m2	-1,680	695,04	-1 167,67	SOD
7	K	622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	-0,756	429,00	-324,32	SOD
8	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,180	5 731,60	1 031,69	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
VV		0,5*0,15*2,4			0,180			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			1 336,10		
9	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	1,440	800,00	1 152,00	SOD
VV		"parapet okna O08" 2,4*(1,05+0,15)*0,5			1,440			
VV		Součet			1,440			
10	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,050	175,33	184,10	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
VV		0,5*1,05*2			1,050			
D		997	Přesun sutě			3 023,63		
11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,866	100,00	286,60	SOD
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,866	100,00	286,60	SOD
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,866	350,00	1 003,10	SOD
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,866	5,00	14,33	SOD
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,866	500,00	1 433,00	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV			54 170,22		
D		766	Konstrukce truhlářské			-38 066,38		
16	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	-6,720	735,64	-4 943,50	SOD
17	M	61140056	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	-6,720	4 929,00	-33 122,88	SOD
VV		-2,4*2,8 "O08			-6,720			
D		767	Konstrukce zámečnické			92 236,60		
18	K	767652230	Montáž vrat otvíravých do ocelové konstrukce pl přes 9 do 13 m2	kus	1,000	10 600,00	10 600,00	SOD
19	M	55344720.R3	vrata sekční 2400/3790mm s složenými dveřmi	m2	9,096	8 975,00	81 636,60	R
VV		2,4*3,79			9,096			
VV		Součet			9,096			

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 3	
SO 04 sokl					
Stavba:		Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:					
Předkládá:		STYLBAU, s.r.o.		Datum:	13.10.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání byl naznačen sokl ocelové haly proveden ze sendvičového panelu.					
1.2 Popis nového řešení:					
Sokl bude proveden jako staticky určená zateplená zeď založená na základových pasech.					
2 Zdůvodnění změny:					
Řešení sendvičového panelu nebylo v daném místě proveditelné zejména z důvodu napojení hydroizolací a ukončení podlahové desky. Lde původního řešení by stěna ani nebyla dostatečně zateplena.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-21 590,94 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	284 370,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		262 779,06 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025		13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
STYLBAU s.r.o.		INGARA s.r.o.	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	SSŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 03 - SO 04 sokl

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			262 779,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	262 779,06	21,00%	55 183,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	317 962,66

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 03 - SO 04 sokl**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		262 779,06
HSV - Práce a dodávky HSV		208 642,15
1 - Zemní práce		17 472,68
2 - Zakládání		78 569,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		106 218,02
998 - Přesun hmot		6 382,20
PSV - Práce a dodávky PSV		54 136,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		26 900,60
713 - Izolace tepelné		27 236,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: ZL 03 - SO 04 sokl

Místo: Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 262 779,06

D HSV Práce a dodávky HSV 208 642,15

D 1 Zemní práce 17 472,68

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,809	1 085,14	6 303,58	SOD
	vv		"pro pasy mezi patkami"					
	vv		0,5*0,2*(2,1+2,4+2,8*6+3,07+4,82+4,44+2,96+2,8*6+2,4+2,1+0,2)		5,809			
2	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,070	265,37	3 468,39	SOD
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,070	167,17	2 184,91	SOD
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	20,912	250,00	5 228,00	SOD
	vv		13,07*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"		20,912			
	vv		Součet		20,912			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,070	22,02	287,80	SOD

D 2 Zakládání 78 569,25

6	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-1,067	4 424,06	-4 720,47	SOD
	vv		"odpočet z SOD"					
	vv		-((36+41+16,5)-(1,7*18))*0,3*0,65"prahy mezi patkami		-12,266			
	vv		-(3,1+4,9+4,8)*0,3*0,65"prahy mezi patkami		-2,496			
	vv		Mezisoučet		-14,762			
	vv		"nový návrh"					
	vv		"pro pasy mezi patkami - do bednění"					
	vv		"1.stupeň na úroveň -1,0" 0,3*(1,0-0,605)*(2,1+2,4+2,8*6+3,07+4,82+4,44+2,96+2,8*6+2,4+2,1+0,2)		6,884			
	vv		"2.stupeň na úroveň -0,65" 0,3*(0,65-0,305)*(0,27+2,635+2,935+3,335*6+3,78+5,12+4,86+3,5+3,335*5+2,935+2,635+0,45)		6,811			
	vv		Mezisoučet		13,694			
	vv		Součet		-1,067			
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-11,310	408,20	-4 616,74	SOD
	vv		"odpočet SOD"					
	vv		-((36+41+16,5)-(1,7*18))*2*0,65"prahy mezi patkami		-81,770			
	vv		-(3,1+4,9+4,8)*2*0,65"prahy mezi patkami		-16,640			
	vv		Mezisoučet		-98,410			
	vv		"nový návrh"					
	vv		(1,0-0,305)*(0,27+2,635+2,935+3,335*6+3,78+5,12+4,86+3,5+3,335*5+2,935+2,635+0,45)*2		91,469			
	vv		-0,268*(1,0-0,65)*(8+1+10)*2		-3,564			
	vv		-0,55*(1,0-0,65)*2-0,15*(1,0-0,65)*4*2		-0,805			
	vv		Součet		-11,310			
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	-11,310	79,11	-894,73	SOD
9	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,307	37 000,00	-11 359,00	SOD
	vv		"odpočet SOD"					
	vv		-41,482*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"		-1,037			
	vv		Mezisoučet		-1,037			
	vv		"nový návrh"					
	vv		"R12 vodorovně"					
	vv		"1.stupeň na úroveň -1,0"					
	vv		2*(2,1+2,4+2,8*6+3,07+4,82+4,44+2,96+2,8*6+2,4+2,1+0,2)*0,888 *0,001 *1,05		0,108			
	vv		"2.stupeň na úroveň -0,65"					
	vv		2*2*(0,27+2,635+2,935+3,335*6+3,78+5,12+4,86+3,5+3,335*5+2,935+2,635+0,45)*0,888*0,001 *1,05		0,245			
	vv		"R6 tímínky"					
	vv		(0,645*2+0,25*2+0,1)*(2,1+2,4+2,8*6+3,07+4,82+4,44+2,96+2,8*6+2,4+2,1+0,2)/0,3*0,222*0,001 *1,05		0,085			
	vv		(0,3*2+0,25*2+0,1)*(19*4+2*2)*0,222*0,001 *1,05		0,022			
	vv		"kotevní výztuž svislá"					
	vv		1,0*(0,27+2,635+2,935+3,335*6+3,78+5,12+4,86+3,5+3,335*5+2,935+2,635+0,45-1,26-3,4*2)/0,5*2*0,888*0,001*1,05		0,215			
	vv		"kotevní výztuž vodorovná" 0,8*20*2*1,58*0,001*1,05		0,053			
	vv		Mezisoučet		0,730			
	vv		Součet		-0,307			
10	K	279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	68,943	1 228,20	84 675,79	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "parapet"					
			vv 0,8*(36,08+19,57-2,405+40,994-1,26-3,4*2)		68,943			
			vv Součet		68,943			
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,321	48 238,00	15 484,40	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
			vv "ZB vodorovná R12 - svislá/propojovací v základech"					
			vv 2*2*(36,08+19,57-2,405+40,994-1,26-3,4*2)*0,888*0,001		0,321			
			vv *1,05					
			vv Součet		0,321			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				106 218,02	
12	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	69,968	851,73	59 593,84	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
			vv "sokl"					
			vv 0,8*(40,65-4,66+19,0-2,405+40,65+0,27)		74,804			
			vv -0,6*(1,26+3,4*2)		-4,836			
			vv Součet		69,968			
13	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	71,774	573,16	41 137,99	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
			vv 68,356*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		71,774			
			vv Součet		71,774			
14	K	622251209	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva	m2	69,968	78,41	5 486,19	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
D 998			Přesun hmot				6 382,20	
16	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	31,911	200,00	6 382,20	SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV				54 136,91	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				26 900,60	
17	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	98,020	26,26	2 574,01	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
			vv 1,1*(40,65-4,66+19,0-2,405+40,65+0,27)		102,856			
			vv -0,6*(1,26+3,4*2)		-4,836			
			vv Součet		98,020			
18	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,032	68 900,00	2 204,80	SOD
			vv 98,02*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství"		0,032			
			vv Součet		0,032			
19	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	98,020	142,40	13 958,05	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
			vv 1,1*(40,65-4,66+19,0-2,405+40,65+0,27)		102,856			
			vv -0,6*(1,26+3,4*2)		-4,836			
			vv Součet		98,020			
20	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	79,669	101,90	8 118,27	SOD
			vv 68,356*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		79,669			
			vv Součet		79,669			
21	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,039	1 166,00	45,47	SOD
D 713			Izolace tepelné				27 236,31	
22	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	32,727	213,60	6 990,49	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
			vv "sokl pod terénem"					
			vv 0,35*(40,65-4,66+19,0-2,405+40,65+0,27)		32,727			
23	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	34,363	573,16	19 695,50	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
			vv 32,727*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		34,363			
			vv Součet		34,363			
24	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,361	1 524,44	550,32	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

Vodovodní přípojka

ZL 4

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	13.10.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání bylo předpokládáno pouze provedení části rozvodu od místa s vodoměrem.

1.2 Popis nového řešení:

Provedení zcela nové vodovodní přípojky od hrany pozemku včetně vytvoření nové vodoměrné sestavy osazené v nové vodoměrné čachtě. Nové měření umožňuje dálkový odečet.

2 Zdůvodnění změny:

Pro provádění prací bylo zjištěno, že stávající přípojka je již po své životnosti, není uložena dostatečně hluboko a v poslední době dochází k únikům. Provedení nové přípojky je zcela nevhnutelné. Přípojka byla provedena ve stávající dimenzi v souladu s požadavky správce vodovodu MěVaK Jaroměř.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>



4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	416 031,87 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		416 031,87 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025		13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
 STYLBAU s.r.o.		 ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	 SŠŘ Jaroměř	 Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 04 - Vodovodní přípojka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		416 031,87	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	416 031,87	21,00%	87 366,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	503 398,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 04 - Vodovodní přípojka**

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 -

Datum: 14.01.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	416 031,87
HSV - Práce a dodávky HSV	416 031,87
1 - Zemní práce	74 384,00
2 - Zakládání	12 460,00
4 - Vodorovné konstrukce	6 390,64
5 - Komunikace pozemní	15 733,61
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	288 055,00
997 - Přesun sutě	10 834,59
998 - Přesun hmot	8 174,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: **ZL 04 - Vodovodní přípojka**

Místo: Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 416 031,87

D HSV Práce a dodávky HSV 416 031,87

D 1 Zemní práce 74 384,00

1	K	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	11,500	508,79	5 851,09	SOD 04.5 ZTI
2	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	11,500	301,29	3 464,84	SOD 04.5 ZTI
VV		0,5*23,0		11,500				
3	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	0,500	5 443,20	2 721,60	SOD 04.5 ZTI
VV		"podkopání opěrné zidky" 0,5		0,500				
VV		Součet		0,500				
4	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	66,980	620,33	41 549,70	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
VV		"od plotu v terénu (bez výkopu pro vodoměr. šachtu"						
VV		0,6*1,4*55,0+2,0*1,4*2,0		51,800				
VV		"pod asfaltem"						
VV		0,6*1,1*23,0		15,180				
VV		Součet		66,980				
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,675	78,50	2 015,49	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
VV		66,98 "výkopek		66,980				
VV		-41,305 "zásyp		-41,305				
VV		Součet		25,675				
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	41,305	141,30	5 836,40	SOD 04.5 ZTI
VV		"od plotu v terénu (bez výkopu pro vodoměr. šachtu"						
VV		0,6*1,0*(55,0-8,0)		28,200				
VV		"pod asfaltem"						
VV		0,6*0,7*23,0		9,660				
VV		"vodoměrná šachta"						
VV		2,0*1,4*2,0-pi*0,7*0,7*1,4		3,445				
VV		Součet		41,305				
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,040	218,00	3 060,72	SOD 04.5 ZTI
VV		0,6*0,3*(55,0+23,0)		14,040				
8	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	28,080	352,00	9 884,16	SOD 04.5 ZTI
VV		14,04*2 "Přepočtené koeficientem množství		28,080				
VV		Součet		28,080				
D 2		Zakládání		12 460,00				
9	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	3,500	3 560,00	12 460,00	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
VV		"podbetonování stávajícího oplocení" 3,5		3,500				
D 4		Vodorovné konstrukce		6 390,64				
10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,080	1 258,00	6 390,64	SOD 04.5 ZTI
VV		"potrubí" 0,6*0,1*(55,0+23,0)		4,680				
VV		"šachta" 2,0*2,0*0,1		0,400				
VV		Součet		5,080				
D 5		Komunikace pozemní		15 733,61				
11	K	566901222	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrpkem tl. 150 mm	m2	11,500	168,20	1 934,30	SOD 04.5 ZTI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	566901242	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	11,500	257,00	2 955,50	SOD 04.5 ZTI
13	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	11,500	498,30	5 730,45	SOD 04.5 ZTI
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	11,500	444,64	5 113,36	SOD 04.5 ZTI

D		8	Vedení trubní dálková a přípojná	288 055,00				
15	K	801	Montáž	kpl	1,000	98 450,00	98 450,00	R
16	M	801.01	Koleno 100 Hawle spoj	ks	1,000	5 445,00	5 445,00	R
17	M	801.02	Šoupě AVK 100	ks	1,000	13 090,00	13 090,00	R
18	M	801.03	Ovládací kolečko 7.3.5 100	ks	1,000	1 097,80	1 097,80	R
19	M	801.04	Isiflo 63-2"	ks	4,000	1 595,00	6 380,00	R
20	M	801.05	Bruse set 2"	ks	1,000	20 295,00	20 295,00	R
21	M	801.06	PE roura 63	m	43,000	185,90	7 993,70	R
22	M	801.07	Příruba 80-2"	ks	2,000	2 145,00	4 290,00	R
23	M	801.08	Příruba 100-100	ks	2,000	4 716,80	9 433,60	R
24	M	801.09	Šoupě E3 80 přírubové	ks	1,000	12 650,00	12 650,00	R
25	M	801.10	Souprava zem. teleskop Hawle	ks	1,000	3 135,00	3 135,00	R
26	M	801.11	TP roura 500	ks	1,000	3 575,00	3 575,00	R
27	M	801.12	Koleno patní DN 100-80	ks	1,000	3 580,50	3 580,50	R
28	M	801.13	Hydrant nadzemní 1250/80	ks	1,000	45 650,00	45 650,00	R
29	M	801.14	Vsuvka do PE 100	ks	2,000	1 265,00	2 530,00	R
30	M	801.15	T kus 100-80 Hawle	ks	1,000	4 785,00	4 785,00	R
31	M	801.16	Isiflo T 110-63-2"	ks	2,000	1 380,50	2 761,00	R
32	M	801.17	Roura 110/6,6 SDR 17	m	46,000	324,50	14 927,00	R
33	M	801.18	Těsnění 80	ks	7,000	64,90	454,30	R
34	M	801.19	Těsnění 100	ks	3,000	74,80	224,40	R
35	M	801.20	Šrouby M16-60	ks	80,000	13,20	1 056,00	R
36	M	801.21	Matka M16	ks	80,000	3,30	264,00	R
37	M	801.22	Poklop šoupě Hawle	ks	1,000	2 816,00	2 816,00	R
38	M	801.23	Vodící drát mosaz	m	43,000	31,90	1 371,70	R
39	M	801.25	Drobný materiál	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	R
40	K	802	D+M vodoměrň šachty VS 1400/1500 pro potrubí PE 63 mm, příprava pro vodoměrnou sestavu - podpěrný kožík pro vod. sestavu	kpl	1,000	19 050,00	19 050,00	R

P Poznámka k položce:
vodoměrná soustava není součástí - dodávka VAK

D		997	Přesun sutě	10 834,59				
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,865	675,28	3 960,52	SOD 04.5 ZTI
42	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	87,975	18,31	1 610,82	SOD 04.5 ZTI
VV		5,865*15 'Přepočtené koeficientem množství			87,975			
43	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	5,865	547,40	3 210,50	SOD 04.5 ZTI
44	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,865	350,00	2 052,75	SOD 04.5 ZTI

D		998	Přesun hmot	8 174,03				
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	36,234	225,59	8 174,03	SOD 04.5 ZTI

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 5	
Úpravy kanalizace					
Stavba:		Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:					
Předkládá:		STYLBAU, s.r.o.		Datum: 13.10.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		2	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V původním zadání bylo plánované připojení splaškové kanalizace do stávajícího septiku, nicméně správce sítě v době projekčních prací nedokázal sdělit jak jsou odpadní vody odvedeny.					
1.2 Popis nového řešení: Potrubí bude dále svedeno od septiku do stávající otevřené šachty, která bude uzavřena.					
2 Zdůvodnění změny:					
V původním zadání bylo plánované připojení splaškové kanalizace do stávající otevřené šachty a díky správce sítě, nemohlo být řešení v době projekčních prací dořešeno. Konečné provedení bude realizováno v souladu s požadavky se správcem sítě MěVaK Jaroměř.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				ANO (uvést jaký dokument)	
<zde uvést jaký dokument>				X NE	
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	
<zde uvést dopad>				X NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6
6 Náklady:					
		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):	+	107 345,59 Kč bez DPH	
		Výsledná ceny změny:		107 345,59 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	
 STYLBAU s.r.o.	 INGARA s.r.o.	 ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	 SŠŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 05 - Úpravy kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			107 345,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 345,59	21,00%	22 542,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	129 888,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 05 - Úpravy kanalizace**

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 -

Datum: 14.01.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		107 345,59
HSV - Práce a dodávky HSV		107 345,59
1 - Zemní práce		39 392,52
4 - Vodorovné konstrukce		4 126,24
8 - Trubní vedení		55 296,37
998 - Přesun hmot		8 530,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: ZL 05 - Úpravy kanalizace

Místo: Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 107 345,59

D HSV Práce a dodávky HSV 107 345,59

D 1 Zemní práce 39 392,52

1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	5,400	620,33	3 349,78	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
VV			"napojení na stávající kanalizaci" 0,6*1,0*9,0	5,400				
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	34,400	415,00	14 276,00	SOD 04.5 ZTI
VV			"pr. 500mm dokopání" 1,2*1,5*2,0	3,600				
VV			"pr. 400mm napojení stávající šachty" 1,0*1,4*22,0	30,800				
VV			Součet	34,400				
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,400	78,50	1 836,90	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
VV			5,4+34,4 "výkopek	39,800				
VV			-16,4 "zásyp	-16,400				
VV			Součet	23,400				
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	23,400	19,80	463,32	SOD 04.5 ZTI
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,400	141,30	2 317,32	SOD 04.5 ZTI
VV			"pr. 500mm" 1,2*0,4*4,5	2,160				
VV			"pr. 400mm" 1,0*0,5*22,0	11,000				
VV			"pr. 160mm" 0,6*0,6*9,0	3,240				
VV			Součet	16,400				
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	18,600	218,00	4 054,80	SOD 04.5 ZTI
VV			"pr. 500mm" 1,2*0,7*4,5	3,780				
VV			"pr. 400mm" 1,0*0,6*22,0	13,200				
VV			"pr. 160mm" 0,6*0,3*9,0	1,620				
VV			Součet	18,600				
7	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	37,200	352,00	13 094,40	SOD 04.5 ZTI
VV			18,6*2 "Přepočtené koeficientem množství	37,200				
VV			Součet	37,200				
D		4	Vodorovné konstrukce					4 126,24
8	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,280	1 258,00	4 126,24	SOD 04.5 ZTI
VV			"pr. 500mm" 1,2*0,1*4,5	0,540				
VV			"pr. 400mm" 1,0*0,1*22,0	2,200				
VV			"pr. 160mm" 0,6*0,1*9,0	0,540				
VV			Součet	3,280				
D		8	Trubní vedení					55 296,37
9	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	31,000	132,00	4 092,00	SOD 04.5 ZTI
VV			"stávající propojovací potrubí" 22,0	22,000				
VV			"napojení na stávající kanalizaci" 9,0	9,000				
VV			Součet	31,000				
10	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	9,000	156,64	1 409,76	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
11	M	286111134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	m	10,000	226,95	2 269,50	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
VV			9,70873786407767*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	10,000				
12	K	871393120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 400	m	22,000	194,91	4 288,02	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
13	M	286111148	trubka kanalizační PVC DN 400x5000mm SN4	m	23,000	1 130,30	25 996,90	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
VV			22,3300970873786*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	23,000				
14	K	871423120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 500	m	4,500	211,82	953,19	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
15	M	286111151	trubka kanalizační PVC DN 500x5000mm SN4	m	5,000	3 257,40	16 287,00	CS ÚRS 2025 01 x koef. 0,89
VV			4,85436893203883*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	5,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				8 530,46	
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	37,814	225,59	8 530,46	SOD 04.5 ZTI

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 6	
Změna vrat v SO 02 V01 a V02					
Stavba:		Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:					
Předkládá:		STYLBAU, s.r.o.		Datum:	13.10.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V původním zadání byly obsaženy vratové otvory hliníkové, skládacího typu.					
1.2 Popis nového řešení: Funkčně výhodnější pro uživatele a nakonec i ekonomicky výhodnější se jeví provedení vratových otvorů v sekčním provedení.					
2 Zdůvodnění změny:					
Toto řešení je ekonomicky výhodnější, uživatelsky přijatelnější a tyto vratové panely mají i lepší tepelně technické vlastnosti.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	–	-156 559,21 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	130 703,67 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		-25 855,54 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	
 STYLBAU s.r.o.	 INGARA s.r.o.	 ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	 SŠŘ Jaroměř	 Královéhradecký kraj	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 06 - Změna vrat V01 a V02 v SO 02

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-25 855,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-25 855,24	21,00%	-5 429,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-31 284,84
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 06 - Změna vrat V01 a V02 v SO 02**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	-25 855,24
PSV - Práce a dodávky PSV	-25 855,24
767 - Konstrukce zámečnické	-25 855,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č. 1
Soupis: **ZL 06 - Změna vrat V01 a V02 v SO 02**

Místo: Datum: 14.01.2026
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -25 855,24

D PSV Práce a dodávky PSV -25 855,24

D 767 Konstrukce zámečnické -25 855,24

1	M	55344726.1	vrata hliníková s nadsvětlíkem vč. rámové kce 3,30x3,57m + zámek a kování	m2	-11,781	6 560,33	-77 287,25	SOD
	VV		"odpočet SOD"					
	VV		-3,3*3,57 "V01		-11,781			
	VV		Součet		-11,781			
2	M	55344726.1R1	vrata sekční s horní prosklenou částí 3,20x3,57m	m2	11,424	5 593,49	63 900,03	R cen. nabídka + 8%
	VV		"nový návrh"					
	VV		3,2*3,57 "V01		11,424			
	VV		Součet		11,424			
3	M	55344726.2	vrata hliníková s nadsvětlíkem vč. rámové kce 3,30x3,57m + zámek a kování	m2	-12,250	6 471,18	-79 271,96	SOD
	VV		"odpočet SOD"					
	VV		-3,5*3,5 "V02		-12,250			
	VV		Součet		-12,250			
4	M	55344726.2R1	vrata sekční s horní prosklenou částí 3,30x3,57m + zámek a kování	m2	12,600	5 301,90	66 803,94	R cen. nabídka + 8%
	VV		"nový návrh"					
	VV		3,6*3,5 "V02		12,600			
	VV		Součet		12,600			

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 7

Odpočet akustického podhledu v SO 04

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	13.10.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1	listů
e-mailem	☒		listů, výkresů
osobně	☒		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání byl v objektu SO.04 navržen akustický podhled.

1.2 Popis nového řešení:

Akustický podhled nelze realizovat.

2 Zdůvodnění změny:

Vzhledem k povaze využití haly jako truhlářská dílna s rozvody vedenými pod stropem resp. střešou nelze zavěsit podhled. V takovýchto provozech nelze podhledy realizovat, veškeré rozvody jsou přiznány. Překážkou jsou zejména rozvody odtahu pilin od strojních zařízení.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	☒	NE
---	------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
-------------------------------	--	-------------------------------------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-493 870,13 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-493 870,13 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
STYLBAU s.r.o.	INGARA s.r.o.	S.r.o.	SŠŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 07 - Odpočet akustického podhledu v SO 04

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-493 870,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-493 870,13	21,00%	-103 712,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-597 582,86
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 07 - Odpočet akustického podhledu v SO 04**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	-493 870,13
PSV - Práce a dodávky PSV	-493 870,13
763 - Konstrukce suché výstavby	-493 870,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 07 - Odpočet akustického pohledu v SO 04**

Místo: Datum: 14.01.2026
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **-493 870,13**

D PSV Práce a dodávky PSV -493 870,13
D 763 Konstrukce suché výstavby -493 870,13

1	K	763131491	SDK pohled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (typy skladeb dle PD)	m2	-385,610	1 207,50	-465 624,08	SOD
2	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	-6,405	4 410,00	-28 246,05	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 8

Nová skladba podlahy v SO 03

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	13.10.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání byla navržena oprava podlahy v objektu SO 03 formou *Výprava povrchů nášlapných vrstev vč. obnovení vodorovného značení*

1.2 Popis nového řešení:

Stávající podlaha bude vybourána a provedena zcela nová podlahová deska z kletovaného betonu s minerálním vsypem.

2 Zdůvodnění změny:

Stávající podlaha vykazuje výrazné nerovnosti, až 7cm, které nelze opravit navrženým způsobem. Podlaha je rovněž velmi rozpraskaná.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-205 241,65 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	508 662,44 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		303 420,79 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
STYLBAU s.r.o.	INGARA s.r.o.	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	SŠŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 08 - Nová skladba podlahy v SO 03

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		303 420,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	303 420,79	21,00%	63 718,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	367 139,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 08 - Nová skladba podlahy v SO 03**

Místo: Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		303 420,79
HSV - Práce a dodávky HSV		423 413,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		229 943,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		81 298,42
997 - Přesun sutě		76 726,99
998 - Přesun hmot		35 445,20
PSV - Práce a dodávky PSV		-119 992,87
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		75 081,42
777 - Podlahy lité		-205 241,65
783 - Dokončovací práce - nátěry		10 167,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: ZL 08 - Nová skladba podlahy v SO 03

Místo: Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 303 420,79

D HSV Práce a dodávky HSV 423 413,66

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 229 943,05

1	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	34,522	3 869,00	133 565,62	SOD
			"1.07" 206,39*0,15		30,959			
			"1.08" 22,76*0,15		3,414			
			"příčka" 0,1*(5,885+4,1)*0,15		0,150			
			Součet		34,522			
2	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	34,522	636,00	21 955,99	SOD
3	K	632481215	Separální vrstva z geotextilie	m2	230,149	35,00	8 055,22	SOD
			"1.07" 206,39		206,390			
			"1.08" 22,76		22,760			
			"příčka" 0,1*(5,885+4,1)		0,999			
			Součet		230,149			
4	K	633111112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 3 mm	m2	230,149	221,61	51 003,32	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
			"1.07" 206,39		206,390			
			"1.08" 22,76		22,760			
			"příčka" 0,1*(5,885+4,1)		0,999			
			Součet		230,149			
5	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	79,920	32,31	2 582,22	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
			"1.07. 1.08"					
			(5,839+04*2+6,15+5,601+14,37)*2		79,920			
			Součet		79,920			
6	K	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	6,904	1 851,20	12 780,68	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
			"1.07" 206,39*0,03		6,192			
			"1.08" 22,76*0,03		0,683			
			"příčka" 0,1*(5,885+4,1)*0,03		0,030			
			Součet		6,904			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 298,42

7	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	18,412	3 560,00	65 546,72	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
			"1.07" 206,39*0,08		16,511			
			"1.08" 22,76*0,08		1,821			
			"příčka" 0,1*(5,885+4,1)*0,08		0,080			
			Součet		18,412			
8	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	23,015	684,41	15 751,70	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
			"1.07" 206,39*0,1		20,639			
			"1.08" 22,76*0,1		2,276			
			"příčka" 0,1*(5,885+4,1)*0,1		0,100			
			Součet		23,015			

D 997 Přesun sutě 76 726,99

9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	72,727	100,00	7 272,70	SOD
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	72,727	100,00	7 272,70	SOD
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	72,727	350,00	25 454,45	SOD
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,727	5,00	363,64	SOD
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	72,727	500,00	36 363,50	SOD

D 998 Přesun hmot 35 445,20

14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	101,272	350,00	35 445,20	SOD
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV -119 992,87

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 75 081,42

15	K	711461201	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojuj páskem	m2	230,149	79,83	18 372,79	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-----------------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	28322004	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	264,671	213,60	56 533,73	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV					230,149*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	264,671		
17	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,150	1 166,00	174,90	SOD
D 777					Podlahy lité		-205 241,65	
18	K	77710020R	Výsrava povrchů nášlapných vrstev vč. obnovení vodorovného značení	m2	-461,010	445,20	-205 241,65	SOD
VV					"odpočet z SOD - výsrava nerealizována - pouze vodorovné značení"			
VV					-254,62 "1.05		-254,620	
VV					-206,39 "1.07		-206,390	
VV					Součet		-461,010	
D 783					Dokončovací práce - nátěry		10 167,36	
19	K	783997165	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za vodorovné značení š přes 100 do 150 mm	m	96,000	105,91	10 167,36	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV					"rozsah dle Dodatečné informace č. 3 - odpověď na dotaz č. 1"			
VV					48,0*2		96,000	

ZMĚNOVÝ LIST

Změna svítidel SO 04

ZL 9

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	13.10.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání byly navrženy svítidla bez adekvátního výpočtu umělého osvětlení.

1.2 Popis nového řešení:

Budou namontována svítidla podle nově zpracovaného výpočtu umělého osvětlení dle ČSN.

2 Zdůvodnění změny:

V původním zadání byly navrženy svítidla bez adekvátního výpočtu umělého osvětlení. Budou namontována svítidla podle nově zpracovaného výpočtu umělého osvětlení dle ČSN.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-590 622,54 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	304 492,55 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-286 129,99 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
STYLBAU s.r.o.	INGARA s.r.o.	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	SŠŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 09 - Změna svítidel SO 04

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-286 129,99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-286 129,99	21,00%	-60 087,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-346 217,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 09 - Změna svítidel SO 04**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	-286 129,99
PSV - Práce a dodávky PSV	-286 129,99
741.1 - Elektroinstalace - silnoprúd - NOVÁ SVÍTIDLA	304 492,55
741.2 - Elektroinstalace - silnoprúd - ODPOČET PŮVODNÍCH SVÍTIDEL	-590 622,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: **ZL 09 - Změna svítidel SO 04**

Místo:

Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-286 129,99

D PSV Práce a dodávky PSV

-286 129,99

D 741.1 Elektroinstalace - silnoproud - NOVÁ SVÍTIDLA

304 492,55

1	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	10,000	337,31	3 373,10	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV		10 "C1			10,000			

2	M	34825.C1	HAT S downlightsurface LED 17W 4000K 1900lm IP30	kus	10,000	400,68	4 006,80	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: PL18-LED panel 18W-DW denní bílá kulatý přisazený, 220mm						

3	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	6,000	505,52	3 033,12	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV		6 "A1			6,000			

4	M	34825.A1	Přisazené svítidlo LUZERNA AVANT LED 32W 5140lm	kus	6,000	1 057,10	6 342,60	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: Panel Luzerna Avant 5140lm. CRI: 80. 4000K. 114°. 597mm. Instal.: Recessed. NA DOTAZ 44 978,80 43 067,20 52 111,31 Diffuser: Technical plastic. Standard. White. 597x597x40mm.						

5	M	34825.A1p	přislušenství k A1 - Rám LED panelu 60x60cm 65mm pro přisazení	kus	6,000	299,86	1 799,16	R - nabídka BOOBA + 8%
6	K	741372078	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové bez piktogramu	kus	30,000	555,36	16 660,80	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV		1 "N1			1,000			
VV		29 "N2			29,000			
VV		Součet			30,000			

7	M	34825.N1	Přisazené nouzové svítidlo ARQUE LED 2W, IP44,	kus	1,000	629,00	629,00	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: ARQUE 235lm/1h/IP44 Autotest						

8	M	34825.N2	Přisazené nouzové svítidlo ARQUE LED 2W, IP44, area,	kus	29,000	629,00	18 241,00	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: ARQUE 235lm/1h/IP44 Autotest						

9	K	741372079	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové s piktogramem	kus	8,000	584,73	4 677,84	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV		8 "N			8,000			

10	M	34825.N	Přisazené nouzové svítidlo EXTRALINE LED 1W, IP20, piktogram s vyznačením směru úniku, NO 1 hodina	kus	8,000	534,33	4 274,64	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: EXTRAPLANA 90lm/1h/IP44 Estándar						

11	M	34825.Np	přislušenství k N - PFN-A pictogram for extraplana	kus	8,000	44,28	354,24	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: EXTRAPLANA 90lm/1h/IP44 Estándar						

12	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	126,000	598,97	75 470,22	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV		112 "P1			112,000			
VV		14 "P2			14,000			
VV		Součet			126,000			

13	M	34825.P1	Průmyslové svítidlo EVA LED 36W 4000K IP65 + sada k zavěšení svítidel	kus	112,000	1 268,05	142 021,60	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: EVA 36W 4000K CRI>80 mod.LD, IP66						

14	M	34825.P2	Průmyslové svítidlo EVA LED 36W 4000K IP65 + sada k zavěšení svítidel	kus	14,000	1 268,05	17 752,70	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: WaterProof Hermetic Avant 4500lm. CRI: 80. 4000K. 135°. Diffuser: Frosted polycarbonate. Standard. White. 1110x53x41mm.						

15	K	090001000.2	Ostatní náklady - podružný materiál - 3% z materiálu nosného	kpl	0,138	42 432,86	5 855,73	
----	---	-------------	--	-----	-------	-----------	----------	--

D 741.2 Elektroinstalace - silnoproud - ODPOČET PŮVODNÍCH SVÍTIDEL		-590 622,54						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

16	K	741370101	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše	kus	-248,000	291,50	-72 292,00	SOD 04.3 Elektro
17	M	348212750.1	EL1 - ZAVĚŠ.SV.NA LANKU, PRŮMYSL.SV.LED 2x5500 lm, PC AL 11000/840, AL CHLADIČ, IP66, 230V, 71W	kus	-155,000	2 244,55	-347 905,25	SOD 04.3 Elektro

18	M	348212750.2	EL2 - PŘISAZ.KOVOVÉ LED SVÍTIDLO,S DIFUZOREM PMMA,230V,35W,IP20,5200lm, CRI>80:5000K, 1.2ft 1600/840	kus	-43,000	2 214,23	-95 211,89	SOD 04.3 Elektro
19	M	348212750.3	EL3 - ZAVĚŠ.SV.NA LANKU, PRŮMYSL.LED PLASTOVÉ, NOUZOVÉ, 440 lm, PC Ni-Cd1h, 230V, 4,5W, IP66, CRI>80:6500K	kus	-11,000	2 127,95	-23 407,45	SOD 04.3 Elektro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	348212750.4	EL4 - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 10W, 230V, IP20	kus	-21,000	961,95	-20 200,95	SOD 04.3 Elektro
21	M	348212750.5	EL5 - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ, 30W, 230V, IP54, S ČIDLEM	kus	-4,000	798,71	-3 194,84	SOD 04.3 Elektro
22	M	348144390.7	N - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO NOUZOVÉ, CARLA 30 LED, 230-240V, 1h DP, IP65, uni.piktogram	kus	-14,000	950,29	-13 304,06	SOD 04.3 Elektro
23	K	090001000.2	Ostatní náklady - podružný materiál - 3% z materiálu nosného	kpl	-0,356	42 432,86	-15 106,10	

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 10	
Výměna svítidel SO 01-03					
Stavba:		Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:					
Předkládá:		STYLBAU, s.r.o.		Datum:	13.10.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání měly být ponechána stávající svítidla.					
1.2 Popis nového řešení:					
Ve všech objektech SO 01, 02 a 03 budu osazeny nová svítidla dle zpracované studie umělého osvětlení dle ČSN.					
2 Zdůvodnění změny:					
Vzhledem ke stáří projektu (8 let) jsou již stávající světla nevyhovující a z velké části i nefunkční. Výměna svítidel nebyla zahrnuta v původním závazku, jelikož v době vzniku PD (2017) nebyla potřeba svítidla měnit. Změna v osobě dodavatele není možná, jelikož stavba je poměrně rozlehlá a probíhá ve školském zařízení, ve kterém probíhá denní výuka. Z bezpečnostních ani z ekonomických či technických důvodů, by nebyla možná přítomnost dalšího zhotovitele na staveništi a změna by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	500 890,35 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		500 890,35 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025		13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
STYLBAU s.r.o.		Ingara s.r.o.	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	SSŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 10 - Výměna svítidel SO 01-03

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			500 890,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	500 890,35	21,00%	105 186,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			606 077,32
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 10 - Výměna svítidel SO 01-03**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	500 890,35
PSV - Práce a dodávky PSV	488 599,45
741 - Elektroinstalace - silnoproud	488 599,45
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 290,90
VRN9 - Ostatní náklady	12 290,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: **ZL 10 - Výměna svítidel SO 01-03**

Místo: Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 500 890,35

D PSV Práce a dodávky PSV 488 599,45

D	741	Elektroinstalace - silnoproud		488 599,45				
1	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	842,000	18,44	15 526,48	SOD 04.3 Elektro
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	842,000	14,63	12 318,46	SOD 04.3 Elektro
3	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	kus	50,000	19,72	986,00	SOD 04.3 Elektro
4	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	34,000	337,31	11 468,54	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV		"1np+2np"						
VV		5+10 "B1		15,000				
VV		6+13 "C1		19,000				
VV		Součet		34,000				
5	M	34825.B1	Přisazené svítidloELIT S LED 17.4W 2850lm 4000K IP20	kus	15,000	2 484,97	37 274,55	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: DownS Elit S 2850lm. CRI: 80. 4000K. 99°. Standard. White. 198mm						
6	M	34825.C1	HAT S downlightsurface LED 17W 4000K 1900lm IP30	kus	19,000	400,68	7 612,92	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: PL18-LED panel 18W-DW denní bílá kulatý přisazený, 220mm						
7	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	38,000	505,52	19 209,76	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV		32+6 "A1		38,000				
8	M	34825.A1	Přisazené svítidlo LUZERNA AVANT LED 32W 5140lm	kus	38,000	1 057,10	40 169,80	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: Panel Luzerna Avant 5140lm. CRI: 80. 4000K. 114°. 597mm. Instal.: Recessed. NA DOTAZ 44 978,80 43 067,20 52 111,31 Diffuser: Technical plastic. Standard. White. 597x597x40mm.						
9	M	34825.A1p	příslušenství k A1 - Rám LED panelu 60x60cm 65mm pro přisazení	kus	38,000	299,86	11 394,68	R - nabídka BOOBA + 8%
10	K	741372078	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové bez piktogramu	kus	42,000	555,36	23 325,12	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV		1+3 "N1		4,000				
VV		32+6 "N2		38,000				
VV		Součet		42,000				
11	M	34825.N1	Přisazené nouzové svítidlo ARQUE LED 2W, IP44,	kus	4,000	629,00	2 516,00	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: ARQUE 235lm/1h/IP44 Autotest						
12	M	34825.N2	Přisazené nouzové svítidlo ARQUE LED 2W, IP44, area,	kus	38,000	629,00	23 902,00	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: ARQUE 235lm/1h/IP44 Autotest						
13	K	741372079	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní nouzové s piktogramem	kus	16,000	584,73	9 355,68	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV		10+6 "N		16,000				
14	M	34825.N	Přisazené nouzové svítidlo EXTRALINE LED 1W, IP20, piktogram s vyznačením směru úniku, NO 1 hodina	kus	16,000	534,33	8 549,28	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: EXTRAPLANA 90lm/1h/IP44 Estándar						
VV		16 "N		16,000				
15	M	34825.Np	příslušenství k N - PFN-A pictogram for extraplana	kus	16,000	44,28	708,48	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: EXTRAPLANA 90lm/1h/IP44 Estándar						
VV		16 "N		16,000				
16	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	130,000	598,97	77 866,10	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV		130 "P1		130,000				
17	M	34825.P1	Průmyslové svítidlo EVA LED 36W 4000K IP65 + sada k zavěšení svítidel	kus	130,000	1 268,05	164 846,50	R - nabídka BOOBA + 8%
P		Poznámka k položce: EVA 36W 4000K CRI>80 mod.LD, IP66						
18	K	741374061	Montáž a dodávka nosných drátů a lanek, nosné lanko 5mm, nosnost 430kg. nerez, vč.napínacích šroubů	m	210,000	102,71	21 569,10	SOD 04.3 Elektro

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 290,90

D VRN9 Ostatní náklady 12 290,90

19	K	090001000.2	Ostatní náklady - podružný materiál - 3% z materiálu nosného	kpl	0,219	42 432,86	9 292,80	SOD 04.3 Elektro
----	---	-------------	--	-----	-------	-----------	----------	------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné práce elektro	kpl	0,377	5 300,00	1 998,10	SOD 04.3 Elektro
21	K	090001000.4-R1	Odvoz a likvidace demontovaných svítidel	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	R

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 11	
Změna kotle ÚT (bez komínů)					
Stavba:		Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:					
Předkládá:		STYLBAU, s.r.o.		Datum: 13.10.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		2	listů
e-mailem X		2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně X		3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V původním zadání byl jako zdroj tepla navržen běžný kotel na tuhá paliva, do kterého se měly přikládat ručně vytvořené brikety v briketovacím lisu.					
1.2 Popis nového řešení: Plně automatizovaný kotel na štěpku s automatickým dávkováním sypaného materiálu ze zásobníku, ze kterého je materiál dopravován šnekovým dopravníkem.					
2 Zdůvodnění změny: Nově navržené řešení vychází z potřeb uživatele. Původně navržené řešení je z dnešního pohledu velice zastaralá technologie a pro provoz školského objektu nevhodný. Není možné zatěžovat pedagogické pracovníky starostí o topení objektu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
Nová revize PD (stavební část, PBŘ a ÚT)					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	-113 520,77 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	678 098,98 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			564 578,21 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
13.10.2025		13.10.2025		13.10.2025	
STYLBAU s.r.o.		INGARA s.r.o.		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	
				SSŘ Jaroměř	
				Královéhradecký kraj	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 11 - Změna kotle

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 - Jiří Hovorka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			564 578,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	564 578,21	21,00%	118 561,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	683 139,63

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 11 - Změna kotle**

Místo: Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		564 578,21
ÚT změna - Změna SOD		678 098,98
731_zm - Ústřední vytápění - kotelny - ZMĚNA		550 291,80
732_zm - Ústřední vytápění - strojovny - ZMĚNA		32 370,03
733_zm - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - ZMĚNA		59 749,65
734_zm - Ústřední vytápění - armatury - ZMĚNA		29 864,40
735_zm - Ústřední vytápění - otopná tělesa - ZMĚNA		5 823,10
ÚT odpochty - Odpochty z SOD		-113 520,77
731_odp - Ústřední vytápění - kotelny - ODPOČET		-88 117,22
732_odp - Ústřední vytápění - strojovny - ODPOČET		-23 269,97
734_odp - Ústřední vytápění - armatury - ODPOČET		-2 133,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: ZL 11 - Změna kotle

Místo: Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 564 578,21

D ÚT změna Změna SOD 678 098,98

D	731_zm	Ústřední vytápění - kotelny - ZMĚNA					550 291,80	
1	K	731210.R1	Automatický teplovodní kotel na spalování dřevní biomasy - dřevní štěpky	ks	1,000	550 291,80	550 291,80	R

P
*Poznámka k položce:
Automatický teplovodní kotel na spalování dřevní biomasy - dřevní štěpky, výkon 14,0-49,0 kW, třída kotle 5, max. provozní tlak 3,5 bar, tlak - ztráta kotle 4,3 mbar pro teplotním spádu 20 °C, řídicí jednotka regulace kotle, včetně vynášecího zařízení ze skladu štěpky*

D	732_zm	Ústřední vytápění - strojovny - ZMĚNA					32 370,03	
2	K	732331.R1	Tlaková expanzní nádoba s membránou, pro přetlak 400 kPa, objem 8 litrů, včetně upevnění na stěnu	ks	2,000	2 438,60	4 877,20	R
3	K	732331.R2	Tlaková expanzní nádoba s membránou, pro přetlak 600 kPa, objem 200 litrů	ks	1,000	10 336,47	10 336,47	R
4	K	732331.R3	Uzavírací armatura se zajištěním pro tlakovou nádobu DN 20	ks	2,000	1 066,20	2 132,40	R
5	K	732331.R4	Uzavírací armatura se zajištěním pro tlakovou nádobu DN 25	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	R
6	K	732331.R5	Plnicí jednotka pro výkon do 50 kW, průtok 2100 kg/h, otevírací teplota 55 °C	ks	1,000	13 923,96	13 923,96	R

D	733_zm	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - ZMĚNA					59 749,65	
7	K	733122224	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	56,000	312,91	17 522,96	SOD
8	K	733122226	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	6,000	513,89	3 083,34	SOD
9	K	733122227	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	12,000	714,02	8 568,24	SOD
vv		50-38			12,000			
vv		Součet			12,000			
10	K	733122228	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	13,000	855,63	11 123,19	SOD
11	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	87,000	8,48	737,76	SOD
vv		56,0+6,0+12,0+13,0			87,000			
vv		Součet			87,000			

12	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	54,000	70,38	3 800,52	SOD
13	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm	m	18,000	131,44	2 365,92	SOD
vv		6,0+50,0-38,0			18,000			
vv		Součet			18,000			
14	K	733501	Návarky na čidla regulace, specifikace dle profese MaR	kpl	1,000	5 970,24	5 970,24	R
15	K	733502	Upevnění potrubí, dle specifikace dodavatele (typový upevňovací materiál)	kpl	1,000	6 577,48	6 577,48	R

D	734_zm	Ústřední vytápění - armatury - ZMĚNA					29 864,40	
16	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitý G 6/4	kus	4,000	137,38	549,52	SOD
17	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	991,31	3 965,24	SOD
18	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitý G 2	kus	5,000	167,06	835,30	SOD
19	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	1 513,68	7 568,40	SOD
20	K	734501	Filtr závitový s nerezovým sítkem, DN 25, PN 20	ks	2,000	303,21	606,42	R
21	K	734502	Filtr závitový s nerezovým sítkem, DN 40, PN 20	ks	1,000	524,56	524,56	R
22	K	734503	Filtr závitový s nerezovým sítkem a megnetem, DN 50, PN 20	ks	1,000	15 222,08	15 222,08	R
23	K	734504	Zpětný ventil, DN 25, PN 15	ks	2,000	296,44	592,88	R

D	735_zm	Ústřední vytápění - otopná tělesa - ZMĚNA					5 823,10	
24	K	735501	Napuštění otopné soustavy	kpl	1,000	3 176,24	3 176,24	R
25	K	735502	Propláchnutí otopné soustavy	kpl	1,000	2 646,86	2 646,86	R

D ÚT odpočty Odpočty z SOD -113 520,77

D 731_odp Ústřední vytápění - kotelny - ODPOČET -88 117,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	731210206	Kotel ocelový stacionární na tuhá paliva s odtahem spalin do komína 45 kW pro vytápění zplynovací	soubor	-1,000	80 521,05	-80 521,05	SOD
27	M	3000	Zchlazovací smyška a havarijní temický ventil DN 15	ks	-1,000	1 448,17	-1 448,17	SOD
28	K	731219617	Montáž kotle ocelového stacionárního na tuhá paliva s odtahem spalin do komína o výkonu do 45 kW	soubor	-1,000	6 148,00	-6 148,00	SOD
D 732 odp			Ústřední vytápění - strojovny - ODPOČET				-23 269,97	
29	K	732331617	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 l	soubor	-1,000	6 335,41	-6 335,41	SOD
30	K	732331623	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 250 l	soubor	-1,000	13 701,98	-13 701,98	SOD
31	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	-2,000	1 616,29	-3 232,58	SOD
D 734 odp			Ústřední vytápění - armatury - ODPOČET				-2 133,58	
32	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	-2,000	137,38	-274,76	SOD
33	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	-1,000	1 002,34	-1 002,34	SOD
34	K	734291266	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	-1,000	856,48	-856,48	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 12

Opláštění přechodu mezi stávající střechou a novou střechou trapézovým plechem

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	13.10.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1	listů
e-mailem	X		listů, výkresů
osobně	X		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo napojení objektů detailně řešeno.

1.2 Popis nového řešení:

Propojení střešních rovin pomocí trapézového plechu.

2 Zdůvodnění změny:

Technicky je nezbytně nutné propojit prostor mezi střešními rovinami objektů SO.03 a SO.04. Změna v osobě dodavatele není možná, jelikož stavba je poměrně rozlehlá a probíhá ve školském zařízení, ve kterém probíhá denní výuka. Z bezpečnostních ani z ekonomických či technických důvodů, by nebyla možná přítomnost dalšího zhotovitele na staveništi a změna by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	48 708,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		48 708,00 Kč	bez DPH

7 Schválí:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	
STYLBAU s.r.o.	INGARA s.r.o.	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	SŠŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
**ZL 12 - Opláštění přechodu mezi stávající střechou a novou střechou
trapézovým plechem**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.01.2026
Zadavatel:	IČ: 70889546
Královéhradecký kraj -	DIČ: CZ70889546
Zhotovitel:	IČ: 25957481
202 -	DIČ: CZ25957481
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			48 708,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	48 708,00	21,00%	10 228,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	58 936,68

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: **ZL 12 - Opláštění přechodu mezi stávající střechou a novou střechou trapézovým plechem**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	48 708,00
PSV - Práce a dodávky PSV	48 708,00
767 - Konstrukce zámečnické	48 708,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: **ZL 12 - Opláštění přechodu mezi stávající střechou a novou střechou trapézovým plechem**

Místo:

Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 -

Datum: 14.01.2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 708,00

D

PSV

Práce a dodávky PSV

48 708,00

D

767

Konstrukce zámečnické

48 708,00

1	K	767 20 01	Opláštění přechodu mezi stávající střechou a novou střechou trapézovým plechem	m2	20,000	2 435,40	48 708,00	R
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	---

P

Poznámka k položce:
- L-profilů pro uchycení tr. plechu na stávaj. i nový objekt
- Trapézový plech schodný jako na SO 05
- Lemovací plechy pro začistění přechodu mezi stávajícími konstrukcemi a novým TR. plechem

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 13	
Odpočet SDK v SO 01 m.č. 1.03					
Stavba:		Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:					
Předkládá:		STYLBAU, s.r.o.		Datum:	13.10.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání byl navržen v sociálním zařízení sádkartonový pohled.					
1.2 Popis nového řešení:					
Pohled nebude realizován a bude vypuštěn.					
2 Zdůvodnění změny:					
Z důvodů stávajících prosvětlovacích konstrukcí ze sklobetonových příček, které zajišťují denní osvětlení na sociálním zařízení a která je v kolizi, nelze pohled realizovat.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-167 059,63 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		-167 059,63 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025		13.10.2025		13.10.2025	13.10.2025
STYLBAU s.r.o.		INGARA s.r.o.	S.r.o.	SŠŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 13 - Odpočet SDK podhledů v SO 01 m.č. 1.03

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-167 059,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-167 059,62	21,00%	-35 082,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-202 142,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 13 - Odpočet SDK podhledů v SO 01 m.č. 1.03**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	-167 059,62
PSV - Práce a dodávky PSV	-167 059,62
763 - Konstrukce suché výstavby	-167 059,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: ZL 13 - Odpočet SDK podhledů v SO 01 m.č. 1.03

Místo: Datum: 14.01.2026
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -167 059,62

D PSV Práce a dodávky PSV -167 059,62

D 763 Konstrukce suché výstavby -167 059,62

1	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (typy skladeb dle PD)	m2	-144,480	787,50	-113 778,00	SOD
	VV		-144,48 "SO 01 m.č. 1.03		-144,480			
	VV		Součet		-144,480			
2	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	-144,480	299,25	-43 235,64	SOD
3	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	-2,278	4 410,00	-10 045,98	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 14**Změna skladby podlahy v SO 04**

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	13.10.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	☒	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání byla navržena žb podlahová deska provedena na asfaltové hydroizolaci. Povrch betonové desky tvoří souvrství podlahových polyuretanových stěrek.

1.2 Popis nového řešení:

Podlaha provedena tradičním "halovým systémem" z gletovaného betonu s minerálním vsypem, bez žádné další vrchní vrstvy, jedná se tak o homogenní povrch.

2 Zdůvodnění změny:

Podlaha provedena tradičním "halovým systémem" z gletovaného betonu s minerálním vsypem, bez žádné další vrchní vrstvy, je homogenní povrch a nehrozí tak jeho případná degradace v čase, jako odlupování apod. Navíc je nové řešení hodně ekonomicky výhodné pro investora. Změna v osobě dodavatele není možná, jelikož stavba je poměrně rozlehlá a probíhá ve školském zařízení, ve kterém probíhá denní výuka. Z bezpečnostních ani z ekonomických či technických důvodů, by nebyla možná přítomnost dalšího zhotovitele na staveništi a změna by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	☒ NE
---	------------------------------	--

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
-------------------------------	--	--

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	7
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	-1 537 661,05 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	493 329,53 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-1 044 331,52 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
STYLBAU s.r.o.	INGARA s.r.o.	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	SSŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 14 - Změna skladby podlahy v SO 04

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-1 044 331,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 044 331,52	21,00%	-219 309,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 263 641,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 14 - Změna skladby podlahy v SO 04**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-1 044 331,52
HSV - Práce a dodávky HSV		-134 571,21
2 - Zakládání		-365 951,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		258 986,43
998 - Přesun hmot		-27 606,20
PSV - Práce a dodávky PSV		-909 760,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		-217 022,92
713 - Izolace tepelné		-136 049,98
767 - Konstrukce zámečnické		3 770,63
777 - Podlahy lité		-560 458,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: **ZL 14 - Změna skladby podlahy v SO 04**

Místo: Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 044 331,52

D HSV Práce a dodávky HSV -134 571,21

D 2 Zakládání -365 951,44

1	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-84,615	3 424,06	-289 726,84	SOD
	vv		"odpočet podkladního betonu"					
	vv		-18,9*40,7*0,11		-84,615			
	vv		Součet		-84,615			
2	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-2,115	36 040,00	-76 224,60	SOD
	vv		-84,615*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		-2,115			
	vv		Součet		-2,115			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 258 986,43

3	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	130,000	636,00	82 680,00	SOD
	vv		"drátkobeton v SO 03" 130,0		130,000			
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-1,750	36 040,00	-63 070,00	SOD
	vv		"odpočet 75% - 25% zůstává pod příčky"					
	vv		-(18,9*40,7*18,2/6*0,001)*0,75 "KARI 6x150x150		-1,750			
	vv		Součet		-1,750			
5	K	632481213	Separáční vrstva z LDPE fólie	m2	-807,692	10,60	-8 561,54	SOD
	vv		"odpočet"					
	vv		-18,9*40,7*1,05		-807,692			
	vv		Součet		-807,692			
6	K	633111112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 3 mm	m2	751,470	221,61	166 533,27	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	vv		"náhrada polyuretanové stěrky"					
	vv		(385,61+36,02+13,07+5,95+220,14+9,35+50,2+11,71+19,42)		751,470			
	vv		Součet		751,470			
7	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	119,200	32,31	3 851,35	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	vv		(18,9+40,7)*2		119,200			
	vv		Součet		119,200			
8	K	6341131.R	Pracovní dilatace vč. kluzných trnů	m	5,500	1 155,00	6 352,50	R
	vv		"SO 03/SO 04 ve vrstech" 2,75		2,750			
	vv		"LSO 04 mezi 1.01/1.05" 2,75		2,750			
	vv		Součet		5,500			
9	K	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	38,462	1 851,20	71 200,85	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	vv		"náhrada podkladního betonu"					
	vv		18,9*40,7*0,05		38,462			
	vv		Součet		38,462			

D 998 Přesun hmot -27 606,20

10	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	-138,031	200,00	-27 606,20	SOD
----	---	-----------	--	---	----------	--------	------------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV -909 760,31

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -217 022,92

11	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-807,692	12,72	-10 273,84	SOD
	vv		"odpočet izolace proti vodě"					
	vv		-18,9*40,7*1,05		-807,692			
	vv		Součet		-807,692			
12	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,267	68 900,00	-18 396,30	SOD
	vv		-807,692*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		-0,267			
	vv		Součet		-0,267			
13	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-1 615,383	88,90	-143 607,55	SOD
	vv		"odpočet izolace proti vodě"					
	vv		-18,9*40,7*1,05*2 "2vrstvy		-1 615,383			
	vv		Součet		-1 615,383			
14	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	-1 882,729	101,90	-191 850,09	SOD
	vv		-1615,383*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		-1 882,729			
	vv		Součet		-1 882,729			
15	K	711461201	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spoju páskem	m2	807,692	79,83	64 478,05	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	vv		"náhrada za asf. pásy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,9*40,7*1,05		807,692			
	VV		Součet		807,692			
16	M	28323081	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm	m2	743,076	77,88	57 870,76	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	VV		"80% plochy tl. 0,6mm, 20% pod sokl tl. 1,0mm"					
	VV		18,9*40,7*1,05 *0,8 *1,15		743,076			
	VV		Součet		743,076			
17	M	28323111	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm	m2	185,769	116,59	21 658,81	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	VV		"80% plochy tl. 0,6mm, 20% pod sokl tl. 1,0mm"					
	VV		18,9*40,7*1,05 *0,2 *1,15		185,769			
	VV		Součet		185,769			
18	K	711767278	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu D do 200 mm	kus	21,000	711,11	14 933,31	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
19	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	-10,151	1 166,00	-11 836,07	SOD
D 713			Izolace tepelné				-136 049,98	
20	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-769,230	60,00	-46 153,80	SOD
	VV		"odpočet"					
	VV		-18,9*40,7		-769,230			
	VV		Součet		-769,230			
21	M	28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	-784,615	110,00	-86 307,65	SOD
	VV		-769,23*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-784,615			
	VV		Součet		-784,615			
22	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-2,354	1 524,44	-3 588,53	SOD
D 767			Konstrukce zámečnické				3 770,63	
23	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	30,638	89,89	2 754,05	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
24	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,033	29 014,00	957,46	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	VV		"ukončovací profil podlahy L 50/50/5"					
	VV		(1,26+3,4*2)*3,85 *1,05 *0,001		0,033			
25	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,035	1 689,02	59,12	SOD
D 777			Podlahy lité				-560 458,04	
26	K	777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	-751,470	159,00	-119 483,73	SOD
27	K	77752110R	Polyuretanová/epoxidová modifikovaná stěrka se vsypem tloušťky do 5 mm lité podlahy, chemicky odolná, protiskluz - třída T2	m2	-751,470	371,00	-278 795,37	SOD
	VV		"odpočet"					
	VV		-(385,61+36,02+13,07+5,95+220,14+9,35+50,2+11,71+19,42)		-751,470			
	VV		Součet		-751,470			
28	K	777622103	Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy	m2	-751,470	212,00	-159 311,64	SOD
29	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	-2,705	1 060,00	-2 867,30	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 15**Změna skladby podlahy v SO 05**

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	13.10.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání byla navržena žb podlahová deska provedena na asfaltové hydroizolaci. Povrch betonové desky tvoří souvrství podlahových polyuretanových stěrek.

1.2 Popis nového řešení:

Podlaha provedena tradičním "halovým systémem" z gletovaného betonu s minerálním vsypem, bez žádné další vrchní vrstvy, jedná se tak o homogenní povrch.

2 Zdůvodnění změny:

Podlaha provedena tradičním "halovým systémem" z gletovaného betonu s minerálním vsypem, bez žádné další vrchní vrstvy, je homogenní povrch a nehrozí tak jeho případná degradace v čase, jako odlupování apod. Navíc je nové řešení hodně ekonomicky výhodné pro investora. Změna v osobě dodavatele není možná, jelikož stavba je poměrně rozlehlá a probíhá ve školském zařízení, ve kterém probíhá denní výuka. Z bezpečnostních ani z ekonomických či technických důvodů, by nebyla možná přítomnost dalšího zhotovitele na staveništi a změna by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	----------	----

<zde uvést jaký dokument>



4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	----------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	7
---	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-234 882,26 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	89 820,84 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-145 061,42 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
				
STYLBAU s.r.o.	INGARA s.r.o.	ATELIER H1 & ATELIER HAJEK s.r.o.	SŠŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 15 - Změna skladby podlahy v SO 05

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-145 061,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-145 061,42	21,00%	-30 462,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-175 524,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 15 - Změna skladby podlahy v SO 05**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		-145 061,42
HSV - Práce a dodávky HSV		-85 773,18
2 - Zakládání		-162 680,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		84 905,09
998 - Přesun hmot		-7 998,00
PSV - Práce a dodávky PSV		-59 288,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		-59 288,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: **ZL 15 - Změna skladby podlahy v SO 05**

Místo: Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -145 061,42

D HSV Práce a dodávky HSV -85 773,18

D 2 Zakládání -162 680,27

1	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-25,155	4 424,06	-111 287,23	SOD
	vv		"odpočet"					
	vv		-(166,48+85,07)*0,1		-25,155			
	vv		Součet		-25,155			
2	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-1,426	36 040,00	-51 393,04	SOD
	vv		-(166,48+85,07)*1,05*0,0054 " 5,4 kg/m2		-1,426			
	vv		Součet		-1,426			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 905,09

3	K	632481213	Separální vrstva z LDPE fólie	m2	264,128	10,60	2 799,76	SOD
	vv		(166,48+85,07)*1,05		264,128			
	vv		Součet		264,128			
4	K	633111112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 3 mm	m2	251,550	221,61	55 746,00	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	vv		(166,48+85,07)		251,550			
	vv		Součet		251,550			
5	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	95,170	32,31	3 074,94	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	vv		(8,0+20,89+8,04+10,655)*2		95,170			
6	K	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udušáním	m3	12,578	1 851,20	23 284,39	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	vv		(166,48+85,07)*0,05		12,578			
	vv		Součet		12,578			

D 998 Přesun hmot -7 998,00

7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-39,990	200,00	-7 998,00	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV -59 288,24

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -59 288,24

8	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-264,128	12,72	-3 359,71	SOD
	vv		"odpočet"					
	vv		-(166,48+85,07)*1,05		-264,128			
	vv		Součet		-264,128			
9	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,087	68 900,00	-5 994,30	SOD
	vv		-264,128*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		-0,087			
	vv		Součet		-0,087			
10	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-264,128	88,90	-23 480,98	SOD
	vv		-(166,48+85,07)*1,05		-264,128			
	vv		Součet		-264,128			
11	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	-307,841	101,90	-31 369,00	SOD
	vv		-264,128*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		-307,841			
	vv		Součet		-307,841			
12	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,855	2 650,00	4 915,75	SOD

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 16	
Ocelové výměny pro vrata v SO 02 a SO 04					
Stavba:		Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:					
Předkládá:		STYLBAU, s.r.o.		Datum:	13.10.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V původním zadání nebylo řešeno.					
1.2 Popis nového řešení: Doplnění ocelové výplňové konstrukce nad vratový otvor z důvodu osazení konstrukce vrat a mechanismu, který požaduje nad nadpražím dostatečný prostor k přejezdu.					
2 Zdůvodnění změny:					
Doplnění ocelové výplňové konstrukce nad vratový otvor z důvodu osazení konstrukce vrat a mechanismu, který požaduje nad nadpražím dostatečný prostor k přejezdu. Změna v osobě dodavatele není možná, jelikož stavba je poměrně rozlehlá a probíhá ve školském zařízení, ve kterém probíhá denní výuka. Z bezpečnostních ani z ekonomických či technických důvodů, by nebyla možná přítomnost dalšího zhotovitele na staveništi a změna by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		–	0,00 Kč bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	47 322,23 Kč bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			47 322,23 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
		13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
STYLBAU s.r.o.		IN A s.r.o.	ATELIER H1 s.r.o.	R HÁJEK	SSŘ Jaroměř kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 16 - Ocelové výměny pro vrata v SO 02 a v SO 04

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			47 322,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 322,23	21,00%	9 937,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			57 259,90
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 16 - Ocelové výměny pro vrata v SO 02 a v SO 04**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	47 322,23
HSV - Práce a dodávky HSV	47 322,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	47 226,63
998 - Přesun hmot	95,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: ZL 16 - Ocelové výměny pro vrata v SO 02 a v SO 04

Místo: Datum: 14.01.2026
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 322,23

D		HSV	Práce a dodávky HSV				47 322,23	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				47 226,63	
1	K	373717111R	Montáž podružných ocelových kcí	t	0,478	32 351,20	15 463,87	SOD
	vv		0,25 "SO 02		0,250			
	vv		0,2282 "SO 04		0,228			
	vv		Součet		0,478			
2	M	13511116	ocel jakost S235	t	0,478	66 449,28	31 762,76	SOD
	vv		0,25 "SO 02		0,250			
	vv		0,2282 "SO 04		0,228			
	vv		Součet		0,478			
D		998	Přesun hmot				95,60	
3	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,478	200,00	95,60	SOD

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 17	
SO 04 - Změna technologie odsávání					
Stavba:		Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:					
Předkládá:		STYLBAU, s.r.o.		Datum:	13.10.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V původním zadání byl obsažen návrh technologie odsávání					
1.2 Popis nového řešení: Nově navržený technologie odsávání i ekonomicky výhodnější.					
2 Zdůvodnění změny: Vzhledem ke stáří projektu byl původní projekt pro odtah odpadů od truhlářských strojů značně zastaralý a ani by nebylo možné použít původně navrhované zařízení. Oproti době vzniku projektu (rok 2017) došlo u uživatele ke změnám v požadavcích na strojní vybavení, část strojů ani nelze dle původní specifikace již objednat. Došlo i k výrazným poklesům v energetických spotřebách strojů.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-2 265 351,10 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	1 982 502,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-282 849,10 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025		13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
STYLBAU s.r.o.		IN ARA s.r.o.	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	SSŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 17 - Změna technologie

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-282 849,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-282 849,10	21,00%	-59 398,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-342 247,41
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 17 - Změna technologie**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-282 849,10
HSV - HSV	-282 849,10
01 - Odsávání	-1 665 458,50
01.1 - Odsávání - nové řešení	1 982 502,00
03 - Balička	-204 619,80
04 - Lis	-395 272,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: **ZL 17 - Změna technologie**

Místo: Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:

Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -282 849,10

D HSV HSV -282 849,10

D 01 Odsávání -1 665 458,50

1	K	TB001	přetlaková filtrační jednotka dle specifikace D2_4.4.5	soubor	-1,000	838 265,50	-838 265,50	SOD
2	K	TB002	potrubní rozvod dle specifikace D2_4.4.5	soubor	-1,000	434 454,00	-434 454,00	SOD
3	K	TB004	doprava a montáž včetně technické dokumentace a zaškolení obsluhy	soubor	-1,000	392 739,00	-392 739,00	SOD

D 01.1 Odsávání - nové řešení 1 982 502,00

4	K	TB001.R1	přetlaková filtrační jednotka - FZŠ-S-C-3,108m2	soubor	1,000	1 009 908,00	1 009 908,00	R
5	K	TB001.R2	Vrtulkový hladinoznak	ks	1,000	13 650,00	13 650,00	R

P			Poznámka k položce: rozměry 3581x1600x5516mm					
6	K	TB001.R3	Čidla hlídání hladiny materiálu	ks	2,000	7 350,00	14 700,00	R

P			Poznámka k položce: rozměry 3581x1600x5516mm					
7	K	TB002.R1	potrubní rozvod - +1x klapka pro oddělení výbuchu	soubor	1,000	503 064,00	503 064,00	R
8	K	TB004.R1	doprava a montáž včetně technické dokumentace a zaškolení obsluhy	soubor	1,000	441 180,00	441 180,00	R

D 03 Balička -204 619,80

9	K	TB301	balička briket s váhou dle specifikace D2_4.4.5	soubor	-1,000	204 619,80	-204 619,80	SOD
---	---	-------	---	--------	--------	------------	-------------	-----

D 04 Lis -395 272,80

10	K	TB401	briketovací lis dle specifikace D2_4.4.5	soubor	-1,000	395 272,80	-395 272,80	SOD
----	---	-------	--	--------	--------	------------	-------------	-----

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 18	
Komín pro kotel na štěpku					
Stavba:		Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:					
Předkládá:		STYLBAU, s.r.o.		Datum:	13.10.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
V původním zadání byl navržen třísložkový zavěšený berezový komín.

1.2 Popis nového řešení:
Bude proveden keramický třísložkový komín.

2 Zdůvodnění změny:
Změna komínu je nutná z důvodu změny technologie vytápění kotlem na štěpku.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument>				
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 4

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-7 801,60 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	150 454,80 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		142 653,20 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
STYLBAU s.r.o.	INGARA s.r.o.	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	SSŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 18 - Komín pro kotel na štěpku

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			142 653,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	142 653,20	21,00%	29 957,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			172 610,37
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 18 - Komín pro kotel na štěpku**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	142 653,20
PSV - Práce a dodávky PSV	142 653,20
731 - Ústřední vytápění - kotelny	142 653,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 18 - Komín pro kotel na štěpku**

Místo: Datum: 14.01.2026
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **142 653,20**

D PSV Práce a dodávky PSV 142 653,20
D 731 Ústřední vytápění - kotelny 142 653,20

1	M	40001	tříslůžkový zavěšený nerezový komín DN 200 pro kotel na tuhá paliva	ks	-1,000	7 801,60	-7 801,60	SOD
2	M	40001.R.	D+M Keramický třískožkový komín Kerastar od kotle na biomasu v. 10,3m vnitřní pr. 250mm vč. revize	ks	1,000	150 454,80	150 454,80	R

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 19	
SO 04 - Navýšení výkonu drtiče - varianty					
Stavba:		Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:					
Předkládá:		STYLBAU, s.r.o.		Datum:	13.10.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V původním zadání byly navržen drtič dřevního odpadu na určenou velikost dřevního odpadu.					
1.2 Popis nového řešení: Bude osazen drtič větší, s větším výkonem a s možností podrtit i materiál o délce hrany 50cm.					
2 Zdůvodnění změny: Pro plnohodnotné využití veškerého odpadu, který činností vzniká, je nutné technologii doplnit o drtič s adekvátní velikostí.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-417 922,50 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	543 639,60 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		125 717,10 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025		13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
STYLBAU s.r.o.		INGARA s.r.o.	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	SSŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 19 - Navýšení výkonu drtiče - varianty

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			125 717,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	125 717,10	21,00%	26 400,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	152 117,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 19 - Navýšení výkonu drtiče - varianty**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	125 717,10
02- R2 - Drtič - LR 630 18,5kW	125 717,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 19 - Navýšení výkonu drtiče - varianty**

Místo: Datum: 14.01.2026
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							125 717,10	
D 02- R2 Drtič - LR 630 18,5kW							125 717,10	
1	K	TB201	drtič dřevního odpadu dle specifikace D2_4.4.5	soubor	-1,000	417 922,50	-417 922,50	SOD
2	K	TB203R	drtič dřevního odpadu LR 630 18,5kW	sou	1,000	543 639,60	543 639,60	R

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 20	
PD pro změnu zdroje tepla					
Stavba:		Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:					
Předkládá:		STYLBAU, s.r.o.		Datum:	13.10.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání byl navržen kotel na tuhá paliva.					
1.2 Popis nového řešení:					
Jedná se o doplnění projektové dokumentace na změnu zdroje tepla.					
2 Zdůvodnění změny:					
Pro bezchybnou změnu zdroje vytápění (viz ZL 11 a ZL18) je nutné vypracovat revizi projektu ÚT zpracovatelem ÚT.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	41 900,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		41 900,00 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	
STYLBAU s.r.o.	INGARA s.r.o.	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	SŠŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 20 - PD pro změnu zdroje tepla

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			41 900,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 900,00	21,00%	8 799,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	50 699,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 20 - PD pro změnu zdroje tepla**

Místo:		Datum:	14.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj -	Projektant:	
Zhotovitel:	202 -	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	41 900,00
OST - Ostatní	41 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: **ZL 20 - PD pro změnu zdroje tepla**

Místo:

Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 900,00	
D		OST	Ostatní					
1	K	PD zm UT	PD pro změnu zdroje tepla vč. rozpočtu	ks	1,000	41 900,00	41 900,00	R

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 21	
Výměna střešní krytiny a OK v SO 05					
Stavba:		Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:					
Předkládá:		STYLBAU, s.r.o.		Datum:	13.10.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání není řešena výměna střešní krytiny na objektu SO.05 a není obsažena oprava ocelové konstrukce.					
1.2 Popis nového řešení:					
Na objektu bude provedena nová plechová krytina z trapézových plechů, bude doplněna původní ocelová nosná konstrukce haly a ocelová konstrukce bude celá opískována celá opatřena novým nátěrem dle SOD.					
2 Zdůvodnění změny:					
Stávající střecha je již velmi zdegradovaná, místy dřevá a značně zkorodovaná. Na ocelové konstrukce chybějí ve spojích vruty a u části spojů je nutná oprava svárů. Dále je nutné značně zkorodovanou ocelovou konstrukci očistit pískováním, aby povrchová úprava mohla být řádně provedena.Od doby vzniku projektu (rok 2017) došlo ke značnému zhoršení stavu krytiny a k výrazné korozi nosných konstrukcí. Vyměněny budou i klemířské prvky, které jsou z části již nefunkční a část jich zcela chybí.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	892 820,50 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		892 820,50 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
13.10.2025		13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025
STYLBAU s.r.o.		INGARA s.r.o.	ATELIER ATELIER HÁJEK s.r.o.	SSŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 21 - Výměna střešní krytiny a OK v SO 05

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		892 820,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	892 820,50	21,00%	187 492,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 080 312,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 21 - Výměna střešní krytiny a OK v SO 05**

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 -

Datum: 14.01.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		892 820,50
HSV - Práce a dodávky HSV		545 330,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce		60 445,00
4 - Vodorovné konstrukce		397 127,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		87 758,00
PSV - Práce a dodávky PSV		347 490,00
764 - Konstrukce klempířské		86 790,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		260 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1

Soupis: **ZL 21 - Výměna střešní krytiny a OK v SO 05**

Místo:

Datum: 14.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

892 820,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV			545 330,50		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			60 445,00		
1	K	301	Výměna šroubů M16	ks	350,000	148,50	51 975,00	R
2	K	302	Dodávka šroubů M16x50 SB žárový zinek	ks	350,000	24,20	8 470,00	R
D		4	Vodorovné konstrukce			397 127,50		
3	K	401	Montáž trapézových plechů	m2	343,000	198,00	67 914,00	R
4	K	402	D+M Lemovacích prvků	m	272,000	385,00	104 720,00	R
5	K	403	Trapézový plech	m2	343,000	654,50	224 493,50	R
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			87 758,00		
6	K	901	Demontáž trapézového plechu střechy	m2	343,000	198,00	67 914,00	R
7	K	902	Demontáž žlabů a svodů	m	82,000	242,00	19 844,00	R
D		PSV	Práce a dodávky PSV			347 490,00		
D		764	Konstrukce klempířské			86 790,00		
8	K	764 101	D+M Žlaby a svody	m	82,000	803,00	65 846,00	R
9	K	764 102	Nosník žlabového háku	ks	68,000	308,00	20 944,00	R
D		783	Dokončovací práce - nátěry			260 700,00		
10	K	783 101	Tryskání OK	m2	300,000	495,00	148 500,00	R
11	K	783 102	Nátěr OK	m2	300,000	231,00	69 300,00	R
12	K	783 103	VRN (přesun hmot, ubytování, dopravné, plošina, lešení)	kpl	1,000	42 900,00	42 900,00	R

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 22	
Výměna střešní krytiny v SO 02						
Stavba:		Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce				
Objekt:						
Předkládá:		STYLBAU, s.r.o.			Datum:	13.10.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady				listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace				listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: V původním zadání není řešena výměna střešní krytiny na objektu SO.02. Vzhledem k stáří projektu došlo ke značné degradaci původní střešní krytiny.						
1.2 Popis nového řešení: Na objektu bude provedena nová plechová krytina z trapézových plechů včetně nových klempířských prvků a včetně atikových plechů.						
2 Zdůvodnění změny: Stávající střecha je již velmi zdegradovaná, místy děravá a značně zkorodovaná. Vzhledem k investicím do konstrukcí v objektu SO.02 je nutné provést výměnu střešní krytiny s ohledem na budoucnost celé investice do objektu. Od doby vzniku projektu (rok 2017) došlo ke značnému zhoršení stavu krytiny a k výrazné korozi nosných konstrukcí. Vyměněny budou i klemířské prvky, které jsou z části již nefunkční a část jich zcela chybí.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument>						
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>						
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek						odst. 6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	687 181,00 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:				bez DPH
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
13.10.2025		13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	
STYLBAU s.r.o.		INGARA s.r.o.	ATELIER s.r.o.	R HÁJEK	SSŘ Jaroměř	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt:
D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis:
ZL 22 - Výměna střešní krytiny nad SO 02

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:
202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2026

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		687 181,00	
DPH základní snížená	Základ daně 687 181,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 144 308,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	831 489,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 22 - Výměna střešní krytiny nad SO 02**

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 -

Datum: 14.01.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	687 181,00
HSV - Práce a dodávky HSV	548 185,00
4 - Vodorovné konstrukce	444 345,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	103 840,00
PSV - Práce a dodávky PSV	138 996,00
764 - Konstrukce klempířské	138 996,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
Objekt: D1 - ZL pro Dodatek č.1
Soupis: **ZL 22 - Výměna střešní krytiny nad SO 02**

Místo:

Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 -

Datum: 14.01.2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

687 181,00

D HSVPráce a dodávky HSV

548 185,00

D 4Vodorovné konstrukce

444 345,00

1	K	401	Montáž trapézových plechů	m2	390,000	198,00	77 220,00	R
2	K	402	D+M Lemovacích profilů	m	135,000	385,00	51 975,00	R
3	K	403	D+M Lemovacích profilů atik	m2	55,000	1 089,00	59 895,00	R
4	K	404	Trapézový plech	m2	390,000	654,50	255 255,00	R

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání

103 840,00

5	K	901	Demontáž trapézového plechu střechy	m2	390,000	198,00	77 220,00	R
6	K	902	Demontáž žlaby a svody	m	110,000	242,00	26 620,00	R

D PSVPráce a dodávky PSV

138 996,00

D 764Konstrukce klempířské

138 996,00

7	K	764 101	D+M Žlaby a svody	m	100,000	803,00	80 300,00	R
8	K	764 102	Nosník žlabového háku	ks	62,000	308,00	19 096,00	R
9	K	764 103	Zaatickový žlab	m	10,000	3 960,00	39 600,00	R