

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Petr Koleta, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **BHSK, a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 13770
IČO 28223063
DIČ CZ28223063
se sídlem Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7
zástupce JUDr. Jaroslav Bursík, člen představenstva
bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu 232101740/0600

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek I

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**ZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně – stavební práce**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-006023, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
- Z důvodů uvedených ve změnovém listu (dále také jen „ZL“) č. 25 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací. Bližší odůvodnění změny je obsaženo ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- Změna závazku dle ZL č. 25 je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 4 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.

Článek II

Předmět dodatku

- Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o víceprací a méněprací v souladu se změnovým listem č. 25, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Celková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	45.401.834,12
na víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	875.480,92

Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-593.763,31
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	45.683.551,73
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	2.163.469,23
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	- 266.182,48
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	47.580.838,48
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	1.304.180,51
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	-305.331,58
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	48.579.687,41
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	332.331,68
Cena méněprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	-49.756,95
Celková cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	48.862.262,14
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	34.990,00
Cena méněprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	-494.887,35
Celková cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	48.402.364,79

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
5. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto hejtmanem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje, č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Příloha

Příloha č. 1 – změnový list č. 25

Za objednatele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

Za zhotovitele



BHSK, a.s.
JUDr. Jaroslav Bursík
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST			ZL 25
Nerealizované práce, práce nad rámec smluvního předmětu díla			
Stavba:	ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně		
Objekt:			
		Datum:	

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace	0 listů


1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: Dílčí stavební práce a dodávky, které byly uvedeny v DPS a VV.
1.2 Popis nového řešení: Tyto dílčí stavební práce a dodávky nebyly se souhlasem objednatele realizovány. Nad rámec smluvního předmětu díla zhotovitele bylo na základě žádosti objednatele objednáno provedení zkoušky - stanovení průvzdušnosti budovy.

2 Zdůvodnění změny:
Uvedené stavební práce a dodávky nebyly realizovány z důvodu jejich nepotřebnosti, nadbytečnosti, případně chybných výměr, jsou tzv. navíc. Proto jsou nyní odečteny. Pro potřeby dotace, je nutno doložit splnění parametrů neprůvzdušnosti obálky budovy, proto bylo na základě žádosti objednatele objednáno provedení zkoušky - stanovení průvzdušnosti budovy - Blowerdoor test.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument>				
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek			odst.	4

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-494 887,35 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	34 990,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-459 897,35 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:



Kód: 1-ZZS
Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
 KSO:
 Místo:

Logo Vaši firmy
zadejte
v nastaveních
programu

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: BHSK, a.s.

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-459 897,35
--------------	-------------

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	-459 897,35	-96 578,44
	snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-556 475,79
------------	---	-----	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Kód: 1-ZZS

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:

Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

-459 897,35 -556 475,79

ZL č. 25	Budova ZZS	-355 011,02	-429 563,33
ZL č. 25	Areálové komunikace a zpevněné plochy	-75 974,65	-91 929,33
ZL č. 25	Kanalizační přípojka	-1 888,32	-2 284,87
ZL č. 25	Elektroinstalace 2.NP	-7 499,10	-9 073,91
ZL č. 25	Komunikace příjezdová	-50 737,62	-61 392,52
ZL č. 25	Prodloužení kanalizační stoky	-3 776,64	-4 569,73
ZL č. 25	Stanovení průvzdušnosti budovy	34 990,00	42 337,90

■

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS KHK Jičín - oprava 2

Objekt:

01 - Budova ZZS

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-355 011,02	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-215 605,71	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-152 341,06	
80	K	611131300	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch vápenný postřik nanášený strojně celoplošně stropů	m2	-42,550	73,48	-3 126,57	SoD
81	K	611341321	Omlítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-254,550	342,01	-87 058,65	SoD
101	K	633121112	Povrchová úprava vyspovou směsí průmyslových betonových podlah středně těžký provoz s přísadou korundu, tl. 3 mm	m2	-12,610	218,35	-2 753,39	SoD
109	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	-10,112	4 419,43	-44 689,28	SoD
110	K	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm	m2	-12,120	582,52	-7 060,14	SoD
111	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	-18,215	420,15	-7 653,03	SoD
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-63 264,65	
125	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	-62,040	58,33	-3 618,79	SoD
131	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	-1 054,000	18,20	-19 182,80	SoD
132	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně - 1111	m2	-94 860,000	0,29	-27 509,40	SoD
133	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	-1 054,000	12,29	-12 953,66	SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-139 405,31	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-68 727,73	
147	K	7111.R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně - kompozit vegetační	m2	-61,300	128,25	-7 861,73	SoD
148	M	R23137	Kompozit vegetační 40 plus - HDPE novová folie výška 40, PES rohož 20 mm, kaširovaná PP textilie 300g/m2	m2	-61,300	992,92	-60 866,00	SoD
D		713	Izolace tepelné				-65 104,28	
181	M	28376520	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 160mm	m2	-61,300	653,86	-40 081,62	SoD
182	M	28376516	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 100mm	m2	-61,300	408,20	-25 022,66	SoD
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-5 573,30	
320	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	-93,927	10,84	-1 018,17	SoD
321	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	-155,865	14,98	-2 334,86	SoD
322	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	-802,190	2,72	-2 181,96	SoD
323	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	-11,860	3,23	-38,31	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS KHK Jičín - oprava 2

Objekt:

02 - Areálová komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-75 974,65	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-75 974,65	
	D	2	Zakládání				-75 974,65	
19	K	596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	-30,000	246,28	-7 388,40	SoD
20	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	-34,500	368,21	-12 703,25	SoD
24	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	-116,000	481,75	-55 883,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS KHK Jičín - oprava 2

Objekt:

IO 02 - Kanalizační přípojka

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 888,32	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 888,32	
	D	1	Zemní práce				-1 888,32	
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	-32,000	59,01	-1 888,32	SoD

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZZS KHK Jičín - oprava 2

Objekt:

IO 03 - Elektro přípojka

Soupis:

IO 03.3 - Elektroinstalace 2.NP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-7 499,10	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-7 499,10	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				-7 499,10	
2	M	34575006	kanál podlahový elektroinstalační Pz 150x40mm	m	-10,000	749,91	-7 499,10	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS KHK Jičín - oprava 2

Objekt:

IO 07 - Komunikace příjezdová

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-50 737,62	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-50 737,62	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-38 504,52	
17	K	339921.R	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	-45,000	397,52	-17 888,40	SoD
18	M	59228407	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm	kus	-409,050	50,40	-20 616,12	SoD
	D	5	Komunikace pozemní				-12 233,10	
21	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-15,000	24,21	-363,15	SoD
22	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	-15,000	484,18	-7 262,70	SoD
23	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	-15,000	9,61	-144,15	SoD
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-15,000	297,54	-4 463,10	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS KHK Jičín - oprava 2

Objekt:

IO 10 - Prodloužení kanalizační stoky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 776,64	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-3 776,64	
	D	1	Zemní práce				-3 776,64	
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	-64,000	59,01	-3 776,64	SoD

SOUPIS PRACÍ



Stavba: **ZZS KHK Jičín - oprava 2**
Objekt: **Stanovení průvzdušnosti budovy**

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 990,00	
0	K	R.01	Stanovení průvzdušnosti budovy	kpl	1,000	34 990,00	34 990,00	CN subdodavatele