

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2020, ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-4177/INV/2025 ze dne 05.03.2025:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) M – PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 050 61 415

DIČ: CZ05061415

Zastoupený/jednající Mg. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem

zapsaný Krajským soudem v [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/31814 Habrová - Prorubky“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1., a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1, písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Číslo stavby: 35984

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 26. 10. 2020)	1 698 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	465 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	44 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	2 207 000,- Kč
DPH (21%)	463 470,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 670 470,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1, písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP + PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 31. 8. 2021
Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP + PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP + PDPS)
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
Dodatek č. 2 - aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	do 60 dnů od nabytí účinnosti Dodatku

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Číslo stavby: 35984

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne 24. 02. 2026

M - PROJEKCE s.r.o.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Petr Koleta
hejtmán

Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel společnosti

Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel společnosti

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

35984

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/31814 Habrová - Prorubky“**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Zhotovitel:

M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

26.10.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č. 1 - 14. 06. 2021

Popis a zdůvodnění změny:

Při projednávání s dotčenými orgány a vlastníky byly vzneseny požadavky změny dvou sjezdů. Na základě požadavku Obce Liberk a dotčeného vlastníka při místním šetření s ORP Města Rychnov n.Kn. byl odsouhlasen požadavek na vybudování sjezdu na Obecní komunikaci dle KoPÚ zpřístupňující dosud nepřístupné zemědělské i lesní pozemky. Přesun druhého sjezdu nezvyší stav. náklady neobnovením jiného sjezdu téhož vlastníka.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Měněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 698 000,00 Kč	2 163 000,00 Kč	0,00 Kč	44 000,00 Kč	2 207 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát, diagnostický průzkum v konceptu + vzorkování PAU	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	-
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění, včetně nového objektu SO202 Opěrné zdi podél Liberského potoka – vše v konceptu	do 280 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	31.8.2021
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)	-
Dodatek č. 2 - aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění		do 60 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost zhotovitele PD o dodatek
3.	Žádost o zřízení sjezdu Obec Liberk z 19.10.2022
4.	Zápisy z jednání k požadavkům na změny PD J.Dušánek z 25.04.2025

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/31814 Habrová - Prorubky“

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNAČ. 1		ZMĚNAČ. 2		Cena celkem po změnách
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
A	Zeměměřické práce, mapový podklad	95 000					95 000,00
B	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	65 000					65 000,00
C	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	98 000	105 000,00				203 000,00
D	PD ve stupni DSP + PDPS	925 000			40 000,00		965 000,00
E	Mostní objekt ev. č. 31814-2 - PD ve stupni DSP + PDPS + Opěrné zdi podél Liberského potoka ve stupni DSP + PDPS	220 000	340 000,00				560 000,00
G	Dokumentace bouracích prací mostu	25 000					25 000,00
H	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	56 000	20 000,00		4 000,00		80 000,00
I	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	35 000					35 000,00
J	DIO a PD objízdných tras	24 000					24 000,00
K	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	15 000					15 000,00
L	Dendrologický průzkum	68 000					68 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 626 000	465 000,00	0,00	44 000,00	0,00	2 135 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 900 Kč/hod		72 000	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 698 000	465 000,00	0,00	44 000,00	0,00	2 207 000,00
DPH 21 %		356 580	97 650,00	0,00	9 240,00	0,00	463 470,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 054 580	562 650,00	0,00	53 240,00	0,00	2 670 470,00

Odesílatel: M – PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/16 500 02, Hradec Králové IČO: 050 61 415	Adresát: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové IČO: 275 02 988
---	---

Vaše zn.:

Naše zn.: **N-190/2025**

Datum: **12.11.2025**

Vyřizuje/tel: I

Věc: Cenová nabídka na úpravu projektové dokumentace: „III/31814 Habrová – Prorubky“

Objednatel požádal zhotovitele o úpravu projektové dokumentace. Ta bude provedena na základě dvou požadavků.

K prvnímu požadavku bylo dne 18. 10. 2022 provedeno místní šetření, kterého se zúčastnili: Ing. Martina Langerová (MěÚ Rychnov n. Kn.), Ing. Vladislav Khol (ÚS KHK a.s.), Jiří Dušánek (majitel sousedních pozemků) a Ing. Kateřina Hartmanová (starostka obec Liberk). Na místním šetření bylo ze strany obce Liberk požadováno zřízení sjezdu na pravé straně v km 2,440 00 pro budoucí napojení na obecní cestu. Ta bude umístěna na pozemku p.č. 3011 v k.ú. Prorubky a bude zajišťovat přístup na okolní zemědělské i lesní pozemky. Pro zřízení sjezdu bude nutné vykácet stromy na pravé straně silnice III/31814 z důvodu zajištění rozhledu na sjezdu. Dne 19. 10. 2022 podala obec Liberk žádost o zřízení sjezdu.

Druhý požadavek vyplynul z projednání ze dne 25. 04. 2025 s vlastníky pozemků p.č. 3019, 3042, 3030 a 3078, které se nacházejí v k.ú. Prorubky. Vlastníci požadují zřízení sjezdu šířky min. 4,00 m, který bude z výhybny na levé straně v km 2,440 00. Sjezd zajistí přístup na pozemek p.č. 3019. Pod sjezdem bude zřízen propustek. Aby nedošlo k navýšení nákladů, tak vlastníci pozemku p.č. 3078 souhlasí s tím, že sjezd v km 3,920 00 nebude obnoven.

Oba zápisy budou součástí dodatku č.2 SoD.

Na základě výše uvedených požadavků Vám nabízíme cenu za úpravu PD:

Část D (PD ve stupni DSP + PDPS)

- navýšení ceny o 40 000 Kč bez DPH

Část H (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění)

- navýšení ceny o 4 000 Kč bez DPH

Termín:

do 60-ti dnů od podpisu dodatku č .2

SoD se mění následovně:

Dle čl. I. odstavec 1. bod I.:

• Nabídková cena celkem bez DPH	1 698 000,- Kč bez DPH
• Navýšení ceny dle dodatku č. 1	465 000,- Kč bez DPH
• <u>Navýšení ceny dle dodatku č. 2</u>	<u>44 000,- Kč bez DPH</u>
• Cena celkem	2 207 000,- Kč bez DPH
• <u>DPH (21 %)</u>	<u>463 470,- Kč</u>
• Cena celkem	2 670 470,- Kč vč. DPH

Ing. Petr Hájek
M – PROJEKCE s.r.o.
Jednatel



Obec LIBERK
Čp. 70, 517 12 Liberk
tel: 494 545 129, 494 545 900

Vyřizuje: [redacted]
V Liberku dne: 19. 10. 2022
Naše č.j.: OULiberk/1559/2022
počet listů: 1
počet příloh: 0/listů: 0
sp. znak: 1.2
sk. lhůta: V 10

Vážený pan
[redacted]
Údržba silnic KHK a.s.
Pod Budinem 1179
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Žádost o sjezd na komunikaci

Dne 18. 10. 2022 bylo provedeno místní šetření v k.ú. Prorubky. Šetření byli přítomni [redacted], odbor ochrany přírody a krajiny, MěÚ Rychnov nad Kněžnou, zástupce Údržby silnic KHK a.s. [redacted], majitel pozemků [redacted], starostka obce Liberk.

Ze šetření vyplynulo, že v připravované stavební akci rekonstrukce silnice „III/31814 Panská Habrová – Prorubky“ není plánováno se sjezdem na katastrovanou komunikaci p.č. 3011. Tato komunikace bude v budoucnu významnou pro obec z důvodu přístupu na okolní zemědělské i lesní pozemky. V příloze zasílám náhled z KN.

Žádáme proto o začlenění sjezdu do připravované projektové dokumentace a následně také o jeho vybudování.

Děkuji za pochopení

S pozdravem a přáním pěkného dne



Mgr. Kateřina Hartmanová
starostka obce Liberk
51712 Liberk 70
Tel: 605 338 795
e-mail: starosta@obec-liberk.cz



**Zápis z jednání k požadavkům na změny proj. dokumentace pro stavbu
„III/31814 Panská Habrová - Prorubky“**

Přítomni: [REDACTED]

Bylo projednáno a odsouhlaseno:

- 1) Vlastník pozemku 3012 a spoluvlastníci pozemků 3019, 3042, 3030 a 3078 v vše k.ú. Prorubky zastoupení [REDACTED] budou souhlasit s výše uvedenou stavbou - s rekonstrukcí silnice **III/31814 Panská Habrová - Prorubky** včetně nového sjezdu na obecní cestu p.p. 3011 za splnění dále uvedené podmínky. Souhlasí s trvalými zábory uvedených pozemků včetně umístění sjezdu z obecní cesty na p.p. 3012 za předpokladu úpravy projektové dokumentace.
- 2) Vlastník po předjednání požaduje na nově naplánované výhybně v km 2,440 naplánování zemědělského sjezdu v minimální šířce 4 m na pozemek 3019 zhruba v polovině délky výhybny.
- 3) Aby se tímto nenavýšily stavební náklady této stavby vlastníky navrhuje, **aby se stávající sjezd** (na další jeho pozemek p.p. 3078) **s podélným propustkem v km 3,920** dosud projektem plánovaný k celkové obnově se **již neobnovoval**. Tyto stavební náklady navrhuje přesunout na místo výše žádaného zemědělského sjezdu z výhybny v km 2,440 na svůj pozemek p.p. 3019.
- 4) Vlastník, který je současně i zastupitelem Obce Liberk, která požádala o zřízení nového sjezdu na obecní cestu p.p.3011 a bude se fyzicky realizovat na části jeho p.p. 3012, si je vědom, že pozemky pro sjezdy se nevypůjčují, protože jsou nakonec součástí pozemku cesty, resp. připojeného pozemku.
- 5) Vlastník, který je i zemědělským hospodářem dále žádá zástupce investora, aby byl s předstihem informován o termínu zahájení stavby, aby včas mohl v LPIS upravit velikosti dotačních výměr.
- 6) Vlastník je se současnou projektovou dokumentací zevrubně seznámen, ale smlouvy podepíše až budou v nové projektové dokumentaci tyto požadavky zohledněny.
- 7) Zástupce investora předá požadavky projektantu k zapracování a pak vlastníkově předloží smlouvy již s touto upravenou dokumentací.
- 8) S ohledem na inflaci a neznámy datum uskutečnění stavby smlouvu o smlouvě budoucí kupní (na TZ 247 m²) vlastník podepíše jen v případě, že konečná cena bude určena na základě znaleckého posudku ne staršího jednoho roku při uzavření konečné KS.

Zapsali dne: 25.04.2025

Za ÚS KHK – OPRS Rychnov nad Kněžnou:

Vlastník pozemku:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/31814 Habrová - Prorubky“**

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		1 698 000,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 44 000,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 44 000,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		44 000,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	44 000 Kč < 5 401 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) < 10 %	2,59 % < 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 698 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 465 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 465 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 698 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		1 698 000,00 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 465 000,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		465 000,00 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	27,39 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 44 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	44 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 698 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 163 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 207 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 207 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: