

## Dodatek č. 9

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem                      Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                              70889546  
DIČ                              CZ70889546  
zástupce                      Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:**                      **KAMI PROFIT, s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C36648/B vedená u Městského soudu Bratislava  
registrační číslo              35943301  
DIČ                              2022023872  
se sídlem                      Bratislava, Při starom letisku 17, Slovenská republika  
zástupce                      Ladislav Lipka, prokurista; Ing. Vladimír Lukáč MBA, prokurista

jednající prostřednictvím odštěpného závodu

#### **KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod,**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou A 21539

se sídlem                      Spoju 835/2, Porubá, 708 00 Ostrava  
IČO                              05264758  
DIČ                              CZ683743702  
zástupce                      Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Článek 1

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2024 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „**Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí - stavební práce**“, evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-050632, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených v ZL č. 45, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
3. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 45 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

## Článek 2

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se ZL č. 45, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	192.327.997,00
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	195.066.037,99
Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	195.765.658,80
Celková cena díla dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	197.308.712,13
Celková cena díla dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	198.031.973,76
Celková cena díla dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	199.010.782,96
Celková cena díla dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	200.394.077,12
Celková cena díla dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	200.569.328,79
Celková cena díla dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	201.141.501,48
Cena víceprací v Kč bez DPH dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	188.080,00
Cena méněprací v Kč bez DPH dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	0,00
<b>Celková cena díla dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH</b>	<b>201.329.581,48</b>

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Uzavírá-li se tento dodatek v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své (v případě uzavření dodatku v elektronické podobě, své elektronické) podpisy.

7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.


### **Přílohy**


Příloha: Změnový list č. 45

Za objednatele  
V Hradci Králové

Za zhotovitele  
V Bratislavě

.....  
Petr Koleta  
hejtman Královéhradeckého kraje

  
Ladislav Lipka  
prokurista

  
Ing. Vladimír Lukáč MBA  
prokurista

# ZMĚNOVÝ LIST

**ZL45****Doplnění zařízení EPS na základě kontroly HZS.**

Stavba:	Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí		
Objekt:	D.I.4.8. EL. KOMUNIKACE		
Předkládá:	KAMI PROFIT s.r.o	Datum:	20.2.2026

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	1 listů, výkresů
osobně	<b>5C</b>	3) Fotodokumentace	listů

**1 Technický popis změny:****1.1 Popis původního řešení:**

PD neobsahovalo

**1.2 Popis nového řešení:**

Na základě závěrečné kontroly HZS je třeba doplnit na stavbě:

Panel OSP v místnosti 1.35.

Panel OPPO v místnosti 0.04.

Tlačítkový hlásič EPSs podružnou funkcí odvětrání CHÚC na každém patře schodiště SOI a S03.

**2 Zdůvodnění změny:**

Doplnění na základě závěrečné prohlídky HZS provedené ke kolaudaci stavby.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>ANO</b> (uvést jaký dokument)	<b>X</b>	<b>NE</b>
--	-------------------------------------	----------	-----------

&lt;zde uvést jaký dokument&gt;

<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>ANO</b> (uvést návrh prodloužení lhůtv smluvního termínu)	<b>X</b>	<b>NE</b>
--------------------------------------	---	----------	-----------

&lt;zde uvést dopad&gt;

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	<b>odst. 4</b>
--	----------------

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	188 080,00 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>188 080,00 Kč</b>	<b>bez DPH</b>

**7 Schválil:**

za zhotovitele:

za TDS:

za AD:



za uživatele:



za objednatele:







Doplnění tlačítkového hlásiče EPS s podružnou funkcí odvětrání CHUC SOI a S03.







# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	192 327 997,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 177 473,41 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 14 662,07 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 2 188,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 057 164,04 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 852 125,34 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 250 378,15 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 38 700,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 49 154,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 5 600,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 003 184,16 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 565 110,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 278 740,01 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 103 488,34 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 572 172,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 188 080,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 10	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 3 578 534,82 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 1 579 685,75 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>5 158 220,57 Kč bez DPH</b>		
<b>a) (Změna ZsS) &lt; (limit nadlimitní VZ)</b>	<b>5 158 221 Kč &lt; 134 764 000 Kč</b>		
<b>b) (Změna ZsS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	<b>2,68% &lt; 15,00%</b>		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	192 327 997,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 648 149,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 794 141,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	-456 126,76 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 64 458,67 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 21 178,50 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 5)	+ 256 144,96 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 596 310,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 3 359 205,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 477 305,26 Kč bez DPH</b>		

§ 222- TABULKA K ODSTAVCI 6			
<b>Smluvní cena</b>	<b>192 327 997,00 Kč bez DPH</b>		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 596 484,41 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 21 254,76 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 49 282,47 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 679 110,24 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 348 910,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 4 142 090,43 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 21 254,76 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>192 327 997,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 3 359 205,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	-477 305,26 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 4 142 090,43 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	-21 254,76 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>7 002 735,41 Kč bez DPH</b>	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	<b>3,64% &lt; 30,00%</b>	

§ 222- TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 3</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 4</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 5</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 6</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 7</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 8</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 9</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč &gt; 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

Součet všech méněprací (k odst. 7)

- 0,00 Kč bez DPH

**SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU**

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	9
<b>Celková hodnota všech víceprací</b> (aktuálního dodatku)	+ 188 080,00 Kč bez DPH
<b>Celková hodnota všech méněprací</b> (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
<b>Celkové navýšení smluvní ceny</b> (aktuálního dodatku)	188 080,00 Kč bez DPH

**SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ**

Původní smluvní cena (vstupní)	192 327 997,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	195 066 037,99 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	195 765 658,80 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	197 308 712,13 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	198 031 973,76 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	199 010 782,96 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	200 394 077,12 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 7	200 569 328,79 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 8	201 141 501,48 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 9	201 329 581,48 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	201 329 581,48 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

