

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.09.2017 ve znění Dodatku č. 1 a 2
(dále také jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-4177/INV/2025 ze dne 05.03.2025:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(2) M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 50 02 Hradec Králové

IČO: 050 61 415

DIČ: CZ05061415

Zastoupený/jednající jednatelem: Ing. Petrem Hájkem a Mgr. Michalem Kropáčem
zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/281 Sobotka – přejezd ČD Mladějov“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto Dodatkem č. 3 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 20.09.2017)	1 370 500,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	0,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	337 000,- Kč
<i>Úprava Čálovického potoka – 1. etapa</i>	80 000,- Kč
<i>Koordinace chodníků – 1. etapa</i>	75 000,- Kč
<i>Změna návrhu armovaného svahu – 2. etapa</i>	76 000,- Kč
<i>Aktualizace záborového elaborátu – 1. a 2. etapa</i>	40 000,- Kč
<i>Stanovení obsahu PAU dle Vyhlášky č. 130/2019</i>	66 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	82 400,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 789 900,- Kč
DPH (21 %)	375 879,- Kč
Nabídková cena celkem vč. DPH	2 165 779,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept aktualizace záborového elaborátu	Do 30. 11. 2020
Etapa 1 - koncept DUSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	Do 30. 11. 2020
Etapa 2 - koncept DUSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	Do 30. 11. 2020
Aktualizace diagnostiky vozovky Etapa 1 + Etapa 2	Do 6 týdnů od účinnosti Dodatku č. 3 k SoD, nejdříve však 30.04.2026
Etapa 1 - čistopis DUSP včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP pro Etapu 1
Etapa 2 - čistopis DUSP včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP pro Etapu 2
Etapa 1 - koncept PDPS	Do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení Etapy 1.
Etapa 2 - koncept PDPS	Do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení Etapy 2.
Etapa 1 - čistopis PDPS	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS pro Etapu 1

Etapu 2 - čistopis PDPS	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS pro Etapu 2
Autorský dozor – Etapa 1	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS pro Etapu 1)
Autorský dozor – Etapa 2	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS pro Etapu 2)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

20. 03. 2026

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 6.3. 2026

Objednatel
Petr Koleta
hejtman

Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel

.....
Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

33167

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/281 Sobotka - přejezd ČD Mladějov"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M-PROJEKCE s.r.o, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

20.09.2017

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č.2 ze dne 16.11.2020

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem úpravy smluvních podmínek je požadavek objednatele na aktualizaci diagnostiky vozovky v souladu s podmínkami dotačního programu IROP.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 370 500,00 Kč	1 707 500,00 Kč	0,00 Kč	82 400,00 Kč	1 789 900,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Koncept aktualizace záborového elaborátu	do 30.11.2020	do 30.11.2020
Etapa 1 - koncept DUSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 30.11.2020	do 30.11.2020
Etapa 2 - koncept DUSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 30.11.2020	do 30.11.2020
Aktualizace diagnostiky vozovky Etapa 1 + Etapa 2		do 6 týdnů od účinnosti Dodatku č. 3 k SOD, nejdříve však 30.4.2026
Etapa 1 - čistopis DUSP včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP pro Etapu 1	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP pro Etapu 1

Etapa 2 - čistopis DUSP včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP pro Etapu 2	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP pro Etapu 2
Etapa 1 - koncept PDPS	do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení Etapy 1	do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení Etapy 1
Etapa 2 - koncept PDPS	do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení Etapy 2	do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení Etapy 2
Etapa 1 - čistopis PDPS	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS pro Etapu 1	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS pro Etapu 1
Etapa 2 - čistopis PDPS	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS pro Etapu 2	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS pro Etapu 2
Autorský dozor - Etapa 1	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS pro Etapu 1)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS pro Etapu 1)
Autorský dozor - Etapa 2	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS pro Etapu 2)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS pro Etapu 2)

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Cenová nabídka na aktualizaci DGN

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Odesílatel: M – PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/16 500 02, Hradec Králové IČO: 050 61 415	Adresát: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové
---	---

Vaše zn.:

Naše zn.: **N-032/2026**

Datum: **16.02.2026**

Vyřizuje/tel:

Věc: Cenová nabídka na aktualizaci diagnostiky vozovky

Akce: II/281 Sobotka - Mladějov

Vážení,

na základě požadavku Objednatele Vám nabízíme aktualizaci diagnostického průzkumu vozovky v rámci výše uvedené akce.

Rozsah prací:

Aktualizace bude provedena za účelem ověření účinnosti podloží.

Termín:

Do 6 týdnů od účinnosti Dodatku k SOD nebo Objednávky, nejdříve však do 30.04.2026.

Cena: 82 400,- Kč bez DPH

Fakturace:

Ihned po předání díla objednateli. Splatnost faktury je 30 dní.

Platnost nabídky je 2 měsíce.

S díky a pozdravem,



.....
Ing. Petr Hájek
M – PROJEKCE s.r.o.
Jednatel

Cenová nabídka na aktualizaci diagnostiky a návrh opravy konstrukce
„silnice II/281 Sobotka - Mladějov“

Jednotkové ceny				Cena díla	
Poř. číslo	Popis úkonu	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Počet jednotek	Cena bez DPH
„silnice II/281 Sobotka - Mladějov“					
1	Jádrové vývrty průměr 150 mm do úrovně stmelených vrstev včetně zaplnění místa po vrtu, 1x na 1 km	ks	1 490	5	7 450 Kč
2	Vrtané sondy na tloušťku konstrukčních vrstev po podloží, zjištění tloušťky a popis charakteru konstrukčních vrstev, fotodokumentace, včetně zapravení vývrťů	ks	3 600	5	18 000 Kč
3	Měření únosnosti vozovky s krokem po 25m rázovou zatěžovací zkouškou zařízením FWD, vyhodnocení dle TP 87	ks	275	178	48 950 Kč
4	Vypracování závěrečné zprávy včetně návrhu opravy vozovky	kpl	8 000	1	8 000 Kč
Celkem bez DPH					82 400 Kč
Celkem s DPH					99 704 Kč

Pozn. Nabídková cena platí 2 měsíce od zpracování.

V Praze



Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/281 Sobotka - přejezd ČD Mladějov“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1 - týká se pouze rozdělení akce na Etapu 1 a Etapu 2 bez navýšení financí		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		Cena celkem po změnách
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
a.	Zeměměřičské práce, mapový podklad	66,000.00							66,000.00
b.	Diagnostický průzkum	175,000.00							175,000.00
	Aktualizace diagnostického průzkumu						82,400.00		82,400.00
c.	Inženýrsko-geologický průzkum	155,000.00							155,000.00
d.	PD ve stupni DSP + PDPS	650,000.00							650,000.00
	PD ve stupni DSP + PDPS - Etapa 1								0.00
d1.	Úprava Čálovického potoka				80,000.00				80,000.00
	Koordinace chodníků				75,000.00				75,000.00
d2.	PD ve stupni DSP + PDPS - Etapa 2								0.00
	Změna návrhu armovaného svahu				76,000.00				76,000.00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	65,000.00							65,000.00
e1.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění - Etapa 1								0.00
e2.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění - Etapa 2								0.00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) včetně aktualizace	60,000.00			40,000.00				100,000.00
g.	DIO a PD objízdných tras	35,000.00							35,000.00
g1.	DIO a PD objízdných tras - Etapa 1								0.00
g2.	DIO a PD objízdných tras - Etapa 2								0.00
h.	Pročištění kanalizace	70,000.00							70,000.00
i.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	45,000.00							45,000.00
j.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. Plánu BOZP	12,000.00							12,000.00
j1.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. Plánu BOZP - Etapa 1								0.00
j2.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. Plánu BOZP - Etapa 2								0.00
k.	Stanovení obsahu PAU dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.				66,000.00				66,000.00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1,333,000.00			337,000.00		82,400.00		1,752,400.00
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 750 Kč hod		37,500.00							37,500.00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1,370,500.00			337,000.00		82,400.00		1,789,900.00
DPH 21%		287,805.00			70,770.00		17,304.00		375,879.00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1,658,305.00			407,770.00		99,704.00		2,165,779.00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

PD II/281 Sobotka - Mladějov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		1 370 500,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 82 400,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 82 400,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		82 400,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	82 400 Kč < 5 386 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) < 10 %	6,01 % < 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 370 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 370 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 337 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 337 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 370 500,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 337 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	337 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	24,59 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 82 400,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	82 400,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 370 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 370 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 707 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 789 900,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 789 900,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení