



# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2024

## Smluvní strany



### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zástupce: Petr Koleta, hejtman  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
dále též „objednatel“

a

### Capacity Expo s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 215414

IČO 020 88 843  
DIČ CZ02088843  
se sídlem Podolské nábřeží 817/30, Podolí, 147 00 Praha 4  
zastoupen Petrem Patočkou a Janem K. Rolníkem  
bankovní spojení   
číslo účtu 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2024, ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **“Vyhotovení stálé expozice Muzea války 1866 II”** (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

Realizace smlouvy o dílo je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP2). Předmět veřejné zakázky je součástí projektu s názvem “Zrcadlo dávných časů”, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22\_033/0000400 (dále jen „projekt“).

## I.

### Vymezení rozsahu změn

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy - práce podle Změnového listu č. 10

vícepráce: 132 316,80 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky - práce podle Změnového listu č. 20, č. 21, č. 22 a č. 23

vícepráce: 423 304,61 Kč bez DPH

méněpráce související s vícepracemi: - 195 920,00 Kč bez DPH

méněpráce nesouvisející s vícepracemi: - 329 840,00 Kč bez DPH

- Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 10, č. 20, č. 21, č. 22 a č. 23, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:  
vícepráce: 555 621,41 Kč bez DPH  
méněpráce: - 525 760,00 Kč bez DPH
- Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 29 861,41 Kč bez DPH.**
- V souvislosti se změnovým listem č. 10 se prodlužuje termín dokončení díla o 4 týdny.

## II.

### Vymezení rozsahu změn

#### Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Expozice – cena v Kč bez DPH	11 623 709,15
Prostředky povinné publicity (1 ks billboard, 1 ks pamětní deska) – cena v Kč bez DPH	100 000
Celková cena díla v Kč bez DPH	11 723 709,15

#### Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Realizace expozice a související dodávky budou provedeny v jedné etapě.

Termíny realizace:	Zahájení plnění:	<b>na Výzvu</b> objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodu 5.1.
	Dokončení díla:	<b>nejdéle do 18 měsíců a 4 týdnů</b> od převzetí staveniště

	Zkušební provoz:	8 týdnů od dokončení díla
Místo plnění:	Muzeum války 1866, Chlum čp. 66, 503 12 Všestary	

### III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesení RK/8/337/2026 ze dne 9.3.2026.

#### Přílohy:

Tabulka ZL 10 a 20-23

Změnové listy č. 10, č. 20, č. 21, č. 22 a č. 23

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové

.....

Petr Koleta

hejtman

Za zhotovitele:

V Praze

.....

Petr Patočka,

jednatel

.....

Jan Kořa Rolník

jednatel

Projekt MV 1866 expozice SP D2 - Tabulka ZL 10 a 20 – 23

	méněpráce bez DPH	vícepráce bez DPH	výsledná změna ceny bez DPH	Cena díla po změně		odst. § 222	změna termínu
				bez DPH	včetně DPH		
<b>Smlouva o dílo</b>				<b>10 281 300,00</b>	<b>12 440 373,00</b>		
<b>Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo</b>	<b>294 890,22</b>	<b>1 707 437,96</b>	<b>1 412 547,74</b>	<b>11 693 847,74</b>	<b>14 149 555,77</b>		
ZL 10 Potvrchy stávajících stěn v místnosti Prolog	0,00	132 316,80	132 316,80	11 826 164,54		4	+ 4 týdny
ZL 20 Odpočet interiérové stropní folie	329 840,00	0,00	-329 840,00	11 496 324,54		6	Ne
ZL 21 Doplnění stropní izolace parotěsnou folií	0,00	47 530,00	47 530,00	11 543 854,54		6	Ne
ZL 22 Doplnění kazetového podhledu vč. minerální izolace k fasádě	0,00	179 854,61	179 854,61	11 723 709,15		6	Ne
ZL 23 Změna materiálového provedení vitrín A.5_7 a A.5_14	195 920,00	195 920,00	0,00	11 723 709,15		6	Ne
<b>Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo</b>	<b>525 760,00</b>	<b>555 621,41</b>	<b>29 861,41</b>	<b>11 723 709,15</b>	<b>14 185 688,07</b>		+ 4 týdny



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**ZMĚNOVÝ LIST**

**Povrchy stávajících stěn v místnosti prolog**

**ZL 10**

<b>Projekt</b>	Zrcadlo dávných časů, CZ.06.04.04/00/22_033/0000400		
<b>Stavba:</b>	Vyhotovení stále expozice Muzea války 1866 II.		
<b>Objekt:</b>	Muzeum Války 1866, Chlum čp. 66, 503 12, Všestary		
<b>Předkládá:</b>	Capacity Expo, s.r.o.	<b>Datum:</b>	

<b>Odesláno / předáno:</b>	<b>Přílohy / počet listů</b>		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně <input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace		listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
PD neřeší stěny, které nejsou opláštěny SDK.

**1.2 Popis nového řešení:**  
Povrchy stěn v prostoru Prologu budou vyspraveny a opatřeny novým nátěrem shodným s novými SDK plochami, které nejsou určeny pro projekce - RAL 7016

**2 Zdůvodnění změny:**

V rámci nové expozice MVČ požaduje opravu poškozených povrchů a sjednocení nátěrů v prostoru Prolog.

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<input type="checkbox"/> ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> NE
--	--	--

<zde uvést jaký dokument>

<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <small>prodloužení termínu předání do zkusebního provozu do 29.4.2026</small>	<input type="checkbox"/> NE
--------------------------------------	--	-----------------------------

práce dle prováděné dle ZL č.10 bylo nutné pozastavit vzhledem ke zjištěnému havarijnímu stavu stěn místnosti Prolog. Bylo nutné provést injektáže a aplikovat sanační vysprávký. Vzhledem k povaze prováděných prací nebylo možné provádět instalační práce v expozici. Zhotovitelem navržený termín prodloužení termínu dle požadovaných technických lhůt daných materiálu bylo 40 pracovních dnů. Vzhledem k tomu, že některé instalační práce mohly být za zvýšených bezpečnostních opatření prováděny i během prováděných stavebních prací, dospěl investor se zhotovitelem k dohodě na prodloužení termínu o 4 týdny.

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	<b>odst. 4</b>
--	----------------

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	132 316,80 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>132 316,80 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za AD uživatele:	za uživatele:	za objednatele:
 Petr Patočka Capacity Expo s.r.o.	 Ing. Iva Pecháčková Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	 Ing. René Hubka Proxion s.r.o.	 doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. Muzeum východních Čech v Hradci Králové	 Mgr. Stanislav Hrbatý Muzeum východních Čech v Hradci Králové	 Ing. Václav Nyš Královohradecký kraj

Capacity Expo, s.r.o - Muzeum Války 1866  
 Změnový list č.10 - položkový rozpočet

132 316,80 Kč

	pč.	část	kód v dokumentaci	popis	specifikace	měrná jednotka	množství	jednotková cena bez DPH	rekovná cena bez DPH	VCP/MP	POZNÁMKA	Způsob ocenění:
POVRCH	F1 21a_ZL10	F1	PO_N	nátěr stěn, aplikace válečkem, dvojnásobný	omyvatelná zářezová fasádní barva	m2	140,00	140,12000	19 616,80 Kč	VCP		smlouva
POVRCH	F1 21b_ZL10	F1	PO_N2	oprava stěn	odškrábání lepidlo perforace šluk penetrace	m2	140,00	805,00000	112 700,00 Kč	VCP		průzkum trhu



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 20	
Odpočet interiérové stropní folie					
Projekt	Zrcadlo dávných časů, CZ.06.04.04/00/22_033/0000400				
Stavba:	Vyhotovení stále expozice Muzea války 1866 II.				
Objekt:	Muzeum Války 1866, Chlum čp. 66, 503 12, Všešary				
Předkládá:	Capacity Expo, s.r.o.	Datum:	23. 02. 2016		
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
<b>1 Technický popis změny:</b>					
1.1 Popis původního řešení:					
Dle PD mělo být stropní sklo polepeno z vnější i vnitřní strany					
1.2 Popis nového řešení:					
Polep bude proveden jen z vnější strany reflexní folií s parametry dle PD					
<b>2 Zdůvodnění změny:</b>					
Změna je dána provedením projektu doplňující technologie VZT (je předmětem samostatné veřejné zakázky), provedením izolace stropu minerální vatou, která plní také funkci zastínění. Současně by aplikace folie z obou stran skla vedla ke zvyšování prnutí a vzniku rizika poškození skel a izolace skel.					
Jedná se změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.					
<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>		ANO		X	NE
<zde uvést jaký dokument>		(uvést jaký dokument)			
<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>		ANO		X	NE
<zde uvést dopad>		(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			
<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>					odst. <b>6</b>
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-329 840,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>-329 840,00 Kč</b>	bez DPH	
<b>7 Schválil:</b>					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za AD uživatele:	za uživatele:	za objednatele:
Capacity Expo s.r.o.	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Proxion s.r.o.	Muzeum východních Čech v Hradci Králové	Muzeum východních Čech v Hradci Králové	Královéhradecký kraj

Capacity Expo, s.r.o - Muzeum Války 1866  
Změnový list č.20 - položkový rozpočet

-329 840,00 Kč

	pč	část	kód v dokumentaci	popis	specifikace	měrná jednotka	množství	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH	VCP/MP	POZNÁMKA	Způsob ocenění:
ODRAZIVÉ FÓLIE	F2.9	F2	A.3 2f	zatemňovací fólie vnitřní, antracit - níky spodního sálu		m2	62,00	1178	-73 036 Kč	MP		SoD
ODRAZIVÉ FÓLIE	F2.5	F2	A.3 2b	zatemňovací fólie vnitřní, antracit		m2	-218,00	1178	-256 804 Kč	MP		SoD



ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění stropní izolace parotěsnou folií

ZL 21

Projekt	Zrcadlo dávných časů, CZ.06.04.04/00/22_033/0000400		
Stavba:	Vyhotovení stále expozice Muzea války 1866 II.		
Objekt:	Muzeum Války 1866, Chlum čp. 66, 503 12, Všešary		
Předkládá:	Capacity Expo, s.r.o.	Datum:	23. 02. 2023
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-máilem	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně <input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

PD ani projekt VZT parotěsnou izolaci pod vrstvou minerální vaty ve skladbě stropu neobsahoval.

1.2 Popis nového řešení:

Izolace minerální vatou v hlavní části expozice pod prosklenou střechou bude doplněna parotěsnou folií. Parotěsná folie bude provedena montáží na nosný rastr izolace a stažením svisle až k úrovni výplní SDK příček.

2 Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je zabránění prostupu vlhkosti z expozice do dutiny nad podhledem pod skleněným stropem, aby vlhkost nekondenzovala a neodkapávala dolů na kazetový podhled a tím jej nepoškodila. Parotěsná izolace chyběla v PD a rozpočtu. Realizace parotěsné izolace je nutná ke správné funkci podhledu.

Jedná se změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/> ANO (uvést jaký dokument)	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<zde uvést jaký dokument>		
4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/> ANO (uvést návrh prodloužení (inuty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<zde uvést dopad>		
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek		odst. 6

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	47 530,00 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>47 530,00 Kč</b>	<b>bez DPH</b>

7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za AD uživatele:	za uživatele:	za objednatele:
Capacity Expo s.r.o.	Ing. Iva Pechackova Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Rene Hubka Proxion s.r.o.	doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. Muzeum východních Čech v Hradci Králové	Mgr. Stanislav Hrbaty Muzeum východních Čech v Hradci Králové	Ing. Václav Nyc Královéhradecký kraj

Capacity Expo, s.r.o - Muzeum Války 1866  
Změnový list č.21 - položkový rozpočet

47 530,00 Kč

	pč	část	kód v dokumentaci	popis	specifikace	měrná jednotka	množství	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH	VCP/MP	POZNÁMKA	Způsob ocenění:
PODHLED	F2.5a_ZL21	F2	A.3_1e	montáž parotěs	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	250,00	61,60 Kč	15 400,00 Kč	VCP		průzkum trhu
PODHLED	F2.5b_ZL21	F2	A.3_1e	materiál	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	250,00	25,20 Kč	6 300,00 Kč	VCP		průzkum trhu
PODHLED	F2.5c_ZL21	F2	A.3_1e	nápojení na jiný druh podhledu	propojení s rastroem izolace	m	60,00	143,00 Kč	8 580,00 Kč	VCP		průzkum trhu
PODHLED	F2.5d_ZL21	F2	A.3_1e	skokové změny výšky podhledu do 0,5m	stažení parotěsu k příčkám zakončeným pod úrovní izolačního rastru	m	25,00	288,00 Kč	7 200,00 Kč	VCP		průzkum trhu
PODHLED	F2.5e_ZL21	F2	A.3_1e	příplatek k montáži	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy PE fólie	m2	250,00	40,20 Kč	10 050,00 Kč	VCP		průzkum trhu



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## ZMĚNOVÝ LIST

ZL 22

Doplnění kazetového podhledu vč. minerální izolace k fasádě

Projekt	Zrcadlo dávných časů, CZ.06.04.04/00/22_033/0000400		
Stavba:	Vyhotovení stále expozice Muzea války 1866 II.		
Objekt:	Muzeum Války 1866, Chlum čp. 66, 503 12, Všestary		
Předkládá:	Capacity Expo, s.r.o.	Datum:	29.02.2024

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

### 1 Technický popis změny:

#### 1.1 Popis původního řešení:

PD expozice neřeší odvětrávání a uzavření prostoru mezi podhledem a střešními skly.

#### 1.2 Popis nového řešení:

Prostor mezi skly čelní fasády a souběžnými SDK příčkami bude doplněn skladbou stropu ve stejném provedení, jako je ve zbytku expozice pod skleněnou střechou, tedy konstrukcí s minerální vatou a rastrovým kazetovým podhledem.

### 2 Zdůvodnění změny:

Prostor nad kazetovým podhledem bylo nutné pro možnost úpravy prostředí topením a klimatizací uzavřít pro proudění vzduchu. Jedná se o změnu, která je vyvolána realizací vzduchotechniky (není součástí tohoto projektu), prostor je nutné pro funkčnost vzduchotechniky uzavřít.

Jedná se změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/>	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	--------------------------	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/>	ANO (uést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--------------------------	---	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	179 854,61 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>179 854,61 Kč</b>	bez DPH

### 7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za AD uživatele:	za uživatele:	za objednatele:
Petr Patočka Capacity Expo s.r.o.	Ing. Iva Pechačková Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Rene Hubka Proxion s.r.o.	doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. Muzeum východních Čech v Hradci Králové	Mgr. Stanislav Hrbaty Muzeum východních Čech v Hradci Králové	Ing. Václav Nyč Královéhradecký kraj

Capacity Expo, s.r.o - Muzeum Války 1866  
 Změnový list č.22 - položkový rozpočet

179 854,61 Kč

	pč	část	kód v dokumentaci	popis	specifikace	měrná jednotka	množství	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH	VCP/MP	POZNÁMKA	Způsob ocenění:
PODHLED	F2.6a_ZL22	F2	A.3_1d	izolace minerálního podhledu	minerální vata 200mm	m2	38,00	380,000 Kč	14 440,00 Kč	VCP		dodatek 1 ZL14
PODHLED	F2.7a_ZL22	F2	A.3_1c	pomocná konstrukce a rošt pro izolaci		m2	38,00	760,000 Kč	28 680,00 Kč	VCP		dodatek 1 ZL14
PODHLED	F2.1a_ZL22	F2	A.3_1a	Minerální podhled černý	rastr 600x600	m2	38,00	1 698,279 Kč	64 534,61 Kč	VCP		SoD
PODHLED	F2.8a_ZL22	F2	A.3_1e	doplnění konstrukce SDK a zaklopení z čela od fasády ve výšce nad 3m, předem připravené panely (SDK podkonstrukce + SDK deska) pro zasunutí mezi konstrukci OK a skleněnou fasádu		ks	30,00	2 400,000 Kč	72 000,00 Kč	VCP		průzkum trhu



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## ZMĚNOVÝ LIST

ZL 23

Změna materiálového provedení vitrín A.5\_7 a A.5\_14

Projekt	Zrcadlo dávných časů, CZ.06.04.04/00/22_033/0000400		
Stavba:	Vyhotovení stále expozice Muzea války 1866 II.		
Objekt:	Muzeum Války 1866, Chlum čp. 66, 503 12, Všestary		
Předkládá:	Capacity Expo, s.r.o.	Datum:	23. 02. 2026
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně <input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace		listů

### 1 Technický popis změny:

#### 1.1 Popis původního řešení:

Konstrukčními i pohledovými materiály pro výrobu vitrín byly dle PD projektovány MDF a 10mm sklo.

#### 1.2 Popis nového řešení:

Konstrukce vitríny bude provedena z ocelových profilů a opláštění plechem o síle 2mm s práškovou RAL barvou dle PD. Skleněné části vitríny zůstávají v nezměněném rozsahu a tvaru. Tvar a funkce vitríny se nemění.

### 2 Zdůvodnění změny:

Vitríny jsou navrženy pro umístění exponátů o váze až 50kg. Celokovová konstrukce zajistí vyšší dostatečnou tuhost, stabilitu a únosnost konstrukce, přičemž u MDF konstrukcí tyto vlastnosti nejsou pro předpokládané zatížení garantovány. Kovové provedení s práškovou povrchovou úpravou bude mít dostatečnou odolnost vůči nárazům i opotřebení a zajistí delší životnost výrobku při předpokládaném zatížení vitrín. Kovové provedení bude také odolnější vůči výkyvům vlhkosti, které lze předpokládat v místnosti č.3.

Jedná se změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/> ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<zde uvést jaký dokument>		
4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/> ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<zde uvést dopad>		
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek		odst. 6

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-195 920,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	195 920,00 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>0,00 Kč</b>	bez DPH

7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za AD uživatele:	za uživatele:	za objednatele:

Capacity Expo s.r.o.	Ing. Iva Pechackova Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. René Hubka Proxion s.r.o.	doc. Mgr/Petr Grulich, Ph.D. Muzeum východních Čech v Hradci Králové	Mgr. Stanislav Hrbatý Muzeum východních Čech v Hradci Králové	Ing. Václav Nýc Královéhradecký kraj

Capacity Expo, s.r.o - Muzeum Války 1866  
Změnový list č.23 - položkový rozpočet

0 Kč

př	část	kód v dokumentaci	popis	specifikace	měrná jednotka	množství	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH	VCP/MP	POZNÁMKA	Způsob ocenění	
MOBILIÁŘ	F4	F4	A.5_7	skříň s vitrínou pro exponáty Ex.3.3b a Ex.3.2 v části 3	box z MDF (dno obsahuje otvory pro bodová světla) povrchová úprava: lak mat RAL 7016, lmeleň, lepení PUR box z bezpečnostního skla s fólií (bez vlka), tl. 10 mm, opatřeno pryžovou podložkou v místech styku s ocelí profily L profily oceli, 30x30 mm, komaxit RAL 7016 box z MDF materiál vnější: MDF materiál vnitřní kce: MDF (vnitřní kce je součástí dodávky a je zahrnuta v nacenění; provedení vnitřní kce je na dodavateli; musí být zaručena požadovaná nosnost). povrchová úprava: lak mat RAL 7016, lmeleň, lepení PUR	kpl	1,00	84 692 Kč	84 692,00 Kč	MP		SoD
MOBILIÁŘ	F4.13	F4	A.5_14	vitrína exponátů Ex.7.2 a Ex.7.6 v části 7	Děka jeklu držáclch či přidržíclch exponátů, zde uvedená jako "(200)" bude ověřena dle potřeb konkrétních exponátů zde umístěných. Totéž platí i pro způsob jejich uchycení a pro zajištění nosnosti kce s ohledem na jejich hmotnost (vše ověřit s Muzeem Východních Čech). Nutno zaručit nosnost podstavce a jeklu držáclch / přidržíclch exponátů s ohledem k exponátům, které na něm budou umístěny. Exponát Ex.7.2 hmotnost 50 kg. Exponát Ex.7.6 hmotnost 50 kg. Materiály: MDF poklop (dno obsahuje otvory pro bodová světla) materiál vnější: MDF + ohýbatelná MDF materiál vnitřní kce: MDF / překližka (vnitřní kce je součástí dodávky a je zahrnuta v nacenění; provedení vnitřní kce je na dodavateli). Povrchová úprava: lak mat RAL 7016, lmeleň, lepení PUR L profil oceli, 40x40 mm, komaxit RAL 7016 jekl oceli, 40x40 mm, komaxit RAL 7016 bezpečnostní sklo s fólií obě, výšec 1200, tl. 10 mm, opatřeno pryžovou podložkou v místech styku s ocelí profily MDF podstavec materiál vnější: MDF + ohýbatelná MDF materiál vnitřní kce: MDF (vnitřní kce je součástí dodávky a je zahrnuta v nacenění; provedení vnitřní kce je na dodavateli; musí být zaručena požadovaná nosnost). povrchová úprava: lak mat RAL 7016, lmeleň, lepení PUR (box bude obsahovat napájecí zdroj EP2)	kpl	1,00	111 228 Kč	111 228,00 Kč	MP		SoD
MOBILIÁŘ	F4.6a_ZL23	F4	A.5_7	skříň s vitrínou pro exponáty Ex.3.3b a Ex.3.2 v části 3	box z plechu s lly 2mm (dno obsahuje otvory pro bodová světla) povrchová úprava: lak mat RAL 7016, lmeleň, lepení PUR box z bezpečnostního skla s fólií (bez vlka), tl. 10 mm, opatřeno pryžovou podložkou v místech styku s ocelí profily L profily oceli, 30x30 mm, komaxit RAL 7016 box z plechu s lly 2mm materiál vnější: ocelový plech s lly 2mm, komaxit RAL 7016 materiál vnitřní kce: ocelové jekly (vnitřní kce je součástí dodávky a je zahrnuta v nacenění; provedení vnitřní kce je na dodavateli; musí být zaručena požadovaná nosnost). povrchová úprava: lak mat RAL 7016, lmeleň, lepení PUR	kpl	1,00	84 692 Kč	84 692,00 Kč	VCP		průzkum trhu
MOBILIÁŘ	F4.13a_ZL23	F4	A.5_14	vitrína exponátů Ex.7.2 a Ex.7.6 v části 7	Děka jeklu držáclch či přidržíclch exponátů, zde uvedená jako "(200)" bude ověřena dle potřeb konkrétních exponátů zde umístěných. Totéž platí i pro způsob jejich uchycení a pro zajištění nosnosti kce s ohledem na jejich hmotnost (vše ověřit s Muzeem Východních Čech). Nutno zaručit nosnost podstavce a jeklu držáclch / přidržíclch exponátů s ohledem k exponátům, které na něm budou umístěny. Exponát Ex.7.2 hmotnost 50 kg. Exponát Ex.7.6 hmotnost 50 kg. Materiály: plechový poklop (dno obsahuje otvory pro bodová světla) materiál vnější: ocelový plech s lly 2mm. Povrchová úprava: komaxit mat RAL 7016, lmeleň, lepení PUR L profil oceli, 40x40 mm, komaxit RAL 7016 jekl oceli, 40x40 mm, komaxit RAL 7016 bezpečnostní sklo s fólií obě, výšec 1200, tl. 10 mm, opatřeno pryžovou podložkou v místech styku s ocelí profily plechový podstavec materiál vnější: plech 2mm materiál vnitřní kce: ocelové jekly, provedení vnitřní kce je na dodavateli; musí být zaručena požadovaná nosnost) povrchová úprava: komaxit mat RAL 7016, lmeleň, lepení PUR (box bude obsahovat napájecí zdroj EP2)	kpl	1,00	111 228 Kč	111 228,00 Kč	VCP		průzkum trhu

**ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY****(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)****Název veřejné zakázky:****Vyhotovení stálé expozice Muzea války 1866 II****§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4**

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>10 281 300,00 Kč bez DPH</b>		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	<b>NE</b>		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 361 661,53 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (k odst. 4)	- 4 888,95 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 132 316,80 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		<b>Dodatek č. 3</b>	<b>NE</b>
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 493 978,33 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 4 888,95 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>498 867,28 Kč bez DPH</b>		
a) <i>(Změna ZsS) &lt; (limit nadlimitní VZ)</i>	498 867 Kč < 5 386 000 Kč	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
b) <i>(Změna ZsS / Smluvní cena) &lt; 10 %</i>	4,85 % < 10,00 %		

**§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5**

<b>Smluvní cena</b>	<b>10 281 300,00 Kč bez DPH</b>		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

**§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6**

<b>Smluvní cena</b>	<b>10 281 300,00 Kč bez DPH</b>		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 345 776,43 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 290 001,27 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 423 304,61 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 195 920,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 329 840,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 1 769 081,04 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 485 921,27 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 329 840,00 Kč bez DPH</b>		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>10 281 300,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 769 081,04 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 485 921,27 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>1 283 159,77 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>12,48 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>2</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 555 621,41 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 525 760,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>29 861,41 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>10 281 300,00 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	11 693 847,74 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	11 723 709,15 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>11 723 709,15 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení