

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.02.2025

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-4177/INV/2025 ze dne 05.03.2025:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) NALIST Znojmo s.r.o.

Pražská 1706/37, 669 02 Znojmo

IČO: 222 66 577

DIČ: CZ 222 66 577

Zastoupený/jednající Ing. Lubomír Beňák

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka oddíl C, vložka 142107

bankovní spojení: ČSOB a.s.,

č. účtu: 348787537/0300

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru akce „Úprava přejezdu P5487 v Královci“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1., a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 20.02.2025)

950.000 Kč

Číslo stavby: 36705

Navýšení ceny dle dodatku č. 1	270.000 Kč
Cena celkem bez DPH	1.220.000 Kč
DPH (21%)	256.200 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.476.200 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát v konceptu	do 27 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DPS v konceptu	do 43 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DPS v čístopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DPS
PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 57 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DPS + PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne **31. 03. 2026**

Ve Znojmě dne *6.3.2026*

Objednatel
Petr Koleta, hejtmán

Hradci Králové
3

Zhotovitel
Ing. Lubomír Beňák, jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

36705

Název akce:

Úprava přejezdu P5487 v Královci

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

NALIST Znojmo s.r.o.

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

20.02.2025

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

-

Popis a zdůvodnění změny:

Během konání 1. výrobního výboru připravované projektové dokumentace pro řešení úpravy železničního přejezdu bylo v rámci technických možností za podmínky Správy železnic dodržení norem pro železniční tratě rozhodnuto o rozšíření rozsahu úprav kolejíště, změny konfigurace prvků včetně demontáže spojky a zabezpečení a rekonstrukci propustku. Tyto uvedené činnosti v původně předpokládaném v zadání původní soutěže na PD nebyla uvažována. Proto po seznámení se situací na místě je nutné navrhnout změnu konfigurace kolejíště a větší zásahy do staničního a přejezdového zabezpečovacího zařízení. Nad původní rámec je tedy nutné řešit: rekonstrukci propustku v km 60,023, nový stavební objekt. Zvětší se rozsah kolejových úprav. Zvětší se rozsah úprav přejezdového zabezpečovacího zařízení. Úprava staničního zabezpečovacího zařízení, nový provozní soubor. Všechny uvedené změny (rozšíření PD) vznikly na základě podmínek Správy železnic při projednání úprav dne 19.3.2025 během prvního výrobního výboru, jako jejich dodatečné požadavky. Jedná se o dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původní zakázce, jsou nezbytné a není možná změna v osobě dodavatele z ekonomických a technických důvodů, resp. by způsobila zadavateli značné obtíže (zejména koordinace projektů, nové zadávací řízení, časová náročnost, znalost podmínek). Změny v termínech pro předání dokumentace DSP v konceptu a následně i PDPS byly provedeny z důvodu většího rozsahu pro zapracování výše uvedených změn a jejich odsouhlasení Správou železnic a dotčených správců sítí.

Nově vzniklé objekty nebo díly:

	Název	Cena víceprací bez DPH
SO přestavby propustku v km 60,023		60 000 Kč
Rozšíření úprav stavebního objektu železničního svršku a spodku od přejezdu až po km 59,8 směr Trutnov		50 000 Kč
Změna konfigurace prvků v kolejíště (demontáž spojky) a s tím související zvětšené úpravy v rámci provozního souboru PZZ.		70 000 Kč
Změna konfigurace prvků v kolejíšti (demontáž spojky) a s tím související řešení nového provozního souboru SZZ.		90 000 Kč

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	0,00 Kč	270 000,00 Kč	1 220 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu	do 27 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	termín odevzdání beze změny
DPS v konceptu (včetně navrhovaných změn)	do 27 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 43 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DPS v čistopise (včetně navrhovaných změn)	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DPS	termín odevzdání beze změny
PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – konceptu	do 41 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 57 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	termín odevzdání beze změny
Autorský dozor (Dozor projektanta)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	beze změny

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek
3.	Zápis z 1. výrobního výboru
4.	Cena víceprací

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Úprava přejezdu P5487 v Královci“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č.1		Cena celkem po změnách
			vícepráce	méněpráce	
a.	Geodetické zaměření, zajištění mapových podkladů - doplnění	40 000,00 Kč			40 000,00 Kč
b.	Zjištění a zakres stávajících inženýrských sítí	15 000,00 Kč			15 000,00 Kč
c.	Dokumentace ve stupni DPS + PDPS	675 000,00 Kč	270 000,00 Kč	0,00 Kč	945 000,00 Kč
d.	Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary SŽ	60 000,00 Kč			60 000,00 Kč
e.	Inženýrská činnost včetně získání souhlasu s provedením stavby	60 000,00 Kč			60 000,00 Kč
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	40 000,00 Kč			40 000,00 Kč
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	30 000,00 Kč			30 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		920 000,00 Kč	270 000,00 Kč	0,00 Kč	1 190 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 30 hod x 1.000 Kč/hod		30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		950 000,00 Kč	270 000,00 Kč	0,00 Kč	1 220 000,00 Kč
DPH 21%		199 500,00 Kč	56 700,00 Kč	0,00 Kč	256 200,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 149 500,00 Kč	326 700,00 Kč	0,00 Kč	1 476 200,00 Kč

ÚDRŽBA SILNIC**Královéhradeckého kraje a.s.****Kutnohorská 59,****500 04 Hradec Králové**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
2501/02Vyřizuje/linka
Ing. BeňákVe Znojmě
31. 3. 2025

VĚC:

DPS a PDPS Úprava přejezdu P5487 v Královci

Žádost o uzavření dodatku k SOD

Vážení,

Na základě vstupní porady dne 19. 3. 2025 a následného místního šetření jsme došli k názoru, že bude překročen předpokládaný rozsah stavby, který je uveden v zadání a platné SOD.

Původně se předpokládal rozsah rekonstrukce železničního svršku pouze v oblasti přejezdové konstrukce, nejvýše se předpokládal odsun výhybky č. 5 a nahrazení kolejovým polem výhybky č. 6 (tato již bez pokračujícího kolejového rozvětvení) z důvodu nutnosti dodržení předepsané vzdálenosti mezi přejezdovou konstrukcí a začátkem výhybky. Následně bylo projektantem zjištěno, že tyto úpravy je nutné provést za každých okolností, jelikož šikmosti přejezdu se pryžové panely v oblasti chodníku dostávají těsně k začátkům výhybek (v řádu jednotek cm). Takovéto úpravy by však stále nevyvolali změnu konfigurace kolejíště a nebylo by nutné prakticky zasahovat do staničního zabezpečovacího zařízení.

Nad rámec předpokládaného však bylo zjištěno, že se mezi výměnovým stykem a přejezdovou konstrukcí nachází propustek a především SŽ předpokládá snesení kolejové spojky z výhybek č. 2 a 4, na což byla vydaná postradatelnost, viz příloha.


Posunutím výstražníku se tento dostává nad propustek, který je nutné posunout. Jeho posunutí od přejezdové konstrukce se propustek dostává do polohy výměnového styku výhybek č. 3 a 4. Při zásahu a posunutí všech tří výhybek by bylo nutné je regenerovat a provést náhradu dožilých částí. Naopak se však jeví výhodnější výhybky č. 2 a 3 snést dle postradatelnosti SŽ a posunout a regenerovat samotnou výhybku č. 3. Je nutné však uvažovat se změnou konfigurace kolejíště a navrhnout větší zásahy do staničního a přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Z toho důvodu je nad rámec nutné řešit:

- Rekonstrukci propustku v ekm 60,023, nový stavební objekt.
- Zvětší se rozsah kolejových úprav.
- Zvětší se rozsah úprav přejezdového zabezpečovacího zařízení.
- Úprava staničního zabezpečovacího zařízení, nový provozní soubor.

Z toho důvodu žádáme prostřednictvím dodatku k SOD o navýšení projekčních nákladů o 270 000,- Kč bez DPH.

S pozdravem


Ing. Lubomír Beňák
jednatel, NALIST Znojmo s.r.o.

Příloha: Oznámení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty v dopravně D3 Královec

DPS + PDPS
Úprava přejezdu P5487 v Královci
Záznam ze vstupní porady
19. března 2025

Ing. Lubomír Beňák, [REDACTED]

Předmětem stavby je úprava přejezdu P5487 na trati č. 043 Trutnov-Poříčí – Královec. Stavba navazuje na stavbu zkapacitnění silnice II/300, která je nově upravena a je zde doplněn chodník. Tím pádem dochází v rámci úpravy přejezdu k jeho rozšíření a tím potřebných kolejových úprav. S ohledem na rozšíření komunikace budou posunuty výstražníky.



Přejezd byl zabezpečen v roce 2023 v rámci stavby „Výstavba PZS v km 60,028 (P5487) v trati Trutnov Poříčí – Královec“.

Diskuze problematiky:

1. Zástupce SŽ OŘ HK poskytne projektantovi materiály ohledně zabezpečovacího zařízení, týkající se dotčeného přejezdu P5487.
2. Dle předpisu S3, díl VIII, kapitoly II, odst. 9 nesmí být vzdálenost kolejnicového styku od okraje přejezdu menší než 3,5 m, vzdálenost svaru od okraje přejezdu nesmí být menší než 1 m.
3. Stavba „II/300 Královec, zkapacitnění přivaděče k D11, km 38,300 – 38,790“ je nyní v přípravě.
4. U přejezdu bude navrženo zřízení zesílené konstrukce pražcového podloží, neboť dle informací SŽ OŘ HK v rámci zabezpečení přejezdu k vybudování nedošlo.
5. Zástupce SŽ Správy mostních objektů upozornil, že na straně směrem ke stanici byl ještě v roce 2007 evidován deskový propustek, nyní již ovšem evidován není a není ani funkční. Dle místního šetření také nebyl vizuálně nikde patrný.
6. Projektant si od SŽ vyžádá evidenční list propustku v evidenčním km 60,023.

7. V rámci diskuze bylo také navrhováno zrušení chodníku v místě přejezdu, nicméně tato úprava by nijak nevyřešila vzniklé problémy na straně proti směru staničení.
 8. Zástupci SŽ požadují, aby drážní stavby byly v dokumentaci rozděleny na samostatné stavební objekty. Tedy přejezd, železniční svršek, železniční spodek, zabezpečovací zařízení, atd.
 9. Bylo zmíněno, že spojka výhybek č. 2 a č. 4 a křížení 801 by mohly být zrušeny a nahrazeny kolejovými poli, čímž by sice došlo ke zjednodušení kolejového řešení, naopak by ale tímto zásahem vzrostl rozsah úprav v rámci zabezpečovacího zařízení. Rozhodnutí o postradatelnosti výhybek č. 2 a 4 včetně navazujících kolejových spojek, kolejové křižovatky a příslušného zabezpečovacího zařízení bylo SŽ vydáno bezprostředně po konání vstupní porady dne 25. 3. 2025. Zástupci SŽ toto řešení doporučují. Projektant se tomuto nebrání, nicméně důrazně upozorňuje na násobně větší rozsah úprav zabezpečovacího zařízení, než je uveden v zadání zakázky.
 10. SŽ OŘ HK potvrdilo, že se počítá s posunutím výstražníků a již v předchozí stavbě „Výstavba PZS v km 60,028 (P5487) v trati Trutnov Poříčí – Královec“ s tím bylo uvažováno a v kabelizaci jsou potřebné rezervy pro tento posun.
 11. Problematickým místem bude i trubní propustek v ekm 60,023, neboť posunutí výstražníků dále od přejezdu bude patrně v kolizi právě s tímto propustkem – základy výstražníků svojí hloubkou kolidují s troubou propustku.
 12. Vlivem rozšíření přejezdové konstrukce dojde k posunu výhybky č. 5 dále do stanice. Výhybka č. 6 bude snesena a nahrazena kolejovým polem. Návaznosti kolejiště dále ve stanici budou ještě projednány při dalších poradách.
- Dodatečně na místním šetření.
13. Na místním šetření po poradě bylo zjištěno, že nutným posunem výstražníku se závory se jeho základ dostává nad stávající propustek v ekm 60,023. Tento je nutné posunout dál od přejezdové konstrukce pod začátky stávajících výhybek č. 3 a 4, které je nutné rovněž posunout. Vzhledem k nutným zásahům do poloviční dvojité kolejové spojky z výhybek č. 2, 3 a 4 projektant doporučuje ve výsledném řešení propojení z výhybek č. 2 a 4 včetně křížení 801 zrušit a nahradit je kolejovými poli a v kolejišti ponechat pouze stávající výhybku č. 3, kterou se napojí trať od Žacléře pouze do koleje č. 3. Tuto výhybku je nutné regenerovat. Toto řešení je však odchylné od zadání a dochází k nárůstům projekčních prací v profesi zabezpečovacího zařízení, což je nutné řešit dodatkem k SOD.

PREZENČNÍ LISTINA

ze vstupní porady k akci:

DPS+PDPS Úprava přejezdu P5487 v Královci

konané dne: 19. března 2025

Poř. č.	Jméno	Organizace	Telefon Email	Podpis
1		NALIST Znojmo s.r.o.		
2		SŽ-OR HKR		
3		SŽ-OR HKR		
4		SŽ-OR HKR SSZT		
5		SŽ-OR HK-SHK		
6		SŽ-OR HE-SEE		
7		SŽ-OR HK SMT		
8		Te2aSig		
9		Te2aSig s.r.o.		
10		ÚS KHK a.s.		
11		ÚS KHK a.s.		
12		SSKHK p.o.		
13		NALIST Znojmo s.r.o.		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Rozdělovník: přítomní, omluvení

1. NALIST Znojmo s.r.o., Pražská 1706/37, 669 02 Znojmo,
Ing. Lubomír Beňák: [redacted]
2. TeZaSig s.r.o., Václavovická 275, 739 34 Václavovice,
[redacted]
3. TRDesign s.r.o., Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové,
[redacted]
4. ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové,
[redacted]
5. Správa Silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
[redacted] inspektorka silniční sítě
6. Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01
Hradec Králové, orhkrsek@spravazeleznic.cz
[redacted]

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Úprava přejezdu P5487 v Královci“**

Rekapitulace ceny za vícepráce dle dodatku k SOD

ČÁST	NÁZEV	hod. sazba	hod.	CENA BEZ DPH
a.	Stavební objekt přestvby propustku v ekm 60,023	1 000 Kč	60	60 000 Kč
b.	Rozšíření úprav stavebního objektu železničního svršku a spodku od přejezdu až po km 59,8 směr Trutnov	1 000 Kč	50	50 000 Kč
c.	Změna konfigurace prvků v kolejiště (demontáž spojky) a s tím související větší úpravy v rámci prosozního souboru PZZ.	1 000 Kč	70	70 000 Kč
d.	Změna konfigurace prvků v kolejiště (demontáž spojky) a s tím související řešení nového provozního souboru SZZ.	1 000 Kč	90	90 000 Kč
Cena za vícepráce dle dodatku k SOD				270 000 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH				270 000 Kč
DPH 21 %				56 700 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH				326 700 Kč

podpis oprávněné osoby

Ing. Lubomír Beňák

jednatel

NALIST Znojmo s.r.o.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Úprava přejezdu P5487 v Královci“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	950 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	950 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 270 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 270 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	950 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		950 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 270 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		270 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	28,42 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 270 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	270 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	950 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 220 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 220 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Jméno a příjmení