

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2015

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Ing. Irena Vaněčková, na adrese SÚS královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04

Hradec Králové, tel.: 723 757 169, e-mail: irena.vaneckova@suskhk.cz

a

- (2) AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 473 07 218
DIČ: CZ47307218
Zastoupený/jednající Ing. Petr Hájek, obchodní ředitel a jednatel
zapsaný u Městského soudu Praze, oddíl C, vložka 25005
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1, č. účtu: 482851413/0300
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR“.

Na základě vzájemných dohod sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/302 Starostín – Broumov - hranice ČR-PR“

(dále jen Dílo) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele na provedení těchto služeb a zároveň se zavazuje za zhotovení díla zaplatit cenu výši 3 179 214,50 Kč vč. DPH (slovy:

Třímilionystosedmdesátdevěttisícdvěstěčtrnáct Korun českých a padesát haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c článku II. Smlouvy).

- 2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena celkem dle původní smlouvy o dílo:	2 294 000,- Kč
Cena dle dodatku č. 1:	333 450,- Kč
Cena celkem:	2 627 450,- Kč
Cena DPH (21%):	551 764,50 Kč
Cena celkem včetně DPH:	3 179 214,50 Kč

- 3) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. d) se doplňuje o tabulku Rekapitulace nabídkové ceny – dodatek č. 1, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 4) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

A) Mění se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení:

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro úseky I. a II. bude předána **nejpozději do 30-ti dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.**
- Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro úsek III. a IV. bude předána **nejpozději do 31. 12. 2015.**
- Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Projektová dokumentace ve stupni DUR pro úseky I. a II.	do 15. 2. 2016
Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS pro úseky I. a II.	do 30-ti dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS pro úseky III. a IV.	do 31. 12. 2015
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	120 dní od uzavření smlouvy
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

B) Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb, druhý odstavec:

PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.

C) Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

Popis stavby:

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na silnici II/302 od hraničního přechodu ve Starostíně až po hraniční přechod v Otovicích km 0,000 - 18,273. Projektová

dokumentace bude rozdělena na objekty dle možností objížděk. Průtah městem Broumov bude řešen jako samostatný objekt. Samostatnými objekty budou mostní stavby. Již opravený úsek od km 8,191-9,391 a mosty ev.č. 302-006, 302-013 nebudou předmětem dokumentace. Délka celé opravy je 17,073 km. Projektová dokumentace bude obsahovat i opravu objízdné trasy (předpoklad III/3024 Jetřichov).

Předmětem dokumentace bude rekonstrukce silnice, propustků, zdí, mostů (ev. č. 302-001, 302-004, 302-005, 302-009, 302-010, 302-010A, 302-10B, 302-011, 302-015) a dále odvodnění komunikace, zeleň, příkopy. Rekonstrukce mostů bude vycházet z hlavních mostních prohlídek a diagnostiky.

Upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. Zhotovitel bude respektovat upřesňující požadavky.

Rekonstrukce silnice bude koordinována s místní samosprávou, správci sítí, majiteli okolních i dotčených pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádření k projektové dokumentaci.

Pro účely zpracování projektové dokumentace byla komunikace II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR rozdělena na 4 samostatné úseky:

I. úsek: Broumov – Otovice – státní hranice ČR-PR (km 11,599 – 18,273)

II. úsek: křižovatka II/302 x II/303 Broumov (km 9,391 – 11,599)

III. úsek: Jetřichov – Hejtmánkovice (km 4,515 – 8,191)

IV. úsek: Starostín – Meziměstí – Jetřichov (km 0,000 – 4,515)

I. úsek: Broumov – Otovice – státní hranice ČR-PR (km 11,599 – 18,273)

Nutno upravit trasování komunikace z důvodu požadavku obce Otovice na umístění plánovaného chodníku podél komunikace. Dle požadavku PČR DI na rozšíření ve směrových obloucích (dle možností) bude upraveno šířkové uspořádání. Vlivem úpravy trasování nutno přizpůsobit směrové vedení a šířkové uspořádání komunikace těmto požadavkům. Projekt chodníku bude investovat obec Otovice. Tyto projekty je zapotřebí koordinovat. V souvislosti s plánovaným umístěním chodníku, bude řešeno odvodnění vozovky do uličních vpustí, včetně odkanalizování. Vlivem rozšíření komunikace bude vypracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR).

II. úsek: křižovatka II/302 x II/303 Broumov (km 9,391 – 11,599)

S ohledem na usměrnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu bude zpracováno řešení křižovatky „U Střelnice“ a „U Veby“ v průtahu městem Broumov. Dokumentace bude rozšířena pro stupeň dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR).

IV. úsek: Starostín – Meziměstí – Jetřichov (km 0,000 – 4,515)

Nutno upravit odvodnění komunikace z důvodu požadavku obce Meziměstí na umístění plánovaného chodníku podél komunikace. Projekt chodníku investuje obec Otovice. Umístění chodníku nemá vliv na úpravu trasování a šířkové změny. Nutno koordinovat projekt chodníku a komunikace. V Meziměstí je nutno s ohledem na bezpečnost a usměrnění upravit tvar křižovatky (z předpokládané stykové křižovatky na okružní) bez nutnosti rozšíření projektové dokumentace pro stupeň DUR (bez nutnosti záborů).

D) Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

Dělení díla a dílčí termíny:

Pro zhotovení projektové dokumentace budou platné termíny:
Viz. článek 22.1 ZOP-D

E) Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

Předání díla:

Dokumentace ve stupni **DUR (pro úseky I. a II.)** bude vypracována v 11-ti vyhotoveních. Dokumentace ve stupni **DSP + PDPS (pro všechny úseky)** a výkaz výměr budou vypracovány v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené.

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD včetně případných příložených výkazů výměr v EXCELU. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přibjedit za úhradu další paré.

Projektová dokumentace ve stupni DUR a DSP+PDPS bude týden před termínem odevzdání předána v jednom vyhotovení objednateli, včetně oceněného výkazu výměr k odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Hradci Králové dne 27 -11- 2015

V Praze dne


.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman


.....
Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
obchodní ředitel a jednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, dodatek č. 1"

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
I. úsek	Broumov - Otovice - stítní hranice ČR-PR - PD ve stupni DUR	125 800,-Kč
II. úsek	Křižovatka II/302 x II/303 - Broumov - PD ve stupni DUR	150 000,-Kč
IV. úsek	Křižovatka Meziměstí - změna PD ve stupni DSP + PDPS	57 650,-Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		333 450,00 Kč
DPH 21%		70 024,50 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		403 474,50 Kč



Ing. Petr Hájek
obchodní ředitel a jednatel
AF-CITYPLAN s.r.o.



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218