

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1519.3070268MBU

**Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – III/2953 Dolní Branná –
Kunčice, rekonstrukce silnic**

Článek I. - Smluvní strany:

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

70889546

CZ 70889546

Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem

Ing. Roman Kosar

495 817 362

rkosar@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Jana Jiráňová

495 817 841

jiranova@cirihk.cz

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Rostislav Křeček DiS.

495817831

krecek@cirihk.cz

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Štěpán Illich

Tel.:

725 727 493

E-mail:

s.illich@frampraha.cz

Technický dozor stavebníka

Ing. Lubomír Kryške

Tel. :

724 355 039

(dále jako **objednatel**)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Hlavní stavbyvedoucí:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

Bankovní spojení:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Městský soud Praha, odd. B, vložka 1561

452 74 924

CZ45274924

Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle
plné moci

Ing. Petr Matějka

p. Marek Buřval

Tel. 731 601 580, e-mail: marek.burval@eurovia.cz

495 859 111

Komerční banka Praha, a.s., č. ú.: 0141370152/0100

(dále jako **zhotovitel**)

Článek II. - Předmět dodatku:

Z důvodu nedokončení vyřízení věcných břemen ze strany společnosti ČEZ Distribuce a.s. na základě Dohody o přeložce zařízení DS č. Z S 14 12 8120038837 v rámci akce „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, III/2953 Dolní Branná – Kunčice“ dochází k těmto úpravám znění základní smlouvy o dílo:

Článek V. Čas a místo plnění díla

Mění se body:

3. Termín pro dokončení prací: **do 30. 4. 2016.**

Článek VI. Cena za dílo

Mění se bod:

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Smlouva o dílo	16.168.274,31 Kč
Dodatek č. 1	+ 77.705,34 Kč
Dodatek č. 2	+ 420.357,55 Kč
Dodatek č. 5	- 266.343,06 Kč (viz. příloha č. 1 tohoto dodatku)
Cena celkem bez DPH	16.399.994,14 Kč
DPH ve výši 21 %	3.443.398,77 Kč
Cena celkem včetně DPH	19.843.992,91 Kč

Článek III – Závěrečná ustanovení:

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Tento dodatek je v šesti (6) stejnopisech, z toho čtyři (4) pro objednatele a dva (2) pro zhotovitele.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 16. 10. 2015, číslo usnesení RK/34/1579/2015.

V Hradci Králové dne: **11-12-2015**

Objednatel

Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

3

V Hradci Králové dne:

Zhotovitel

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

 **EUROVIA** VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY SO 101 VOZOVKA		90110-1 / 2	
Objednatel: název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546 Zastoupený: název: adresa: IČ:			
Zhotovitel: název: Eurovia CS a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod adresa: Piletická 498, 503 41 Hradec Králové IČ: 45274924			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - SILNICE III/2953 -

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

SO 101 VOZOVKA

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

90110-1 / 2

Číslo změny stavby:

3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Eurovia CS a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, se sídlem Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

2

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

7

Paré č.

Příjemce

1 Správce stavby

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel stavby, objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě geologie podloží pod opěrnou zdí Z 1, Z 2.1, Z 2.2 nebylo nutné provést vrty a trny pod základavým pasem. Z tohoto důvodu nebyly položky č. 261615 a 272365 u jmenovaných opěrných zdí realizovány. Dále došlo ke snížení počtu směrových sloupků o 35 kusů z důvodu nově realizovaného chodníku obcí Dolní Branná. Poslední položkou, která je tímto změnovým listem odečítána je položka na vypořádání věcných břemen přeložky ČEZ a.s.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-266 343,06	0,00	-266 343,06

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Stanislav Janák	datum	podpis
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DiS.	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	podpis
TDS:	jméno	Ing. Kryške Lubomír	datum	podpis
Správce stavby	jméno	Marek Krampla	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	BUDĀVAL PŘEDKIC	datum	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:			

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - SILNICE III/2953 - DOLNÍ BRANNÁ - KUNČICE

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
SO 101 VOZOVKA**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
16 168 274,31

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	498 062,89	16 666 337,20	498 062,89

Číslo změny SO/PS: 2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-266 343,06	0,00	498 062,89	3,08%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-266 343,06	498 062,89	16 399 994,14	231 719,83

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Eurovia CS a.s.

Marek Buřval

Projektant (autor. dozor): DiK Janák s.r.o.

Ing. Stanislav Janák

Technický dozor: FRAM Consult, a.s.

Ing. Lubomír Kryške

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:
firma jméno

Rozpis ocenění změn položek

90113 052/12 - SILNICE III/2953 - DOLNÍ BRANÁ - KUNČICE
90113-1 - SO.101 VOZOVKA
90055-1 - Vozovka

Varianty položky	Název položky	Jednotka	množství ve změně	množství ve smlouvě	množství v rozdílu	CENA jednotková	méněpráce ve změně v	vícepráce ve změně	cena celkem ve změně v	rozdílní cen celkem v	celkem ve smlouvě
3	4	5	6			7					8
	Ostatní konstrukce a práce SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	T	25,000	60,000	- 35,000	180,50	- 6 317,50		4 512,50		
	Ostatní konstrukce a práce										

90113 052/12 - SILNICE III/2953 - DOLNÍ BRANÁ - KUNČICE
90055-0 - SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ PRÁCE
90055-0 - SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ PRÁCE

Varianty položky	Název položky	Jednotka	množství ve změně	množství ve smlouvě	množství v rozdílu	CENA jednotková	méněpráce ve změně v	vícepráce ve změně	cena celkem ve změně v	rozdílní cen celkem v	celkem ve smlouvě
3	4	5	6			7					8
	Všeobecné konstrukce a práce PŘELOŽKA ENERGETICKÝCH VEDENÍ	SOUBOR	0,7671570	1,000	-0,2328430	1 000 000,00	- 232 843,00		767 157,00		
	Všeobecné konstrukce a práce										

90113 052/12 - SILNICE III/2953 - DOLNÍ BRANÁ - KUNČICE
90055-0 - SO.000 VOZOVKA
90055-2 - Opěrné zdi

Varianty položky	Název položky	Jednotka	množství ve změně	množství ve smlouvě	množství v rozdílu	CENA jednotková	méněpráce ve změně v	vícepráce ve změně	cena celkem ve změně v	rozdílní cen celkem v	celkem ve smlouvě
3	4	5	6			7					8
	Základy VRTY PRO KOTVENÍ NA POVRCHU TR. VI D DO 50MM	M	52,400	109,800	- 57,400	292,50	- 16 789,50		15 327,00		
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05	T	0,656660	1,386	-0,7293375	14 250,00	- 10 393,06		9 357,41		
	Základy										

Celkem

- 266 343,06


Všechny změny celkem

- 266 343,06

Za zhotovitele:
Datum:



Za objednatele:
Datum:



Soupis SO

90113 052/12 - SILNICE III/2953 - DOLNÍ BRANÁ - KUNČICE
 90113-1 - SO.000 VOZOVKA
 90055-1 - Vozovka

Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	Celkem
3	4	5		7	
	Ostatní konstrukce a práce				
	SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST Hmot VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	T	- 35,000	180,50	- 6 317,50
	Ostatní konstrukce a práce				

90113 052/12 - SILNICE III/2953 - DOLNÍ BRANÁ - KUNČICE
 90055-0 - SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ PRÁCE
 90055-0 - SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ PRÁCE

Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	Celkem
3	4	5		7	
	Všeobecné konstrukce a práce				
	PŘELOŽKA ENERGETICKÝCH VEDENÍ	SOUBOR	-0,2328430	1 000 000,00	- 232 843,00
	Všeobecné konstrukce a práce				

90113 052/12 - SILNICE III/2953 - DOLNÍ BRANÁ - KUNČICE
 90055-0 - SO.000 VOZOVKA
 90055-2 - Opěrné zdi

Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	Celkem
3	4	5		7	
	Základy				
	VRTY PRO KOTVENÍ NA POVRCHU TR.VI D DO 50MM	M	- 57,400	292,50	- 16 789,50
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	-0,7293375	14 250,00	- 10 393,06
	Základy				

Celkem

-266 343,06

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednatele:
Datum:

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	3
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY VOZOVKA
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 000 + 101

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 7	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 8	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - SILNICE III/2953 - DOLNÍ BRANNÁ - KUNČICE	SO/PS: (číslo a název) 000 + 101 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY VOZOVKA	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) DiK Janák s.r.o.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Na základě geologie podloží pod opěrnou zdí Z 1, Z 2.1, Z 2.2 nebylo nutné provést vrty a trny pod základavým pasem. Z tohoto důvodu nebyly položky č. 261615 a 272365 u jmenovaných opěrných zdí realizovány. Dále došlo ke snížení počtu směrových sloupků o 35 kusů z důvodu nově realizovaného chodníku obcí Dolní Branná. Poslední položkou, která je tímto změnovým listem odečítána je položka na vypořádání věcných břemen přeložky ČEZ a.s.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektů:		
	-266 343,06 Kč	-1,65% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) DiK Janák, s.r.o. Revoluční 207 Trutnov 541 01	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Eurovia CS a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ , se sídlem Piletická 498, 503 41 Hradec Králové	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) 		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření