

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 16.5.2012**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

**a**

(2) **M – SILNICE a.s.**

Se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený Ing. Milošem Matějů, místopředsedou představenstva a.s.

Ing. Václavem Kučerou, členem představenstva a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/303 – Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č.4 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení odst. 1** zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „II/303 Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5 včetně změny č. 1 – 4“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 87 228 295,92 Kč vč. DPH (slovy: osmdesátsedmmilionůdvěstědvacetosmtisíc dvěstědevadesátpět Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu čl. II. odst.1 písm. c) (a posléze aktualizována předchozími dodatky), se tedy tímto dodatkem mění takto:

**M – SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1397  
IČO 421 96 868  
oblastní závod SEVER  
Hradec Králové 530 01 Jofn

Cena bez DPH	72 116 637,68	korun českých
Z toho základ pro DPH 20%	3 283 567,02	korun českých
základ pro DPH 21%	68 833 070,66	korun českých
DPH (20%)	656 713,40	korun českých
DPH (21%)	14 454 944,84	korun českých
Cena celkem	87 228 295,92	korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 701 ve smyslu článku II. odst.1 písm. j) se nahrazuje novým soupisem dle sjednaných změn včetně tabulky Rekapitulace nabídkové ceny. Nová tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a nový soupis prací a cen stavby jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 6 vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nahrazuje objednávku č. 117/13/21, vystavenou objednatelem dne 29.1.2013. Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012 číslo usnesení RK/32/1391/2012. Tento dodatek nabývá účinnosti (a předmětná smlouva se mění) dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Hradci Králové dne 29 -04- 2013


V Hradci Králové dne


Za objednatele:

Za zhotovitele:


**Královéhradecký kraj**

**M – SILNICE a.s.**

  
.....  
Bc. Lubomír Franc,  
hejtman

  
.....  
Ing. Miloš Matějů  
místopředseda představenstva a.s.

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
3

  
.....  
Ing. Václav Kučera  
člen představenstva a.s.

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 42196868  
(11) ŘEDITELSTVÍ  
500 02 Hradec Králové, Škroupov

Název stavby: " II/303 - Rozšíření o stoupačci pruhy v úseku km 21,5 - 25,5 "

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zadržování)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM PRO ROK 2013 po změně 4	CENA CELKEM BEZ DPH ROK 2012 + 2013
			vícepráce	méněpráce	faktura 2012	k fakturaci 2013	vícepráce	méněpráce		
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	1 455 000,00			225 500,00	1 229 500,00			1 229 500,00	1 455 000,00
SO 002	Kácení	436 857,30			565,80	436 291,50			436 291,50	436 857,30
SO 003	Demolice	1 858 918,84			99 588,03	1 759 330,81			1 759 330,81	1 858 918,84
SO 101-1	Základní konstrukce	44 336 286,96	294 069,92	318 672,00	2 191 762,05	42 119 922,83			42 119 922,83	44 311 684,88
SO 101-2	Samace	1 195 366,98			28 744,20	1 166 622,78			1 166 622,78	1 195 366,98
SO 101-3	Výměna aktivní zóny	2 620 263,11			82 713,64	2 537 549,47			2 537 549,47	2 620 263,11
SO 101-4	Výměna podlaží nástupu	1 402 489,60			0,00	1 402 489,60			1 402 489,60	1 402 489,60
SO 101-5	Samace paraplaně	1 275 452,03			73 888,59	1 201 563,44			1 201 563,44	1 275 452,03
SO 102	Dopravní značení - trvalé	1 074 712,70			0,00	1 074 712,70			1 074 712,70	1 074 712,70
SO 103-1	Objíždná trasa III/30322 Lachov	2 349 932,40			0,00	2 349 932,40			2 349 932,40	2 349 932,40
SO 103-2	Objíždná trasa II/502 Hejtmánkovice	3 146 841,80			0,00	3 146 841,80			3 146 841,80	3 146 841,80
SO 104-1	DIO Etapa 1	667 912,00			397 947,00	269 965,00			269 965,00	667 912,00
SO 104-2	DIO Etapa 2	816 361,00			0,00	816 361,00			816 361,00	816 361,00
SO 104-3	DIO Provizorní napojení	230 000,00			141 149,60	88 850,40			88 850,40	230 000,00
SO 105	Propustky	2 463 160,92			41 708,11	2 421 452,81			2 421 452,81	2 463 160,92
SO 201	Mostní objekt	3 422 067,56			0,00	3 422 067,56			3 422 067,56	3 422 067,56
SO 301	Retenční nádrž	299 958,56			0,00	299 958,56			299 958,56	299 958,56
SO 401	Přeložka smlouvачího vedení	635 130,00			0,00	635 130,00			635 130,00	635 130,00
SO 402	Metostanice	860 467,50			0,00	860 467,50			860 467,50	860 467,50
SO 501	Přeložka plynového vedení	121 287,00			0,00	121 287,00			121 287,00	121 287,00
SO 701	Drobné pozemní stavby	525 832,00	294 069,920	318 672,000	3 283 567,020	68 841 870,660	62 370,000	71 170,000	517 032,000	517 032,000
SO 801	Sadové úpravy	955 741,50			0,00	955 741,50			955 741,50	955 741,50
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>72 150 039,760</b>	<b>294 069,920</b>	<b>318 672,000</b>	<b>3 283 567,020</b>	<b>68 841 870,660</b>	<b>62 370,000</b>	<b>71 170,000</b>	<b>68 833 070,660</b>	<b>72 116 637,680</b>
DPH 20 %		14 430 007,952	58 813,984	63 734,400	656 713,404				656 713,404	14 430 007,952
DPH 21 %										
<b>CENA CELKEM</b>		<b>86 580 047,712</b>	<b>352 883,904</b>	<b>382 406,400</b>	<b>3 940 280,424</b>	<b>83 288 663,499</b>	<b>75 467,700</b>	<b>86 115,700</b>	<b>83 288 015,499</b>	<b>87 228 295,923</b>

ZMĚNA Č.2 = změna časového harmonogramu



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.  
Bozdáchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
ICO: 27488968 DIČ: CZ27488968

*[Handwritten signature]*

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4  
ICO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988 (19)

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1397  
ICO 421 96 868  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 500 02 Hradec Králové

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1397  
ICO 421 96 868  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 500 02 Hradec Králové

## Dodatek č. 02 Změna ceny č.2

**Stavba:** 2010-11-20, Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

**Objekt:** SO 701, Drobné pozemní stavby

**Rozpočet:** SO 701, Drobné pozemní stavby

**Objednatel:** Královéhradecký kraj (registrační číslo projektu CZ.1.13/1.1.00/29.01192)

**Zhotovitel dokumentace:** DİK - dopravné inženýrská kancelář

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

### Rozpočet:

**Základní cena:** 525 832,00 Kč

**Cena - celkem:** 517 032,00 Kč

**DPH:** 108 576,72 Kč

**Cena s daní:** 625 608,72 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 517 032,00 Kč

### Dodatek - celkem:

**Cena - celkem:** -8 800,00 Kč

**DPH:** -1 848,00 Kč

**Cena s daní:** -10 648,00 Kč

**Dodatek vypracoval:** Martin Kníže

## Položky dodatku č. 02

**Stavba:** 2010-11-20, Silnice II/303 - Rozšíření o stoupaací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5  
**Objekt:** SO 701, Drobné pozemní stavby  
**Rozpočet:** SO 701, Drobné pozemní stavby

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	7 - Přidružená stavební výroba 767973	OPLOCENÍ DŘEVĚNÉ demonťaz a montáž s částečnou obnovou	M2	-110,000	647,00	-71 170,00
101	76791a	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO demonťaz dřevěného plotu včetně likvidace, dodávka a montáž lesnického oplocení včetně ocelových sloupků	M2	110,000	567,00	62 370,00
<b>Celkem</b>						<b>-8 800,00</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>-8 800,00</b>

**SOUPIŠ PRACÍ****Stavba:** 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5**Objekt:** SO 701 Drobné pozemní stavby**Rozpočet:** SO 701 Drobné pozemní stavby**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 525 832,00 Kč**Cena celková:** 517 032,00 Kč**DPH:** 108 576,72 Kč**Cena s daní:** 625 608,72 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 517 032,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

**POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ**

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5  
 Objekt: SO 701 Drobné pozemní stavby  
 Rozpočet: SO 701 Drobné pozemní stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	1	Základy	NASTAVENÍ HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU	SOUBOR	1,000	4 400,00	4 400,00
2	2	Základy					4 400,00
3	2	Svislé konstrukce	ZDI ODDĚLOVACÍ OHRADNÍ migrační bariéry obojíveřníků	M	1 190,000	132,80	158 032,00
3	3	Svislé konstrukce					158 032,00
7	3	Přídružená stavební výroba	PŘELOŽENÍ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH JEDNODUCHÝCH	KUS	1,000	1 771,00	1 771,00
4	76791	OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POZINK	lesnické na dřevěné sloupky	M2	1 410,000	155,00	218 550,00
5	767913	OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POZINK	demontáž, posun a montáž lesnického oplocení	M2	300,000	163,80	49 140,00
101	76791a	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO	demontáž dřevěného plotu včetně likvidace, dodávka a montáž lesnického oplocení včetně ocelových sloupků	M2	0,000	567,00	0,00
Dodatky:		02	Změna ceny č.2		110,000		62 370,00
					110,000		62 370,00
			aktuální množství		110,000	647,00	71 170,00
6	767973	OPLOCENÍ DŘEVĚNÉ	demontáž a montáž s částečnou obnovou	M2			
Dodatky:		02	Změna ceny č.2		-110,000		-71 170,00
					0,000		0,00
			aktuální množství				
7		Přídružená stavební výroba					331 831,00



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5  
Objekt: SO 701 Drobné pozemní stavby  
Rožpočet: SO 701 Drobné pozemní stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	92945		TURISTICKÝ ROZCESTNÍK - DOD.A MONT	KUS	1,000	501,00	501,00
8	92946		TURISTICKÝ ROZCESTNÍK - DEMONT A MONT	KUS	1,000	133,00	133,00
9	94495		OCHRANNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ ocelová závora zvedací 5m	KUS	1,000	22 135,00	22 135,00
9			Ostatní konstrukce a práce				22 769,00

**Celkem:**

**517 032,00**