

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2015

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Tomáš Idunk; 495 540 254; tomas.idunk@suskhk.cz

a

VIAPROJEKT s.r.o.
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
IČ: 274 76 049
DIČ: CZ 274 76 049
Zastoupený: Ing. Radek Michlík (jednatel)
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 21229
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č.ú.196455225/0300
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice III/29912 Hradec Králové – Věkoše“

Smluvní strany se z důvodu nekoordinovaného postupu projekčních prací mezi objednatelem projektové dokumentace a Magistrátu Města Hradec Králové, které bude zajišťovat zpracování projektové dokumentace souvisejících stavebních objektů, dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Veškerá zdůvodnění posunu termínu dokončení odevzdání projektové dokumentace byla opakovaně projednávána na výrobních výborech předmětné akce (počátek v 08-2015), a to bez stanovení přesných termínů, které v průběhu posledních pěti měsíců nebyly na straně Magistrátu Města Hradec Králové známy.

Příčinou a technickým důvodem pro posun termínu na zpracování díla dle této Smlouvy o dílo je skutečnost, že nelze zpracovat bezchybnou projektovou dokumentaci stavebních objektů bez vazby na technické řešení doprovodných stavebních objektů (pro Magistrát Města Hradec Králové). Z tohoto důvodu bylo nutno projektové práce pro objednatele pozastavit a vyčkat na rozhodnutí Magistrátu Města Hradec Králové (uzavření obchodního vztahu v administrativní rovině a v rovině technické zadání zpracování projektové dokumentace, stanovení rozsahu, podrobnosti, formy projektové dokumentace apod.).

Dle sdělení zástupce Magistrátu Města Hradec Králové se předpokládá, že Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace „doprovodných stavebních objektů“ bude uzavřena do konce roku 2015, nejpozději v 1. polovině ledna 2016.

Z výše uvedených důvodů se mění **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D), ujednání 22.1,** následujícím způsobem:

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení – **nejpozději do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo** (autorský dozor až při realizaci stavby).

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Vyhotovení mapového podkladu Vypracování diagnostického průzkumu Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu Vypracování hydrogeologického průzkumu	Nejpozději 50 dní od podpisu smlouvy o dílo
Odevzdání jednoho paré kompletní dokumentace včetně oceněného výkazu výměr a záborového elaborátu (seznam sousedních pozemků)	Nejpozději 30 dní před termínem pro dokončení prací dle smlouvy o dílo
Autorský dozor	Při realizaci stavby

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Hradci Králové dne 23 - 12 - 2015

V Hradci Králové dne

Objednatel

Bc. Lubomír Franc
hejtman

Zhotovitel

Ing. Radek Michlík
jednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

3



VIA PROJEKT, s.r.o.
PROJEKTOVÝ ÚSTŘEDÍ
BŘEZOVSKÁ 13A/13
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ27476049