

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zastoupený:	Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

dále také jako „objednatel“ a

KANIA, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

se sídlem	Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO	268 17 853
DIČ	CZ 268 17 853
bankovní spojení	RaiffeisenBank, a.s.
číslo účtu	8014208001/5500
zastoupený	Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva

dále také jako „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“ dne 26. 8. 2015, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 521941 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě okolností, které nebylo ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ani při vynaložení náležité péče možné předvídat před uzavřením smlouvy, je nutné předmět díla dle smlouvy o dílo rozšířit o dodatečné služby. Popis dodatečných služeb a zdůvodnění nutnosti jejich provedení je provedeno v rámci změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku. Ve vazbě na výše uvedené a další důvody dle příloh dodatku je zároveň nezbytné prodloužit dílčí termín plnění pro předání projektové dokumentace ve stupni DPS o 15 dní.

Předmět dodatku

3. Předmět díla **dle článku 2 smlouvy o dílo** – Specifikace díla – se rozšiřuje o méněpráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.
4. V článku 4 smlouvy o dílo – Termín plnění – se z důvodů dle přílohy tohoto dodatku mění dílčí termín plnění následujícím způsobem:

*Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději **15. 02. 2016**;*

5. V článku 5 smlouvy o dílo – Cena díla – se ruší písm. c) a písm. f) a nahrazují se následujícím zněním:

c) cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 3.3 – vypracování DPS včetně neoceněného a oceněného výkazu výměr

cena podle SoD bez DPH	644.800,00 Kč
cena podle dodatku č. 1 bez DPH	734.800,00 Kč
cena méně prací podle ZL 2 bez DPH	- 10.000,00 Kč
cena podle dodatku č. 2 bez DPH	724.800,00 Kč
DPH 21%	152.208,00 Kč
cena včetně DPH	877.008,00 Kč

f) celková cena díla – součet cen dle písm. a), b) c) d) a e):

cena podle SoD bez DPH	1.873.950,00 Kč
cena podle dodatku č. 1 bez DPH	2.023.950,00 Kč
cena méně prací podle ZL 2 bez DPH	- 10.000,00 Kč
cena podle dodatku č. 2 bez DPH	2.013.950,00 Kč
DPH 21%	422.929,50 Kč
celková cena včetně DPH	2.436.879,50 Kč

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

7. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19. 10. 2015.

Přílohy:

- Změnový list č. 2

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 29. 1. 2016

.....

Bc. Lubomír Franc

hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....

Ing. David Kania

předseda představenstva

KANIA

KANIA a.s., Špálova 88/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

Smlouva o dílo č:

SoD ze dne 26. 08. 2015

Změnový list číslo a název:

ZL č. 2

Název projektu:

„Modernizace Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského výkonu dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

V areálu „U Stadionu“:

- doprojektování 4 učeben umístěných v budově č. 4
- svařovna - zajištění větrání, náhrada stávající jednotky (výpočet tlakových poměrů, propočet potrubní sítě, úprava potrubní sítě podle zařízení a odsávaných míst (pracovišť))
- realizace turniketů ve vstupu do areálu
- projekt aktivních prvků
- nové napojení NN vč. měření z trafostanice a napojení všech objektů

V areálu „Na Jamách“:

- odvádění dešťových vod z areálu (projekt výpustního objektu – požadavek Povodí Labe, hydrogeologický průzkum, výpočet a zpracování retenčního objektu)

Zdůvodnění změny:

V areálu „U Stadionu“:

- při zpracování PD bylo zjištěno, že si nové technologie vyžádají více prostoru oproti původním předpokladům, z toho důvodu je nutné laboratoře měření umístit do nových prostor a provést úpravy s tím související
- na základě počtu stávajících pracovišť napojených na stávající VZD jednotku byla posouzena její kapacita a bylo zjištěno, že tato jednotka je nevyhovující a musí být nahrazena VZD jednotkou, která pokryje požadovanou kapacitu
- pro zvýšení bezpečnosti z hlediska vstupu cizích lidí do areálu školy
- pro stanovení velikosti rozvaděče RACK a jeho vybavení musí být doprojektována složka aktivních prvků
- výstavba objektu motorové brzdy vyvolá přeložení hlavního přívodu NN v areálu školy a z toho důvodu bude zpracován projekt měření vč. napojení do trafostanice a nového napojení všech objektů areálu školy

V areálu „Na Jamách“:

- s ohledem na vynaložení finančních prostředků za likvidaci dešťových vod vypouštěných do jednotné kanalizace z areálu je ekonomičtější likvidovat dešťové vody zadržováním a následným vypouštěním dešťových vod do vodoteče, což je požadavek vodního zákona a je vítáno i z hlediska nakládání s vodami; z toho důvodu (samostatné vodoprávní řízení) - nezbytné posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace DSP + PDPS k datu 31. 01. 2016

Části, které změna ovlivní:

- rozšíření projektu v profesi AR, ÚT, EL, projekt stlačeného vzduchu a strukturované kabeláže
- rozšíření projektu v profesi VZD
- rozšíření projektu v profesi AR, SLA
- rozšíření projektu v profesi SLA
- rozšíření projektu v profesi EL
- rozšíření projektu v profesi ZTI

Cena podle změny:

- položka za projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr, včetně jeho ocenění:

734.800,- Kč - 10.000,- Kč = 724.800,- Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - Změny popsané v požadavcích uživatele budou zapracovány .S realizací změny souhlasím.

Datum: 26. 1. 2016

Jméno: Ing. David Kania

Podpis:

KANIA^s
KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 26.1.2016

Jméno: KŘEDEC

Podpis: