

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlábí, Nerudova - Nádražní</b>		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 301 Odvodnění PK v etapě "A"</b>		<b>301 / 1</b> <b>7</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: <b>SDS EXMOST s.r.o.</b> adresa: Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Odvodnění PK v etapě "A"</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>301</b>	Číslo změny stavby:  <b>7</b>
---	---	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Zhotovitel: **SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno**

Obsah:	Paré č.      Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS , Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>	1      Projektant
Soupis prací - počet stran A4 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>	2      Objednatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>	3      Supervize
	4      TDS
	5      Správce stavby

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů:  
 - vyloubáním části starého potrubí by došlo k obnažení základů a tím ohrožení statiky blízkého domu a rovněž by nebylo možno provádět SO 203, bylo proto rozhodnuto, že potrubí bude zaplněno popílkocementovou směsí , což vedlo ke snížení výměry v položkách 24 a 25, snížení kubatury zemních prací a vzniku nových položek 26 - 31 )  
 - na žádost investora byl starý poklop šachty horkovodního potrubí z důvodu dezolátního stavu nahrazen novým ( viz. nová položka 32 )  
 - ostatní změny vznikly z důvodu rozpracovanosti do úrovně RDS

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-107 721,75</b>	<b>256 147,89</b>	<b>148 426,14</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Ehrenberger <i>12. 14 Vrchlabí</i>	datum	<i>26.1.2016</i>	podpis	<i>[Signature]</i>
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DiS	datum	<i>26.1.2016</i>	podpis	<i>[Signature]</i>
Supervize	jméno	Jan Lom	datum	<i>26.1.2016</i>	podpis	<i>[Signature]</i>
TDS	jméno	Ing. Václav Sláma	datum	<i>26.1.16</i>	podpis	<i>[Signature]</i>
Správce stavby - ŘSD	jméno	Ing. Miroslav Gregor	datum	<i>26.1.2016</i>	podpis	<i>[Signature]</i>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	<i>26.1.2016</i>	podpis	<i>[Signature]</i>
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Jankůj, jednatel	datum		podpis	<i>[Signature]</i>

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# ZÁPIS

## o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

### Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

### Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

301 - Odvodnění PK v etapě "A"

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 237 118,68

### Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 237 118,68	0,00

### Číslo změny SO/PS: ...1...

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-107 721,75	256 147,89	256 147,89	20,71%

### Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-107 721,75	256 147,89	1 385 544,82	148 426,14

### Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.

Projektant (autor. dozor):



AF-CITYPLAN s.r.o.  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

ing. Roman Daniel  
Souhlasím:

Ing. Václav Sláma  
Souhlasím:

Ing. Václav Sláma  
Souhlasím:

Ing. Jana Jiráňová  
Souhlasím:

Souhlasím:

Rozpis ocenění změn položek														
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-III, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 301 - Odvodnění PK v etapě "A"														
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 1														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnější práce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>												
1	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU uvážováno - zemina 1800 kg/m <sup>3</sup> , beton, potrubí vč šachet 1300 kg/m	T	503,305	488,731	-14,574	111,00	56 168,84	-1 626,46	0,00	54 542,38	-1 626,46	-2,90%	
2	13273	<b>Zemní práce</b> HLOBUENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Připojky 0,7*2,3*174,56=281,04 Přeložka kanalizace: 2,24*3,15*1,78*1,36*3,24*1,57=436,98 Stuka 1,36*2,47*48,26=182,11	M3	983,308	880,137	-103,171	274,35	269 770,55	-28 304,96	0,00	241 465,59	-28 304,96	-10,49%	
3	17120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 880,137	M3	224,147	271,517	47,370	23,25	5 211,42	0,00	1 101,35	6 312,77	1 101,35	21,13%	
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hrušný zásyv min 98% PS ] materiál vhodný do násypů Připojky 0,7*(2,30-15-0,51)*174,56=200,395 Přeložka kanalizace: 2,24*(3,10-25- 1,54)*51,78*1,36*(3,24-0,25-0,65)*17,57=207,858 Stuka 1,36*(2,47-0,25-0,65)*48,26=103,045 Zásyp stávající kanalizace (1,5*1,5*2)*27,88*0,7*2=54,14*1,4*2=199,624 Objem ponechané části kanalizace - (1,4*1,4*45,44+0,7*0,7*26,8)=102,3	M3	691,506	608,620	-82,886	148,80	102 886,09	-12 333,44	0,00	90 552,66	-12 333,43	-11,99%	
5	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hrušný obšyp frakce 0/8, těžený písek 0,7*0,5*174,56- Připojky (3,14*0,21*2)*1,174,56=66,275 Přeložka kanalizace: 2,24*1,57*51,78- (3,14*1,24*2)*1,51,78*1,36*0,65*17,57- (3,14*0,35*2)*1,17,57=133,443 Stuka 1,36*0,65*48,26*(3,14*0,35*2)*1,48,26=36,021	M3	173,053	227,739	54,686	567,30	98 172,97	0,00	31 023,37	129 196,33	31 023,36	31,60%	
6	35323	<b>Svislé konstrukce</b> ZDIVO STOK Z CIHEL PÁLENÝCH zátko z kanalizačních cihel včetně obelování hrázky pro hydraulický vnitřní tvar povrchu zátku pro zarážení kanalizačních stok tl. 300 0,0176*1,41=0,025 (2*(3,14*1*2)*1,4)*(3,14*0,6*2*1,4)*0,3=0,556	M3	0,090	0,581	0,491	11 160,00	1 004,40	0,00	5 479,56	6 483,96	5 479,56	545,56%	
7	451313	<b>Vodorovné konstrukce</b> PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20 podkladní beton pod šachty šachta Ø 1000: 0,15*1,3*1,3=0,254 šachta Ø 1650: 0,15*2,2*2,2=1,452	M3	0,507	1,706	1,199	2 213,40	1 122,19	0,00	2 653,87	3 776,06	2 653,87	236,49%	
8	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽNEHO pískové lože tl. 150mm frakce 0/8 0,7*0,5*174,56=18,329 Přeložka kanalizace 2,24*0,25*51,78*1,36*0,25*17,57=34,971 Stuka 1,36*0,25*48,26=16,408	M3	67,655	69,708	2,053	567,30	38 380,68	0,00	1 164,67	39 545,35	1 164,67	3,03%	

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádraží 301 - Odvodnění PK v etapě "A"										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1		
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve vztahu v Kč	Měnořádek ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
		<b>Potrubi</b>												
9	82471	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM přeložka kanalizace, DN 1000	M	45,200	46,080	0,880	4 838,00	218 587,20	0,00	4 255,68	222 842,88	4 255,68	1,95%	
10	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM kanalizační přípojky DN 150	M	143,600	84,480	-59,120	455,70	65 438,52	-26 940,98	0,00	38 497,54	-26 940,98	-41,17%	
11	83434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM kanalizační přípojky DN 200	M	29,000	52,240	23,240	691,92	20 065,68	0,00	16 080,22	36 145,90	16 080,22	80,14%	
13	83445	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM nová kanalizace, DN 300	M	49,000	48,700	-0,300	1 148,55	56 278,95	-344,56	0,00	55 934,39	-344,56	-0,61%	
12	83445	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM přeložka kanalizace	M	14,700	18,650	3,950	1 162,50	17 088,75	0,00	4 591,88	21 680,63	4 591,88	26,87%	
14	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH 46,08+48,7+18,65=113,43 drenažní potrubí DN 100	M	108,900	113,430	4,530	148,80	16 204,32	0,00	674,06	16 878,38	674,06	4,16%	
15	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	1,000	0,000	16 433,10	16 433,10	0,00	0,00	16 433,10	0,00	0,00%	
16	894171	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000	2,000	1,000	18 767,40	18 767,40	0,00	18 767,40	37 534,80	18 767,40	100,00%	
17	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ včetně mířky třídy D400 o rozměrech 500x300mm z litiny	KUS	23,000	21,000	-2,000	5 561,40	127 912,20	-11 122,80	0,00	116 789,40	-11 122,80	-8,70%	
18	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	0,000	-2,000	1 162,50	2 325,00	-2 325,00	0,00	0,00	-2 325,00	-100,00%	
19	899642	ZKOŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM přípojky 54,64+52,24=106,88	M	172,800	136,860	-35,940	69,75	12 038,85	-2 491,47	0,00	9 547,38	-2 491,47	-20,70%	
20	899692	ZKOŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM kanalizace DN 1000	M	45,200	46,080	0,880	416,50	18 916,20	0,00	366,28	19 282,48	366,28	1,95%	
21	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 46,08+84,48+52,24+48,7+18,65=230,15	M	281,500	250,150	-31,350	62,31	17 540,27	-1 953,42	0,00	15 586,85	-1 953,42	-11,14%	
		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>												
22	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	21,000	21,000	0,000	1 346,50	28 276,50	0,00	0,00	28 276,50	0,00	0,00%	
23	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHT KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	2,000	0,000	2 276,50	4 557,00	0,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00%	
24	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČNÍ	M	26,000	0,000	-26,000	102,30	2 659,80	-2 659,80	0,00	0,00	-2 659,80	-100,00%	
25	969271	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČNÍ	M	50,800	8,700	-42,100	416,50	21 259,80	-17 618,85	0,00	3 640,95	-17 618,85	-82,87%	
		<b>Nové položky</b>												
26	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200 mm přípojka UV23	M	0,000	0,700	0,700	1 619,80	0,00	0,00	1 133,86	1 133,86	1 133,86	100,00%	převzato z SO 201, položka č. 47
27	899652	ZKOŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300 mm 48,7+18,65=67,35	M	0,000	67,350	67,350	102,30	0,00	0,00	6 889,91	6 889,91	6 889,91	100,00%	převzato z SO 302, položka č. 14
28	969258	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600 mm KANALIZAČNÍ	M	0,000	1,000	1,000	243,90	0,00	0,00	243,90	243,90	243,90	100,00%	Výpočet dle SoD: podobná pol.: SO 301 č.: 969271, j.c.: 416,5,- Kč / 1 220,-Kč (OTSKP 2015) = 0,343 969258 j.c.: 711,-Kč (OTSKP 2015) x 0,343=243,9 Kč/m
29	45169 R	PODKLAD A VYPLN VRSŤVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU Vypříhnutí potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 1000 (0,14*1'2)/4/45,44 (0,14*0,6*2)/4/27,28	M3	0,000	61,000	61,000	1 795,59	0,00	0,00	109 530,81	109 530,81	109 530,81	100,00%	Výpočet dle SoD: podobná pol.: SO 203 č.: 451313, j.c.: 2584,4 Kč / 2490,-Kč (OTSKP 2015) = 1,0379 45169 R, j.c.: 1 730,-Kč (OTSKP 2015) x 1,0379=1 795,587 Kč/m3

ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 1														
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-III, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádrazní														
301 - Odvodnění PK v etapě "A"														
Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
30	24512	KRYCÍ DESKA, ŠACHTY Z DILCŮ ZE ŽELEZOBETONU zakrytí deska šachty	KS	0,000	2,000	2,000	21 012,71	0,00	0,00	42 025,42	42 025,42	42 025,42	100,00%	Výpočet dle SoD: SO 301, odd.8, celk.cena 607 596,44 Kč / 842 215,60 Kč (OTSXP 2015) = 0,721 Jedná se o atypickou zakrytiovou desku: 894403011-Osaz. bet. dílců pro šachty desek zakrytiových,j.c.: 191,-Kč/Kč (URS 2015) x 0,721 = 137,79 Kč dodávka vč.dopravy viz. nabídka + 5% = 39 761,76 x 1,05 = 41 749,85 Kč/2ks /2 = 20 874,92 Kč/ks cena celkem: 137,79+20 874,92=21 012,71 Kč/ks
31	89949	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800 mm vytvoření otvoru do DN 1000 /místo plnění v šachtě Š1)	KS	0,000	1,000	1,000	6 405,03	0,00	0,00	6 405,03	6 405,03	6 405,03	100,00%	Výpočet dle SoD: SO 101, odd.8, celk.cena 42 952,- Kč / 40 370,- Kč (OTSXP 2015) = 1,064 89949 j.c.: 6 020,-Kč (OTSXP 2015) x 1 064=6 405,03 Kč/ks
32	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMODSTATNÉ	KS	0,000	1,000	1,000	3 758,63	0,00	0,00	3 758,63	3 758,63	3 758,63	100,00%	Výpočet dle SoD: SO 301, odd.8, celk.cena 607 596,44 Kč / 842 215,60 Kč (OTSXP 2015) = 0,721 899112 j.c.:5 210,-Kč (OTSXP 2015) x 0,721=3 758,63
<b>Celkem</b>								1 237 118,68	-107 721,75	256 147,89	1 385 544,81	148 426,13	12,00%	

## Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	7
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>Odvodnění PK v etapě "A"</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>301</b>

Doklad	Součást dokumentace ZL	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1	objednatel
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 2	
Př.1-změnový soupis prací	list č.3	
Př.2-cenová nabídka - zákrytová deska	list č. 4	
Př.3-dodací listy cementopopílek	list č.5 - 14	
Př.4-RDS		

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odvolávky a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.

## Přehled změn

### Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-III, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí

### Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%	3= 1x20%
67 398 900,00	0,00	13 479 780,00	
Cena stavby dle smlouvy včetně rezervy		Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)	3= 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00	

Poznámka: Cenu navrhovaných měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

### Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9-předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pr. 14+13	15=1+14	16=11+14	17=16(1+2)	18=14/1
1	SO 902	Dopravně inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy		0,00	-159 900,00	-159 900,00	67 239 000,00	405 705,50	405 705,50	67 804 605,50	67 644 705,50	100,36%	0,60%
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		-159 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 572 122,15	2 977 827,65	70 376 727,65	68 629 012,78	101,83%	4,42%
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy		-1 747 714,87	-104 835,79	-1 852 550,66	65 546 349,34	376 281,68	3 354 109,33	70 753 009,33	68 900 458,67	102,23%	4,98%
4	SO 251	Opěná zeď v ul. Tyršova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	30 386,21	3 384 495,54	70 783 395,54	68 925 802,63	102,27%	5,02%
5	SO 252	Opěná zeď v ul. Tyršova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-415 342,20	-2 272 935,11	65 125 964,89	16 921,34	3 401 416,88	70 800 316,88	68 527 381,77	101,67%	5,05%
6	SO 212	Provizorium kabelová lávka	nerealizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	0,00	3 401 416,88	70 800 316,88	68 452 008,74	101,56%	5,05%
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%) (novela ZVZ z roku 2015)
7	SO 301	Odvodňovací PK v čtverci "A"	vyplnění potrubí popliskocementem		-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	256 147,89	3 657 564,76	71 056 464,76	68 600 434,88	101,78%	5,43%



<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	<b>SO/PS:</b> (číslo a název) Odvodnění PK v etapě "A"	<b>SO 301</b>
<b>Název změny:</b> změna během výstavby	vyplnění potrubí popílkocementem	<b>Kategorie <sup>*)</sup></b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů:

- vybouráním části starého potrubí by došlo k obnažení základů a tím ohrožení statiky blízkého domu a rovněž by nebylo možno provádět SO 203, bylo proto rozhodnuto, že potrubí bude zaplněno popílkocementovou směsí, což vedlo ke snížení výměry v položkách 24 a 25, snížení kubatury zemních prací a vzniku nových položek 26 - 31 )
- na žádost investora byl starý poklop šachty horkovodního potrubí z důvodu dezolátního stavu nahrazen novým ( viz. nová položka 32 )
- ostatní změny vznikly z důvodu rozpracovanosti do úrovně RDS






**Zdůvodnění změny/úpravy:**  
Změny vyplynula v průběhu výstavby

**Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:**  
stávající položky: 14102, 13273, 17120, 17411, 17581, 35323, 451313, 45157, 82471, 83433, 83434, 83445, 83445, 875272, 894171, 89712, 89922, 899642, 899692, 89980, 969245, 969271  
nové položky: 87434, 899652, 969258, 45169R, 24512, 89949, 899112

**Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**

148 426,14 Kč	12,00%	z ceny SO
---------------	--------	-----------

**Cenové ovlivnění sousedních objektů**

<b>Hlavní inženýr projektu:</b> (společnost, jméno, podpis) Ing. VYHALEK  AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno ing. Roman Daniel, výrobní ředitel 
<b>Stanovisko autorského dozoru:</b> (společnost, jméno, podpis) Souhlasím Ing. VYHALEK   AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	
<b>Stanovisko Objednatele:</b> (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) 	

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



# Nabídka

## N3/2015/823

**Dodavatel:**

TECAM spol. s r.o.  
Kotrčova 304/2  
503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem  
Czech Republic  
IČO: 60933623  
DIČ: CZ60933623

Telefon: 495212047  
Fax: 495212844

TECAM spol. s r.o.  
Kotrčova 304/2, Hradec Králové - Plotiště nad Labem, 503 01

HERKUL, a. s.  
Rybná 682/14  
110 01 Praha 1  
CZ

**Odběratel:**

HERKUL, a. s.  
Rybná 682/14  
110 01 Praha 1  
CZ  
IČO: 25004638  
DIČ: CZ25004638

**Zakázku podal:**

Vaše objednávka: Vrchlabí  
Platnost nabídky: 09/2015  
Ze dne: 31.8.2015  
Způsob dopravy:  
Způsob odběru: fco stavba

**Zakázka: N3/2015/823**

**Název akce: Vrchlabí**

Zboží	Množství	Netto/MJ	Netto
<b>Stavba: Vrchlabí</b>			
deska zákrytová <i>T2K-Q deska Atypická, rozměr 2000 x 2000 x 250 mm</i>	2,00 ks	17 530,88	35 061,76 Kč
Přepravené	1,00 ks	4 700,00	4 700,00 Kč
<b>Celkem za stavbu: Vrchlabí</b>			<b>39 761,76 Kč</b>

	Daň %	Netto	DPH
Základní sazba DPH	21	39 761,76	8 349,97 Kč
<b>Celkem</b>		39 761,76	8 349,97 Kč
<b>Celkem brutto</b>		<b>48 111,73</b>	<b>48 111,73 Kč</b>

Datum vystavení: 31.8.2015  
Dodací podmínky: fco stavba  
Způsob dopravy:

Fotkop je skladem u dodavatele

**Atypická deska**

Zákrytová deska má rozměry 2000x2000x250 mm. Zákrytová deska je ocelový bez otvoru. Zatížení D 400. Hmotnost zákrytové desky 1,3 t. Pro manipulaci se zákrytovou deskou jsou potřeba lanové závěsy RD30 | 4 ks |. V případě objednání nutno technicky dořešit.

Dopravu lze zajistit přes výtahovací středisko. Dodávku je potřeba objednat s dostatečným předstihem. Finá výtahový kamion cca 4.700,-Kč,předpoklad 1 kamion. Cena dopravy je garantována v případě, že nevznikne cena zvláštní a FIM o více jak 5 % od doby podání cenové nabídky. V ceně dopravy je započítána hodinová vykládka, každá další započítá čtvrt hodina čim příplatek 100,-Kč. V cenové nabídce není započítáno: podčištění výrobků, podkladový materiál, obalový materiál - fakturace po odběru dle skutečnosti.

**MANHYMENT** **PORIMENT** **CEMIFLOW** **EASYSYSTEME** **MALMIX** **FLOORCRETE** **STEELCRETE** **SYSTEMCRETE**

IC: 64793303  
 DIČ: CZ64793303  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 2721887130300  
 TBG Východní Čechy s.r.o.  
 Kálná Voda 77  
 542 23 Mladá Buky  
 Česká republika  
 Tel.: 499 773 119

Provoz Trutnov  
 Kálná Voda  
 542 23 Mladá Buky  
 Tel.: 499 773 238, mobil: 606 689 060  
 Provoz Vrchlabí  
 U nadraží CD  
 543 01 Vrchlabí  
 Tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 103

Provoz Hradec Králové  
 Skladističní oblast - Panelová 992  
 500 03 Hradec Králové 3  
 Tel.: 495 546 813, mobil: 606 689 061  
 Provoz Jablonec nad Nisou  
 Na Hutičích 44  
 468 01 Jablonec nad Nisou  
 Tel.: 483 312 986, mobil: 606 612 408

Provoz Jičín  
 Dělnická ul.  
 506 01 Jičín  
 Tel.: 493 592 044  
 Mobil: 602 621 175  
 www.transportbeton.cz  
 www.lite-smesl.cz

Odběratel č. 5001428  
 Jméno: HEIDELBERG  
 Adresa: Rybná 682/14  
 11000 Praha 1  
 Obj. 20150807  
 Číslo kontraktu 1501202067

Stavba / konstrukce  
 Název: Vrchlabí rek. sílnice I/14  
 Číslo: 25699

receptura č.  
 60536736/011095

Dodací list č.  
 54F04060

Datum: 5.11.2015  
 Provoz: Vrchlabí

řmnožení	označení výrobku	konstistence	kategorie objemu v m <sup>3</sup>	maximální zrnitost	typ cementu	max. množství cementu	max. množství vzduchu	minimální pevnost	řídka objemové hmot.	přísada	specifická vlastnost
6	Cementopopulkrková ZALIVKA				CEM I 42,5 R				přímás		
202	vozidlo objemné	SPZ IIG 3890 Sindler Alfa	km								
											5 °C, jasno služby:

**TBG Východní Čechy s.r.o.**  
 Kálná Voda 77  
 542 23 Mladá Buky  
 IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303  
 Sp. zn., oddíl C, vložka 9770



Odběratel provedl specifická betonu dle katalogu výrobků dodavatele.

**Specifická rizikovost**  
 R 36/08 - Dřáždí od a kůži  
 R 43 - Může vyvolávat senzibilizaci při styku s kůží

**Specifická rizikovost**  
 S 28 - Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
 S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

**Objeďteřateli souhlasí a VSP zhotovitelé:**

**VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATÍ POUZE PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.**

**Polky pro bezpečné nakládání**  
 S 28 - Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
 S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

**Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě:**

**Na příkaz odběratele bylo přidáno:** litru vody/přísady.  
 Odběratel tímto přebírá odpovědnost za výslednou kvalitu betonu.

**Označení shody:** **Podpis:**

**Yroba neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými GSN.**

**Čekací dobu potvrzuje:**

**Vaš partner pro beton**

**VYPLŇTE HULKOVOU PÍSMEM**

**VYPLŇTE HULKOVOU PÍSMEM**

**VYPLŇTE HULKOVOU PÍSMEM**

**VYPLŇTE HULKOVOU PÍSMEM**

**VYPLŇTE HULKOVOU PÍSMEM**











**ANHYMENT** **PORIMENT** **CEMIFLOW**  
 LITVĚ ŠAROVCEVSKÁ PŮDA  
 ČERVENÝ BRATŘI LITVĚ PŮDA  
 LITVĚ CEMENTOVÝ PŮDA  
 LITVĚ CEMENTOVÝ PŮDA

**EASYSURETE** **MALMIX**  
 LITVĚ ŠAROVCEVSKÁ PŮDA  
 ČERVENÝ BRATŘI LITVĚ PŮDA  
 LITVĚ CEMENTOVÝ PŮDA

**FLOORCRETE** **STEELCRETE**  
 LITVĚ ŠAROVCEVSKÁ PŮDA  
 ČERVENÝ BRATŘI LITVĚ PŮDA  
 LITVĚ CEMENTOVÝ PŮDA

**SYSTEMCRETE**  
 LITVĚ ŠAROVCEVSKÁ PŮDA  
 ČERVENÝ BRATŘI LITVĚ PŮDA  
 LITVĚ CEMENTOVÝ PŮDA

**ČESKOMORAVSKÝ BETON**  
**HEIDELBERGCEMENT** GRO

TBG Východní Čechy s.r.o.  
 Kalná Voda 77  
 542 23 Mladé Buky  
 Česká republika  
 Tel.: 499 773 119

IC: 64793303  
 DIČ: CZ64793303  
 Bankovní spojení: CSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 272188713/0300

Zapsáno v obchodním  
 rejstříku vedeném Krajským  
 soudem v Hradci Králové,  
 oddíl C, vložka 9770, dne 20.3.1996

Provoz Trutnov  
 Kalná Voda  
 542 23 Mladé Buky  
 Tel.: 499 773 238, mobil: 606 689 060

Provoz Jičín  
 Delnická ul.  
 506 01 Jičín  
 Tel.: 493 597 044  
 Mobil: 602 621 175

Jméno: **HERBERT, a.s.**  
 Adresa: **Kybičův 682/14**  
**11000 Praha 1**  
 Obč. 20150807

Stavba / konstrukce: **Vrchlabí pek. a lince I/14**  
 Název: **Vrchlabí pek. a lince I/14**  
 Číslo: **25699**

receptura č.: **60536736/011095**  
 příměs: **pt. druh II**

Dodací list č.: **54F04028**  
 Datum: **4.11.2015**  
 Provoz: **Vrchlabí**

objednatelno: **dodáno**  
 zbyvá

mmolství	označení výrobku	konzistence	kategorie obsahu CI	maximální zrnit.	cement	mezí hodnoty složení betonu	minimální obsah cementu	max. V/C	minimální obsah vzduchu	minimální pevnost	specif. vlastnosti
6	Cementopopilková zálivka				EN 142,5 R						
zrna	vozidlo	SPZ	teplo								
202	5	218 9690									
	dřevěná	brothánek Martin									

Ostatní údaje:

TBG Východní Čechy s.r.o.  
 Kalná Voda 77  
 542 23 Mladé Buky  
 IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303  
 Sp. zn. oddíl C, vložka 8770

Oddávatel provedl specifikaci betonu dle katalogu výrobků dodavatele.

VYROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATI POUZE PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.

Specifická rizikovost  
 R 36/38 - Dřáždi oš a kůži  
 R 43 - Může vyvolávat senzibilizaci při styku s kůží

Pokyny pro bezpečné nakládání  
 S 28 - Při zasazení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
 S 58/37/39 - Používejte vhodné ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Označení shody:

Vyroba neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a osazení, které není v souladu s platnými CSN.  
 (místo příjímky die VOPP TBG Východní Čechy s.r.o.)

Obtádnatel souhlasí a VSP zhotovitelé.

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Označení shody:

Vyroba neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a osazení, které není v souladu s platnými CSN.  
 (místo příjímky die VOPP TBG Východní Čechy s.r.o.)

Vaš partner pro beton

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM



**ANHYMONT** CEMFLOR CEMFLOR  
LEPKA ZTRACOVANÉHO POTERU LEPKA ZTRACOVANÉHO POTERU

**EASYSYSTEM** MALIMIX  
LEPKA ZTRACOVANÉHO POTERU GEMALIVE GALLIÖNE AMBEX

**FLOORCRETE** STEELCRETE  
BETON DO PŮDLA BETON S ROZPTÍLENÝMI ŽEBRY

**SYSTEMCRETE**  
BETON DO ZTRACOVANÉHO BEŽENÍ

IC: 64793303  
DIČ: CZ64793303  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 272188713/0300  
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9770, dne 20.3.1996

TBG Východní Čechy s.r.o.  
Kalná Voda 77  
542 23 Mladé Buky  
Česká republika  
Tel.: 499 773 119

**Provoz Trutnov**  
Kalná Voda  
542 23 Mladé Buky  
Tel.: 499 773 238, mobil: 606 689 060

**Provoz Vrchlabí**  
U nádraží ČD  
543 01 Vrchlabí  
Tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 103

**Provoz Hradec Králové**  
Skladistní oblast - Panělová 992  
500 03 Hradec Králové 3  
Tel.: 495 546 813, mobil: 606 689 061

**Provoz Jablonec nad Nisou**  
Na Hutích 44  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Tel.: 483 312 986, mobil: 606 612 408

**Provoz Jičín**  
Dělnická ul.  
506 01 Jičín  
Tel.: 493 592 044  
Mobil: 602 621 175  
www.transportbeton.cz  
www.lite-smesi.cz

**ČESKOMORAVSKÝ BETON**  
HEIDELBERGCEMENT GROUP

Odběratel č. 25004630  
Jméno: HERNIL, a.s.  
Adresa: Rybná 682/14  
11000 Praha 1  
Obj. 20150807  
Číslo kontraktu: 1501203067

Stavba / konstrukce  
Název: Vrchlabí rek.silnice I/14  
Číslo: 25699

Dodací list č. 54F04048  
Datum: 4.11.2015  
Provoz: Vrchlabí

receptura č.	objednáno	dodáno	zbyva
60536736/011095			
primás	trída objemové hmot.	prísada	speciální vlastnosti
bet. druh II			
minimální obsah cementu	max. V/C	minimální obsah vzduchu	minimální pevnost
			5 °C, Jasno Služby:

Ostatní údaje:

TBG Východní Čechy s.r.o.  
Kalná Voda 77  
542 23 Mladé Buky  
IC: 64793303, DIČ: CZ64793303  
Sp. zn., oddíl C, vložka 9770

Certifikační orgán  
QUALIFOR  
odbor certifikace

Odběratel provedl specifikaci betonu dle katalogu výrobků dodavatele.



**Specifická rizikovitost**  
R 36/38 - Drazší obí a kuzi  
R 43 - Múže vyvolávat senzibilizaci při styku s kuzi

Čas naplnění míchanky: Přijezd na stavbu v: Zahájení výkládky v: Konec výkládky v: Celková doba v min.

Pokyny pro bezpečné nakládání  
S 26 - Při zasažení oka okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít

**VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATÍ POUZE PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.**

Na příkaz odběratele bylo přidáno ..... litrů vody/přísady.  
Odběratel tímto přebírá odpovědnost za výslednou kvalitu betonu.

Jméno: *VYPLNĚ HÜLKOVÝM PÍSMEM*

Označení shody: *VYPLNĚ HÜLKOVÝM PÍSMEM*

Podpis: *VYPLNĚ HÜLKOVÝM PÍSMEM*  
Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými CSN.  
(místo přejímky dle VOPP TBG Východní Čechy s.r.o.)

Objednatel souhlasí a VSP zhotovitele.

Vydlí míchad - disponuje: MILORAV HAVELKA

Převzal řidič: BROTHÁNEK MARTIN

Dodávka na místě přejímky převzal jméno a podpis: *VYPLNĚ HÜLKOVÝM PÍSMEM*

Celková doba potvrzuje.

**Váš partner pro beton**

VYPLNĚ HÜLKOVÝM PÍSMEM

**FRANHYMENT** **SPORIMENT** **CEMIFLOW**  
**EBEASCRETE** **EMALMIX** **FLOORCRETE** **STEELCRETE** **SYSTEMCRETE**  
 TBG Východní Čechy s.r.o.  
 Kainá Voda 77  
 542 23 Mladé Buky  
 Česká republika  
 Tel.: 499 773 119

IC: 64793303  
 DIČ: CZ64793303  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 272188713/0300  
 Zapsáno v obchodním  
 rejstříku vedeném Krajským  
 soudem v Hradci Králové,  
 oddíl C, vložka 9770, dne 20.3.1996

**ČESKOMORAVSKÝ  
 BETON**  
 HEIDELBERGCEMENT GROU  
 Provoz Trutnov  
 Kainá Voda  
 542 23 Mladé Buky  
 Tel.: 499 773 238, mobil: 606 689 060  
 Provoz Vrchlabí  
 U nadrželí CD  
 543 01 Vrchlabí  
 Tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 103  
 Provoz Hradec Králové  
 Skladištní oblast - Parnéová 992  
 500 03 Hradec Králové 3  
 Tel.: 495 546 813, mobil: 606 689 061  
 Provoz Jablonec nad Nisou  
 Na Hutích 44  
 466 01 Jablonec nad Nisou  
 Tel.: 483 312 986, mobil: 605 612 408  
 Provoz Jičín  
 Delnická ul.  
 506 01 Jičín  
 Tel.: 493 592 044  
 Mobil: 602 621 175  
 www.transpobeton.cz  
 www.lite-smes.cz

Objednatel č.: 25004638  
 Jméno: BERKUL a.s.  
 Adresa: Rybná 692/14  
 11000 Praha 1  
 Obj.: 20150807  
 Číslo kontraktu: 1501203067

Stavba / konstrukce  
 Název: Vrchlabí rek. a jiné I/14  
 Číslo: 25699

Dodací list č.: 54F04045  
 Datum: 4.11.2015  
 Provoz: Vrchlabí

prosozvl	označení výrobku	konkrétní	kategorie obsahu C1	maximální zrn	ceмент	mezí hodnoy sození betonu	receptura č.	objednáno	dodáno	zbyvá
6,2	Cementopopávková zvlávká				CEM I 42,5 R		60536736/011095			
202	vozidlo	SPZ	km	km						
	5	218 9690								
	nájemné	Brothánek Martin								

**TBG Východní Čechy s.r.o.**  
 Kainá Voda 77  
 542 23 Mladé Buky  
 IC: 64793303, DIČ: CZ64793303  
 Sp. zn.: oddíl C, vložka 9770



Odběratel provedl specifikaci betonu dle katalogu výrobku dodavatele.

**VI** **VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATI POUZE PRO BETON V CERSTVEM STAVU.**

**Specifická tržkovost**  
 R 36/38 - Dřáždí od a kůži  
 R 43 - Může vyvolávat senzibilizaci při styku s kůží

**Pokyny pro bezpečné nakládání**  
 S 26 - Při znečištění oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
 S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

**Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě:**

**Na příkaz odběratele bylo přidáno:** **líto vody/přísady.**  
 Odběratel tímto přebírá odpovědnost za výslednou kvalitu betonu.

**Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě:**

**Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a osazení, které není v souladu s platným ČSN.**  
 (místo příjímavý die VOPP TBG Východní Čechy s.r.o.)

**Podpis:**

**Váš partner pro beton**

**VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM**

**VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM**

**VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM**

**VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM**

**VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM**

**MANHYMENT** **PORTMENT** **CEMIFLOW**  
 IČ: 64793303  
 DIČ: CZ64793303  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 2721887130300  
 TBG Východní Čechy s.r.o.  
 Kaina Voda 77  
 542 23 Mladá Buky  
 Česká republika  
 Tel.: 499 773 119

**EASYSORTE** **MALMIX**  
 IČ: 64793303  
 DIČ: CZ64793303  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 2721887130300  
 TBG Východní Čechy s.r.o.  
 Kaina Voda 77  
 542 23 Mladá Buky  
 Česká republika  
 Tel.: 499 773 119

**F FLOORCRETE** **STEELCRETE**  
 IČ: 64793303  
 DIČ: CZ64793303  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 2721887130300  
 TBG Východní Čechy s.r.o.  
 Kaina Voda 77  
 542 23 Mladá Buky  
 Česká republika  
 Tel.: 499 773 119

**SYSTEMCRETE**  
 IČ: 64793303  
 DIČ: CZ64793303  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 2721887130300  
 TBG Východní Čechy s.r.o.  
 Kaina Voda 77  
 542 23 Mladá Buky  
 Česká republika  
 Tel.: 499 773 119

**ČESKOMORAVSKÁ BETON**  
 HEIDELBERGCEMENT GRO  
 IČ: 64793303  
 DIČ: CZ64793303  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 2721887130300  
 TBG Východní Čechy s.r.o.  
 Kaina Voda 77  
 542 23 Mladá Buky  
 Česká republika  
 Tel.: 499 773 119

Odebíratel č. 5604638  
 Jméno: HERRKUL, a.s.  
 Adresa: RYBNÁ 682/14  
 11000 Praha 1  
 Obj. 20150807  
 Číslo kontraktu 1501203067

Stavba / konstrukce  
 Název: Vrchlabí rek. atlinka I/14  
 Číslo: 25699

receptura č. 60536736/011095  
 příloha  
 příloha

objednáno  
 dodáno  
 zbyvá

Dodací list č. 5AF04043  
 Datum: 4.11.2015  
 Provoz: Vrchlabí

možství	označení výrobku	konzistence	kategorie obsahu CI	maximální zrn	ceмент	mezí hodnoty složení betonu	příloha	příloha	příloha
6,2	Cementopopisilková č. 1111111111				CEM I 42,5 R				
zóna	vozidlo	SPZ	km	číslo					
202	5 nájemné	ZLH 9690 Brothánek Martin							5 °C, jasno služby:

Ostatní údaje:

WYKONAWCA: **WYKONAWCA**  
 Kaina Voda 77  
 542 23 Mladá Buky  
 IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303  
 Sp. zn.: oddíl C, vložka 8770

Odebíratel provedl specifikaci betonu dle katalogu výrobků dodavatele.

VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATI POUZE PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.

Speciální rizikovost  
 R 36/38 - Dřezdi oči a kůži  
 R 43 - Může vyvolávat senzibilizaci při styku s kůží  
 Pokyny pro bezpečné nakládání  
 S 26 - Při zasazení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
 S 36/37/39 - Používejte vhodné ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

Čas napehnutí minichady: 10:52  
 Přijezd na stavbu X: 11:15  
 Zahájení vykládky V: 11:15  
 Konec vykládky V: 11:15  
 Čekací doba v min.: 10

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.  
 Výrobek je ve shodě s uvedenou normou.

Na příkaz odebíratele bylo přidáno  
 Odebíratel tímto přebírá odpovědnost za výslednou kvalitu betonu.  
 Jméno: \_\_\_\_\_  
 Podpis: \_\_\_\_\_  
 lita vody/přísady:  
 Výrobek neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a osazení, které není v souladu s platnými ČSN.  
 (místo příjímky dle VOPP TBG Východní Čechy s.r.o.)

Váš partner pro beton

Vydal minichad - disponiment: KAINA VODA 77

Převzal řidič: BROTHÁNEK MARTIN

Dodávku na místě přijímky převzal jméno a podpis:

Čekací dobu potvrzují:

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM



Certifikace kvality  
 QUALIFOR  
 odbor certifikace

**MANHYMENT** **PORIMENT** **CEMFLOW**  
 LITĚ SÁRNOVĚKONKRETE CEMENTOVĚ LITĚ PERLA LITĚ CEMENTOVĚ PORĚT

TBG Východní Čechy s.r.o.  
 Kalná Voda 77  
 542 23 Mladé Buky  
 Česká republika  
 Tel.: 499 773 119

**EASYSRETE** **MALMIX**  
 BÉTONOVÉ ZÁKLADNY  
 CEMENTOVÉ MALTY S PŘÍMĚSÍ

Provoz Trutnov  
 Kalná Voda  
 542 23 Mladé Buky  
 Tel.: 499 773 238, mobil: 606 689 060

Provoz Vrchlabí  
 rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9770, dne 20.3.1986  
 Tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 103

**FLOORCRETE** **STEELCRETE**  
 BÉTON DO PÓDLAŽÍ BÉTON S KOTVIČNOU VĚTVÍ

Provoz Hradec Králové  
 Skladovištní oblast - Panělová 992  
 500 03 Hradec Králové 3  
 Tel.: 495 546 813, mobil: 606 689 061

Provoz Jablonec nad Nisou  
 Na Hutičích 44  
 466 01 Jablonec nad Nisou  
 Tel.: 483 312 986, mobil: 606 612 408

**SYSTEMCRETE**  
 BÉTON DO ZNAMENOVÉHO BÉŽENÍ

Provoz Jičín  
 Dělnická ul.  
 506 01 Jičín  
 Tel.: 493 592 044  
 Mobil: 602 621 1775  
 www.transportbeton.cz  
 www.lite-smesi.cz

Objednatel č. **25001636** Stavba / konstrukce: **Starý vrchlabský rek. atlanice I/II**

Jméno **HERKUL a.s.** Název **Vrchlabí rek. atlanice I/II**

Adresa **Rybna 682/14** Číslo **25699**

**11000 Praha 1**

Obj. 20150807

Číslo kontraktu **1501203067**

Dodací list č. **54F04035**

Datum **4.11.2015**

Provoz **Vrchlabí**

6	označení výrobku Cementopopádková zálivka	konzistence	kategorie obsahu C1	maximální zrn.	cement	mezí hodnoty složení betonu	příměs	řídka odjemové hmot.	přísada	společná vlastnost	receptura č.	objednáno	dodáno	zůvů
zřna	vozidlo	SPZ	tepelná	minimální obsah cementu	max. v/c	minimální obsah vzduchu	minimální pevnost				60536736/011095			
202	5	2T0 9690												
	nájemné	Brothánek Martin												

Osazení údaje: **-2 °C, jasno služby:**

**TBG Východní Čechy s.r.o.**  
 Kalná Voda 77  
 542 23 Mladé Buky  
 IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303  
 ŠP. zn., oddíl C, vložka 9770



Objednatel provedl specifikaci betonu dle katalogu výrobků dodavatele.

**X** **Specifická tržkovost** **YROBEK OBSAHUJE CEMENT. PLATI POUZE PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU**

**R 36/38** - Dražší oči a kůži **S 26** - Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.  
**R 43** - Může vyvolávat senzibilizaci při styku s kůží **S 36/37/39** - Používání vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo ochranný štít.

Čas naplnění mlčnický: **5:40** Přijezd na stavbu v: **5:40** Zaujetí mlčnický v: **5:40** Konec vykládky v: **7:10** Čekací doba v min.: **10**

Objednatel: **ROUHĀŘI A VĚP ZHOTOVITĚLE**

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě: **Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě: .....**

Na příkaz odběratele bylo předáno **Na příkaz odběratele bylo předáno .....**  
 Odběratel tímto přebírá odpovědnost za výslednou kvalitu betonu.

Jméno: **YPPĀŤE HŮLKOVĚM PISMĚM** Podpis: **YPPĀŤE HŮLKOVĚM PISMĚM**

Označení shody: **YPPĀŤE HŮLKOVĚM PISMĚM**

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, dovozu a osazení, které není v souladu s platnými ČSN. (místo příjímky dle VOPP TBG Východní Čechy s.r.o.)

**Váš partner pro beton**

YPPĀŤE HŮLKOVĚM PISMĚM

YPPĀŤE HŮLKOVĚM PISMĚM

YPPĀŤE HŮLKOVĚM PISMĚM

YPPĀŤE HŮLKOVĚM PISMĚM

YPPĀŤE HŮLKOVĚM PISMĚM

YPPĀŤE HŮLKOVĚM PISMĚM

Čekací dobu potvrzuje: