

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2014

na provedení díla – stavební práce na stavbě
**Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura
– II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
Technický dozor stavebníka
a koordinátor BOZP:
Tel.:
E-mail:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546
CZ 70889546
Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem
Ing. Jana Jiráňová
495 817 841
jiranova@cirihk.cz
Rostislav Křeček DiS.
495 817 831
krecek@cirihk.cz
Ing. Štěpán Illich
725 727 493
s.illich@frampraha.cz

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:

Adresa:
Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
Jednající:
K jednání o technických věcech pověřen:
Stavbyvedoucí:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
40233308
CZ40233308
Vilémem Řáhou, jednatelem
Ing. Tomášem Hořejším, jednatelem
Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem
Ing. Tomáš Hořejší, jednatel
Vilém Řáha, jednatel
Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr
Ing. Jan Červinka, kalkulant
Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr
417 941 117
info@vhs.cz
Česká spořitelna a.s., Praha 4, č. účtu: 2563122/0800

(dále jako **zhotovitel**)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

Článek II. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce na základě změnových listů č. 26 - 36, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 5 a jsou fyzicky uloženy u objednatel.

Článek VI. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	119 965 964,36 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	120 718 446,49 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH:	119 778 436,16 Kč
Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH:	118 787 553,88 Kč
Cena víceprací dle ZL 26-36 bez DPH:	7 309 431,80 Kč
Cena méněprací dle ZL 26-36 bez DPH:	- 1 985 841,35 Kč
Cena dle Dodatku č. 5 bez DPH:	124 111 144,33 Kč
DPH 21 %:	26 063 340,31 Kč
Celkový stavební náklad:	150 174 484,64 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.


Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 15. 7. 2014, dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2014, dodatku č. 2 ze dne 3. 3. 2015, dodatku č. 3 ze dne 26. 10. 2015 a dodatku č. 4 ze dne 15. 12. 2015 nedotčená tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.2.2016, číslo usnesení RK/10/.....²⁵⁴...../2016.

V Teplicích, dne 23.2.2016



Vilém Řáha
jednatel

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným




Ing. Tomáš Hořejší
jednatel

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křižkova 2203
-59-

V Hradci Králové, dne 29-02-2016



Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 26
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura,			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		005 / 1	
SO 005 Příprava staveniště			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studeneč, pošta - Dolní Branná	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 005 / 1	Číslo změny stavby: 26
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 005 Příprava staveniště		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	8	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	18	3 Projektant
		4 Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Po vyčištění stávajícího lesa od křovin a náletových dřevin došlo k přepočítání stromů určených ke kácení. Navýšení počtu kácených stromů nešlo předvídat z důvodů neprůchodnosti tohoto úseku. Stromy bylo nutno v tomto úseku plošně pokácet, tak aby bylo možno postupovat dále se zemními pracemi na rozšíření komunikace č. II/293. Dále došlo v 08/2015 po dohodě se správcem komunikací k pokácení a pročištění části stromů v km 0,6 vpravo (viz příloha č. 2) z důvodu rozhledových podmínek plánované kamery a meteostanice.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	192 900,00	192 900,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	8.12.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	8.12.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	8.12.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	8.12.2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	8.12.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ježek Jiří	datum	8.12.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 005 Příprava staveniště

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-7 453 655,44	6 275 244,96	118 787 553,88	-1 178 410,48

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	192 900,00	6 468 144,96	5,39%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-7 453 655,44	6 468 144,96	118 980 453,88	-985 510,48

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o. Jiří Ježek 8.12.2015

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 8.12.2015

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich 8.12.2015

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 8.12.2015





Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název SO/PS:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název varianty:

Změna soupisu prací (SO/PS)

Úsek č.5 - II/295 - km 2,700 - 3,740

č. 1

SO 005 Příprava staveniště

poř. č.	kód položky	název položky	m. j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Slavba : II/293 a II/29 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec - Dolní Branná

číslo a název SO: 5 Úsek č.5 - II/295 - km 2,700 - 3,740

číslo a název rozpočtu: SO 005 Příprava staveniště

1 Zemní práce

1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO ZUKM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Materiál bude uložen na deponii dle požadavků investora. spálení na hromadách nebo štěpkování výměra dle SOD 764 doplňkové kácení 240	M2	764,000	1 004,000	240,000	65,00	49 660,00	0,00	15 600,00	65 260,00	15 600,00	31,41%
2	11202	KÁCENÍ STROMŮ D KVMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU Vč: vytržení pařezů a zasypání jam Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Materiál bude uložen na deponii dle požadavků investora.	KUS	122,000	209,000	87,000	1 900,00	231 800,00	0,00	165 300,00	397 100,00	165 300,00	71,31%
		km 2,7 - 3,0											
		km 3,0 - 3,68											
		km 3,68 - 3,74											
		doplňkové kácení											
3	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO ZUKM Uložení ornice na deponii zhotovitele, přebytek uložen v souladu s příslušnými předpisy Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	1 898,000	1 898,000	0,000	200,00	379 600,00	0,00	0,00	379 600,00	0,00	0,00%

4 17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 898,000	1 898,000	0,000	6,00	11 388,00	0,00	0,00	11 388,00	0,00	0,00%
9 Ostatní konstrukce a práce												
5 91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ Odstranění a přesun nivelačních bodů a ochrana stávajících. Die stanoviska vlastníka Zeměměřického úřadu je jeho vlastní tabulková hodnota min. 14 000 Kč.	KUS	3,000	3,000	0,000	14 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
Nové položky												
11223	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0.9M Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	KUS	8,000	8,000	8,000	1 500,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
	položka převzata z SO 002											
	km 2,7 - 3,0											
	km 3,0 - 3,68											

Celkem 714 448,00 0,00 192 900,00 907 348,00 192 900,00 27,00%

Všechny změny celkem 714 448,00 0,00 192 900,00 907 348,00 192 900,00 27,00%

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum:

8.12.2015

Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:

8.12.2015

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	26
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Příprava staveniště
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 005 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 005
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	Příprava staveniště	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
<p>Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Po vyčištění stávajícího lesa od křovin a náletových dřevin došlo k přepočítání stromů určených ke kácení. Navýšení počtu kácených stromů nešlo předvídat z důvodů neprůchodnosti tohoto úseku. Stromy bylo nutno v tomto úseku plošně pokácet, tak aby bylo možno postupovat dále se zemními pracemi na rozšíření komunikace č. II/293. Dále došlo v 08/2015 po dohodě se správcem komunikaci k pokácení a pročištění části stromů v km 0,6 vpravo (viz příloha č. 2) z důvodu rozhledových podmínek plánované kamery a meteostanice.</p>		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Čenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	192 900,00 Kč	0,16% z ceny SO
Čenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Jiří Ježek	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich		
Stanovisko Objednatele:	SOUHLASÍM Ing. Jana Jiráňová	8.12.2015

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 27
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura,			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		105.1 / 1	
SO 105.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,700 - 3,740)			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studeneč, pošta - Dolní Branná

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 105.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,700 - 3,740)

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

105.1 / 1

Číslo změny stavby:

27

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Při odkrytí dřívě nepřístupných částí konstrukce vozovky, konkrétně při frézování živičné konstrukce vozovky, bylo zjištěno, že mocnost této konstrukční vrstvy vozovky je větší, než projekt předpokládal. Z tohoto důvodu bude nutné provést navýšení odtřezování konstrukce vozovky. Kubatura odtřezovaných konstrukcí byla změněna geodeticky viz protokol a příloha č. 4. Výše uvedená dodatečná stavební práce nešla v žádném případě v rámci zpracování projektu pro provedení stavby objektivně předvídat. Uvedená nepředvídatelná skutečnost byla zjištěna až po odkrytí dřívě nepřístupných částí komunikace (po provedení odtřezování konstrukce) a nešla tedy zjistit a odhalit dřívě. Jedná se přitom o práci, která je nezbytná pro provedení stavebního díla v rozsahu a kvalitě dle původního zadání. Na základě posouzení základové spáry geotechnikem viz přiložený protokol, navrhl geotechnik stavby sanaci zemní pláně v místech specifikovaných v příloze č. 1. Na základě provedení laboratorních zkoušek viz protokol 024/14/KR (příloha č. 102.3), nebylo geotechnikem stavby doporučeno provádět sanace zemní pláně pomocí hydraulickým pojivem jak předpokládala projektová dokumentace a byl navržen alternativní postup pomocí LK 0/250 -viz zápis z protokolu o zkoušce ze dne 12.9.2014. Uvedená nepředvídatelná skutečnost byla zjištěna až po odtěžení konstrukcí stávající vozovky a odebrání laboratorních vzorků v úrovni základové spáry. Navýšení kubatury odtěžení komunikace vznikla po odtěžení stávajícího lesa a objevením dřívě skrytých terénních vln a hran bývalého kamenolomu. Terénní vlny a tvar kamenolomu zachytil odpovědný geodet stavby a model toho zachycení byl podkladem pro výpočet celkové kubatury odtěžení. Navýšení kubatury násypu vzniklo po skrytí ornice a začlenění budoucí komunikace a chodníků do terénu. Navýšení násypů je zejména v km 0,58-0,7 vlevo a dále km 0,7-0,98 vpravo - viz fotodokumentace stavby a protokol o geodetické záměře viz příloha č. 3

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-212 520,00	5 376 052,30	5 163 532,30

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	8.12.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	8.12.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	8.12.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	8.12.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ježek Jiří	datum	8.12.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 105.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,700 - 3,740)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-7 453 655,44	6 468 144,96	118 980 453,88	-985 510,48

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-212 520,00	5 376 052,30	11 844 197,26	9,87%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-7 666 175,44	11 844 197,26	124 143 986,18	4 178 021,82

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o. Jiří Ježek 8.12.2015

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 8.12.2015

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich 8.12.2015

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 8.12.2015

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Úsek č.5 - II/295 - km 2,700 - 3,740

SO 105.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,700 - 3,740)

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 1

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Stavba : II/293 a II/295 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec - Dolní Branná
 číslo a název SO: 5 Úsek č.5 - II/295 - km 2,700 - 3,740

číslo a název rozpočtu: SO 105.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,700 - 3,740)

1 Zemní práce													
1	1113328	ODSTRAN PODKL VOZOVKA A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Odstranění konstrukce vozovky v úsecích vedených v obdobné niveletě, jako má stávající trasa II/295. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	1 820,000	1 820,000	0,000	265,00	482 300,00	0,00	0,00	482 300,00	0,00	0,00%
2	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVÉK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování v průměru 0 12 m. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na sklad KSS LK - Hřabačov (odvoz pouze přebytků). Materiál na dosypání krajnic bude uložení na deponii, kterou zajistí zhotovitel. viz. protokol o zaměření.	M3	811,200	2 222,000	1 410,800	342,00	277 430,40	0,00	482 493,60	759 924,00	482 493,60	173,92%
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	7 531,000	14 579,400	7 048,400	320,00	2 409 920,00	0,00	2 255 488,00	4 665 408,00	2 255 488,00	93,59%
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7 531,000	14 579,400	7 048,400	6,00	45 186,00	0,00	42 290,40	87 476,40	42 290,40	93,59%
5	123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	2 450,000	2 450,000	0,000	376,00	921 200,00	0,00	0,00	921 200,00	0,00	0,00%

6	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 450,000	2 450,000	0,000	6,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00%
7	126838		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. II. ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	3 390,000	3 390,000	0,000	244,00	827 160,00	0,00	0,00	827 160,00	0,00	0,00%
8	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 390,000	3 390,000	0,000	6,00	20 340,00	0,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00%
9	126938		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. III. ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	1 002,000	1 002,000	0,000	450,00	450 900,00	0,00	0,00	450 900,00	0,00	0,00%
10	17120	C	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 002,000	1 002,000	0,000	6,00	6 012,00	0,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00%
11	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M2	112,500	112,500	0,000	83,00	9 337,50	0,00	0,00	9 337,50	0,00	0,00%
12	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M Reprofilace stávajících příkopů po provedení stavebních prací. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M	492,000	492,000	0,000	148,00	72 816,00	0,00	0,00	72 816,00	0,00	0,00%
13	12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM Čištění potrubí přípojek uličních vpusť.	M	24,000	24,000	0,000	20,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00%
14	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM Aktivní zóna vozovkového souvrství. Vč. nákupu a dovozu materiálu.	M3	5 265,000	6 709,500	1 444,500	87,00	458 055,00	0,00	125 671,50	583 726,50	125 671,50	27,44%
15	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násypové těleso pozemní komunikace. Vč. nákupu a dovozu materiálu.	M3	1 193,000	6 331,000	5 138,000	270,00	322 110,00	0,00	1 387 260,00	1 709 370,00	1 387 260,00	430,68%
16	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Dospěl krajnice v úseku s novou konstrukcí vozovky, vč. nákupu a dovozu materiálu.	M3	520,000	520,000	0,000	114,00	59 280,00	0,00	0,00	59 280,00	0,00	0,00%
17	18110		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	16 240,000	16 240,000	0,000	9,00	146 160,00	0,00	0,00	146 160,00	0,00	0,00%
2 Základy														
18	1212046		TRATVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM; RYHA TR II	M	893,000	893,000	0,000	293,00	261 649,00	0,00	0,00	261 649,00	0,00	0,00%
19	1214663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝM POJIVEM DO 0,5V Položka bude použita na přímý příkaz TDI až po provedení doplňujícího geolog. průzkumu. Hydraulické pojivo např. Dorosil	M2	3 220,000	0,000	-3 220,000	66,00	212 520,00	-212 520,00	0,00	0,00	-212 520,00	-100,00%

20	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE Položka bude použita na přímý příkaz TDI až po provedení doprůvkového geolog. průzkumu a do max. hodnoty 3220 m2. Např. neklaná separační geotextilie 200/50, vč. přesahů	M2	3 220 000	3 220 000	3 220 000	0,000	37,00	119 140,00	0,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00%
21	28996	ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT Vytváření zemního tělesa v blízkosti stožárny elektrického nadzemního vedení.	M2	262 500	262 500	262 500	0,000	162,00	42 525,00	0,00	0,00	42 525,00	0,00	0,00%

5

Komunikace

22	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	11 948 000	11 948 000	11 948 000	0,000	224,00	2 676 352,00	0,00	0,00	2 676 352,00	0,00	0,00%
23	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD D-63 prům. tl. 270 mm	M3	3 758 400	3 758 400	3 758 400	0,000	514,00	1 931 817,60	0,00	0,00	1 931 817,60	0,00	0,00%
24	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Všechné nakládky z deponie a dopravy - bude použit recyklovací materiál získaný ze stavby.	M2	1 893 750	1 893 750	1 893 750	0,000	21,00	39 768,75	0,00	0,00	39 768,75	0,00	0,00%
25	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	11 948 000	11 948 000	11 948 000	0,000	12,00	143 376,00	0,00	0,00	143 376,00	0,00	0,00%
26	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	23 490 000	23 490 000	23 490 000	0,000	9,00	211 410,00	0,00	0,00	211 410,00	0,00	0,00%
27	574161	ASFALTOVÝ BETON TR. TL. 70MM ACL 16+	M2	11 716 000	11 716 000	11 716 000	0,000	219,00	2 565 804,00	0,00	0,00	2 565 804,00	0,00	0,00%
28	574231	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TR. I TL. 40MM SMA 11+	M2	11 600 000	11 600 000	11 600 000	0,000	147,00	1 705 200,00	0,00	0,00	1 705 200,00	0,00	0,00%
29	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TR. I TL. 100MM ACP 22+ 90mm	M2	11 774 000	11 774 000	11 774 000	0,000	261,00	3 073 014,00	0,00	0,00	3 073 014,00	0,00	0,00%
30	58212	DĚLENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Přejížděny dělicí ostrůvky a zpevněná krajnice.	M2	15 000	15 000	15 000	0,000	1 456,00	21 840,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00%
31	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM SC D/32, C 8/10	M2	15 000	15 000	15 000	0,000	224,00	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00%
32	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD D-63	M2	15 000	15 000	15 000	0,000	103,00	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00%
33	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Vč. přesahů, záhlavka, napojení podél obrub.	M	272 000	272 000	272 000	0,000	45,00	12 240,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00%

8

Potrubi

34	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Odtokové potrubí z uličních vpustí.	M	24 000	24 000	24 000	0,000	130,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00%
35	895113	DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100 Osazení šachet na trativodech	KUS	20 000	20 000	20 000	0,000	18 712,00	374 240,00	0,00	0,00	374 240,00	0,00	0,00%
36	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Standardní hloubka uličních vpustí, tj. cca 1,1 m dle konkrétního výrobce	KUS	3 000	3 000	3 000	0,000	4 967,00	14 901,00	0,00	0,00	14 901,00	0,00	0,00%
37	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20) Obetonování odtokového potrubí z uličních vpustí.	M3	1,440	1,440	1,440	0,000	2 420,00	3 484,80	0,00	0,00	3 484,80	0,00	0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce														
38	911322	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNE SLOUPKY DO 4M POZINK Svodidla vč. odrazek v pásmici stupně zadrženi min.N2	M	560,000	560,000	560,000	0,000	1 050,00	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00%
39	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM Propusty pod sjezdy a samostatnými sjezdy, vč. zemních prací a řezání trub. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M	42,000	42,000	42,000	0,000	1 855,00	77 910,00	0,00	0,00	77 910,00	0,00	0,00%
40	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku	M	42,000	42,000	42,000	0,000	781,00	32 802,00	0,00	0,00	32 802,00	0,00	0,00%
41	918571	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Šikmé čelo propustku.	KUS	6,000	6,000	6,000	0,000	8 950,00	53 700,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00%
42	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	26,000	26,000	26,000	0,000	70,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00%
43	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	579,000	579,000	579,000	0,000	518,00	299 922,00	0,00	0,00	299 922,00	0,00	0,00%
44	93639	ZAUSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) Vyústění objektů odvodňovacího potrubí uličních vpustí a drenáže.	KUS	3,000	3,000	3,000	0,000	12 415,00	37 245,00	0,00	0,00	37 245,00	0,00	0,00%
45	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Kubatura odečtena digitálně	M2	400,000	400,000	400,000	0,000	0,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
46	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku objednatele do 20 km.	M	84,000	84,000	84,000	0,000	190,00	15 960,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00%
47	96685	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	20,000	20,000	20,000	0,000	50,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Nové položky

NP1	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1 646,400	1 646,400	1 646,400	617,00	0,00	1 015 828,80	1 015 828,80	1 015 828,80	1 015 828,80	0,00%
NP	46321	položka převzata z SO 101.1 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	60,000	60,000	60,000	1 117,00	0,00	67 020,00	67 020,00	67 020,00	67 020,00	0,00%

Celkem

21 049 253,05 - 212 520,00 5 376 052,30 26 212 785,35 5 163 532,30 24,53%

Všechny změny celkem

21 049 253,05 - 212 520,00 5 376 052,30 26 212 785,35 5 163 532,30 24,53%

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum:



Za objednatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:



Výpočet stanovení jednotkové ceny dle SOD

21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3		617,00	cena dle obdobné práce uzavřené smlouvy o dílo
21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3	Poměr	795,00 0,776	cena dle uvedené v sazebníku OTSKP
46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3		1 117,00	navržená cena nové položky víceprací
46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3	Poměr	1 440,00 0,776	cena dle uvedené v sazebníku OTSKP

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	27
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,700 - 3,740)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 105.1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	1 - zadat	2 - zadat	3 = 1-20%
	119 965 964,36	0,00	23 993 192,87

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 -zadat	11=9+10	12=11+1	13 -zadat	14=předchozí 14+13	15=11+14	16=11+14+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	119 965 964,36	0,00	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	-66 330,00	-66 330,00	119 899 634,36	470 842,50	619 484,75	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,52%
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-559 983,20	-626 313,20	119 339 651,16	1 133 362,58	1 752 847,33	121 718 811,69	121 092 498,49	100,94%	1,46%
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Živičné vrstvy	ANO	-626 313,20	-1 122 156,00	-1 748 469,20	118 217 495,16	748 104,00	2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
5	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Živičné vrstvy	ANO	-1 748 469,20	-423 998,94	-2 172 467,74	117 793 496,62	430 929,42	2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%
6	101.3	Výšková úprava chodníků	objektový	ANO	-2 172 467,74	0,00	-2 172 467,74	117 793 496,62	5 184,60	2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%
7	121.1	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-2 172 467,74	-59 050,07	-2 231 517,81	117 734 446,55	69 894,60	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
8	121.2	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-2 231 517,81	0,00	-2 231 517,81	117 734 446,55	8 172,60	3 015 112,55	122 981 076,91	120 749 559,10	100,65%	2,51%
9	121.3	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-2 231 517,81	-109 670,46	-2 341 188,27	117 624 776,09	44 911,50	3 060 024,05	123 025 988,41	120 684 800,14	100,60%	2,55%
10	002	Příprava staveniště	objektový	ANO	-2 341 188,27	0,00	-2 341 188,27	117 624 776,09	30 000,00	3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
11	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-2 341 188,27	-2 328 411,40	-4 669 599,67	115 296 364,69	1 707 244,63	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%
12	122.1	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-4 669 599,67	-58 775,58	-4 728 375,25	115 237 589,11	6 904,00	4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
13	122.2	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-4 728 375,25	-126 029,98	-4 854 405,23	115 111 559,13	49 879,66	4 854 052,34	124 820 016,70	119 985 611,47	100,00%	4,05%
14	122.3	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-4 854 405,23	-155 531,72	-5 009 936,95	114 956 027,41	4 512,92	4 858 565,26	124 824 529,62	119 814 592,67	99,87%	4,05%
15	202	Most č. ev. 293-001	objektový	ANO	-5 078 122,16	-68 185,21	-5 146 307,37	114 887 842,20	211 123,55	5 069 688,81	125 035 653,17	119 957 531,01	99,99%	4,23%
16	302.1	Odvodnění PK	objektový	ANO	-5 078 122,16	0,00	-5 078 122,16	114 887 842,20	61 912,84	5 131 601,65	125 097 566,01	120 019 443,85	100,04%	4,28%
17	302.2	Odvodnění PK	objektový	ANO	-5 702 302,40	-624 180,24	-6 326 482,64	114 263 661,96	6 979,34	5 138 580,99	125 104 545,35	119 402 242,95	99,53%	4,28%
18	003	Příprava staveniště	objektový	ANO	-5 702 302,40	0,00	-5 702 302,40	114 263 661,96	21 000,00	5 159 580,99	125 125 545,35	119 423 242,95	99,55%	4,30%
19	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-5 702 302,40	0,00	-5 702 302,40	114 263 661,96	490 353,53	5 649 934,52	125 615 898,86	119 913 596,48	99,96%	4,71%
20	123.1	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-5 795 674,19	-93 371,79	-5 889 045,98	114 170 290,17	8 352,50	5 658 287,02	125 624 251,38	119 828 577,19	99,89%	4,72%
21	123.2	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-5 821 029,19	-25 355,00	-5 846 384,19	114 144 935,17	26 014,70	5 684 301,72	125 650 266,08	119 829 236,89	99,89%	4,74%
22	123.3	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-5 846 384,19	-5 846 689,19	-11 693 073,38	114 117 275,17	20 330,90	5 704 632,62	125 670 596,98	119 821 907,79	99,88%	4,76%
23	123.4	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-5 846 689,19	-57 644,13	-5 904 333,32	114 059 631,04	14 172,50	5 718 805,12	125 684 789,48	119 778 436,16	99,84%	4,77%
24	104.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-5 906 333,32	-1 425 739,54	-7 332 072,86	112 633 891,50	556 439,84	6 275 244,96	126 241 209,32	118 909 136,46	99,12%	5,23%
25	124.1	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-7 332 072,86	-1 425 739,54	-8 757 812,40	112 512 308,92	192 900,00	6 468 144,96	126 434 109,32	118 787 553,88	99,02%	5,23%
26	005	Příprava staveniště	objektový	ANO	-7 453 655,44	-212 520,00	-7 666 175,44	112 299 788,92	5 376 052,30	11 844 197,26	131 810 161,62	124 143 986,18	103,48%	9,87%
27	105.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-7 453 655,44	-212 520,00	-7 666 175,44	112 299 788,92	11 844 197,26	11 844 197,26	131 810 161,62	124 143 986,18	103,48%	9,87%
28	29				-7 666 175,44		-7 666 175,44	112 299 788,92		11 844 197,26	131 810 161,62	124 143 986,18	103,48%	9,87%
29	30				-7 666 175,44		-7 666 175,44	112 299 788,92		11 844 197,26	131 810 161,62	124 143 986,18	103,48%	9,87%
30	31				-7 666 175,44		-7 666 175,44	112 299 788,92		11 844 197,26	131 810 161,62	124 143 986,18	103,48%	9,87%
31	32				-7 666 175,44		-7 666 175,44	112 299 788,92		11 844 197,26	131 810 161,62	124 143 986,18	103,48%	9,87%
32					-7 666 175,44		-7 666 175,44	112 299 788,92		11 844 197,26	131 810 161,62	124 143 986,18	103,48%	9,87%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,700 - 3,740)	SO 105.1
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Při odkrytí dříve nepřístupných částí konstrukce vozovky, konkrétně při frézování živičné konstrukce vozovky, bylo zjištěno, že mocnost této konstrukční vrstvy vozovky je větší, než projekt předpokládal. Z tohoto důvodu bude nutné provést navýšení odfrézování konstrukce vozovky. Kubatura odfrézovaných konstrukcí byla změněna geodeticky viz protokol a příloha č. 4. Výše uvedená dodatečná stavební práce nešla v žádném případě v rámci zpracování projektu pro provedení stavby objektivně předvídat. Uvedená nepředvídatelná skutečnost byla zjištěna až po odkrytí dříve nepřístupných částí komunikace (po provedení odfrézování konstrukce) a nešla tedy zjistit a odhalit dříve. Jedná se přitom o práci, která je nezbytná pro provedení stavebního díla v rozsahu a kvalitě dle původního zadání. Na základě posouzení základové spáry geotechnikem viz příložený protokol, navrhl geotechnik stavby sanaci zemní pláně v místech specifikovaných v příloze č.1. Na základě provedení laboratorních zkoušek viz protokol 024/14/KR (příloha č. 102.3), nebylo geotechnikem stavby doporučeno provádět sanace zemní pláně pomocí hydraulickým pojivem jak předpokládala projektová dokumentace a byl navržen alternativní postup pomocí LK 0/250 -viz zápis z protokolu o zkoušce ze dne 12.9.2014. Uvedená nepředvídatelná skutečnost byla zjištěna až po odtěžené konstrukci stávající vozovky a odebrání laboratorních vzorků v úrovni základové spáry. Navýšení kubatury odtěžby komunikace vznikla po odtěžbě stávajícího lesa a objevením dříve skrytých terénních vln a hran bývalého kamenolomu. Terénní vlny a tvar kamenolomu zachytil odpovědný geodet stavby a model toho zachycení byl podkladem pro výpočet celkové kubatury odtěžby. Navýšení kubatury násypu vzniklo po skrývce ornice a začlenění budoucí komunikace a chodníků do terénu. Navýšení násypů je zejména v km 0,58-0,7 vlevo a dále km 0,7-0,98 vpravo - viz fotodokumentace stavby a protokol o geodetické záměře viz příloha č. 3		
Zdůvodnění změny/úpravy: Výše uvedené řešení zajistí nenamrzání násypového tělesa a podloží a zároveň odvod podzemních vyvěrajících v oblasti komunikace. Takto dojde k prodloužení životnosti celé vozovky		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 5 163 532,30 Kč 4,30% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Jiří Ježek	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich		
Stanovisko Objednatele: SOUHLASÍM Ing. Jana Jiráňová 8.12.2015		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura,		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 405.1 / 1	Číslo změny stavby: 28
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 405.1 Meteostanice a proměnné SDZ			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studeneč, pošta - Dolní BrannáČíslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

405.1 / 1

Číslo změny stavby:

28

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 405.1 Meteostanice a proměnné SDZ

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.








Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku správce komunikace II/293 pro Liberecký kraj (KSSLK), byla dodávka meteostanice a proměnného SDZ rozšířena o modul pro
sčítání dopravy

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	528 000,00	528 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	8.12.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštějn	datum	8.12.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	8.12.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	8.12.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ježek Jiří	datum	8.12.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 405.1 Meteostanice a proměnné SDZ

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-7 666 175,44	11 844 197,26	124 143 986,18	4 178 021,82

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	528 000,00	12 372 197,26	10,31%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-7 666 175,44	12 372 197,26	124 671 986,18	4 706 021,82

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.	Jiří Ježek	8.12.2015
Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o.	Ing. Jan Lahoda	8.12.2015
Stavební dozor: FRAM Consult, a.s.	Ing. Štěpán Illich	8.12.2015
Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj	Ing. Jana Jiráňová	8.12.2015

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Změna soupisu prací (SO/PS)
č. 1

Úsek č.5 - II/295 - km 2,700 - 3,740
SO 405.1 Meteostanice a proměnné SDZ

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Stavba : II/293 a II/295 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec - Dolní Branná
číslo a název SO: 5 Úsek č.5 - II/295 - km 2,700 - 3,740
číslo a název rozpočtu: SO 405.1 Meteostanice a proměnné SDZ

1 Zemní práce													
1	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM DO 12KM Vykopy pro kabelové vedení. Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložním odpadu na skládce.	M3	302,400	302,400	0,000	467,00	141 220,80	0,00	0,00	141 220,80	0,00	0,00%
2	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	302,400	302,400	0,000	280,00	84 672,00	0,00	0,00	84 672,00	0,00	0,00%

7 Přidružená stavební výroba													
3	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LÓŽE Vč: kabelu zataženého do lamp a do napojovacích bodů.	M	1 134,000	1 134,000	0,000	100,00	113 400,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00%
4	742521	PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV	KUS	4,000	4,000	0,000	560,00	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00%
5	742612	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM	M	1 080,000	1 080,000	0,000	9,00	9 720,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00%
6	74262	ZEMNÍČÍ PÁSEK FEZN 30X4MM	M	1 134,000	1 134,000	0,000	43,00	48 762,00	0,00	0,00	48 762,00	0,00	0,00%
7	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI Připojení ke stožáru.	KS	1,000	1,000	0,000	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
8	75544	METEOSONDA Meteostanice hlavní vč zákl. příslušenství, převodníku, SW, čidla teploty a vlhkosti vzduchu, čidla v šířce pro zjištění námitky, čidla vzdálenosti dohledu (mlha), krytu a 2ks HD kamer. Komunikace přes GPRS. Skříň v antivandál provedení. Obecně v maximálním možném rozsahu příslušenství (kromě čidel zajišťující vážení vozidel).	KUS	1,000	1,000	0,000	753 895,00	753 895,00	0,00	0,00	753 895,00	0,00	0,00%
9	75544	METEOSONDA montáže systému, předintegrace, dopravy, revize	KUS	1,000	1,000	0,000	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00%

10 75544	c	METEOSONDA SW konfigurace a přenos dat na centrální METEO dispečink (Databanka Ostrava a Liberecký kraj).	KUS	1,000	1,000	0,000	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00%
11 75544	d	METEOSONDA Složár pro meteorostanici vč. antikorozi. úpravy, vč. výkopu, základu a zemních tyčí.	KUS	1,000	1,000	0,000	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00%

8 Potrubí

12 87626		CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	1 134,000	1 134,000	0,000	55,00	62 370,00	0,00	0,00	62 370,00	0,00	0,00%
13 87633		CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Vč. rezervních chráničků.	M	59,000	59,000	0,000	88,00	5 192,00	0,00	0,00	5 192,00	0,00	0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce

14 916111		DOPRAV ZNAČENÍ PROM SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ Dodávka a montáž systému a proměnného světelného značení, předintegrace, opravy, revize, SW konfigurace a přenos dat od meteorostanice komunikaci přes GPRS. Vč. zemních prací a základu, zajištění a provedení datové komunikace s meteorostanicou, přhradové stojky.	KUS	2,000	2,000	0,000	239 448,00	478 896,00	0,00	0,00	478 896,00	0,00	0,00%
-----------	--	--	-----	-------	-------	-------	------------	------------	------	------	------------	------	-------

Nové položky

NP13 75544X		SGI TAČ DOPRAVY	KUS	1,000	1,000	0,000	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00%
-------------	--	-----------------	-----	-------	-------	-------	------------	------	------	------	------------	------------	-------

Celkem

1 830 967,80 0,00 528 000,00 2 358 967,80 528 000,00 28,84%

Všechny změny celkem

1 830 967,80 0,00 528 000,00 2 358 967,80 528 000,00 28,84%

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum:

8.12.2015

Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:

8.12.2015




Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	28
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Meteostanice a proměnné SDZ
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 405.1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Záporný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1.-zdat	3=-1x20%
119 965 964,36	23 993 192,87
2.-zdat	
0,00	

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámky:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SOIPS	Název slevního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (§ méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	119 965 964,36	0,00	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	-66 330,00	-66 330,00	119 899 634,36	470 842,50	619 484,75	120 519 119,11	120 519 119,11	100,46%	0,52%
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-559 983,20	-626 313,20	119 339 651,16	1 133 862,58	1 762 847,33	121 718 811,69	121 032 498,49	100,94%	1,46%
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Zivichné vrstvy	ANO	-626 313,20	-1 122 156,00	-1 748 469,20	118 217 495,16	748 104,00	2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
5	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-1 748 469,20	-423 968,54	-2 172 467,74	117 793 496,62	430 929,42	2 931 890,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%
6	101.3	Výšková úprava chodníku	objektový	ANO	-2 172 467,74	0,00	-2 231 517,81	117 734 446,55	5 164,60	2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%
7	121.1	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-2 172 467,74	-59 050,07	-2 231 517,81	117 734 446,55	69 894,60	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
8	121.2	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-2 231 517,81	0,00	-2 341 188,27	117 624 776,09	44 911,50	3 060 024,05	123 025 988,41	120 684 800,14	100,60%	2,51%
9	121.3	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-2 341 188,27	-109 670,46	-2 450 858,73	117 624 776,09	30 000,00	3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
10	002	Příprava staveniště	objektový	ANO	-2 450 858,73	0,00	-2 450 858,73	115 296 364,69	1 707 244,63	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%
11	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-2 450 858,73	-2 328 411,40	-4 779 270,13	115 296 364,69	6 904,00	4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
12	122.1	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-4 779 270,13	-58 775,58	-4 838 045,71	114 956 027,41	49 879,66	4 888 565,26	124 824 529,62	119 814 592,67	99,87%	4,05%
13	122.2	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-4 838 045,71	-126 029,98	-4 964 075,69	114 956 027,41	4 512,92	4 858 565,26	124 824 529,62	119 814 592,67	99,87%	4,05%
14	122.3	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-4 964 075,69	-155 531,72	-5 119 607,41	114 887 842,20	211 123,55	5 069 688,81	125 035 653,17	119 957 531,01	99,99%	4,23%
15	202	Most č.ev. 293-001	objektový	ANO	-5 069 688,81	-68 185,21	-5 137 874,02	114 887 842,20	61 912,84	5 131 601,65	125 097 566,01	120 019 443,85	100,04%	4,28%
16	302.1	Odvodnění PK	objektový	ANO	-5 137 874,02	0,00	-5 137 874,02	114 887 842,20	6 979,34	5 138 580,99	125 104 545,35	119 402 242,95	99,55%	4,30%
17	302.2	Odvodnění PK	objektový	ANO	-5 137 874,02	-624 180,24	-5 762 054,26	114 887 842,20	21 000,00	5 159 580,99	125 125 545,35	119 423 242,95	99,55%	4,30%
18	003	Příprava staveniště	objektový	ANO	-5 762 054,26	0,00	-5 762 054,26	114 263 661,96	6 979,34	5 138 580,99	125 104 545,35	119 402 242,95	99,55%	4,30%
19	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-5 762 054,26	-83 371,79	-5 845 426,05	114 263 661,96	490 353,53	5 649 934,52	125 615 898,88	119 913 596,48	99,96%	4,71%
20	123.1	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-5 845 426,05	-25 355,00	-5 870 781,05	114 144 935,17	8 352,50	5 658 287,02	125 624 251,38	119 828 577,19	99,89%	4,74%
21	123.2	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-5 870 781,05	-25 355,00	-5 896 136,05	114 144 935,17	26 014,70	5 684 301,72	125 650 266,08	119 829 236,89	99,84%	4,76%
22	123.3	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-5 896 136,05	-27 660,00	-5 923 796,05	114 144 935,17	20 330,90	5 704 632,62	125 670 596,98	119 821 907,79	99,84%	4,76%
23	123.4	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-5 923 796,05	-57 644,13	-5 981 440,18	114 089 631,04	14 172,50	5 718 805,12	125 684 406,16	119 778 436,16	99,84%	4,77%
24	104.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-5 981 440,18	-1 425 739,54	-7 407 179,72	112 633 891,50	556 439,84	6 275 244,96	126 241 203,32	118 909 136,46	99,12%	5,23%
25	124.1	Rekonstrukce propustku v	objektový	ANO	-7 407 179,72	-121 582,58	-7 528 762,30	112 512 308,92	192 900,00	6 275 244,96	126 241 203,32	118 787 553,88	99,02%	5,23%
26	005	Příprava staveniště	objektový	ANO	-7 528 762,30	-212 520,00	-7 741 282,30	112 512 308,92	5 376 052,30	6 468 144,96	126 434 103,32	118 980 453,88	99,18%	5,39%
27	105.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-7 741 282,30	0,00	-7 741 282,30	112 299 788,92	112 299 788,92	6 275 244,96	126 434 103,32	118 980 453,88	99,18%	5,39%
28	405.1	Meteo stanice a proměnné	objektový	ANO	-7 741 282,30	0,00	-7 741 282,30	112 299 788,92	528 000,00	11 844 197,26	131 810 161,62	124 143 986,18	103,48%	10,31%
29														
30														
31														
32														

Údaje v Kč bez DPH

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) Meteostanice a proměnné SDZ	SO 405.1
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{a)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) KSSLK	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. Kontrolní den č....., dne:.....	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Na základě požadavku správce komunikace II/293 pro Liberecký kraj (KSSLK) viz zápis z KD, byla dodávka meteostanice a proměnného SDZ rozšířena o modul pro sčítání dopravy		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Centový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		528 000,00 Kč
Centové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Jiří Ježek
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich		
Stanovisko Objednatele:		
SOUHLASÍM Ing. Jana Jiráňová		8.12.2015 ^a

^{a)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 006 Příprava staveniště	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 006 / 1	Číslo změny stavby: 29
Objednatel: název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 006 / 1	Číslo změny stavby: 29
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 006 Příprava staveniště			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:			
Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice			
Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	1	Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	8	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	18	3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Na základě požadavku správce komunikace v tomto úseku (KSSLK) došlo k rozšíření kácení a vymícení křovin a stromů v úseku podél komunikace II/293.</p> <p>Po odfrézování krytu vozovky a zahájení zemních prací byly odhaleny v krajích vozovky staré pařezy, které byly původně zaasfaltovány pod vozovkou silnice II/293. Tyto pařezy znemožňují další průběh stavebních prací a je nutné jejich odstranění - viz. fotodokumentace + zápis ze stavebního deníku. Výše uvedenou dodatečnou stavební práci nebylo možné v žádném případě v rámci zpracování projektu pro provedení stavby objektivně předvídat. Uvedená nepředvídatelná skutečnost byla zjištěna až po odkrytí dříve nepřístupných částí komunikace (po odfrézování vozovky a seřiznutí starých krajnic) a nešla tedy zjistit a odhalit dříve. Jedná se přitom o práce, které jsou nezbytné pro provedení stavebního díla v rozsahu a kvalitě dle původního zadání.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem	
0,00	354 640,00	354 640,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Jan Lahoda	datum	8.12.2015 podpis
Objednatel	jméno Rostislav Křeček, DIS	datum	8.12.2015 podpis
Supervize	jméno Ing. Radek Vyštejn	datum	8.12.2015 podpis
TDS	jméno Ing. Štěpán Illich	datum	8.12.2015 podpis
Správce stavby	jméno Ing. Martin Čáp	datum	8.12.2015 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum	8.12.2015 podpis
Zhotovitel	jméno Ježek Jiří	datum	8.12.2015 podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 006 Příprava staveniště

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-7 666 175,44	12 372 197,26	124 671 986,18	4 706 021,82

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	354 640,00	12 726 837,26	10,61%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-7 666 175,44	12 726 837,26	125 026 626,18	5 060 661,82

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o. Jiří Ježek 8.12.2015

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 8.12.2015

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich 8.12.2015

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 8.12.2015





Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název SO/PS: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Úsek č.6 - II/295 - km 3,740 - 5,170
SO 006 Příprava staveniště

Změna soupisu prací (SO/PS)
č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<p>Stavba : II/293 a II/295 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec - Dolní Branná</p> <p>číslo a název SO: 6 Úsek č.6 - II/295 - km 3,740 - 5,170</p> <p>číslo a název rozpočtu: SO 006 Příprava staveniště</p>													
1 Zemní práce													
1	11202	KÁCENÍ STROMŮ DÍKMNĚ DO 0,9M S ODDSTRANĚNÍM PÁREZU Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Materiál bude uložení na deponii dle požadavků investora	KUS	2.000	30.000	28.000	1 900,00	3 800,00	0,00	53 200,00	57 000,00	53 200,00	1400,00%
		Výměra dle SOD: 2 nadřádec zaměřené stromy: 1+14+13											
2	11223	ODSTRANĚNÍ PÁREZŮ PŘES 0,9M Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	KUS	10.000	134.000	124.000	1 500,00	15 000,00	0,00	186 000,00	201 000,00	186 000,00	1240,00%
		Výměra dle SOD: 10 nadřádec zaměřené pařezy: 64+60											
3	12108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	376.000	376.000	0.000	200,00	75 200,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00%
5 Komunikace													

4 68303	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM KRYT ZE SILNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL DO 220MM kompletní provedení, včetně nutných zemních prací, podkladu, lože, provizorních označků a dalších souvisejících prací, položka realizována pouze na přímý příkaz TDI včetně zrušení po ukončení užívání a uvedení prostoru do původního stavu - BUS provizorní zastávky, umístění se upřesní s provozovatelem BUS linek - 2ks (1 zastávka 12 m2) = 24 m2	24,000	24,000	0,000	472,00	11 328,00	0,00	0,00	11 328,00	0,00	0,00%
---------	--	--------	--------	-------	--------	-----------	------	------	-----------	------	-------

Nové položky

111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a popelku za skládku. Materiál bude uložen na depozit dle požadavků investora. spálení na hromadách nebo štěpkování položka převzata z SO 005 zaměřené křoviny: 870+641+265		1 776,000	1 776,000	65,00	0,00	0,00	115 440,00	115 440,00	115 440,00	0,00%
--------	---	--	-----------	-----------	-------	------	------	------------	------------	------------	-------

Celkem

105 328,00 0,00 354 640,00 459 968,00 354 640,00 336,70%

Všechny změny celkem

105 328,00 0,00 354 640,00 459 968,00 354 640,00 336,70%

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:

8.12.2015

Datum:

8.12.2015




Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	29
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Příprava staveniště
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 006 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Zákoný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	3= 1x20%
119 965 964,36	23 983 192,87
2 - zadat	0,00

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena stavby s vícepráci včetně navrhovaných	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
4	5	6	7	8	9= předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	14= předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1			
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	0,00	0,00	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	120 114 606,61	100,12%	0,12%	
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	-66 330,00	-66 330,00	470 842,50	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	120 519 119,11	100,46%	0,52%	
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-559 983,20	-626 313,20	1 133 362,58	121 718 811,69	121 092 498,49	100,94%	121 092 498,49	100,94%	1,46%	
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Živičné vrstvy	ANO	-626 313,20	-1 122 156,00	-1 748 469,20	748 104,00	122 466 915,69	120 718 446,49	2,08%	120 718 446,49	2,08%	2,44%	
5	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-1 748 469,20	-423 998,54	-2 172 467,74	430 929,42	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	120 725 377,37	100,63%	2,45%	
6	101.3	Výšková úprava chodníku k objektový		ANO	-2 172 467,74	0,00	-2 172 467,74	5 164,60	122 903 009,71	120 730 541,97	100,65%	120 730 541,97	100,65%	2,51%	
7	121.1	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-2 172 467,74	-59 050,07	-2 231 517,81	69 894,60	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	120 741 386,50	100,65%	2,51%	
8	121.2	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-2 231 517,81	0,00	-2 231 517,81	8 172,60	122 981 076,91	120 749 559,10	100,65%	120 749 559,10	100,65%	2,51%	
9	121.3	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-2 231 517,81	-109 670,46	-2 341 188,27	44 911,50	123 025 988,41	120 714 800,14	100,62%	120 714 800,14	100,62%	2,58%	
10	002	Příprava staveniště	objektový	ANO	-2 341 188,27	0,00	-2 341 188,27	30 000,00	123 055 988,41	120 993 633,37	100,11%	120 993 633,37	100,11%	4,00%	
11	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-4 669 599,67	-2 328 411,40	-4 669 599,67	1 707 244,63	124 763 233,04	120 041 761,79	100,06%	120 041 761,79	100,06%	4,05%	
12	122.1	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-4 728 375,25	-58 775,58	-4 787 150,83	6 904,00	124 820 016,70	119 965 611,47	99,87%	119 965 611,47	99,87%	4,23%	
13	122.2	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-4 728 375,25	-126 029,98	-4 854 405,23	49 879,66	124 870 426,66	122 824 529,62	100,00%	122 824 529,62	100,00%	4,05%	
14	122.3	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-4 854 405,23	-159 531,72	-5 013 936,95	4 512,92	125 035 653,17	119 957 531,01	99,99%	119 957 531,01	99,99%	4,23%	
15	202	Most č.ev. 293-001	objektový	ANO	-5 009 936,95	-68 185,21	-5 078 122,16	211 123,55	125 097 566,01	120 019 443,85	100,04%	120 019 443,85	100,04%	4,28%	
16	302.1	Odvodnění PK	objektový	ANO	-5 078 122,16	0,00	-5 078 122,16	6 912,84	125 104 545,35	119 402 242,95	99,53%	119 402 242,95	99,53%	4,30%	
17	302.2	Odvodnění PK	objektový	ANO	-5 078 122,16	-624 180,24	-5 702 302,40	6 979,34	125 111 524,64	119 409 224,95	99,55%	119 409 224,95	99,55%	4,30%	
18	003	Příprava staveniště	objektový	ANO	-5 702 302,40	0,00	-5 702 302,40	21 000,00	125 132 524,64	119 430 224,95	99,55%	119 430 224,95	99,55%	4,30%	
19	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-5 702 302,40	0,00	-5 702 302,40	490 353,53	125 615 898,88	119 913 596,48	99,96%	119 913 596,48	99,96%	4,71%	
20	123.1	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-5 702 302,40	-93 371,79	-5 795 674,19	8 352,50	125 624 251,38	119 829 236,89	99,89%	119 829 236,89	99,89%	4,74%	
21	123.2	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-5 795 674,19	-25 355,00	-5 821 029,19	26 014,70	125 650 266,08	119 829 236,89	99,89%	119 829 236,89	99,89%	4,76%	
22	123.3	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-5 821 029,19	-27 660,00	-5 848 689,19	20 330,90	125 670 596,98	119 829 236,89	99,89%	119 829 236,89	99,89%	4,76%	
23	123.4	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-5 848 689,19	-57 644,13	-5 906 333,32	14 172,50	125 684 769,48	119 778 436,16	99,84%	119 778 436,16	99,84%	4,77%	
24	104.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-5 906 333,32	-1 425 739,54	-7 332 072,86	556 439,84	126 241 209,32	118 909 136,46	99,12%	118 909 136,46	99,12%	5,23%	
25	124.1	Rekonstrukce propustku v k objektový		ANO	-7 332 072,86	-121 582,58	-7 453 655,44	112 512 308,92	126 434 109,32	118 980 453,88	99,18%	118 980 453,88	99,18%	5,39%	
26	005	Příprava staveniště	objektový	ANO	-7 453 655,44	0,00	-7 453 655,44	192 900,00	126 627 064,76	120 019 443,85	100,00%	120 019 443,85	100,00%	9,87%	
27	105.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-7 453 655,44	-212 520,00	-7 666 175,44	5 376 052,30	131 810 161,62	124 143 966,18	103,92%	124 143 966,18	103,92%	10,31%	
28	405.1	Metostanice a proměnné	objektový	ANO	-7 666 175,44	0,00	-7 666 175,44	528 000,00	132 338 161,62	124 671 966,18	104,22%	124 671 966,18	104,22%	10,61%	
29	006	Příprava staveniště	objektový	ANO	-7 666 175,44	0,00	-7 666 175,44	354 640,00	132 692 801,62	125 026 626,18	104,22%	125 026 626,18	104,22%	10,61%	
30				ANO	-7 666 175,44	0,00	-7 666 175,44	112 299 788,92	132 812 626,18	125 026 626,18	104,22%	125 026 626,18	104,22%	10,61%	
31				ANO	-7 666 175,44	0,00	-7 666 175,44	12 726 837,26	132 692 801,62	125 026 626,18	104,22%	125 026 626,18	104,22%	10,61%	
32				ANO	-7 666 175,44	0,00	-7 666 175,44	12 726 837,26	132 692 801,62	125 026 626,18	104,22%	125 026 626,18	104,22%	10,61%	

Údaje v Kč bez DPH

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 006
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	Příprava staveniště	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
<p>Na základě požadavku správce komunikace v tomto úseku (KSSLK) došlo k rozšíření kácení a vymícení křovin a stromů v úseku podél komunikace II/293.</p> <p>Po odfrézování krytu vozovky a zahájení zemních prací byly odhaleny v krajích vozovky staré pařezy, které byly původně zaasfaltovány pod vozovkou silnice II/293. Tyto pařezy znemožňují další průběh stavebních prací a je nutné jejich odstranění - viz. fotodokumentace + zápis ze stavebního deníku. Výše uvedenou dodatečnou stavební práci nebylo možné v žádném případě v rámci zpracování projektu pro provedení stavby objektivně předvídat. Uvedená nepředvídatelná skutečnost byla zjištěna až po odkrytí dříve nepřístupných částí komunikace (po odfrézování vozovky a seřiznutí starých krajnic) a nešla tedy zjistit a odhalit dříve. Jedná se přitom o práce, které jsou nezbytné pro provedení stavebního díla v rozsahu a kvalitě dle původního zadání.</p>		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	354 640,00 Kč	0,30% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
<hr/>		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Jiří Ježek	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich		
Stanovisko Objednatele:		
SOUHLASÍM Ing. Jana Jiráňová		8.12.2015

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura,		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 106.1 / 1	Číslo změny stavby: 30
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 3,740 - 5,170)			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabi-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 106.1 / 1	Číslo změny stavby: 30
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 3,740 - 5,170)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	
Soupis prací - počet stran A4	8	
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	18	
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření.

Dále se jedná zejména o navýšení kubatury frézování stávající živičné vozovky a odtěžby konstrukcí vozovky z důvodu větší mocnosti jednotlivých konstrukcí. Tato skutečnost byla zjištěna až při realizaci bouracích a zemních prací a nebylo ji možno tak předpokládat před zahájením prací či při projektování. Po provedeném odfrézování a lokálním odkopu vozovky na úroveň navrhované pláně bylo zjištěno v některých lokalitách neúnosné a zvodnělé (v některých případech značně zvodnělé) podloží. V těchto místech nebylo možno stabilizovat silniční plán na požadovanou únosnost ani pomocí geotextilií a hydraulických pojiv dle projektu. Po konzultaci s geotechnikem bylo rozhodnuto o výměně podloží do různé hloubky dle jednotlivých lokalit a sanaci lomovým kamenem. Provedení sanace se týká míst v km 4,56-4,85P, 5,00-5,16P, 5,16-5,17P, 4,86-4,875P, 4,91-4,927P, 4,87, 4,927, 4,986L, 5,09P, 3,74-4,54L. Kvantifikace sanací vyjádřené v měrných jednotkách jsou zachyceny na jednotlivých situacích. V daném případě se jedná o vícepráce.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-721 014,75	857 839,50	136 824,75


Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	8.12.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštein	datum	8.12.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	8.12.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	8.12.2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	8.12.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ježek Jiří	datum	8.12.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 106.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 3,740 - 5,170)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-7 666 175,44	12 726 837,26	125 026 626,18	5 060 661,82

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-721 014,75	857 839,50	13 584 676,76	11,32%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-8 387 190,19	13 584 676,76	125 163 450,93	5 197 486,57

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	VHS, s.r.o.	Jiří Ježek	8.12.2015
Projektant (autor. dozor):	AF-CITYPLAN s.r.o.	Ing. Jan Lahoda	8.12.2015
Stavební dozor:	FRAM Consult, a.s.	Ing. Štěpán Illich	8.12.2015
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	Ing. Jana Jiráňová	8.12.2015






15	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Všechné nakládky z deponie a dopravy - bude použit recyklovat získaný ze stavby.	M2	2 145,000	2 145,000	0,000	0,000	21,00	45 045,00	0,00	0,00	45 045,00	0,00	0,00%
16	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 429,000	3 573,000	-856,000	-10 272,00	12,00	53 148,00	0,00	0,00	42 876,00	-10 272,00	-19,33%
17	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13 802,950	12 988,000	-814,950	-7 334,55	9,00	124 226,55	0,00	0,00	116 892,00	-7 334,55	-5,90%
18	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7kg/m ²	M2	5 095,450	4 280,000	-815,450	-8 154,50	10,00	50 954,50	0,00	0,00	42 800,00	-8 154,50	-16,00%
19	574101		ASFALTOVÝ BETON TŘ. I Vyrovňávka pro zajištění požadovaného příčného sklonu silnice. ACL 16+	M3	69,770	69,770	0,000	0,00	3 637,00	253 753,49	0,00	0,00	253 753,49	0,00	0,00%
20	574131		ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 40MM ACL 16+	M2	5 095,450	4 280,000	-815,450	-119 055,70	146,00	743 935,70	0,00	0,00	624 880,00	-119 055,70	-16,00%
21	574161		ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 70MM ACL 16	M2	4 343,000	4 100,000	-243,000	-53 217,00	219,00	951 117,00	0,00	0,00	897 900,00	-53 217,00	-5,60%
22	574161	D	ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 70MM ACL 16 Opravy lokálních poruch, položka a související položky budou fakturovány na přímý příkaz TDI. Po odřízování vozovky proběhne pochůzka na stavbě za účasti investora. TDI a bude stanoven rozsah lokálních poruch.	M2	1 513,500	1 513,500	0,000	0,00	255,00	385 942,50	0,00	0,00	385 942,50	0,00	0,00%
23	561431	D	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	1 513,500	1 513,500	0,000	0,00	169,00	255 781,50	0,00	0,00	255 781,50	0,00	0,00%
24	56334	D	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 513,500	1 513,500	0,000	0,00	103,00	155 890,50	0,00	0,00	155 890,50	0,00	0,00%
25	5721231	D	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 513,500	1 513,500	0,000	0,00	12,00	18 162,00	0,00	0,00	18 162,00	0,00	0,00%
26	5722131	D	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 513,500	1 513,500	0,000	0,00	9,00	13 621,50	0,00	0,00	13 621,50	0,00	0,00%
27	574151	D	ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 60MM	M2	1 513,500	1 513,500	0,000	0,00	188,00	284 538,00	0,00	0,00	284 538,00	0,00	0,00%
28	574231		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ TŘ. I TL. 40MM SMA 11+	M2	9 345,000	9 345,000	0,000	0,00	147,00	1 373 715,00	0,00	0,00	1 373 715,00	0,00	0,00%
29	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ. I TL. 100MM ACP 22+ 90mm	M2	4 364,500	4 283,500	-81,000	-21 141,00	261,00	1 139 134,50	0,00	0,00	1 117 993,50	-21 141,00	-1,86%

30	58212		DLÁŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	45,000	45,000	0,000	1 456,00	65 520,00	0,00	0,00	65 520,00	0,00	0,00%
31	561441	b	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	45,000	45,000	0,000	224,00	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00%
32	56334	c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	45,000	45,000	0,000	103,00	4 635,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00%
33	56910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Vč. přesahů.	M	13,000	13,000	0,000	45,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00%

8

Potrubi

34	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘIŽÍ	KUS	2,000	2,000	0,000	750,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
35	899112		POKLOPY SAMOSTATNÉ	KUS	2,000	2,000	0,000	3 149,00	6 298,00	0,00	0,00	6 298,00	0,00	0,00%

9

Ostatní konstrukce a práce

36	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	64,000	64,000	0,000	185,00	11 840,00	0,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00%
37	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU Osazení sloupků ke sjezdům na sousední nemovitosti, červený odstín sloupku.Flexibilní plastové.	KUS	10,000	10,000	0,000	185,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00%
38	91742		CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Vč. profezu.	M	63,000	63,000	0,000	1 210,00	76 230,00	0,00	0,00	76 230,00	0,00	0,00%
39	918357		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	M	10,000	10,000	0,000	1 855,00	18 550,00	0,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00%
40	966357		Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku	M	10,000	10,000	0,000	781,00	7 810,00	0,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00%
41	918557		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Šikmá čela propustků pod sjezdy k sousedním nemovitostem.	KUS	2,000	2,000	0,000	8 950,00	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00%
42	935841		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDENÉ Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M2	132,000	132,000	0,000	505,00	66 660,00	0,00	0,00	66 660,00	0,00	0,00%
43	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění povrchu vozovky před pokládkou nových asfaltových vrstev.	M2	9 345,000	9 345,000	0,000	0,50	4 672,50	0,00	0,00	4 672,50	0,00	0,00%
44	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	9 345,000	9 345,000	0,000	1,00	9 345,00	0,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00%
45	966821		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO	M	24,000	24,000	0,000	190,00	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00%
46	96685		ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	64,000	64,000	0,000	50,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00%

47 96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	KUS	2,000	2,000	0,000	851,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00%
NP1 21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3		819,000	819,000	819,000	617,00	0,00	0,00	0,00	505 323,00	505 323,00	505 323,00	0,00%

Celkem

11 340 536,54 - 721 0'4,75 857 839,50 11 477 361,29 136 824,75 1,21%

Všechny změny celkem

11 340 536,54 - 721 0'4,75 857 839,50 11 477 361,29 136 824,75 1,21%

Jiří Ježek

Za zhotovitele:

Datum:



Za objednavatele:

Datum:

Ing. Jana Jiráňová



Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	30
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/295 (km 3,740 - 5,170)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 106.1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Zákoný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zjednat	2 - zjednat	3= 1x20%	3= 1x20%
119 965 964,36	0,00	23 993 192,87	

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a méněprací	Nová cena stavby v rámci smlouvy (§ méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	0,00	-66 330,00	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	18=14/1
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	-66 330,00	-66 330,00	119 899 634,36	470 842,50	619 484,75	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,52%
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-559 983,20	-626 313,20	119 339 651,16	1 133 362,58	1 752 847,33	121 718 811,69	121 092 498,49	100,94%	1,46%
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Živičné vrstvy	ANO	-626 313,20	-1 122 156,00	-1 748 469,20	118 217 495,16	748 104,00	2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
5	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Objektový	ANO	-1 748 469,20	-423 998,54	-2 172 467,74	117 793 496,62	430 929,42	2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%
6	101.3	Výšková úprava chodníku k objektový	Objektový	ANO	-2 172 467,74	0,00	-2 172 467,74	117 793 496,62	5 164,60	2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%
7	121.1	Rekonstrukce propustku v k objektový	Objektový	ANO	-2 172 467,74	-59 050,07	-2 231 517,81	117 734 446,55	69 894,60	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
8	121.2	Rekonstrukce propustku v k objektový	Objektový	ANO	-2 231 517,81	0,00	-2 231 517,81	117 734 446,55	8 172,60	3 015 112,55	122 981 076,91	120 749 559,10	100,65%	2,51%
9	121.3	Rekonstrukce propustku v k objektový	Objektový	ANO	-2 231 517,81	-108 670,46	-2 341 188,27	117 624 776,09	44 911,50	3 060 024,05	123 025 988,41	120 684 800,14	100,60%	2,55%
10	002	Příprava staveniště	Objektový	ANO	-2 341 188,27	0,00	-2 341 188,27	117 624 776,09	30 000,00	3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
11	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Objektový	ANO	-2 341 188,27	-2 328 411,40	-4 669 599,67	115 236 364,69	1 707 244,63	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%
12	122.1	Rekonstrukce propustku v k objektový	Objektový	ANO	-4 669 599,67	-58 775,58	-4 728 375,25	115 237 589,11	6 904,00	4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,05%
13	122.2	Rekonstrukce propustku v k objektový	Objektový	ANO	-4 728 375,25	-126 029,98	-4 854 405,23	115 111 559,13	49 879,66	4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
14	122.3	Rekonstrukce propustku v k objektový	Objektový	ANO	-4 854 405,23	-155 531,72	-5 009 936,95	114 956 027,41	4 512,92	4 858 565,26	124 824 529,62	119 814 592,67	99,87%	4,05%
15	202	Most č.ev. 293-001	Objektový	ANO	-5 009 936,95	-68 185,21	-5 078 122,16	114 887 842,20	211 123,55	5 069 688,81	125 035 653,17	119 957 531,01	99,99%	4,23%
16	302.1	Odvodnění PK	Objektový	ANO	-5 078 122,16	0,00	-5 078 122,16	114 887 842,20	61 912,84	5 131 601,65	125 097 566,01	120 019 443,85	100,04%	4,28%
17	302.2	Odvodnění PK	Objektový	ANO	-5 078 122,16	-624 180,24	-5 702 302,40	114 263 661,96	6 979,34	5 138 580,99	125 104 545,35	119 402 242,95	99,53%	4,30%
18	003	Příprava staveniště	Objektový	ANO	-5 702 302,40	0,00	-5 702 302,40	114 263 661,96	21 000,00	5 159 580,99	125 125 545,35	119 423 242,95	99,55%	4,30%
19	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Objektový	ANO	-5 702 302,40	0,00	-5 702 302,40	114 263 661,96	490 353,53	5 649 934,52	125 615 888,88	119 913 596,48	99,96%	4,71%
20	103.2	Rekonstrukce propustku v k objektový	Objektový	ANO	-5 702 302,40	-93 371,79	-5 795 674,19	114 170 290,17	8 352,50	5 658 287,02	125 624 251,38	119 829 577,19	99,89%	4,72%
21	123.2	Rekonstrukce propustku v k objektový	Objektový	ANO	-5 795 674,19	-25 356,00	-5 821 029,19	114 144 935,17	26 014,70	5 684 301,72	125 650 266,08	119 829 236,89	99,89%	4,74%
22	123.3	Rekonstrukce propustku v k objektový	Objektový	ANO	-5 821 029,19	-27 660,00	-5 848 689,19	114 117 275,17	20 330,90	5 704 632,62	125 670 596,98	119 821 907,79	99,88%	4,76%
23	123.4	Rekonstrukce propustku v k objektový	Objektový	ANO	-5 848 689,19	-5 906 634,13	-11 755 323,32	114 059 631,04	14 172,50	5 718 805,12	125 684 769,48	119 778 436,16	99,84%	4,77%
24	104.1	Rekonstrukce silnice II/295	Objektový	ANO	-5 906 633,32	-1 425 739,54	-7 332 372,86	112 633 891,50	556 439,84	6 275 244,96	126 241 209,32	118 909 136,46	99,12%	5,23%
25	124.1	Rekonstrukce propustku v k objektový	Objektový	ANO	-7 332 372,86	-121 582,58	-7 453 955,44	112 512 308,92	112 512 308,92	6 275 244,96	126 241 209,32	118 787 553,88	99,02%	5,23%
26	005	Příprava staveniště	Objektový	ANO	-7 453 955,44	0,00	-7 453 955,44	112 512 308,92	192 900,00	6 468 144,96	126 434 109,32	118 980 453,88	99,18%	5,39%
27	105.1	Rekonstrukce silnice II/295	Objektový	ANO	-7 453 955,44	-212 520,00	-7 666 475,44	112 299 788,92	5 376 052,30	11 844 197,26	131 810 161,62	124 143 986,18	103,48%	9,87%
28	405.1	Metostance a proměnné	Objektový	ANO	-7 666 475,44	0,00	-7 666 475,44	112 299 788,92	528 000,00	12 372 197,26	132 338 161,62	124 671 986,18	103,92%	10,31%
29	006	Příprava staveniště	Objektový	ANO	-7 666 475,44	-364 640,00	-8 031 115,44	112 239 788,92	364 640,00	12 726 837,26	132 692 801,62	125 026 626,18	104,22%	10,61%
30	106.1	Rekonstrukce silnice II/295	Objektový	ANO	-8 031 115,44	-721 014,75	-8 752 130,19	111 578 774,17	857 839,50	13 584 676,76	133 550 641,12	125 163 450,93	104,33%	11,32%
31					-8 387 190,19	0,00	-8 387 190,19	111 578 774,17	0,00	13 584 676,76	133 550 641,12	125 163 450,93	104,33%	11,32%
32					-8 387 190,19	0,00	-8 387 190,19	111 578 774,17	0,00	13 584 676,76	133 550 641,12	125 163 450,93	104,33%	11,32%

Údaje v Kč bez DPH

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) Rekonstrukce silnice II/295 (km 3,740 - 5,170)	SO 106.1
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	136 824,75 Kč	0,11% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Jiří Ježek	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. IIng. Štěpán Illich		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

SANACE NA SO 106.1

<u>Číslo</u>	<u>km</u>	<u>strana</u>	<u>délka</u>	<u>šířka</u>
1	4,56-4,85	P	290	2,2
2	5,00-5,16	P	160	3
3	5,16-5,17	P	10	2,2
4	4,86-4,875	P	15	2
5	4,91-4,927	P	17	2
6	4,87		3	3
7	4,927		7,5	3
8	4,986	L	3,5	2
9	5,09	P	3	2
10	3,74-4,54	L	800	1

za VHS s.r.o. Ježek Jiří



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura,		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 105.3 / 1	Číslo změny stavby: 31
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 105.3 Propust sjezdu v km 0,340			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní Branná

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 105.3 Propust sjezdu v km 0,340

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

105.3 / 1

Číslo změny stavby:

31

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.








Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-110 343,00	0,00	-110 343,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	8.12.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	8.12.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	8.12.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	8.12.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ježek Jiří	datum	8.12.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 105.3 Propust sjezdu v km 0,340

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-8 387 190,19	13 584 676,76	125 163 450,93	5 197 486,57

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH





	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-110 343,00	0,00	13 584 676,76	11,32%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-8 497 533,19	13 584 676,76	125 053 107,93	5 087 143,57

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.	Jiří Ježek	8.12.2015	
Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o.	Ing. Jan Lahoda	8.12.2015	
Stavební dozor: FRAM Consult, a.s.	Ing. Štěpán Illich	8.12.2015	
Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj	Ing. Jana Jiráňová	8.12.2015	

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Úsek č.5 - II/295 - km 2,700 - 3,740
SO 105.3 Propust sjezdu v km 0,340

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<p>Stavba : II/293 a II/295 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec - Dolní Branná</p> <p>číslo a název SO: 5 Úsek č.5 - II/295 - km 2,700 - 3,740</p> <p>číslo a název rozpočtu: SO 105.3 Propust sjezdu v km 0,340</p>													
1 Zemní práce													
1	132838	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatek za skládku.	M3	75,000	75,000	0,000	412,00	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00%
2	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	75,000	75,000	0,000	270,00	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00%
3	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL. DO 0,25M Úprava okolí vstoku a výtoku propusti, případně doplnění rohože proti erozi.	M2	50,000	50,000	0,000	46,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
3 Svislé konstrukce													
4	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,345	0,345	0,000	4 060,00	1 400,70	0,00	0,00	1 400,70	0,00	0,00%
5	317365	VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 Vyztuž čel a jímek propusti.	T	0,069	0,069	0,000	21 000,00	1 449,00	0,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00%
6	327366	VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	4,800	0,000	-4,800	22 000,00	105 600,00	-105 600,00	0,00	0,00	-105 600,00	-100,00%
4 Vodovodné konstrukce													
7	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Podkladní vrstva pod trouby propusti a pod vtokovou jímku.	M3	15,800	15,800	0,000	2 570,00	40 606,00	0,00	0,00	40 606,00	0,00	0,00%

8 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Opevnění vtoku a výtoků. Dlažba z lomového kamene v tl. 200 mm do podklad. bet. lože min. C25/30-XF2 tl. 100 mm.	M3	7,200	7,200	0,000	4 710,00	33 912,00	0,00	0,00	33 912,00	0,00	0,00%
----------	--	----	-------	-------	-------	----------	-----------	------	------	-----------	------	-------

8 Potrubí

9 899574	OBETONOVANI POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE KARLSIT	M3	24,000	24,900	-0,900	5 270,00	131 223,00	-4 743,00	0,00	126 480,00	-4 743,00	-3,61%
----------	---	----	--------	--------	--------	----------	------------	-----------	------	------------	-----------	--------

9

Ostatní konstrukce a práce

10 911113	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM Zábradlí vtokové jímky.	M	8,000	8,000	0,000	3 200,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00%
11 918258	VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Včetně provedení nátěru lícе betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemní vlhkosti a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textílií.	KUS	1,000	1,000	0,000	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00%
12 918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z	M	25,000	25,000	0,000	2 305,00	57 625,00	0,00	0,00	57 625,00	0,00	0,00%
13 918558	TRUB DN DO 600MM Šikmé čelo na výtoku.	KUS	1,000	1,000	0,000	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00%

Celkem

475 075,70 - 110 343,00 0,00 364 732,70 - 110 343,00 -23,23%

Všechny změny celkem

475 075,70 - 110 343,00 0,00 364 732,70 - 110 343,00 -23,23%

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum:


8.12.2015

Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:

8.12.2015

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	31
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Propust sjezdu v km 0,340
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 105.3 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 2	Příloha č. 1
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty		

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	Rezerva
1.-zadat	3= 1x20%	2.-zadat
119 965 964,36		0,00
		23 993 192,87

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV		Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech navrhovaných měněpráci	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena všech výměrů	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
					9-předchozí 11	10.-zadat								
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	ANO	Sanace podloží	0,00	0,00	119 965 964,36	148 642,25	120 114 606,61	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	ANO	Sanace podloží	-66 330,00	-66 330,00	119 899 634,36	470 842,50	120 585 449,11	619 484,75	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,52%
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	ANO	Sanace podloží	-626 313,20	-559 983,20	119 339 651,16	1 133 362,58	1 752 847,33	1 752 847,33	121 718 811,69	121 092 498,48	100,94%	1,46%
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	ANO	Zvířecí vrstvy	-626 313,20	-1 122 156,00	118 217 495,16	748 104,00	2 500 951,33	2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
5	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	ANO	objektový	-1 748 469,20	-423 398,54	117 793 496,62	430 939,42	2 931 880,75	2 931 880,75	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,44%
6	101.3	Výšková úprava chodníku k objektový	ANO		-2 172 467,74	0,00	117 793 496,62	5 164,60	2 937 045,35	2 937 045,35	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,45%
7	121.1	Rekonstrukce propustku v k objektový	ANO		-2 172 467,74	-59 050,07	117 734 446,55	69 894,60	3 006 939,95	3 006 939,95	122 972 904,31	120 741 386,50	100,65%	2,51%
8	121.2	Rekonstrukce propustku v k objektový	ANO		-2 231 517,81	0,00	117 734 446,55	8 172,60	3 015 112,55	3 015 112,55	122 981 076,91	120 749 559,10	100,65%	2,51%
9	121.3	Rekonstrukce propustku v k objektový	ANO		-2 231 517,81	-109 670,46	117 624 776,09	44 911,50	3 080 024,05	3 080 024,05	123 025 988,41	120 684 800,14	100,60%	2,55%
10	002	Příprava staveníště	ANO	objektový	-2 341 188,27	0,00	117 624 776,09	30 000,00	3 090 024,05	3 090 024,05	123 065 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
11	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	ANO	objektový	-2 341 188,27	-2 328 411,40	115 296 364,69	1 707 244,63	4 797 268,68	4 797 268,68	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%
12	122.1	Rekonstrukce propustku v k objektový	ANO		-4 728 375,25	-58 775,58	115 237 589,11	6 904,00	4 804 172,68	4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
13	122.2	Rekonstrukce propustku v k objektový	ANO		-4 728 375,25	-126 029,98	115 111 569,13	49 879,66	4 854 052,34	4 854 052,34	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,05%
14	122.3	Rekonstrukce propustku v k objektový	ANO		-4 854 405,23	-155 631,72	114 956 027,41	4 512,92	4 858 565,26	4 858 565,26	124 824 529,62	119 814 592,67	99,87%	4,05%
15	202	Most č.ev. 293-001	ANO	objektový	-5 009 936,95	-68 185,21	114 887 842,20	211 123,55	5 069 688,81	5 069 688,81	125 035 653,17	119 957 531,01	99,99%	4,23%
16	302.1	Odvodnění PK	ANO	objektový	-5 078 122,16	0,00	114 887 842,20	61 912,84	5 131 601,65	5 131 601,65	125 097 566,01	120 019 443,95	100,04%	4,28%
17	302.2	Odvodnění PK	ANO	objektový	-5 078 122,16	-624 180,24	114 263 661,96	6 979,34	5 138 580,99	5 138 580,99	125 104 545,35	119 402 242,95	99,53%	4,28%
18	003	Příprava staveníště	ANO	objektový	-5 702 302,40	0,00	114 263 661,96	21 000,00	5 159 580,99	5 159 580,99	125 125 545,35	119 423 242,95	99,55%	4,30%
19	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	ANO	objektový	-5 702 302,40	0,00	114 263 661,96	490 353,53	5 649 934,52	5 649 934,52	125 615 898,88	119 913 596,48	99,96%	4,71%
20	123.1	Rekonstrukce propustku v k objektový	ANO		-5 702 302,40	-93 371,79	114 170 290,17	8 352,50	5 658 287,02	5 658 287,02	125 624 251,38	119 828 577,19	99,89%	4,72%
21	123.2	Rekonstrukce propustku v k objektový	ANO		-5 795 674,19	-25 355,00	114 144 935,17	26 014,70	5 684 301,72	5 684 301,72	125 650 266,08	119 829 236,89	99,89%	4,74%
22	123.3	Rekonstrukce propustku v k objektový	ANO		-5 821 029,19	-27 660,00	114 117 275,17	20 330,90	5 704 632,62	5 704 632,62	125 670 596,98	119 821 907,79	99,88%	4,76%
23	123.4	Rekonstrukce propustku v k objektový	ANO		-5 848 689,19	-57 644,13	114 059 631,04	14 172,50	5 718 805,12	5 718 805,12	125 684 769,48	119 778 436,16	99,84%	4,77%
24	104.1	Rekonstrukce silnice II/295	ANO	objektový	-5 906 333,32	-7 332 072,86	112 633 891,50	556 439,84	6 275 244,96	6 275 244,96	126 241 209,32	118 909 136,46	99,12%	5,23%
25	124.1	Rekonstrukce propustku v k objektový	ANO		-7 332 072,86	-121 582,58	112 512 308,92	192 900,00	6 468 144,96	6 468 144,96	126 434 109,32	118 787 553,88	99,02%	5,23%
26	005	Příprava staveníště	ANO	objektový	-7 453 655,44	0,00	112 512 308,92	5 376 052,30	11 844 197,26	11 844 197,26	131 810 161,62	124 143 986,18	103,49%	9,87%
27	105.1	Rekonstrukce silnice II/295	ANO	objektový	-7 453 655,44	-212 520,00	112 299 788,92	528 000,00	12 372 197,26	12 372 197,26	132 338 161,62	124 671 986,18	103,92%	10,31%
28	405.1	Metostanice a proměnné	ANO	objektový	-7 666 175,44	0,00	112 299 788,92	354 640,00	12 726 837,26	12 726 837,26	132 692 801,62	125 026 626,18	104,22%	10,61%
29	006	Příprava staveníště	ANO	objektový	-7 666 175,44	-721 014,75	111 578 774,17	857 839,50	13 584 676,76	13 584 676,76	133 550 641,12	125 163 450,93	104,33%	11,32%
30	106.1	Rekonstrukce silnice II/295	ANO	objektový	-8 387 190,19	-110 343,00	111 468 431,17	13 584 676,76	13 584 676,76	13 584 676,76	133 550 641,12	125 053 107,93	104,24%	11,32%
31	105.3	Propust sjezdu v km 0,340	ANO	objektový	-8 497 533,19	0,00	111 468 431,17	0,00	13 584 676,76	13 584 676,76	133 550 641,12	125 053 107,93	104,24%	11,32%
32														

Údaje v Kč bez DPH

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) Propust sjezdu v km 0,340	SO 105.3
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Čenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	-110 343,00 Kč	-0,09% z ceny SO
Čenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Jiří Ježek	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich		
Stanovisko Objednatele:	SOUHLASÍM Ing. Jana Jiráňová	8.12.2015

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 105.4 / 1	Číslo změny stavby: 32
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 105.4 Silniční propust v km 0,730 (km 0,685)			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní Branná

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 105.4 Silniční propust v km 0,730 (km 0,685)

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

105.4 / 1

Číslo změny stavby:

32

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.








Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-109 883,00	0,00	-109 883,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	8.12.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	8.12.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	8.12.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	8.12.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ježek Jiří	datum	8.12.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 105.4 Silniční propust v km 0,730 (km 0,685)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-8 497 533,19	13 584 676,76	125 053 107,93	5 087 143,57

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-109 883,00	0,00	13 584 676,76	11,32%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-8 607 416,19	13 584 676,76	124 943 224,93	4 977 260,57

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.	Jiří Ježek	8.12.2015
Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o.	Ing. Jan Lahoda	8.12.2015
Stavební dozor: FRAM Consult, a.s.	Ing. Štěpán Illich	8.12.2015
Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj	Ing. Jana Jiráňová	8.12.2015






Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název SO/PS:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název varianty:

Úsek č.5 - II/295 - km 2,700 - 3,740

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 1

SO 105.4 Silniční propust v km 0,730 (km 0,685)

poř. č. položky

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
poř. č. položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	vícepráce ve změně Kč	méněpráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %	

Stavba :

II/293 a II/295 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec - Dolní Branná

číslo a název SO:

5 Úsek č.5 - II/295 - km 2,700 - 3,740

číslo a název rozpočtu:

SO 105.4 Silniční propust v km 0,730 (km 0,685)

1

Zemní práce

1	111511						60,000	60,000	0,000	40,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
	2	11525	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M			18,000	18,000	0,000	2 850,00	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00%
	3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3			135,000	135,000	0,000	320,00	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00%
	4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			135,000	135,000	0,000	270,00	36 450,00	0,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00%
	5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Úprava okolí vstoku a výstoku propusti, případně doplnění rohože proti erozi.	M2			80,000	80,000	0,000	46,00	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00%

3

Svislé konstrukce

6	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3			0,345	0,345	0,000	4 060,00	1 400,70	0,00	0,00	1 400,70	0,00	0,00%
	7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T			0,069	0,069	0,000	21 000,00	1 449,00	0,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00%
	8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPERNYCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SITI Výzuz čel a jímek propusti.	T			4,800	0,500	-4,300	22 000,00	105 600,00	-94 600,00	0,00	11 000,00	-94 600,00	-89,56%

4

Vodorovné konstrukce

9	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3			28,980	28,980	0,000	2 570,00	74 478,60	0,00	0,00	74 478,60	0,00	0,00%
---	--------	--	--	----	--	--	--------	--------	-------	----------	-----------	------	------	-----------	------	-------

10 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Opevnění vtoku a výtoku. Dlažba z lomového kamene v tl. 200 mm do podklad. bet. lože mín. C25/30-XF2 tl. 100 mm.	M3	6,000	6,000	0,000	4 710,00	28 260,00	0,00	0,00	28 260,00	0,00	0,00%
-----------	--	----	-------	-------	-------	----------	-----------	------	------	-----------	------	-------

8 Potrubí

11 899574	OBETONOVANÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VYZTUŽE	M3	12,300	9,400	-2,900	5 270,00	64 821,00	-15 283,00	0,00	49 538,00	-15 283,00	-23,58%
-----------	--	----	--------	-------	--------	----------	-----------	------------	------	-----------	------------	---------

9 Ostatní konstrukce a práce

12 911113	OCEL SILNICÍ ZÁBRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	9,400	9,400	0,000	3 200,00	30 080,00	0,00	0,00	30 080,00	0,00	0,00%
13 918271	VTKOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Včetně provedení nátěru lící betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemní vlhkosti a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textilií.	KUS	1,000	1,000	0,000	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	19 690,00	0,00	0,00%
14 918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM Železobetonová trouba DN 1000, vč. řezání trub.	M	20,500	20,500	0,000	5 780,00	118 490,00	0,00	0,00	118 490,00	0,00	0,00%
15 918557	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Šikmá čela propustků pod sjezdy k sousedním nemovitostem.	KUS	6,000	6,000	0,000	10 735,00	64 410,00	0,00	0,00	64 410,00	0,00	0,00%
16 966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Vč. čel a jímeček.	M	15,000	15,000	0,000	911,00	13 665,00	0,00	0,00	13 665,00	0,00	0,00%

Celkem

659 374,30 - 109 883,00 0,00 549 491,30 - 109 883,00 -16,66%

Všechny změny celkem

659 374,30 - 109 883,00 0,00 549 491,30 - 109 883,00 -16,66%



Za zhotovitele: Jiří Ježek
Datum: 8.12.2015



Za objednatele: Ing. Jana Jiráňová
Datum: 8.12.2015

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	32
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silniční propust v km 0,730 (km 0,685)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 105.4 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 2	Příloha č. 1
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty		

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) SO 105.4 Silniční propust v km 0,730 (km 0,685)	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření.

Zdůvodnění změny/úpravy:


Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:


Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:


-109 883,00 Kč -0,09% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů

Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis)
AF-CITYPLAN s.r.o.
Ing. Jan Lahoda 

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)
Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice
Projektový manažer
Jiří Ježek 

Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis)
FRAM Consult, a.s.
Ing. Štěpán Illich 

Stanovisko Objednatele: **SOUHLASÍM**
Ing. Jana Jiráňová  **8.12.2015**

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP č. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 33
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura,			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		126.1 / 1	
SO 126.1 Rekonstrukce propustku v km 4,220			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní Branná

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 126.1 Rekonstrukce propustku v km 4,220

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

126.1 / 1

Číslo změny stavby:

33

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.








Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-116 952,00	0,00	-116 952,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	8.12.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	8.12.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	8.12.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	8.12.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ježek Jiří	datum	8.12.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 126.1 Rekonstrukce propustku v km 4,220

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-8 607 416,19	13 584 676,76	124 943 224,93	4 977 260,57

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-116 952,00	0,00	13 584 676,76	11,32%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-8 724 368,19	13 584 676,76	124 826 272,93	4 860 308,57

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o. Jiří Ježek 8.12.2015

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 8.12.2015

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich 8.12.2015

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 8.12.2015





11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA M3	M3	9,000	9,000	0,000	4 710,00	42 390,00	0,00	42 390,00	0,00	0,00%
8 Potrubí												
12	899574	OBETONOVANÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝTUŽE	M3	12,960	12,960	0,000	5 270,00	68 299,20	0,00	68 299,20	0,00	0,00%
9 Ostatní konstrukce a práce												
13	911113	OCEL SILNIČNÍ ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	10,000	10,000	0,000	3 200,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
14	911322	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO POZINK	M	240,000	240,000	0,000	1 050,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00%
		Svodidla vč. odrazek v pásnici stupně zadržení min. N2										
15	918172	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	KUS	2,000	2,000	0,000	26 910,00	53 820,00	0,00	53 820,00	0,00	0,00%
		Včetně provedení nátěru lince betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemní vlhkosti a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textilií.										
16	918372	PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM BOURÁNÍ KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M	13,500	13,500	0,000	7 695,00	103 882,50	0,00	103 882,50	0,00	0,00%
		Bourání betonového objektu na výtoku. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	12,000	12,000	0,000	1 705,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00%
18	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	12,700	12,700	0,000	911,00	11 569,70	0,00	11 569,70	0,00	0,00%
		Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Vč. čel a límek.										
19	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ	M	7,000	7,000	0,000	280,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00%

Nové položky

Celkem

1 060 222,60 - 116 952,00 0,00 943 270,60 - 116 952,00 -11,03%

Všechny změny celkem

1 060 222,60 - 116 952,00 0,00 943 270,60 - 116 952,00 -11,03%

Za zhotovitele:

Datum:

Jiří Ježek

8.12.2015

Za objednatele:

Datum:

Ing. Jana Jiráňová

8.12.2015








Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	33
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce propustku v km 4,220
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 126.1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) SO 126.1 Rekonstrukce propustku v km 4,220	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: <p>Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dopočet podkladních betonů pod čela propustků, rozšíření podkladních betonů pod potrubí a doupfesnění výpočtu obetonování potrubí.</p>		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		-116 952,00 Kč
		-0,10% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Jiří Ježek 	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich 		
Stanovisko Objednatele: SOUHLASÍM		
		Ing. Jana Jiráňová  8.12.2015

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura,		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 126.2 / 1	Číslo změny stavby: 34
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 126.2 Rekonstrukce propustku v km 4,555			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 126.2 / 1	Číslo změny stavby: 34
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 126.2 Rekonstrukce propustku v km 4,555		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.








Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-102 256,00	0,00	-102 256,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	8.12.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	8.12.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	8.12.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	8.12.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ježek Jiří	datum	8.12.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 126.2 Rekonstrukce propustku v km 4,555

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-8 724 368,19	13 584 676,76	124 826 272,93	4 860 308,57

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-102 256,00	0,00	13 584 676,76	11,32%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-8 826 624,19	13 584 676,76	124 724 016,93	4 758 052,57

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o. Jiří Ježek 8.12.2015

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 8.12.2015

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich 8.12.2015

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 8.12.2015

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Úsek č.6 - II/295 - km 3,740 - 5,170

SO 126.2 Rekonstrukce propustku v km 4,555

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<p>Stavba : II/293 a II/295 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec - Dolní Branná číslo a název SO: 6 Úsek č.6 - II/295 - km 3,740 - 5,170 číslo a název rozpočtu: SO 126.2 Rekonstrukce propustku v km 4,555</p>													
1 Zemní práce													
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	60,000	60,000	0,000	40,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	15,000	15,000	0,000	2 850,00	42 750,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00%
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	72,000	72,000	0,000	320,00	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00%
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybranou suti a s vybranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.													
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	72,000	72,000	0,000	270,00	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00%
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	100,000	100,000	0,000	46,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00%
Úprava okolí vstoku a výtoku propusti, případně doplnění rohože proti erozi.													
3 Svislé konstrukce													
6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,200	1,200	0,000	4 060,00	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00%
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,500	0,500	0,000	21 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPERNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	5,376	0,728	-4,648	22 000,00	118 272,00	-102 256,00	0,00	16 016,00	-102 256,00	-86,46%
4 Vodovodné konstrukce													
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,120	8,120	0,000	2 570,00	20 868,40	0,00	0,00	20 868,40	0,00	0,00%

10 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,500	4,500	0,000	4 710,00	21 195,00	0,00	21 195,00	0,00	0,00%
8 Potrubí											
11 899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝTUŽE	M3	5,280	5,280	0,000	5 270,00	27 825,60	0,00	27 825,60	0,00	0,00%
9 Ostatní konstrukce a práce											
12 911113	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	16,000	16,000	0,000	3 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00%
13 918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Včetně provedení nátěru lícе betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemní vlhkosti a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textilií.	KUS	2,000	2,000	0,000	10 600,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00%
14 918258	VTKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Včetně provedení nátěru lícе betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemní vlhkosti a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textilií.	KUS	1,000	1,000	0,000	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00%
15 918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	11,000	11,000	0,000	2 305,00	25 355,00	0,00	25 355,00	0,00	0,00%
16 966371	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Vč. čel a jímek.	M	11,500	11,500	0,000	911,00	10 476,50	0,00	10 476,50	0,00	0,00%

Celkem

418 874,50 - 102 256,00 0,00 316 618,50 - 102 256,00 -24,41%

Všechny změny celkem

418 874,50 - 102 256,00 0,00 316 618,50 - 102 256,00 -24,41%

Za zhotovitele:



Jiří Ježek

Datum:

8.12.2015

Za objednavatele:



Ing. Jana Jiráňová

Datum:

8.12.2015

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	34
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce propustku v km 4,555
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 126.2 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 2	Příloha č. 1
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty		

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Reserva	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1 - začátek	2 - začátek	3 - 1x20%
119 965 964,36	0,00	23 993 192,87

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SOIPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	119 965 964,36	0,00	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	0,00	-66 330,00	119 899 634,36	470 842,50	619 484,75	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,52%
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-559 983,20	-1 122 156,00	-626 313,20	119 339 651,16	1 133 362,58	1 752 847,33	121 718 811,69	121 092 498,49	100,94%	1,46%
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Ziviché vrstvy	ANO	-1 748 469,20	-423 998,54	-2 172 467,74	118 217 495,16	748 104,00	2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
5	101.1	Výšková úprava chodníku v objektech		ANO	-2 172 467,74	0,00	-2 172 467,74	117 793 496,62	5 164,60	2 937 045,35	122 897 845,11	120 725 377,37	100,64%	2,44%
6	121.1	Rekonstrukce propustku v objektech		ANO	-2 231 517,81	-59 030,07	-2 231 517,81	117 734 446,55	69 894,60	3 006 939,95	122 972 904,31	120 730 541,97	100,65%	2,45%
7	121.2	Rekonstrukce propustku v objektech		ANO	-2 231 517,81	-109 670,46	-2 341 188,27	117 624 776,09	8 172,60	3 015 112,55	122 981 076,91	120 749 559,10	100,65%	2,51%
8	002	Příprava staveniště		ANO	-2 341 188,27	0,00	-2 341 188,27	117 624 776,09	30 000,00	3 060 024,05	123 025 988,41	120 684 800,14	100,60%	2,55%
9	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-4 728 375,25	-58 775,68	-4 669 599,67	115 296 364,69	1 707 244,63	3 090 024,05	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
10	122.1	Rekonstrukce propustku v objektech		ANO	-4 854 405,23	-126 029,98	-4 728 375,25	115 237 389,11	6 904,00	4 804 172,68	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
11	202	Most č.ev. 293-001	objektový	ANO	-5 078 122,16	-155 531,72	-5 009 936,95	114 956 027,41	49 879,66	4 854 052,34	124 824 529,62	119 965 611,47	100,00%	4,05%
12	302.1	Odvodnění PK	objektový	ANO	-5 078 122,16	-68 185,21	-5 078 122,16	114 887 842,20	211 123,55	4 858 565,26	125 035 653,17	119 957 531,01	99,95%	4,05%
13	302.2	Odvodnění PK	objektový	ANO	-5 702 302,40	0,00	-5 702 302,40	114 263 661,96	61 912,84	5 131 601,65	125 097 566,01	120 019 443,85	100,04%	4,23%
14	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-5 702 302,40	-624 180,24	-5 702 302,40	114 263 661,96	6 979,34	5 138 580,99	125 104 545,35	119 402 242,95	99,53%	4,28%
15	123.1	Rekonstrukce propustku v objektech		ANO	-5 702 302,40	0,00	-5 702 302,40	114 263 661,96	21 000,00	5 159 580,99	125 125 545,35	119 423 242,95	99,55%	4,30%
16	123.2	Rekonstrukce propustku v objektech		ANO	-5 795 674,19	-93 371,79	-5 795 674,19	114 170 290,17	490 353,53	5 649 934,52	125 615 898,88	119 913 596,48	99,96%	4,71%
17	123.3	Rekonstrukce propustku v objektech		ANO	-5 821 029,19	-25 355,00	-5 821 029,19	114 144 935,17	8 352,50	5 656 287,02	125 624 251,38	119 828 577,19	99,89%	4,72%
18	104.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-5 848 689,19	-27 660,00	-5 848 689,19	114 117 275,17	26 014,70	5 684 301,72	125 650 266,08	119 829 236,69	99,89%	4,74%
19	124.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-5 906 333,32	-57 644,13	-5 906 333,32	114 059 631,04	20 330,30	5 704 632,62	125 670 596,98	119 821 907,79	99,88%	4,76%
20	005	Příprava staveniště		ANO	-7 332 072,86	-1 425 739,54	-7 332 072,86	112 633 891,50	14 172,50	5 718 805,12	125 684 769,48	119 778 436,16	99,84%	4,77%
21	105.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-7 453 655,44	-121 692,58	-7 453 655,44	112 512 308,92	556 439,84	6 275 244,96	126 241 209,32	118 909 136,46	99,12%	5,23%
22	405.1	Meteorostanice a proměnné	objektový	ANO	-7 453 655,44	-212 520,00	-7 453 655,44	112 299 788,92	192 900,00	6 468 144,96	126 434 109,32	118 980 453,88	99,02%	5,23%
23	006	Příprava staveniště		ANO	-7 666 175,44	-7 666 175,44	-7 666 175,44	112 299 788,92	5 376 052,30	11 844 197,26	131 810 161,62	124 143 986,18	99,18%	5,39%
24	106.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-7 666 175,44	-7 666 175,44	-7 666 175,44	112 299 788,92	528 000,00	12 372 197,26	132 338 161,62	124 143 986,18	103,48%	9,87%
25	31	Propust sjezdu v km 0,340	objektový	ANO	-8 387 190,19	-721 014,75	-8 387 190,19	111 578 774,17	354 640,00	13 726 837,26	132 692 801,62	125 026 626,18	104,22%	10,31%
26	105.4	Silniční propust v km 0,730	objektový	ANO	-8 497 533,19	-110 343,00	-8 497 533,19	111 468 431,17	857 839,50	13 564 676,76	133 550 641,12	125 163 450,93	104,33%	11,32%
27	126.1	Rekonstrukce propustku v objektech		ANO	-8 607 416,19	-109 883,00	-8 607 416,19	111 358 548,17	857 839,50	13 564 676,76	133 550 641,12	125 053 107,93	104,24%	11,32%
28	126.2	Rekonstrukce propustku v objektech		ANO	-8 724 368,19	-116 932,00	-8 724 368,19	111 241 596,17	1 116 932,00	13 584 676,76	133 550 641,12	124 943 224,93	104,15%	11,32%
29					-8 826 624,19	-102 236,00	-8 826 624,19	111 139 340,17	13 984 676,76	13 984 676,76	133 550 641,12	124 724 016,93	103,97%	11,32%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) SO 126.2 Rekonstrukce propustky v km 4,555	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: <p style="text-align: center;">Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření.</p>		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		-102 256,00 Kč
cenové ovlivnění sousedních objektů		
		-0,09% z ceny SO
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Jiří Ježek	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich		
Stanovisko Objednatele:		SOUHLASÍM Ing. Jana Jiráňová 8.12.2015

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura,		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 126.3 / 1	Číslo změny stavby: 35
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 126.3 Rekonstrukce propustku v km 4,855			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní Branná

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 126.3 Rekonstrukce propustku v km 4,855

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

126.3 / 1

Číslo změny stavby:

35

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.




Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-135 080,00	0,00	-135 080,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	8.12.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	8.12.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	8.12.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	8.12.2015	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	8.12.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ježek Jiří	datum	8.12.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 126.3 Rekonstrukce propustku v km 4,855

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

				Údaje v Kč bez DPH
	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-8 826 624,19	13 584 676,76	124 724 016,93	4 758 052,57





Číslo změny SO/PS: 1

				Údaje v Kč bez DPH
	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-135 080,00	0,00	13 584 676,76	11,32%

Nová cena SO/PS po této změně:

				Údaje v Kč bez DPH
	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-8 961 704,19	13 584 676,76	124 588 936,93	4 622 972,57

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	VHS, s.r.o.	Jiří Ježek	8.12.2015	
Projektant (autor. dozor):	AF-CITYPLAN s.r.o.	Ing. Jan Lahoda	8.12.2015	
Stavební dozor:	FRAM Consult, a.s.	Ing. Štěpán Illich	8.12.2015	
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	Ing. Jana Jiráňová	8.12.2015	

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Bramá

Úsek č.6 - II/295 - km 3,740 - 5,170
SO 126.3 Rekonstrukce propustku v km 4,855

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Změna soupisu prací (SO/PS) č. 1

Slavba : II/293 a II/25: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec - Dolní Bramá
6 Úsek č.6 - II/295 - km 3,740 - 5,170
číslo a název rozpočtu: SO 126.3 Rekonstrukce propustku v km 4,855

1 Zemní práce													
1	111511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	60,000	60,000	0,000	40,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	15,000	15,000	0,000	2 850,00	42 750,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00%
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplátku za skládku.	M3	165,000	165,000	0,000	320,00	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00%
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	165,000	165,000	0,000	270,00	44 550,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00%
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Úprava okolí vstoku a výstoku propustí, případné doplnění rohože proti erozi.	M2	80,000	80,000	0,000	46,00	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00%

3 Svislé konstrukce													
6	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,500	1,500	0,000	4 060,00	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00%
7	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	0,750	0,750	0,000	21 000,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00%
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	6,840	0,700	-6,140	22 000,00	150 480,00	-135 080,00	0,00	15 400,00	-135 080,00	-89,77%

4 Vodovodné konstrukce													
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	9,820	9,820	0,000	2 570,00	25 237,40	0,00	0,00	25 237,40	0,00	0,00%

10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,500	4,500	0,000	4 770,00	21 195,00	0,00	21 195,00	0,00	0,00%
8 Potrubí												
11	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	7,040	7,040	0,000	5 270,00	37 100,80	0,00	37 100,80	0,00	0,00%
9 Ostatní konstrukce a práce												
12	911113	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	19,000	19,000	0,000	3 200,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00%
13	911322	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK	M	240,000	240,000	0,000	1 050,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00%
14	91816	Svodidla vč. odrazek v pásnici stupně zadržení min.N2 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Včetně provedení nátěru lícce betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemní vlhkosti a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textilií.	KUS	2,000	2,000	0,000	16 325,00	32 650,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00%
15	91826	VTKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Včetně provedení nátěru lícce betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemní vlhkosti a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textilií.	KUS	1,000	1,000	0,000	17 225,00	17 225,00	0,00	17 225,00	0,00	0,00%
16	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM BOURÁNÍ PROPUSTŮ	M	11,000	11,000	0,000	4 260,00	46 860,00	0,00	46 860,00	0,00	0,00%
17	966371	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Vč. čel a jímek.	M	10,600	10,600	0,000	911,00	9 656,60	0,00	9 656,60	0,00	0,00%

Celkem

821 224,80 - 135 080,00 0,00 686 144,80 - 135 080,00 -16,45%

Všechny změny celkem

821 224,80 - 135 080,00 0,00 686 144,80 - 135 080,00 -16,45%

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum:

8.12.2015

Za objednatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:

8.12.2015

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	35
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce propustku v km 4,855
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 126.3 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Základní limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%
119 965 964,36	0,00	23 993 192,87

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech navrhovaných víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	0,00	119 965 964,36	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	18-14/1
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-66 330,00	-66 330,00	119 899 634,36	119 899 634,36	470 842,50	470 842,50	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,12%
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	-359 983,20	-359 983,20	119 539 651,16	119 539 651,16	1 133 362,68	1 133 362,68	1 752 847,33	121 092 498,49	100,94%	0,52%
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Zviřině vrstvy	ANO	-626 313,20	-1 122 156,00	118 217 495,16	118 217 495,16	748 104,00	748 104,00	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	1,46%
5	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-1 748 469,20	-423 998,54	117 793 496,62	117 793 496,62	430 929,42	430 929,42	122 897 845,11	120 725 377,37	100,63%	2,08%
6	101.3	Výšková úprava chodníku	objektový	ANO	-2 172 467,74	0,00	117 734 446,55	117 734 446,55	5 164,60	5 164,60	122 903 009,71	120 730 541,97	100,64%	2,44%
7	121.1	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-2 231 517,81	-59 050,07	117 734 446,55	117 734 446,55	69 894,60	69 894,60	122 970 904,31	120 749 559,10	100,65%	2,45%
8	121.2	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-2 341 188,27	-109 670,46	117 624 776,09	117 624 776,09	8 172,60	8 172,60	123 025 988,41	120 684 800,14	100,65%	2,51%
9	121.3	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-2 341 188,27	0,00	117 624 776,09	117 624 776,09	30 000,00	30 000,00	123 055 988,41	120 714 800,14	100,62%	2,58%
10	002	Příprava staveniště	objektový	ANO	-2 341 188,27	-2 320 411,40	115 296 364,69	115 296 364,69	1 707 244,63	1 707 244,63	124 763 233,04	120 093 633,37	100,11%	4,00%
11	122.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-4 669 599,67	-58 775,58	115 237 589,11	115 237 589,11	6 904,00	6 904,00	124 770 137,04	120 041 761,79	100,06%	4,00%
12	122.2	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-4 728 375,25	-126 029,96	114 956 027,41	114 956 027,41	49 873,66	49 873,66	124 820 016,70	119 965 611,47	100,00%	4,00%
13	122.3	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-4 854 405,23	-159 531,72	114 887 842,20	114 887 842,20	4 512,92	4 512,92	124 824 529,62	119 814 592,67	99,87%	4,05%
14	202	Most č.ev. 293-001	objektový	ANO	-5 009 936,95	-66 185,21	114 887 842,20	114 887 842,20	2 112 33,55	2 112 33,55	125 035 653,17	119 957 531,01	99,99%	4,23%
15	302.1	Odvodnění PK	objektový	ANO	-5 078 122,16	0,00	114 887 842,20	114 887 842,20	6 912,84	6 912,84	125 097 566,01	120 019 443,85	100,04%	4,29%
16	302.2	Odvodnění PK	objektový	ANO	-5 702 302,40	-624 180,24	114 263 661,96	114 263 661,96	6 973,34	6 973,34	125 104 545,35	119 402 242,95	99,53%	4,28%
17	003	Příprava staveniště	objektový	ANO	-5 702 302,40	0,00	114 263 661,96	114 263 661,96	21 000,00	21 000,00	125 125 545,35	119 423 242,95	99,55%	4,30%
18	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	objektový	ANO	-5 702 302,40	0,00	114 263 661,96	114 263 661,96	490 353,53	490 353,53	125 615 998,88	119 913 596,48	99,96%	4,71%
19	123.1	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-5 795 674,19	-93 371,79	114 170 290,17	114 170 290,17	8 352,50	8 352,50	125 624 251,38	119 828 577,19	99,89%	4,72%
20	123.2	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-5 821 029,19	-25 355,00	114 144 935,17	114 144 935,17	26 014,70	26 014,70	125 650 266,08	119 829 236,89	99,89%	4,74%
21	123.3	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-5 848 689,19	-27 660,00	114 059 631,04	114 117 275,17	20 330,90	20 330,90	125 676 596,98	119 821 907,79	99,88%	4,76%
22	123.4	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-5 906 333,32	-57 644,13	114 059 631,04	114 059 631,04	14 172,50	14 172,50	125 684 769,48	119 778 436,16	99,84%	4,77%
23	104.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-7 332 072,86	-1 426 739,54	112 633 891,50	112 633 891,50	556 439,84	556 439,84	126 241 209,32	118 909 136,46	99,12%	5,23%
24	005	Příprava staveniště	objektový	ANO	-7 453 655,44	-121 582,68	112 512 308,92	112 512 308,92	192 900,00	192 900,00	126 434 109,32	118 787 553,88	99,02%	5,23%
25	105.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-7 453 655,44	-212 520,00	112 512 308,92	112 512 308,92	5 376 052,30	5 376 052,30	124 143 986,18	118 980 453,88	99,18%	5,35%
26	405.1	Meteostanice a proměnné	objektový	ANO	-7 666 175,44	-7 666 175,44	112 299 788,92	112 299 788,92	528 000,00	528 000,00	132 336 161,62	124 143 986,18	103,48%	9,87%
27	006	Příprava staveniště	objektový	ANO	-7 666 175,44	-7 666 175,44	112 299 788,92	112 299 788,92	12 972 197,26	12 972 197,26	132 336 161,62	124 143 986,18	103,92%	10,31%
28	106.1	Rekonstrukce silnice II/295	objektový	ANO	-8 387 190,19	-721 014,75	111 578 774,17	111 578 774,17	354 640,00	354 640,00	132 692 801,62	125 026 626,18	104,22%	10,61%
29	105.3	Propust sjezdu v km 0,340	objektový	ANO	-8 497 533,19	-110 343,00	111 468 431,17	111 468 431,17	857 839,50	857 839,50	133 550 641,12	125 163 460,93	104,33%	11,32%
30	105.4	Silniční propust v km 0,730	objektový	ANO	-8 607 416,19	-109 883,00	111 368 548,17	111 368 548,17	13 584 676,76	13 584 676,76	133 550 641,12	124 943 224,93	104,24%	11,32%
31	126.1	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-8 724 368,19	-116 952,00	111 256 000,00	111 256 000,00	13 584 676,76	13 584 676,76	133 550 641,12	124 826 272,93	104,05%	11,32%
32	126.2	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-8 826 624,19	-102 256,00	111 139 340,17	111 139 340,17	13 584 676,76	13 584 676,76	133 550 641,12	124 724 016,93	103,97%	11,32%
33	126.3	Rekonstrukce propustku v k	objektový	ANO	-8 961 704,19	-135 080,00	111 004 260,17	111 004 260,17	13 584 676,76	13 584 676,76	133 550 641,12	124 588 936,93	103,85%	11,32%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studeneč, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) Rekonstrukce propustku v km 4,855	SO 126.3
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: -135 080,00 Kč -0,11% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Jiří Ježek	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich		
Stanovisko Objednatele: SOUHLASÍM Ing. Jana Jiráňová 8.12.2015		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 126.4 / 1	Číslo změny stavby: 36
SO 126.4 Rekonstrukce propustku v km 5,070			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní Branná

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 126.4 Rekonstrukce propustku v km 5,070

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

126.4 / 1

Číslo změny stavby:

36

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.








Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-477 792,60	0,00	-477 792,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	8.12.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	8.12.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	8.12.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	8.12.2015	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	8.12.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ježek Jiří	datum	8.12.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 126.4 Rekonstrukce propustku v km 5,070

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-8 961 704,19	13 584 676,76	124 588 936,93	4 622 972,57

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-477 792,60	0,00	13 584 676,76	11,32%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-9 439 496,79	13 584 676,76	124 111 144,33	4 145 179,97

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Jiří Ježek

8.12.2015

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o.

Ing. Jan Lahoda

8.12.2015

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Ing. Štěpán Illich

8.12.2015

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Ing. Jana Jiráňová

8.12.2015





Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Úsek č.6 - II/295 - km 3,740 - 5,170

SO 126.4 Rekonstrukce propustku v km 5,070

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíli cen celkem v Kč	rozdíli cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Zemní práce													
1	11571	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HCD	60,000	0,000	-60,000	40,00	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00	-100,00%
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	15,000	0,000	-15,000	2 850,00	42 750,00	-42 750,00	0,00	0,00	-42 750,00	-100,00%
3	123838	ODKOP PRO ŠPOND STÁVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vypracovanou sítí a s vybouranými hmotami v. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	144,000	0,000	-144,000	320,00	46 080,00	-46 080,00	0,00	0,00	-46 080,00	-100,00%
4	17180	ULČENÍ ŠYPANINY DO MÁSPYU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	144,000	0,000	-144,000	270,00	38 880,00	-38 880,00	0,00	0,00	-38 880,00	-100,00%
5	18214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Úprava okolí vstoku a výtoku propusti, případně doplnění rohové proti erozi.	M2	100,000	0,000	-100,000	46,00	4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	-4 600,00	-100,00%
3 Svislé konstrukce													
6	317325	RIMS Z ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,200	0,000	-1,200	4 060,00	4 872,00	-4 872,00	0,00	0,00	-4 872,00	-100,00%
7	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI T0505	T	0,500	0,000	-0,500	21 000,00	10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	-10 500,00	-100,00%
8	327366	ZÁRUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	6,000	0,000	-6,000	22 000,00	132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	-132 000,00	-100,00%
4 Vodovodné konstrukce													
9	51314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	9,600	0,000	-9,600	2 570,00	24 672,00	-24 672,00	0,00	0,00	-24 672,00	-100,00%

10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,500	0,000	-4,500	4 710,00	21 195,00	-21 195,00	0,00	0,00	-21 195,00	-100,00%
8 Potrubí													
17	809574	OBETONOVANI POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VYZTUŽE	M3	7,680	0,000	-7,680	5 270,00	40 473,60	-40 473,60	0,00	0,00	-40 473,60	-100,00%
9 Ostatní konstrukce a práce													
12	91113	OCHEL SILNIČ ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NÁTĚREM 2*4)=8.000 [A]	M	8,000	0,000	-8,000	3 200,00	25 600,00	-25 600,00	0,00	0,00	-25 600,00	-100,00%
13	911322	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK Svodidla vč. odrazek v pásnici stupně zadržení min.N2	M	240,000	240,000	0,000	1 050,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00%
14	91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Všechné provedení nátěru říce betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemní vlhkosti a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textilií.	KUS	2,000	0,000	-2,000	16 325,00	32 650,00	-32 650,00	0,00	0,00	-32 650,00	-100,00%
15	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	12,000	0,000	-12,000	4 260,00	51 120,00	-51 120,00	0,00	0,00	-51 120,00	-100,00%

Celkem

729 792,60 - 477 792,60 0,00 252 000,00 - 477 792,60 -65,47%

Všechny změny celkem

729 792,60 - 477 792,60 0,00 252 000,00 - 477 792,60 -65,47%

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum:

8.12.2015

Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:

8.12.2015




Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	36
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce propustku v km 5,070
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 126.4 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) Rekonstrukce propustku v km 5,070	SO 126.4
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		-477 792,60 Kč
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
		-0,40% z ceny SO
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Jiří Ježek	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Štěpán Illich		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím , jméno, podpis)		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření