

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem

dále také jako „objednatel“ a

KANIA, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO 268 17 853
DIČ CZ 268 17 853
bankovní spojení RaiffeisenBank, a.s.
číslo účtu 8014208001/5500
zastoupený Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva

dále také jako „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“ dne 26. 8. 2015, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 521941 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě okolností, které nebylo ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ani při vynaložení náležité péče možné předvídat před uzavřením smlouvy, je nutné předmět díla dle smlouvy o dílo rozšířit o dodatečné služby. Popis dodatečných služeb a zdůvodnění nutnosti jejich provedení je provedeno v rámci změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku. Ve vazbě na výše uvedené a další důvody dle příloh dodatku je zároveň nezbytné rozdělit předmět díla na dvě části pod názvy: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru - Areál Na Jamách** (dále jen „Areál na Jamách“) a **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru – Areál U Stadionu** (dále jen „Areál U Stadionu“) a prodloužit dílčí termín plnění pro předání stavebního povolení s nabytím právní moci podle bodu 4.

Předmět dodatku

3. Předmět díla **dle článku 2 smlouvy o dílo** – Specifikace díla – se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku.
4. V článku 4 smlouvy o dílo – Termín plnění – se z důvodů dle přílohy tohoto dodatku mění dílčí termín plnění následujícím způsobem:

4. a) Termín pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci nejpozději 30. 5. 2016 části „Areál U Stadionu“

4. b) Termín pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci nejpozději 30. 7. 2016 části „Areál na Jamách“

5. V článku 5 smlouvy o dílo – Cena díla – se ruší písm. c) a písm. f) a nahrazují se následujícím zněním:

c) **cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 3.3 – vypracování DPS včetně neoceněného a oceněného výkazu výměr**

cena podle SoD bez DPH	644.800,00 Kč
cena více prací podle ZL 1 bez DPH	+ 90.000,00 Kč
cena podle dodatku č. 1 bez DPH	734.800,00 Kč
cena méně prací podle ZL 2 bez DPH	- 10.000,00 Kč
cena podle dodatku č. 2 bez DPH	724.800,00 Kč
cena více prací podle ZL 3 bez DPH	+ 25.000,00 Kč
cena podle dodatku č. 3 bez DPH	749.800,00 Kč
DPH 21%	157.458,00 Kč
cena včetně DPH	907 258,00 Kč

f) **celková cena díla – součet cen dle písm. a), b) c) d) a e):**

cena podle SoD bez DPH	1.873.950,00 Kč
cena podle dodatku č. 1 bez DPH	2.023.950,00 Kč
cena podle dodatku č. 2 bez DPH	2.013.950,00 Kč
cena více prací podle ZL 3 bez DPH	+ 25.000,00 Kč
cena podle dodatku č. 3 bez DPH	2.038.950,00 Kč
DPH 21%	428.179,50 Kč
celková cena včetně DPH	2.467.129,50 Kč

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26. 8. 2015, dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015 a dodatku č. 2 ze dne 29. 1. 2016 nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena.

7. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19. 10. 2015.

Příloha - Změnový list č. 3

Za objednatele:

27-02-2016

V Hradci Králové dne

Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

Ing. David Kania
předseda představenstva

KANIA

KANIA a.s., Špálova 60/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 266 17 853, DIČ: CZ 266 17 853

Smlouva o dílo č:

SoD ze dne 26. 08. 2015

Změnový list číslo a název:

ZL č. 3

Název projektu:

„Modernizace Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského výkonu dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

Projektová dokumentace včetně výkazu výměr bude rozdělena do dvou dokumentací pro areál U Stadionu a pro areál Na Jamách.

V areálu „U Stadionu“:

- na výzvu objednatele bude zpracována změnová dokumentace ZOV tak, aby stavební práce bylo možné provádět jako samostatnou etapu. Investor dodatečně rozhodl o etapizaci celého díla (PD) s tím, že projekt ZOV musí řešit i výstavbu za provozu školy v období od 07/2016 do 08/2017, což bude zohledněno i ve výkazu výměr.

- v místě přístavby objektu motorové brzdy (územní souhlas) se nachází stávající kabely ČEZ vedoucí z trafostanice, které je nutno přeložit – nutná smlouva s ČEZ i PD na přeložku kabelů.

V areálu „Na Jamách“:

- na výzvu objednatele bude zpracována změnová dokumentace ZOV tak, aby stavební práce bylo možné provádět jako samostatnou etapu. Investor dodatečně rozhodl o etapizaci celého díla (PD) s tím, že projekt ZOV musí řešit i výstavbu za provozu školy v období od 06/2017 do 08/2018, což bude zohledněno i ve výkazu výměr. Dále je nutno dodatečně PD přepracovat na základě požadavků na odvádění dešťových vod z areálu (projekt výpustního objektu – požadavek Povodí Labe, hydrogeologický průzkum, výpočet a zpracování retenčního objektu), což si vyžádá i dodatečné Vodoprávní řízení a územní řízení (územní rozhodnutí).

Zdůvodnění změny:

V areálu „U Stadionu“:

- z důvodů finančního zajištění investičních nákladů rozhodl dodatečně investor o etapizaci objektu, čemuž bylo nutno přizpůsobit PD.

- přeložka stávajících kabelů ČEZ.

- nezbytné posunutí termínu zajištění územního souhlasu a následného stavebního povolení stavby s nabytím právní moci k datu 30.5.2016.

V areálu „Na Jamách“:

- z důvodů finančního zajištění investičních nákladů rozhodl dodatečně investor o etapizaci objektu, čemuž bylo nutno přizpůsobit PD. Dále na základě dodatečných požadavků DOSS (povodí Labe a s ohledem na současný trend likvidace dešťových vod, bylo nutno přepracovat oproti původním záměrům systém likvidace DV. Vynaložení finančních prostředků za likvidaci dešťových vod vypouštěných do jednotné kanalizace z areálu je nákladné (pravidelná platba za odvod dešťových vod každý rok) a stálé. Likvidace dešťové vody zadržováním a následným vypouštěním dešťových vod do vodoteče, což je požadavek vodního zákona a je vítáno i z hlediska nakládání s vodami; z toho důvodu (územní rozhodnutí o umístění stavby, následné samostatné vodoprávní řízení) – je nákladem při realizaci, ale do budoucna úspora.

- nezbytné posunutí termínu zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci k datu 30.6.2016.

Části, které změna ovlivní:

- inženýrská činnost (územní souhlas, územní rozhodnutí, vodoprávní řízení, stavební řízení)
- Projekt ZOV

Cena podle změny:

- položka za projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr, včetně jeho ocenění:

724.800,- Kč +25.000,- Kč = 749.800,- Kč bez DPH

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 25. 2. 2016

Jméno: Ing. David Kania

Podpis:

KANIA

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 253 17 853 DIČ: CZ 253 17 853

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 26. 2. 2016

Jméno: Ing. Radmila Kubelková

Podpis: