

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 13. 1. 2015 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
- Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Čeněk Hrdlička, tel.: 493 586 965, e-mail.: cenek.hrdlicka@suskhk.cz

a

- (2) AF-CITYPLAN s.r.o.
Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218
Zastoupený/jednající Ing. Petrem Košanem, jednatelem
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1 (banka), č. účtu: 482851413/0300
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále je „občanský zákoník“) na:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“

Z důvodu nepředvídatelného rozsahu požadavků občanů, vznesených během veřejného projednání stavby dne, 14. 12. 2015, kterým se zástupci města Jičín rozhodli vyhovět, vznikla potřeba úprav projektové dokumentace a její opětovné projednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí a dále pak z důvodu pozdního poskytnutí relevantních podkladů o schválených souvisejících stavbách (Rekonstrukce místní sítě STL/MTL, Jičín – ulice Nábřeží Irmy Geisslové a Reko MS Jičín – Na Hrádku), které vyvolají nutnost úpravy navržených položek IS, se smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání ve Zvláštních obchodních podmínkách (dále jen ZOP-D) včetně přílohy A – Rozsah služeb, a

proto uzavírají tento dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo ze dne 13. 1. 2015 ve znění dodatku č. 1.

Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo.

Termín nebo lhůta pro dokončení – 210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	do 30. 6. 2016
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

Dělení díla a dílčí termíny:


Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	Do 30. 6. 2016
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Hradci Králové dne



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
Hejtman

V Praze dne



Zhotovitel
Ing. Petr Košan
jednatel
 **AF-CITYPLAN s.r.o.**
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218