

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2015

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ 708 89 546  
zástupce: Bc. Lubomírem Francem, hejtman

dále jen „objednatel“ a

#### CR Project s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
IČO: 270 86 135  
DIČ: CZ 270 86 135  
zastoupený: Ing. Janem Horákem  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav  
č. účtu: 27-8117900287/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa - Přístupová komunikace do PZ/trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

### Předmět dodatku

Na základě změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku se mění články Termín plnění díla a Cena díla.

1. Přílohy smlouvy o dílo se doplňují o změnový list č. 2 včetně příloh.
2. Předmět díla dle čl. 1 a čl. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.

3. V článku 4 Termín plnění se tímto ruší odst. 1 písm. a) a nahrazuje se následujícím zněním:

- a) *dílčí termíny provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1 a odst. 6:*
- *Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR nejpozději do 15.11.2015*
  - *Termín pro zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci do 15.04.2016*
  - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP nejpozději do 15.04.2016*
  - *Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 31.07.2016*
  - *Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS nejpozději do 15.07.2016*
  - *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od kolaudace stavby.*

4. V článku 5 Cena díla se tímto ruší odst. 2 písm. a) – d) a nahrazují se následujícím zněním:

- a) *cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1, 4 a 5 – zpracování PD, průzkumy a zaměření*
- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| cena bez DPH           | 934.900,00 Kč          |
| DPH samostatně         | 196.329,00 Kč          |
| <b>cena včetně DPH</b> | <b>1.131.229,00 Kč</b> |
- b) *cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2 a 6 – součinnost v rámci zadávacího řízení a inženýrská činnost*
- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| cena bez DPH           | 95.000,00 Kč         |
| DPH samostatně         | 19.950,00 Kč         |
| <b>cena včetně DPH</b> | <b>114.950,00 Kč</b> |
- c) *cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 3 – autorský dozor*
- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| hodinová sazba bez DPH              | 400,00 Kč            |
| cena za 320 hodin bez DPH           | 128.000,00 Kč        |
| DPH samostatně za 320 hodin         | 26.880,00 Kč         |
| <b>cena včetně DPH za 320 hodin</b> | <b>154.880,00 Kč</b> |
- d) *celková cena díla – součet cen dle písm. a) a b) a c)*
- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| cena bez DPH           | 1.157.900,00 Kč        |
| DPH samostatně         | 243.159,00 Kč          |
| <b>cena včetně DPH</b> | <b>1.401.059,00 Kč</b> |

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

6. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.

7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19.10.2015.
9. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

**Přílohy: Změnový list č. 2 včetně příloh**

V Hradci Králové dne ..... - 2 - 06 - 2016  
za stranu objednatele

Bc. Lubomír Franc  
hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové

3

V Mladé Boleslavi dne ..... 26 - 05 - 2016  
za stranu zhotovitele

Ing. Jan Horák  
jednatel

**CR PROJECT**  
S.R.O.  
POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV  
IČ: 170 06 135, DIČ: CZ2706135  
TEL: +420 320 60 006 FAX: +420 320 700 089

Přezkoumal a schválil:

ředitel organizace

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST č. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | Počet příloh: 3                 |
| <b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)<br><br>„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa - Přístupová komunikace do PZ/trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 - zpracování PD a zajištění AD“                                                                                                                       | <b>Část</b><br><br><b>DUR, DSP,PDPS</b><br><br>Inženýrská činnost k SP, Doplnění projektové dokumentace PDPS |                                 |
| <b>Název změny:</b><br>Termín dokončení projekčních prací a inženýrské činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              | <b>Kategorie *)</b><br><b>D</b> |
| <b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)<br>CR Project s.r.o., Ing. Jan Horák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Změny projednány na koordinačních výborech<br>dne 13.5.2016 - viz záznam                                     |                                 |
| <b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b><br>Termín dokončení projekčních prací do 15.7.2016 a odevzdání pravomocného stavebního povolení do 31.7.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                 |
| <b>Zdůvodnění změny/úpravy:</b><br>V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo vyvstala potřeba přepracování projektové dokumentace ve stupni PDPS z důvodů požadavků dotčených orgánů státní správy. Z uvedeného důvodu bude posunut termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a termín pro dokončení inženýrské činnosti a předání pravomocného stavebního povolení. |                                                                                                              |                                 |
| <b>Části, které změna/úprava ovlivní:</b><br><br>Změna ovlivňuje termín dokončení inženýrské činnosti, odevzdání pravomocného stavebního povolení a projekčních prací. Změna navyšuje cenu.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                 |
| <b>Cenové ovlivnění souvisejících akcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              | 5.050,- Kč bez DPH              |
| <b>Poznámky :</b><br>Příloha 1 - Zpráva o průběhu zpracování projektové dokumentace<br>Příloha 2 - Cenová nabídka<br>Příloha 3 - Zápis z jednání dne 13.5.2016                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                 |

\*) kategorie změn

D - změna, která vyplynula v průběhu zpracování dokumentace

|                                                             |                |                                                                                                                                             |                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>CR PROJECT</b><br><small>CONSTRUCTIONS&amp;ROADS</small> | ČÍSLO ZAKÁZKY: | INVESTOR:                                                                                                                                   | ČÍSLO PŘÍLOHY:                   | STUPEN PD:          |
|                                                             | 2015-049       | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ                                                                                                                        | DŮVODOVÁ ZPRÁVA                  | DSP, PDPS           |
|                                                             | ČÍSLO ZPRÁVY:  | STAVBA:                                                                                                                                     | VYPRACOVAL:                      | KONTROLOVAL:        |
|                                                             | DZ.02          | „Přístupová komunikace do PZV (trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953)“ | JANA TUZAROVÁ,<br>ING. JAN ADAMŮ | ING. JINDŘICH JIRÁK |

## ZPRÁVA O PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, RESP. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

*Tato zpráva je zpracována na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo jako nezbytná informace v obchodním vztahu o skutečnostech, jejichž výměna mezi oběma smluvními stranami může vést k rychlejšímu řešení níže uvedených problémů, popř. k součinnosti ze strany objednatele dokumentace.*

### DZ.2.1. SOUČASNÝ STAV

#### Inženýrská činnost

Inženýrská činnost spojená se získáním vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených správců inženýrských sítí a smluv s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků byla zahájena v předstihu již 24.3.2016, aby bylo možné, co nejvíce se přiblížit k datu odevzdání stavebního povolení 15.6.2016. Vzhledem k tomu, že z vyjádření dotčených orgánů státní správy vyplynula potřeba dalších vyjádření a dále se pozdrželo i uzavření některých smluv s vlastníky dotčených pozemků, není možné termín zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci do 15.6.2016 dodržet. Žádosti o vydání stavebního povolení na Stavební a vodoprávní úřad ve Vrchlabí byly podány dne 13.5.2016, předpoklad získání stavebních povolení, po konzultaci se stavebním a vodoprávním úřadem, je do 31.7.2016.

#### Projekční činnost

Projektová dokumentace pro stavební povolení byla v konceptu předána investorovi 29.3.2016 a následně i v čistopisu 15.4.2016. Projektová dokumentace pro provádění stavby byla dle požadavku objednatele zpracovávána v předstihu před finálním termínem, z důvodu včasného zajištění podkladů pro zadávací řízení (v souběhu s inženýrskou činností k vydání stavebního povolení), aniž bychom obdrželi všechny požadavky dotčených orgánů k předchozímu stupni dokumentace pro stavební povolení. V současné době musí být tyto požadavky zapracovány a dokumentace pro provádění stavby upravena, z čehož plynou níže navržené termíny.

### DZ.2.2. TERMÍNY

|                                                    | Termín dle SoD                                                                     | Termín dle předpoklad                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavební povolení - SP                             | 15.6.2016                                                                          | 31.7.2016                                                                          |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby - PDPS | 15.6.2016                                                                          | 15.7.2016                                                                          |
| Položkový rozpočet - ROZ                           | 15.6.2016                                                                          | 15.7.2016                                                                          |
| Autorský dozor - ATD                               | předání autorského deníku o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od kolaudace stavby | předání autorského deníku o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od kolaudace stavby |

  
 Ing. Jan Adamů  
 CR Project s.r.o.

V Mladé Boleslavi dne 11. května 2016



Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**  
 Číslo zakázky : NP 2015-041.dod3.rev2  
 Místo : Vrchlabí  
 Stavba : Vrchlabí-Podhůří, chodník podél ul. Dělnická  
 Projektant : CR Project s.r.o.  
 Datum : 13.5.2016

Tabulka objektů:

| Číslo objektu              | Popis objektu | Honorář  |
|----------------------------|---------------|----------|
| Projektové práce           |               | 5 050,00 |
| Celkem                     |               | 5 050,00 |
| DPH (21 %)                 |               | 1 060,50 |
| Celkový honorář včetně DPH |               | 6 110,50 |

**CENA ZAHRNÚJE:**

- úpravu dokumentace PDPS, která dle požadavku objednatele byla zpracována v předstihu pro včasné zajištění podkladů pro zadávací řízení a nebylo možné zpracovat všechny požadavky dotčených orgánů státní správy, protože byly získány po potřebném odevzdání dokumentace. Jelikož však byly vyžádány změny těmito orgány, je nutné dokumentaci upravit
- 6x výtisk dokumentace

**TERMÍNY:**

- úprava dokumentace pro provádění stavby do 7-mi dnů od objednání

**ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:**

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

**VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:**

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele
- podepsaná smlouva - dodatek

**POJISTNÉ:**

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

**SOUČINNOST OBJEDNATELE:**

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

**KONTAKTY:**

ve věcech obchodních

- Ing. Jan Horák, jednatel, tel.: +420 602 683 414, e-mail: j.horak@crproject.cz

ve věcech technických

- Ing. Jindřich Jirák, ředitel, tel.: +420 606 631 185, e-mail: j.jirak@crproject.cz

**POZNÁMKY:**

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v akčním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s.)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka

Název akce:

Strana 1 (celkem .....)

|                                                                                   |                                                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|  | CR Project s.r.o.                                      | Datum: 13.5.2016     |
|                                                                                   | Zápis z technické rady, resp. kontrolního dne projektu | Č. zakázky: 2015-049 |

Název akce:

### III/32551 - Dělnická, Vrchlabí

|               |
|---------------|
| OBSAH JEDNÁNÍ |
|---------------|

Dne 13.5.2016 se konal výrobní výbor na akci: „PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE DO PZ (TRASA UL. DĚLNICKÁ III/32551 OD ODBOČKY K ŽELEZNIČNÍM STANICI PO KŘÍŽOVATKU V KUNČICÍCH SE SILNICI III/2953)“.

Na jednání bylo řešeno a domluveno:

1. V rámci stavebního povolení nebude řešena nájemní smlouva mezi investorem stavby a společností Škoda Auto a.s., z důvodu vedení objízdné trasy přes areál závodu.
2. Objednatel byl seznámen s průběhem inženýrské a projekční činnosti. Dále byl informován o nutnosti přepracování projektové dokumentace ve stupni PDPS viz. důvodová zpráva DZ.02.