

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 18. 3. 2016

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
- Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Jiří Kříž, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel.: 724 040 031, e-mail: jiri.kriz@suskhk.cz

a

- (2) MDS projekt s.r.o.
Sídlo: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 274 87 938
DIČ: CZ28487938
Zastoupený/jednatel Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
bankovní spojení: ČS pobočka Vysoké Mýto, 1212900339/0800
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále je „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„Most ev.č. 325 – 021 Hostinné, rekonstrukce mostu“

Z důvodu požadavků zástupců města Hostinné na rozšíření projektové dokumentace o další stavební objekty, které jsou nad rámec původního zadání zakázky, budou však financovány městem, avšak budou však mít vliv na časový harmonogram, který je stanoven ve Smlouvě o dílo, neboť bude nutné provádět další projednání s novými dotčenými orgány, koordinovat jednotlivé projekční práce atd. a z důvodů dočasného převedení dopravy po dobu realizace

Číslo stavby: 36507

stavby mostním provizoriem přes dvůr gymnázia a SOŠ, což s sebou přináší komplikace, se kterými nebylo v době předkládání nabídky a podpisu smlouvy počítáno, se smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále jen ZOP-D), a proto uzavírají tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo ze dne 18. 3. 2016.

Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se článek 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept záborového elaborátu	do 18. 9. 2016
Koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek s výkazem výměr včetně ocenění	do 18. 10. 2016
Čistopis DSP + PDPS komunikace a kanalizace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Hradci Králové dne 27. 06. 2016

Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

Ve Vysokém Mýtě dne


Zhotovitel
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

MDS PROJEKT S.R.O.
Forsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938