

ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce
na stavební práce

„II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek, změna č. 1“

I Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dodatečných stavebních prací k zakázce „II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek“. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

Popis a zdůvodnění změny je uvedeno v Evidenčním listu změny stavby – číslo změny 1. Z důvodu nepředpokládaných materiálových vlastností Rmateriálu po odfrézování krytu vozovky na komunikaci II/305 objektu SO 101 a SO 102 km 0,000 – 3,574, po provedení nevyhovujícího hutnicího pokusu a statických zkoušek na sanovaných podkladních vrstvách z Rmateriálu v km 1,060 bylo správcem stavby a autorským dozorem rozhodnuto, že Rmateriál nelze použít do sanací podkladních vrstev ani do jiných konstrukčních vrstev vozovky pro objekty SO 101 a SO 102 a je nutné ho nahradit štěrkodrtí ŠDa fr. 0-32. Po odfrézování stávající obrusné vrstvy objektu SO 101 km 0,000 – 2,059 a pochůzce po stavbě bylo dále odhaleno větší množství trhlin, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace viditelné, a tudíž se jejich výskyt nedal předpokládat. Tyto dodatečné zjištěné trhliny ve vozovce je třeba sanovat stejným postupem, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, tj. proříznutí trhlin, jejich utěsnění asf. zálivkou a přetažení výztužnou geomříží před následnou pokládkou asf. vrstev. Dále došlo při frézování stávající obrusné vrstvy objektu SO 101 v km 0,295 – 0,430 k rozpadu stávajícího vodícího proužku. Pohybem silniční frézy se jednotlivé vodící pásy uvolnily a nenávratně poškodily. Uvolnění a deformace stávajícího vodícího proužku se nedala předpokládat. Správcem stavby bylo rozhodnuto, že stávající vodící pásy budou vyměněny za nové.

Cena sjednaná smlouvou – 1 105 028,62 Kč bez DPH (1 337 084,63 Kč vč. DPH)

II Zvolený druh zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona

III Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

EUROVIA CS, a.s.	Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
právní forma: akciová společnost	IČ: 452 74 924

Rozhodnutí zadavatele odpovídá závěrům jednacího řízení.

Vybraný uchazeč předpokládá plnění této veřejné zakázky bez subdodavatelů.

IV Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Právní forma: akciová společnost
IČ: 452 74 924
Nabídková cena: 1 105 028,62 Kč bez DPH

V Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný dodavatel.

VI Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení

Netýká se

VII Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dodatečných stavebních prací k zakázce „II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek“. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky. Z tohoto důvodu bylo použito jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona.

VIII Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno

Netýká se

Název a podpis zadavatele **Královéhradecký kraj**

Ing. Karel Janeček
2. náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje