

DODATEK č. 6

Smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:	Královéhradecký kraj
IČ:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
DIČ:	70889546
Zastoupený:	CZ 70889546
K jednání o technických věcech pověřen:	Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem
Tel.:	Ing. Jana Jiráňová
E-mail:	495 817 841
K jednání o technických věcech pověřen:	jiranova@cirihk.cz
Tel.:	Rostislav Křeček DiS.
E-mail:	495 817 831
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:	krecek@cirihk.cz
Tel.:	Ing. Štěpán Illich
E-mail:	725 727 493
Technický dozor stavebníka:	s.illich@frampraha.cz
Tel.:	Ing. Václav Sláma
E-mail:	724 085 563
	v.slama@frampraha.cz

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:

Adresa:	SDS EXMOST spol. s r. o.
Zápis v obchodním rejstříku:	Údolní 413/66, 602 00 Brno
IČ:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045
DIČ:	49454501
Jednající:	CZ49454501
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem
Tel.:	Ing. Roman Daniel
E-mail:	606 667 792
Stavbyvedoucí:	daniel@exmost.cz
Tel.:	Ing. Michal Janíček
E-mail:	602 750 748
Bankovní spojení:	janicek@exmost.cz
Bankovní spojení:	ČSOB a. s., č. ú.: 106230015/0300
	Uni Credit Bank Czech Republic a. s.,
	č. ú.: 1047353000/2700

dále také jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2014 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 488442, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu narovnání rozsahu díla o méně práce a vícepráce dochází ke změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 5.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku II. a III. smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 22-25, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 6.
2. Cena za dílo dle článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění v souladu s následující tabulkou:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	67 398 900,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	67 644 705,50 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	68 452 008,74 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:	68 182 770,28 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH:	69 283 610,99 Kč
Cena dle dodatku č. 5 bez DPH:	70 785 434,79 Kč
Cena méně prací dle ZL 22-25 bez DPH:	- 37 833,80 Kč
Cena víceprací dle ZL 18 – 21 bez DPH:	523 699,42 Kč
Cena dle dodatku č. 6 bez DPH celkem:	71 271 300,41 Kč
DPH 21%:	14 966 973,09 Kč
Celkový stavební náklad:	86 238 273,50 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 5 zůstávají nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 6 rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/27/921/2016 ze dne 9. 6. 2016.

V Brně, dne

Ing. Pavel Jankůj
jednatel

SDS EXMOST spol. s r.o.



V Hradci Králové, dne 20 -09- 2016

Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 Betonový propustek v ul. Lánovská		104 / 1 22
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: SDS EXMOST s.r.o. adresa: Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádraží		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 104	Číslo změny stavby: 22												
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Betonový propustek v ul. Láňovská															
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno															
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS , Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 Soupis prací - počet stran A4 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Paré č.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Supervize</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td> <td style="padding: 5px;">Správce stavby</td> </tr> </table>			Paré č.	Příjemce	1	Projektant	2	Objednatel	3	Supervize	4	TDS	5	Správce stavby
Paré č.	Příjemce														
1	Projektant														
2	Objednatel														
3	Supervize														
4	TDS														
5	Správce stavby														
Iniciátor změny:															
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly po rozpracování projektové dokumentace do úrovně RDS na základě poznatků na stavbě, které nemohly být známy před započatím prací.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-3 713,29</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17 010,98</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">13 297,68</td> </tr> </table>				Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	-3 713,29	17 010,98	13 297,68			
Údaje v Kč bez DPH:															
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem													
-3 713,29	17 010,98	13 297,68													
Vyjádření - souhlas se změnou:															
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyhňálek	datum <i>20.9.2016</i> podpis												
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DiS	datum <i>20.9.2016</i> podpis <i>V. K.</i>												
Supervize	jméno	Jan Lom	datum <i>20.9.2016</i> podpis												
TDS	jméno	Ing. Václav Sláma	datum <i>20.9.2016</i> podpis												
Správce stavby - ŘSD	jméno	Ing. Miroslav Gregor	datum <i>20.9.2016</i> podpis												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.															
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum <i>20.9.2016</i> podpis												
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Janků, jednatel	datum podpis												
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:												

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

104 - Betonový propustek v ul. Lánovská

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
158 395,05

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	158 395,05	0,00

Číslo změny SO/PS: ...1...

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-3 713,29	17 010,98	17 010,98	10,74%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 713,29	17 010,98	171 692,73	13 297,68

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.

Projektant (autor. dozor):



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

ing. Roman Daniel

Souhlasím:

Souhlasím:

Ing. Václav Sláma

Souhlasím:

Ing. Jana Jiráňová

Souhlasím:

Souhlasím:

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)												
číslo a název SO		104 - Betonový propustek v ul. Láňovská												
Číslo a název rozpočtu:		č. 1												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
		Potrubí												
12	81460	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM	M	2,500	2,500	0,000	6 006,00	15 015,00	0,00	0,00	15 015,00	0,00	0,00%	
13	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) tl. 0,15m C25/30--XF3 0,6*2,8=1,68	M3	2,700	1,680	-1,020	2 352,35	6 351,35	-2 399,40	0,00	3 951,95	-2 399,40	-37,78%	
		Ostatní konstrukce a práce												
14	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí výšky 1,1m, dvoumadlové dodatečně kotvené 6,66=6,660	M	5,000	6,660	1,660	3 594,50	17 972,50	0,00	5 966,87	23 939,37	5 966,87	33,20%	
15	91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM C25/30-XF3	KUS	1,000	1,000	0,000	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00	23 478,00	0,00	0,00%	
16	919133	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM seřiznutí betonové trouby propustku DN 800 2*3,14*0,4=2,496	M	4,000	2,496	-1,504	873,60	3 494,40	-1 313,89	0,00	2 180,51	-1 313,89	-37,60%	
17	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávajícího čela propustku	M3	12,220	12,220	0,000	2 047,50	25 020,45	0,00	0,00	25 020,45	0,00	0,00%	
18	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	2,500	2,500	0,000	1 319,50	3 298,75	0,00	0,00	3 298,75	0,00	0,00%	
		Celkem						158 395,05	-3 713,29	17 010,98	171 692,72	13 297,67	8,40%	

Rozpis ocenění změn položek														
Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo a název SO 104 - Betonový propustek v ul. Lánovská			č. 1											
Číslo a název rozpočtu:														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Všeobecné konstrukce a práce												
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU viz položka 96616 a 96636 2400 kg/m3	T	31,828	31,828	0,000	145,60	4 634,16	0,00	0,00	4 634,16	0,00	0,00%	
2	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, 1800 kg/m3 viz pol. 13183, 12996 a 12273	T	50,400	50,400	0,000	109,20	5 503,68	0,00	0,00	5 503,68	0,00	0,00%	
		Zemní práce												
3	11524	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M provizorní potrubí pro převedení vodoteče	M	18,000	18,000	0,000	809,90	14 578,20	0,00	0,00	14 578,20	0,00	0,00%	
4	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I odstranění zemní hrázky	M3	5,000	5,000	0,000	163,80	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00%	
5	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM pročistění stávajícího propustku	M	18,000	18,000	0,000	345,80	6 224,40	0,00	0,00	6 224,40	0,00	0,00%	
6	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	59,500	59,500	0,000	273,00	16 243,50	0,00	0,00	16 243,50	0,00	0,00%	
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMLINOU SE ZHUTNĚNÍM šterková zeminy D=97%	M3	45,500	45,500	0,000	145,60	6 624,80	0,00	0,00	6 624,80	0,00	0,00%	
8	17780	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hrázky pro převedení vodoteče	M3	5,000	5,000	0,000	445,90	2 229,50	0,00	0,00	2 229,50	0,00	0,00%	
		Vodorovné konstrukce												
9	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton tl. 0,1m C12/15-X0 12,120*0,1=1,212	M3	0,700	1,212	0,512	1 947,40	1 363,18	0,00	997,07	2 360,25	997,07	73,14%	
10	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 bet. lože C25/30-XF3 tl. 0,1 m pod lom. Kámen (((2,920/cos45)*2)+2,0+1,67)*0,2=2,32	M3	0,500	2,320	1,820	2 352,35	1 176,18	0,00	4 281,28	5 457,45	4 281,27	364,00%	
11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,2m, vyspárováno cement. maltou M25-XF3 (((2,920/cos45)*2)+2,0+1,67)*0,2=2,32	M3	1,000	2,320	1,320	4 368,00	4 368,00	0,00	5 765,76	10 133,76	5 765,76	132,00%	

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	22
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Betonový propustek v ul. Lánovská
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	104

Doklad	Součást dokumentace ZL	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Př.2- VV RDS Př.3- RDS	list č.1-2 list č.3 list č.4	objednatel

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odvolávky a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-již, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí.

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
67 398 900,00	0,00	13 479 780,00
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00


Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV / Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pt. 14+13	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	SO 902	Dopravní inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy		0,00	-159 900,00	-159 900,00	67 239 000,00	405 705,50	67 804 605,50	67 644 705,50	100,36%	0,60%
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		-159 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 572 122,15	70 376 727,65	68 629 012,78	101,83%	4,42%
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy		-1 747 714,87	-104 835,79	-1 852 550,66	65 546 349,34	376 281,68	70 753 009,33	68 900 458,67	102,23%	4,98%
4	SO 251	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	30 386,21	70 783 395,54	68 925 802,63	102,27%	5,02%
5	SO 252	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-415 342,20	-2 272 935,11	65 125 964,89	16 921,34	70 800 316,88	68 527 381,77	101,67%	5,05%
6	SO 212	Provizorní kabelová lávka	nerealizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	0,00	70 800 316,88	68 452 008,74	101,56%	5,05%
Číslo ZBV	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV / Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max 30%) (novela ZVZ z roku 2015)
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vyplnění potrubí popilkocementem		-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	256 147,89	3 657 564,76	68 600 434,88	101,78%	5,43%
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorní propojení přípojek		-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	64 929 944,89	105 708,73	3 763 273,50	68 693 218,38	101,92%	5,58%
9	SO 303	Odvodnění PK v etapě "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 468 955,11	-30 062,23	-2 499 017,34	64 899 882,66	2 077,24	3 765 350,74	68 665 233,40	101,88%	5,59%
10	SO 101	Etapa "A"	rozpracování do úrovně RDS		-2 499 017,34	-388 687,37	-2 887 704,71	64 511 195,29	33 488,95	3 798 839,68	68 310 034,97	101,35%	5,64%
11	SO 103	Etapa "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 887 704,71	-148 445,13	-3 036 149,84	64 362 750,16	47 098,73	3 845 938,42	68 208 688,58	101,20%	5,71%

12	SO 321.2	Provizorní rozvod vody (část v km 0 143 - km 0 298)	změna dle provedené skutečnosti	-3 036 149,84	-426 937,50	-3 463 087,34	63 935 812,66	401 019,21	4 246 957,62	71 645 857,62	68 182 770,28	101,16%	6,30%
13	SO 321.1	Přeložka vodovodu	změna dle provedené skutečnosti	-3 463 087,34	-10 763,05	-3 473 850,39	63 925 049,61	243 983,12	4 490 940,74	71 889 840,74	68 415 990,35	101,51%	6,66%
14	SO 101	Etapa "A"	požadavek správce	-3 473 850,39	-353 233,06	-3 827 083,45	63 571 816,55	665 151,20	5 156 091,94	72 554 991,94	68 727 908,49	101,97%	7,65%
15	SO 102	Etapa "B"	rozpracování do úrovně RDS	-3 827 083,45	-467 093,04	-4 294 176,49	63 104 723,51	633 193,17	5 789 285,11	73 188 185,11	68 894 008,62	102,22%	8,59%
16	SO 901	Bytový dům určený k demolici	skládkovné	-4 294 176,49	0,00	-4 294 176,49	63 104 723,51	376 117,88	6 165 402,98	73 564 302,98	69 270 126,49	102,78%	9,15%
17	SO 431	Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"	záměna stožárů	-4 294 176,49	-37 943,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	51 427,50	6 216 830,48	73 615 730,48	69 283 610,99	102,80%	9,22%
18	SO 201	Most přes Labe	nábrežní zeď	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	372 103,82	6 588 934,31	73 987 834,31	69 655 714,81	103,35%	9,78%
19	SO 101	Etapa "A"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	357 046,13	6 945 980,43	74 344 880,43	70 012 760,94	103,88%	10,31%
20	SO 102	Etapa "B"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	547 631,51	7 493 611,95	74 892 511,95	70 560 392,46	104,69%	11,12%
21	SO 103	Etapa "C"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	225 042,34	7 718 654,28	75 117 554,28	70 785 434,79	105,02%	11,45%
22	SO 104	Betonový propustek v ul. Láňovská	rozpracování do úrovně RDS	-4 332 119,49	-3 713,29	-4 335 832,78	63 063 067,22	17 010,98	7 735 665,26	75 134 565,26	70 798 732,48	105,04%	11,48%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		SO/PS: (číslo a název) SO 104 Betonový propustek v ul. Lánovská
Název změny: rozpracování do úrovně RDS		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly po rozpracování projektové dokumentace do úrovně RDS na základě poznatků na stavbě, které nemohly být známy před započítáním prací.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Změny vyplynula v průběhu výstavby		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 451312, 451314, 465512, 899524, 9111A1, 919133 nové položky:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 13 297,68 Kč 8,40% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů		

Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis)  AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno ing. Roman Daniel, výrobní ředitel
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM CONSULT, 	
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím , jméno, podpis) JANA JIKÁŇOVÁ 	

^{*)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Stavba 4240:

I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní

104 - Betonový propustek v ul. Láňovská

Poř. č.p.	Kód položky	Název položky	MJ	MJ PDPS	MJ RDS	MJ RDS-PDPS	Detail PDPS	Detail RDS
-----------	-------------	---------------	----	---------	--------	-------------	-------------	------------

Všeobecné konstrukce a práce

1	1014102	POPLATKY ZA SKLADKU viz položka 96616 a 96636; 2400 kg/m3	T	31,828	31,828	0,0%	2,6*4,7*2,4+2,5 (stávající bet. trouba DN 800, 2,5 t/ks)=31,828 [A]	
2	014102	POPLATKY ZA SKLADKU zemina, 1800 kg/m3; viz pol. 13183, 12996 a 12273	T	50,400	50,400	0,0%	8,5*7*1,8-6,5*7*1,8=25,200 [A] 18*0,5*1,8=16,200 [B]	

Zemní práce

3	11524	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	18,000	18,000	0,0%		
4	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I odstranění zemní hrázky	M3	5,000	5,000	0,0%	10*0,5*1=5,000 [A]	
5	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM pročištění stávajícího propustku	M	18,000	18,000	0,0%		
6	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPŮŽÍ NEPAŽ TŘ II	M3	59,500	59,500	0,0%	8,5*7=59,500 [A]	
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM šterková zeminy D=97%	M3	45,500	45,500	0,0%	6,5*7=45,500 [A]	
8	17780	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hrázky pro převedení vodoteče	M3	5,000	5,000	0,0%	10*0,5*1=5,000 [A]	

Vodorovné konstrukce

9	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,700	1,212	73,1%	1,4*5*0,1=0,700 [A]	12,120*0,1=1,212 [A]
10	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,500	2,320	364,0%	5*0,1=0,500 [A]	$\frac{((2,920/\cos 45)^2)+2,0*1,67)^0}{2}=2,32 [A]$
11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,2m, vyspárováno cement. maltou M25-XF3	M3	1,000	2,320	132,0%	5*0,2=1,000 [A]	$\frac{((2,920/\cos 45)^2)+2,0*1,67)^0}{2}=2,32 [A]$

Potrubi

12	81460	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM	M	2,500	2,500	0,0%		
13	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,700	1,680	-37,8%	1*2,7=2,700 [A]	0,6*2,8=1,68 [A]

Ostatní konstrukce a práce

14	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí výšky 1,1m, dvoumadrlové dodatečně kotvené	M	5,000	6,660	33,2%		6,66=6,66 [A]
15	91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM C25/30-XF3	KUS	1,000	1,000	0,0%		
16	919133	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM seříznutí betonové trouby propustku DN 800	M	4,000	2,500	-37,5%		2*3,14*0,4=2,496 [A]
17	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávajícího čela propustku	M3	12,220	12,220	0,0%	2,6*4,7=12,220 [A]	
18	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	2,500	2,500	0,0%		



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 902 DIO		902 / 2 23
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: SDS EXMOST s.r.o. adresa: Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrské opatření		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 902/2	Číslo změny stavby: 23												
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno															
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS , Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 Soupis prací - počet stran A4 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Správce stavby</td> </tr> </table>			Paré č.	Příjemce	1	Projektant	2	Objednatel	3	Supervize	4	TDS	5	Správce stavby
Paré č.	Příjemce														
1	Projektant														
2	Objednatel														
3	Supervize														
4	TDS														
5	Správce stavby														
Iniciátor změny: Popis a zdůvodnění změny: Dodatečné práce vznikly na základě návaznosti (řetězení) na ZL č.19, 20 a 21 , tedy v průběhu stavby. - jedná se o vícepráce, které vznikly změnou stavby před dokončení, provedené na základě žádosti Města Vrchlabí o zajištění maximální bezpečnosti pěšího provozu. Tyto úpravy nebylo možné zahrnout do PD během přípravy akce z důvodu problematického vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, avšak v současné době jsou již tyto problémy vyřešeny a realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy je umožněna (ZL 19, 20 a 21). při realizaci stavby zjištěných nesouladů mezi projektovanými a stávajícími výškami v místě napojení okružní křižovatky SO 102 na vjezd do autobusového nádraží bude nutné provést rozšíření upravovaných ploch do větví napojujících autobusové nádraží. (ZL 20) - během stavby byla zjištěna skutečnost, že pod původní zelenou středovou částí OK byl zachován asfaltový povrch původní křižovatky (ZL 20). Výše uvedené změny vedly ke vzniku nových položek č. 31 až 45.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="3">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>68 592,90</td> <td>68 592,90</td> </tr> </table>				Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	68 592,90	68 592,90			
Údaje v Kč bez DPH:															
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem													
0,00	68 592,90	68 592,90													
Vyjádření - souhlas se změnou:															
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyhnaněk	datum 20.9.2016 podpis												
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DiS	datum 20.9.2016 podpis												
Supervize	jméno	Jan Lom	datum 20.9.2016 podpis												
TDS	jméno	Ing. Václav Sláma	datum 20.9.2016 podpis												
Správce stavby - ŘSD	jméno	Ing. Miroslav Gregor	datum 20.9.2016 podpis												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.															
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum 20.9.2016 podpis												
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Janků, jednatel	datum podpis												
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:												

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

902 - Dopravně inženýrské opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
650 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-159 900,00	405 705,50	895 805,50	245 805,50

Číslo změny SO/PS: ...2...

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	68 592,90	474 298,40	72,97%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-159 900,00	474 298,40	964 398,40	314 398,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.

Projektant (autor. dozor):



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307213

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

ing. Roman Daniel
Souhlasím:

Souhlasím:

Ing. Václav Sláma
Souhlasím:

Ing. Jana Jiráňová
Souhlasím:

Souhlasím:

Rozpis ocenění změn položek														
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 902 - Dopravné inženýrské opatření														
Číslo a název rozpočtu: č. 2														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnění ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ostatní konstrukce a práce												
1	95200	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BEHEM VÝSTAVBY Seznam značek viz projektová dokumentace	KPL	0,754	0,754	0,000	650 000,00	490 100,00	0,00	0,00	490 100,00	0,00	0,00%	
		Nové položky												
		Všeobecné konstrukce a práce												
2	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1800 kg/m3 viz položka 12273 (166.05-125.55)*1,8=72.900	T	72,900	72,900	0,000	109,20	7 960,68	0,00	0,00	7 960,68	0,00	0,00%	cena převzata z SO 101
3	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, předpoklad 2000 kg/m3 viz položka 11345 36.13*5*0,15*2,0=59.615	T	59,615	59 615	0,000	109,20	6 509,96	0,00	0,00	6 509,96	0,00	0,00%	cena převzata z SO 101
4	014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, předpoklad 2500kg/m3 viz pol. č. 11345, 11348 a 96616 36.13*5.5*0,23*2,5=114,261 11,31*2,5=28,275 1,8*2,5=4,500 Celkem: A+B+C=147,036	T	147,036	147,036	0,000	145,60	21 408,44	0,00	0,00	21 408,44	0,00	0,00%	cena převzata z SO 101
		Zemní práce												
		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU odsitrání konstrukce vozovky provizorní komunikace, včetně KARI-sítě vč. položené geotextilie včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku geotextilie a KARI-sítě 36.13*5,5*0,38=75.512												Výpočet dle SoD: podobná pol.: SO 101 č.: 11343, j.c.: 509,6 Kč / 526,-Kč (OTS KP 2015/I) = 0,969 11345, j.c.: 480,-Kč (OTS KP 2015/I) x 0,969=465,03 Kč/m3
5	11345		M3	75,512	75,512	0,000	465,03	35 115,35	0,00	0,00	35 115,35	0,00	0,00%	
		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU Vybourání dlažby ze zpevněného svahu vč. podkladního lože, vč. odvozu a uložení na skládku dlažba: 48.5*0.6*1,3*0,1=3.783 lože: 48.5*0.6*1,3*0,2=7.566 Celkem: A+B=11,349												
6	11348		M3	11,349	11,349	0,000	600,60	6 816,21	0,00	0,00	6 816,21	0,00	0,00%	cena převzata z SO 101

[illegible]

ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 2														
Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní Číslo a název SO: 902 - Dopravně inženýrské opatření														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
16	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE nekananá trativodů nekaná geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN)	M2	62,500	62,500	0,000	35,04	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00%	cena převzata z SO 101
17	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I v místě sanací, trativodní trubka DN 150, vč. kameniva 8/16 a ŠP lože tl. 0,1m včetně napojení do stávající kanalizace	M	25,000	25,000	0,000	254,80	6 370,00	0,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00%	cena převzata z SO 101
18	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XC1, XF4 zesílení pojizdžené desky 3*2*0,3 3 4*0,5*0,3-1,564	M3	1,565	1,565	0,000	4 404,00	6 892,26	0,00	0,00	6 892,26	0,00	0,00%	cena převzata z SO 203
19	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 R12 a R16, B500B (10505)	T	0,249	0,249	0,000	20 500,00	5 104,50	0,00	0,00	5 104,50	0,00	0,00%	cena převzata z SO 203
20	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ 100x100/8 předpoklad 7,9 kg/m2 3*2*7,9/1000=0,047	T	0,047	0,047	0,000	17 906,12	841,59	0,00	0,00	841,59	0,00	0,00%	Výpočet dle SoD: podobná pol.: SO 203 č.: 272365, j.c.: 20 500,- Kč / 24 500,- Kč (OTS KP 2015/I) = 0,837 272366 j.c.: 21 400-Kč (OTS KP 2015/I) x 0,837=17 906,12 Kč/t
21	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 bet. lože pod vegetační tvárnice 48.5*0,6*1,3*0,2=7,566	M3	7,566	7,566	0,000	2 352,35	17 797,88	0,00	0,00	17 797,88	0,00	0,00%	cena převzata z SO 104
22	46611	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH zpevnění svahu odečteno ze situace (vynásobeno koef. sklonu) 48.5*0,6*1,3*0,1=3,783	M3	3,783	3,783	0,000	4 260,75	16 118,42	0,00	0,00	16 118,42	0,00	0,00%	Výpočet dle SoD: podobná pol.: SO 104 č.: 465512, j.c.: 4368,- Kč / 4480,- Kč (OTS KP 2015/I) = 0,975 46611 j.c.: 4370-Kč (OTS KP 2015/I) x 0,975=4260,75 Kč/m3
23	56330	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/63 tl. 150mm (2x), včetně nezpevněné krajnice tl. 100mm v místě provizorní komunikace 36.13*5,5*1,1*0,15+36,13*5,5*1,15*0,15+25*0,75*0,1=68,941 viz příloha P3-situace, P4-vzorový řez	M3	68,941	68,941	0,000	555,10	38 269,15	0,00	0,00	38 269,15	0,00	0,00%	cena převzata z SO 101

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 2													
Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní Číslo a název SO: 902 - Dopravné inženýrské opatření													
Číslo a název rozpočtu:													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
24	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE geotextilie 500g/m2 36.13*5.5=198.715 viz.příloha P3-situace, P4-vzorový řez	M2	198,715	198,715	0,000	76,84	15 269,26	0,00	0,00	15 269,26	0,00%	Výpočet dle SoD: SO 101,odd.5: 4 773 175,85 Kč / 5 466 255,66 Kč (cena dle OTSKP 2015/I) = 0,873 57472 j.c.: 88-Kč (OTSKP 2015/I) x 0,873=76,84 Kč/m2
25	581303	CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TR II CB II, tl. 230mm, včetně KARI sítě 100x100/8 (2x) včetně ošetření spar 36.13*5.5*0.23=45.704 viz.příloha P3-situace, P4-vzorový řez	M3	45,704	45,704	0,000	2 933,98	134 094,62	0,00	0,00	134 094,62	0,00%	Výpočet dle SoD: SO 101,odd.5: 4 773 175,85 Kč / 5 466 255,66 Kč (cena dle OTSKP 2015/I) = 0,873 581303 j.c.: 3360,-Kč (OTSKP 2015/I) x 0,87=2933,98Kč/m3
		Potrubi											
26	899111	POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ pojízdný poklop D400	KUS	1,000	1,000	0,000	3 671,01	3 671,01	0,00	0,00	3 671,01	0,00%	Výpočet dle SoD: SO 303,odd.8: 83 684,07 Kč / 114 891,4 Kč (cena dle OTSKP 2015/I) = 0,728 899111 j.c.: 5040,-Kč (OTSKP 2015/I) x 0,728=3671,01 Kč/kus
27	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00%	cena převzata z SO 101
		Ostatní konstrukce a práce											
28	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU	KUS	3,000	3,000	0,000	279,52	838,56	0,00	0,00	838,56	0,00%	Výpočet dle SoD: SO 103,odd.9: 481 769,29 Kč / 551 529,9 Kč (cena dle OTSKP 2015/I) = 0,874 91228 j.c.: 320,-Kč (OTSKP 2015/I) x 0,874=279,52 Kč/kus
29	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	3,000	3,000	0,000	104,82	314,46	0,00	0,00	314,46	0,00%	Výpočet dle SoD: SO 103,odd.9: 481 769,29 Kč / 551 529,9 Kč (cena dle OTSKP 2015/I) = 0,874 912283 j.c.: 120,-Kč (OTSKP 2015/I) x 0,874=104,82 Kč/kus
30	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.3 2*3*0,3=1.800	M3	1,800	1,800	0,000	2 047,50	3 685,50	0,00	0,00	3 685,50	0,00%	cena převzata z SO 104

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SOIPS)														
Č. 2														
Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní Číslo a název SO: 902 - Dopravné inženýrské opatření														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnění ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
31	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	0,000	1,000	1,000	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%	Jedná se o geodetické práce pro ZL 19, 20 a 21, (rozšíření chodníků, změna délky úprav komunikace, zábradlí) jako vytyčení změn před provedením a zaměřením změn, u zábradlí vytyčení pater, zaměření pater a zpracování zaměření pro výrobu zábradlí. Celkem hodin práce geodeta je 48h, při vytyčení a zaměření se počítá práce dvou pracovníků 48 h * 350Kč =16800,-
32	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně osazení	KUS	0,000	4,000	4,000	246,670	0,00	0,00	986,68	986,68	986,68	100,00%	Výpočet dle SoD: podob. pol.914134, j.c.2457,- Kč / 2530,- Kč (OTS KP 2015) = 0,97115 914132 j.c.:254,-Kč (OTS KP 2015) x 0,97115=246,67 Kč
33	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	4,000	4,000	144,700	0,00	0,00	578,80	578,80	578,80	100,00%	Výpočet dle SoD: podob. pol.914134, j.c.2457,- Kč / 2530,- Kč (OTS KP 2015) = 0,97115 914133 j.c.:149,-Kč (OTS KP 2015) x 0,97115=144,70 Kč
34	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	60,000	60,000	6,800	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	100,00%	Výpočet dle SoD: podob. pol.914134, j.c.2457,- Kč / 2530,- Kč (OTS KP 2015) = 0,97115 914139 j.c.:7,-Kč (OTS KP 2015) x 0,97115=6,80 Kč
35	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně upevňovacích zařízení a osazení	KUS	0,000	4,000	4,000	201,030	0,00	0,00	804,12	804,12	804,12	100,00%	Výpočet dle SoD: podob. pol.914134, j.c.2457,- Kč / 2530,- Kč (OTS KP 2015) = 0,97115 914922 j.c.:207,-Kč (OTS KP 2015) x 0,97115=201,03 Kč
36	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	0,000	4,000	4,000	144,700	0,00	0,00	578,80	578,80	578,80	100,00%	Výpočet dle SoD: podob. pol.914134, j.c.2457,- Kč / 2530,- Kč (OTS KP 2015) = 0,97115 914923 j.c.:149,-Kč (OTS KP 2015) x 0,97115=144,70 Kč
37	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	60,000	60,000	3,880	0,00	0,00	232,80	232,80	232,80	100,00%	Výpočet dle SoD: podob. pol.914134, j.c.2457,- Kč / 2530,- Kč (OTS KP 2015) = 0,97115 914929 j.c.:4,-Kč (OTS KP 2015) x 0,97115=3,88 Kč
38	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA 10x3x0,5x2=30	M2	0,000	30,000	30,000	978,630	0,00	0,00	29 358,90	29 358,90	29 358,90	100,00%	Výpočet dle SoD: podob. pol.915211, j.c.318,50 Kč / 358,- Kč (OTS KP 2015) = 0,88966 915321 j.c.:1100,-Kč (OTS KP 2015) x 0,88966=978,63 Kč
39	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ 10x3x0,5x2=30	M2	0,000	30,000	30,000	179,710	0,00	0,00	5 391,30	5 391,30	5 391,30	100,00%	Výpočet dle SoD: podob. pol.915211, j.c.318,50 Kč / 358,- Kč (OTS KP 2015) = 0,88966 915322 j.c.:202,-Kč (OTS KP 2015) x 0,88966=179,71 Kč

ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 2														
Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní Číslo a název SO: 902 - Dopravně inženýrské opatření														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
40	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	6,000	6,000	580,000	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	100,00%	Výpočet dle SoD: odd.9, SO103, celk.c.481 769,29 Kč / 551 529,90 Kč (OTSKP 2015) =0.87351 916112 j.c.:664,-Kč (OTSKP 2015) x 0,87351=580,- Kč
41	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	6,000	6,000	268,170	0,00	0,00	1 609,02	1 609,02	1 609,02	100,00%	Výpočet dle SoD: odd.9, SO103, celk.c.481 769,29 Kč / 551 529,90 Kč (OTSKP 2015) =0.87351 916113 j.c.:307,-Kč (OTSKP 2015) x 0,87351=268,17 Kč
42	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 6x15=90	KSDEN	0,000	90,000	90,000	67,260	0,00	0,00	6 053,40	6 053,40	6 053,40	100,00%	Výpočet dle SoD: odd.9, SO103, celk.c.481 769,29 Kč / 551 529,90 Kč (OTSKP 2015) =0.87351 916119 j.c.:77,-Kč (OTSKP 2015) x 0,87351=67,26 Kč
43	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	6,000	6,000	135,390	0,00	0,00	812,34	812,34	812,34	100,00%	Výpočet dle SoD: odd.9, SO103, celk.c.481 769,29 Kč / 551 529,90 Kč (OTSKP 2015) =0.87351 916362 j.c.:155,-Kč (OTSKP 2015) x 0,87351=135,39 Kč
44	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	6,000	6,000	92,590	0,00	0,00	555,54	555,54	555,54	100,00%	Výpočet dle SoD: odd.9, SO103, celk.c.481 769,29 Kč / 551 529,90 Kč (OTSKP 2015) =0.87351 916363 j.c.:106,-Kč (OTSKP 2015) x 0,87351=92,59 Kč
45	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ 6x15=90	KSDEN	0,000	90,000	90,000	10,480	0,00	0,00	943,20	943,20	943,20	100,00%	Výpočet dle SoD: odd.9, SO103, celk.c.481 769,29 Kč / 551 529,90 Kč (OTSKP 2015) =0.87351 916369 j.c.:12,-Kč (OTSKP 2015) x 0,87351=10,48 Kč
		Celkem						895 805,50	0,00	68 592,90	964 398,40	68 592,90	7,66%	

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	23
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DIO
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	902/2

Doklad	Součást dokumentace ZL	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Př.1-VV RDS Př.2-RDS	list č.1-2 list č.3 list č.4-5	objednatel

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odvolávky a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-iih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí.

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
67 398 900,00	0,00	13 479 780,00
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV / Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací a bez méněprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena navrhovaných víceprací	Cena stavby s méněprací a bez víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Nová cena stavby (s méněprací a víceprací)	Financování změn v rámci smlouvy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pr. 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=10/(1+2)	18=14/1	
1	SO 902	Dopravné inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy		0,00	-159 900,00	-159 900,00	67 239 000,00	405 705,50	405 705,50	67 804 605,50	405 705,50	67 644 705,50	100,36%	0,60%
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		-159 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 572 122,15	2 977 827,65	70 376 727,65	68 629 012,78	68 629 012,78	101,83%	4,42%
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy		-1 747 714,87	-104 835,79	-1 852 550,66	65 546 349,34	376 281,68	3 354 109,33	70 753 009,33	68 900 458,67	68 900 458,67	102,23%	4,98%
4	SO 251	Opěrná zeď v ul. Týřšova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	30 386,21	3 384 495,54	70 783 395,54	68 925 802,63	68 925 802,63	102,27%	5,02%
5	SO 252	Opěrná zeď v ul. Týřšova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-415 342,20	-2 272 935,11	65 125 964,89	16 921,34	3 401 416,88	70 800 316,88	68 527 381,77	68 527 381,77	101,67%	5,05%
6	SO 212	Provizorní kabelová lávka	nerealizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	0,00	3 401 416,88	70 800 316,88	68 452 008,74	68 452 008,74	101,56%	5,05%
Číslo ZBV	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV / Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací a bez méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez méněprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Nová cena stavby (s méněprací a víceprací)	Financování změn v rámci smlouvy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 30%) (novela ZVZ z roku 2015)
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vyplnění potrubí popílkocementem		-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	256 147,89	3 657 564,76	71 056 464,76	68 600 434,88	68 600 434,88	101,78%	5,43%
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorní propojení přípojek		-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	64 929 944,89	105 708,73	3 763 273,50	71 162 173,50	68 693 218,38	68 693 218,38	101,92%	5,58%
9	SO 303	Odvodnění PK v etapě "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 468 955,11	-30 062,23	-2 499 017,34	64 899 882,66	2 077,24	3 765 350,74	71 164 250,74	68 665 233,40	68 665 233,40	101,88%	5,59%
10	SO 101	Etapa "A"	rozpracování do úrovně RDS		-2 499 017,34	-388 687,37	-2 887 704,71	64 511 195,29	33 488,95	3 798 839,68	71 197 739,68	68 310 034,97	68 310 034,97	101,35%	5,64%
11	SO 103	Etapa "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 887 704,71	-148 443,13	-3 036 149,84	64 362 750,16	47 098,73	3 845 938,42	71 244 838,42	68 208 688,58	68 208 688,58	101,20%	5,71%

12	SO 321.2	Provizorní rozvod vody (část v km 0.143 - km 0.298)	změna dle provedené skutečnosti	-3 036 149,84	-426 937,50	-3 463 087,34	63 935 812,66	401 019,21	4 246 957,62	71 645 857,62	68 182 770,28	101,16%	6,30%
13	SO 321.1	Přeložka vodovodu	změna dle provedené skutečnosti	-3 463 087,34	-10 763,05	-3 473 850,39	63 925 049,61	243 983,12	4 490 940,74	71 889 840,74	68 415 990,35	101,51%	6,66%
14	SO 101	Etapa "A"	požadavek správce	-3 473 850,39	-353 233,06	-3 827 083,45	63 571 816,55	665 151,20	5 156 091,94	72 554 991,94	68 727 908,49	101,97%	7,65%
15	SO 102	Etapa "B"	rozpracování do úrovně RDS	-3 827 083,45	-467 093,04	-4 294 176,49	63 104 723,51	633 193,17	5 789 285,11	73 188 185,11	68 894 008,62	102,22%	8,59%
16	SO 901	Bytový dům určený k demolici	skládkovné	-4 294 176,49	0,00	-4 294 176,49	63 104 723,51	376 117,88	6 165 402,98	73 564 302,98	69 270 126,49	102,78%	9,15%
17	SO 431	Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"	zaměna stožárů	-4 294 176,49	-37 943,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	51 427,50	6 216 830,48	73 615 730,48	69 283 610,99	102,80%	9,22%
18	SO 201	Most přes Labe	nábřežní zeď	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	372 103,82	6 588 934,31	73 987 834,31	69 655 714,81	103,35%	9,78%
19	SO 101	Etapa "A"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	357 046,13	6 945 980,43	74 344 880,43	70 012 760,94	103,88%	10,31%
20	SO 102	Etapa "B"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	547 631,51	7 493 611,95	74 892 511,95	70 560 392,46	104,69%	11,12%
21	SO 103	Etapa "C"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	225 042,34	7 718 654,28	75 117 554,28	70 785 434,79	105,02%	11,45%
22	SO 104	Betonový propustek v ul. Láňovská	rozpracování do úrovně RDS	-4 332 119,49	-3 713,29	-4 335 832,78	63 063 067,22	17 010,98	7 735 665,26	75 134 565,26	70 798 732,48	105,04%	11,48%
23	SO 902	Dopravně inženýrské opatření	řetězení změn (ZL 19.20.21)	-4 335 832,78	0,00	-4 335 832,78	63 063 067,22	68 592,90	7 804 258,16	75 203 158,16	70 867 325,38	105,15%	11,58%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	SO/PS: (číslo a název) DIO	SO 902
Název změny: změna během výstavby	řetězení změn (ZL 19,20,21)	Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Dodatečné práce vznikly na základě návaznosti (řetězení) na ZL č.19, 20 a 21 , tedy v průběhu stavby.
 - jedná se o vícepráce, které vznikly změnou stavby před dokončení, provedené na základě žádosti Města Vrchlabí o zajištění maximální bezpečnosti pěšího provozu. Tyto úpravy nebylo možné zahrnout do PD během přípravy akce z důvodu problematického vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, avšak v současné době jsou již tyto problémy vyřešeny a realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy je umožněna (ZL 19, 20 a 21).
 - z důvodu aktuálně při realizaci stavby zjištěných nesouladů mezi projektovanými a stávajícími výškami v místě napojení okružní křižovatky SO 102 na vjezd do autobusového nádraží bude nutné provést rozšíření upravovaných ploch do větví napojujících autobusové nádraží. (ZL 20)
 - během stavby byla zjištěna skutečnost, že pod původní zelenou středovou částí OK byl zachován asfaltový povrch původní křižovatky (ZL 20).
 Výše uvedené změny vedly ke vzniku nových položek č. 31 až 45.

Zdůvodnění změny/úpravy:

Změny vyplynula v průběhu výstavby


Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:

Nové položky: 2911, 914132, 914133, 914139, 914922, 914923, 914929, 915321, 915322, 916112, 916113, 916119, 916362, 916363, 916369

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

68 592,90 Kč 10,55% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů

Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307216 DIČ: CZ47307216	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno ing. Roman Daniel, výrobní ředitel
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAN Consult, 	
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) JANA DIRAHOVÁ 	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Vedlejší a ostatní náklady		001 / 1 24
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: SDS EXMOST s.r.o. adresa: Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

001 / 1

Číslo změny stavby:

24

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Zhotovitel: **SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

Paré č.

Příjemce

1

Projektant

2

Objednatel

3

Supervize

4

TDS

5

Správce stavby

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší požadavek na měření hluku vyplývající ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje k vydání stavebního povolení ke stavbě Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní. Viz. příloha P1 - závazné stanovisko k vydání stavebního povolení. Výše uvedené se projevilo vznikem nové položky č.16N, viz.příloha P2-cenová nabídka.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00	69 678,00	69 678,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

Ing. Jakub Vyhnálek

datum

20.9.2016

podpis

Objednatel

jméno

Rostislav Křeček, DiS

datum

20.9.2016

podpis

Supervize

jméno

Jan Lom

datum

20.9.2016

podpis

TDS

jméno

Ing. Václav Sláma

datum

20.9.2016

podpis

Správce stavby - ŘSD

jméno

Ing. Miroslav Gregor

datum

20.9.2016

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

Ing. Jana Jiráňová

datum

20.9.2016

podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Pavel Janků, jednatel

datum

podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

001-Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
2 623 896,48

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 623 896,48	0,00

Číslo změny SO/PS: ...1...

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	69 678,00	69 678,00	2,66%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	69 678,00	2 693 574,48	69 678,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.

Projektant (autor. dozor):



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

ing. Roman Daniel

Souhlasím:

Souhlasím:

Ing. Václav Sláma

Souhlasím:

Ing. Jana Jiráňová

Souhlasím:

Souhlasím:

Rozpis ocenění změn položek														
Název stavby:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní												
Číslo a název SO:		001-Vedlejší a ostatní náklady												
Číslo a název rozpočtu:		č. 1												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Všeobecné konstrukce a práce												
		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro zjištění kvality zemin násypů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahrnují náklady na povinné průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ CENA = 60 000 Kč	KČ	1,000	1,000	0,000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	
		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU ZJIŠTĚNÍ A ZDOKUMENTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím stavebních prací	KČ	1,000	1,000	0,000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	
3	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 50 000 Kč	KČ	1,000	1,000	0,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	
4	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudaci stavby	KČ	1,000	1,000	0,000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	
5	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 5 x tiskem	KS	1,000	1,000	0,000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	
6	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY.	KPL	1,000	1,000	0,000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	
7	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních	KČ	1,000	1,000	0,000	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00%	
8	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	1,000	0,000	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
001-Vedlejší a ostatní náklady										č. 1				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
9	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě	KČ	1,000	1,000	0,000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	
10	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA Provedení 1. hlavní mostní prohlídky dle ČSN 73 6220 a dle ČSN 73 6221 5 x tiskem	KUS	1,000	1,000	0,000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	
11	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele 2 velkoplošné reklamní panely v obou směrech provozu (rozměr min. 2,1 x 1,0 m)	KUS	2,000	2,000	0,000	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%	
12	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,000	0,000	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	
13	03140	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele	KČ	1,000	1,000	0,000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00%	
14	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	1,000	0,000	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00%	
		Zemní práce												
15	11010	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	9 983,600	9 983,600	0,000	36,80	367 396,48	0,00	0,00	367 396,48	0,00	0,00%	
		Nové položky												
16N	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ měření hluku	KČ	0,000	1,000	1,000	69 678,00	0,00	0,00	69 678,00	69 678,00	69 678,00	100,00%	Viz. příloha P2 - cenová nabídka fy INSET s.r.o. 66 360,- Kč + 5%=69 678,- Kč
		Celkem						2 623 896,48	0,00	69 678,00	2 693 574,48	69 678,00	2,66%	

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	24
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	001

Doklad	Součást dokumentace ZL	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č.1-2	objednatel
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č.3	
Př.1-závazné stanovisko k vydání stavebního povolení	List č.4-9	
Př.2-cenová nabídka měření hluku fy. INSET s.r.o.	List č.10	
Př.3- VV RDS	list č.11	
Př.4- RDS		

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odvolávky a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-iih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka: Cenu navrhovaných měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%
67 398 900,00	0,00	13 479 780,00
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena navrhovaných vícepráci	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepracem)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pf. 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	SO 902	Dopravné inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy		0,00	-159 900,00	-159 900,00	67 239 000,00	405 705,50	405 705,50	67 804 605,50	67 644 705,50	100,36%	0,60%
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		-159 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 572 122,15	2 977 827,65	70 376 727,65	68 629 012,78	101,83%	4,42%
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezd		-1 747 714,87	-104 835,79	-1 852 550,66	65 546 349,34	376 281,68	3 354 109,33	70 753 009,33	68 900 458,67	102,23%	4,98%
4	SO 251	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	30 386,21	3 384 495,54	70 783 395,54	68 925 802,63	102,27%	5,02%
5	SO 252	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-415 342,20	-2 272 935,11	65 125 964,89	16 921,34	3 401 416,88	70 800 316,88	68 527 381,77	101,67%	5,05%
6	SO 212	Provizorium kabelová lávka	nerealizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	0,00	3 401 416,88	70 800 316,88	68 452 008,74	101,56%	5,05%
Číslo ZBV	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpráci a vícepracem)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 30%) (novela ZVZ z roku 2015)
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vyplnění potrubí popílkocementem		-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	256 147,89	3 657 564,76	71 056 464,76	68 600 434,88	101,78%	5,43%
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorium propojení přípojek		-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	64 929 944,89	105 708,73	3 763 273,50	71 162 173,50	68 693 218,38	101,92%	5,58%
9	SO 303	Odvodnění PK v etapě "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 468 955,11	-30 062,23	-2 499 017,34	64 899 882,66	2 077,24	3 765 350,74	71 164 250,74	68 665 233,40	101,88%	5,59%
10	SO 101	Etapa "A"	rozpracování do úrovně RDS		-2 499 017,34	-388 687,37	-2 887 704,71	64 511 195,29	33 488,95	3 798 839,68	71 197 739,68	68 310 034,97	101,35%	5,64%
11	SO 103	Etapa "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 887 704,71	-148 445,13	-3 036 149,84	64 362 750,16	47 098,73	3 845 938,42	71 244 838,42	68 208 688,58	101,20%	5,71%

12	SO 321.2	Provizorní rozvod vody (část v km 0,143 - km 0,298)			-3 036 149,84	-426 937,50	-3 463 087,34	63 935 812,66	401 019,21	4 246 957,62	71 645 857,62	68 182 770,28	101,16%	6,30%
13	SO 321.1	Přeložka vodovodu	změna dle provedené skutečnosti		-3 463 087,34	-10 763,05	-3 473 850,39	63 925 049,61	243 983,12	4 490 940,74	71 889 840,74	68 415 990,35	101,51%	6,66%
14	SO 101	Etapa "A"	změna dle provedené skutečnosti požadavek správce		-3 473 850,39	-353 233,06	-3 827 083,45	63 571 816,55	665 151,20	5 156 091,94	72 554 991,94	68 727 908,49	101,97%	7,65%
15	SO 102	Etapa "B"	rozpracování do úrovně RDS		-3 827 083,45	-467 093,04	-4 294 176,49	63 104 723,51	633 193,17	5 789 285,11	73 188 185,11	68 894 008,62	102,22%	8,59%
16	SO 901	Bytový dům určený k demolici	skládkovné		-4 294 176,49	0,00	-4 294 176,49	63 104 723,51	376 117,88	6 165 402,98	73 564 302,98	69 270 126,49	102,78%	9,15%
17	SO 431	Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"	záměna stožárů		-4 294 176,49	-37 943,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	51 427,50	6 216 830,48	73 615 730,48	69 283 610,99	102,80%	9,22%
18	SO 201	Most přes Labe	nábřežní zeď		-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	372 103,82	6 588 934,31	73 987 834,31	69 655 714,81	103,35%	9,78%
19	SO 101	Etapa "A"	zvětšení bezpečnosti		-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	357 046,13	6 945 980,43	74 344 880,43	70 012 760,94	103,88%	10,31%
20	SO 102	Etapa "B"	zvětšení bezpečnosti		-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	547 631,51	7 493 611,95	74 892 511,95	70 560 392,46	104,69%	11,12%
21	SO 103	Etapa "C"	zvětšení bezpečnosti		-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	225 042,34	7 718 654,28	75 117 554,28	70 785 434,79	105,02%	11,45%
22	SO 104	Betonový propustek v ul. Láňovská	rozpracování do úrovně RDS		-4 332 119,49	-3 713,29	-4 335 832,78	63 063 067,22	17 010,98	7 735 665,26	75 134 565,26	70 798 732,48	105,04%	11,48%
23	SO 902	Dopravně inženýrské opatření	řetězení změn (ZL 19,20,21)		-4 335 832,78	0,00	-4 335 832,78	63 063 067,22	68 592,90	7 804 258,16	75 203 158,16	70 867 325,38	105,15%	11,58%
24	SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	měření hluku		-4 335 832,78	0,00	-4 335 832,78	63 063 067,22	69 678,00	7 873 936,16	75 272 836,16	70 937 003,38	105,25%	11,68%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	SO/PS: (číslo a název) 001 Vedlejší a ostatní náklady	
Název změny: měření hluku		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

Podrobný technický popis změny/úpravy: Změnový list řeší požadavek na měření hluku vyplývající ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje k vydání stavebního povolení ke stavbě Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní. Viz. příloha P1 - závazné stanovisko k vydání stavebního povolení. Výše uvedené se projevilo vznikem nové položky č.16N, viz.příloha P2-cenová nabídka.
Zdůvodnění změny/úpravy: Změny vyplynula v průběhu výstavby
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:
Nové položky: 02920
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 69 678,00 Kč 2,66% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů

Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis)  AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno ing. Roman Daniel, výrobní ředitel
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM CONSULT, s.r.o.	
Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím , jméno, podpis) JANA JIRÁŇOVÁ	

^{*)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 321/1 Přeložka vodovodu		321.1 / 2 25
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: SDS EXMOST s.r.o. adresa: Údolní 413/66, 602 00 Brno IČ: 49454501	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 321.1/2	Číslo změny stavby: 25
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka vodovodu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 11.12.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Zhotovitel: **SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Projektant
	2	Objednatel
Soupis prací - počet stran A4	3	Supervize
	4	TDS
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	5	Správce stavby

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů:
V nabídkovém rozpočtu nebylo přesně specifikováno, jaký druh zateplení tvarovek se požaduje, dodavatel uvažoval s dodatečným zateplením na stavbě, při realizaci byl upřesněn počet tvarovek a bylo nutno osadit tvarovky zateplené již předem z výroby. Tato změna se projevila odpočtem položek č. 205 a 213 a vznikem nových položek č. 234, 235, 236. Rovněž bylo nutno doplnit položku pro atypické upevňovací objímky, které jsou potřeba pro předem zateplené tvarovky - nová položka č. 237. Viz. příloha P1-cenová nabídka fy RULF.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-34 124,00	295 000,13	260 876,13

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Vyhnálek	datum	20.9.2016	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DiS	datum	20.9.2016	podpis	
Supervize	jméno	Jan Lom	datum	20.9.2016	podpis	
TDS	jméno	Ing. Václav Sláma	datum	20.9.2016	podpis	
Správce stavby - ŘSD	jméno	Ing. Miroslav Gregor	datum	20.9.2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	20.9.2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Jankůj, jednatel	datum		podpis	
Změna stavby (ZBV) - krycí list						Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

321.1 - Přeložka vodovodu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 847 717,63

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-10 763,05	243 983,12	6 080 937,70	233 220,07

Číslo změny SO/PS: ...2...

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-34 124,00	295 000,13	538 983,25	9,22%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-44 887,05	538 983,25	6 341 813,83	494 096,20

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SDS EXMOST s.r.o.



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Projektant (autor. dozor):

Stavební dozor:

FRAM Consult, a.s.

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Zaměstnanec investora odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Roman Daniel

Souhlasím:

Souhlasím:

Ing. Václav Sláma

Souhlasím:

Ing. Jana Jiráňová

Souhlasím:

Souhlasím:

Rozpis ocenění změn položek														
Název stavby: Číslo a název SO:			Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 321.1 - Ploška vodovodu											
Číslo a název rozpočtu:			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zemní práce												
3	113107143	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živčinyh tl 200 mm	M2	50,000	50,000	0,000	114,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00%	
4	113154122	Frézování živčinyho krytu tl 150 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	50,000	50,000	0,000	361,00	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00%	
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	720,000	720,000	0,000	66,50	47 880,00	0,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00%	
6	115101301	Pohotovost čerpačí soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	60,000	60,000	0,000	133,00	7 980,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00%	
7	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	13,200	13,200	0,000	323,00	4 263,60	0,00	0,00	4 263,60	0,00	0,00%	
8	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	M	11,000	11,000	0,000	346,75	3 814,25	0,00	0,00	3 814,25	0,00	0,00%	
9	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	58,300	58,300	0,000	228,00	13 292,40	0,00	0,00	13 292,40	0,00	0,00%	
10	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	247,500	247,500	0,000	175,75	43 498,13	0,00	0,00	43 498,13	0,00	0,00%	
11	131201201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	93,980	93,980	0,000	332,50	31 248,35	0,00	0,00	31 248,35	0,00	0,00%	
12	131201209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	M3	28,194	28,194	0,000	30,40	857,10	0,00	0,00	857,10	0,00	0,00%	
13	131301201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	93,980	93,980	0,000	437,00	41 069,26	0,00	0,00	41 069,26	0,00	0,00%	
14	131301209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4	M3	28,194	28,194	0,000	52,25	1 473,14	0,00	0,00	1 473,14	0,00	0,00%	
15	131401201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	M3	46,990	46,990	0,000	560,50	26 337,90	0,00	0,00	26 337,90	-0,01	0,00%	
16	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	342,216	342,216	0,000	232,75	79 650,77	0,00	0,00	79 650,77	0,00	0,00%	
17	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	102,665	102,665	0,000	19,00	1 950,63	0,00	0,00	1 950,63	0,00	0,00%	
18	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	342,216	342,216	0,000	418,00	143 046,29	0,00	0,00	143 046,29	0,00	0,00%	
19	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	102,665	102,665	0,000	38,00	3 901,26	0,00	0,00	3 901,26	0,00	0,00%	
20	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	171,108	171,108	0,000	983,25	168 241,94	0,00	0,00	168 241,94	0,00	0,00%	
21	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepr. stěn rýh hl do 2 m	M2	2 475,820	2 475,820	0,000	90,25	223 442,76	0,00	0,00	223 442,76	-0,01	0,00%	
22	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepr. stěn rýh hl do 4 m	M2	340,000	340,000	0,000	152,00	51 680,00	0,00	0,00	51 680,00	0,00	0,00%	

Název stavby: Číslo a název SO:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - II/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 321.1 - Příloška vodovodu										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název rozpočtu:		321.1 - Příloška vodovodu										č.2				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka		
23	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepr. stěn rýh hl do 2 m	M2	2 475,820	2 475,820	0,000	19,00	47 040,58	0,00	0,00	47 040,58	0,00	0,00%			
24	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	340,000	340,000	0,000	80,75	27 455,00	0,00	0,00	27 455,00	0,00	0,00%			
25	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	872,392	872,392	0,000	52,25	45 582,48	0,00	0,00	45 582,48	0,00	0,00%			
26	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	M3	218,099	218,099	0,000	104,50	22 791,35	0,00	0,00	22 791,35	0,00	0,00%			
27	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	277,262	277,262	0,000	52,25	14 486,94	0,00	0,00	14 486,94	0,00	0,00%			
28	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	750,395	750,395	0,000	76,00	57 030,02	0,00	0,00	57 030,02	0,00	0,00%			
29	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	M3	201,464	201,464	0,000	76,00	15 311,26	0,00	0,00	15 311,26	0,00	0,00%			
31	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	891,542	891,542	0,000	28,50	25 408,95	0,00	0,00	25 408,95	0,00	0,00%			
32	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	M3	198,948	198,948	0,000	30,40	6 048,02	0,00	0,00	6 048,02	0,00	0,00%			
33	171201201	Uložení sypaniny na sklady	M3	126,051	126,051	0,000	19,00	2 394,97	0,00	0,00	2 394,97	0,00	0,00%			
34	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	1 757,096	1 757,096	0,000	114,00	200 308,94	0,00	0,00	200 308,94	0,00	0,00%			
35	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	198,044	198,044	0,000	85,50	16 932,76	0,00	0,00	16 932,76	0,00	0,00%			
40	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	M3	477,906	477,906	0,000	313,50	149 823,53	0,00	0,00	149 823,53	0,00	0,00%			
89	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	106,943	106,943	0,000	218,50	23 367,05	0,00	0,00	23 367,05	0,00	0,00%			
90	583373450	šetrkopisek frakce 0-32 (D)	T	860,231	860,231	0,000	185,25	159 357,79	0,00	0,00	159 357,79	0,00	0,00%			
		Zakládání														
43	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	M	655,100	655,100	0,000	171,00	112 022,10	0,00	0,00	112 022,10	0,00	0,00%			
		Elektromontáže														
42	210600524	Montáž měděných vodičů CY, HOSV, HO7V, NYY, YY 1,5 mm2 uložených volně	M	140,000	140,000	0,000	15,20	2 128,00	0,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00%			
57	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	M	140,000	140,000	0,000	17,10	2 394,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00%			
		Montáže potrubí														
44	23005R-0031	Montáž a zhotovení doprčkové konstrukce z profilového materiálu - most	KPL	20,000	20,000	0,000	1 140,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00%			
45	23005R-0032	Montáž a zhotovení doprčkové konstrukce z profilového materiálu - VŠ	KPL	12,000	12,000	0,000	1 140,00	13 680,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00%			
		Vodorovné konstrukce														

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádraží 321.1 - Příloška vodovodu										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:										č.2				
Př. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
106	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	M	4,000	4,000	0,000	180,50	722,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00%	
214	R-123456	pozinkovaný žebřík š = 300 mm dl.2000 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	3 325,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00%	
		Trubní vedení												
30	1650000000001	POKLAD ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA	KUS	10,000	10,000	0,000	332,50	3 325,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00%	
37	1750000000001	POKLAD ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	KUS	4,000	4,000	0,000	475,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00%	
38	1750000000001	POKLAD ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	KUS	2,000	2,000	0,000	475,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00%	
36	1750000000001	POKLAD ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	KUS	8,000	8,000	0,000	475,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00%	
39	1750000000001	POKLAD ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	KUS	5,000	5,000	0,000	475,00	2 375,00	0,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00%	
41	1950P000000000	POKLAD K POD. HYD. PLAST DN PLAST	KUS	2,000	2,000	0,000	1 225,50	2 451,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00%	
46	252000105416	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZAVÍT VNI- VNE DN 1"-5/4"	KUS	2,000	2,000	0,000	2 042,50	4 085,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00%	
47	252000200216	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZAVÍT VNI- VNE DN 2"-2"	KUS	2,000	2,000	0,000	2 669,50	5 339,00	0,00	0,00	5 339,00	0,00	0,00%	
48	252005400216	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZAVÍT VNI- VNE DN 5/4"-2"	KUS	6,000	6,000	0,000	2 432,00	14 592,00	0,00	0,00	14 592,00	0,00	0,00%	
49	252006406416	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZAVÍT VNI- VNE DN 6/4"-6/4"	KUS	1,000	1,000	0,000	2 670,14	2 670,14	0,00	0,00	2 670,14	0,00	0,00%	
54	286R-0086	PE elektrospojka, SDR11-dn90	KS	2,000	2,000	0,000	261,25	522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00%	
55	286R-00861	PE lemový nákrůžek, SDR17-dn90	KS	2,000	2,000	0,000	218,50	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00%	
56	286R-00862	Otočná příruba PP - V 490/DN80	KS	2,000	2,000	0,000	361,00	722,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00%	
58	3481000000000	PODKLAD. DESKA UNI	KUS	10,000	10,000	0,000	161,50	1 615,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00%	
60	3481000000000	PODKLAD. DESKA UNI	KUS	2,000	2,000	0,000	161,50	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00%	
61	3481000000000	PODKLAD. DESKA UNI	KUS	2,000	2,000	0,000	161,50	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00%	
62	3481000000000	PODKLAD. DESKA UNI	KUS	5,000	5,000	0,000	161,50	807,50	0,00	0,00	807,50	0,00	0,00%	
59	3481000000000	PODKLAD. DESKA UNI	KUS	8,000	8,000	0,000	161,50	1 292,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00%	
63	3482000000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT. POKLOP	KUS	4,000	4,000	0,000	380,00	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00%	
64	350015000216	PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 150-2"	KUS	2,000	2,000	0,000	1 900,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00%	
65	350020000216	PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 200-2"	KUS	6,000	6,000	0,000	2 992,50	17 955,00	0,00	0,00	17 955,00	0,00	0,00%	
66	350020005416	PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 200-5/4"	KUS	2,000	2,000	0,000	2 992,50	5 985,00	0,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00%	
67	350020006416	PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 200-6/4"	KUS	1,000	1,000	0,000	2 992,50	2 992,50	0,00	0,00	2 992,50	0,00	0,00%	
68	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	KUS	9,000	9,000	0,000	5 177,50	46 597,50	0,00	0,00	46 597,50	0,00	0,00%	
69	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100	KUS	2,000	2,000	0,000	6 061,00	12 122,00	0,00	0,00	12 122,00	0,00	0,00%	
70	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100	KUS	6,000	6,000	0,000	6 061,00	36 366,00	0,00	0,00	36 366,00	0,00	0,00%	
71	400215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	9 642,50	19 285,00	0,00	0,00	19 285,00	0,00	0,00%	
72	400220000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200	KUS	5,000	5,000	0,000	14 345,00	71 725,00	0,00	0,00	71 725,00	0,00	0,00%	

Název stavby: Číslo a název SO:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 321.1 - Přeložka vodovodu												
Číslo a název rozpočtu:		č.2												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
73	400220000010	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200	KUS	1,000	1,000	0,000	14 345,00	14 345,00	0,00	0,00	14 345,00	0,00	0,00%	
80	504908000016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 8/8 DIRY	KUS	5,000	5,000	0,000	1 239,75	6 198,75	0,00	0,00	6 198,75	0,00	0,00%	
81	552530430	trouba vodovodní litinová hrdlová např. WKG tepelně izolovaná spoj např. TYTON 6m DN 200 mm	M	52,500	52,500	0,000	11 970,00	628 425,00	0,00	0,00	628 425,00	0,00	0,00%	
82	552540800	trouba vodovodní litinová Zinek-PLUS spoj např. TYTON K9, 6 m DN 80	M	49,100	49,100	0,000	1 007,00	49 443,70	0,00	0,00	49 443,70	0,00	0,00%	
83	552540810	trouba vodovodní litinová Zinek-PLUS spoj např. TYTON K9, 6 m DN 100	M	18,500	18,500	0,000	1 064,00	19 684,00	0,00	0,00	19 684,00	0,00	0,00%	
84	552540830	trouba vodovodní litinová Zinek-PLUS spoj např. TYTON K9, 6 m DN 150	M	43,500	43,500	0,000	1 615,00	70 252,50	0,00	0,00	70 252,50	0,00	0,00%	
85	552540840	trouba vodovodní litinová Zinek-PLUS spoj např. TYTON K9, 6 m DN 200	M	573,000	573,000	0,000	2 099,50	1 203 013,50	0,00	0,00	1 203 013,50	0,00	0,00%	
91	5922466002	poklop litinový vodotěsný uzamykatelný 600 x 600 mm včetně rámu	KUS	2,000	2,000	0,000	11 400,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00%	
94	620003200116	TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT DN 32-1"	KUS	1,000	1,000	0,000	237,50	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00%	
95	620004005416	TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT DN 40-5/4"	KUS	6,000	6,000	0,000	323,00	1 938,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00%	
96	620005006416	TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT DN 50-6/4"	KUS	1,000	1,000	0,000	437,00	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00%	
97	620006300216	TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT DN 63-2"	KUS	2,000	2,000	0,000	655,50	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00%	
101	760208009816	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 80/98	KUS	9,000	9,000	0,000	2 014,00	18 126,00	0,00	0,00	18 126,00	0,00	0,00%	
102	760210011816	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 100/118	KUS	4,000	4,000	0,000	2 261,00	9 044,00	0,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00%	
103	760215017016	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 150/170	KUS	1,000	1,000	0,000	4 417,50	4 417,50	0,00	0,00	4 417,50	0,00	0,00%	
104	760220022210	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 200/222	KUS	22,000	22,000	0,000	6 697,50	147 345,00	0,00	0,00	147 345,00	0,00	0,00%	
105	760230032610	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 300/324-6	KUS	1,000	1,000	0,000	8 692,50	8 692,50	0,00	0,00	8 692,50	0,00	0,00%	
107	780010000000	KOLO RUČNÍ např. HAWLE DN 100	KUS	6,000	6,000	0,000	380,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00%	
108	780020000000	KOLO RUČNÍ např. HAWLE DN 200	KUS	1,000	1,000	0,000	931,00	931,00	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00%	
109	800008000016	PŘÍRUBA SLEPÁ DN 80	KUS	1,000	1,000	0,000	437,00	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00%	
110	800015000016	PŘÍRUBA SLEPÁ DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	888,25	1 776,50	0,00	0,00	1 776,50	0,00	0,00%	
111	800020000010	PŘÍRUBA SLEPÁ DN 200	KUS	3,000	3,000	0,000	1 292,00	3 876,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00%	
112	850008040016	TVAROVKA FF KUS DN 80/400	KUS	5,000	5,000	0,000	1 558,00	7 790,00	0,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00%	
113	850010000016	TVAROVKA FF KUS DN 100/1000	KUS	2,000	2,000	0,000	4 047,00	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00%	
114	850010030016	TVAROVKA FF KUS DN 100/300	KUS	2,000	2,000	0,000	1 482,00	2 964,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00%	
120	851008008016	TVAROVKA T KUS DN 80-80	KUS	1,000	1,000	0,000	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00%	
121	851010010016	TVAROVKA T KUS DN 100-100	KUS	4,000	4,000	0,000	1 985,50	7 942,00	0,00	0,00	7 942,00	0,00	0,00%	
122	851015008016	TVAROVKA T KUS DN 150-80	KUS	1,000	1,000	0,000	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00%	

Název stavby: Číslo a název SO:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - 321.1 - Přeložka vodovodu										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Číslo a název rozpočtu:		321.1 - Přeložka vodovodu										č. 2			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka		
123	851015015016	TVAROVKA T KUS DN 150-150	KUS	1,000	1,000	0,000	3 942,50	3 942,50	0,00	0,00	3 942,50	0,00%			
124	851020008010	TVAROVKA T KUS DN 200-80	KUS	5,000	5,000	0,000	5 415,00	27 075,00	0,00	0,00	27 075,00	0,00%			
125	851020010010	TVAROVKA T KUS DN 200-100	KUS	3,000	3,000	0,000	5 229,75	15 689,25	0,00	0,00	15 689,25	0,00%			
126	8510200100101	TVAROVKA T KUS DN 200-100 - S DODATEČNÝM ZATEPLENÍM	KUS	1,000	1,000	0,000	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	8 037,00	0,00%			
127	851020015010	TVAROVKA T KUS DN 200-150	KUS	1,000	1,000	0,000	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	5 776,00	0,00%			
128	851020020010	TVAROVKA T KUS DN 200-200	KUS	3,000	3,000	0,000	6 032,50	18 097,50	0,00	0,00	18 097,50	0,00%			
129	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	M	49,100	49,100	0,000	85,50	4 198,05	0,00	0,00	4 198,05	0,00%			
130	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	M	18,500	18,500	0,000	95,00	1 757,50	0,00	0,00	1 757,50	0,00%			
131	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	M	43,500	43,500	0,000	161,50	7 025,25	0,00	0,00	7 025,25	0,00%			
132	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	M	573,000	573,000	0,000	175,75	100 704,75	0,00	0,00	100 704,75	0,00%			
133	85135113R-11	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	M	52,500	52,500	0,000	361,00	18 952,50	0,00	0,00	18 952,50	0,00%			
134	852020000010	TVAROVKY TT KUS DN 200 L=600	KUS	1,000	1,000	0,000	12 321,50	12 321,50	0,00	0,00	12 321,50	0,00%			
135	853008000016	TVAROVKA OBLOUK 90° DN 80	KUS	2,000	2,000	0,000	1 130,50	2 261,00	0,00	0,00	2 261,00	0,00%			
136	853010000016	TVAROVKA OBLOUK 90° DN 100	KUS	4,000	4,000	0,000	1 510,50	6 042,00	0,00	0,00	6 042,00	0,00%			
137	854015000016	TVAROVKA OBLOUK 45° DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	2 983,00	5 966,00	0,00	0,00	5 966,00	0,00%			
138	854020000010	TVAROVKA OBLOUK 45° DN 200	KUS	4,000	4,000	0,000	4 085,00	16 340,00	0,00	0,00	16 340,00	0,00%			
139	854115000016	TVAROVKA OBLOUK 11° DN 150	KUS	1,000	1,000	0,000	4 099,25	4 099,25	0,00	0,00	4 099,25	0,00%			
140	854220000010	TVAROVKA OBLOUK 22° DN 200	KUS	1,000	1,000	0,000	14 345,00	14 345,00	0,00	0,00	14 345,00	0,00%			
141	8542200000101	TVAROVKA KOMPENZÁTOR DN200 - S DODATEČNÝM ZATEPLENÍM	KUS	2,000	2,000	0,000	5 206,00	10 412,00	0,00	0,00	10 412,00	0,00%			
142	854320000010	TVAROVKA OBLOUK 30° DN 200	KUS	1,000	1,000	0,000	14 411,50	14 411,50	0,00	0,00	14 411,50	0,00%			
143	855020008010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 200-80	KUS	1,000	1,000	0,000	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	2 603,00	0,00%			
144	855020010010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 200-100	KUS	2,000	2,000	0,000	2 645,75	5 291,50	0,00	0,00	5 291,50	0,00%			
145	855020015010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 200-150	KUS	2,000	2,000	0,000	2 707,50	5 415,00	0,00	0,00	5 415,00	0,00%			
146	855030020010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 300-200	KUS	1,000	1,000	0,000	5 519,50	5 519,50	0,00	0,00	5 519,50	0,00%			
147	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	KUS	4,000	4,000	0,000	266,00	1 064,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00%			
148	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	20,000	20,000	0,000	199,50	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00%			
149	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	1,000	1,000	0,000	342,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00%			
150	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	KUS	2,000	2,000	0,000	285,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00%			

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:			Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 321.1 - Pločka vodovodu						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m. j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m. j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Ménšpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
151	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	12,000	12,000	0,000	275,50	3 306,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00%	
152	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	4,000	4,000	0,000	380,00	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00%	
153	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	KUS	6,000	6,000	0,000	399,00	2 394,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00%	
154	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	6,000	6,000	0,000	408,50	2 451,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00%	
155	857314121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	560,50	1 121,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00%	
156	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	KUS	45,000	45,000	0,000	465,50	20 947,50	0,00	0,00	20 947,50	0,00	0,00%	
157	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	KUS	38,000	38,000	0,000	456,00	17 328,00	0,00	0,00	17 328,00	0,00	0,00%	
158	857354121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	KUS	14,000	14,000	0,000	608,00	8 512,00	0,00	0,00	8 512,00	0,00	0,00%	
159	857372121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	KUS	2,000	2,000	0,000	712,50	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00%	
160	877241121	Montáž elektrovarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	76,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00%	
165	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro příp. DN 25	KUS	2,000	2,000	0,000	76,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00%	
166	891183111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro příp. DN 40	KUS	1,000	1,000	0,000	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00%	
167	891213111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro příp. DN 50	KUS	8,000	8,000	0,000	128,25	1 026,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00%	
168	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	KUS	8,000	8,000	0,000	332,50	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00%	
169	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	KUS	2,000	2,000	0,000	142,50	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00%	
170	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	KUS	3,000	3,000	0,000	427,50	1 282,50	0,00	0,00	1 282,50	0,00	0,00%	
171	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevř. výkop DN 100	KUS	2,000	2,000	0,000	456,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00%	
172	891261221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v sáčcích DN 100	KUS	6,000	6,000	0,000	361,00	2 166,00	0,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00%	
173	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevř. výkop DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	551,00	1 102,00	0,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00%	
174	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	617,50	1 235,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00%	
175	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevř. výkop DN 200	KUS	5,000	5,000	0,000	760,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00%	
176	891351221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v sáčcích DN 200	KUS	1,000	1,000	0,000	674,50	674,50	0,00	0,00	674,50	0,00	0,00%	
177	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	KUS	8,000	8,000	0,000	665,00	5 320,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00%	

Název stavby: Číslo a název SO:		Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - II/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 321.1 - Ploška vodovodu												
Číslo a název rozpočtu:		č.2												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
178	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	49,100	49,100	0,000	57,00	2 798,70	0,00	0,00	2 798,70	0,00	0,00%	
179	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	M	18,500	18,500	0,000	76,00	1 406,00	0,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00%	
180	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	M	669,000	669,000	0,000	90,25	60 377,25	0,00	0,00	60 377,25	0,00	0,00%	
181	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	11,000	11,000	0,000	389,50	4 284,50	0,00	0,00	4 284,50	0,00	0,00%	
182	894302152	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB vodostavebního V4 tř. B 20	M3	47,616	47,616	0,000	2 223,00	105 850,37	0,00	0,00	105 850,37	0,00	0,00%	
183	894302252	Strop šachet ze ŽB vodostavebního V4 tř. B 20	M3	3,648	3,648	0,000	2 698,00	9 842,30	0,00	0,00	9 842,30	0,00	0,00%	
184	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranně	M2	109,120	109,120	0,000	494,00	53 905,28	0,00	0,00	53 905,28	0,00	0,00%	
185	894503111	Bednění deskových stropů šachet	M2	18,240	18,240	0,000	1 615,00	29 457,60	0,00	0,00	29 457,60	0,00	0,00%	
186	894601111	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 216	T	3,845	3,845	0,000	20 425,00	78 534,13	0,00	0,00	78 534,13	-0,01	0,00%	
187	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	KUS	2,000	2,000	0,000	484,50	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00%	
188	899712111	Orientační tabulky na zdivu	KUS	30,000	30,000	0,000	1 425,00	42 750,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00%	
189	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	110,000	110,000	0,000	42,75	4 702,50	0,00	0,00	4 702,50	0,00	0,00%	
190	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	788,000	788,000	0,000	24,70	19 463,60	0,00	0,00	19 463,60	0,00	0,00%	
194	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3-1,8	KUS	4,000	4,000	0,000	1 681,50	6 726,00	0,00	0,00	6 726,00	0,00	0,00%	
193	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3-1,8	KUS	8,000	8,000	0,000	1 681,50	13 452,00	0,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00%	
195	950212515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3-1,8	KUS	2,000	2,000	0,000	1 681,50	3 363,00	0,00	0,00	3 363,00	0,00	0,00%	
196	950220000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,35-1,8	KUS	5,000	5,000	0,000	1 681,50	8 407,50	0,00	0,00	8 407,50	0,00	0,00%	
197	960110016003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6	KUS	10,000	10,000	0,000	855,00	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00%	
200	D49008012516	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,25m	KUS	2,000	2,000	0,000	7 837,50	15 675,00	0,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00%	
201	K23008015016	HYDRANT DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ DN 2B 80/1,5 m	KUS	3,000	3,000	0,000	26 600,00	79 800,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00%	
202	MMK108000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 11° DN 80	KUS	2,000	2,000	0,000	1 406,00	2 812,00	0,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00%	
203	MMK115000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 11° DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	2 783,50	5 567,00	0,00	0,00	5 567,00	0,00	0,00%	
204	MMK120000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 11° DN 200	KUS	10,000	10,000	0,000	3 543,50	35 435,00	0,00	0,00	35 435,00	0,00	0,00%	
205	MMK1200000101	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 11° DN 200 - zateplená	KUS	2,000	0,000	-2,000	5 396,00	10 792,00	-10 792,00	0,00	0,00	-10 792,00	-100,00%	
206	MMK208000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 22° DN 80	KUS	2,000	2,000	0,000	1 406,00	2 812,00	0,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00%	

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádraží 321.1 - Přeložka vodovodu										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:										č.2				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
207	MMK215000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 22° DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	2 489,00	4 978,00	0,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00%	
208	MMK220000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 22° DN 200	KUS	5,000	5,000	0,000	3 819,00	19 095,00	0,00	0,00	19 095,00	0,00	0,00%	
209	MMK315000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 30° DN 150	KUS	2,000	2,000	0,000	2 574,50	5 149,00	0,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00%	
210	MMK320000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 30° DN 200	KUS	6,000	6,000	0,000	3 933,00	23 598,00	0,00	0,00	23 598,00	0,00	0,00%	
211	MMK410000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 45° DN 100	KUS	2,000	2,000	0,000	1 748,00	3 496,00	0,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00%	
212	MMK420000010	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 45° DN 200	KUS	16,000	16,000	0,000	3 857,00	61 712,00	0,00	0,00	61 712,00	0,00	0,00%	
213	MMK4200000101	TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 45° DN 200 - zateplená	KUS	4,000	0,000	-4,000	5 833,00	23 332,00	-23 332,00	0,00	0,00	-23 332,00	-100,00%	
		Potrubi z trub litinových												
101	760208009816	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 80/98	KUS	2,000	2,000	0,000	2 014,00	4 028,00	0,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00%	
102	760210011816	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 100/118	KUS	2,000	2,000	0,000	2 261,00	4 522,00	0,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00%	
103	760215017016	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 150/170	KUS	3,000	3,000	0,000	4 417,50	13 252,50	0,00	0,00	13 252,50	0,00	0,00%	
104	760220022210	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 200/222	KUS	3,000	3,000	0,000	6 697,50	20 092,50	0,00	0,00	20 092,50	0,00	0,00%	
105	760230032610	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 300/324-6	KUS	1,000	1,000	0,000	8 683,00	8 683,00	0,00	0,00	8 683,00	0,00	0,00%	
115	850245121	Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80	KUS	2,000	2,000	0,000	1 710,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00%	
116	850265121	Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100	KUS	2,000	2,000	0,000	1 757,50	3 515,00	0,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00%	
117	850315121	Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150	KUS	3,000	3,000	0,000	1 805,00	5 415,00	0,00	0,00	5 415,00	0,00	0,00%	
118	850355121	Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200	KUS	5,000	5,000	0,000	1 900,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00%	
119	850375121	Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových DN 300	KUS	1,000	1,000	0,000	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00%	
		Potrubi z trub plastických a skleněných												
50	286R-0082	PE elektrospojka SDR11-dn32	KS	2,000	2,000	0,000	85,50	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00%	
51	286R-0083	PE elektrospojka SDR11-dn40	KS	12,000	12,000	0,000	90,25	1 083,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00%	
52	286R-0084	PE elektrospojka SDR11-dn50	KS	2,000	2,000	0,000	137,75	275,50	0,00	0,00	275,50	0,00	0,00%	
53	286R-0085	PE elektrospojka SDR11-dn63	KS	4,000	4,000	0,000	147,25	589,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00%	
161	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	KUS	1,000	1,000	0,000	408,50	408,50	0,00	0,00	408,50	0,00	0,00%	
162	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	KUS	6,000	6,000	0,000	456,00	2 736,00	0,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00%	
163	879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50	KUS	1,000	1,000	0,000	565,25	565,25	0,00	0,00	565,25	0,00	0,00%	
164	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	KUS	2,000	2,000	0,000	650,75	1 301,50	0,00	0,00	1 301,50	0,00	0,00%	
		Ostatní konstrukce a práce												
191	919121224	Těsnění spár závlukou za studena	M	50,000	50,000	0,000	95,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00%	

Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:			Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 321.1 - Ploška vodovodu										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
			č.2														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka			
192	919735114	Řezání stávajícího živého krytu hl do 200 mm	M	50,000	50,000	0,000	118,75	5 937,50	0,00	0,00	5 937,50	0,00	0,00%				
		Přesun hmot															
198	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	T	1 475,708	1 475,708	0,000	38,00	56 076,90	0,00	0,00	56 076,90	0,00	0,00%				
		Nové položky															
215	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně bourání základů	M3	4,600	4,600	0,000	4 873,35	22 417,41	0,00	0,00	22 417,41	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 321.1, cena celk.:5 847 717,63 Kč /7 451 611,15 Kč (URS 2015/I) =0,78475 130901121 j.c.: 6210,-Kč (URS 2015/I) x 0,7853=4873,35 Kč/m3			
216	130901123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně bourání teplovodního kanálu v trase přípojky č.p. 2176 : 0,9 m3 bourání teplovodního kanálu v trase přípojky č.p. 1023/1 : 0,9 m3 bourání teplovodního kanálu v trase přípojky č.p. 1023/2 : 0,9 m3 bourání teplovodního kanálu v trase hl.řádu před prodejnou : 5,28 m3	m3	7,980	7,980	0,000	9 181,68	73 269,81	0,00	0,00	73 269,81	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 321.1, cena celk.:5 847 717,63 Kč /7 451 611,15 Kč (URS 2015/I) =0,78475 130901123 j.c.:11700,-Kč (URS 2015/I) x 0,7853=9181,68 Kč/m3			
217	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva betonového s dopravou do 100 m a naložením 4,6x2,2=10,12	t	10,120	10,120	0,000	67,80	686,14	0,00	0,00	686,14	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 321.1, cena celk.:5 847 717,63 Kč /7 451 611,15 Kč (URS 2015/I) =0,78475 997006006 j.c.: 86,40 Kč (URS 2015/I) x 0,7853=67,80 Kč/t			
218	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením 7,98x2,2=19,152	t	19,152	19,152	0,000	82,40	1 578,12	0,00	0,00	1 578,12	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 321.1, cena celk.:5 847 717,63 Kč /7 451 611,15 Kč (URS 2015/I) =0,78475 997006007 j.c.: 105,-Kč (URS 2015/I) x 0,7853=82,40 Kč/t			
		Přípojka kioskek															
220	562512-R1	ISIFLO spojka s vnější záv. 25/1"	kus	1,000	1,000	0,000	195,30	195,30	0,00	0,00	195,30	0,00	0,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 186,-Kč/ks + 5% koord.přír. = 195,30 Kč/ks			
221	562512-R2	ISIFLO spojka T-100 25	kus	1,000	1,000	0,000	283,50	283,50	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 270,-Kč/ks + 5% koord.přír. = 283,50 Kč/ks			
222	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	1,000	1,000	0,000	309,54	309,54	0,00	0,00	309,54	0,00	0,00%	Vypočet dle SoD: SO 321.1, pol.879171111,j.c. 408,50 Kč /355,- Kč (URS 2015/I) =1,1507 879161111 j.c.: 269,-Kč (URS 2015/I) x 1,1507=309,54 Kč/ks			

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 2														
Název stavby: Číslo a název SO: Číslo a název rozpočtu:				Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - II/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní 321.1 - Ploška vodovodu										
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Poznámka
223	871151121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm	m	4,000	4,000	0,000	11,67	46,68	0,00	0,00	46,68	0,00	0,00%	Výpočet dle SoD: SO 321.1, odd.potrubí z trub plast, celk.c. 7129,75 Kč /7452,40,- Kč (ÚRS 2015/I) =0,9567 871151121 j.c.: 12,20 Kč (ÚRS 2015/I) x 0,9567=11,67 Kč/m
224	286131090	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 25 x 2,3 mm	m	4,000	4,000	0,000	15,88	63,52	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00%	Výpočet dle SoD: SO 321.1, odd.potrubí z trub plast, celk.c. 7129,75 Kč /7452,40,- Kč (ÚRS 2015/I) =0,9567 286131090 j.c.: 16,60Kč (ÚRS 2015/I) x 0,9567=15,88 Kč/m
		Propoje												
225	562512-R3	SYNOFLEX spojka 7974 DN80 (85-105)	kus	1,000	1,000	0,000	4 099,20	4 099,20	0,00	0,00	4 099,20	0,00	0,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 3 904,-Kč/ks + 5% koord.přír. = 4 099,20 Kč/ks
226	562512-R4	SYNOFLEX spojka 7974 DN100 (104-132)	kus	1,000	1,000	0,000	4 705,05	4 705,05	0,00	0,00	4 705,05	0,00	0,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 4 481,-Kč/ks + 5% koord.přír. = 4 705,05 Kč/ks
227	562512-R5	SYNOFLEX spojka 7974 DN200	kus	3,000	3,000	0,000	13 291,95	39 875,85	0,00	0,00	39 875,85	0,00	0,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 12 659,-Kč/ks + 5% koord.přír. = 13 291,95 Kč/ks
228	562512-R6	SYNOFLEX spojka 7974 DN150	kus	3,000	3,000	0,000	8 121,75	24 365,25	0,00	0,00	24 365,25	0,00	0,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 7 735,-Kč/ks + 5% koord.přír. = 8 121,75 Kč/ks
229	562512-R7	SYNOFLEX spojka 7974 DN80/65	kus	1,000	1,000	0,000	4 260,90	4 260,90	0,00	0,00	4 260,90	0,00	0,00%	cena viz. ceník Hawle armatury: 4 058,-Kč/ks + 5% koord.přír. = 4 260,90 Kč/ks
230	562512-R8	SYNOFLEX spojka 7974 DN100/80	kus	1,000	1,000	0,000	4 866,75	4 866,75	0,00	0,00	4 866,75	0,00	0,00%	cena viz. ceník Hawle armatury: 4 635,-Kč/ks + 5% koord.přír. = 4 866,75 Kč/ks
231	562512-R9	SYNOFLEX s přírubou 7994 DN150	kus	1,000	1,000	0,000	6 715,80	6 715,80	0,00	0,00	6 715,80	0,00	0,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 6 396,-Kč/ks + 5% koord.přír. = 6 715,80 Kč/ks
232	562512-R10	SYNOFLEX s přírubou 7994 DN200	kus	1,000	1,000	0,000	9 831,15	9 831,15	0,00	0,00	9 831,15	0,00	0,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 9 363,-Kč/ks + 5% koord.přír. = 9 831,15 Kč/ks
233	562512-R11	ISIFLO spojka T-100 60x63	kus	1,000	1,000	0,000	1 226,40	1 226,40	0,00	0,00	1 226,40	0,00	0,00%	cena viz. ceník PCV ALFA: 1 168,-Kč/ks + 5% koord.přír. = 1 226,40 Kč/ks
234	001 K 11,25" st. DN 200 zateplené		kus	0,000	6,000	6,000	23 662,97	0,00	0,00	141 977,82	141 977,82	141 977,82	100,00%	cena viz. cen.nab. fy RULF: 39 645,-Kč/ks, poskytnuta obchodní sleva ve výši cca 40 %
235	002 K 22,5" st. DN 200 zateplené		kus	0,000	1,000	1,000	24 284,31	0,00	0,00	24 284,31	24 284,31	24 284,31	100,00%	cena viz. cen.nab. fy RULF: 40 686,-Kč/ks, poskytnuta obchodní sleva ve výši cca 40 %
236	003 K 45" st. DN 200 zateplené		kus	0,000	4,000	4,000	25 469,70	0,00	0,00	101 878,80	101 878,80	101 878,80	100,00%	cena viz. cen.nab. fy RULF: 42 672,-Kč/ks, poskytnuta obchodní sleva ve výši cca 40 %
237	004 atypická upevňovací objímka pr. 355 mm na mostní konstrukci		kus	0,000	20,000	20,000	1 342,96	0,00	0,00	26 859,20	26 859,20	26 859,20	100,00%	cena viz. cen.nab. fy RULF: 2 250,-Kč/ks, poskytnuta obchodní sleva ve výši cca 40 %
		Celkem						6 080 937,69	-34 124,00	295 000,13	6 341 813,80	260 876,12	4,29%	

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	25
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka vodovodu
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 321.1/2

Doklad	Součást dokumentace ZL	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1-2	objednatel
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 3	
Př.1-cenová nabídka fy RULF Nová Paka s.r.o.	list č. 4	
Př.2-VV RDS	list č. 5-13	
Př.3-RDS		

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZL odkazy a nelze je zařadit do ZL (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZL k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-III, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí. Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka: Cenu navrhovaných měněrací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).



Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%
67 398 900,00	0,00	13 479 780,00
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30% (novela ZVZ z roku 2015)
67 398 900,00	0,00	20 219 670,00

Údaje v Kč bez DPH														
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měněrací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněrací	Cena všech měněrací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněrací	Nová cena stavby (s měněracemi a vícepracemi)	Financování změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pf. 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	SO 902	Dopravně inženýrské opatření	doplnění zpevněné plochy		0,00	-159 900,00	-159 900,00	67 239 000,00	405 705,50	405 705,50	67 804 605,50	67 644 705,50	100,36%	0,60%
2	SO 201	Most přes Labe	zvláštní zakládání		-159 900,00	-1 587 814,87	-1 747 714,87	65 651 185,13	2 572 122,15	2 977 827,65	70 376 727,65	68 629 012,78	101,83%	4,42%
3	SO 202	Mostní provizorium	prodloužení, změna podepření, nájezdy		-1 747 714,87	-104 835,79	-1 852 550,66	65 546 349,34	376 281,68	3 354 109,33	70 753 009,33	68 900 458,67	102,23%	4,98%
4	SO 251	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vpravo	rozpracování do úrovně RDS		-1 852 550,66	-5 042,25	-1 857 592,91	65 541 307,09	30 386,21	3 384 495,54	70 783 395,54	68 925 802,63	102,27%	5,02%
5	SO 252	Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo	rozpracování do úrovně RDS		-1 857 592,91	-415 342,20	-2 272 935,11	65 125 964,89	16 921,34	3 401 416,88	70 800 316,88	68 527 381,77	101,67%	5,05%
6	SO 212	Provizorní kabelová lávka	nerealizace		-2 272 935,11	-75 373,03	-2 348 308,13	65 050 591,87	0,00	3 401 416,88	70 800 316,88	68 452 008,74	101,56%	5,05%
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněno u osobou (ANO / NE)	Cena všech měněrací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněrací	Cena všech měněrací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněrací	Nová cena stavby (s měněracemi a vícepracemi)	Financování změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 30%) (novela ZVZ z roku 2015)
7	SO 301	Odvodnění PK v etapě "A"	vyplnění potrubí popliskocementem		-2 348 308,13	-107 721,75	-2 456 029,88	64 942 870,12	256 147,89	3 657 564,76	71 056 464,76	68 600 434,88	101,78%	5,43%
8	SO 302	Odvodnění PK v etapě "B"	provizorní propojení přípojek		-2 456 029,88	-12 925,23	-2 468 955,11	64 929 944,89	105 708,73	3 763 273,50	71 162 173,50	68 693 218,38	101,92%	5,58%
9	SO 303	Odvodnění PK v etapě "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 468 955,11	-30 062,23	-2 499 017,34	64 899 882,66	2 077,24	3 765 350,74	71 164 250,74	68 665 233,40	101,88%	5,59%
10	SO 101	Etapa "A"	rozpracování do úrovně RDS		-2 499 017,34	-388 687,37	-2 887 704,71	64 511 195,29	33 488,95	3 798 839,68	71 197 739,68	68 310 034,97	101,35%	5,64%
11	SO 103	Etapa "C"	rozpracování do úrovně RDS		-2 887 704,71	-148 445,13	-3 036 149,84	64 362 750,16	47 098,73	3 845 938,42	71 244 838,42	68 208 688,58	101,20%	5,71%

12	SO 321.2	Provizorní rozvod vody (část v km 0,143 - km 0,298)	změna dle provedené skutečnosti	-3 036 149,84	-426 937,50	-3 463 087,34	63 935 812,66	401 019,21	4 246 957,62	71 645 857,62	68 182 770,28	101,16%	6,30%
13	SO 321.1	Přeložka vodovodu	změna dle provedené skutečnosti	-3 463 087,34	-10 763,05	-3 473 850,39	63 925 049,61	243 983,12	4 490 940,74	71 889 840,74	68 415 990,35	101,51%	6,66%
14	SO 101	Etapa "A"	požadavek správce	-3 473 850,39	-333 233,06	-3 827 083,45	63 571 816,55	665 151,20	5 156 091,94	72 554 991,94	68 727 908,49	101,97%	7,65%
15	SO 102	Etapa "B"	rozpracování do úrovně RDS	-3 827 083,45	-467 093,04	-4 294 176,49	63 104 723,51	633 193,17	5 789 285,11	73 188 185,11	68 894 008,62	102,22%	8,59%
16	SO 901	Bytový dům určený k demolici	skládkovné	-4 294 176,49	0,00	-4 294 176,49	63 104 723,51	376 117,88	6 165 402,98	73 564 302,98	69 270 126,49	102,78%	9,15%
17	SO 431	Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"	záměna stožárů	-4 294 176,49	-37 943,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	51 427,50	6 216 830,48	73 615 730,48	69 283 610,99	102,80%	9,22%
18	SO 201	Most přes Labe	nábřežní zeď	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	372 103,82	6 588 934,31	73 987 834,31	69 655 714,81	103,35%	9,78%
19	SO 101	Etapa "A"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	357 046,13	6 945 980,43	74 344 880,43	70 012 760,94	103,88%	10,31%
20	SO 102	Etapa "B"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	547 631,51	7 493 611,95	74 892 511,95	70 560 392,46	104,69%	11,12%
21	SO 103	Etapa "C"	zvětšení bezpečnosti	-4 332 119,49	0,00	-4 332 119,49	63 066 780,51	225 042,34	7 718 654,28	75 117 554,28	70 785 434,79	105,02%	11,45%
22	SO 104	Betonový propustek v ul. Láňovská	rozpracování do úrovně RDS	-4 332 119,49	-3 713,29	-4 335 832,78	63 063 067,22	17 010,98	7 735 665,26	75 134 565,26	70 798 732,48	105,04%	11,48%
23	SO 902	Dopravně inženýrské opatření	řetězení změn (ZL 19,20,21)	-4 335 832,78	0,00	-4 335 832,78	63 063 067,22	68 592,90	7 804 258,16	75 203 158,16	70 867 325,38	105,15%	11,58%
24	SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	měření hluku	-4 335 832,78	0,00	-4 335 832,78	63 063 067,22	69 678,00	7 873 936,16	75 272 836,16	70 937 003,38	105,25%	11,68%
25	SO 321.1	Přeložka vodovodu	zateplené potrubí	-4 335 832,78	-34 124,00	-4 369 956,78	-4 369 956,78	295 000,13	8 168 936,29	75 567 836,29	71 197 879,51	105,64%	12,12%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - I/14 Vrchlabí, Nerudova - Nádražní	SO/PS: (číslo a název) SO 321.1/2 Přeložka vodovodu	
Název změny: zateplené potrubí		Kategorie ^{*)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

Podrobný technický popis změny/úpravy: Změnový list řeší vícepráce a méněpráce, které vznikly z následujících důvodů: V nabídkovém rozpočtu nebylo přesně specifikováno, jaký druh zateplení tvarovek se požaduje, dodavatel uvažoval s dodatečným zateplením na stavbě, při realizaci byl upřesněn počet tvarovek a bylo nutno osadit tvarovky zateplené již předem z výroby. Tato změna se projevila odpočtem položek č. 205 a 213 a vznikem nových položek č. 234, 235, 236. Rovněž bylo nutno doplnit položku pro atypické upevňovací objímky, které jsou potřeba pro předem zateplené tvarovky - nová položka č. 237. Viz. příloha P1-cenová nabídka fy RULF.
Zdůvodnění změny/úpravy: změna vyplývá z odlišné úrovně řešení
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: MMK1200000101, MMK4200000101 nové položky: 001, 002, 003, 004
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 260 876,13 Kč 4,46% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů

Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis)  AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, 602 00 Brno ing. Roman Daniel, výrobní ředitel
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) 	
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím , jméno, podpis) 	

^{*)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření