

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtman

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-20 311 102 87

kontaktní osoba ve věcech plnění: Ing. Marek Pavlík

e-mail: mpavlik@kr-kralovehradecky.cz

telefon: +420 495817364, +420 702124847

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

VALC, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

Zastoupená/y: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti

IČO: 45537151

DIČ: CZ45537151

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 336268/0300

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2016, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „Galerie moderního umění Hradec Králové – změna využití bytů na kanceláře“.

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. původní smlouvy o dílo v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které objednatel nemohl při vynaložení potřebné péče předvídat, které vznikly v průběhu realizace díla, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, a jejich hodnota nepřekročí 30% původní ceny

- veřejné zakázky, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací – tedy stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou realizovány.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr (rozpočet), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
 3. Celkové méněpráce činí

127 770,99 Kč bez DPH
26 831,91 Kč DPH
154 602,90 včetně DPH.
 4. Celkové vícepráce činí

1 027 767,35 Kč bez DPH
215 831,14Kč DPH
1 243 598,49 Kč včetně DPH.
 5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 899 996,36 Kč bez DPH.
 6. V souvislosti se změnami se doba realizace plnění prodlužuje o 4 týdny.

III.

Vymezení rozsahu změn

- Čl 5 Doba a místo plnění odstavec 5.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

Celková doba realizace: dílo bude předáno do 20 týdnů ode dne předání staveniště.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 Dodatku č.1 této smlouvy.

Termín zahájení realizace díla (termín předání staveniště)

16. 5. 2016.

Termín dokončení díla

3. 10. 2016.

Místem plnění je Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139/140, Hradec Králové.

- Čl. 6. Cena díla odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 9 287 366,36 Kč bez DPH, slovy: Devětmiliónůdvěstěosmdesátsedmtisíctřistašedesátšest korun českých).

DPH (21%) 1 950 346,94 Kč

Celkem 11 237 713,30 Kč

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- 17.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
- 17.3 Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 17.4 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Harmonogram

V Hradci Králové dne 16 -08- 2016.....

Za objednatele:

.....
Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

3

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

.....
VALC, s.r.o.
Ing. Pavel Valc

VALC, s.r.o.
Pražská 13 (2)
500 04 Hradec Králové
tel.: 495536827 fax: 495536798
IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151