

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zastoupený:	Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem

dále také jako „objednatel“ a

KANIA, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

se sídlem	Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO	268 17 853
DIČ	CZ 268 17 853
bankovní spojení	RaiffeisenBank, a.s.
číslo účtu	8014208001/5500
zastoupený	Ing. Davidem Kaniou, Ph.D., členem představenstva

dále také jako „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“ dne 26. 8. 2015, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 521941, ve znění dodatku č. 3 této smlouvy (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě okolností, které ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, objednatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu závazku, je nutné provést změny závazku a předmět díla dle smlouvy o dílo rozšířit o dodatečné služby. Popis dodatečných služeb a zdůvodnění nutnosti jejich provedení je provedeno v rámci změnového listu, který se týká areálu „Na Jamách“, a který je přílohou tohoto dodatku. Ve vazbě na důvody dle přílohy dodatku je zároveň nezbytné prodloužit dílčí termín plnění pro předání stavebního povolení s nabytím právní moci podle bodu 4 tohoto dodatku.

Předmět dodatku

3. Předmět díla **dle článku 2 smlouvy o dílo** – Specifikace díla – se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.
4. V článku 4 smlouvy o dílo – Termín plnění – se z důvodů dle přílohy tohoto dodatku dílčí termín plnění dle písm. b) mění následujícím způsobem:

*b) Termín pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci nejpozději **28. 2. 2017** části „areál Na Jamách“*

5. V článku 5 smlouvy o dílo – Cena díla – se ruší písm. b) a písm. f) a nahrazují se následujícím zněním:

b) cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 3.2 – vypracování DSP včetně inženýrské činnosti:

cena podle SoD bez DPH	725.400,00 Kč
cena podle dodatku č. 4 bez DPH	735.400,00 Kč
cena více prací podle ZL 5 bez DPH	+ 61.800,00 Kč
cena podle dodatku č. 5 bez DPH	797.200,00 Kč
DPH 21 %	167.412,00 Kč
cena včetně DPH	964.612,00 Kč

f) celková cena díla – součet cen dle písm. a), b) c) d) a e):

cena podle SoD bez DPH	1.873.950,00 Kč
cena podle dodatku č. 1 bez DPH	2.023.950,00 Kč
cena podle dodatku č. 2 bez DPH	2.013.950,00 Kč
cena podle dodatku č. 3 bez DPH	2.038.950,00 Kč
cena podle dodatku č. 4 bez DPH	2.048.950,00 Kč
cena více prací podle ZL 5 bez DPH	+ 61.800,00 Kč
cena podle dodatku č. 5 bez DPH	2.110.750,00 Kč
DPH 21 %	443.257,50 Kč
celková cena včetně DPH	2.554.007,50 Kč

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/27/921/2016 ze dne 9. 6. 2016.

Přílohy:

- Změnový list č. 5

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 27-10-2016

.....

Bc. Lubomír Franc

hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 18.10.2016

.....

Ing. David Kania, Ph.D., MBA

člen představenstva

KANIA

KANIA a.s., Špačova 30/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IC: 253 17 253 DIČ: CZ 253 17 253

Smlouva o dílo č:

SoD ze dne 26. 08. 2015

Změnový list číslo a název:

ZL č. 5

Název projektu:

„Modernizace Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského výkonu dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

V areálu „Na Jamách“:

- Investorem bylo rozhodnuto, že územní rozhodnutí nebude provedeno za pomoci veřejnoprávní smlouvy, ale že bude přistoupeno ke klasickému územnímu řízení.
- navýšení počtu hodin na spolupráci při výběru zhotovitele na areál Na Jamách

Zdůvodnění změny:

V areálu „Na Jamách“:

- Investorem bylo rozhodnuto, že územní rozhodnutí nebude provedeno za pomoci veřejnoprávní smlouvy, ale že bude přistoupeno ke klasickému územnímu řízení. Z tohoto důvodu je nutné posunutí termínu a navýšení ceny za inženýrskou činnost
- množství odpracovaných hodin na spolupráci při výběru zhotovitele bylo již vyčerpáno při výběru zhotovitele na areál U Stadionu. Jsou tedy nutné další hodiny na spolupráci při výběru zhotovitele na areál Na Jamách. Navýšení bude 100 hodin.
- nezbytné posunutí termínu pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci k datu 28.2.2017.

Části, které změna ovlivní:

- inženýrská činnost (územní souhlas, vodoprávní řízení, stavební řízení) – posunutí termínu zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci k datu 28.2.2017.
- navýšení ceny o 61.800,00 Kč z toho:
 1. Správní poplatek za změnu územního řízení z VPS na klasické řízení 11 500 Kč
 2. navýšení odměny za IČ ze stejného důvodu 10 000 Kč
 3. spolupráce při výběru zhotovitele na areál Na Jamách 100 h, hodinová sazba 403 Kč, celkem 40 300 Kč

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 18.10.2016

Jméno: Ing. David Kania, Ph.D., MBA

Podpis:

KANIA
KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno: Ing. Radmila Kubelková

Podpis: