

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 23. 3. 2016

### Objednatel

Adresa:  
IČO:  
DIČ:  
Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:  
Tel.:  
E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:  
Tel.:  
E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:  
Tel.:  
E-mail:

Technický dozor stavebníka:  
Tel.:  
E-mail:

Koordinátor BOZP:  
Tel.:  
E-mail:

### Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
708 89 546  
CZ 708 89 546  
Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem

Ing. Jana Jiráňová  
495 817 841  
[jiranova@cirihk.cz](mailto:jiranova@cirihk.cz)

Rostislav Křeček DiS.  
495 817 831  
[krecek@cirihk.cz](mailto:krecek@cirihk.cz)

Mgr. Jiří Novotný  
495 817 823  
[novotny@cirihk.cz](mailto:novotny@cirihk.cz)

Ing. Martin Javůrek  
604 223 896  
[javurek@email.cz](mailto:javurek@email.cz)

Petr Kopecký  
778 733 911  
[kopeccky@ibrconsulting.cz](mailto:kopeccky@ibrconsulting.cz)

dále jako „**objednatel**“ a

### Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
Jednající:

Bankovní spojení:

K jednání o technických věcech pověřen:  
Telefon:  
E-mail:

Stavbyvedoucí:  
Tel.:  
E-mail:

Číslo stavby zhotovitele:  
Číslo smlouvy o dílo

### M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice  
421 96 868  
CZ 421 96 868  
Ing. Václav Kučera, člen představenstva  
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva  
Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 1080015329/0800

Josef Kunt, výrobní náměstek  
602 120 822  
[josef.kunt@msilnice.cz](mailto:josef.kunt@msilnice.cz)

Ing. Martin Bušník  
602 246 227  
[martin.bustik@msilnice.cz](mailto:martin.bustik@msilnice.cz)

923116005  
23-SOD-2016-005

dále jako „**zhotovitel**“, objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 523269 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů popsaných ve změnových listech č. 5–9, dle přílohy tohoto dodatku, dochází k realizaci prací nad rámec původního předmětu díla (vícepráce) a zároveň je předmět díla redukován o práce, které není nutné vykonat. V návaznosti na uvedené dochází k přiměřené úpravě lhůty pro realizaci díla.

## Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 5–9, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Vybrané dílčí termíny realizace díla dle článku 5 odst. 2 písm. c) a písm. d) smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem.


- c) *Termín pro dokončení I. etapy dle odst. 1 písm. a)* **nejpozději do 31. 5. 2017**  
d) *Termín pro dokončení II. etapy dle odst. 1 písm. b)* **nejpozději do 31. 5. 2017**

3. Cena za dílo dle článku 6 odst. 1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:


Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	35.734.700,84 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH:	36.810.043,84 Kč
Cena víceprací dle ZL 5–9 bez DPH:	2.970.338,21 Kč
Cena méněprací dle ZL 5–9 bez DPH:	- 256.144,44 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>39.524.237,61 Kč</b>
DPH 21 % dle dodatku č. 2:	8.300.089,90 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 2:	47.824.327,51 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/27/921/2016 ze dne 9. 6. 2016.

V Hradci Králové dne 31.10.2016




Ing. Václav Kučera  
člen představenstva  
M - SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 368  
oblastní závod SEVER  
Hradecná 312, 500 01 Jičín

V Hradci Králové dne - 3 - 11 - 2016



Bc. Lubomír Franc  
hejtman

**Královéhradecký kraj**  
Královéhradecký kraj  
Krajský úřad  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>104 / 1/ZL5</b>	Číslo změny stavby: <b>5</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 104 Objízdné trasy - oprava komunikací</b>			
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: <b>CIRI</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: <b>M-SILNICE a.s.</b> adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce III/295 Dolní Branná - MOK I/14</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 104 Objízdné trasy - oprava komunikací</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>104 / 1/ZL5</b>	Číslo změny stavby: <b>5</b>
---	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne ..... (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	7	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	2	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	5	3 Projektant
		4 Supervize

Iniciátor změny: Dik Janák, s.r.o.  
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Po dokončení hlavních stavebních prací na rekonstrukci silnice III/295 byla zrušena úplná uzavírka daného úseku silnice III/295. Byla provedena pochůzka objízdných tras DIO, z čehož vyplynuly nezbytné opravy obrusné vrstvy krytu silnice III/2954 a části místní komunikace v obci Dolní Branná. Na silnici III/2954 bude zapotřebí provést opravu obrusné vrstvy vozovky v ploše 450\*6,5+240\*6,0=4365 m<sup>2</sup>. Na místní komunikaci v obci Dolní Branná bude nutné provést opravu asfaltobetonového krytu vozovky v ploše cca 300\*3,00= 900 m<sup>2</sup>. Položka pro opravu (obnovu) asf. krytu vozovky obsahuje zařiznutí asf. krytu, odfrézování původního krytu vozovky, očištění ložných vrstev, zřízení spojovacího postřiku, pokládku asfaltobetonové vrstvy (ACO 11+) a zřízení asf. zálivky. Ve stavebním objektu SO.104 Objízdné trasy bylo počítáno s obnovou objízdných tras s množstvím asfaltobetonové směsi 100 t. Po pochůzce obou úseků komunikací a dle skutečného poškození krytu vozovek na objízdných trasách (silnice III/2954 a MK) bude zapotřebí opravit objízdné trasy s množstvím asfaltobetonové směsi 622,323 t.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>2 791 510,72</b>	<b>2 791 510,72</b>

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Stanislav Janák	datum	11. 10. 2016	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	11. 10. 2016	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Ivan Hlávka	datum	11. 10. 2016	podpis	
TDS	jméno	Martin Javůrek	datum	11. 10. 2016	podpis	
Správce stavby	jméno	Marek Krampla	datum	11. 10. 2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	11. 10. 2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	11. 10. 2016	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 104 Objízdné trasy - oprava komunikací</b>

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
35 734 700,84

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-359 573,35	1 434 916,35	36 810 043,84	1 075 343,00

**Číslo změny SO/PS: 1/ZL5**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	2 791 510,72	4 226 427,07	11,83%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-359 573,35	4 226 427,07	39 601 554,56	3 866 853,72

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): DiK Janák s.r.o.

Ing. Stanislav Janák

Stavební dozor: IBR Consulting, s.r.o.

Martin Javůrek

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Datum:

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

č. 5

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

- 104 - Objízdné trasy - oprava komunikací
- 104 - Objízdné trasy - oprava komunikací
- 104 - Objízdné trasy - oprava komunikací

poř. č.	kód položky	název položky	množství ve smlouvě	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měnění ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %		
1	2	90143z-4-3												
5	1	577411 <b>104 Objízdné trasy - oprava komunikací</b> <b>Komunikace</b> VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL položka včetně zařízení asf. krytu, odřezování a očistění stáv. krytu zřízení spojovacího postřiku, položení ACO nebo ACL vrstvy a zřízení asf. závlaky OŽK SILNICE III/2954 délka x šířka x tloušťka x úm3: (450*6,5+240*6)*0,05*2,364=515,943 (A) OŽK MÍSTNÍ KOMUNIKACE délka x šířka x tloušťka x úm3: 300*3*0,05*2,364=106,380 (B)	100,000	622,323 t	622,323	4 485,63	448 563,00	0,00	2 791 510,72	3 240 073,72	2 791 510,72	622,32		
<b>5</b>						<b>448 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 791 510,72</b>	<b>3 240 073,72</b>	<b>2 791 510,72</b>				
<b>5</b>						<b>448 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 791 510,72</b>	<b>3 240 073,72</b>	<b>2 791 510,72</b>				
<b>Změnový list č. 5 - celkem:</b>						35 734 700,84	0,00	906 299,38	36 641 000,22	906 299,38	3,00			
<b>Změnový list č. 4 - celkem:</b>						35 734 700,84	-9 248,36	70 854,77	35 796 307,25	61 606,41	0,47			
<b>Změnový list č. 3 - celkem:</b>						35 734 700,84	0,00	248 862,20	35 983 563,04	248 862,20	0,30			
<b>Změnový list č. 2 - celkem:</b>						35 734 700,84	-350 324,99	209 100,00	35 593 475,85	-141 224,99	-0,39			

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednavatele:

Datum:




## Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	5
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Objízdné trasy - oprava komunikací
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 104 / 1 ZL5

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

### Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%
35 734 700,84	0,00	7 146 940,17

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předložích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech navrhovaných vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=+14	16=+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	101	Vozovka - 1.úsek	zlepšení podloží	ANO	0,00	-350 324,99	-350 324,99	35 384 375,85	209 100,00	209 100,00	35 943 800,84	35 593 475,85	99,60%	0,59%
2	102	Vozovka - 2.úsek	zlepšení podloží	ANO	-350 324,99	-350 324,99	-350 324,99	35 384 375,85	248 662,20	457 762,20	36 192 463,04	35 642 138,05	100,30%	1,28%
3	101	Vozovka - 1.úsek	měněpráce, vícepráce	ANO	-359 573,35	-9 248,36	-359 573,35	35 375 127,49	70 854,77	528 616,97	36 263 317,81	35 903 744,46	100,47%	1,48%
4	102	Vozovka - 2.úsek	vícepráce	ANO	-359 573,35	0,00	-359 573,35	35 375 127,49	906 299,38	1 434 916,35	37 169 617,19	36 810 043,84	103,01%	4,02%
5	104	Objíždné trasy-oprava komi	vícepráce	ANO	-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49	2 791 510,72	4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
6										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
7										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
8										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
9										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
10										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
11										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
12										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
13										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
14										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
15										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
16										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
17										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
18										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
19										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
20										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
21										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
22										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
23										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
24										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
25										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
26										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
27										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
28										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
29										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
30										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
31										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
32										4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%

Údaje v Kč bez DPH



<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14	<b>SO/PS:</b> (číslo a název) <b>SO 104 1 ZL5</b>  Objízdné trasy - oprava komunikací	
<b>Název změny:</b> Změna v průběhu výstavby		<b>Kategorie *)</b> <b>B</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno) M - SILNICE a.s.; DiK Janák s.r.o. Trutnov	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

**Podrobný technický popis změny/úpravy:**




Po dokončení hlavních stavebních prací na rekonstrukci silnice II/295 byla zrušena úplná uzavírka daného úseku silnice II/295. Byla provedena pochůzka objízdných tras DIO, z čehož vyplynuly nezbytné opravy obrusné vrstvy krytu silnice III/2954 a části místní komunikace v obci Dolní Branná. Na silnici III/2954 bude zapotřebí provést opravu obrusné vrstvy vozovky v ploše 450\*6,5+240\*6,0=4365 m<sup>2</sup>. Na místní komunikaci v obci Dolní Branná bude nutné provést opravu asfaltobetonového krytu vozovky v ploše cca 300\*3,00= 900 m<sup>2</sup>. Položka pro opravu (obnovu) asf. krytu vozovky obsahuje zařízení asf. krytu, odfrézování původního krytu vozovky, očištění ložných vrstev, zřízení spojovacího postřiku, pokládku asfaltobetonové vrstvy (ACO 11+) a zřízení asf. zálivky. Ve stavebním objektu SO.104 Objízdné trasy bylo počítáno s obnovou objízdných tras s množstvím asfaltobetonové směsi 100 t. Po pochůzce obou úseků komunikací a dle skutečného poškození krytu vozovek na objízdných trasách (silnice III/2954 a MK) bude zapotřebí opravit objízdné trasy s množstvím asfaltobetonové směsi 622,323 t.

**Zdůvodnění změny/úpravy:**

**Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:**

**Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:** 1 075 343,00 Kč 3,01% z ceny SO

**Cenové ovlivnění sousedních objektů** \_\_\_\_\_

<b>Autorský dozor :</b> (společnost, jméno, podpis) DiK Janák s.r.o. Stanislav Janák	Ing. 	<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) M-SILNICE a.s. Výrobní náměstek oblasti SEVER Josef Kunt 
<b>Stanovisko TDS dozoru:</b> (společnost, jméno, podpis) IBR Consulting, s.r.o. Martin Javůrek      Souhlasím		
<b>Stanovisko Objednatele:</b> (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Jana Jiráňová 		

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>101 / 3/ZL6</b>	Číslo změny stavby: <b>6</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 Vozovka - 1. úsek</b>			
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: <b>CIRI</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: <b>M-SILNICE a.s.</b> adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 Vozovka - 1. úsek</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>101 / 3/ZL6</b>	Číslo změny stavby: <b>6</b>
---	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne ..... (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	7	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	2	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	5	3 Projektant
		4 Supervize

Iniciátor změny: Dik Janák, s.r.o.  
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu technologického postupu a klimatických podmínek letos není možné provést vodorovné dopravní značení plastem. K zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou. V příštím roce za vhodných klimatických podmínek bude VDZ provedeno dle PD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>10 421,57</b>	<b>10 421,57</b>

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Stanislav Janák	datum	11.10.2016	podpis
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	11.10.2016	podpis
Supervize	jméno	Milan Martinec	datum	11.10.2016	podpis
TDS	jméno	Martin Javůrek	datum	11.10.2016	podpis
Správce stavby	jméno	Marek Krampla	datum	11.10.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	11.10.2016	podpis
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	11.10.2016	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 Vozovka - 1. úsek</b>

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
35 734 700,84

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-359 573,35	4 226 427,07	39 601 554,56	3 866 853,72

**Číslo změny SO/PS: 3/ZL6**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	10 421,57	4 236 848,64	11,86%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-359 573,35	4 236 848,64	39 611 976,13	3 877 275,29

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): DiK Janák s.r.o.

Ing. Stanislav Janák

Stavební dozor: IBR Consulting, s.r.o.

Martin Javůrek

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**č. 6**

101 - Vozovka - 1. úsek  
101 - Vozovka - 1. úsek  
SO.101 - VOZOVKA - 1. ÚSEK

poř. č.	kód položky	název položky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měnění ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	90143z-1-	<b>SO.101 Vozovka - 1. úsek</b>											
		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>											
1	91521	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ DODÁVKA A POKLÁDKA	0,000	134,375	134,375	77,34	0,00	0,00	0,00	10 392,56	10 392,56	100,00	
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>											
		1-3 Dopravní napojení na MK - ze ZL č. 3											
9	91521a	Ostatní konstrukce a práce VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ DODÁVKA A POKLÁDKA	0,000	0,375	0,375	77,34	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	100,00	
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>											
<b>CELKEM 101 Vozovka - 1. úsek</b>							0,00	0,00	0,00	10 421,57	10 421,57	10 421,57	

Změnový list č. 6 - celkem:  
Změnový list č. 5 - celkem:  
Změnový list č. 4 - celkem:  
Změnový list č. 3 - celkem:  
Změnový list č. 2 - celkem:  
Změnový list č. 1 - celkem:

0,00	0,00	10 421,57	10 421,57	10 421,57	10 421,57
39 601 554,56	0,00	10 421,57	39 611 976,13	10 421,57	0,50
36 810 043,84	0,00	2 781 510,72	39 601 554,56	2 791 510,72	7,81
35 903 744,46	0,00	906 299,38	36 810 043,84	906 299,38	3,00
35 842 138,05	-9 246,36	70 854,77	35 903 744,46	61 606,41	0,47
35 893 475,85	0,00	248 862,20	35 842 138,05	248 862,20	0,30
35 734 700,84	-350 324,99	209 100,00	35 593 475,85	-141 224,99	-0,39

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Káza

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



## Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	6
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vozovka - 1. úsek
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 3 ZL6

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

### Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH	
Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1.-zadat	3= 1x20%
35 734 700,84	7 146 940,17
2.-zadat	
0,00	

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech navrhovaných víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Údaje v Kč bez DPH		
														Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)	18=14/1	
4	5		7	8	9= předchozí 11	10.-zadat	11=9+10	12=1+11	13.-zadat	14= předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1		
1	101	Vozovka - 1. úsek	zlepšení, podloží	ANO	0,00	-350 324,99	-350 324,99	35 384 375,85	209 100,00	209 100,00	35 943 800,84	35 593 475,85	99,60%		0,59%	
2	102	Vozovka - 2. úsek	zlepšení, podloží	ANO	-350 324,99	-350 324,99	-350 324,99	35 384 375,85	248 662,20	457 762,20	36 192 463,04	35 842 138,05	100,30%		1,28%	
3	101	Vozovka - 1. úsek	měněpráce, vícepráce	ANO	-350 324,99	-9 248,36	-359 573,35	35 375 127,49	70 854,77	528 616,97	36 263 317,81	35 903 744,46	100,47%		1,48%	
4	102	Vozovka - 2. úsek	vícepráce	ANO	-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49	906 299,38	1 434 916,35	37 169 617,91	36 810 043,84	103,01%		4,02%	
5	104	Objízdě trasy-oprava kom.	vícepráce	ANO	-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49	2 791 510,72	4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 554,56	110,87%		11,83%	
6	101	Vozovka - 1. úsek	vícepráce	ANO	-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49	10 421,57	4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
7					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
8					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
9					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
10					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
11					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
12					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
13					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
14					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
15					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
16					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
17					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
18					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
19					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
20					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
21					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
22					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
23					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
24					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
25					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
26					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
27					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
28					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
29					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
30					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
31					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	
32					-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49		4 236 848,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%		11,86%	



<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14		<b>SO/PS:</b> (číslo a název) <b>SO 101 3 ZL6</b>  Vozovka - 1. úsek
<b>Název změny:</b> Změna v průběhu výstavby		<b>Kategorie *</b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno) M - SILNICE a.s.; DiK Janák s.r.o. Trutnov	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
<b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b>  Z důvodu technologického postupu a klimatických podmínek letos není možné provést vodorovné dopravní značení plastem. K zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou. V příštím roce za vhodných klimatických podmínek bude VDZ provedeno dle PD.		
<b>Zdůvodnění změny/úpravy:</b>		
<b>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:</b>		
<b>Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:</b>		
		-69 197,01 Kč      -0,19% z ceny SO
<b>Cenové ovlivnění sousedních objektů</b>		
<b>Autorský dozor :</b> (společnost, jméno, podpis) DiK Janák s.r.o. Stanislav Janák		<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) M-SILNICE a.s. Výrobní náměstek oblasti SEVER Josef Kunt
<b>Stanovisko TDS dozoru:</b> (společnost, jméno, podpis) IBR Consulting, s.r.o. Martin Javůrek      Souhlasím		
<b>Stanovisko Objednatele:</b> (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Jana Jiráňová		

\*) Kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>102 / 3/ZL7</b>	Číslo změny stavby:  <b>7</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 102 Vozovka - 2. úsek</b>			
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: <b>CIRI</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: <b>M-SILNICE a.s.</b> adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 102 Vozovka - 2. úsek</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>102 / 3/ZL7</b>	Číslo změny stavby: <b>7</b>
--	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne ..... (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	7	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	2	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	5	3 Projektant
		4 Supervize

Iniciátor změny: Dik Janák, s.r.o.  
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu technologického postupu a klimatických podmínek letos není možné provést vodorovné dopravní značení plastem. K zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou. V příštím roce za vhodných klimatických podmínek bude VDZ provedeno dle PD.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-7 145,76</b>	<b>130 035,61</b>	<b>122 889,85</b>

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Stanislav Janák	datum	11.10.2016	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	11.10.2016	podpis	
Supervize	jméno	Milan Martinec	datum	11.10.2016	podpis	
TDS	jméno	Martin Javůrek	datum	11.10.2016	podpis	
Správce stavby	jméno	Marek Krampla	datum	11.10.2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	11.10.2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	11.10.2016	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 Vozovka - 2. úsek

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
35 734 700,84

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-359 573,35	4 236 848,64	39 611 976,13	3 877 275,29

Číslo změny SO/PS:

3/ZL7

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-7 145,76	130 035,61	4 366 884,25	12,22%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-366 719,11	4 366 884,25	39 734 865,98	4 000 165,14

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): DiK Janák s.r.o.

Ing. Stanislav Janák

Stavební dozor: IBR Consulting, s.r.o.

Martin Javůrek

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. kód položky  
pol.

název položky

1 2 90143z-1- 3

9 SO.102 Vozovka - 2. úsek  
Ostatní konstrukce a práce

1 91521 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE  
DODÁVKA A POKLÁDKA

2 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK  
DODÁVKA A POKLÁDKA

9 Ostatní konstrukce a práce

CELKEM 102 Vozovka - 2. úsek

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

102 - Vozovka - 2. úsek

102 - Vozovka - 2. úsek

SO.102 - VOZOVKA - 2. ÚSEK

Příloha č.5  
4.10.2016

Strana: 1  
Číslo: 10.03023

Datum:

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 7

rozdílný cen  
celkem v  
%

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

rozdílný cen  
celkem v  
Kč

Změnový list č. 7 - celkem:

Změnový list č. 6 - celkem:

Změnový list č. 5 - celkem:

Změnový list č. 4 - celkem:

Změnový list č. 3 - celkem:

Změnový list č. 2 - celkem:

Změnový list č. 1 - celkem:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

poř. č.	kód položky	název položky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	m.j. v Kč	8	9	10	11	12	13	14
1	2	90143z-1- 3											
9		SO.102 Vozovka - 2. úsek	0,000	1,881,350	1,881,350	77,34	0,00	0,00	0,00	130,035,61	130,035,61	100,00	
1	91521	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE											
2	915401	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK	6,000	-6,000	-6,000	1,190,96	7,145,76	-7,145,76	0,00	0,00	-7,145,76	-100,00	
9		Ostatní konstrukce a práce											
CELKEM 102 Vozovka - 2. úsek							7,145,76	-7,145,76		130,035,61	130,035,61		
Změnový list č. 7 - celkem:							7,145,76	-7,145,76		130,035,61	130,035,61		
Změnový list č. 6 - celkem:							39,801,976,13	-7,145,76		130,035,61	39,734,865,98	122,889,85	3,37
Změnový list č. 5 - celkem:							39,801,554,56	0,00		10,421,57	39,811,976,13	10,421,57	0,50
Změnový list č. 4 - celkem:							38,910,043,84	0,00		2,791,510,72	39,801,554,56	2,791,510,72	7,81
Změnový list č. 3 - celkem:							35,903,744,46	0,00		906,299,38	38,810,043,84	906,299,38	3,00
Změnový list č. 2 - celkem:							35,842,139,05	-9,248,36		70,854,77	35,903,744,46	61,606,41	0,47
Změnový list č. 1 - celkem:							35,593,475,85	0,00		248,862,20	35,842,139,05	248,862,20	0,30
CELKEM							35,734,700,84	-350,324,99		208,100,00	35,593,475,85	-141,224,99	-0,39

## Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	7
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vozovka - 1. úsek
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102 / 3 ZL7

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

### Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Reserva	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1.-zadat 35 734 700,84	2.-zadat 0,00	3.-1x20%

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV/Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Údaje v Kč bez DPH	
													Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=přechodzí 11	10.-zadat	11=9+10	12=1+11	13.-zadat	14=přechodzí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	101	Vozovka - 1.úsek	zlepšení podloží	ANO	0,00	-350 324,99	-350 324,99	35 384 375,85	209 100,00	209 100,00	35 943 800,84	35 993 475,85	89,60%	0,59%
2	102	Vozovka - 2.úsek	zlepšení podloží	ANO	-350 324,99	-350 324,99	-350 324,99	35 384 375,85	249 662,20	457 762,20	36 192 463,04	35 842 138,05	100,30%	1,28%
3	101	Vozovka - 1.úsek	měněpráce, vícepráce	ANO	-359 573,35	-9 248,36	-359 573,35	35 375 127,49	70 854,77	528 616,97	36 263 317,81	35 903 744,46	100,47%	1,48%
4	102	Vozovka - 2.úsek	vícepráce	ANO	-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49	906 299,38	1 434 916,35	37 169 617,19	36 810 043,84	103,01%	4,02%
5	104	Objízdné trasy-oprava komi	vícepráce	ANO	-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49	10 421,57	4 236 846,64	39 861 127,91	39 601 554,56	110,82%	11,83%
6	101	Vozovka - 1. úsek	vícepráce	ANO	-359 573,35	-7 145,76	-359 573,35	35 367 981,73	130 035,61	4 366 884,25	40 101 585,09	39 611 976,13	110,85%	11,86%
7	102	Vozovka - 2.úsek	měněpráce, vícepráce	ANO	-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
9					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
10					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
11					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
12					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
13					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
14					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
15					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
16					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
17					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
18					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
19					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
20					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
21					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
22					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
23					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
24					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
25					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
26					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
27					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
28					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
29					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
30					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
31					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%
32					-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 366 884,25	40 101 585,09	39 734 865,98	111,19%	12,22%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14	<b>SO/PS:</b> (číslo a název) Vozovka - 2. úsek	<b>SO 102 3 ZL7</b>
<b>Název změny:</b> Změna v průběhu výstavby		<b>Kategorie *)</b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno) M - SILNICE a.s.; <i>DiK</i> Janák s.r.o. Trutnov	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
<b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b>  Z důvodu technologického postupu a klimatických podmínek letos není možné provést vodorovné dopravní značení plastem. K zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou. V příštím roce za vhodných klimatických podmínek bude VDZ provedeno dle PD.		
<b>Zdůvodnění změny/úpravy:</b>		
<b>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:</b>		
<b>Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:</b>		
	1 277 851,43 Kč	3,58% z ceny SO
<b>Cenové ovlivnění sousedních objektů</b>		
<b>Autorský dozor :</b> (společnost, jméno, podpis) <i>DiK</i> Janák s.r.o. Stanislav Janák	Ing.	<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) M-SILNICE a.s. Výrobní náměstek oblasti SEVER Josef Kunt
<b>Stanovisko TDS dozoru:</b> (společnost, jméno, podpis) IBR Consulting, s.r.o. Martin Javůrek	Souhlasím	
<b>Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím; jméno, podpis)</b> Souhlasím Ing. Jana Jiráňová		

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>105 / 1/ZL8</b>	Číslo změny stavby: <b>8</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 105 Odbočovací pruh</b>		
Objednatel:      název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa:     Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ:            70889546		
Zastoupený:     název: <b>CIRI</b> adresa:     Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ:            71218840		
Zhotovitel:      název: <b>M-SILNICE a.s.</b> adresa:     Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ:            42196868		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 105 Odbočovací pruh</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>105 / 1/ZL8</b>	Číslo změny stavby: <b>8</b>
---	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne ..... (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	7	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	2	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	5	3 Projektant
		4 Supervize

Iniciátor změny: Dik Janák,s.r.o  
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu technologického postupu a klimatických podmínek letos není možné provést vodorovně dopravní značení plastem. K zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci bude provedeno vodorovně dopravní značení barvou. V příštím roce za vhodných klimatických podmínek bude VDZ provedeno dle PD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>38 370,31</b>	<b>38 370,31</b>

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Stanislav Janák	datum	11. 10. 2016	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	11. 10. 2016	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Ivan Hlávka	datum	11. 10. 2016	podpis	
TDS	jméno	Martin Javůrek	datum	11. 10. 2016	podpis	
Správce stavby	jméno	Marek Krampala	datum	11. 10. 2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	11. 10. 2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	11. 10. 2016	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 105 Odbočovací pruh</b>

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
35 734 700,84

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-366 719,11	4 366 884,25	39 734 865,98	4 000 165,14

**Číslo změny SO/PS: 1/ZL8**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	38 370,31	4 405 254,56	12,33%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-366 719,11	4 405 254,56	39 773 236,29	4 038 535,45

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s. Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): DiK Janák s.r.o. Ing. Stanislav Janák

Stavební dozor: IBR Consulting, s.r.o. Martin Javůrek

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název stavby:  
Číslo a název varianty:  
Číslo a název SO/PS:  
Číslo a název rozpočtu:

105 - Odbočovací pruh  
105 - Odbočovací pruh  
SO:105 - Odbočovací pruh

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 8

poř. č.	kód položky	název položky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měně práce ve změně v Kč	vicepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %				
9	90143z-1.	<b>SO:105 Odbočovací pruh</b>														
Ostatní konstrukce a práce																
1	91521	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ DODÁVKA A POKLÁDKA	0,000	496,125	496,125	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38 370,31	100,00	38 370,31	38 370,31	38 370,31	100,00
9		Ostatní konstrukce a práce														
<b>CELKEM 105 Odbočovací pruh</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	38 370,31		38 370,31	38 370,31	38 370,31	
Změnový list č. 8 - celkem:							39 734 885,98	0,00	38 370,31	39 773 256,29	38 370,31	0,11	38 370,31	38 370,31	38 370,31	0,11
Změnový list č. 7 - celkem:							39 611 976,13	-7 145,76	130 035,81	39 734 865,98	122 889,85	3,37	122 889,85	122 889,85	122 889,85	3,37
Změnový list č. 6 - celkem:							39 601 554,58	0,00	10 421,57	39 611 976,13	10 421,57	0,50	10 421,57	10 421,57	10 421,57	0,50
Změnový list č. 5 - celkem:							36 810 043,84	0,00	2 791 510,72	39 601 554,56	2 791 510,72	7,81	2 791 510,72	2 791 510,72	2 791 510,72	7,81
Změnový list č. 4 - celkem:							35 903 744,46	0,00	906 299,38	36 810 043,84	906 299,38	3,00	906 299,38	906 299,38	906 299,38	3,00
Změnový list č. 3 - celkem:							35 842 138,05	-9 248,36	70 854,77	35 903 744,46	61 006,41	0,47	61 006,41	61 006,41	61 006,41	0,47
Změnový list č. 2 - celkem:							35 593 475,85	0,00	248 662,20	35 842 138,05	248 662,20	0,30	248 662,20	248 662,20	248 662,20	0,30
Změnový list č. 1 - celkem:							35 734 700,84	-350 324,99	209 100,00	35 593 475,85	-141 224,99	-0,39	-141 224,99	-141 224,99	-141 224,99	-0,39

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza  
Datum:

Za objednavatele:  
Datum:



## Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	8
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Odbočovací pruh
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 105 / 1 ZL8

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

## Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	3= 1x20%
35 734 700,84	7 146 940,17
2 - zadat	0,00

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=1/1
1	101	Vozovka - 1.úsek	zlepšení podloží	ANO	0,00	-350 324,99	-350 324,99	35 384 375,85	209 100,00	209 100,00	35 943 800,84	35 593 475,85	99,60%	0,59%
2	102	Vozovka - 2.úsek	zlepšení podloží	ANO	-350 324,99	-350 324,99	-350 324,99	35 384 375,85	248 662,20	457 762,20	36 192 463,04	35 842 138,05	100,30%	1,28%
3	101	Vozovka - 1.úsek	měněpráce, vícepráce	ANO	-359 573,35	-9 248,36	-359 573,35	35 375 127,49	70 854,77	528 616,97	36 263 317,81	35 903 744,46	100,47%	1,48%
4	102	Vozovka - 2.úsek	vícepráce	ANO	-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49	906 299,38	1 434 916,35	37 169 617,19	36 810 043,84	103,01%	4,02%
5	104	Obilídné trasy-oprava kom	vícepráce	ANO	-359 573,35		-359 573,35	35 375 127,49	10 421,57	4 226 427,07	39 961 127,91	39 601 564,56	110,82%	11,88%
6	101	Vozovka - 1.úsek	měněpráce, vícepráce	ANO	-359 573,35	-7 145,76	-366 719,11	35 367 981,73	130 035,61	4 236 846,64	39 971 549,48	39 611 976,13	110,85%	11,86%
7	102	Vozovka - 2.úsek	měněpráce, vícepráce	ANO	-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73	38 370,31	4 405 254,56	40 139 955,40	39 773 236,29	111,30%	12,22%
8	105	Odbočovací pruh	vícepráce	ANO	-366 719,11		-366 719,11	35 367 981,73		4 405 254,56	40 139 955,40	39 773 236,29	111,30%	12,33%
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														

Údaje v Kč bez DPH

<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK II/14	<b>SO/PS:</b> (číslo a název)  Odbočovací pruh	<b>SO 105 1 ZL8</b>
<b>Název změny:</b> Změna v průběhu výstavby		<b>Kategorie *)</b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno) M - SILNICE a.s.; <i>DiK</i> Janák s.r.o. Trutnov	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Z důvodu technologického postupu a klimatických podmínek letos není možné provést vodorovné dopravní značení plastem. K zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou. V příštím roce za vhodných klimatických podmínek bude VDZ provedeno dle PD.

**Zdůvodnění změny/úpravy:**

**Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:**

**Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**

38 370,31 Kč                      0,11% z ceny SOD

**Cenové ovlivnění sousedních objektů** \_\_\_\_\_

<b>Autorský dozor :</b> (společnost, jméno, podpis) <i>DiK</i> Janák s.r.o. Stanislav Janák	Ing.	<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) M-SILNICE a.s. Výrobní náměstek oblasti SEVER Josef Kunt
---	------	--

**Stanovisko TDS dozoru:** (společnost, jméno, podpis)  
IBR Consulting, s.r.o.  
Martin Javůrek                      Souhlasím

**Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)**  
Souhlasím Ing. Jana Jiráňová

\*) kategorie změn  
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)  
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS  
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla  
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>202 / 1/ZL9</b>	Číslo změny stavby: <b>9</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 202 Sanace mostu ev. č. 295-006</b>			
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa: <b>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</b> IČ: <b>70889546</b>		
Zastoupený:	název: <b>CIRI</b> adresa: <b>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</b> IČ: <b>71218840</b>		
Zhotovitel:	název: <b>M-SILNICE a.s.</b> adresa: <b>Husova 1697, 530 03 Pardubice</b> IČ: <b>42196868</b>		



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura,  
II. etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 202 Sanace mostu ev.č. 295-006

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

202 / 1/ZL9

Číslo změny stavby:

9

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne ..... (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis  
ocenění změn položek - počet stran A4

7

Soupis prací - počet stran A4

2

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a  
ocenění změn - počet stran A4

5

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Dik Janák, s.r.o.  
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Rekonstrukci mostního objektu bylo možné provést na poloviny při zachování průjezdnosti. Z tohoto důvodu nebylo nutné instalovat mostní provizorium.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-248 998,68	0,00	-248 998,68

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Stanislav Janák	datum	11.10.2016	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	11.10.2016	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Ivan Hlávka	datum	11.10.2016	podpis	
TDS	jméno	Martin Javůrek	datum	11.10.2016	podpis	
Správce stavby	jméno	Marek Krampala	datum	11.10.2016	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	11.10.2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	11.10.2016	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Sanace mostu ev.č. 295-006

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
35 734 700,84

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-366 719,11	4 405 254,56	39 773 236,29	4 038 535,45

**Číslo změny SO/PS: 1/ZL9**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-248 998,68	0,00	4 405 254,56	12,33%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-615 717,79	4 405 254,56	39 524 237,61	3 789 536,77

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s. Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): DiK Janák s.r.o. Ing. Stanislav Janák

Stavební dozor: IBR Consulting, s.r.o. Martin Javůrek

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Datum:

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

202 - Sanace mostu ev.č. 295-006  
202 - Sanace mostu ev.č. 295-006  
SO.202 - Sanace mostu ev.č. 295-006

**č. 9**

poř. č.	kód položky	název položky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem ve změně Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	90143z-1-	SO.202 Sanace mostu ev.č. 295-006											
1	2741	Všeobecné konstrukce a práce PROVIZORNÍ MOSTY	84,000	-84,000	-84,000	2 964,27	248 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 998,68	-100,00
9		Ostatní konstrukce a práce											
<b>CELKEM 202 Sanace mostu ev. č. 295-006</b>						<b>248 998,68</b>	<b>-248 998,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 998,68</b>	
						<b>248 998,68</b>	<b>-248 998,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 998,68</b>	

Změnový list č. 9 - celkem:

Změnový list č. 8 - celkem:

Změnový list č. 7 - celkem:

Změnový list č. 6 - celkem:

Změnový list č. 5 - celkem:

Změnový list č. 4 - celkem:

Změnový list č. 3 - celkem:

Změnový list č. 2 - celkem:

Změnový list č. 1 - celkem:

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



## Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	9
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Odbočovací pruh
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 202 / 1 ZL9

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.



<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa, Rekonstrukce II/295 Dolní Branná - MOK I/14		<b>SO/PS:</b> (číslo a název) <b>SO 202 1 ZL9</b>  Sanace mostu ev.č. 295-006
<b>Název změny:</b> Změna v průběhu výstavby		<b>Kategorie *1</b> <b>A</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno) M - SILNICE a.s.; DiK Janák s.r.o. Trutnov		Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
<b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b> Rekonstrukci mostního ojektu bylo možné provést na poloviny při zachování průjezdnosti. Z tohoto důvodu nebylo nutné instalovat mostní provizorium.		
<b>Zdůvodnění změny/úpravy:</b>		
<b>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:</b>		
<b>Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:</b>		
		-248 998,68 Kč      -0,70% z ceny SOD
<b>Cenové ovlivnění sousedních objektů</b>		
<b>Autorský dozor :</b> (společnost, jméno, podpis) DiK Janák s.r.o. Stanislav Janák		<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) Ing. M-SILNICE a.s. Výrobní náměstek oblasti SEVER Josef Kunt
<b>Stanovisko TDS dozoru:</b> (společnost, jméno, podpis) IBR Consulting, s.r.o. Martin Javůrek      Souhlasím		
<b>Stanovisko Objednatele:</b> (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Jana Jiráňová		

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření