

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**na restaurátorské práce „RESTAUROVÁNÍ vybraných architektonických,
uměleckořemeslných a řemeslných prvků Galerie moderního umění v Hradci
Králové“**

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtman

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-20 311 102 87

kontaktní osoba ve věcech plnění: Ing. Marek Pavlík

e-mail: mpavlik@kr-kralovehradecky.cz

telefon: +420 495817364, +420 702124847

(dále též „objednatel“)

a

RenoArt s.r.o.

sídlo: Riegrova 344, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 47473215

DIČ: CZ47473215

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 25305601/0100

zastoupen: Ivanem Noskem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3181

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 10.8.2016, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „RESTAUROVÁNÍ vybraných architektonických, uměleckořemeslných a řemeslných prvků Galerie moderního umění v Hradci Králové“.

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 12., v návaznosti na čl.4, bod 4.1 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, v souvislosti se vznikem dodatečných restaurátorských prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních restaurátorských prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již provedených a započatých prací, z důvodů výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací – tedy restaurátorských prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou realizovány. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení restaurátorských prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní ceny závazku.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr (rozpočet), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celkové méněpráce činí 302 538,27 Kč bez DPH
60 041,04 Kč DPH
362 579,31 Kč včetně DPH.
4. Celkové vícepráce činí 1 064 541,- Kč bez DPH
159 681,15 Kč DPH
1 224 222,15 Kč včetně DPH.
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 762 002,73 Kč bez DPH.

III.

Vymezení rozsahu změn

- Bod 3.I. 3 Cena díla 1 se mění takto:

3.I. 3 Cena díla 1 (Truhlářské výrobky)

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo 1 zaplatit sjednanou cenu. Cena díla 1 zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla 1 v rozsahu a za podmínky v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla 1. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla 1, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

cena bez DPH	3 086 945,00 Kč
DPH 15%	449 940,75 Kč
DPH 21%	18 341,40 Kč
<u>cena včetně DPH</u>	<u>3 555 227,15 Kč</u>

Zhotovitel touto smlouvou potvrzuje, že celková dohodnutá cena díla v celém rozsahu pokrývá a zahrnuje veškeré práce a náklady nezbytné pro řádné, kvalitní a včasné provedení díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

Takto sjednanou a dohodnutou cenu lze měnit pouze v případě, že dojde k zákonným změnám sazeb DPH.

- **Bod 3.II. 3 Cena díla 2 se mění takto:**

3.II. 3 Cena díla 2 (Kovové prvky)

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo 2 zaplatit sjednanou cenu. Cena díla 2 zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla 2 v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla 2. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla 2, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

cena bez DPH	1 407 980,00 Kč
--------------	-----------------

DPH 15%	211 197,00 Kč
---------	---------------

<u>cena včetně DPH</u>	1 619 177,00 Kč
-------------------------------	------------------------

Zhotovitel touto smlouvou potvrzuje, že celková dohodnutá cena díla 2 v celém rozsahu pokrývá a zahrnuje veškeré práce a náklady nezbytné pro řádné, kvalitní a včasné provedení díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

Takto sjednanou a dohodnutou cenu lze měnit pouze v případě, že dojde k zákonným změnám sazeb DPH.

- **Bod 3.III. 3 Cena díla 3 se mění takto:**

3.III. 3 Cena díla 3 (Kamenný obklad krbu)

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo 3 zaplatit sjednanou cenu. Cena díla 3 zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla 3 v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla 3. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla 3, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

cena bez DPH 262 507,76 Kč

DPH 15% 3 172,50 Kč

DPH 21% 50 685,13

cena včetně DPH 316 365,39,00 Kč

Zhotovitel touto smlouvou potvrzuje, že celková dohodnutá cena díla 2 v celém rozsahu pokrývá a zahrnuje veškeré práce a náklady nezbytné pro řádné, kvalitní a včasné provedení díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

Takto sjednanou a dohodnutou cenu lze měnit pouze v případě, že dojde k zákonným změnám sazeb DPH.

- **Bod 3.IV. 3 Cena díla 4 se mění takto:**

3.IV. 3 Cena díla 4 (Papírové tapety)

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo 4 zaplatit sjednanou cenu. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla 4 v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla 4. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

cena bez DPH 839 352,70 Kč

DPH 15% 125 902,91 Kč

cena včetně DPH 965 255,61 Kč

Zhotovitel touto smlouvou potvrzuje, že celková dohodnutá cena díla 4 v celém rozsahu pokrývá a zahrnuje veškeré práce a náklady nezbytné pro řádné, kvalitní a včasné provedení díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

Takto sjednanou a dohodnutou cenu lze měnit pouze v případě, že dojde k zákonným změnám sazeb DPH.

- **Čl. 5. Celková cena za dílo původní smlouvy o dílo se mění takto:**

Celková cena díla dle této smlouvy zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla 1, díla 2, díla 3 a díla 4 v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění celého díla. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

cena bez DPH	5 596 785,46 Kč
DPH 15%	790 213,16 Kč
DPH 21%	69 026,53 Kč
<u>cena včetně DPH</u>	<u>6 456 025,15 Kč</u>

Strany se dohodly, že cena díla bude zhotovitelem účtována a objednatelem placena vždy po dokončení a předání díla dle příslušného oddílu této smlouvy.

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- 4.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
- 4.3 Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.4 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha č. 1 – Změnový list včetně soupisu dodávek a prací - položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Hradci Králové dne - 4. 11. 2016

Za objednatele:

Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc

V Hradci Králové dne - 4. 11. 2016

Za zhotovitele:

RenoArt s.r.o.
RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK
544 01, Dvůr Králové n/L, Riegrova 344
DIČ: CZ47473215
RenoArt s.r.o.
Ivan Nosek

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 ze dne 17. 10. 2016

NÁZEV DÍLA: „**RESTAUROVÁNÍ vybraných architektonických, uměleckořemeslných a řemeslných prvků Galerie moderního umění v Hradci Králové**“

OBJEDNATEL: **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové**

ZHOTOVITEL: **RenoArt s.r.o., Riegrova 344, Dvůr Králové n/Labem**

Smlouva o dílo: **ze dne 10.8.2016**

POPIS ZMĚN, TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ: Veškeré vícepráce doplňují navržená řešení a popřípadě upřesňují množství nebo standard uvedený v PD. Některé vícepráce byly vyvolány potřebami v průběhu prací případně požadavky NPÚ.

Tapety: rozšíření výměry, chyby v projektové dokumentaci, částečná rekonstrukce

Truhlářské prvky: restaurování sedaček, úprava karuselových dveří, doplnění prvků restaurování

Kovové prvky: doplnění prvků restaurování, doplnění replik

Kamenné prvky: změna technologie zhotovení základu pod kamenné schodiště

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Tapety: restaurování v rozsahu dle výkazu výměr

Truhlářské prvky: sedačky-restaurování po zpracování doplňujícího restaurátorského průzkumu a záměru. PD nezahrnovala některé truhlářské prvky: dřevěný obklad v sekretariátu, repliku krytu radiátoru v sekretariátu, sklo do bankovních přepážek, úpravu povrchů karuselových dveří. Výkaz výměr neobsahoval celkovou výměru potřebných lišt v prostoru č. 243.

Kovové prvky: PD nezahrnovala výplně krytů radiátorů-restaurování a část replik. PD rovněž nezahrnovala doplnění a povrchovou úpravu mosazných okopů dveří. Bylo počítáno s transferem bronzových soch do ateliéru restaurátorů.

Kamenné prvky: PD předběžně počítala se zhotovením plného masivního betonového základu do zámrzové hloubky pod vstupní kamenné schodiště. Dále předpokládala rozsáhlejší snímání kamenných obkladových desek.

NOVÉ ŘEŠENÍ:

Tapety: změna výměry restaurování tapet a částečná rekonstrukce chybějících míst

Truhlářské prvky: restaurování sedaček po schváleném záměru. Doplnění a restaurování dřevěného obkladu a nezahrnutých prvků v PD. Výroba a doplnění skel do bankovních přepážek, rozšířená výroba dřevěných lišt v prostoru tapetových polí po schválení návrhu, rozmístění a tvarosloví.

Kovové prvky: po schválení rozměrů a tvaru krytů radiátorů byly navrženy a zhotoveny nové výplně krytů. Na základě požadavku NPÚ byly doplněny chybějící okopové plechy ve spodních partiích dveří a povrch patinován do barvy historických plechů. S ohledem k nemožnosti demontáže bronzových soch nedestruktivním způsobem bylo rozhodnuto restaurovat sochy na místě

Kamenné prvky: po demontáži kamenných stupňů hlavního vstupního schodiště byla zjištěna statická porucha základové desky a dále zjištěna jiná technologie osazení stupňů proti předpokladům PD. Na základě požadavku NPÚ bylo rozhodnuto osadit opravené stupně stejnou technologií jako v původní historické koncepci při opravě základové desky – nový projekt. Část obkladových desek nebylo nutno demontovat.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN: Doplnění kompletu prvků pro celistvé vyznění interiéru. Změny zjištěné v průběhu realizace prací. Požadavky NPÚ a nepodchycené prvky v PD.

Odpočet neprovedených, popřípadě nedodaných prací a dodávek, přípočet prací a dodávek nad rámec smlouvy o dílo.

VLIV ZMĚNY NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI DÍLA: změny budou zaznamenány v restaurátorských zprávách a budou jejich součástí.

PŘEDPOKLÁDANÝ VLIV NA TERMÍN, KVALITU A CENU DÍLA: Změna nebude mít negativní vliv na termín ani kvalitu dokončeného díla.

Cena bude navýšena dle přílohy č. 2 o částku 762.002,73 Kč bez DPH.

PŘÍLOHY: rozpočet prací a dodávek, tabulka víceprací a s nimi souvisejících méně prací.

Datum vyhotovení ZL: 17.10.2016


Změnový list vyhotovil: ing. Zuzana Marková



1. Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech smluvních a technických:
S realizací změn souhlasím a prohlašuji, že realizací změn nedojde ke snížení kvality díla

Datum: 25. 10. 2016

Jméno: Ivan Nosek

Podpis: 

2. Vyjádření technického dozoru objednatele:

Datum:

Jméno: Ivo Táborský

Podpis: 

3. Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor:

Datum:

25.10.2016

Jméno: Libor Klubal

Podpis: 

4. Vyjádření zástupce objednatele:

Datum:

25.10.2016

Jméno: Marek Pavlík

Podpis: 

VÍCEPRÁCE

Poř.č.	Prostora dle PD	Předmět	Způsob řešení	Jednotka	Počet	Cena jedn.	Cena celkem
1.	243	Tapety	Rekonstrukce tiskové plošné partie s výrobou reliéfní části	SO	1	118 450,00	118 450,00
2.	INP	Tapety	Restaurování	SO	2	32 350,50	64 701,00
3.	243	Truhlářské prvky	Lišty na tapetách-nové	bm	95,7	400,00	38 280,00
4.	243	Truhlářské prvky	Dřevěné ostění průchozu v místnosti-nové	SO	1	27 100,00	27 100,00
5.	243	Elektro	Přemístění zásuvek do soklových lišt-nové	SO	1	7 900,00	7 900,00
6.	244	Truhlářské prvky	Sekretariát-dřevěný obklad proti oknu-restaurování a rekonstrukce	SO	1	57 000,00	57 000,00
7.	244	Truhlářské prvky	Sekretariát-sedačka-restaurování a rekonstrukce	SO	1	65 550,00	65 550,00
8.	244	Truhlářské prvky	Sekretariát-obklad za sedačkou-restaurování	SO	1	57 750,00	57 750,00
9.	244	Truhlářské prvky	Sekretariát-obklad průchozu do ředitelny-restaurování	SO	1	46 200,00	46 200,00
10.	244	Truhlářské prvky	Ostění dveří do PD 243 - restaurování	ks	1	14 400,00	14 400,00
11.	244	Truhlářské prvky	Ostění dveří do PD 203 - restaurování	ks	1	12 400,00	12 400,00
12.	244	Truhlářské prvky	Replika rozšířeného krytu radiátoru doplněná kazetovými bočními výplněmi	ks	1	48 000,00	48 000,00
13.	245	Truhlářské prvky	Restaurování a úprava krytů radiátorů	ks	2	39 000,00	78 000,00
14.	102	Truhlářské prvky	Zádveří-zadní stěna dýha dub-nové	SO	1	3 300,00	3 300,00
15.	103	Truhlářské prvky	Karuselové dveře-mechanické očištění, oživení povrchu konzervací, doplnění 2 ks nové panty + výměna filcu, předčištění mosazných prvků, připevnění a doplnění lišt.	SO	1	37 200,00	37 200,00
16.	203	Truhlářské prvky	Chodba-pohovka se 2 stolkami-restaurování, rekonstrukce	SO	1	138 000,00	138 000,00
17.	104	Truhlářské prvky	Sklo do bankovních přepážek-pískované s fazetou	ks	6	1 500,00	9 000,00
18.	104	Kovové prvky	Mosazné dekorativní terče Z109 (inv.č. Z13) - restaurování	ks	2	5 460,00	10 920,00
19.	245	Kovové prvky	Mosazné výplně krytů radiátorů - restaurování	ks	6	15 730,00	94 380,00
20.	244	Kovové prvky	Mosazné výplně krytů radiátorů 60 x 63 cm - replika	ks	2	18 932,00	37 864,00
21.	104	Kovové prvky	Mosazné výplně krytů radiátorů 57,5 x 76 cm, 42 x 71,5 cm	ks	2	17 573,00	35 146,00
22.	104	Kovové prvky	Doplnění a patinace mosazných okopů dveří, 5x restaurování, 1x nový	ks	10	6 300,00	63 000,00

Celkem bez DPH

Vícepráce

Celkem bez DPH

1 064 541,00

MÉNĚPRÁCE

Poř.č.	Předmět	Viz. příloha č. 1	Způsob řešení	Jednotka	Počet	Cena celkem	Cena celkem
1.	1.1.1. Architektonické a stavební technické řešení			SO	1	244 338,27	244 338,27
2.	1.1.1.1. Restaurátorské průzkumy		Pol. 39/K/767000003 - manipulace se sochami	ks	2	29 100,00	58 200,00

Méněpráce

Celkem bez DPH

302 538,27

REKAPITULACE

			základ DPH	% sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1.1.1.1.	Restaurátorské průzkumy	vícepráce	1 064 541,00	15,00	159 681,15	1 224 222,15
1.1.1.1.	Architektonické a stavební technické řešení	méněpráce	244 338,27	21,00	51 311,04	295 649,31
1.1.1.1.	Restaurátorské průzkumy	méněpráce	58 200,00	15,00	8 730,00	66 930,00

CENA CELKEM:

762 002,73

99 640,11

861 642,84

Datum:

17.10.2016